


Jurídica

# CONTRATO Y AÑO	RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00426 DE 2017 Y RESOLUCION DE PAGO No. 00034 DE ENERO 26 DE 2018	Acta N°	FINAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2.920.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO	2.920.000
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00195 DE ENERO 16 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.854.000
RP (#, rubro y fecha)	000160 DE ENERO 16 DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	66.000
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA CONDUCCIÓN CABECERA MUNICIPAL SECTOR LOS MOLINOS TRAMO ECHANDIA, MARMATO VIEJO, CALDAS.-				

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.			
3- Pagos al FIC		X	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.			
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	✓
8- Ensayos de densidad.			
9- Diseño de Mezclas.			
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.			
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28			
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51			
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)			


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


01/02/18
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuesta		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70-55618386-7	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

C.C. No. 4.413.512

HAGO CONSTAR

Que para la EMERGENCIA No. 00426 de 2017, pague la seguridad Social, Parafiscales de los trabajadores que tuve a Cargo para ejecutar los trabajos de la EMERGENCIA No. 00426 de 2017, con resolución de pago No. 00034 de enero 26 de 2018.

Manizales, Enero 22 de 2018.



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

C.C. No. 4.413.512

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	001
Nombre Obra	MARMATO
Fecha Inicio Obra	28/12/2017
Fecha Terminación Obra	30/12/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	MARMATO CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$2,854,000.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,854,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$18,443.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$18,443.00
Total Pagado	\$18,443.00
Valor del Pago	\$18.443,00
IP Origen	190.254.230.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60504124
Fecha de Creación	18/01/2018 03:00:38 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	308685926
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 1

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

Manizales, ENERO 26 DE 2108

NOMBRES Y APELLIDOS:

HERNANDO ANTONIO VALLEIPO HERRERA

CEDULA O NIT:

4.413.512

DIRECCION:

CARRERA 10 No. 2-13 CHINCHINA CEL. 314 844 65 97

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN


POR CONCEPTO DE:

ACTA FINAL - CONTRATO EMERGENCIA No. No. 00426 DE DICIEMBRE 28 DE 2017 Y RESOLUCIÓN DE
PAGO No. 00034 DE ENERO 26 DE 2018.

SUBTOTAL:	\$	2.854.000,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ():	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	2.854.000,00


FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. No. 4.413.512

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	ENERO 05 DE 2018	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00426 DE DICIEMBRE 28 DE 2017
Objeto:	EMERGENCIA CONDUCCIÓN CABECERA MUNICIPAL SECTOR LOS MOLINOS TRAMO ECHANDIA, MARMATO VIEJO, CALDAS.-
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	DICIEMBRE 28 DE 2017
Plazo de ejecución:	CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 2.920.000,00
Fecha de iniciación:	DICIEMBRE 29 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	ENERO 05 DE 2018
Nueva fecha de terminación:	DICIEMBRE 31 DE 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	97.74%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	05
Tiempo total transcurrido:	03
Avance Porcentual:	60 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

ARF

1.5. Problemáticas con la obra**ANTECEDENTES:**

-Debidos al deslizamiento con grandes contenidos de rocas presentada en el sector, de los Molinos, y tramo ECHANDIA; con daños en la Conducción de 3" de Polietileno, ocasionado corte del Agua a la Cabecera Municipal de Marmato Viejo.

-Los daños ocasionado por la Avalancha de piedra, daño un tramo de 50 metros en Polietileno de 3", lo que requiere ser intervenida inmediatamente para restablecer el Servicio de Agua.

-Mover la gran cantidad de piedras se requería un equipo pesado y por tal motivo se determino que la nueva red en una longitud de aproximada de 50 metros, fuera colocada elevada para evitar que nuevo evento de esta magnitud pueda dañar la Conducción, y para tal fin se extendió un cable de acero de ½" y se amarro la tubería por medio de amarras y grilletes de sujeto la red de 3".

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El trabajo consistió en termo fusionar la nueva red a la Existe para luego extenderla y mediante Cable de Acero Empotrados en los extremos y tensionado, colgar la tubería mediante amarras sujetadas con grilletes para garantizar un trabajo duradero.

- La determinación de que el tramo de 50 metros quedara elevada fue para evitar que otro deslizamiento que se pueda presentar, no afecte la Conducción.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	2.920.000
Inversión ejecutada en el periodo:	2.854.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	97.74%
Inversión total ejecutada:	2.854.000
Porcentaje total ejecutado:	97.74%

CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales					
Estabilidad y Calidad de la Obra					
Cumplimiento del Contrato					
Responsabilidad Civil					

Por la cuantía no se requiere Pólizas.

2. **CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)



ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra					
Ingeniero Residente					
Ingeniero zona	X	X	X	X	X
Operador Retroexcavadora-Contratista					
Contratista	X	X	X	X	X
Personal de Mantenimiento Empocaldas					

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DICIEMBRE 30 DE 2017	A	A	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: EMERGENCIA CONDUCCIÓN CABERCERA MUNICIPAL SECTOR LOS MOLINOS TRAMO ECHANDIA, MARMATO VIEJO,
CALDAS.- EMERGENCIA No. 0426 DE DICIEMBRE 28 DE 2017.
MUNICIPIO: MARQUETALIA, CALDAS.-
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
FECHA INFORME: ENERO 2 DE 2018.






REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: EMERGENCIA CONDUCCIÓN CABECERA MUNICIPAL SECTOR LOS MOLINOS TRAMO ECHANDIA, MARMATO VIEJO, CALDAS.- EMERGENCIA No. 0426 DE DICIEMBRE 28 DE 2017.

MUNICIPIO: MARQUETALIA, CALDAS.-

CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

FECHA INFORME: ENERO 2 DE 2018.



REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: EMERGENCIA CONDUCCIÓN CABECERA MUNICIPAL SECTOR LOS MOLINOS TRAMO ECHANDIA, MARMATO VIEJO,
CALDAS.- EMERGENCIA No. 0426 DE DICIEMBRE 28 DE 2017.

MUNICIPIO: MARQUETALIA, CALDAS.-

CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

FECHA INFORME: ENERO 2 DE 2018.

