

86085685327

CUENTA

F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION DE CONTRATACION

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

				1. VALOR INICIAL		5	1,750,000
# CONTRATO Y AÑO	0055/2018	Acta Nº	11	(incluido IVA)			-,
	·		/	2. VALOR ADICION (+)			
CONTRATISTA	DIEGO ALE		ATIÑO RINCON /	3. VALOR TOTAL		E.	1,750,000
CONTRATISTA	DIEGO ALL	JANUNU FA	ATHIO KINGON 7	(1+2)			1,730,000
NIT O CC;	_	1.094,925.7	729	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		4	5,000,000
CDP (#, rubro y fecha)	00141 DE	L 04 DE EN	ERO DE 2018 '	5, VALOR PRESENTE ACTA (-)			4,500,000
RP (#, rubro y fecha)	000138 10	/01/2018 RU	JBRO 230402 /	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)		,	2,250,000
OBJETO DEL CONTRA PLANEACIÓN Y PROY				N DE PROYECTO	S AL DEPAR	TAMI	ENTO DE
			CENTRO DE				
TIPO DE RECURSOS	PROPIC	os	COSTOS y	CENTRO DE CO			
			PROCEDIMIENTO	1203 PROCEDIM	<u> 11ENTO 13101</u>		
	DO	CUMENTO	VERIFICADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V	# FOLIOS
 1- Autoliquidaciones e contratista (Personas e (Personas jurídicas). 							
2- Factura (Régimen C	omún) o Factura	equivalente	(régimen simplificad	io).		x /	
3- Pagos SENA y ICBF				.		NA	
4- Evaluación del Super	visor Formato F-0	GC-18 (Solo	aplica para el acta f	inal)		NA	
5- Planillas de pago co	n firma de los tral	bajadores (c	cuando se cuente co	n personal a cargo)).	NA	
6- Informe de actividade	s a cargo del Sur	ervisor.				χ/	
		-					
Nota: Si pasados tres				ación el Superviso	or del contrat	o no	presenta
correcciones, quedará	en firme y será	subida al S	ECOP.				

Secretaría General CERTIFICA que el S	upervisor del Contrato entregó la documentación para ser ar carpeta correspondiente.	chivada en la
Cara Todrez A NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	
•	ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	-√
Factura (Régimen Común) o Factura equ		x /
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo		NA NA
Informe de actividades a cargo del Super-	· ·	x. /
Copia del Registro Presupuestal.	*	x /
	Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas	
Distribución por centro de costos. Formato	F-GF-32	NA
Fecha de presentación	<u>30/11/2018</u>	
-	DATOS DEL SUPERVISOR //) 2	MD
ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	JEFE DEPTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	
NOMBRE	CARGO CARGO	MAI
DATO	S PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS	

AHORROS

TIPO DE CUENTA

BANCOLOMBIA

BANCO

ACTA DE RECIBO No. 11

CONTRATO

NO. 0055/2018

CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON

OBJETO

ACOMPAÑAMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS AL **PROYECTOS** DE Υ

PLANEACIÓN **DEPARTAMENTO** DE

EMPOCALDAS S.A E.S.P

VALOR

\$51,750.000.oo

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales el treinta (30) del mes de noviembre de 2018, se reunieron los señores ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ Jefe Departamento de Planeación y Proyectos Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P y DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo No.11.

INFORME PARCIAL No.11

VALOR TOTAL CONTRATO VALOR ACTA No 11 NO SE CONCEDIO ANTICIPO SALDO POR PAGAR

\$51.750.000 \$4.500.000

\$2,250,000

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron

JEFE DE PLANEACION EMPOCALDAS SA ESP

SUPERVISOR

EJANDRO PATIÑO RINCON

F-GF-02	EMPOCALDAS S.A E.S GESTION FINANCIER	
Versión 2 Enero de 2010	DOCUMENTO EQUIVALENTE A I	.
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS	
	NIT. 890.803.239.9	
CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	No. 11
	REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENE	EDOR
	OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865	5566
	FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO	
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA	
	(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)	
CIUDAD Y FECHA:	Manizales noviembre 30 de 2	2018
NOMBRES Y APELLIDOS:	Diego Alejandro Patiño Rinc	con
CEDULA O NIT:	1.094.925.729	
DIRECCION:	Carrera 7D No 12-26 Portal de Castilla Villamaria	TEL: 3128897626
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN POR CONCEPTO DE:	* Acompañamiento y ajuste al diseño, planos y memorias de acuerdo del contratista y la interventoría al proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTE FERIAS FASE III EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS". Fecha: 20 las observaciones realizadas por el comité técnico departamental del DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS AMOROCITOS, LI SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA", de acuerdo a los 2017. Fecha: 1 de noviembre, 13 de noviembre, 22 de noviembre y ajuste al diseño y planos de acuerdo a los requerimientos realizad "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA DE SECTOR LOS MANGOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ". Fecha: 2 de noviem	EMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS 26 de noviembre * Ajuste de acuerdo a 1 proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LOS ANDES, LAS COLINAS, LA QUIEBRITA Y requerimientos de la resolución 1063 de y 30 de noviembre * Acompañamiento dos por parte del contratista al proyecto TRATAMIENTO CAMPO ALEGRE HASTA EL
	SUBTOTAL: RETENCION RENTA:	\$ 4,500,000 \$

IVA ASUMIDO ():

TOTAL A PAGAR:

\$ 4,500,000

DIEGO AJEJANDRO PATIÑO RINCON CC.1.094.925.729 Manizales.

EL SUSCRITO JEFE DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS

CERTIFICA

Que en el contrato No. 0055/2018 cuyo objeto es ACOMPAÑAMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P se realizaron Las siguientes actividades

INFORME PARCIAL No. 11 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Acompañamiento y ajuste al diseño, planos y memorias de acuerdo a los requerimientos realizados por parte del contratista y la interventoría al proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS FERIAS FASE III EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS". Fecha: 26 de noviembre

Ajuste de acuerdo a las observaciones realizadas por el comité técnico departamental del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS AMOROCITOS, LOS ANDES, LAS COLINAS, LA QUIEBRITA Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA", de acuerdo a los requerimientos de la resolución 1063 de 2017. Fecha: 1 de noviembre, 13 de noviembre, 22 de noviembre y 30 de noviembre

Acompañamiento ajuste al diseño y planos de acuerdo a los requerimientos realizados por parte del contratista al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPO ALEGRE HASTA EL SECTOR LOS MANGOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ". Fecha: 2 de noviembre y 20 de noviembre

Acompañamiento a la elaboración de proyectos y demás actividades del departamento de planeación y proyectos de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Se anexan los soportes de las actividades realizadas.

ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS

LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS Nº11 CONTRATO 0055 - 2018.

Durante el periodo facturado se realizaron tareas de apoyo al departamento de Planeación y Proyectos, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Acompañamiento y ajuste al diseño, planos y memorias de acuerdo a los requerimientos realizados por parte del contratista y la interventoría al proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS FERIAS FASE III EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS". Fecha: 26 de noviembre

Ajuste de acuerdo a las observaciones realizadas por el comité técnico departamental del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS AMOROCITOS, LOS ANDES, LAS COLINAS, LA QUIEBRITA Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA", de acuerdo a los requerimientos de la resolución 1063 de 2017. Fecha: 1 de noviembre, 13 de noviembre, 22 de noviembre y 30 de noviembre

Acompañamiento ajuste al diseño y planos de acuerdo a los requerimientos realizados por parte del contratista al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPO ALEGRE HASTA EL SECTOR LOS MANGOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ". Fecha: 2 de noviembre y 20 de noviembre

Acompañamiento a la elaboración de proyectos y demás actividades del departamento de planeación y proyectos de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Se anexan los soportes de las actividades realizadas.

DIEGO/ALEJANDRO PATIÑO RINCON

Ingeniero Zivil.

ING. ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y

PROYECTOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P





2018/11/20

Manizales, Caldas

Doctora

MARIA ZULAY TATIANA LEÓN ALZATE

Secretaria de Vivienda y Territorio

Plan departamental de Agua

Piso 4, Gobernación de Caldas

Calle 23 # 22-45

Manizales, Caldas

REFERENCIA: Convenio interadministrativo número 1048, Departamento de Caldas – EMPOCALDAS S.A E.S.P. para "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLATA DE TRAMIENTO CAMPO ALEGRE HASTA EL SECTOR LOS MANGOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ"

ASUNTO: Aprobación suspensión temporal del contrato de obra número 11102018-1136 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPO – ALEGRE HASTA EL SECTOR LOS MANGOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ".

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada por el ingeniero JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE mediante oficio número OFI-1136-1110218-002, en el cual manifiesta su interés de liquidar de forma bilateral el contrato por falta de garantías de seguridad del personal, dado que el día 16 de noviembre del presente mientras se adelantaban las actividades de localización y replanteo, se presentaron hechos inseguridad contra el equipo de topografía, en donde no solo les hurtaron objetos personales, sino que también fueron intimidados con disparos realizados al suelo por 3 personas fuertemente armadas.

En vista de la falta de condiciones de seguridad y de garantías para la conservación de la integridad física del personal y de los equipos de trabajo, el contratista solicita la liquidación bilateral del contrato de obra.

De acuerdo a lo sucedido, se adelanta un comité de obra el día 20 de noviembre, en la cual participa el señor Sergio López Arias Alcalde del municipio de Chinchiná, el señor Jaime Alejandro Galta Comandante de Policía del distrito Chinchiná – Palestina, la señora Maria Zulay Tatiana León Secretaria de Vivienda, el ingeniero Jose Fernando Suarez Duque contratista de obra y EMPOCALDAS como interventor del proyecto; durante la reunión, el señor comandante de Policia se compromete a brindar constante acompañamiento con efectivos durante la ejecución de las obras, adicionalmente, tanto la Acaldía del municipio de Chinchiná; el mo la Secretaría de Vivienda Departamental y EMPOCALDAS manifiestan su interés en dar continuidad con la ejecución del proyecto.





2018/11/20

Manizales, Caldas

Doctora

MARIA ZULAY TATIANA LEÓN ALZATE

Secretaria de Vivienda y Territorio

Plan departamental de Agua

Piso 4, Gobernación de Caldas

Calle 23 # 22-45

Manizales, Caldas


REFERENCIA: Convenio interadministrativo número 1048, Departamento de Caldas – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLATA DE TRAMIENTO CAMPO ALEGRE HASTA EL SECTOR LOS MANGOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ"


ASUNTO: Solicitud suspensión temporal del convenio interadministrativo número 1048

Cordial saludo,


En atención a la solicitud realizada por el ingeniero JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE mediante oficio No: OFI-1136-1110218-002, en el que manifiesta su interés de liquidar de forma bilateral el contrato por falta de garantías de seguridad del personal, y ante la cual se acordó por las partes (Municipio de Chinchiná, Secretaria de Vivienda, Contratista de obra y EMPOCALDAS), realizar la suspensión temporal del contrato de obra, de diecisiete (17) días contados a partir del 20 de noviembre de 2018 hasta el 7 de diciembre de 2018, esto con el objeto de que se adelante por parte de la alcaldía del municipio de Chinchiná, un proceso administrativo que garantice las condiciones de protección necesarias para el personal y los equipos de obra.


Por lo anterior, EMPOCALDAS S.A E.S.P solicita respetuosamente realizar una suspensión temporal del convenio, de quince (15) días contados a partir del 23 de noviembre de 2018, hasta el 7 de diciembre de 2018.





Marines.





F-CG-12	\$	EMPOCALDAS S.A E.S.P	
Versión 4		ONTROL DE LA GESTION	······································
Marzo 2014	ACTA	DE REUNION - ASESORIA	
			7 4:
PROCESO O SECCIONAL	Bombro	FECHA Y HORA PROGRAMADA	20-11-18
PROCESO O SECCIONAL	Chindria	PECHA I HOMA PROGRAMADA	8:00
Enc	aso de cancelar la cita acordada, por favor lle	ene los siguientes espacios:	
51151	NUEVA FECHA Y	FIRMA	
CAUSA	HÓRA	THUYA	
ASUNTO Continuidos de proble FECHA 20-11-16	lóbanbro proyecto nos en la segur 3 HORARIO B.ZO	dindrina, o diducti	cousa coció
l l	ASISTENTES	\	$\bigcap_{\alpha} \bigvee$
NOMBRE \	O \ ENTIDAD	N I CARGO	FIRMA
BC1910 COMER + Luiss	(Way has :	Howlde	140
	- Dymity de potere	1-1-1-1	
Town Akoracho Goth ()-)	u chinching	Congregato Dunite	
MOSAT SUPPO	(On rans)	112.	70h
Alannol H. Nie	be Contration	Ing. Zavid.	o pullified
June VIII. sel The	Jec. Vivente	Gob. Caldas -	Jade Huste
The second	Gas Caldas	Par Execualizado	Hanlo De Seu B
Physio/P-Quiters	<u> </u>	My Cyclonizacy	Hooken
	·		
En caso de	requerirlo utilizar anexo 1 - PARA	REUNIONES CON LA COMUNIDAD L	JTILIZAR EL ANEXO 4
	DESARROLLO (Temas relevantes	- conclusiones)	
4			
Inconvenientes	CONTENOS de Segui	raba en er secto	ren
tune! dodo al hea	ho ocurridocon lo	· canisión topogra	Sica-
el dia 17 nov.			
	A		
El comondonte d	de Policia de Ch	indiana y tale	stino.
El comandante de presenta cigros en	ruento à las co	adiciones de Segu	ridad
The state of the s			0
El comondonte of	rece ocomparam	into constante	de
la policia de co	cobineros.		





2018/11/08

Manizales, Caldas

Doctora

MARIA ZULAY TATIANA LEÓN ALZATE
Secretaria de Vivienda y Territorio
Plan departamental de Agua
Piso 4, Gobernación de Caldas
Calle 23 # 22-45
Manizales, Caldas

REFERENCIA: Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS AMOROCITOS, LOS ANDES, LAS COLINAS, LA QUEBRADITA Y SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS"

ASUNTO: Respuesta observaciones del informe de evaluación del día 25 de septiembre de 2018

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada mediante correo electrónico del dia 25 de septiembre del presente, me permito dar respuesta a las observaciones realizadas al componente técnico del proyecto "Mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado de los barrios Amorocitos, Los Andes, Las Colinas, La Quiebrita y San Vicente del municipio de Marquetalia - Caldas", tal y como se describe a continuación:

 Se presenta formato resumen conforme a Res. 1063 de 2016. Se debe indicar como fue calculado el caudal medio (Qmd) y el caudal máximo diario (QMD), a partir de la población a beneficiar, para así llegar al caudal máximo horario (QMH).

Rta//: Tal y como se describe en el informe de diseño, el proyecto tiene por objeto atender dos sectores del municipio (sector San Vicente y sector Los Andes), de acuerdo al catastro de usuarios realizado y la proyección de la población reportada en las tablas número 6-5 y 6-6, la población a atender en el horizonte de diseño es de:

Sector Los Andes: 1335 hab Sector San Vicente: 1162 hab

La dotación bruta obtenida se describe en el numeral 7.2.2 del informe de diseño, la cual se describe a continuación:







 $QMH: 4.85 \frac{L}{s}$

Qmd total: 3.029 L/s QMD total: 6.5 L/s QMH total: 10.42 L/s

2. Se anexan documentos en los que se evidencia la disponibilidad de fuentes explotación de materiales pétreos. ¿Estos sitios cuentan con los permisos pertinentes?

Rtal/: Las fuentes de materiales pétreos registradas para el proyecto pertenecen a la base de datos de la secretaria de infraestructura de la gobernación, las cuales cuentan con los permisos pertinentes.

 Se presenta estudio de saneamiento de aguas residuales municipio de Marquetalia: Se debe asegurar de que el proyecto en mención tenga coherencia con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, en el cual, las actividades del presente proyecto estén incluidas en el plan de obras del PSMV.

Rta//: Se anexa plano de localización de PSMV del municipio de Marquetalia, en este se ubican los tramos de alcantarillado presentes en el proyecto, y como se encuentran incluidos dentro del plan de obras del PSMV. Ver plano ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MARQUETALIA\7. PLANOS\7.1 PLANOS\7.1 PLANOS\7.1.1 Alcantarillado\PL 17A-17.pdf

DIAGNOSTICO

4. Al revisar el formato resumen se notan inconsistencias en el cálculo de caudal máximo horario, debido a que, al verificarlo no se llega a este con la población mostrada en el formato (8201 habitantes), tampoco con la población proyectada de la carta de presentación. Se debe aclarar dicha situación.

Rtal/: La población beneficiada se describe a continuación

Sistema acueducto:


o Sector Los Andes: 1335 Hab o Sector San Vicente: 1162 Hab

Total: 2497 Hab

Sistema alcantarillado:

Sector Los Andes: 2133 Hab
 Sector San Vicente: 1338 Hab
 Total: 3471 Hab

- Población municipio de Marquetalia horizonte de diseño: 8201 Hab







ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MARQUETALIA\3. EST Y DISEÑO AA\3.3 ALCANTARILLADO\DISEÑO DE ALCANTARILLADO COMBINADO ajustado.xisx

9. Localización y replanteo redes incluye plano record: Cambiar a unidades de metros lineales.

Rtall: Se ajusta la unidad de medida de la localización y replanteo a metros lineales, ver ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MARQUETALIA\6. PRESUPUESTO\ Presupuesto.pdf

 Bodega para campamento (incluye adecuaciones): retirar del presupuesto e incluirlo en la administración.

Rtall: La bodega para el campamento se incluyó en la administración, ver ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MARQUETALIA\6. PRESUPUESTO\ Análisis AlU.pdf

11. Suministro, transporte e instalación entibado horizontal/vertical tipo 1: anexar plano de detalle.


Rta//: Se incluye el detalle del entibado tipo 1, ver ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MARQUETALIA\7. PLANOS\7.1 PLANOS PDF\7.1.1 Alcantarillado\PL 11-17.pdf

12. Retiro de material sobrante y escombros medido en banco: especificar distancia de acarreo.

Rtal/: La distancia de acarreo de material sobrante y escombros es de 6 kilómetros, se especifica en el presupuesto.

13. suministro, transporte e instalacion pavimento en concreto mr 42 hecho en obra: anexar plano de inventario de vías pavimentadas y destapadas a intervenir.


Rtal/: Tal y como se describe en el proyecto, los tramos objeto de intervención pertenecen al casco urbano del municipio de Marquetalia, en las siguientes figuras se puede apreciar los tramos de interés que corresponden a vías pavimentadas y adoquinadas.






Proposition of the composition of the compositio

Sector Los Andes







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



Table Tabl		DATES DE CONTRAIR ORANIO MODERNI DE CONTRAIR ORANIO MODE	Language of the control of the contr	14-23-P06	Section 2011 and Section 2011	STATIONAL STATES	CÓDIGO CA SURA		andy value of the fifth News Arthurst State (September 1995)	SUBTOTALES: POODS1-PORVENIR	cobico	all described or exhibition or occurrence or publications of	TPO IDENTERCACIÓN: NOMERÍE O PAZÓN SOCIÁL: CUDADAMARIONO IRECCIÓN: TIPO APORTAME: TIPO APORTAMIE TIPO EMPRESA: PORMA DE PRESENTACIÓN: APORTAMIE EXONERADO PAGO
TOTAL Common of the Control of th		SAL NITEGRAL GRAUNDIANO ELTRALEGO BRIDGHA TOE		AZD-POSITIVA COMPANA DE SEGUROS S.A. NOMBRE	ADABASTRADORA			ADMINISTRADORA	eranga tamasananga appingapanganana taggapangapangapangapangapanganangangangapanganganganganganganganangananga Keranga tamasanangangangangangangangangangangangangan	AVENUE.		Designation of the second of t	PRO DEMPEZADON: CEDALA DE CUDADAMA NÁMERO DE IDEMPIZADON: CEDALA DE CUDADAMA NÁMERO DE IDEMPIZADON: VILLAMANA DE PARADON DE CONTRA DE
Table	geography and the second	8 DASCOT		1	WZICO %				e certination normain englaste étitos		No. COTIZANT	opytosianastragamistasia	7
TOTAL RESPONDED TO STATE OF THE PROPERTY OF T	\000 \(\sqrt{1} \)					2	l 1	ENFERMEDAD PO	e and the analogue of the control of	- Professional (2007) - 1-1-1	COTIZA	apowyatan.	DEGO ÁLEMADRO
CONTROL CONT		ATOMOTO COMMISSION OF THE PROPERTY OF THE PROP		CALACION		DIIIC	5		rioi	200 VOL	EMPI	OTAL APORTS	
STOPAL CONTRACTOR CONTRAC	aga a	oog farmon		bs.	APACIDAD RIP	70gb7		JA MATERNIDAD	L'APORTES A SALUE	10		ORIES VOLUNTARIO	TOWERO PLANELA: FERIODO COTIZACIÓ MAS TOE MORA: ECHA PAGO (####/m
ALIEST A	o O	TOTAL APORTE		AGO A OTROS MESO	ζ		PLANICA		indensity in der in der in der in der		ME	Karpolikustiivojastavistasi	NOTROS
ACCUPATION ACC	¹ Western	FORM 2	a se proportion de la constantina de l	PLANU			=		grinipatione-noticitymeet	200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	OAO	de la companya de la	WES
10175 TROOP ALTO PRODUCTION NOTES TO ALTO PROD		2 CONZACIÓN C		(20) and (4) and	LOO A FAVOR		m	Попраской	Verigina verbilantegin pretio			nyforjest House Antibinari eto kasi	noviembre Afto
77VLOLI 700 700 700 700 700 700 700 70		TOTAL APORTE		3 C			<u>.</u>		NO CHEROLOGICA MARTINIA TORONTO	3 l	11	VV General Gen	15 GENERALES DE 1 1253740375 TIPO 2016 PERO 2018/11/28 NÚME 2018/11/28 NÚME
77VLOLI 700 700 700 700 700 700 700 70		5 a		2	NOOWGUID			MORA	openytaj est nježivje ir kovanaj.			ittidegustivatellitanytidessudi	A FLANELIA SONOSA XE PLAVELLA: CO COTIZACIÓN SA RO AUTORIZACIÓN:
100 VDW 1001	I A I	CENTRO 1077 TRABAD MOR		NO.		\$ 225,500	APORTES		wateran evapet variably	1.00000	ASK	Presidentia und Societa del	Lio:
107/44 Page 107/44	OTAL	8		\$ 0 \$ 0	┨		MORA:		abigalohmanng paptulagi	18.000	-	(PERSONAL SIENAL CORRESPONDE	
10 UNIVERSE DE LES CONTROL DE LES CO		1 2 3 1		\$0 \$0	TOTALES		ESCUEM	TOTALES	industrial promises the complete and the	\$0	11	TOTALES	noviembre AÑO
PHA-DO PHA-DO PH	\$ 5.	ALES ENV. COFF ESAF DTAL TOTAL TOTAL ORTEAPORTEAPORT SQ SG		VALUE PAGALAC		TOTAL ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESS	VALOR PAGADO		galejakinste desetanjarjaki	1,000	VALOR PAGADO	Service of the Servic	

EMPRESA: EFECTIVO LTDA. NII,030.131.993-1 Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No 08: 8652319485

DV: 036675

Cajero.

CHLOPEZH

Cllente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO

Fecha:

28/11/2018 16:21:11

Cantidad cupones:

Identificacion:

1094925729

Nombre:

Apellido 1:
Apellido 2:
Apellido 2:
Apellido 2:
Apellido 2:
Apellido 2:
Apellido 2:
Apellido Planilla:
Apellido Pago:
Valor [va Comision:
Referencia DIEGO ALEJANOH CEDULA DE CIUBABAN

Valor recibido: Formo de pago:

Aplica condiciones particulares con el cliente baneficiario conserve este recibo, es el unico soporte valido pera etender cualquier (eclamecion, con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, antiendase que manifiasto verbalmente mi autorizacion para el voluntariamente he entregado a Efectivo Lida., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1) servicioalcliente@afecty.com.co