

## ACTA DE LIQUIDACION FINAL

**CONTRATO N°:** 084/18  
**MODALIDAD DE CONTRATACION:** PROPIOS  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

**OBJETO:** CONSTRUCCION CASETA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERIA Y OBRAS VARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

**CONTRATISTA:** DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.  
**NIT:** 810,003,968-6  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HERMAN DUQUE ARIAS  
**MUNICIPIO:** SALAMINA CALDAS

<b>COSTO INICIAL:</b>	\$ 112.051.060
<b>ADICION</b>	\$ 44.159.577
<b>COSTO DEL CONTRATO</b>	\$ 156.210.637
<b>VALOR ACTA 1</b>	\$ 77.226.131
<b>VALOR ACTA 2</b>	\$ 34.224.570
<b>VALOR ACTA 3</b>	\$ 44.754.570
<b>VALOR SIN EJECUTAR</b>	\$ 5.366

**RECURSOS:** PROPIOS  
**INTERVENTOR:** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ  
**CDP:** 0254 ENERO 24/2018 0554 2018/05/08  
**RP** 0228 2018/01/26 0584 2018/05/10

En la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de junio de 2018 se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el señor HERMAN DUQUE ARIAS Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S Contratista con el fin de suscribir el acta de liquidacion final correspondiente al contrato 084/2018 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓNCASETA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERÍA Y OBRAS VARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de LIQUIDACION FINAL.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA SEGÚN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**



RESOLUCION DE EMERGENCIA 084 DEL 25 DE ENERO DE 2018

OBJETO CONSTRUCCIÓN CASETA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERÍA Y OBRAS VARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

MUNICIPIO SALAMINA, CALDAS

VALOR \$112.051.060

VALOR ADICION \$44.159.577

VALOR TOTAL \$156.210.637

CONTRATISTA DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S

NIT 810.003.968-6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 16 GU066833

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. RE 002360

COMPAÑIA DE SEGUROS CONFIANZA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	10-may-18	25-ago-18	\$ 46.863.191,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	10-may-18	25-jun-21	\$ 31.242.127,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	25-may-18	25-may-23	\$ 31.242.127,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	10-may-18	25-may-18	\$ 46.863.191,10

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	SI

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 084 DEL 25 DE ENERO DE 2018

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

**20-06-2018**

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
Gerente

**FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ**  
Secretario General



CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions NIT. 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

PÓLIZA 16 GU066833 CERTIFICADO 16 GU093750

SUCURSAL: 16. MANIZALES

USUARIO: CASTROY

TIP CERTIFICADO:

Modificacion

FECHA

DD MM AAAA 15 06 2018

Table with fields: TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, E-MAIL, ASEGURADO, BENEFICIARIO, CIUDAD, TEL. Includes details for DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

Table with columns: VIGENCIA, VALOR ASEGURADO EN PESOS, ANTERIOR, ESTA MODIFICACIÓN, NUEVA. Values include 109,347,445.90 and 0.00.

Table with columns: INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA. Includes details for PELAEZ OCCIDENTE LTDA ASES and PRIMA values.

Table with columns: AMPAROS, VIGENCIA, VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS, VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS, VALOR PRIMA EN PESOS, DEDUCIBLE. Includes rows for CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PAGO SALARIOS, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ACTA NRO.3 Y FINAL DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018 REALIZADA AL CONTRATO SE PROCEDE AJUSTAR EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA POR UN TERMINO DE 5 AÑOS.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ADICION NRO.01 REALIZADA AL CONTRATO SE ADICIONA LA SUMA DE \$44.159.577 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR TOTAL EL CONTRATO EN \$156.210.637, PROCEDIENDO AJUSTAR LOS VALORES ASEGURADOS CITADOS PARA CADA COBERTURA ORTORGADA EN LA PÓLIZA.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA NRO.02 DE FECHA 25/04/2018 REALIZADA AL CONTRATO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN TERMINO DE 30 DIAS, QUEDANDO LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO EN 120 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA INICIAL.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA NRO.01 DE FECHA 22/03/2018 REALIZADA AL CONTRATO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN UN TERMINO DE 30 DIAS, QUEDANDO LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO EN 90 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA INICIAL.

OBJETO DE LA GARANTIA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NRO.0084 DE FECHA 25/01/2018 CELEBRADO POR LAS PARTES REFRENTE A REALIZAR LA CONSTRUCCION CASETA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERIA Y OBRAS VARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION. LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA... VER NOTA... AUTORIZACION DATOS PERSONALES...

RES. DIAN NO. 037000004593 06/07/16 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG. 000001 AL 100000 NUMERACION HABILITADA DEL SEG. 0080429 AL 100000 CODIGO ACTIVIDAD 6511

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA Firma Autorizada

TOMADOR (Signature)



(415)770998911901(8020)

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

Dirección para notificaciones: Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES  
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS**  
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014.

**A QUIEN INTERESE**

**HACE CONSTAR**

Que una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Labores y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Rad. 1443 DE 25 DE MAYO DE 2018
Nombre y/o Razón social	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
Identificación	N.I.T. 810.003.968-6

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
LABORALES.**

**ADVERTENCIAS:**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:


26 de enero de 2018 hasta 26 de mayo de 2018. Contrato: 0084-2018 de 25/01/2018 Objeto

del contrato: CONSTRUCCION CASETA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERIA Y OBRAS

VARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS".

Entidad contratante: Empocaldas S.A. E.S. P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 31 del mes de mayo de 2018..

  
\_\_\_\_\_  
**DIEGO FRANCO MOLINA**  
Director Territorial

Elaboro y reviso: Á. Cumplido  
Aprobó: D. Franco

EL INGENIERO DE ZONA

CERTIFICA

Que la Empresa DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS identificada con nit 810,003,968-6 Representante legal HERMAN DUQUE ARIAS ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato 084/2018

**OBJETO:** CONSTRUCCION CASETA PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERIA Y OBRAS VARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

Con las Siguietes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	084/18
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT	810,003,968-6
VALOR DEL CONTRATO	\$ 112.051.060
VALOR ADICIÓN	\$ 44.159.577
VALOR EJECUTADO	\$ 156.205.271
PLAZO EJECUCIÓN	120 DIAS
FECHA INICIACIÓN	26/01/2018
FECHA TERMINACIÓN	26/05/2018
FECHA TERMINACION FINAL	19/06/2018
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C.	1418684

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.  
084/18

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	DEMOLICION DEL QUIOSCO EXISTENTE	gl	1,0	1,0	\$ 997.600
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE PLANO RECORD)	dia	1,0	4,0	\$ 1.180.000
3	DESCAPOTE + ROCERIA Y LIMPIEZA	m2	10,0	10,0	\$ 13.900
4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA ESTRUCTURA	m3	27,7	146,5	\$ 3.559.950
5	EVACUACION, MANEJO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN VEHICULO AUTOMOTOR	m3	27,7	138,7	\$ 3.980.690
6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO e= 0.10	m3	5,2	14,5	\$ 1.392.000
7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA e= 5cm CONCRETO POBRE 14 Mpa	m3	3,0	0,3	\$ 116.160
8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 21 Mpa e= 15 cm PARA LOSA	m3	8,0	7,8	\$ 4.161.300
9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 21mpa PARA COLUMNA DE 0,2 x 0,2 m	m3	1,0	-	-
10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy 420 mpa	kg	900,0	1.438,1	\$ 6.457.069
11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA CON PERFIL RECTANGULAR 3 x 1/2 calibre 16, INCLUYE SOLDADURA Y PLATINAS	Kg	500,0	691,4	\$ 7.591.572
12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ESTILO COLONIAL, INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS Y ACCESORIOS	m2	81,5	61,6	\$ 5.544.000

13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO FRANCES 0,5m ANCHO x 0,8 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MATERIAL FILTRANTE GRAVAS DE DIAMETRO ENTRE 1" y 1.5", GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERIA PARA DREN PERFORADA DE 4"	ml	30,0	5,0	\$ 473.000
14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CANALES, BAJANTES EN CADENA, UNIONES Y TAPAS PARA CANALES	ml	33,0	33,0	\$ 1.834.800
15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA CON PERFIL EN ANGULO 1/8 x 1 1/2 PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERIA	kg	300,0	362,4	\$ 3.613.128
16	REVISION DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CASETA DE ALMACENAMIENTO	GI	1,0	1,0	\$ 2.950.000
0	OBRAS VARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO				
17	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	117,3	-	-
18	SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO	m3	67,0	66,0	\$ 6.138.000
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	50,3	-	\$ 0
20	REFUERZO	KG	340,0	618,7	\$ 2.777.963
21	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	68,0	40,0	\$ 578.000
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI	ML	134,0	144,3	\$ 5.772.000
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	M2	70,0	-	\$ 0
0	ITEMS NO PREVISTOS	0	-	-	\$ 0
NP 01	RELLENO, COMPACTADO CON MATERIAL DE LA OBRA	M3	-	3,7	\$ 57.887
NP02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 24.5 Mpa	M3	-	1,8	\$ 934.704
NP03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 24.5 Mpa	M3	-	2,0	\$ 1.025.944
NP 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA E= 15CM	M3	-	41,7	\$ 24.323.776
NP 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO 9 mm. PVC	UND	-	63,7	\$ 5.362.776
NP 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	-	97,4	\$ 6.509.339
NP 07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 24.5 Mpa	M3	-	1,9	\$ 1.577.952
NP 08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 24.5 Mpa .	M3	-	2,0	\$ 1.562.150
NP 09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FACHALETA ARQUITECTONICA PARA COLUMNAS DEL KIOSCO	ML	-	-	\$ 0
NP 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO.	UND	-	11,0	\$ 706.398
NP 11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLASTICA DE VENTILACION COLOR BLANCO	UND	-	9,0	\$ 206.415
NP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE PARA INSTALAR SOBRE SARDINEL	ML	-	106,1	\$ 6.407.379
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	-	12,5	\$ 742.800
NP 14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo y esmalte)	ML	-	263,0	\$ 2.040.617
NP 15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES )	M2	-	49,8	\$ 933.302
NP 17	JORNAL - CUADRILLA 1 OFICIAL+2 AYUDANTES	HORA	-	109,0	\$ 2.708.843

NP 18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.40*0.40*0.40 m.(MUROS VACIADOS EN CONCRETO Y TAPA REJILLA 0.40X0.40 m.)	UND	-	4,0	\$ 785.664
NP 19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	-	36,8	\$ 931.960
NP 20	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 8" Tipo Novafort o similar. (Incluye cama de apoyo en grava fina, relleno lateral en arena lavada, relleno inicial en recebo B-600, instalación, accesorios, nivelación y cinta de nivelación).	ML	-	27,5	\$ 474.788
NP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATAIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	-	49,8	\$ 1.051.826
NP 22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	-	1,0	\$ 652.971
NP 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	-	1,0	\$ 895.354
NP 24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO CLASE II	UND	-	4,0	\$ 262.216
	COSTO TOTAL			-	\$ 119.286.193
	ADMINISTRACION	%	20,0	-	\$ 23.857.239
	IMPREVISTOS	%	5,0	-	\$ 5.964.310
	UTILIDADES	%	5,0	-	\$ 5.964.310
	SUBTOTAL	0	-	-	\$ 155.072.052
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0	-	\$ 1.133.219
	TOTAL	0	-	-	\$ 156.205.271

TOTAL OBRA

156.205.271

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

Manizales, Mayo 18 de 2018

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DIRECCIÓN:	calle 10 No 18 76
NIT O CEDULA	810003968	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-06-20
NUMERO DE CONTRATO:	084/2018	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoría		
FIRMA:	