



F-GC-11
Versión 6
Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	No 264 Del 12/12/22		
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	NIT O CC.	1.418.684

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	
DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualizacion de la poliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra	X	
2- Paz y salvo oficina de trabajo	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relacion de todas las domiciliarias que se construyan en donde se indique el suscriptor, el numero del contador, la direccion, la autorizacion del propietario para esta reposicion y las cantidades de obra de cada jna u el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6- Evaluacion realizada por el supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidacion.	X	
8- Certificado de obra	X	
9- Evaluacion atencion de emergencia - Formato F-AG-07 (Solo aplica para emergencias)	X	N/A

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta del contrato.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

Fecha

24/10/23

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACION ESTABILIDAD DE LA OBRA**



CONTRATO 264 DE 2022

OBJETO CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN NEIRA, CALDAS

VALOR \$324.752.474

CONTRATISTA GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

CC 1.418.684

PLAZO HASTA EL 08/08/2028

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101054673

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	16-ene-23	02-dic-23	\$ 97.425.743,00
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	16-ene-23	02-sep-26	\$ 64.950.495,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	08-ago-23	08-ago-28	\$ 64.950.495,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 264 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS



23/10/2023

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente



LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

Andrés G.
PROYECTÓ. ANDRES FELIPE GIRALDO RIOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101054673	ANEXO 11
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				
17 10 2023	16 01 2023		00:00	08 08 2028		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RAMIREZ GOMEZ, GERARDO ANTONIO	IDENTIFICACIÓN CC: 1.418.684
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 76 - 15	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO: 3103688424

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

SUBJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 264 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022, RELACIONADO CON CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO-CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	16/01/2023	02/12/2023	\$97,425,743.00	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16/01/2023	02/09/2026	\$64,950,495.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/08/2023	08/08/2028	\$64,950,495.00	\$64,950,495.00

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO NUMERO 264 DEL 12/12/2022 , SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ,QUEDANDO ASI:
AMPARO : ESTABILIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE : 08-08-2023 HASTA EL 08-08-2028
LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****227,326,733.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

42-45-101054673
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-45-101054673

Número de anexo:

11

Fecha de expedición:

martes, 17 de octubre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Tomador:

RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO

Inicio de vigencia:

lunes, 16 de enero de 2023

Fin vigencia:

martes, 8 de agosto de 2028

Valor total asegurado:

\$ 227.326.733

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**



No. Radicado: 08SE2023741700100003865
 Fecha: 2023-08-15 09:23:11 pm
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
 Destinatario GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 Anexos: 0 Folios: 1
 08SE2023741700100003865

**MINISTERIO DEL TRABAJO
 HACE CONSTAR
 A QUIEN PUEDA INTERESAR:**



Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	16 DE AGOSTO
Nombre y/o Razón Social:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Identificación:	1418684-7

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.

Dado en la ciudad de Manizales, el día 16 de agosto de 2023.

DARIO ESCÉHOMO DIAZ
 Director Territorial

Elabora: Sandra S
 Reviso: D. Díaz

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

GRG

Gerardo Ramirez G
Ingeniero Civil
Nit: 1.418.684-7

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.418.684 expedida en Villamaría caldas en mi condición de contratista del CONTRATO 264-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS"

CERTIFICO:

Bajo la gravedad del juramento que dentro de los seis (6) meses calendario legalmente exigibles he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 150 de 2007

Manizales, octubre 10 de 2023



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.c. 1.418.684 Villamaría Caldas
CONTRATISTA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	97957865	209967567	09/10/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.16**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 116,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 116,000.00	COP\$ 116,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	97957865	209967567	09/10/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadania

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

con fas 1 alcant cantadelicia

Fecha Terminación Obra

08/08/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

8

Costo Total Mano de Obra

1966141.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

264-2022

Fecha Inicio Obra

16/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

324752474.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4

Aporte FIC

116000.00

Valor del Pago

116000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	94927056	91746858	08/08/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 203,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 203,000.00	COP\$ 203,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	94927056	91746858	08/08/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadania

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONST FASE I ALCANT CEMEN CANT

Fecha Terminación Obra

31/08/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

7

Costo Total Mano de Obra

5850000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA**Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

264-2022

Fecha Inicio Obra

16/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

324752474.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7

Aporte FIC

203000.00

Valor del Pago

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	95706708	120894933	25/08/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Tipo de documento

03

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Naturaleza Juridica

03

Departamento

CALDAS

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Localización

Nacional

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional

Caldas

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra**Número Contrato de Obra**

264-2022

Nombre Obra

cons fase I alcant sector ceme

Fecha Inicio Obra

16/01/2023

Fecha Terminación Obra

31/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Tipo FIC

Mensual

Año Periodo a Pagar

2023

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total de Obra a Todo Costo

246205218.00

Costo Total Mano de Obra

10250004.00

Número de Trabajadores en el Periodo

11

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

319000.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

319000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88492642	2040978784	24/04/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 377,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 377,000.00	COP\$ 377,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88492642	2040978784	24/04/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CON REPO ALCAN CANTADELICIA

Fecha Terminación Obra

30/04/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

13359580.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO /

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

264-22 /

Fecha Inicio Obra

16/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023 /

Costo Total de Obra a Todo Costo

246205218.00

Número de Trabajadores en el Periodo

13 /

Aporte FIC

377000.00 /

Valor del Pago

377000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	88490753	2040931015	24/04/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 261,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 261,000.00	COP\$ 261,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
89999990341	BANCOLOMBIA	88490753	2040931015	24/04/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadania

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CON REPO ALCANT CANTADELICIA

Fecha Terminación Obra

30/04/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

2

Costo Total Mano de Obra

10641019.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

264-2022

Fecha Inicio Obra

16/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

246205218.00

Número de Trabajadores en el Periodo

9

Aporte FIC

261000.00

Valor del Pago

261000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	84936504	1919210028	15/02/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 203,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 203,000.00	COP\$ 203,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	84936504	1919210028	15/02/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CON FASE I ALCANT CANTADELICIA

Fecha Terminación Obra

16/03/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

1

Costo Total Mano de Obra

4248646.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA**Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

264-2022

Fecha Inicio Obra

16/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

246205218.00


Número de Trabajadores en el Periodo

7

Aporte FIC

203000.00

Valor del Pago

F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	1.418.684	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-10-17
NUMERO DE CONTRATO:	CONTRATO 264 DE 2022	CALIFICACIÓN	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor.	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y subcontratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Juan Carlos Gómez Mosquera		
CARGO:	Ingeniero de Zona Centro – Norte		
FIRMA:			


ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: No 264 Del 12/12/22
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
OBJETO: CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA
CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE
NEIRA CALDAS
CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C. 1.418.684
MUNICIPIO: NEIRA CALDAS
COSTO INICIAL: \$ 246.205.218
ADICION \$ 78.547.256
VALOR ACTA 4 Y FINAL \$ 65.036.335
RECURSOS: EMPRESTITO BANCO AGRARIO \$11.000 MILLONES
SUPERVISOR JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
FECHA DE INICIACION 16/01/2023
FECHA DE TERMINACION 31/08/2023

En la ciudad de Manizales a los ocho (8) días del mes de agosto de 2023 , se reunieron los señores Ingeniero **JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA** Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato 264 Del 12/12/22.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron


JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
Contratista

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°: No 264 Del 12/12/22
MODALIDAD DE CONTRATACION: SOLICITUD UNICA DE OFERTAS
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

OBJETO: CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C. 1418684
MUNICIPIO: NEIRA CALDAS

COSTO INICIAL:	\$ 246.205.218 ✓
ADICION	\$ 78.547.256 ✓
COSTO DEL CONTRATO	\$ 324.752.474 ✓
VALOR EJECUTADO	\$ 324.737.026 ✓
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 15.448 ✓

RECURSOS: EMPRESTITO BANCO AGRARIO \$11.000 MILLONES
SUPERVISOR JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
CDP: 264 del 24/1/2023
RP 247 del 24/01/2023 809 Del 17/7/2023

23-10-2023-

En la ciudad de Manizales a los _____ se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Contratista con el fin de suscribir el acta de cumplimiento correspondiente al ACTO numero 049 del 05/9/2022 cuyo objeto CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de CUMPLIMIENTO.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.


RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato	246.205.218	
Adicion	78.547.256	
Valor Acta No 01		110.535.011
Valor Acta No 02		74.974.604
Valor Acta No 03		74.191.076
Valor acta 04 y final		65.036.335
Saldo por ejecutar del Contrato		15.448
SUMAS IGUALES	324.752.474	324.752.474

NO SE CONCEDIO ANTICIPO

El contratista debera realizar la constitucion de la garantia de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de recibo

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Contratista

V.B.



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



VoBo JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Planeacion y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo. 

LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A E.S.P

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
MANIZALES CALDAS
EL INGENIERO DE ZONA
CERTIFICA

Que el ingeniero GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Identificado con la cedula de ciudadanía numero 1,418,684 y matricula profesional 17202-09709 de Caldas ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato Acto numero 049 de 5/09/2022

OBJETO:	CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	
	Con las Sigüientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	No 264 Del 12/12/22	
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	
C.C.	1418684	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 246.205.218,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 78.547.256,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 324.752.474,00	
VALOR EJECUTADO	\$ 324.737.026	
PLAZO EJECUCIÓN	150 días	
FECHA INICIACIÓN	16/01/2023	
SUSPENSIÓN	25/04/2023	
REINICIO	13/07/2023	
FECHA TERMINACIÓN	31/08/2023	
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
No 264 Del 12/12/22

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE PLANO RECORD	ml	220,63	222,01	1.787.181
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	und	2,00	5,00	1.070.000
1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLASTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ml	166,17	102,00	1.101.600
1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO	und	1,00	1,00	861.500
1.5	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	glb	1,00	1,00	2.500.000
1.6	DEMOLICION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO Y CUNETAS (Incluye retiro a escombrera autorizada)	m3	38,61	71,50	9.101.950
2.1	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA (CUALQUIER MATERIAL seco/humedo) de 0 a 2 m	m3	160,12	533,34	23.226.976
2.2	EXCAVACION MANUAL EN ZANJA (CUALQUIER MATERIAL seco/humedo) de 0 a 2 m (domiciliarias)	m3	32,40	27,48	1.126.844
3.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO A UNA DISTANCIA DE 10 KM	m3	99,89	177,34	7.589.987
3.2	SOBREACARREO EN BUGGI FUERTE PENDIENTE	m3/hm3	498,59	176,90	5.165.480

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
3.3	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	m3/hm3	99,72	224,97	27.221.219
RELLENOS					
4.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO) INCLUYE ACARREO INTERNO	m3	113,36	508,59	14.138.754
4.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CORDON PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS	ml	55,16	45,00	459.000
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARENA GRUESA PARA EL ATRAQUE DE TUBERIAS	m3	13,36	53,20	9.443.000
4.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.15 m	m3	20,00	21,66	3.790.500
ENTIBADO					
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO TIPO 1	ML	220,63	277,90	11.060.420
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO EN MADERA TIPO II, INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL (ALTURA ENTRE 0 Y 2 M)	m2	100,00	173,70	7.295.400
INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO					
6.1	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 160 M.M (6") PARA ALCANTARILLADO UNION CAUCHO (SEGÚN NORMA NTC 3722 Y NTEC 5055) INCLUYE MANO DE AGUAS	ml	90,00	82,00	1.607.200
6.2	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 315 M.M (12") PARA ALCANTARILLADO UNION CAUCHO (SEGÚN NORMA NTC 3722 Y NTEC 5055) INCLUYE MANO DE AGUAS	ml	94,48	53,80	1.630.140
6.3	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 355 M.M (14") PARA ALCANTARILLADO UNION CAUCHO (SEGÚN NORMA NTC 3722 Y NTEC 5055) INCLUYE MANO DE AGUAS	ml	29,19	30,00	1.101.000
6.4	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 400 M.M (16") PARA ALCANTARILLADO UNION CAUCHO (SEGÚN NORMA NTC 3722 Y NTEC 5055) INCLUYE MANO DE AGUAS	ml	96,96	122,60	4.904.000
6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION EMPALME DOMICILIARIO (0,60X0,60 m) EN CONCRETO 21 MPA (INCLUYE TAPA)	und	14,00	9,00	6.660.000
6.7	TRANSPORTE E INSTALACION DE SILLA YEE 355 mm x 160 mm INCLUYE ACCESORIOS	und	2,00	6,00	672.000
6.8	TRANSPORTE E INSTALACION DE SILLA YEE 400 mm x 160 mm INCLUYE ACCESORIOS	und	13,00	3,00	390.000
6.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA CON DESARENADOR CONCRETO 21 MPA (INCLUYE ADECUACIONES PARA TAPA EN CONCRETO Y REJA METALICA EN Φ 1")	und	5,00	2,00	4.000.000
OBRAS EN CONCRETO					

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION /CAIDA D=1.20 M EN CONCRETO DE 21 MPA	ml	12,09	25,33	21.530.500
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CANUELA CAMARA CIRCULAR INSPEC D=1.20 M EN CONCRETO DE 21 MPA	und	12,00	15,00	9.750.000
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA HIERRO FUNDIDO D=0.60 m PARA CAMARAS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO (INCLUYE ARO TAPA)	und	12,00	12,00	10.320.000
7.3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO DE 21 MPA PARA ALIVIADERO DE (2.5 M DE LARGO X 1.6 M DE ANCHO X 1.46 M DE ALTO Y ESPESOR E= 0.3 M)	m3	9,61	7,69	8.997.300
7.4	SOLADO DE LIMPIEZA PARA ALIVIADEROS	m2	5,08	5,42	596.200
7.5	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.279,20	1.382,26	15.204.816
7.7	SELLAMIENTO DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y OTROS CONCRETOS (0.005 M) INCLUYE CORTE	ml	551,58	25,20	302.400
8.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO f'c=210 kg/cm2 PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO e=0.12 m	m3	41,00	21,00	24.570.000
TRABAJO DE SOCIALIZACION					
7.1	Trabajador SISO (maximo se pagara 1.5 mes)	mes	1,50	1,50	5.250.000
7.2	Trabajadora social todo el proceso domiciliarias y socializacion de la obra contratada (Maximo se pagara 1.5 mes)	mes	1,50	1,50	3.750.000
ITEMS NO PACTADOS					
NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y SENDEROS	UND	-	6.227,00	38.152.829
NP2	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 2.01 A 4.00 M	M3	-	53,60	2.596.813
NP3	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	-	67,50	141.278
NP4	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	-	67,50	193.860
NP5	SUMINISTRO MATERIALES PARA ACUEDUCTO	UND	-	2,00	6.339.574
NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 15 CM H = 15 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	-	32,90	1.895.632
NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHO PROVISIONAL EN PLÁSTICO	M2	-	604,50	6.738.966
NP9	JORNAL AYUDANTE	HR	-	509,00	5.773.114
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PELDAÑOS PARA CAMARA EN ACERO DE 3/4", DESARROLLO 75CM. INCLUYE PERFORACION CON BROCA 7/8"Y EPOXICO SIKADUR 42	UND	-	55,00	3.319.800
NP12	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	kg	-	70,25	1.699.718
NP13	ANCLAJE TUBERIA A PRESION 3" y 4"	M3	-	8,00	936.616
NP14	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO	ml	-	99,00	1.000.197

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
NP15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	ml	-	38,00	1.819.744
NP16	TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA DE INSPECCIÓN CUADRADA 1,8*1,8 DIAMETRO INTERNO=1.2 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	-	4,90	5.953.522
COSTO TOTAL DE LA OBRA					324.737.030
SON: TRSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE					

DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ c.c. 1,418,684 Matricula Profesional

17202-09709 de CDS
Manizales.



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P