



F-GC-22
Versión 8
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0076/2019	Acta N°	01 Y PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	207.189.221	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	207.189.221	
NIT O CC:	75.056.638			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00158 DE ENERO 11 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	111.138.519	
RP (#, rubro y fecha)	000214 del 25 de enero de 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	96.050.702	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR					
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					✓	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo 4.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/05/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	✓
Acta original	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Copia del Registro Presupuestal	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	

Fecha de presentación

Mayo de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Ingeniero de Zona	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
428307490	Corriente	Banco de Bogotá
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-06, 04:12:51 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período Cotización: febrero de 2019

Período Servicio: marzo de 2019

Numéro Planilla: 39481458

PAGADO 13/03/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	Dirección	CLE 46 25 08
Documento	NI75056638	Teléfono	8823347
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	CALDAS
Ciudad	MANIZALES	Identificación	CC 75056638
Representante Legal	ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	7		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Sueldo Cotizante	Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-21, 04:42:54 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 8901773222

Período Cotización: abril de 2019

Período Servicio: mayo de 2019

Referencia pago (PIN): 8932701522

PAGADO 15/05/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
Documento	Ni75056638
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO
Total Afiliados	1
Dirección	CLE 46 25 08
Teléfono	8823347
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	CC 75056638
ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Aportes y Membros	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360

Fwd: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #449879771-BANCO DE BOGOTA

Jhon Jairo Zuluaga Giraldo <jjzg67@gmail.com>

Jue 23/05/2019 4:55 PM

Para: crinchatobon@hotmail.com <crinchatobon@hotmail.com>

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Pagos eCollect (No Responder)" <pagos@e-collect.com>

Fecha: 23 de mayo de 2019, 4:01:44 p. m. COT

Para: jjzg67@gmail.com

Asunto: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #449879771-BANCO DE BOGOTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 75056638

Primer Nombre ó Razón Social: JHON JAIRO

Primer Apellido (si es Persona natural): ZULUAGA GIRALDO

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica):

Naturaleza Jurídica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CARRERA 22 A 75A-48 APTO 404

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8867688

Correo electrónico: jjzg67@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0076-2019

Nombre Obra: Reparaciones locativas y acaba

Fecha Inicio Obra: 06/02/2019

Fecha Terminación Obra: 06/07/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: BELALCAZAR

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: FEBRERO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$207,189,221.00
Costo Total Mano de Obra: \$11,378,037.00
Número de Trabajadores en el Periodo: 9
Valor Intereses Moratorios: \$0.00
Aporte FIC: \$186,326.00
Aporte SENA: \$0.00
Valor del Pago: \$186,326.00
Total Pagado: \$186,326.00
Número de Factura o Referencia de Pago: 62678597
IP Origen: 172.31.27.171
Valor del Pago: \$186,326.00
Fecha de Creación: 23/05/2019 04:01:43 p.m.
Banco: **BANCO DE BOGOTA**
Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**
Número de Confirmación/CUS: **449879771**

Fwd: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #449885518-BANCO DE BOGOTA

Jhon Jairo Zuluaga Giraldo <jjzg67@gmail.com>

Jue 23/05/2019 4:55 PM

Para: crinchatobon@hotmail.com <crinchatobon@hotmail.com>

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Pagos eCollect (No Responder)" <pagos@e-collect.com>

Fecha: 23 de mayo de 2019, 4:14:50 p. m. COT

Para: jjzg67@gmail.com

Asunto: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #449885518-BANCO DE BOGOTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 75056638

Primer Nombre ó Razón Social: JHON JAIRO

Primer Apellido (si es Persona natural): ZULUAGA GIRALDO

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica):

Naturaleza Jurídica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CARRERA 22 A 75A-48 APTO 404

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8867688

Correo electrónico: jjzg67@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0076-2019

Nombre Obra: REPARACIONES LOCATIVAS

Fecha Inicio Obra: 06/02/2019

Fecha Terminación Obra: 06/07/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: BELALCAZAR

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: MARZO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$207,189,221.00
Costo Total Mano de Obra: \$11,847,219.00
Número de Trabajadores en el Periodo: 8
Valor Intereses Moratorios: \$0.00
Aporte FIC: \$165,623.00
Aporte SENA: \$0.00
Valor del Pago: \$165,623.00
Total Pagado: \$165,623.00
Número de Factura o Referencia de Pago: 62678741
IP Origen: 172.31.44.253
Valor del Pago: \$165,623.00
Fecha de Creación: 23/05/2019 04:14:48 p.m.
Banco: **BANCO DE BOGOTA**
Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**
Número de Confirmación/CUS: **449885518**

Fwd: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #450070517-BANCO DE BOGOTA

Jhon Jairo Zuluaga Giraldo <jjzg67@gmail.com>

Vie 24/05/2019 10:49 AM

Para: crinchatobon@hotmail.com <crinchatobon@hotmail.com>

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Pagos eCollect (No Responder)" <pagos@e-collect.com>

Fecha: 24 de mayo de 2019, 10:48:05 a. m. COT

Para: jjzg67@gmail.com

Asunto: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #450070517-BANCO DE BOGOTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 75056638

Primer Nombre ó Razón Social: JHON JAIRO

Primer Apellido (si es Persona natural): ZULUAGA GIRALDO

Tipo de documento: Cédula de Ciudadania

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica):

Naturaleza Juridica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CARRERA 22 A 75A-48 APTO 404

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8867688

Correo electrónico: jjzg67@gmail.com

Código SIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0076-2019

Nombre Obra: reparaciones locativas

Fecha Inicio Obra: 06/02/2019

Fecha Terminación Obra: 06/07/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: belalcazar

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: ABRIL

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$207,189,221.00
Costo Total Mano de Obra: \$7,522,500.00
Número de Trabajadores en el Periodo: 9
Valor Intereses Moratorios: \$0.00
Aporte FIC: \$186,326.00
Aporte SENA: \$0.00
Valor del Pago: \$186,326.00
Total Pagado: \$186,326.00
Número de Factura o Referencia de Pago: 62681973
IP Origen: 172.31.27.171
Valor del Pago: \$186,326.00
Fecha de Creación: 24/05/2019 10:48:03 a.m.
Banco: **BANCO DE BOGOTA**
Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**
Número de Confirmación/CUS: **450070517**



JOHN JIRO ZULUAGA GIRALDO
INGENIERO CIVIL

NIT: 75.056.638 - 2
 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
 Cra. 23 No. 56 - 87 Ofi. 203
 Tel.: (6) 881 03 14 Cel.: 310 832 8223
 Manizales - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 275

FECHA
28 05 2019

Señor(es): Empocaldas S.A. ESP C.C./NIT. 890803239-9

Dirección: Cra 23 # 75-82 Manizales Teléfono: 8867080

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Acta No 1 del contrato No 0076-2019 cuyo objeto es Reparaciones locativas y acabados planta física, planta de tratamiento de agua potable de Empocaldas S.A. ESP en el municipio de Belalcazar	84'870.957
Administración (24%)	20'369.030
Imprevistos (1%)	848.710
Utilidad (5%)	4'243.548
SUB TOTAL	\$ 110'332.245
I.V.A.	\$ 806.274
TOTAL	\$ 111'138.519

Autorización Numeración Facturación Nº 1876201139432 de 2018 - 11 - 06 Habilita Facturas del 250 al 1000. Vigencia 24 meses. Esta factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Artículo 774 del C. de C.

Recibí, [Firma] C.C. 75056638

INFORME DE ACTIVIDADES 01

CONTRATO N° 0076-2019

**REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FÍSICA, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR**

CONTRATISTA:

ING. JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO

RESIDENTE DE OBRA:

ING. CRISTIAN CAMILO TOBÓN CALDERÓN

SUPERVISOR:

ING. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

ACTA PARCIAL 01

**REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FÍSICA, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR**

MANIZALES

2019

INFORME DE ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 0076/2019

En la ejecución del presente contrato se realizaron las labores contractuales para el avance de obra, que comenzaron con las demoliciones de muros en el perímetro de la fachada de la edificación, la posterior construcción de muros nuevos alineados con la cimentación y allanando la superficie con referencia a las columnas estructurales. Se continuó con la siguiente ejecución de actividades:

Se comenzó la ejecución del contrato realizando las demoliciones de muros perimetrales de la edificación, en su totalidad muro en posición soga (bloque acostado en la dimensión de 20cm) que incluían sus revoques a ambos lados para una totalidad de 25 cm de espesor. En el transcurso de su ejecución el personal realizaba el sobre acarreo al hombro para retirar el escombro hacia la parte del frente de la edificación para facilitar el retiro en volqueta de los mismos. Todos los escombros fueron señalizados con cinta y bombones para delimitar el área y por seguridad de los transeúntes y peatones.

Una vez terminadas las labores de demolición de muros se efectúa la construcción de muros con mampostería en ladrillo farol de espesor 12cm, ubicados a hilo con el paramento exterior de las columnas estructurales para dejarlas alineadas con los muros y de esta forma obtener una superficie homogénea y allanada en todo el perímetro de la fachada. Esta labor fue aprobada por el arquitecto del proyecto.

Después de realizar la construcción de los muros se realizó la construcción de columnas de amarre para los muros existentes y nuevos, estas columnas varían en dimensión según la construcción, es decir, para los muros nuevos fueron de 20x12cm pero para amarre de muros existentes que eran de mayor dimensión se llegó a tener una columna de 34x32, entre otras medidas.

Se construyó columna especial en acceso según diseño estructural.

La construcción de las columnas llegó hasta una altura de 2.60m y en el perímetro de la edificación en las fachadas principal y lateral derecha se realizó la construcción de dintel para puertas y ventanas.

Se realiza parcialmente la construcción de rampa en acceso principal y andenes en la fachada principal y lateral derecha.

Las intervenciones internas necesitaron de la construcción de nuevos puntos hidráulicos y sanitarios para los laboratorios físico químico y microbiológico y para el baño y la cocineta, por motivo de cambio en la acometida, la edificación cuenta ahora con dos fuentes de acometida controlados por las válvulas de acceso a

edificación ubicadas sobre el andén de la fachada lateral derecha y son la acometida de la red regional y la que suministra la red del tanque de almacenamiento.

Se comenzó la aplicación de revoque en las fachadas perimetrales de la edificación, incluyendo las carteras de ventanas y puertas, se realizó con el empleo de andamios.

Se procedió con la aplicación de revoques interiores y ya concluidos en un 83% de la edificación según acta parcial. Hubo una pared del cuarto de dosificación y tres paredes del cuarto del sistema hidroneumático que no se intervinieron.

Después de tener los revoques, el mortero y sobre grueso de mortero, se construyen los muros de apoyo para los mesones, los cuales fueron construidos según diseño del arquitecto del proyecto con acero de 3/8" y 1/2". Se incluyó también las pesetas de lavado. También se aprobó que los mesones fueran dobles tanto uno superior como uno inferior, aprobados por encargada de laboratorios de Empocaldas como por arquitecto del proyecto.

Con los revoques realizados se procede a realizar la instalación de estructura drywall para el cielo raso con placas de súper board 6mm e instalación de frescasa. Posterior a esto se resana con sika dur panel, tex joint y sika joint compound. Después de su secado, se procedió con el pulido, lijado y posteriormente se aplicó la pintura en tres capas.

(Este ítem de "cielo raso exteriores en superboard E=6mm – No incluye frescasa – incluye pintura tipo koraza" no se realiza por la especificación de no incluir la frescasa, para lo cual se acordó con supervisor e interventor que era necesario que este cielo raso expuesto a la intemperie contara con la protección de la frescasa, por ello se pacta un precio nuevo no previsto donde se incluye la frescasa).

Se realiza la aplicación de estuco solamente a paredes interiores (las exteriores se acordó con supervisor e interventor realizar un texturizado), donde se necesitaba se aplicó romeral con masilla y posteriormente se realiza el pulido, el lijado y se cubre todo con pintura en varias capas.

En la ejecución de estas labores en paralelo se realizaron otras actividades adicionales que no estaban previstas, por lo cual se necesitó realizar acta de convenio de precios y se desarrollaron de la siguiente forma:

Al realizar las labores de demolición de muros se encontraron vigas con acero de refuerzo, las cuales se necesitó demoler con roto martillo, se encontraron en todo

el perímetro de la edificación. El personal realizo sobre acarreo al hombro para la parte de afuera de la edificación y para poder realizar el retiro en volqueta.

Para garantizar los trabajos del acabado de piso en cerámica y los niveles de terminado, se procedió a verificar el estado de los pisos existentes y se concluyó que era necesario retirarlos, teniendo en cuenta que esto iba a necesitar realizar un sobre grueso en el mortero nuevo que se aplicaría para la instalación de la cerámica, ya que este mortero y las placas de cerámica existentes eran gruesos.

Para garantizar los trabajos del acabado de paredes y el allanado de la superficie, se procedió a verificar el estado de los revoques existentes y se concluyó que era necesario retirarlos, teniendo en cuenta que la edificación ya había tenido una intervención donde se suplementaron los muros con ladrillo instalado en soga (acostado en área de 30x20cms) y requería de algunos desbastes en las paredes, por lo que necesitaría en gran porcentaje sobre gruesos, por lo cual también se concluyó que era mejor retirar el revoque.

Para poder realizar el revoque exterior e interior en el sector de los tanques del sistema de tratamiento, fue necesario garantizar hasta cierto grado que no ingresarían escombros y material producto de la aplicación del revoque a ellos, por esto se solicitó al supervisor e interventor aprobar una protección con perfiles metálicos y formaleta en madera, la cual garantizaría que el personal pudiera transitar sobre ella.

Se realizaron los desmontes de puertas y ventanas, no previstos en el contrato, se recuperaron y se le entregaron al administrador de la planta.

Para poder garantizar la estabilidad y anclaje de las columnas de amarre y los muros existentes y nuevos, se necesitó efectuar perforaciones para anclaje con acero de 1/2" con material epóxico sika anchorfix 4 y sika anchorfix 3001 garantizados para anclajes.

En la demolición de piso interno en el laboratorio microbiológico encontramos una cámara de inspección, la cual se intervino con nuevos puntos sanitarios y con la tubería de conexión a cámara exterior. Esta se adecua, se limpia y se le repone la tapa, construyendo una nueva con acero de refuerzo, que posteriormente se instala.

En la parte exterior del laboratorio microbiológico había una cámara de inspección, el interventor aprobó su demolición y la construcción de una nueva cámara más grande a la anterior y que tendría la conexión con otra cámara de inspección y la llegada de una tubería para aguas lluvias.

Para diferentes actividades como la instalación de acometida de agua a presión, la instalación de tubería de aguas lluvias y la construcción de cámara de inspección, la construcción de cámara para válvulas, se realizó la excavación en zanja.

Para cubrir las excavaciones de las acometidas que se efectuaron, se realizaron los llenos con el material del sitio.

Se suministró e instaló la tubería sanitaria de 4" para las conexiones de la cámara nueva con otra cámara adyacente en el mismo andén de la fachada principal, además de la acometida a red principal del sistema de alcantarillado en un tramo de 1.50m. La tubería se instaló por dentro del tubo en cemento existente que era de mayor calibre, usándolo como encamisado, esto fue aprobado por el interventor.

El contrato especifica bajantes de agua lluvia, pero no contemplaba la red de aguas lluvias que debían estar instaladas en el terreno y conectadas a las cámaras para tal fin.

En la parte de la fachada principal se encontraba un pedazo de tronco empotrado con sus raíces en el terreno y hubo que erradicarlo.

Se realizó demolición de rampa en acceso principal que se encontraba deteriorada y a diferente nivel de la que debía construirse, no se pudo construir encima por motivo de que al cambiar el nivel se tendría que modificar la pendiente de la rampa bruscamente por que el cerramiento existente no lo permitía, también no se podría garantizar el acabado de la misma.

En la parte exterior con los revoques realizados se procede a realizar la instalación de estructura drywall para el cielo raso con placas de súper board 6mm e instalación de frescasa. Posterior a esto se resana con sikadur panel, corona tex joint y sika joint compound. Después de su secado, se procedió con el pulido, lijado y posteriormente se aplicó la pintura en tres capas.

Se realizó el resane general de las paredes exteriores de la fachada, para aplicar base y posterior instalación de textura.

El arquitecto del proyecto propuso realizar unas cajas para recibir el bajante de aguas lluvias que será modificado a una serie de tres cadenas que estarán instaladas en la canal y conectan a una rejilla sifón.

Se realiza la construcción de cámara para válvulas a presión ubicada en la fachada principal lado derecho, por requerimientos técnicos de administrador de planta, además de la aprobación del interventor. Las tapas para la cámara son con lámina de alfajor y estructura en ángulo, dicho diseño y construcción se efectúa pensando

en el tráfico de personas que pararían por el andén y por el manejo de las tapas al realizar una intervención de mantenimiento o reparación de las válvulas.

La cámara ubicada en la parte posterior en la fachada lateral derecha de la edificación ha venido presentando filtraciones, los operarios de la planta han realizado arreglos. El interventor aprobó realizar un recalce a la cámara y la construcción de tapa en lámina de alfajor y refuerzo con ángulos.

Se realizó retiro de tierra producto de las excavaciones y banqueos realizados en la edificación.

El contrato tiene 34 ítems contractuales de los cuales se han ejecutado 12 ítems contractuales, porcentualmente un (35%), hubo 24 ítems no previstos de los cuales se han ejecutado 22 (+71%). Los 22 ítems contractuales no ejecutados (65%) están por ejecutar.

El personal de trabajo se ha esforzado mucho por realizar eficazmente la ejecución de las diferentes labores para realizar la obra.

En el transcurso de la ejecución del contrato se contó con el trabajo de (1) un Maestro de obra, junto con (4) cuatro Trabajadores.

EMPLEADOS	C.C.	TIEMPO LABORAL
MAESTRO DE OBRA		
HECTOR ELIECER HERRERA	10220660	FEBRERO - ABRIL
TRABAJADORES		
ALBEIRO QUICENO GIRALDO	10280938	FEBRERO - ABRIL
CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO	1053798267	FEBRERO - MA
GERMAN LOPEZ ATEHORTUA	10250628	FEBRERO - MAYO
DANIEL RODRIGUEZ	10281625	FEBRERO - MAYO
JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA	4385030	FEBRERO - ABRIL
FRANCISCO RAUL BAÑOL LARGO	75157542	FEBRERO - MARZO
PEDRO ANTONIO MARIN PEREZ	1116236983	FEBRERO - MARZO
JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA	1053844423	MARZO - MAYO
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15898357	MARZO - MAYO
HERNANDO OSSA CARDONA	10245185	MAYO

INFORME FOTOGRAFICO

CONTRATO N° 0076-2019

**REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FÍSICA, PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR**

**CONTRATISTA:
ING. JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO**

**SUPERVISOR:
ING. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**

ACTA PARCIAL

MANIZALES

2019

ELABORADO POR: INGENIERO CRISTIAN CAMILO TOBÓN CALDERÓN

REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS



Estado en el que se encontraba la planta.



Estado en el que se encuentra la planta después de las intervenciones de las obras hasta el mes de mayo.

DEMOLICIONES DE MUROS, PISOS Y REVOQUES



Demolición de muros en posición de soga del bloque, incluyendo el espesor de los revoques.



Demolición de columnas y vigas existentes, poseían acero de baja resistencia, liso.



Demolición de pisos existentes en mal estado, no servían como apoyo para el nuevo.



Demolición de revoques.

EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS



Excavación representativa de la construcción de cámara de inspección.



Profundidad de excavaciones para la tubería de aguas lluvias de 3".



Llenos por el perímetro de la cámara construida, además de adecuaciones para la construcción de andenes.



Evidencia de la señalización de la tierra que se retiro por los trabajos de instalación de tubería de 3" para aguas lluvias, la tierra sobrante de la perfilada de los antejardines y el perímetro de la fachada principal y lateral derecha de la edificación.

COLUMNAS DE AMARRE



Aceros de columnas, según especificaciones estructurales.



Anclajes repartidos en toda la periferia de las fachadas para el anclaje de las nuevas columnas a la estructura principal y a los muros existentes.



Vaciado uniforme de las columnas con concreto de cemento portland, las columnas de amarre de toda la periferia de la edificación, tuvieron variabilidad en las dimensiones, la mayor parte de ellas por motivo de amarrar los muros y adecuarse a la mampostería existente.



Estilo general para el vaciado de columnas de amarre empotradas con los anclajes a la estructura principal.

DINTELES



Fondos inferiores para la instalación de las canastas previamente elaboradas para los dinteles, flejes en acero de 3/8" espaciados cada 10cm.



Anclajes para los dinteles, con material epóxico anchorfix 3001.



Formaleta lateral para los dinteles.



Dinteles vaciados en concreto de cemento portland.

MORTEROS



Para reposición de pisos intervenidos para la instalación de puntos sanitarios.



Para la instalación de la cerámica de toda la edificación.



Para nivelar y cubrir.



Para el sobre grueso general.

REVOQUES EXTERIORES E INTERIORES



Para fachadas de la edificación.



Para adecuar las carteras de puertas y ventanas.



Para paredes divisorias de interiores.



Para reemplazar los existentes en mal estado.

MESONES



Muros de apoyo para los mesones.



Espaciamiento y distribución de los aceros de refuerzo.



Detalle constructivo de la poceta.



Primero se construye el mesón inferior y sobre este se construye el mesón superior.


MESONES



Detalle de mesón vaciado.



Se construye el contorno de la base con mampostería, en todo el perímetro. Se realiza el estuco y pintura del mismo.



Se elabora la instalación del granito con relación de grano natural N°2, marmolina y cemento blanco.



Instalación y pulido de la mezcla.

CONSTRUCCIÓN DE CAMARA PARA VALVULAS



Excavación cuidadosa del contorno de las válvulas a presión.



Instalación de formaleta y vaciado cuidadoso del concreto para la cámara.



Vista de acabado de la cámara.



Suministro e instalación de tapas en lamina de alfajor.

RECALCE DE CAMARA DE AMORTIGUACION



Estado de la cámara, con escombros y material para retirar.



Instalación de formaleta y vaciado cuidadoso del concreto para la cámara.



Vista de acabado de la cámara.



Suministro e instalación de tapas en lamina de alfajor.

CIELO RASO EXTERIOR



Detalle longitudinal de la instalación y distribución de la estructura para el montaje de las placas de super board.



Instalación de placa de super board y la frescasa.



Resanes de juntas, aplicación de masilla general, lijado y pulido. Posterior pintado y acabado de los aleros de la edificación, vista parte posterior.



Vista del alero terminado en la fachada principal.

CONSTRUCCIÓN VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE



Distribución de estructura galvanizada calibre 24 para el sistema dry Wall para cielo raso.



Instalación de placas de super board 6mm, posterior instalación de frescasa.



Instalación de omegas y viguetas de refuerzo para posterior instalación de video beam.



Resane de juntas con tex joint corona, instalación de cinta malla, aplicación de producto sika joint compound en la superficie de la placa, lijado y pulido y posterior pintura y acabado con pintura tipo 1 para el cielo raso.

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 1

PERIODO: DEL 04 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
HECTOR ELIECER HERRERA	10.220.660	\$ 1.656.232	12		\$ 662.493	\$ -	\$ 38.813	\$ 701.306	<i>Hector Eliecer Herrera</i>
ALBERO QUICENO GIRALDO	10.280.938	\$ 1.242.174	12		\$ 495.870	\$ -	\$ 38.813	\$ 535.682	<i>Albero Quicono Giraldo</i>
CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO	1.053.798.267	\$ 1.035.145	12		\$ 414.058	\$ -	\$ 38.813	\$ 452.871	<i>Cristian Camilo Herrera</i>
GERMAN LOPEZ ATEHORTUA	10.250.628	\$ 828.116	12		\$ 331.246	\$ -	\$ 38.813	\$ 370.059	<i>German Lopez Atehortua</i>
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	12		\$ 331.246	\$ -	\$ 38.813	\$ 370.059	<i>Daniel Rodriguez</i>
JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA	4.385.030	\$ 828.116	9		\$ 248.435	\$ -	\$ 29.110	\$ 277.544	<i>Jair Antonio Barrera Herrera</i>
FRANCISCO RAUL BAÑOL LARGO	75.157.542	\$ 828.116	6		\$ 165.623	\$ -	\$ 19.406	\$ 185.030	<i>Francisco Raul Bañol Largo</i>
PEDRO ANTONIO MARIN PEREZ	1.116.236.983	\$ 828.116	6		\$ 165.623	\$ -	\$ 19.406	\$ 185.030	<i>Pedro Antonio Marin Perez</i>


TOTAL NOMINA 1 \$ 3.077.581


JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 1

PERIODO: DEL 04 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TORON CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	12		\$ 800.000	\$ -	\$ 38.813	\$ 838.813	

TOTAL NOMINA 1

\$ 838.813


JOHN JAIRO ZULUAGA GIRARDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 2

PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
HECTOR ELIECER HERRERA	10.220.660	\$ 1.656.232	14		\$ 772.908	\$ -	\$ 45.282	\$ 818.190	<i>Hector Eliecer Herrera</i>
ALBERO QUICENO GIRALDO	10.280.938	\$ 1.242.174	14		\$ 579.681	\$ -	\$ 45.282	\$ 624.963	<i>Alber Quiceno</i>
CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO	1.053.798.267	\$ 1.035.145	14		\$ 483.068	\$ -	\$ 45.282	\$ 528.349	<i>Cristian Herrera</i>
GERMAN LOPEZ ATEHORTUA	10.250.628	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>German Lopez</i>
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Daniel Rodriguez</i>
JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA	4.385.030	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Jair Barrera</i>
FRANCISCO RAUL BAÑOL LARGO	75.157.542	\$ 828.116	12		\$ 331.246	\$ -	\$ 38.813	\$ 370.059	<i>Ryrior</i>
PEDRO ANTONIO MARIN PEREZ	1.116.236.983	\$ 828.116	12		\$ 331.246	\$ -	\$ 38.813	\$ 370.059	<i>Podvela</i>


TOTAL NOMINA 2 \$ 4.006.828


JOHN JAIR ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 2

PERIODO: DEL 18 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 2

\$ 978.615


JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

**NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR**

NOMINA 3

PERIODO: DEL 04 DE MARZO AL 17 DE MARZO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
HECTOR ELIECER HERRERA	10.220.660	\$ 1.656.232	14		\$ 772.908	\$ -	\$ 45.282	\$ 818.190	<i>Hector Eliecer Herrera</i>
ALBEIRO QUICENO GIRALDO	10.280.938	\$ 1.242.174	14		\$ 579.681	\$ -	\$ 45.282	\$ 624.963	<i>Albeiro Quiceno</i>
CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO	1.053.798.267	\$ 1.035.145	14		\$ 483.068	\$ -	\$ 45.282	\$ 528.349	<i>Cristian Herrera</i>
GERMAN LOPEZ ATEHORTUA	10.250.628	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>German Lopez</i>
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Daniel Rodriguez</i>
JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA	4.385.030	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Jair Antonio Barrera</i>
JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA	1.053.844.423	\$ 828.116	6		\$ 165.623	\$ -	\$ 19.406	\$ 185.030	<i>Juan Sebastian Calderon</i>

TOTAL NOMINA 3


\$ 3.451.736

John Jairo Zuluaga
JOHN JAIRO ZULUAGA GUBÁLDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 3

PERIODO: DEL 04 DE MARZO AL 17 DE MARZO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 3

\$ 978.615


JOHN JAIRO ZULJIAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 4

PERIODO: DEL 18 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
HECTOR ELIECER HERRERA	10.220.660	\$ 1.656.232	14		\$ 772.908	\$ -	\$ 45.282	\$ 818.190	<i>Hector Eliecer Herrera</i>
ALBEIRO QUICENO GIRALDO	10.280.938	\$ 1.242.174	14		\$ 579.681	\$ -	\$ 45.282	\$ 624.963	<i>Albeiro Quiceno</i>
CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO	1.053.798.267	\$ 1.035.145	14		\$ 483.068	\$ -	\$ 45.282	\$ 528.349	<i>Cristian Herrera</i>
GERMAN LOPEZ ATEHORTUA	10.250.628	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>German Lopez Atehortua</i>
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Daniel Rodriguez</i>
JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA	4.385.030	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Jair Antonio Barrera</i>
JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA	1.053.844.423	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Juan Sebastian Calderon</i>

TOTAL NOMINA 4


\$ 3.698.445

Juan Jairo Zuñiga
JOHN JAIRO ZUÑIGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR


NOMINA 4

PERIODO: DEL 18 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TORSON CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 4

\$ 978.615


JOHN JAIRÓ ZULUAGA GIRADO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 5

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
HECTOR ELUEER HERRERA	10.220.660	\$ 1.656.232	12		\$ 662.493	\$ -	\$ 38.813	\$ 701.306	<i>Hector Elueer Herrera</i>
ALBEIRO QUICENO GIRALDO	10.280.938	\$ 1.242.174	4		\$ 165.623	\$ -	\$ 12.938	\$ 178.561	<i>Albeiro Quiceno</i>
CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO	1.053.798.267	\$ 1.035.145	4		\$ 138.019	\$ -	\$ 12.938	\$ 150.957	<i>Christian C Heredia</i>
GERMAN LOPEZ ATEHORTUA	10.250.628	\$ 828.116	4		\$ 110.415	\$ -	\$ 12.938	\$ 123.353	<i>German Lopez</i>
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Daniel Rodriguez</i>
JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA	4.385.030	\$ 828.116	12		\$ 331.246	\$ -	\$ 38.813	\$ 370.059	<i>Jair Barrera</i>
JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA	1.053.844.423	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Sebastian Calderon</i>
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15.898.357	\$ 828.116	7		\$ 193.227	\$ -	\$ 22.641	\$ 215.868	<i>Samuel Giraldo</i>

TOTAL NOMINA 5

\$ 2.603.575

John Jairo Zubiaga
JOHN JAIRO ZUBIAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 5 (PESOS ADICIONALES AL SALARIO LEGAL DE SAMUEL GIRALDO LONDOÑO)

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15.898.357	\$ 126	7		\$ 29	\$ -		\$ 29	
TOTAL NOMINA 5 AD (SGU)									
									\$ 29


NOTA: EL SALARIO DE AFILIACION DEBERIA SER EL SALARIO MINIMO (\$ 828.116), PERO FUE AFILIADO POR ERROR CON SALARIO DE (\$ 828.242)

JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

**NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR**


NOMINA 5

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 5

\$ 978.615


JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 6

PERIODO: DEL 15 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Daniel Rodriguez</i>
JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA	1.053.844.423	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	Sebastian Calderon
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15.898.357	\$ 828.242	14		\$ 386.513	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.795	<i>Samuel Giraldo</i>

TOTAL NOMINA 6


\$ 1.295.266

John Jairo Zuluaga Giraldo
JOHN JAIRÓ ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

**NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR**


NOMINA 6

PERIODO: DEL 15 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 6


\$ 978.615


JOHN JAIRO ZULUAGA GUIZADO
 Ingeniero Contratista

**NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR**


NOMINA 7

PERIODO: DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	
JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA	1.053.844.423	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	Sebastian Calderon
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15.898.357	\$ 828.242	14		\$ 386.513	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.795	Samuel Giraldo

TOTAL NOMINA 7


\$ 1.295.266


JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

**NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR**


NOMINA 7

PERIODO: DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 7

\$ 978.615


JOHN JAIRÓ ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T



TRABAJADOR: **PEDRO ANTONIO MARIN PEREZ**
C.C. **1.116.236.983**

Fecha de Ingreso	12-feb-19
Fecha de Retiro	01-mar-19
Días Trabajados	18

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	555.088,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	555.088,80
Cesantías	\$	46.257,00
Intereses Cesantías	\$	278,00
Vacaciones	\$	20.703,00
Prima de Servicios	\$	46.257,00
VALOR TOTAL	\$	113.495,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBo	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	PEDRO ANTONIO MARIN PEREZ

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T


TRABAJADOR: FRANCISCO RAUL BAÑOL LARGO
C.C. 75.157.542

Fecha de Ingreso	12-feb-19
Fecha de Retiro	01-mar-19
Días Trabajados	18

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	555.088,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	555.088,80
Cesantías	\$	46.257,00
Intereses Cesantías	\$	278,00
Vacaciones	\$	20.703,00
Prima de Servicios	\$	46.257,00
VALOR TOTAL	\$	113.495,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO quedan a la fecha de retiro a PAZ Y SALVO conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBp	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	FRANCISCO RAUL BAÑOL LARGO

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	1.242.174
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	1.339.206
Salario día	44.640
Salario catorcena	624.963

Artículos 306 y 310 C.S.T



TRABAJADOR: **ALBEIRO QUICENO GIRALDO**
C.C. **10.280.938**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 04-abr-19
Días Trabajados 58

Salario Básico Mensual	\$	1.339.206,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	2.589.131,60
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	2.589.131,60
Cesantías	\$	215.761,00
Intereses Cesantías	\$	4.171,00
Vacaciones	\$	100.064,00
Prima de Servicios	\$	215.761,00
VALOR TOTAL	\$	535.757,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBo	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	ALBEIRO QUICENO GIRALDO

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	1.035.145
Subsidio de transporte	88.211
Salario total	1.123.356
Salario día	37.445
Salario catorcena	524.233

Artículos 306 y 310 C.S.T


TRABAJADOR: **CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO**
C.C. **1.053.798.267**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 04-abr-19
Días Trabajados 58

Salario Básico Mensual	\$	1.123.356,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	2.188.875,53
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	2.188.875,53
Cesantías	\$	182.406,00
Intereses Cesantías	\$	3.527,00
Vacaciones	\$	83.387,00
Prima de Servicios	\$	182.406,00
VALOR TOTAL	\$	451.726,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBo	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	1.656.232
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	1.753.264
Salario día	58.442
Salario catorcena	818.190

Artículos 306 y 310 C.S.T



TRABAJADOR: **HECTOR ELIECER HERRERA**
C.C. **10.220.660**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 12-abr-19
Días Trabajados 66

Salario Básico Mensual	\$	1.753.264,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	3.857.180,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	3.857.180,80
Cesantías	\$	321.432,00
Intereses Cesantías	\$	7.072,00
Vacaciones	\$	151.821,00
Prima de Servicios	\$	321.432,00
VALOR TOTAL	\$	801.757,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VoBo	 Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	HECTOR ELIECER HERRERA

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T



TRABAJADOR: **JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA**
C.C. **4.385.030**

Fecha de Ingreso	09-feb-19
Fecha de Retiro	12-abr-19
Días Trabajados	63

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	1.942.810,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	1.942.810,80
Cesantías	\$	161.901,00
Intereses Cesantías	\$	3.400,00
Vacaciones	\$	72.460,00
Prima de Servicios	\$	161.901,00
VALOR TOTAL	\$	399.662,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VcBo	 Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA