

2020/03/17

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0107 DE MARZO 17 DE 2020		
CONTRATISTA	JG INGENIERÍA S.A.S	NIT O CC:	810.000.868- 4


OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR CENTRO ENTRE CARRERA 4 CALLES 3 A 4 Y CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 A 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. ✓		
DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X		
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Pago FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.




 NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



 FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO 107 DE 2020

OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR CENTRO ENTRE CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 A 4 Y CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 A 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

MUNICIPIO SALAMINA, CALDAS

VALOR \$327.388.357

CONTRATISTA JG INGENIERIA S.A.S

NIT 810.000.898

PLAZO 45 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 4245101043752

COMPANIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	17-mar-20	8-dic-20	\$ 88.216.507.010,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	17-mar-20	18-ago-23	\$ 65.477.671.040,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	18-ago-20	18-ago-25	\$ 65.477.671.040,00

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA

CLAUSULAS EXORBITANTES NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADENAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0107 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente

ELABORÓ: SILVANA GOMEZ OSCARIO

10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101043752	ANEXO 9
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10 11 2020		17 03 2020		00:00	30 04 2025		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	J G INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT:	810.000.658-4
DIRECCIÓN: CRA 24 N 22 02 DE 408	CIUDAD:	MANIZALES, CALDAS	TÉLEFONO: 8845866

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT:	890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD:	MANIZALES, CALDAS	TÉLEFONO 8867080
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.0107 DE 2020 REFERENTE A OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCO Y ALCANTARILLADO, SECTOR CENTRO ENTRE CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 A 4 Y CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 A 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DESDE EL 30/04/2020 HASTA EL 30/04/2025 LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE LIQUIDACION FINAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	17/03/2020	08/12/2020	\$98,216,507.10	\$98,216,507.10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2020	18/08/2023	\$65,477,671.40	\$65,477,671.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$65,477,671.40	\$65,477,671.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJRCUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES POR UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y NO COMO SE HIZO FIGURAR INICIALMENTE EN EL ANEXO 0. TODAS LAS DEMAS CCONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****229,171,849.90	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101043752

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

DLF019857D

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Depen: DESPACHO DIRECCION TERRITORIAL

Destinatario: JG INGENIERIA SAS

Anexos: 0

Fotos: 1



08SE2020741700100002564



El empleo es de todos

Señores
JG INGENIERIA SAS
Carrea 24 No. 22-02 Of 507; jgingenieriasas810@gmail.com
Manizales

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR**

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2020741700100002496
Nombre y/o Razón social	JG INGENIERIA SAS
Identificación	Nit 810.000.658-4

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaria) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manzanares, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 18 de marzo de 2020 y el 18 de agosto de 2020, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 0107 de 2020 Fecha 17/03/2020 Obras complementarias por reposición de redes de acueducto y alcantarillado sector centro entre carrera 4 entre calles 3 a 4 y carrera 7 entre calles 3 a 4 en el municipio de Salamina, Caldas

ENTIDAD CONTRATANTE: *Empocaldas ESP SA*

Dado en la ciudad de Manizales el día 20 de Agosto de 2020.

ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Elaboró: JA Belancourth
Revisó y Aprobó: AH Jiménez
C:\OneDrive\2020\Paz y Salva\UG INGENIERIA SAS.doc

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Fogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Fogotá (57-1) 5186268 Opción 2

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.



JG

MANIZALES, agosto 20 de 2020

CERTIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR**, identificado con C.C. No. 15.914.793 de Riosucio - Caldas, y actuando en calidad de Representante Legal de **JG INGENIERIA S.A.S. Nit. 810.000.658-4**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, CONTRATISTA de Riesgos laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Atentamente,



R.L. JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
C.C. 15.914.793
T.P. 17202-51196 CLD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 898999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810000658
Primer Nombre ó Razón Social	J.G INGENIERIA S.A.S.
Primer Apellido (Si es Persona natural)	NIT
Tipo de documento	Persona Juridica - Nacional
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 4	CALDAS
Naturaleza Jurídica	MANIZALES (CALDAS)
Departamento	Carrera 24 N° 22-62 Oficina 507
Ciudad Capital	MANIZALES
Dirección de Domicilio	Nacional
Ciudad de Domicilio	8845865
Localización	gingenieriasas810@gmail.com
Teléfono de Contacto	3-1-2-5-7-1
Correo electrónico	Caldas
Código SIIF	36-02-00-017-000000
Regional	0107-2020
Regional Centros SIIF	9107-2020
Número Licencia de Obra	Obras complementarias Empocida
Número Contrato de Obra	18/03/2020
Nombre Obra	17/07/2020
Fecha Inicio Obra	SALAMINA CALDAS
Fecha Terminación Obra	Mensual
Ciudad de Ejecución de la Obra	2023
Tipo FIC	3070
Año Periodo a Pagar	3274,755,853.00
Mes Periodo a Pagar	58,521,016.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	179
Costo Total Mano de Obra	57,600.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5416,956.00
Valor Intereses Moratorios	50.00
Aporte FIC	5416,956.00
Aporte SENA	5423,956.00
Valor del Pago	5424,000.00
Total Pagado	66922941
Valor Total	31/E7/2020 02:06:29 p.m.
Nro. Transacción eCollect	EFFECTIVO
Fecha Proceso	CAPTURADA
Medio Seleccionado:	
Estado de la Transacción	

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810000658
Primer Nombre ó Razón Social	J.G INGENIERIA S.A.S.
Primer Apellido (Si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	4
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Carrera 24 N° 22-02 Oficina 507
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8845866
Correo electrónico	jingenieriasas810@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	38-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0107-2020
Número Contrato de Obra	0107-2020
Nombre Obra	Obras complementarias Empocidas
Fecha Inicio Obra	18/03/2020
Fecha Terminación Obra	17/05/2022
Ciudad de Ejecución de la Obra	SALAMINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$274,755,863.00
Costo Total Mano de Obra	\$14,660,344.00
Número de Trabajadores en el Periodo	27
Valor Intereses Moratorios	\$25,000.00
Aporte FIC	\$592,517.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$592,517.00
Total Pagado	\$617,517.00
Valor Total	\$617,550.00
Nro. Transacción eCollect	65922730
Fecha Proceso	31/07/2020 01:57:39 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899969034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810000658
Primer Nombre ó Razón Social	J.G INGENIERIA S.A.S.
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 4	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Carrera 24 N° 22-02 Oficina 507
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3545886
Correo electrónico	jingenieriasas010@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-8-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	35-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0107-2020
Número Contrato de Obra	0107-303C
Nombre Obra	Obras complementarias Empocids
Fecha Inicio Obra	13/03/2020
Fecha Terminación Obra	31/05/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANIZALES
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	05
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$274,755,333.00
Costo Total Mano de Obra	\$4,896,272.00
Número de Trabajadores en el Periodo	15
Valor Intereses Moratorios	\$35,060.00
Aporte FIC	\$351,121.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$351,121.00
Total Pagado	\$351,121.00
Valor Total	\$351,121.00
Nro. Transacción eCollect	66822552
Fecha Proceso	31/07/2020 01:48:13 p.m
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999334-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la autorización y
generar un nuevo cupón

TICKET 66922552		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
31	07	2020
FECHA VENCIMIENTO		
05	08	2020

Nombre ó Razón Social : J.G INGENIERIA S.A.S.	Identificación : 810000658
Dirección : Carrera 24 N° 22	Teléfono : 8845866

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas EMPOCALDAS S.A. ESTI SALAMINA Ks 4 y 7 - Cs 3 y 4 CONTRATO 0107-2020 JG INGENIERIA S.A.S. NIT. 810.000.658-4 FIC SENA MARZO 2020	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 09590002145755 FECHA: 2020/07/31 HORA: 14:57:5 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 287 TOTAL EFE: \$ 386,150.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 386,150.00 NRO. FACTURA 5749421	VALOR. FACTURA \$ 386,150.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$386,150.00
	IVA	
	TOTAL →	\$386,150.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente.
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6749421(3900)000000386150(96)20200805

Bancolombia


CONVENIO No 29232

TICKET No. 66922552

Ciudad	Nit o Cedula	Teléfono
	810000658	
Nombre del Pagador / Cliente: J.G INGENIERIA S.A.S.		

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
		CHEQUE
	TOTAL	



**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 89969034-1

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
66922730		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
31	07	2020
FECHA VENCIMIENTO		
05	08	2020

Nombre ó Razón Social : J.G INGENIERIA S.A.S.	Identificación : 810000658
Dirección : Carrera 24 N° 22	Telefono : 8845866

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SALAMINA Xs 4 y 7 - Cs 3 y 4 CONTRATO 0107-2020 JG INGENIERIA S.A.S. NIT. 810.000.658-4 FIC SENA MAYO 2020	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0969000214570 FECHA: 2020/07/31 HORA: 14:56:59 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 261 TOTAL EFE: \$ 617,550.00 TOTAL CHD: \$ 0.00 TOTAL: \$ 617,550.00 NRO. FACTURA 6749429	VALOR FACTURA \$ 617,550.00
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$617,550.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$617,550.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente.
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6749429(3900)00000617550(96)20200805

Bancolombia


CONVENIO No 29232

TICKET No. 66922730

Ciudad Nit o Cedula 810000658 Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: J.G INGENIERIA S.A.S.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE	TOTAL



Para captura manual digite el No. de referencia 3749436

Página 2 de 2

CLÉVITE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
66922941		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
31	07	2020
FECHA VENCIMIENTO		
05	08	2020

Nombre ó Razón Social : J.G INGENIERIA S.A.S.	Identificación : 810000658
Dirección : Carrera 24 N° 22	Telefono : 8845866

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SALAMINA Ks 4 y 7 - Cs 3 y 4 CONTRATO 0107-2020 JG INGENIERIA S.A.S. NIT. 810.000.658-4 FIC SENIA JUNIO 2020	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 09690002145858 FECHA: 2020/07/31 HORA: 14:58:55 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 293 TOTAL EFE: \$ 424,000.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 424,000.00 NRO. FACTURA 6749436	VALOR FACTURA \$ 424,000.00
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS.	SUBTOTAL	\$424,000.00
	IVA	
	TOTAL →	\$424,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6749436(3900)000000424000(96)20200805




CONVENIO No 29232

TICKET No. 66922941

Ciudad	Nit o Cedula	Telefono
	810000658	
Nombre del Pagador /Cliente: J.G INGENIERIA S.A.S.		

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
		CHEQUE
		TOTAL



**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co Nit 899999034.1

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET		
67108810		
FECHA DE EMISIÓN		
14	08	2020
FECHA VENCIMIENTO		
19	08	2020

Nombre ó Razón Social : J.G INGENIERIA S.A.S.	Identificación : 810000658
Dirección : Carrera 24 N° 22	Teléfono : 8845866

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas EMPÓCALDAS S.A. E.S.P. SALAMIÑA Ks 4 y 7 - Cs 3 y 4 CONTRATO 0107-2020 J.G INGENIERIA S.A.S. NIT. 810.000.658-4 FIC-SENA JULIO 2020	EMPÓCALDAS S.A. E.S.P. CONTRATO 0107-2020 CONVENCIO 09/20 - SENARAD POSIBO DE BARRAN FACTURAS 1 - SECUENCIA 317 TOTAL EFECTIVO 307,250.00 TOTAL IVA 0.00 TOTAL \$ 307,250.00 FACTURAS 1-999999	VALOR FACTURAS \$ 307,250.00
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$307,250.00
	IVA	
	TOTAL →	\$307,250.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente.
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
 No se aceptan formatos impresos en papeles-químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6756500(3900)000000307250(96)20200819

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 67108810

Ciudad MANIZALES	18	8	20	Nit o Cedula 810000658	Teléfono 8845866
Nombre del Pagador / Cliente J.G INGENIERIA S.A.S.					

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	\$307,250
		CHEQUE	
	TOTAL		\$307,250

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Contratista JG INGENIERÍA S.A.S. con NIT. No. 810.000.668-4, ejecuta a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL CONTRATO No. 00107 DE MARZO 17 DE 2020 FINAL DE \$ 327.378.006,00

OBJETO:

OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR CENTRO CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 A 4 Y CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 A 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-

Con las Sigüentes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	00107 DE MARZO 17 DE 2020
CONTRATISTA	JG INGENIERÍA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	810.000.668-4
VALOR DEL CONTRATO	\$ 274.755.853,00
VALOR ADICIÓN	\$ 52.623.504,00
VALOR EJECUTADO	\$ 327.378.006,00
PLAZO EJECUCIÓN	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	MARZO 18 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	AGOSTO 28 DE 2020
FECHA TERMINACION FINAL	AGOSTO 18 DE 2020
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0107 DE MARZO 17 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
OBRA No. 1 CONTRATO No. 0107 DE 2020.					
1.-	PRELIMINARES				
1.1	Cerramiento en polsombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y Cinta Plástica.	mts	187,60	177,80	889.000,00
1.2	Señalización Vertical preventiva (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	4,00	4,00	694.000,00
1.3	Diseño de Pavimento. Incluye memorias de cálculo	Gbl	1,00	1,00	1.465.500,00
1.4	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	1,00	513.000,00
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	1,08	11,20	1.086.400,00
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,00	1,92	150.720,00
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico	m3	5,70	3,79	333.520,00
3	SOBREACARREOS				
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	85,50	200,73	5.520.075,00
4	EXCAVACIONES				
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	43,03	107,40	2.685.000,00
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera préstamo	m3	32,69	24,06	1.888.710,00
6	SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
6.1	Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	5,70	2,41	162.675,00
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. Incluye ensayos de densidad, protor.	m3	82,81	85,87	12.665.825,00
7	ALCANTARILLADOS				
7.1	Sumidero doble raja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separación hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido.	Und	2,00	2,00	2.975.000,00
7.2	Losa en concreto reforzado de 1.60 x 1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi	Und	2,00	0,00	0,00
7.3	Suministro e instalación de tubería de 10". Incluye manejo de aguas y transportes	ml	12,00	8,60	580.500,00
8	OBRAS EN CONCRETO				
8.2	Pavimento en rígido de MR 42. de espesor 0,18 en obra Incluye Antisol, ensayos Flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto, Mezcladora de 1 saco	m3	74,53	76,94	61.821.290,00
8.6	Acero para conformación de Dovelas, canastillas, longitudinal. Diámetros 7/8" L= 0,35 m separación 0,30 m, 1/2" L=1,00 m, Canastilla 1/4"	Kgs	677,37	670,04	3.350.200,00
8.8	Corte y sellado de junta de pavimento rígido con material elastoplástico.	ml	192,20	238,95	2.031.075,00
8.9	Acero de Refuerzo para losas	Kgs	1088,00	720,10	3.240.450,00
8.1	Adecuación de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	5,70	2,89	1.642.965,00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0107 DE MARZO 17 DE 2020

NP	NUEVOS ITEMS				
NP1	Rellenos compactados con material común del sitio	m3		1,72	31.820,00
NP2	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	MES		2,90	11.234.081,00
NP3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	GL		1,00	3.305.000,00
NP4	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	día/trabajador		1.548,00	12.342.204,00
NP-5	Empalmes a Cámara de Inspección de 1,20m en concreto.			5,00	535.680,00
NP-6	Suministro e instalación de acelerante para 7 días para concreto pavimento en Intersecciones.	m3		10,43	1.773.259,00
NP7	Suministro e instalación de ceramifento con bombones y cinta plástica de señalización.	ml		40,00	168.000,00
NP-8	Suministro e instalación de tapa válvula	un		1,00	52.988,00
NP-9	Suministro e instalación de tubería alcantarillado para sumideros 10" PVC.	ml		3,40	243.124,00
NP-10	Corte de andenes y pavimentos con disco Abrasivo	un		73,03	299.423,00
NP-11	Reinstalación de aro tapa incluye realce camara existentes.	un		3,00	1.050.000,00
NP-12	Cámara de Inspección en concreto de 3000 Psi, D=1,20m paredes E= 0,20	ml		1,60	995.936,00
NP-13	Base y Cañuela para Cámara D=1.20m en concreto 3000 Psi Base E=0,20m + Cañuela.	und		1,00	520.500,00
NP-14	Suministro e instalación de puente provisional en madera	und		4,55	167.745,00
NP-15	Suministro e instalación de entibado tipo II	M2		1,96	65.356,00
NP-16	Suministro, transporte e instalación de Plástico para protección - Ancho 6m	m2		1.200,00	3.600.000,00
COSTO DIRECTO OBRA No. 1					140.081.021,00

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0107 DE MARZO 17 DE 2020

OBRA No. 2 CONTRATO No. 0107 DE 2020					
1.- PRELIMINARES					
1.1	Carramiento en polsombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y Cinta Plástica.	mts	189,80	184,72	923.600,00
1.2	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	4,00	4,00	694.000,00
1.3	Diseño de Pavimento. Incluye memorias de cálculo	Gbl	1,00	1,00	1.465.500,00
1.4	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	1,00	513.000,00
2 DEMOLICIONES VARIAS					
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	35,49	38,70	3.753.425,00
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,00	0,00	0,00
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico	m3	4,56	5,44	478.720,00
3 SOBRECARREROS					
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	184,64	138,18	3.799.980,00
4 EXCAVACIONES					
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	21,89	11,78	294.500,00
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	39,43	90,59	2.627.110,00
5 RELLENOS COMPACTADOS					
5.1	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo	m3	40,36	0,00	0,00
6 SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS					
6.1	Suministro e instalación de alfirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	4,56	5,85	394.875,00
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. incluye ensayos de densidad, protor.	m3	81,34	86,59	12.772.025,00
7 ALCANTARILLADOS					
7.1	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido.	Und	2,00	1,00	1.487.500,00
7.2	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi	Und	2,00	0,00	0,00
7.3	Suministro e instalación de tubería de 10". Incluye manejo de aguas y transportes	ml	12,00	4,65	313.875,00
8 OBRAS EN CONCRETO					
8.1	Pavimento en rígido de MR 42. de espesor 0,18 en obra incluye Antisol, ensayos Flexion, diseño mezclas, vibrador para concreto, Mezcladora de 1 sbco	m3	73,21	77,93	62.616.755,00
8.3	Adecuacion de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	4,56	5,85	3.325.725,00
8.5	Acero para conformacion de Dovelas, canastillas, longitudinal. Diametros 7/8" L= 0,35 m separacion 0,30 m, 1/2" L=1,00 m, Canastill 1/4"	Kgs	601,42	681,99	3.409.950,00
8.6	Corte y sellado de junta de pavimento rígido con material elastoplastico.	ml	193,40	225,97	1.920.745,00
8.7	Acero de Refuerzo para losas	Kgs	1100,00	481,99	2.168.955,00

ABP

Handwritten signature or initials.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0107 DE MARZO 17 DE 2020

NP	NUEVOS ITEMS				
NP-1	Rellenos Compactados con material común del sitio.	m3		4,43	81.955,00
NP-2	Suministro e instalación de acelerante 7 días para concreto pavimento en intersecciones.	m3		6,88	1.169.058,00
NP-3	Suministro e instalación de tapavahula	un		1,00	52.988,00
NP-4	Empalmes a cámara de Inspección D=1,2m en concreto de 3000 Psl. En sumideros.	un		1,00	107.136,00
NP-5	Corte andenes y pavimento con disco abrasivo	ml		69,99	286.959,00
NP-6	Reinstalación de aro tapa Incluye realce cámara existente	un		2,00	700.000,00
NP-7	Suministro transporte e instalación de tubería de Alcantarillado para sumideros D=10" PVC	ml		7,65	547.029,00
NP-8	Suministro e instalación de puente peatonal en madera	ml		4,64	171.063,00
NP-9	Suministro transporte e instalación de carramiento con bombones y cinta de señalización	ml		20,00	84.000,00
				COSTO DIRECTO OBRA 2	106.160.428

COSTO DIRECTO OBRA 1 Y 2

ADMINISTRACION	%	26
IMPREVISTOS	%	1
UTILIDADES	%	5

SUMA ANTES IVA		
I. V. A.	%	19

SUMA

TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		
AMORTIZACION ANTICIPO	%	

TOTAL CONTRATO No. 0107 DE MARZO 17 DE 2020

246.241.449

64.022.777

2.462.414

12.312.072

325.038.713

2.339.294

327.378.006

327.378.006

0

327.378.006


PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	JG INGENIERIA S.A.S.
RESIDENTE.	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 14 AGOSTO DE 2020


 ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE -
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

(Handwritten mark)

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)
--	--


NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JG INGENIERIA SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100006684	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-08-24
NUMERO DE CONTRATO:	107/2020	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación	3


A.F.F.


	de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	0107 DE MARZO 17 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 011 DE 2020.
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA
OBJETO	OBRA COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR CENTRO ENTRE CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 A 4 Y CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 A 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-
CONTRATISTA:	JG INGENIERÍA S.A.S.
NIT	810.000.668-4
MUNICIPIO	SALAMINA, - CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 206.661.040
ADMINISTRACIÓN 26%	\$ 53.731.870
IMPREVISTOS 1%	\$ 2.066.610
UTILIDAD 5%	\$ 10.333.052
I.V.A. 19 %	\$ 1.963.280
VALOR TOTAL TRAMO 1 Y 2	\$ 274.755.853
ADICIÓN No.1	\$ 36.388.548
ADICIÓN No.2	\$ 16.243.956
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 327.378.006
SALDO NO EJECUTADO	\$ 10.351
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) CALENDARIOS
CDP	00220 DE ENERO 30 DE 2020
CDP	00271 DE FEBRERO 10 DE 2020
R.P.	00320 DE MARZO 17 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Diez y Ocho (18) días del mes de Agosto de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR, Representante legal de JG. INGENIERÍA S.A.S. Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00107 DE MARZO 17 DE 2020.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JG INGENIERÍA S.A.S.
R.L. Jorge William Giraldo Betancur
Contratista.

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	0107 DE MARZO 17 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 011 DE 2020.
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA
OBJETO	OBRA COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR CENTRO ENTRE CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 A 4 Y CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 A 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-
CONTRATISTA:	JG INGENIERÍA S.A.S.
NIT	810.000.668-4
MUNICIPIO	SALAMINA,- CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 206.661.040
ADMINISTRACIÓN 26%	\$ 53.731.870
IMPREVISTOS 1%	\$ 2.066.610
UTILIDAD 5%	\$ 10.333.052
I.V.A. 19 %	\$ 1.963.280
VALOR TOTAL TRAMO 1 Y 2	\$ 274.755.853
ADICIÓN No.1	\$ 36.388.548
ADICIÓN No.2	\$ 16.243.956
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 327.378.006
SALDO NO EJECUTADO	\$ 10.351
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) CALENDARIOS
CDP	00220 DE ENERO 30 DE 2020
CDP	00271 DE FEBRERO 10 DE 2020
R.P.	00320 DE MARZO 17 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los **10 NOV 2020**, se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR, representante legal de JG INGENIERÍA S.A.S., Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

10.7.2020

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES	274.755.853	
VALOR ADICIÓN No.1	36.388.548	
VALOR ADICIÓN No.2	16.234.956	
Valor Acta Parcial No.		0
Acta de CUMPLIMIENTO		327.378.006
Saldo Por Ejecutar		10.351
SUMAS IGUALES	327.379.357	327.379.357


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**



Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente.
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Vo. Bo. 
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo. 
SERGIO HUMBERTO LOPERA P.
Jefe Operación y Mantenimiento


JG. INGENIERÍA S.A.S.
R.L. Jorge William Giraldo Betancour.
Contratista.
Vo.Bo. 
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Jefe Contratación.