



F-GC-11  
Versión 6  
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	076 DE 2022		
CONTRATISTA	CONSORCIO SECOIN	NIT O CC:	901.407.766-1

OBJETO DEL CONTRATO:	CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS		
	<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X		
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Pago FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

Fecha \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO  
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO**

CONTRATO 076 DE 2022

OBJETO CAMBIO DE RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN MARQUETALIA, CALDAS  
 VALOR \$216.194.689  
 CONTRATISTA CONSORCIO SECOIN  
 NIT 901407766-1  
 PLAZO 75 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.  
 PÓLIZA DE RCE No.

COMPañIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	14-feb-22	20-ago-22	\$ 64.858.406,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	14-feb-22	20-may-25	\$ 43.238.937,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	20-may-22	20-may-27	\$ 43.238.937,00

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 076 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

27-12-2022

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente

*Bertha Lucia Guzman Diaz*  
**BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ**  
Secretaria General

Elaboró: SUSANA GOMEZ OSORIO



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>			COD.SUC <b>42</b>	NO.PÓLIZA <b>42-45-101050808</b>	ANEXO <b>5</b>
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				
29 09 2022	14 02 2022	00:00		14 02 2027	23:59		<b>ANEXO NO CAUSA PRIMA</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO SECOIN</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>901.407.766-1</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 24 NRO. 30 - 28 102</b>	CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO: <b>3127209638</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-9</b>
DIRECCIÓN: <b>CR 23 NRO. 75 - 82</b>	CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO: <b>8867080</b>
ADICIONAL:	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.076 DE FECHA 25/01/2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR CAMBIO RED DE CONDUCCION TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO) TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO) TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	14/02/2022	20/08/2022	\$64,858,406.70	\$64,858,406.70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2022	20/05/2025	\$43,238,937.80	\$43,238,937.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$43,238,937.80	\$43,238,937.80

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA EL ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022 SE PROCEDE AJUSTAR LA VIGENCIA CITADA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR UN TERMINO DE 5 AÑOS, QUEDANDO:

ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 20/05/2022 HASTA 20/05/2027

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****151,336,282.30	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

42-45-101050808

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. -Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101050808		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
29 09 2022			14 02 2022			00:00		14 02 2027		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SECOIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.407.766-1			
DIRECCIÓN: CR 24 NRO. 30 - 28 102						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3127209638		

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
 NOMBRE  
 COINTPRO INGENIERIA S.A.S.  
 RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900467974-8	30.00
1057304693	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101050808

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaría General

EL TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo  
es de todos

Mintrabajo



Verifique

u autenticidad al email:

## MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

### HACE CONSTAR A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	Junio 5 de 2022
Nombre y/o Razón Social:	CONSORCIO SECOIN
Identificación:	901.407.766-1

### NO REGISTRA SANCIONES

**ADVERTENCIA:** El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

### ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES

Dado en la ciudad de Manizales, el día 9 de junio de 2022.

  
ÁLVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO  
Director Territorial

**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No.  
99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
Teléfonos PBX

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al  
Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
Puntos de atención

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular**  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE  
2002 (PERSONAS  
JURÍDICAS)

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía 1.057.304.693 de Filadelfia, en mi condición de representante legal del CONSORCIO SECOIN identificado con NIT 901.407.766-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía 52.881.426 y tarjeta profesional N° 267031- T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de CONSORCIO SECOIN identificado con NIT 901.407.766-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Manizales, a los 09 días del mes de Junio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**  
R.L CONSORCIO SECOIN  
C.C: 1.057.304.693

  
\_\_\_\_\_  
**LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ**  
CONTADORA PUBLICA  
TP 267031-T

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LINDA  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**

**267031-T**

**LINDA ROCIO  
HUERTAS MARTINEZ  
C.C. 52881426  
RES. INSCRIPCION 2071 DEL 23/12/2019  
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON**



*Jose Orlando Ramirez Zuluaga*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**286969** **298860**

Identificación Pública S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LINDA  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

1 C E 1 2 1 7 8 7 E 7 E 9 0 0 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52881426 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 267031-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



El empleo  
es de todos

Mimtrabajo

17-1080

Manizales

Señores  
CONSORCIO SECOIN  
NIT 901396694  
Mirador de las lomas manzana 28 casa 4  
[riossebastian1990@gmail.com](mailto:riossebastian1990@gmail.com)  
Manizales - Caldas

**No: 17-2-2022-004669**

10/06/2022 2:53:26 p. m.

Asunto: Respuesta a radicado 7-2022-152143  
Certificación FIC.

Respetados señores:

De acuerdo con la solicitud radicada el día 03 de junio del presente año, atentamente nos permitimos adjuntar copia del certificado generado por nuestro Sistema de Información SIREC, como documento oficial del SENA, en el que se evidencia el pago efectuado por concepto de FIC correspondiente al contrato de obra 076, suscrito con la EMPOCALDAS S.A. E.S.P., según recibo de pago número:

75655360

De otra parte, se les recuerda que los pagos que se hacen por contribución FIC los deben realizar dentro de los primeros diez días del mes siguiente a cada mes de ejecución de cada obra, teniendo en cuenta que el pago extemporáneo generará intereses moratorios establecidos por la Superintendencia Financiera.

Finalmente, para radicar las comunicaciones al SENA por vía electrónica lo deben hacer en el siguiente link: [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co).

Atentamente,

**RUBEN DARIO ALZATE ZULUAGA**  
Coordinador Grupo Relaciones corporativas e  
internacionales

Anexos: un (1) folio, certiaportes.

**NIS: 2022-01- 209761**

Copia: Cesar Augusto Zamora Vasco, [cazamora@sena.edu.co](mailto:cazamora@sena.edu.co)

Proyectó: César Augusto Zamora Vasco *ca*  
Cargo: Técnico G 03 - Grupo relaciones corporativas



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

## Servicio Nacional de Aprendizaje

**SENA**

MINISTERIO DE TRABAJO

### CERTIFICA:

Que el constructor con razón social JS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS JS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS identificado con el NIT 901396694, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
076	CAMBIO RED TRAMO 1, 4, 5	Marquetalia Caldas	431,750	2022-05	07-JUN-2022	75655360
		Total	431,750			

Expedido por el SENA, a los siete (07) días del mes de Junio de 2022

**"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

### SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2022-06-07

Generado por : Cesar Augusto Zamora Vasco

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico [certiaportes@sena.edu.co](mailto:certiaportes@sena.edu.co) informando el siguiente código de verificación: 4089419034 - 146366

**SENA, MÁS TRABAJO**



Certificado No.  
SC-CERS39881-1



 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SECOIN	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9014077661	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-10-07
NUMERO DE CONTRATO:	076/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)</b>			
NOMBRE:	Juan Pablo Zuluaga Correa		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona		
FIRMA:			

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	076 DEL 25 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SECOIN
NIT:	901.407.766-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C.	1.057.304.693
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	CAMBIO DE RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.
COSTO DIRECTO INICIAL	\$ 216.194.689
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 160.203.549
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 38.448.852
IMPREVISTOS 5 %	\$ 8.010.177
UTILIDAD 5 %	\$ 8.010.177
I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 1.521.934
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 216.194.689
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 216.193.035
SALDO NO EJECUTADO	\$ 1.654
RECURSOS	RECURSOS PROPIOS – OBRAS POIR
SUPERVISIÓN INICIAL	INGENIERO EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
PLAZO INICIAL	60 DIAS CALENDARIO
PRORROGA 01	15 DIAS CALENDARIO
CDP	000202 DEL 14-ENERO-2022
RP	000329 DEL 27-ENERO-2022

27-12-2022

En la ciudad de Manizales a los \_\_\_\_\_ se reunieron los señores: **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., **SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**, Jefe de operación y mantenimiento, **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA** como ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el ingeniero **JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**, representante legal del Consorcio SECOIN, NIT. 901.407.766-1, Contratista de obra, con el fin de efectuar la entrega por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato 076 del 25 de Enero de 2022.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

En consecuencia, una vez realizada la inspección de las obras ejecutadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

**BALANCE DEL CONTRATO:**

Valor inicial del Contrato		\$ 216.194.689	
Valor Acta No 01			\$ 92.231.069
Valor Acta No 02			\$ 62.967.195
Valor Acta No 03			\$ 17.030.560
Valor Acta No 04 y Final			\$ 43.964.211
Saldo No ejecutado			\$ 1.654
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 216.194.689	\$ 216.194.689

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

27-12-2022--

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**  
Representante Legal Consorcio SECOIN  
Contratista.

Vo. Bo.  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Ingeniero Zona  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo.  
**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo.  
**BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ**  
Secretaria General  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**EL SUSCRITO INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
INGENIERO ZONA ORIENTE (E) DE LA EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. ESP.**

HACE CONSTAR QUE:

El CONSORCIO **SECOIN**, con **NIT.901.407.766-1**, realizó para EMPOCALDAS S.A. E.S.P el siguiente contrato

CONTRATO	Contrato No 076 del 25 de Enero de 2022
CONTRATISTA: NIT	CONSORCIO SECOIN 901.407.766-1
REPRESENTANTE LEGAL CC.	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO 1.057.304.693
OBJETO	CAMBIO DE RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 216.194.689
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION:	14 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE REINICIO:	07 DE MARZO DE 2022
PRORROGA 01	DEL 4 DE MAYO DE 2022 POR QUINCE DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACION:	20 DE MAYO DE 2022
FECHA DE RECIBO:	20 DE MAYO DE 2022
VALOR EJECUTADO:	\$ 216.193.035
SALDO:	\$ 1.654

Que las cantidades finales ejecutas según Acta 4 y final fueron:

Cambio red de conducción tramo 5 Sector (segundo daño) en el municipio de Marquetalia Caldas.				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VLR TOTAL	% EJEC.
1	Localización y replanteo viaducto e instalación de Tubería	255	1.162.035,00	137,10%
2	Rocería y limpieza	510	1.296.930,00	439,66%
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	1,2	127.350,00	60,00%
4	Excavación para Caisson	0	0	0,00%
5	Excavación en material común	45,9	1.538.660,00	765,00%

6	Excavación en roca	30,6	1.987.011,00	34,77%
7	Dispersión de material sobrante	13,77	352.705,00	114,75%
8	Suministro, transporte e instalación de concreto para Caisson	0	0	0,00%
9	Suministro, transporte e instalación dado en concreto incluye formaleta (submuración)	8,42	12.783.783,00	280,67%
10	Suministro, transporte e instalación de anillo de protección para Caisson concreto Caisson 3000 psi	0	0	0,00%
11	Suministro, transporte e instalación de solado de limpieza	0,5	501.838,00	100,00%
12	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo de 1/4" y 1 1/4" de 420 MPa (4200 kg/cm <sup>2</sup> )	0	0	0,00%
13	Suministro, transporte e instalación de cable estructural 1x19 grado 1570n/mm <sup>2</sup> d=20mm incluye sujeta cables, abrazaderas @ 1.00m para Tubería 254mm, guardacabos, neopreno (según el caso) o algún accesorio similar	0	0	0,00%
14	Suministro, transporte e instalación de placa base 40x40x5/8" incluye 8 pernos de anclaje y soldadura	0	0	0,00%
15	Suministro, transporte e instalación anclajes dado varilla 3/4"	0	0	0,00%
16	Suministro, transporte e instalación pasador en varilla 3/4"	0	0	0,00%
17	Montaje y fabricación estructura metálica	0	0	0,00%
18	Acabado de la estructura según observaciones del plano estructural	0	0	0,00%
19	Termo fusión e instalación de Tubería de polietileno de 10"	273	23.615.865,00	146,77%
20	Empalmes a Tubería existente polietileno a AC	0	0	0,00%
21	Anclajes y Tubería galv. de longitud 2 m de 2". debidamente con tortones de alambre galv. cal. 13	4	2.797.200,00	200,00%
22	Termo fusión de portaflanche de 10" PN 12.5	4	1.887.412,00	200,00%
23	Sobre acarreo de Tubería al hombro y en bestia	273	5.454.540,00	146,77%
24	Acarreos en vehículo automotor desde el sitio donde está la Tubería hasta donde empieza la carga al hombro	0	0	0,00%
25	Vehículo para transportar personal	44	15.384.600,00	1100,00%
26	Acarreos en bestia	33	2.936.274,00	33,00%
27	Acompañamiento social durante toda la obra	1	2.131.319,00	100,00%
28	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura más AIU	0	0	0,00%
29	Trabajador Siso	2	7.315.510,00	100,00%

Cambio de red de conducción tramo 6 (SECTOR EL GUADUAL) en el municipio de Marquetalia Caldas				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VLR TOTAL	% EJE.
1	Localización y replanteo	126	574.182,00	100,00%
2	Rocería y limpieza	252	640.836,00	100,00%
3	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	0,32	33.960,00	64,00%
4	Excavación en material común	22,68	760.279,00	100,00%
5	Excavación en roca	15,12	981.817,00	100,00%
6	Dispersión de material sobrante	6,8	174.175,00	100,00%
7	Suministro, transporte e instalación dado en concreto incluye formaleta	0	0	0,00%
8	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo de 1/4" y 1 1/4" de 420 MPa (4200 kg/cm2)	0	0	0,00%
9	Suministro, transporte e instalación de solado de limpieza	0,53	526.929,00	105,00%
10	Termo fusión e instalación de Tubería de polietileno de 8"	126	10.899.630,00	100,00%
11	Empalmes a Tubería existente polietileno a AC	0	0	0,00%
12	Anclajes y Tubería galv. de longitud 2 m de 2". debidamente con tortones de alambre galv. cal. 13	0	0	0,00%
13	Termo fusión de portaflanche de 8" PN 12.5	2	943.706,00	100,00%
14	Sobre acarreo de Tubería al hombro y en bestia	130	2.597.400,00	103,17%
15	Acarreos en vehículo automotor desde el sitio donde está la Tubería hasta donde empieza la carga al hombro	2	499.500,00	100,00%
16	Vehículo para transportar personal	24	8.391.600,00	600,00%
17	Acarreos en bestia	28	2.491.384,00	56,00%
	<b>ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 01</b>	0	0	
NP1	LLENO CON MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	195,21	6.929.565,00	
NP2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICO PARA PROTECCION DE TUBERIA	143,5	1.316.756,00	358,75%
NP3	MANEJO DE CAUCE	4	1.983.984,00	100,00%
NP4	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	114,3	5.545.836,00	107,02%
NP 5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PORTAFLANCHE EN POLIETILENO DE 8"	1	651.273,00	100,00%
NP 6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BRIDA LOCA DE 8" EN HIERRO DUCTIL	1	384.196,00	100,00%
	<b>ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 02</b>	0		
NP 7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA PASO DE QUEBRADA INCLUYE FORMAleta	34,62	52.562.300,00	119,46%
NP 8	ARREGLO DAÑO ACUEDUCTO MUNICIPAL	2	1.287.078,00	200,00%

NP 9	TRANSPORTE TUBERIA DESDE SALAMINA A MARQUETALIA	2	2.402.110,00	200,00%
	<b>ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 03</b>			
NP 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1*1*1 m. (Incluye tapa con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	1	1.323.374,00	100,00%
NP 11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE POLIETILENO	20,43	31.018.134,00	100,00%

<b>COSTO TOTAL (INCLUYE A.I.U.)</b>	\$ 216.193.036
<b>COSTO DIRECTO</b>	\$ 160.202.324
ADMINISTRACION	\$ 38.448.558
IMPREVISTOS	\$ 8.010.116
UTILIDADES	\$ 8.010.116
SUMA ANTES IVA	\$ 214.671.114
I. V. A.	\$ 1.521.922
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	\$ 216.193.036
<b>SALDO</b>	\$ 1.654

Para constancia se firma a los 28 días del mes de octubre de 2022.



**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Ingeniero de Zona  
Empocaldas S.A. E.S.P.