



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 001-2022		
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA COLINAR SAS	NIT O CC:	900.998.299-2


OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS		
	DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	#folios
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.		X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.		X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X	
4- Pago FIC.		X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).		X	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).		X	
7- Original del Acta de Liquidación.		X	
8- Certificado de obra.		X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.




NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO**

ACTO 001 DE 2022

OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN AGUADAS, CALDAS
VALOR \$92.106.174
CONTRATISTA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S
NIT. 900998299-2

PLAZO 65 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.
PÓLIZA DE RCE No.

COMPAÑIA DE SEGUROS SURAMERICANA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	1-feb-22	9-nov-22	\$ 27.631.852,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	16-dic-22	16-dic-27	\$ 18.421.234,00
PRESTACIONES SOCIALES	SI	1-feb-22	8-ago-25	\$ 18.421.234,00

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA 001 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

Elaboró: SUSANA GOMEZ OSORIO

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 05 DE AGOSTO DE 2022	Póliza 3251493-5	Documento 14266362
Intermediario CREAR SEGUROS B USSINES PROCESS	Código 80676	Oficina 2600
		Referencia de Pago 01214266362

TOMADOR

NIT 9009982992	Razón Social y/o Nombres y Apellidos COLINAR SAS
Dirección CARRERA 69 #C3-60 INT 502 SAN JOAQUIN	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono

GARANTIZADO

NIT 9009982992	Nombres y Apellidos COLINAR SAS
-------------------	------------------------------------

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8908032399	Nombres y Apellidos EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS S.A
-------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-FEB-2022	09-NOV-2022	27.631.852,20	0,00
ESTABILIDAD DE OBRA	16-DIC-2022	16-DIC-2027	18.421.234,80	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-FEB-2022	08-AGO-2025	18.421.234,80	166.548,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
01-FEB-2022	16-DIC-2027	1959	05-AGO-2022	16-DIC-2027	\$166.548	\$31.644	\$198.192

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$0	Prima Anual \$239.476	Total Valor Asegurado \$18.421.234,80
--	-----------------------------------	--------------------------	--

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2600	904552	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80676	CREAR SEGUROS B USSINES PROCESS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	166.548

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/08/2016	13 - 18	P	5	F-01-12-083
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 001 DEL 12 DE ENERO DE 2022. REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. REGISTRO PRESUPUESTAL 000142. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 000125

ACTA DE INICIO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022

ACTA DE SUSPENSION DEL 10 DE MARZO DEL 2022

ACTA DE REINICIO DEL 13 DE JULIO DEL 2022

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 43B # 16-95 OFICINA 202
MEDELLIN

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3440478500

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 05 DE AGOSTO DE 2022	Póliza 3251493-5	Documento 14266362
Intermediario CREAR SEGUROS B USSINES PROCESS	Código 80676	Oficina 2600
		Referencia de Pago 01214266362

TOMADOR

NIT 9009982992	Razón Social y/o Nombres y Apellidos COLINAR SAS	Ciudad MEDELLIN	Teléfono
Dirección CARRERA 69 #C3-60 INT 502 SAN JOAQUIN			

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

ACTA DE INICIO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 *****

ACTA DE SUSPENSION DEL 10 DE MARZO DEL 2022 *****

ACTA DE REINICIO DEL 13 DE JULIO DEL 2022 *****

OTROSI N°1
SE PRORROGA LA VIGENCIA POR 20 DIAS MAS
SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE: \$ 21.159.621 *****

SE AJUSTA VIGENCIA DE SALARIOS POR 3 AÑOS MAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo
es de todos

Mintrabajo



Verifique su autenticidad al email:

MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

HACE CONSTAR A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	Agosto 29 de 2022
Nombre y/o Razón Social:	COLOMBIANA DE INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S - COLINAR S.A.S -
Identificación:	900.928.299-2

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES

Dado en la ciudad de Manizales, el día 30 de agosto de 2022.

ÁLVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX

Atención Presencial
Sede de Atención al
Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajoco



@MinTrabajoCo



@MintrabajoCol



**CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Contrato de emergencia 001-2022, REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL, CORREGIMIENTO DE ARMA.MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

YO JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.488738 en calidad de Representante legal de COLINAR SAS, CON NIT. No. 900.998.299-2, manifiesto bajo la gravedad del juramento que COLINAR SAS, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los meses de Febrero, Marzo, Julio y Agosto de 2022, cumpliendo con la seguridad social y parafiscales hasta la fecha de terminación de obras, declarando la firma "Colombiana de la Ingeniería y la Arquitectura SAS Colinar SAS" a Paz y Salvo por estos conceptos.

Nombre: COLINAR SAS
Nit. 900.998.299-2
Dirección: Carrera 69 No. Cq 3-60 int 502 Medellín
Tel. 3108357868
Correo elect: colinarsas2016@gmail.com
REP. LEGAL: JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE.
CC. 98.488.738 de Bello – Antioquia
Profesión Ingeniero Civil
T.P No.: 05202-42870
Celular: 3108357868

Firma representante legal:



JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE.

CC. 98.488.738

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77782979	1679996111	30/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900998299**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.58.38.26**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 52,500.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 52,500.00	COP\$ 52,500.00

NIT ¹	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77782979	1679996111	30/09/2022

Número de Identificación

900998299

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

2

Departamento

ANTIOQUIA

Dirección de Domicilio

CARRERA 69 CQ3-60 INT 502

Localización

Nacional

Correo electrónico

colinarsas2016@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

reposicion de alcantarillado

Fecha Terminación Obra

05/08/2022

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

7

Costo Total Mano de Obra

4200000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

COLINAR SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Ciudad de Domicilio

MEDELLIN

Teléfono de Contacto

+57,310 8357868

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

01-2022

Fecha Inicio Obra

13/07/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

ARMA AGUADAS CALDAS

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

21000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

52500.00

Valor del Pago

52500.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75537026	1480714779	31/05/2022

Razón Social: **SENA**
Usuario Pagador: **900998299**
Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**
Dirección IP: **186.146.94.180**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 177,366.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 177,366.00	COP\$ 177,366.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75537026	1480714779	31/05/2022

Número de Identificación

900998299

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

2

Departamento

5

Dirección de Domicilio

CARRERA 69 CQ3-60 INT 502

Localización

1

Correo electrónico

colinarsas2016@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

REPOSICION DE ALCANTARILLADO

Fecha Terminación Obra

28/02/2022

Tipo FIC

2

Mes Periodo a Pagar

2

Costo Total Mano de Obra

2800000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

COLINAR SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

500100

Ciudad de Domicilio

MEDELLIN

Teléfono de Contacto

+57,310 8357868

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

RE-001-2022

Fecha Inicio Obra

14/02/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

CORREGIMIENTO DE ARMA AGUADAS

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

70946553.00

Número de Trabajadores en el Periodo



6

Aporte FIC

177366.00

Valor del Pago

177366.00

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COLINAR SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9009982992	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-09-30
NUMERO DE CONTRATO:	001/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Juan Pablo Zuluaga Correa		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona		
FIRMA:			



Empecaldas empecaldas_oficial


empo@empecaldas.com.co


www.empecaldas.com.co

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO 001 DEL 12 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S
NIT:	900.998.299-2
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL C.C.	EMPOCALDAS S.A E.S.P ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE 16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS.
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE 98.488.738
COSTO INICIAL	\$ 70.946.553
ADICION 01 (13/07/2022)	\$ 21.159.621
COSTO TOTAL	\$ 92.106.174
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 01 (13/07/2022)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL	SESENTA Y CINCO (65) DIAS CALENDARIO
CDP	00125 DEL 02-01-2022
RP	000142 DEL 12-01-2022
CDP ADICION 01	00718 DEL 01-07-2022
RP ADICION 01	000982 DEL 13-07-2022

En la ciudad de Manizales, Caldas a los CINCO (05) días del mes de Agosto de 2022, se reunieron los señores JUAN PABLO ZULUAGA CORREA, Ingeniero Supervisor por parte de EMPOCALDAS SA ESP y el Señor JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE, representante legal de la firma COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S, NIT. 900.998.299-2, contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del ACTO No 001 de 2022


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de Zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE
R.LEGAL COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y
DE LA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S
Contratista





f Empecaldas @empecaldas_oficial

✉ empo@empecaldas.com.co

🌐 www.empecaldas.com.co

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	ACTO 001 DEL 12 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S
NIT:	900.998.299-2
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE 16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS.
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE 98.488.738
COSTO INICIAL	\$ 70.946.553
ADICION 01 (13/07/2022)	\$ 21.159.621
COSTO TOTAL	\$ 92.106.174
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 01 (13/07/2022)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL	SESENTA Y CINCO (65) DIAS CALENDARIO
CDP	00125 DEL 02-01-2022
RP	000142 DEL 12-01-2022
CDP ADICION 01	00718 DEL 01-07-2022
RP ADICION 01	000982 DEL 13-07-2022

29-10-2022-9

En la ciudad de Manizales a los señores ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., JUAN PABLO ZULUAGA CORREA como ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el Señor JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE, representante legal de la firma COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S, NIT. 900.998.299-2, contratista, con el fin de efectuar la entrega por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del ACTO 001 del 12 de Enero de 2022. se reunieron los



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente acto.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL OBRAS		\$ 70.946.553
ADICIÓN No.1		\$ 21.159.621
COSTO TOTAL OBRAS		\$ 92.106.174

Valor del Contrato		\$ 92.106.174	
Valor Acta No 01 y FINAL			\$ 92.106.174
Saldo No ejecutado			\$ 0
SUMAS IGUALES		\$ 92.106.174	\$ 92.106.174

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

29-10-2022

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE
R.LEGAL COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y
DE LA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S
CONTRATISTA

Vo. Bo.
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de Zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo.
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo.
BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

**EL SUSCRITO INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO ZONA CENTRO NORTE DE LA EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. ESP.**

HACE CONSTAR QUE:

Dentro del contrato por emergencia 001-2022 suscrito entre Empocaldas S.A E.S.P y el ingeniero JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE representante Legal de la firma COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA S.A.S COLINAR S.A.S, ejecutó para EMPOCALDAS S.A. E.S.P el siguiente contrato:


CONTRATO DE EMERGENCIA	SEGÚN ACTO 001 DEL 12 DE ENERO DE 2022
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S "COLINAR S.A.S"
NIT	900.998.299-2.
REPRESENTANTE LEGAL: C.C.	JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE 98.488.738
OBJETO	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 70.946.553
ADICION 01 (13/07/2022)	\$ 21.159.621
COSTO TOTAL	\$ 92.106.174
FECHA DE INICIACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO INICIAL:	45 DIAS CALENDARIO
SUSPENSION:	10 DE MARZO DE 2022
REINICIO:	13 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 01:	20 DIAS CALENDARIO
PLAZO FINAL:	65 DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACION:	05 DE AGOSTO DE 2022

Las cantidades finales medidas por el Supervisor del contrato, las cuales fueron objeto de verificación por su parte en representación de EMPOCALDAS SA ESP, son:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	ml	157,10	\$ 6.647,00	\$ 1.044.243,70
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	200,00	\$ 17.352,00	\$ 3.470.400,00
4	Señal preventiva y reglamentaria	un	4,00	\$ 198.088,00	\$ 792.352,00
5	Instalación de valla institucional 2 X 4	un	1,00	\$1.002.767,00	\$ 1.002.767,00
6	DEMOLICIONES				
7	Corte con disco abrasivo	ml	0,00	\$ 9.728,00	\$ -
8	Demolición de estructuras de concreto hidráulico, Incluye andenes, graderías, y cañuelas	m3	0,90	\$ 106.231,00	\$ 95.607,90
9	EXCAVACIÓN				
10	En material común a mano de 0-2m	m3	20,20	\$ 33.556,00	\$ 677.952,00
11	En conglomerado	m3	0,00	\$ 37.134,00	\$ -
12	Entibado horizontal tipo I	ml	20,00	\$ 39.691,00	\$ 793.820,00
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor, medido en banco	m3	139,05	\$ 41.757,00	\$ 5.806.179,23
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
15	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	106,60	\$ 196.157,00	\$ 20.910.336,20
16	Cámara de caída D=1,20m H<= 3,04, espesor de pared e=0,20, con colchón de piedra pegada e=0,40m y boquilla	ml	3,15	\$ 812.774,00	\$ 2.560.238,10
17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60m para tráfico pesado	un	3,00	\$ 991.532,00	\$ 2.974.596,00
18	Base y Cañuelas	un	2,00	\$ 689.133,00	\$ 1.378.266,00
19	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	52,00	\$ 72.797,00	\$ 3.785.444,00
20	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	9,00	\$ 509.814,00	\$ 4.588.326,00
21	Suministro e instalación de Silleta de 12"x6"	un	9,00	\$ 322.964,00	\$ 2.906.676,00
22	Empalme a cámara	un	4,00	\$ 115.157,00	\$ 460.628,00
23	LLENOS				
24	Arena para base y Atraque	m3	19,60	\$ 153.850,00	\$ 3.016.035,40
25	Lleno compactado con material de la obra	m3	107,00	\$ 28.218,00	\$ 3.019.206,36
26	Afirmado compactado	m3	87,42	\$ 95.000,00	\$ 8.304.900,00
27	CONCRETOS				
28	Concreto para Pavimento de 42MR hecho en obra	m3	0,00	\$ 1.048.489,00	\$ -
29	ACERO				
30	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	90,00	\$ 10.835,00	\$ 975.150,00
31	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1,00	\$ 2.133.452,00	\$ 2.133.452,00
32	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura más AUI	GI	0,20	\$ 1.500.000,00	\$ 300.000,00
33	Trabajador Siso	mes	0,50	\$ 3.661.416,00	\$ 1.830.708,00

ITEMS NO PACTADOS					
NP1	En material común a máquina de 0-2m	m3	181,90	\$ 78.945,75	\$ 14.360.231,93
NP2	En roca con equipo mecánico o manual	m3	32,40	\$ 103.911,50	\$ 3.366.732,60
NP3	Suministro e instalación de losa apoyo tapa en concreto reforzado f'c=28Mpa para tráfico pesado	un	2,00	\$ 607.275,00	\$ 1.214.550,00
NP4	Realce de cuellos de tapas de MH en concreto reforzado f'c=28Mpa para tráfico pesado	un	1,00	\$ 337.375,00	\$ 337.375,00
COSTO TOTAL					\$ 92.106.173
COSTO DIRECTO					\$ 68.252.074
ADMINISTRACION (24%)					\$ 16.380.498
IMPREVISTOS (5%)					\$ 3.412.604
UTILIDADES (5%)					\$ 3.412.604
SUMA ANTES IVA					\$ 91.457.780
I. V. A. (19%)					\$ 648.395
VALOR TOTAL OBRA 1					\$ 92.106.174

Para constancia y a solicitud del contratista, se firma a los 30 días del mes de Agosto de 2022.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de Zona Centro Norte
Empocaldas S.A. E.S.P.



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO	
FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	12/01/2022
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	10 de Marzo de 2022 (avance significativo tramo 12 pulgadas) ; 5 de Agosto de 2022 (definitivo)
BREVE DESCRIPCION	EL dia 12 de Enero se presenta el bloqueo y vertimiento de aguas residuales por colapso de 120 ml de tubería de 8 pulgadas en cemento, creando problemas de olores e insalubridad a la comunidad del sector Cancha de Futbol salida a Salineros
POSIBLES CAUSAS	cumplimiento vida útil tubería; aplastamiento por transito de vehiculos de carga hacia fincas del sector (alimentadores de cerdos, frutales, ganado etc)
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Regueros de aguas residuales en las viviendas del sector, malos olores, vectores
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	12 familias sector cancha de futbol, salida a Salineros

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		X	
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		X	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	X		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	X		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia	X		
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	X		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?		X	
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		X	

Fecha de la evaluación

5/08/2022

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA- INGENIERO DE ZONA
Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE INICIO



CONTRATO	ACTO 001 de 2022
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S "COLINAR S.A.S".
NIT:	900.998.299-2
REPRESENTANTE LEGAL CC.	JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE No 98.488.738
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
VALOR	\$ 70.946.553
RECURSOS	PROPIOS
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

En el municipio de Aguadas, Caldas el primero (1°) del mes de Febrero de 2022 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante, y **JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE** como representante legal de la firma COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S "COLINAR SAS" NIT 900.998.299-2, contratista, con el fin de dar inicio al Auto por emergencia No 001 de 2022.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Supervisor de Obra
Empocaldas SA ESP


JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



f Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO No.: ACTO 001 DE 2022

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA SAS "COLINAR SAS"
NIT. 900998299-2

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE
C.C. 98.488.738

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS

VALOR: \$ 70.946.553 INCUIDO AIU e IVA

RECURSOS PROPIOS



PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

En el municipio de Aguadas, Caldas el día (10) del mes de Marzo de 2022, se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en representación de la empresa contratante y **JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE** como representante legal de la firma COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA S.A.S "COLINAR SAS" NIT 900.998.299-2, contratista, con el fin de suspender el Auto por emergencia No 001 del 2022, dadas las condiciones de fuerte invierno y la necesidad de dar paso a los camiones alimentadores de cerdos de las granjas vecinas de la salida a Salineros, de manera que luego de reguladas dichas actividades, se pueda culminar satisfactoriamente el objeto contractual establecido.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron,


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A E.S.P


JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE
CONTRATISTA

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



f Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE REINICIO



CONTRATO	ACTO 001 de 2022
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S "COLINAR S.A.S".
NIT:	900.998.299-2
REPRESENTANTE LEGAL CC.	JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE No 98.488.738
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA SECTOR CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
VALOR	\$ 70.946.553
RECURSOS	PROPIOS
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

En el municipio de Aguadas, Caldas el trece (13) del mes de Julio de 2022 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante, y **JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE** como representante legal de la firma COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S "COLINAR SAS" NIT 900.998.299-2, contratista, con el fin de dar reinicio al Auto por emergencia No 001 de 2022, luego de superados los inconvenientes que generaron la suspensión del mismo.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Supervisor de Obra
Empocaldas SA ESP


JORGE ARTURO FLOREZ ADARVE
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

	F-AG-06 Versión 7 Septiembre 2019	ALTA GERENCIA
		CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

ADICIÓN NO.1 Y PRORROGA NO.1 AL ACTO 001 DEL 2022 DECLARACION EMERGENCIA Arma- Aguadas Caldas.

FECHA = 13 de Julio del 2022

Consecutivo: 001 Fecha 12 de enero del 2022

Adjunto ACTO Número 001 con fecha 12 de enero de 2022 por la cual se declara emergencia en la seccional de **Arma- AguadasCaldas.**

La emergencia será atendida por el Contratista COLOMBIANA DE LA INGENIERIA Y DE LA ARQUITECTURA S.A.S " COLINAR S.A.S" con Nit 900998299-2 representante Legal Jorge Arturo Florez Adarve identificado con cédula No. 98.488.738 con la tarjeta profesional 0520242870.

Supervisor designado: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA Ingeniero de Zona

Descripción de las obras a realizar: Reposición de alcantarillado por emergencia sector cancha de futbol en el corregimiento de Arma municipio de aguadas Caldas

Valor Presupuestado (incluido IVA): **\$70.946.553**

Valor adición No.1 **\$21.159.621**

Plazo (No puede superar seis (6) meses): 45 días calendario

Prorroga 20 días calendario

Forma de pago: Acta única y final

Handwritten signature