

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTRATO No:	0075 de 2020	ACTA No:	ACTA 107 ESPECIAL	FECHA CORTE:	Abm 30 de 2021
OBJETO CONTRATO:	OBRA 1. CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLO EN LAS ZONAS DE CALLES CALLE 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS	FECHA INICIACION:	17 DE FEBRERO DE 2021	MESE:	Mayo 5 de 2021
CONTRATISTA:	IND ANDRES MEDRANO VALENZUELA	PROYECTO:	No. 1 de 20 018	VALOR ADICION:	
SUPERVISOR:	LUIS FERRAZO ARIAS VALENZUELA				

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
15	Instalación de tubería PVC con diámetro de 12"	m	102.00	29.920	3.051.840		183.30	4.881.946.00	183.30	4.881.946.00	183.30	4.881.946.00
16	Cámara de caída D=12, H=3.04, estaboya de fierro en el 20 con conexión de pieza plegada	m	6.00	713.896	4.283.336		7.00	4.897.293.00	7.00	4.897.293.00	7.00	4.897.293.00
17	Instalación de tubería de PVC con diámetro de 10" D=10.00m para oficina de aseo	un	5.00	870.911	4.354.655		4.00	3.483.644.00	4.00	3.483.644.00	4.00	3.483.644.00
18	Bases y Canchales	un	5.00	605.299	3.026.495		4.00	2.421.196.00	4.00	2.421.196.00	4.00	2.421.196.00
19	Instalación de tubería PVC con diámetro de 8" para drenaje	m	38.00	15.465	589.300		25.46	392.557.00	25.46	392.557.00	25.46	392.557.00
20	Cajas de inspección D=60.00 para inspección de tuberías	un	5.00	447.795	2.238.975		3.00	1.343.385.00	3.00	1.343.385.00	3.00	1.343.385.00
21	Instalación de tubería de 12"	un	5.00	46.698	233.490		1.00	46.698.00	1.00	46.698.00	1.00	46.698.00
22	Empaque a estera	un	1.00	101.148	101.148		1.00	101.148.00	1.00	101.148.00	1.00	101.148.00
23	LEÑOS											
24	Arco para bases y arboles	m²	19.00	135.134	2.567.546							
25	Leño de pino para construcción de la obra	m³	183.00	24.785	4.515.655		234.26	5.806.134.00	234.26	5.806.134.00	234.26	5.806.134.00
26	Alfombrado de concreto	m²	15.00	64.998	974.970							
27	CONCRETOS											
28	Concreto de 21 Mpa para zapatas y aceras	m³	0.50	678.135	339.068							
29	Concreto para pavimento de 21 Mpa en obra	m³	0.50	920.238	460.119							
30	ACERO											
31	Acero de refuerzo para zapatas	Kilo	120.00	6.630	795.600							
33	Elementos de bioguarda para manzanas de las cuales se pagan según factura más IVA	Cl	1.00	5.000.000	5.000.000							
<b>COSTO DIRECTO OBRA 3</b>									<b>\$ 58.771.893</b>		<b>\$ 58.771.893</b>	

COSTO DIRECTO	47.988.927		
IMPUESTOS	7.718.400		
UTILIDAD	2.034.463		
SUMAS ANTES DE IVA	57.741.790		
IVA Sobre utilidad	359.653		
<b>COSTO TOTAL OBRA 3</b>	<b>58.101.443</b>		

COSTO TOTAL OBRA 1	37.264.771
COSTO TOTAL OBRA 2	27.542.863
COSTO TOTAL OBRA 3	58.101.443
<b>COSTO TOTAL OBRA 4</b>	<b>122.805.777</b>

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA
1	PRELIMINARES											
2	Locustación y trabajos de campo de ingeniería	m	60.00	14.886	893.160	2.26%	61.10	916.376.00	61.10	916.376.00	61.10	916.376.00
3	Permisos de obra y otros de la ciudad de Medellín	m	132.00	15.240	2.011.680	5.12%	81.10	891.166.00	81.10	891.166.00	81.10	891.166.00
4	Seguros de accidentes y responsabilidad	un	6.00	173.950	1.043.700	2.65%	2.00	347.860.00	2.00	347.860.00	2.00	347.860.00
5	Instalación de tubería de 12" con un arco de 1.20m para la obra	un	2.00	880.777	1.761.554	4.48%	1.00	880.777.00	1.00	880.777.00	1.00	880.777.00
6	DEMOLICIONES											
7	Costo de mano de obra	m	10.00	8.544	85.440	0.22%						
8	Demolición de estructuras de concreto para la obra	m³	1.00	30.307	30.307	0.08%						
9	EXCAVACION											
10	Excavación de 1.20m x 1.20m x 1.20m	m³	150.00	29.474	4.421.100	11.32%	88.92	2.609.038	88.92	2.609.038	88.92	2.609.038
11	Excavación de 1.20m x 1.20m x 1.20m	m³	10.00	34.861	348.610	0.89%						
12	Excavación de 1.20m x 1.20m x 1.20m	m³	28.00	39.677	1.110.956	2.84%	21.84	861.026.00	21.84	861.026.00	21.84	861.026.00
13	ESTRUCTURAS DE ALcantarillado											
14	Instalación de tubería PVC con diámetro de 12"	m	60.00	26.632	1.597.920	4.07%	58.10	1.547.319.00	58.10	1.547.319.00	58.10	1.547.319.00
15	Cámara de caída D=12, H=3.04, estaboya de fierro en el 20 con conexión de pieza plegada	m	6.00	713.896	4.283.336	10.94%	4.82	3.440.900.00	4.82	3.440.900.00	4.82	3.440.900.00
16	Instalación de tubería de PVC con diámetro de 10" D=10.00m para oficina de aseo	un	4.00	870.911	3.483.644	8.92%	2.00	1.741.822.00	2.00	1.741.822.00	2.00	1.741.822.00
17	Instalación de tubería de 12"	un	4.00	605.299	2.421.196	6.13%	2.00	1.210.598.00	2.00	1.210.598.00	2.00	1.210.598.00
18	Bases y Canchales	m	60.00	15.465	927.900	2.37%	12.30	190.997.00	12.30	190.997.00	12.30	190.997.00
19	Cajas de inspección D=60.00 para inspección de tuberías	un	5.00	447.795	2.238.975	5.74%	5.00	2.238.975.00	5.00	2.238.975.00	5.00	2.238.975.00
20	Empaque de estera de 12"	un	1.00	101.148	101.148	0.26%	1.00	101.148.00	1.00	101.148.00	1.00	101.148.00









EMPRESA LAS A.S. E.S.P.  
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No. 179/2002	ACTA No. 17 DE FEBRERO DE 2004	FECHA CORTE: 30 DE ABRIL DE 2004
OBJETO CONTRATO: OBRAS DE CONSTRUCCION DE REDES DE ACANTARILLADO EN LAS ZONAS DE LA MARINA SUR DE LA RONDA BARRIO VILLA ACE Y PRIMERA ETAPA DEL MATAPERO EN EL MUNICIPIO DE BELLAZAR CALDAS OBRAS 2 EN EL MUNICIPIO DE BELLAZAR CALDAS	MECANICACION: 16 1 de 25 de 06	FECHA REMISIONO: Mayo 6 de 2004
CONTRATISTA: LUIS ANDRES MENDEZ VELASQUEZ	SUPERVISOR: LUIS FERRANDO ARAZ VASQUEZ	VALOR ADICION: \$

ITEM	DESCRIPCION	UNC	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL
				17,288						130,378
	SUMAS ANTES DE IVA	5%		875,024						3,684,194
	IVA Sobre Juntas	19%		62,319						24,172
	<b>COSTO TOTAL OBRA 5</b>			<b>8,827,401</b>						<b>3,618,836</b>
	<b>TOTAL OBRA 1 + OBRA 2 + OBRA 3 + OBRA 4 + OBRA 5</b>			<b>\$ 210,815,689</b>						<b>\$ 73,214,172</b>

Acta 01 obra 1 + obra 2 + obra 3 + obra 4 + obra 5	54,553,359	83,544,891
COSTO DIRECTO	8,201,462	23,382,889
ADMINISTRACION	1,000,000	2,700,000
IMPUESTOS	392,976	1,050,000
UTILIDAD	1,464,582	4,177,265
SUMAS ANTES DE IVA	99,252,787	111,960,144
IVA Sobre Juntas	218,211	593,976
VALOR DEL CONTRATO		
<b>TOTAL ACTA No 02</b>	<b>39,629,058</b>	<b>112,743,830</b>

SON: SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS.

RESUMEN DEL CONTRATO:  
 Valor Acta Fiscal No 02 PARCIAL  
 Valor Acta Fiscal No 01 PARCIAL  
 \$300 por recular  
**SUMAS IGUALES**

Yo, Sr. ABEL ROJAS RUIBANO  
 ING. ZONA OCCIDENTE (C)  
 INTERVENORIA

Yo, Sr. LUIS ANDRES MENDEZ VELASQUEZ  
 Contratista

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

\$ 210,815,689
\$ 39,629,058
\$ 177,186,631

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



OBRA 2:CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR LA RONDA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS

Ítem:	14	Cámara de calda D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	Unidad:	m	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		0,80	0,80	0,80	Camara 4
		1,40	1,40	2,20	Camara 3
		1,40	1,40	3,60	Camara 2
		1,35	1,35	4,95	Camara 1
			0,00	4,95	
TOTAL PRE-ACTA				4,95	

Ítem:	15	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para tráfico pesado	Unidad:	un	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		1,00	1,00	1,00	Camara 4
		1,00	1,00	2,00	Camara 3
		1,00	1,00	3,00	Camara 2
		1,00	1,00	4,00	Camara 1
			0,00	4,00	
			0,00	4,00	
TOTAL PRE-ACTA				4,00	

Ítem:	16	Bases y Cañuelas	Unidad:	un	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		1,00	1,00	1,00	Camara 4
		1,00	1,00	2,00	Camara 3
		1,00	1,00	3,00	Camara 2
		1,00	1,00	4,00	Camara 1
			0,00	4,00	
TOTAL PRE-ACTA				4,00	

Ítem:	17	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	Unidad:	m	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		31,40	31,40	31,40	Tubería que llega a camara 1
		10,00	10,00	41,40	Domiciliaria 1 a C3
		6,00	6,00	47,40	Domiciliaria 2 a C3
		3,00	3,00	50,40	Domiciliaria 3 a C4
		6,00	6,00	56,40	Domiciliaria 4 a C2
		3,00	3,00	59,40	Domiciliaria 5 a C1
		6,00	6,00	65,40	Domiciliaria 6 a C1
			-47,40	18,00	Menos acta 01
			0,00	18,00	
TOTAL PRE-ACTA				18,00	

Ítem:	18	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	Unidad:	un	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		1,00	1,00	1,00	Domiciliaria 1
		1,00	1,00	2,00	Domiciliaria 2
		1,00	1,00	3,00	Domiciliaria 3
		1,00	1,00	4,00	Domiciliaria 4
		1,00	1,00	5,00	Domiciliaria 5
		1,00	1,00	6,00	Domiciliaria 6
			0,00	6,00	
			0,00	6,00	
			0,00	6,00	
			0,00	6,00	
			0,00	6,00	
TOTAL PRE-ACTA				6,00	



Ítem:	23	Lleno compactado con material de la obra			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		12,60	0,70	1,70	14,99	14,99	Entre C5 y C4
		6,10	0,70	1,70	7,26	22,25	Entre Camara 4 y Camara 3
		9,25	0,70	1,33	8,59	30,84	Entre Camara 3 y Camara 2
		16,10	0,70	1,70	19,16	50,00	Entre camara 2 y Camara 1
		<b>Area</b>		<b>Altura</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Excavacion Cámaras</b>
					0,00	50,00	camara 4
					0,00	50,00	camara 3
					0,00	50,00	Cámara 2
					0,00	50,00	Camara 1
		31,20	0,60	0,77	14,35	64,35	Excavación tubería de 6" antes de camara 1 para intercepción tubería
		10,00	0,60	0,80	4,80	69,15	Domiciliaria 1 llegando a C3
					0,00	69,15	Caja
		6,00	0,60	0,80	2,88	72,03	Domiciliaria 2 llegando a C3
					0,00	72,03	Caja
		3,00	0,60	1,00	1,80	73,83	Domiciliaria 3 llegando a C4
					0,00	73,83	Caja
		6,00	0,60	0,80	2,88	76,71	Domiciliaria 4 llegando a C2
					0,00	76,71	Caja
		3,00	0,60	1,05	1,89	78,60	Domiciliaria 5 llegando a C1
					0,00	78,60	Caja
		6,00	0,60	1,05	3,78	82,38	Domiciliaria 6 llegando a C1
					0,00	82,38	Caja
					-65,55	16,83	Menos acta 01
					0,00	16,83	
					0,00	16,83	
					0,00	16,83	
					0,00	16,83	
					<b>TOTAL PRE-ACTA</b>	<b>16,83</b>	

65,55

Ítem:	25	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					<b>TOTAL PRE-ACTA</b>	<b>0,00</b>	

Ítem:	26	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					<b>TOTAL PRE-ACTA</b>	<b>0,00</b>	

Ítem:	28	Acero de refuerzo para graderías			Unidad:	kg	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					<b>TOTAL PRE-ACTA</b>	<b>0,00</b>	

Ítem:	30	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AIU			Unidad:	GI	
Fecha medición	Frente	Medidas Longitud		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					<b>TOTAL PRE-ACTA</b>	<b>0,00</b>	















OBRA 3: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO VIA AL MATDERO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS

Ítem:	25	Lleno compactado con material de la obra			Unidad:	M3	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
		5,10	0,70	1,50	5,36	5,36	Entre la Cámara Existente y C1
		5,10	0,70	1,90	6,78	12,14	Entre C1 y C2
		22,00	0,70	1,90	29,26	41,40	Entre C2 y C3
		12,90	0,70	1,80	16,25	57,65	Entre C3 y C4
		34,80	0,70	1,83	44,58	102,23	Entre C4 y C5
		8,90	0,70	2,20	13,71	115,94	Entre C5 y C6
		29,60	0,70	1,60	33,15	149,09	Entre C6 y C7
		29,60	0,70	1,60	33,15	182,24	Entre C7 y C8
		32,40	0,70	1,60	36,29	218,53	Entre C8 y C9
		<b>Area</b>	<b>Altura</b>		<b>0,00</b>	<b>218,53</b>	<b>Excavación Cámaras</b>
		1,40	1,40		0,00	218,53	Cámara 1
		2,01			0,00	218,53	Cámara 2
		2,01			0,00	218,53	Cámara 3
		2,01			0,00	218,53	Cámara 4
		2,01			0,00	218,53	Cámara 5
		2,01			0,00	218,53	Cámara 6
		2,01			0,00	218,53	Cámara 7
		2,01			0,00	218,53	Cámara 8
		2,01			0,00	218,53	Cámara 9
		3,50	0,60	1,20	2,52	221,05	Domiciliaria D1 C6C7
					0,00	221,05	Excavación Caja
		5,00	0,60	1,20	3,60	224,65	Domiciliaria D2 C6C7
					0,00	224,65	Excavación Caja
		1,50	0,60	0,80	0,72	225,37	Domiciliaria D1 C7C8
					0,00	225,37	Excavación Caja
		2,40	0,60	0,80	1,15	226,52	Domiciliaria D2 C7C8
					0,00	226,52	Excavación Caja
		5,00	0,60	1,30	3,90	230,42	Domiciliaria D3 C7C8
					0,00	230,42	Excavación Caja
		3,00	0,60	0,80	1,44	231,86	Domiciliaria D1 C3C4
					0,00	231,86	Excavación Caja
		3,00	0,60	0,80	1,44	233,30	Domiciliaria D1 C4C5
					0,00	233,30	Excavación Caja
		2,00	0,60	0,80	0,96	234,26	Domiciliaria D1 C5C6
					0,00	234,26	Excavación Caja
					0,00	234,26	
					0,00	234,26	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>234,26</b>	

Ítem:	26	Afirmado Compactado			Unidad:	M3	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>0,00</b>	

Ítem:	28	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes			Unidad:	Kg	
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>0,00</b>	

Ítem:	29	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra			Unidad:	GL	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>0,00</b>	













				0,00	12,30	
				0,00	12,30	
TOTAL PRE-ACTA					12,30	

Ítem:	19	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto			Unidad:	un	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		1,00			1,00	1,00	Domiciliaria 1
		1,00			1,00	2,00	Domiciliaria 2
		1,00			1,00	3,00	Domiciliaria 3
		1,00			1,00	4,00	Domiciliaria 4
		1,00			1,00	5,00	Domiciliaria 5
					0,00	5,00	
					0,00	5,00	
					0,00	5,00	
TOTAL PRE-ACTA					5,00		

Ítem:	20	Transporte e Instalación de silletas de 12"x6" incluye el suministro de adhesivo y abrazadera			Unidad:	un	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
			1,00		1,00	1,00	
			1,00		1,00	2,00	
			1,00		1,00	3,00	
					0,00	3,00	
					0,00	3,00	
					0,00	3,00	
					0,00	3,00	
TOTAL PRE-ACTA					3,00		

Ítem:	21	Empalme a cámara			Unidad:	M3	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
			1,00		1,00	1,00	De camara 4 A descole
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00		

Ítem:	23	Arena para base y atraque			Unidad:	M3	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00		

Ítem:	24	Lleno compactado con material de la obra			Unidad:	M3	
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	cantidad	peso			
		18,70	0,70	1,65	21,60	21,60	Entre camara 6 y camara 5
		27,10	0,70	2,33	44,20	65,80	Entre camara 5 y camara 4
		10,50	0,70	2,20	16,17	81,97	Entre camara 4 y descole
		2,80	0,60	1,60	2,69	84,66	Domiciliaria 1
		3,10	0,60	1,60	2,98	87,64	Domiciliaria 2
		2,70	0,60	1,60	2,59	90,23	Domiciliaria 3
		2,20	0,60	0,90	1,19	91,42	Domiciliaria 4
		1,20	0,60	0,90	0,65	92,07	Domiciliaria 5
					-10,50	81,57	Menos suministro afirmado
					0,00	81,57	
					0,00	81,57	
TOTAL PRE-ACTA					81,57		





				0,00	16,01	
				0,00	16,01	
				0,00	16,01	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>16,01</b>	

Ítem:	NP2	Suministro e instalación de afirmado compactado				Unidad:	un
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	cantidad	peso			
			1,00		1,00	1,00	Para camaras 5 y 4
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>1,00</b>		

Ítem:	NP3	Suministro e instalación de afirmado compactado				Unidad:	m3
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Viajes	m3	En banco			
		2,00	7,00	75%	10,50	10,50	Para camaras 5 y 4
					0,00	10,50	
					0,00	10,50	
					0,00	10,50	
					0,00	10,50	
					0,00	10,50	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>10,50</b>		



## ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 02

**CONTRATO N°:** 0273 de 2020

**CONTRATISTA:** LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ

**OBJETO:** OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 BARRIO LA MARINA, SECTOR LA RONDA BARRIO VILLA AYDE Y PRIMERA ETAPA EL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS. OBRA 2: OBRAS DE REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SECTOR CANCHA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS

**VALOR:** \$ 210.815.669

**RECURSOS:** PROPIOS


En la ciudad de Manizales a los veintinueve (30) días del mes de abril de 2020 se reunieron el doctor **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 0273 de 2020.


### OBRA 4: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO VILLA AIDE EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Excavación en material conglomerado	m3	\$ 34.499
NP2	Suministro e instalación caja cuadrada de 1*1 con doble tapa rectangular , base y cañuela	UNIDAD	\$ 1.250.000
NP3	Suministro e instalación de afirmado compactado	m3	\$ 95.600

Nota: Los precios incluyen AIU e IVA SOBRE UTILIDADES

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.


 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P




**LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ**

Contratista



**ABEL ROJAS RUBIANO**

Supervisor ( E )  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**VoBo SERGIO LOPERA PROAÑOS**

Jefe de Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 BARRIO LA MARINA, SECTOR LA RONDA BARRIO VILLA AYDE Y PRIMERA ETAPA EL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS. OBRA 2: OBRAS DE REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SECTOR CANCHA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS

CONTRATO No.	0273 de 2020	FECHA:	Abril de 2021
ITEM:	Excavación en material conglomerado	UNIDAD:	m3
NP1			

**I. EQUIPO**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 264.97
<b>Sub-Total</b>				\$ 264.97

**II. MATERIALES EN OBRA**

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
<b>Sub-Total</b>				\$ -


**III. TRANSPORTES**

Material	Cantidad	Rendimiento	Precio unitario	Valor-Unit.
Acarreo	1.00	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
<b>Sub-Total</b>				\$ 20,000.00

**IV. MANO DE OBRA**

NOMBRE	JORNAL	JORNAL Con Prestaciones	Cantidad	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Oficial de obra	\$ 53,333.33	\$ 98,666.67	1.00	42.24	\$ 2,335.81
Ayudante de construcción	\$ 33,832.67	\$ 62,590.43	2.00	42.24	\$ 2,963.50
<b>Sub-Total</b>					\$ 5,299.32

<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>		\$ 25,564.28
ADMINISTRACIÓN	28.00%	\$ 7,158.00
IMPREVISTOS	1.00%	\$ 255.64
UTILIDAD	5.00%	\$ 1,278.21
IVA SOBRE UTILIDADES	19.00%	\$ 242.86
<b>COSTO TOTAL (COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)</b>		\$ 34,499.00

  
 LINO ANDRÉS MEDIZA VELÁSQUEZ  
 CONTRATISTA

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 BARRIO LA MARINA, SECTOR LA RONDA BARRIO VILLA AYDE Y PRIMERA ETAPA EL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS. OBRA 2: OBRAS DE REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SECTOR CANCHA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS

CONTRATO No.	0273 de 2020	FECHA:	Abril de 2021
ITEM:	Suministro e instalación caja cuadrada de 1*1 con doble tapa rectangular , base y cañuela	UNIDAD:	Unidad
NP2			

**I. EQUIPO**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 3,662.79
<b>Sub-Total</b>				\$ 3,662.79

**II. MATERIALES EN OBRA**

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Concreto 210 kg/cm2 (producción)	m3	\$ 595,200.00	1.43	\$ 849,350.40
<b>Sub-Total</b>				\$ 849,350.40


**III. TRANSPORTES**

Material	Cantidad	Rendimiento	Precio unitario	Valor-Unit.
<b>Sub-Total</b>				\$ -

**IV. MANO DE OBRA**

NOMBRE	JORNAL	JORNAL Con Prestaciones	Cantidad	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Oficial de obra	\$ 53,333.33	\$ 98,666.67	1.00	3.06	\$ 32,289.41
Ayudante de construcción	\$ 33,832.67	\$ 62,590.43	2.00	3.06	\$ 40,966.39
<b>Sub-Total</b>					\$ 73,255.80

<b>Sub-Total</b>		\$ 73,255.80
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>		<b>\$ 926,268.99</b>
ADMINISTRACIÓN	28.00%	\$ 259,355.32
IMPREVISTOS	1.00%	\$ 9,262.69
UTILIDAD	5.00%	\$ 46,313.45
IVA SOBRE UTILIDADES	19.00%	\$ 8,799.56
<b>COSTO TOTAL (COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)</b>		<b>\$ 1,250,000.00</b>



LINO ANDRÉS MEDIZA VELÁSQUEZ  
CONTRATISTA



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

OBRA 1: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 8 Y 9 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 BARRIO LA MARINA, SECTOR LA RONDA BARRIO VILLA AYDE Y PRIMERA ETAPA EL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS. OBRA 2: OBRAS DE REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SECTOR CANCHA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS

CONTRATO No.	0273 de 2020	FECHA:	Abril de 2021
ITEM:	Suministro e instalación de afirmado compactado	UNIDAD:	m3
NP3			

**I. EQUIPO**

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Vibrocompactador tipo rana		\$ 50,000.00	0.10	\$ 5,000.00
HERRAMIENTA MENOR (5%)	%			\$ 254.34
<b>Sub-Total</b>				\$ 5,254.34

**II. MATERIALES EN OBRA**

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Afirmado	m3	\$ 55,000.00	1.10	\$ 60,500.00
<b>Sub-Total</b>				\$ 60,500.00

**III. TRANSPORTES**


Material	Cantidad	Rendimiento	Precio unitario	Valor-Unit.
<b>Sub-Total</b>				\$ -

**IV. MANO DE OBRA**

NOMBRE	JORNAL	JORNAL Con Prestaciones	Cantidad	RENDIMIENTO	V/R UNITARIO
Oficial de obra	\$ 53,333.33	\$ 98,666.67	1.00	44.01	\$ 2,242.10
Ayudante de construcción	\$ 33,832.67	\$ 62,590.43	2.00	44.01	\$ 2,844.61
<b>Sub-Total</b>					\$ 5,086.72

**TOTAL COSTO DIRECTO**

ADMINISTRACIÓN	28.00%	\$ 19,835.49
IMPREVISTOS	1.00%	\$ 708.41
UTILIDAD	5.00%	\$ 3,542.05
IVA SOBRE UTILIDADES	19.00%	\$ 672.99
<b>COSTO TOTAL (COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)</b>		<b>\$ 95,600.00</b>



LINO ANDRÉS MEDIZA VELÁSQUEZ  
CONTRATISTA





ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA INSTALACION
														DD/MM/YY
La Ronda	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	45.65	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	16/03/21
La Marina	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	118.35	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	04/03/21
La Ronda	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	65.4	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	17/03/21
La Marina	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	48.9	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	11/03/21
Villa AYDE	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	58.1	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	06/04/21
El Matadero	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	178.5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	22/04/21
Villa AYDE	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	12.2	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	31/03/21
El Matadero	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	25.4	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	03/05/21

*[Handwritten signature]*

NOMBRE CONTRATISTA

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR





ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA INSTALACION
La Ronda	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	45.65	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	16/03/2
La Marina	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	118.35	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	04/03/2
La Ronda	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	65.4	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	17/03/2
La Marina	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	48.9	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	11/03/2
Villa AYDE	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	58.1	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	06/04/2
El Matadero	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		12"	178.5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10195T	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	22/04/2
Villa AYDE	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	12.2	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	31/03/2
El Matadero	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO		6"	25.4	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10180D	TUBOTEC SAS	800.033.159-6	03/05/2


NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR

NOMBRE CONTRATISTA

~~XXXXXXXXXX~~







NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034  
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC  
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	79838206
Primer Nombre ó Razón Social	LINO
Primer Apellido (si es Persona natural)	MENDOZA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CORDOBA
Ciudad Capital	MONTERIA (CORDOBA)
Dirección de Domicilio	CL 64 A 40 39 TO 7 AP 304
Ciudad de Domicilio	MONTERIA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3154332343
Correo electrónico	pagospila@outlook.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02732020
Número Contrato de Obra	02732020
Nombre Obra	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILL
Fecha Inicio Obra	17/02/2021
Fecha Terminación Obra	07/05/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	BELALCAZAR
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$210,815,669.00
Costo Total Mano de Obra	\$210,815,669.00
Número de Trabajadores en el Periodo	19
Valor Intereses Moratorios	\$2,140.00
Aporte FIC	\$431,550.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$431,550.00
Total Pagado	\$433,690.00
Valor del Pago	\$433,690.00
IP Origen	172.31.29.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	70099066
Fecha de Creación	05/05/2021 05:22:09 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	980297455
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)









### Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

#### Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	188.144.171.205
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	8419261498
Valor:	763.100
Período de pago:	2021-03
No Transacción (CUS):	972038763
Fecha:	2021/04/29
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegimos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas



Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.













DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 79838206	5	LINO MENDOZA VELASQUEZ	A - 200 O MAS COTIZANTES	LINO MENDOZA	Calle 57 n. 10 60	MONTERIA-CORDOBA	7850537	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	972038763	9419261498	E		2021/04/06	2021/04/29	23	\$763,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$466,000	\$0	\$0	\$466,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$34,000	\$0	\$0	\$34,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$19,400	\$0	\$0	\$19,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$257,400	\$0	\$0	\$257,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$155,200	\$0	\$0	\$155,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$18,900	\$0	\$0	\$18,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	19	\$18,900	\$0	\$0	\$18,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$139,100	\$0	\$0	\$139,100	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	19	\$139,100	\$0	\$0	\$139,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	\$139,100	\$0	\$0	\$139,100	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$24,500	\$0	\$0	\$24,500	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$2,500	\$0	\$0	\$2,500	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$24,500	\$0	\$0	\$24,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$28,000	\$0	\$0	\$28,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800	
<b>TOTAL</b>				<b>19</b>	<b>\$763,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$763,100</b>	







NOMINA, PAGO Nro 3

FECHA DE PAGO:

PERIODO DE OBRA:

TRATANTE:

TRATISTA:

PERIODO DE PAGO:

30 DE ABRIL DE 2021

No 0273

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ

DEL 01 AL 30 DE ABRIL

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Andrés Arango Ramirez	1.057.758.976	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	5		\$ 175.000	<i>Yann Andros Arango Ramirez</i>
Alejandro Bedoya Valencia	1.007.737.735	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>Jhon alejandro</i>
Alejandro Bedoya	1.192.805.590	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	6		\$ 210.000	<i>Yann Andros</i>
Carlos Cano Gil	1.007.737.606	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>Yann Carlos Gil</i>
Steven Escalante Cardona	1.004.776.540	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>Jeson Steven Escalante</i>
Tray Arias	4.403.009	Oficial de obra	\$ 40.000	\$ 4.600	7		\$ 280.000	<i>Jair Gary</i>
Ivan Garcia López	14.695.621	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	2		\$ 70.000	<i>Carlos Garcia</i>
Enrique Hernandez	75.157.713	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	4		\$ 140.000	<i>Nestor H</i>
Enrique Holguin	1.004.567.665	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	5		\$ 175.000	<i>Carlos Enrique Holguin</i>
Antonio Marin Perez	1.116.236.983	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>Dodro</i>
van Molina Cano	75.157.822	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	5		\$ 175.000	<i>Oscar Molina</i>
Morales	15.900.057	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	<i>George M.</i>
Alexis Pulgarin Ospina	1.057.757.452	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	6		\$ 210.000	<i>Shonier Alexis Pulgarin</i>
van Rave	1.057.759.520	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	6		\$ 210.000	<i>Shonier Rave</i>
Afonso Rivera Franco	1.058.842.912	Oficial de obra	\$ 60.000	\$ 4.600	7		\$ 420.000	<i>Yannier Alfonso Rivera</i>
Man Suarez	1.086.635.791	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>FRAN SUAREZ</i>
Man Uribe	1.057.759.399	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	8		\$ 280.000	<i>Jhon Man Uribe</i>

TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA \$ 3.570.000

