

FORMATO LEGALIZACIÓN CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL



CONTRATO 075 DE 2020
 OBJETO REPOSICIÓN, OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 3 A 4, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.
 PLAZO 120 DÍAS CALENDARIO DESE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CON PRÓRROGA N.2
 MUNICIPIO AGUADAS, CALDAS
 VALOR \$195.374.626
 CONTRATISTA CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA
 NIT 900.037.096-1
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101043441
 PÓLIZA DE RCE No. 42-40-101033257
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	24-feb-20	23-sep-20	\$ 58.612.387,80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	24-feb-20	23-jun-23	\$ 39.074.925,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	12-jun-20	12-jun-25	\$ 39.074.925,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	24-feb-20	23-sep-20	\$ 58.612.387,80

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE
 ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA
 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA
 ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA
 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 075 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTÍAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 07 JUL 2020


 WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 Gerente


 ANDRÉS FELIPE TABA ÁRROYAVE
 Secretario General



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.029.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101043441		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
23	06	2020	24	02	2020	00:00	23	06	2025	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.037.096-1			
DIRECCIÓN: CL. 46 A NRO. 20 - 55						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8903942		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

Garantizar las obligaciones del contrato de obra número 0075 de fecha 19 de febrero de 2020, relacionado con reposición, optimización de alcantarillado, cambio de acueducto, en la calle 5 entre carreras 3 a 4, municipio de Aguadas, Caldas.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
COMPLIMIENTO	24/02/2020	23/09/2020	\$58,612,387.80	\$58,612,387.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/02/2020	23/06/2023	\$39,074,925.20	\$39,074,925.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$39,074,925.20	\$39,074,925.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO. SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DEL CONTRATO NO.0075 DE 2020 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/06/2020	12/06/2025

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****138,762,238.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REPIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8613280 - MANIZALES

Mariño

42-45-101043441

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

[Firma]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICION MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.POLIZA 42-45-101043441		ANEXO 6		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA
23	06	2020	24	02	2020	00:00	23	06	2025	23:59		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.037.098-1			
DIRECCIÓN: CL.46 A NRO. 20 - 55						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 8903942	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.603.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 8867080	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101043441

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fiatzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo es de todos

Mintrabajo

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.
Calle 58 A # 24 -28 Estrella
construtopingeneria@gmail.com
Manizales

Señores

No. Radicado:	08SE2020741700100001514
Fecha:	2020-05-29 12:22:19 pm
Remitente: Sede:	D. T. CALDAS
Depen:	DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario:	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Anexos:	0
Folios:	1



CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2020741700100001427
Nombre y/o Razón social	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.
Identificación	nIt 900.037.096-1

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.


ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyos **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manizales, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 24/02/2020 y el 20-05-2020, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 0075 DE FEBRERO 19 DE 2020 REPOSICION, OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 3 A 4, MUNICIPIO DE AGUADAS- CALDAS.

ENTIDAD CONTRATANTE: *Empocaldas S.A. E.S.P.*

Dado en la ciudad de Manizales el día 27 de Mayo de 2020.


ALVARO HERNANDO JIMENEZ CAICEDO
Director Territorial

Elaboró: Alexander Betancourt
Revisó y Aprobó: Alvaro Hernández Jiménez Caicedo
C:\2020\Faz y Sabe\CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.doc

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186968

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186968 Opción 2

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)


Yo, **ALVARO CASTAÑO PINEDA**, identificado con C.C. N° 10.252.823, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUTOP INGENIERIA SAS** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **900.037.096-1**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA**, identificado con 16077152, y con Tarjeta Profesional No. 218610-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de **CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S** identificada con Nit 900.037.096-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS Y, NO SE INCLUIRÁ LA EXPRESIÓN "BAJO JURAMENTO". CUANDO LA FIRME EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ CONTENER ESTA EXPRESIÓN.

Dada en MANIZALES, a los 23 DIAS del mes de Junio de 2020



FIRMA _____
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA **ALVARO CASTAÑO PINEDA – Representante legal**

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
640453391		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	06	2020
FECHA VENCIMIENTO		
06	06	2020

Nombre ó Razón Social : CONSTRUTOP **Identificación :** 900037096

Dirección : Calle 46A N 20 **Telefono :** 3127652283

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$109,750.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$109,750.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque esta no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6721086(3900)000000109750(96)20200606



CONVENIO No 29232

TICKET No. 640453391

Ciudad: [] [] [] [] NIT o Cedula: 900037096 Telefono: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Nombre del Pagador / Cliente: **CONSTRUTOP**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900037096
Primer Nombre ó Razón Social	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)†	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3127652283
Correo electrónico	construtopingeneria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	AGUADAS_075_202
Número Contrato de Obra	AGUADAS_075_202
Nombre Obra	AGUADAS_075_2020
Fecha Inicio Obra	01/03/2020
Fecha Terminación Obra	31/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	AGUADAS_CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2020
Mes Período a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Período	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$109,725.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$109,725.00
Total Pagado	\$109,725.00
Valor del Pago	\$109,725.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66085295
Fecha de Creación	01/06/2020 10:18:56 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	640453391
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
66085403		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	06	2020
FECHA VENCIMIENTO		
06	06	2020

Nombre ó Razón Social : CONSTRUTOP	Identificación : 900037096
Dirección : Calle 46A N 20	Telefono : 3127652283

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$109,750.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$109,750.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6721086(3900)000000109750(96)20200606



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66085403

Ciudad	ESTADO	CORPORACIÓN	NIT o Cedula	Telefono
			900037096	

Nombre del Pagador / Cliente: **CONSTRUTOP**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	



AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900037096
Primer Nombre ó Razón Social	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3127652283
Correo electrónico	construtopingeneria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	AGUADAS_075_202
Número Contrato de Obra	AGUADAS_075_202
Nombre Obra	AGUADAS_075_2020
Fecha Inicio Obra	01/04/2020
Fecha Terminación Obra	30/04/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	AGUADAS_CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$109,725.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$109,725.00
Total Pagado	\$109,725.00
Valor del Pago	\$109,725.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66085403
Fecha de Creación	01/06/2020 10:22:49 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	640460293
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
66085503		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	06	2020
FECHA VENCIMIENTO		
06	06	2020

Nombre ó Razón Social : CONSTRUTOP	Identificación : 900037096
Dirección : Calle 46A N 20	Telefono : 3127652283

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	SUBTOTAL	\$285,286.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$285,286.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6721086(3900)000000109750(96)20200606



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66085503

Ciudad	S	M	A	NIT o Cedula	900037096	Telefono
--------	---	---	---	--------------	-----------	----------

Nombre del Pagador / Cliente: **CONSTRUTOP**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
		CHEQUE
		TOTAL



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900037096
Primer Nombre ó Razón Social	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3127652283
Correo electrónico	construtopingeneria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	AGUADAS_075_202
Número Contrato de Obra	AGUADAS_075_202
Nombre Obra	AGUADAS_075_2020
Fecha Inicio Obra	01/05/2020
Fecha Terminación Obra	31/05/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	AGUADAS_CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$285,286.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$285,286.00
Total Pagado	\$285,286.00
Valor del Pago	\$285,286.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66085503
Fecha de Creación	01/06/2020 10:28:05 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	640468231
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

F-GC-16
Versión 3
Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9000370961	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-06-24
NUMERO DE CONTRATO:	075/2020	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación	3

APK

	de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	0075 DE FEBRERO 19 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA
OBJETO	REPOSICIÓN OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 3 A 4 MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-
CONTRATISTA:	CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA.
NIT	900.037.096-1
MUNICIPIO	AGUADAS,- CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 97.969.524
ADMINISTRACIÓN 25%	\$ 24.492.381
IMPREVISTOS 2%	\$ 1.959.390
UTILIDAD 5%	\$ 4.898.476
I.V.A. 19 %	\$ 930.710
VALOR CONTRATO	\$ 130.250.482 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 65.124.144 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.
VALOR TOTAL:	\$ 195.374.626 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 175.359.758
SALDO POR EJECUTAR	\$ 20.014.868
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	DICIEMBRE 31 DE 2019
CDP	00273 DE FEBRERO 10 DE 2020
CDP	00374 DE MARZO 10 DE 2020
R.P.	00251 DE FEBRERO 19 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Doce (12) días del mes de Junio de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor ÁLVARO CASTAÑO PINEDA Representante Legal de CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA., Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 0075 DE FEBRERO 19 DE 2020.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA.
R.L. Álvaro Castaño Pineda


ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	0075 DE FEBRERO 19 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA
OBJETO	REPOSICIÓN OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 3 A 4 MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-
CONTRATISTA:	CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA.
NIT	900.037.096-1
MUNICIPIO	AGUADAS,- CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 97.969.524
ADMINISTRACIÓN 25%	\$ 24.492.381
IMPREVISTOS 2%	\$ 1.959.390
UTILIDAD 5%	\$ 4.898.476
I.V.A. 19 %	\$ 930.710
VALOR CONTRATO	\$ 130.250.482 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 65.124.144 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.
VALOR TOTAL:	\$ 195.374.626 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 175.359.758
SALDO POR EJECUTAR	\$ 20.014.868
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	DICIEMBRE 31 DE 2019
CDP	00273 DE FEBRERO 10 DE 2020
CDP	00374 DE MARZO 10 DE 2020
R.P.	00251 DE FEBRERO 19 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los **07 JUL 2020**, se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor ÁLVARO CASTAÑO PINEDA, representante legal de CONSTRUTOP LTDA, Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia al Contrato.



BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES	130.250.482	
VALOR ADICIÓN	65.124.144	
Valor Acta Parcial No.1	50.349.799	
Valor Acta Parcial No. 2	98.258.256	0
Acta de CUMPLIMIENTO	26.751.703	
Saldo Por Ejecutar	20.014.868	
SUMAS IGUALES	195.374.626	195.374.626


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA
Contratista.

Vo. Bo. 
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo. 
ANDRÉS FELIPE TABÁ ARROYABE
Jefe Contratación.

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Contratista CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA con NIT. No. 900.037.096-1, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL CONTRATO No. 0075 DE 2020 POR UN VALOR FINAL DE \$ 175.359.758,00

OBJETO:

REPOSICIÓN, OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO, EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 A 4 MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

Con las siguientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	0075 DE FEBRERO 19 DE 2020
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.037.096-1
VALOR DEL CONTRATO	\$ 130.250.482,00
VALOR ADICIÓN	\$ 65.124.144,00
VALOR EJECUTADO	\$ 175.359.758,00
PLAZO EJECUCIÓN	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	FEBRERO 24 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	JUNIO 22 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN FINAL	JUNIO 12 DE 2020
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0075 DE FEBRERO 19 DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo de redes (incl. levantamiento del sector y plano recorri)	mts	82,10	148,40	920.080,00
1.2	Cerramiento en polsombra Yute verde de H=2m, paralelos en guacúa y Cinta Plástica.	mts	201,80	172,70	1.606.110,00
1.4	Señalización Vertical preventiva (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	2,00	4,00	710.400,00
1.5	Veja alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	1,00	529.500,00
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	22,97	63,55	6.291.450,00
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, obras	m3	1,30	0,00	0,00
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardineli en concreto hidráulico	m3	4,52	2,60	234.000,00
3	SOBRECARREOS				
3.1	Reño de sobranes en vehículo Automotor	m3	0,00	153,95	4.310.600,00
4	EXCAVACIONES				
4.1	Excavaciones en zarja - material Común 0 a 2 m	m3	140,81	148,91	3.797.205,00
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	14,85	64,46	1.920.908,00
4.3	Enlizado horizontal / vertical tipo 1	ml	25,00	0,00	0,00
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	185,25	180,28	2.105.880,00
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera préstamo	m3	19,90	5,78	462.400,00
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
6.1	Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	4,52	2,60	182.000,00
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. Incluye ensayos de densidad, pror.	m3	38,79	65,22	7.565.520,00
6.3	Suministro e instalación Sustitución en material granular para tuberías y atarques.	m3	20,42	21,26	1.662.532,00
7	ALCANTARILLADOS				
7.1	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zarja y transportes.	ml	49,50	39,50	1.320.550,00
7.2	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10"). Incluye manejo de aguas en zarja y transportes.	ml	12,00	10,00	645.800,00
7.3	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 400 mm (16") incluye manejo de aguas en zarja y transportes.	ml	82,10	76,80	11.043.840,00
7.4	Empalmes e Cámaras d=1,20 m concreto 3000 psi	Und	2,00	4,00	373.200,00
7.5	Empalmes e Cámaras de Inspección Concreto 3000 psi	Und	5,00	0,00	0,00
7.6	Cámaras de Inspección D= 1,20 -Concreto 21 Mpa	m3	0,00	0,00	0,00
7.7	Base/cañuela cámara D=1,20 m en concreto 3000 psi	Und	2,00	0,00	0,00
7.8	Suministro e instalación Tapa D=0,60m en HF	Und	2,00	0,00	0,00
7.9	Caja de Inspección de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada	und	15,00	11,00	3.751.000,00



7.10	Acero de 1" separación hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido.	Und	2,00	2,00	3.044.000,00
7.11	Losas en concreto reforzado de 1,80 x 1,80 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms, incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi	Und	2,00	0,00	0,00
7.12	Suministro e instalación de silla yea de 16 x 6". Incluye aditivo.	Und	15,00	11,00	2.722.500,00
8	ACUEDUCTO				
8.1	Suministro e instalación tubería PVC-P de 2". Incluye control y manejo de aguas en zanja.	m	88,10	72,50	1.087.500,00
8.2	Suministro e instalación de porta válvulas de 3" (tipo chorote) incluye tubo de 4" y losa en concreto de 0,60 x 0,60 m	Und	1,00	1,00	334.500,00
8.3	Suministro e instalación de Válvula de 2"	und	1,00	2,00	1.079.000,00
8.4	Suministro e instalación de tee de 3 x 2"	und	1,00	1,00	218.500,00
8.5	Empalmes a tubería existente.	Und	2,00	2,00	311.000,00
8.6	Suministro e instalación de acople universal de 3"	Und	4,00	1,00	121.000,00
8.7	Suministro e instalación de cruz de 3 x 2"	und	1,00	1,00	192.500,00
8.8	Suministro e instalación de Acometida de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor, incluye manguera PF+UAD de 1/2", instalación Acoples, collarín 2 x 1/2" y demás accesorios requiera la acometida terminada.	und	16,00	12,00	642.000,00
8.9	Arcofija en concreto y tubería galvanizada de 2" longitud 1,50 m. Torton en atambre galvanizado cal. 13	und	2,00	2,00	719.000,00
9	OBRAS EN CONCRETO				
9.1	Corte mecánico profundidad 0,07 m	m	100,00	153,40	1.150.500,00
9.2	Pavimento en rígido de 4000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Antisol, ensayos Flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto, Mezcladora de 1 saco	m3	40,95	57,02	46.870.440,00
9.3	Pavimento Flexible mezcla caliente incluye Imprimación, regado, compactación con cilindro espesor 0,18 m	m3	0,00	0,00	0,00
9.4	Adecuación de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi	m3	4,52	2,60	1.511.900,00
9.5	Pavimento en rígido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	0,00	0,00	0,00
9.6	Acero para la conformación de Dóveles, Canastillas. Diámetros 7/8" L= 0,35 m separación 0,30m, longitudinal 1/2" L= 1,00m, canastilla 1/4"	Kgs	458,50	488,60	2.609.124,00
9.7	Corte y sellado de Juntas de Pavimento rígido con material elastoplástico.	m	163,07	155,90	1.333.725,00
9.8	Acero de refuerzo para losas	Kgs	880,10	442,00	2.054.416,00
10	TRABAJO DE SOCIALIZACION				
10.1	Trabajadora Social todo el proceso de inicio de obras y socialización de la obra contratada	Gbi	1,25	1,25	2.338.125,00
10.2	Profesional ciso - durante la duración del contrato.	mes	1,50	1,25	2.970.000,00
	OBRAS ADICIONALES.				
NP1	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	mes		1,50	5.810.732,00
NP2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	global		1,00	2.470.000,00
NP3	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESINFECCION, PROTECCION, Y REGISTRO CONTROL.	dia/trabajador		392,00	2.874.536,00

COSTO DIRECTO **131.897.172**

ADMINISTRACION	%	25	32.974.293
IMPREVISTOS	%	2	2.637.943
UTILIDADES	%	5	6.594.859

SUMA ANTES IVA			174.104.267
I. V. A.	%	19	1.253.023

SUMA **175.357.290**

TOTAL OBRAS/OBRAS CIVILES			175.357.290
AMORTIZACION ANTICIPO	%		0

TOTAL CONTRATO No. 0075 DE FEBRERO 19 DE 2020 **175.357.290**

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA
RESIDENTE:	ALVARO CASTAÑO PINEDA

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 12 JUNIO DE 2020

Abel Rojas Rubiano
ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE -
 EMPICALDAS S.A. E.S.P.