

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO N°: RES 089/18
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO: REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

CONTRATISTA: ACER LTDA
NIT: 810,003,925-1
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EUCLIDES MORALES RIOS
MUNICIPIO: CORREGIMIENTO DE ARAUCA PALESTINA CALDAS

COSTO INICIAL:	\$ 42.325.730
ADICION	\$ 37.499.947
COSTO DEL CONTRATO	\$ 79.825.677
VALOR ACTA 1	\$ 62.040.301
VALOR ACTA 2 FINAL	\$ 17.470.193
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 315.183
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 79.510.494

RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

CDP: 341 2018/02/016 475 2018/04/10
RP 0384 2018/03/02 538 2018/04/030

En la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de Junio de 2018 se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y JOSE EUCLIDES MORALES RIOS Representante legal de ACER LTDA Contratista con el fin de suscribir el acta de liquidacion final correspondiente a la resolucio de emergencia 089/2018 cuyo objeto es: REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EL EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de LIQUIDACION FINAL.


El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por

circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 42.325.730 ✓
VALOR ADICION		\$ 37.499.947 ✓
VALOR ACTA 1	\$ 62.040.301 ✓	
VALOR ACTA 2 Y FINAL	\$ 17.470.193 ✓	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 315.183 ✓	
SUMAS IGUALES	\$ 79.825.677 ✓	\$ 79.825.677 ✓

RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO


Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron



CARLOS ARTURO AGUDELO-MONTOYA

GERENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

V.B.



GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



JOSE EUCLIDES MORALES RIOS

Representante Legal
Contratista



ANDRES FELIPE TABA A.
Jefe Contratacion

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL**



RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA

0089 DEL 02 DE MARZO DE 2018

OBJETO

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.

MUNICIPIO

PALESTINA, CALDAS

VALOR

\$79.825.677

CONTRATISTA

ACER LIMITADA.

NIT

810.003.925-1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

42-44-101107761

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

42-40-101026646

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	2-mar-18	17-oct-18	\$ 23.947.703,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	2-mar-18	31-may-21	\$ 15.965.135,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	18-may-18	18-may-23	\$ 15.965.135,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	SI	2 AÑOS, 2 MESES, 16 DÍAS		\$ 15.965.135,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	2-mar-18	17-oct-18	\$ 23.947.703,10

REQUISITOS LEGALIZACION

CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

N/A

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD

N/A

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA

N/A

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR

N/A

CLAUSULAS EXORBITANTES

SI

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA PRESOLUCIÓN DE EMERGENCIA 089 DE 2018

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS **18-06-2018**

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-44-101107761		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 14 06 2018			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 03 2018			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 03 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ACER LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 810.003.925-1				
DIRECCIÓN: CR 22 N 23 26 OF 206							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8720872	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

* GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA BUENA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO 00089 (RESOLUCION) PARA REALIZAR LA REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2018	17/10/2018	\$23,947,703.10	\$23,947,703.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/03/2018	31/05/2021	\$15,965,135.40	\$15,965,135.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 2 AÑOS, 2 MESES Y 16 DÍAS *		\$15,965,135.40	\$15,965,135.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$15,965,135.40	\$15,965,135.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

* POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA 2 Y FINAL SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

* CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DESDE 02/03/2018 HASTA 18/05/2020.

* ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 18/05/2018 HASTA 18/05/2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****71,843,109.30	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Manuel Sarmiento
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

[Firma]
FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF999403A

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNTA 01 RAMIREZ Impresores Ltda. PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-44-101107761		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 14 06 2018			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 03 2018			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 03 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ACER LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 810.003.925-1				
DIRECCIÓN: CR 22 N 23 26 OF 206							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8720872	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

* GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA BUENA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO 00089 (RESOLUCION) PARA REALIZAR LA REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2018	17/10/2018	\$23,947,703.10	\$23,947,703.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/03/2018	31/05/2021	\$15,965,135.40	\$15,965,135.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 2 AÑOS, 2 MESES Y 16 DÍAS *		\$15,965,135.40	\$15,965,135.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$15,965,135.40	\$15,965,135.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

* POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA 2 Y FINAL SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

* CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DESDE 02/03/2018 HASTA 18/05/2020.

* ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 18/05/2018 HASTA 18/05/2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****71,843,109.30	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Manuel Sarmiento

[Firma Tomador]

42-44-101107761 A. SEGUROS DE VIA D
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF999403A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNICA 01



Manizales, 31 de mayo de 2018

	MINTRABAJO	No. Radicado	08SE2018711700100001298
		Fecha	2018-05-31 03:37:29 pm
Remitente	Sede	D. T. CALDAS	
	Depen	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES	
Destinatario	ACER LTDA		
Anexos	0	Folios	1
COR08SE2018711700100001298			

Señor(a)
Representante Legal y/o quien haga sus veces
ACER LTDA
Carrera 24 No. 19 - 17
Manizales, Caldas

REFERENCIA: Certificado de No reclamaciones, sanciones o investigaciones Rad.1456

De conformidad con las funciones establecidas en el artículo 1 numeral 19 de la Resolución 2143 de 2014, relacionada con la expedición de certificaciones que acrediten la existencia o no de reclamaciones e investigaciones administrativas y atendiendo la solicitud de la referencia, adjunto le remito la constancia requerida por usted de la Jurisdicción de Caldas.

Atentamente,

VANESSA A. ZAPATA
VANESSA ALEXANDRA ZAPATA CASTRO
Auxiliar administrativa
Dirección Territorial Caldas

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014.

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Labores y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Rad. 1456 MAYO 28 DE 2018
Nombre y/o Razón social	ACER LIMITADA
Identificación	N.I.T. 810.003.925-1

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:
12 de marzo de 2018 hasta 13 de mayo de 2018. Contrato: 0089 de 02/03/2018 Objeto del contrato: REPOSICION TUBERIA DE CONDUCCION EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA"

Entidad contratante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 30 del mes de mayo de 2018



DIEGO FRANCO MOLINA
Director Territorial

Elaboro y rev so: A. Cumplido
Aprobó: D. Franco

EL INGENIERO DE ZONA

CERTIFICA


Que la Empresa ÁCER LTDA identificada con nit 810,003,925-1 Representante legal JOSE EUCLIDES MORALES RIOS ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato RESOLUCION DE EMERGENCIA 089/201

OBJETO: REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

Con las Sigüientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	RES 089/18
CONTRATISTA	ACER LTDA
NIT	810,003,925-1
VALOR DEL CONTRATO	\$ 42.325.730
VALOR ADICIÓN	\$ 37.499.947
VALOR EJECUTADO	\$ 79.510.494
PLAZO EJECUCIÓN	75 DIAS
FECHA INICIACIÓN	05/03/2018
FECHA TERMINACIÓN	18/05/2018
FECHA TERMINACION FINAL	18/06/2018
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C.	1418684

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
RES 089/18

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localizacion y replanteo incluye plano record)	ml	114	98	492.017
3	Cerramiento con tela verde y soportes en guadua cada 2 metros	ml	228	202	2.652.250
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	2	300.086
5	Instalacion de valla institucional 2x4	und	1	1	759.554
6	DEMOLICIONES				
7	Corte con disco abrasivo	ml	128	107	788.483
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes graderias y cañuelas	m3	7	17	1.359.859
9	EXCAVACION	0	0	-	-
10	En material comun de 0 a 2 m	m3	70	96	2.807.168
11	En roca	m3	25	-	-
12	Entibado horizontal	ml	20	-	-
13	Dispersion de material sobrante en vehiculo automotor	m3	35	41	1.287.382
14	Retiro de sobrantes en vehiculo automotor	m3	18	127	6.868.160
15	ESTRUCTURA ACUEDUCTO	0	0	-	-
16	Suministro e instalacion de tuberia PVC 6" RDE 21 PSI 200	ml	114	98	12.192.960
17	Suministro e instalacion de acople universal de 6" R1-R2	und	2	2	579.196
18	Suministro e instalacion de codos en HD de 6" por 45° HJ	und	3	-	-
19	Suministro e instalacion de codos en HD de 6" por 90° HJ	und	2	-	-
20	Empalme a tuberia existente	un	2	2	374.400



21	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos metálicos de 1.5 m c/u y alambre galvanizado	un	2	8	2.704.000
22	Anclaje de codos en concreto	un	5	-	-
23	LLENOS			-	-
24	Lleno compactado con material de obra	m3	66	96	2.060.550
25	Sub base para pavimento	m3	8	19	2.658.100
26	Arena para base y atraque	m3	8	22	2.528.853
27	CONCRETOS			-	-
28	Concreto para pavimento escalas, cunetas, anclajes de accesorios y recubrimiento tubería incluye formaleta	m3	10	17	13.421.794
	NO PREVISTOS			-	-
NP01	Excavación en roca de 0,00 - 2,00 m sin explosivos con darda	M3	-	127	12.769.596
NP02	PUENTE PROVISIONAL DE TABLEROS DE 1,40*70	ML	-	24	457.394
NP03	Suministro e instalación de tubería de PVC 3" RDE 21	ML	-	48	1.512.020
NP04	CONCRETO PARA BOX	M3	-	3	2.405.304
NP05	DEMOLICION DE ESCTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	-	3	378.759
NP06	LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	-	86	5.616.231
NP 07	Suministro transporte e instalación cerámica para andén 45x45 cms (incluye boquilla color mortero de nivelación)	m2	-	23	1.846.669
NP 08	instalación de acometida de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor, incluye suministro de manguera pfaud e instalación caja de medidor	un	-	10	689.710
	COSTO TOTAL		-	-	79.510.494
	COSTO DIRECTO		-	-	58.918.484
	ADMINISTRACION	%	24	-	14.140.436
	IMPREVISTOS	%	5	-	2.945.924
	UTILIDADES	%	5	-	2.945.924
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19	-	559.726
	TOTAL			-	79.510.494

TOTAL OBRA

79.510.494


SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 79,510,494.00)

Manizales, Mayo 18 de 2018

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P



 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ACER LTDA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100039251	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-06-19
NUMERO DE CONTRATO:	89/2018	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
		3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR. (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoria		
FIRMA:			



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	02/03/2018
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	02/03/2018
BREVE DESCRIPCION	Se presentan inundaciones en dos viviendas por aguacero
POSIBLES CAUSAS	mal estado de la tubería presentando taponamiento
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	daños en las viviendas
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	5

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		X	
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		X	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?		X	
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	X		Inmediatamente se acudio al sitio y se brindo acompañamiento
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		X	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	X		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	X		SE CONTRATO PERSONAL EXTERNO PARA EJECUTAR LA OBRA
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		X	

Fecha de la evaluación

GERARDO A RAMIREZ GOMEZ INGENIERO DE ZONA
Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma