

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO Y ACTA DE RECIBO FINAL**




CONTRATO 0111 DE 2.019
 OBJETO REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
 MUNICIPIO NEIRA, CALDAS
 VALOR \$81.899.796
 CONTRATISTA LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT 810.002.768-5
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101039490
 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 42-40-101029696
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.


GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DÉSENDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	7-mar-19	12-oct-19	\$ 24.569.938,80
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	7-mar-19	22-jun-22	\$ 16.379.959,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	2-jul-19	2-jul-24	\$ 16.379.959,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	7-mar-19	12-oct-19	\$ 24.569.938,80

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0111 DE 2019 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS


 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente

11 JUL 2019

 ANDRES FELIPE TABÁ ARROYAVE
 Secretario General (E)

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101039490	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				
09 07 2019	27 02 2019		00:00	27 04 2024		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LICITACIONES Y PROYECTOS SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 810.002.768-5
DIRECCIÓN: CALLE 70 A NO 21 A 14 APTO 204	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8815647

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

X
X
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 01111 PARA REALIZAR LA REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.

X
X
NOTA: LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD ES POR 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	27/02/2019	12/10/2019	\$24,569,938.80	\$24,569,938.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27/02/2019	12/07/2022	\$16,379,959.20	\$16,379,959.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$16,379,959.20	\$16,379,959.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO


X
X
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL APLICADA AL PRESENTE CONTRATO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS

X
X
ASI:
X
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DESDE 02/07/2019 HASTA 02/07/2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****57,329,857.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES


SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA

 42-45-101039490


 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

RAMIREZ Impresores S.A.S PBX: 3110255 NIT: 860.350.626-1 PUNICA 01



MINTRABAJO	No. Radicado	UBSE2019741700100001260
	Fecha	2019-07-04 08:03:09 am
Remitente	Sede	D. T. CALDAS
	Depen	DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario	LICITACIONES Y PROYECTOS SAS	
Anexos	0	Folios 1
 COR08SE2019741700100001260		

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	RADICADO 11EE2019741700100001720
Nombre y/o Razón social	LICITACIONES Y PROYECTOS SAS ✓
Identificación	NIT 810.002.768-5

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES. ✓


ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyos **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manzanares, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año en curso a la fecha, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, ejecución del Contrato de Obra No 0111-2019, cuyo Objeto fue: REPOSICION DE TUBERIA DE ALCATARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS ✓

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

Dado en la ciudad de Manizales el día 04 del mes de Julio de 2019.


ÁLVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
 Director Territorial



CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

El suscrito MAURICIO MAFLA GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía como aparece al pie de mi firma, Ingeniero Civil de profesión, y como representante legal de la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S., certifico bajo la gravedad de juramento que a la fecha, he dado cumplimiento a las normas establecidas acerca del pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados que he tenido bajo mi cargo, de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999, por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de Diciembre 24/98, se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Como con las disposiciones del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificada por la ley 828 de 2003.


Así mismo he pagado oportunamente en su totalidad los aportes al subsidio familiar, instituto de bienestar familiar y SENA.

Este certificado se expide desde el período comprendido desde el mes de Febrero a Julio de 2019, CON RELACIÓN A LAS OBRAS DEL CONTRATO C-111-2019 CUYO OBJETO ES: "REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

Para constancia se firma en Manizales a los 05 días del mes de Julio de 2019.



MAURICIO MAFLA GARCÍA
CC.10.011.673 de Pereira
Ingeniero Civil
T.P. 17202091362 CLD
Proponente



HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO
C.C.10.286.271 de Manizales
Contador Público
T.P. 70960-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 7 9 8 6 5 4 3 7 3 4 1 A 0 3 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286271 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 70960-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



70960-T

**HECTOR EDISON
HENAO RESTREPO
C.C. 10286271**

**RESOLUCION INSCRIPCION 50
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

FECHA 09/03/2000

Presidente 

00079571

01/2000-24236



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



010286271

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	C-111-2019
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPOCALDAS NEIRA
Fecha Inicio Obra	19/03/2019
Fecha Terminación Obra	30/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Período a Pagar	2019
Mes Período a Pagar	MARZO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,020,832.00
Número de Trabajadores en el Período	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$20,208.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$20,208.00
Total Pagado	\$20,208.00
Valor del Pago	\$20,208.00
IP Origen	172.31.21.246
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62953862
Fecha de Creación	05/07/2019 10:45:36 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466227827
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	C-111-2019
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPOCALDAS NEIRA
Fecha Inicio Obra	19/03/2019
Fecha Terminación Obra	30/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	ABRIL ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,420,689.00
Número de Trabajadores en el Periodo	11
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$54,207.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$54,207.00
Total Pagado	\$54,207.00
Valor del Pago	\$54,207.00
IP Origen	172.31.21.246
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62953946
Fecha de Creación	05/07/2019 10:51:22 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466232648
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	C-111-2019
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPOCALDAS - NEIRA
Fecha Inicio Obra	19/03/2019
Fecha Terminación Obra	30/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	MAYO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$12,317,819.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$123,178.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$123,178.00
Total Pagado	\$123,178.00
Valor del Pago	\$123,178.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62954021
Fecha de Creación	05/07/2019 10:56:20 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466236393
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA .NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	C-111-2019
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPÓCALDAS - NEIRA
Fecha Inicio Obra	19/03/2019
Fecha Terminación Obra	30/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,852,416.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$78,524.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$78,524.00
Total Pagado	\$78,524.00
Valor del Pago	\$78,524.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62954117
Fecha de Creación	05/07/2019 11:00:19 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466240682
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LICITACIONES Y PROYECTOS SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100027685	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-07-07
NUMERO DE CONTRATO:	0111/2019	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación	3



	de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	0111 DE FEBRERO 27 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A.E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	REPOSICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACION DE BOMEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO MAFLA GRACIAS
CC	10.011.673
CONTRATISTA	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S
C.C.	810.002.768-5
MUNICIPIO	NEIRA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 54.400.462
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 10.880.092
IMPREVISTOS 5 %	\$ 2.720.023
UTILIDAD 5 %	\$ 2.720.023
I.V.A. 19 %	\$ 516.804
VALOR TOTAL OBRA	\$ 71.237.404 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 81.895.616
SALDO NO EJECUTADO	\$ 4.180
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	00298 DE FEBRERO 05 DE 2019
CDP	00641 DE JUNIO 26 DE 2019
RP	000344 DE FEBRERO 28 DE 2019,
	000727 DE JUNIO 26 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los **11 JUL 2019**, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Oriente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el Señor MAURICIO MAFLA GARCIA, Representante legal de LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A. E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por

circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:


VALOR OBRAS CIVILES	71.237.404	
ADICIÓN No. 1	10.662.392	
Valor Acta FINAL		81.895.616
Valor Acta Parcial No. 1		0
Saldo Por Ejecutar		4.180
SUMAS IGUALES	81.899.796	81.899.796


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**



Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
R.L. MAURICIO MAFLA GARCÍA.
Contratista.

Vo. Bo. 
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


Vo. Bo. 
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Jefe Contratación.

EL INGENIERO ZONA NORTE Y CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Señor MAURICIO MAFLA GARCIA Con C.C. No. 10.011.673, Representante Legal de LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S, Ejecuto a Entera satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL CONTRATO No. 0111 DE DE 2019, Valor Total FINAL \$ 81.895.616,00

OBJETO:

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.-

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	0111 DE FEBRERO 27 DE 2019
CONTRATISTA	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	810.002.768-5
VALOR DEL CONTRATO	\$ 71.237.404,00
VALOR ADICIÓN	\$ 10.662.392,00
VALOR EJECUTADO	\$ 81.895.616,00
PLAZO EJECUCIÓN	CIENTO VEINTICINCO (125) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	MARZO 07 DE 2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	JULIO 09 DE 2019
FECHA TERMINACION FINAL	JULIO 02 DE 2019.
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE - SUR

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0111 DE FEBRERO 27 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.-					
1	PRELIMINARES				
2	Localizacion y replanteo de redes (Incluye. plano record)	ml	8,00	4,60	23.920,00
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadas cada 2 metros	ml	28,00	15,20	206.720,00
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	3,00	465.900,00
5	DEMOLICIONES				
6	Corte con disco abrasivo	ml	2,00	13,80	105.156,00
7	Demolicion de estructura en concreto hidraulico incluye andenes,graderias cañuelas	m3	0,50	1,01	84.083,00
8	EXCAVACIONES				
9	En material comun de 0 a 2m	m3	11,00	12,84	337.692,00
10	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	4,00	6,09	199.265,00
11	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
12	Instalacion de tubería PVC corrugada de 16"	ml	8,00	3,80	120.080,00
13	Camara de caída D= 1,2 H=3,04 espesor de pared e=0,20 con colchon de piedra pegada e =40 cm y boquilla	ml	3,00	1,60	1.016.800,00
14	Suministro e Instalacion Tapa con aro pozo de inspeccion en HF D=0.60m con trafico pesado	und	2,00	1,00	557.500,00
15	Base y cañuelas	und	2,00	2,00	1.035.000,00
16	Empalme a camara	und	2,00	1,00	89.500,00
17	LLENOS				
18	Arena para base y atraque	m3	1,00	0,29	34.945,00
19	Lleno compactado con material de la obra	m3	8,00	7,76	171.651,00
20	Afirmado compactado	m3	1,00	0,50	72.400,00
21	CONCRETOS				
22	Concreto de 21 Mpa para graderias andenes	m3	0,25	1,01	606.000,00
27	Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo (Pactado)	Kgs		70,40	416.909,00
CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.-					
1	PRELIMINARES				
2	Localizacion y replanteo de redes (Incluye. plano record)	ml	380,00	389,16	2.023.632,00
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadas cada 2 metros	ml	772,00	0,00	0,00
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	5,00	776.500,00
5	Instalacion de valla institucional 2x4	und	1,00	1,00	785.000,00
6	DEMOLICIONES				
7	Corte con disco abrasivo	ml	520,00	381,26	2.905.201,00
8	Demolicion de estructura en concreto hidraulico incluye andenes,graderias cañuelas	m3	27,00	35,97	2.994.503,00
9	EXCAVACIONES				
10	En material comun de 0 a 2m	m3	200,00	70,21	1.846.523,00
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	120,00	102,86	3.365.579,00
12	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
13	Instalacion de tubería PVC de 4"	ml	380,00	389,16	2.303.827,00

ABF

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.					
CONTRATO No. 0111 DE FEBRERO 27 DE 2019					
14	Instalación de acometidas de media desde el tubo madre hasta el medidor	UND	10,00	17,00	714.000,00
15	Empalme a tubería existente	und	2,00	2,00	181.000,00
16	LLENOS:				
17	Arena para base y ataque	m3	10,00	35,76	4.309.080,00
18	Lleno compactado con material de la obra	m3	110,00	102,98	2.277.918,00
19	Subbase para pavimento	m3	37,00	31,18	4.527.336,00
20	CONCRETOS:				
21	Concreto de 21 Mpa para gradierías andenes	m3	1,00	6,83	4.098.000,00
22	Concreto para pavimento MR 42 hecho en obra	m3	26,00	23,39	19.282.685,00
23	ACERO:				
24	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,25	1,25	2.081.250,00
OBRAS ADICIONALES					
25	Suministro e instalación de dren en piedra, geotextil 1400 tubería perforada de 65 mm sección 0,25 x 0,40 m	ml		151,60	7.396.564,00
26	Instalación de tubería novafor de 6" sanitaria	ml		41,45	556.093,00
27	Suministro e instalación de acero de refuerzo A.R.	kg		160,86	951.429,00
28	Cerramiento con cinta plástica y bombones tres hiladas y soporte de guadua cada 2m.	ml		298,86	1.857.116,00
29	Excavación en roca o similar	m3		126,51	7.764.144,00
30	Suministro e instalación de Vee sanitarias de 6"	Und		5,00	426.100,00
31	Suministro e instalación de acabados en baldosa, granito pulidos y cerámicas para pisos	m2		5,03	338.572,00
32	Suministro e instalación de Cajas en concreto para medidores de Acueducto.	und		7,00	553.350,00
33	Cajas de Inspección de 0,50 x 0,50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto reforzado.	Und		1,00	399.818,00
34	Anclajes en concreto y tubería de 2" galvanizada	Und		5,00	1.636.875,00

COSTO DIRECTO: 62.539.607

ADMINISTRACION %	20	12.507.921
IMPREVISTOS %	5	3.126.980
UTILIDADES %	5	3.126.980
SUMA ANTES IVA		
I.V.A. %	19	594.126
SUMA		81.895.616
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		81.895.616
AMORTIZACION ANTICIPO %		0
TOTAL CONTRATO No. 0122 DE MARZO 6 DE 2019		81.895.616

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	LIGTACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
RESIDENTE:	MAURICIO MAFLA GARCIA

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 02 JULIO DE 2019.


ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE - CENTRO.
 EMPICALDAS S.A. E.S.P.