

# CONTRATO Y AÑO	0113 DE FEBRERO 27 DE 2019	Acta N°	1 Y PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	116.851.304	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	JMR GROUP INGENIERIA S.A.S. ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	116.851.304	
NIT O CC:	900.849.717-1 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00343 DE FEBRERO 21 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	58.796.914	
RP (#, rubro y fecha)	000369 DE MARZO 01 DE 2019 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	58.054.390	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE H=2.00M Y POSTES CURVOS DE H=2,50 M CADA 2,10 M ENTRE EJES EN TUBERÍA GALV. 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFAGIA, COLUMNAS 01,5 X 0,20 M VIGA DE CIMENTACION TODO EL PERÍMETRO Y DEMAS. SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA. LOCALIZACIÓN DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. ✓					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

22/04/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Jurídica


**CERTIFICACION
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**LA SUSCRITA CONTADORA Y EL REPRESENTANTE LEGAL
HACEN CONSTAR QUE**

La sociedad **JMR GROUP INGENIERIA SAS**, identificada con Nit. 900.849.717-1 como persona jurídica realiza el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales de sus empleados, basado en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, y ratificado con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 donde exonera a los aportantes del pago al régimen contributivo de salud y parafiscales (Sena e ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

A la fecha se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de abril de 2019, en Manizales Caldas.



YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ R.

Contadora

C.C. 1.053.782.304 de MANIZALES

T.P 204594-T



DIANA PATRICIA ALZATE VASQUEZ

Representante Legal


C.C. 30.403.557

TOTALES IBC111			
IBC PENSIÓN	5.569.753	IBC SALUD	5.569.753
		IBC RIESGOS	5.569.753
		IBC CAJAS	5.610.011

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFI(Administradores: 3)				13	891.700	0	0	891.700	
PROTECCION	23021	80229739	0	3	194.400	0	0	194.400	
PORVENIR	23031	80022408	8	8	604.400	0	0	604.400	
COLPENSIONES	25-14	80033604	7	2	92.900	0	0	92.900	
EPS(Administradores: 4)				13	223.300	0	0	223.300	
SALUD TOTAL	EP3002	80310807	4	5	98.800	0	0	98.800	
NUEVA E.F.S.S.A.	EP3007	800156284	2	3	28.800	0	0	28.800	
MEDIMAS EPS	EP3044	90109773	5	2	50.000	0	0	50.000	
EPSC SALUDIDA	EP3033	830074184	5	3	36.600	0	0	36.600	
AFI(Administradores: 1)				13	388.600	0	0	388.600	
POSITIVA	14-25	860011653	6	13	388.600	0	0	388.600	
CCF(Administradores: 1)				13	225.000	0	0	225.000	
CCF DE CALDAS	CCF11	89606490	5	13	225.000	0	0	225.000	
Gran Total					1.728.600	0	0	1.728.600	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

02F4104E25B6940A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053782304 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 204594-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
204594-T
YUDY ALEXANDRA
RODRIGUEZ RENGON
C.C. 1093782304
RESOLUCION INSCRIPCION 438 FECHA 31/07/2015
UNIVERSIDAD COPELUM REMINGTON
DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 214734



207004
Este es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o a cualquier de las UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jcccp.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.782.304**
RODRIGUEZ RENDON

APELLIDOS
YUDY ALEXANDRA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1987**

ANSERMA
(CALDAS)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH


F
SEXO

26-DIC-2005 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0900100-00317360-F-1053782304-20110729

0027588973G 1

35717034

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA
62448709


FECHA DE VENCIMIENTO
05 04 2019
FECHA VENCIMIENTO
10 04 2019

Nombre ó Razón Social : JMR GROUP INGENIERIA SAS Identificación : 900849717
Dirección : CALLE 67 B N° 29 - 06 Telefono : 8958029

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>Pago Ordinario - FIC</p> <p>CREDITADO 13-02-15 05/04/2019</p> <p>CONSEJOS DE RESPONSABILIDAD DIRECCION DE 18453</p> <p>PALEMO III, NARIÑO TERCER DEGRADO</p> <p>10375324 DL 67 27A 17 EFFECTIVO 48453 RECIBO: 605949</p> <p>VALOR: \$ 227.750</p> <p>CONTRIBUYENTE: 29232 NOMBRE COM: 29 BANCOLOMBIA REFERENCIA: 62448709</p> <p>Firma: FIC SENA C.C.: Marco Tel.: JMR Group Quinchino 113</p> <p>BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB, EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA, PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL 388009951234</p> <p>CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SEPORTE "EPI" JMR</p>		\$227,750.00
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$227,750.00
	IVA	
	TOTAL	\$227,750.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)62448709(3900)227750(96)20190410

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 62448709

Ciudad	Nit o Cod. Id. 900849717	Telefono								
Nombre del Pagador / Cliente: JMR GROUP INGENIERIA SAS										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD DE CHEQUES</th> <th>EFECTIVO</th> <th>CHEQUE</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$227,750.00</td> </tr> </tbody> </table>			CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL				\$227,750.00
CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL							
			\$227,750.00							

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.



Asistente 2 <asistente2jmrgroup@gmail.com>

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Transacción #62448709

1 mensaje

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com>
Para: asistente2jmrgroup@gmail.com

5 de abril de 2019, 18:50

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 900849717

Primer Nombre ó Razón Social: JMR GROUP INGENIERIA SAS

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica): 1

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 67 B N° 29 - 06

Ciudad de Domicilio: MANIZALES - PALERMO

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8958029

Correo electrónico: asistente2jmrgroup@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-0-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra: CTO 0113 - 2018

Número Contrato de Obra: CTO 0113 - 2018

Nombre Obra: CERRAMIENTO CHINCHINA EMPOCALD ✓

Fecha Inicio Obra: 07/03/2019

Fecha Terminación Obra: 05/05/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: CHINCHINA

Tipo FIC: Mensual ✓

Año Periodo a Pagar: 2019 ✓

Mes Periodo a Pagar: MARZO ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$116,851,304.00

Costo Total Mano de Obra: \$6,548,592.00

Número de Trabajadores en el Periodo: (11)

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$227,732.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$227,732.00

Total Pagado: \$227,732.00

Valor Total: \$227,750.00 ✓

Método de Pago: EFECTIVO ✓

Fecha de Proceso: 05/04/2019 06:50:37 p.m.

JMR GROUP
INGENIERIA

Resolución 100000085275 Fecha: 2015/05/20
Autoriza del N° 001 al N° 200

FACTURA DE VENTA N° 0090

DÍA 08 MES 04 AÑO 2019

CLIENTE: Empocaldas S.A. E.S.P NIT: 890.803.239-9
 DIRECCIÓN: Carrera 23 # 75-82
 TELEFONO: _____
 CORREO ELECTRONICO: _____
 MUNICIPIO: Manizales DEPARTAMENTO: Caldas

DEBE A:

JMR GROUP INGENIERIA S.A.S
Nit. 900.849717-1
Régimen Común

CONCEPTO: Acta No 1 contrato 0113 de 2019 cuyo objeto es: obras Civiles de cerramiento en la malla establecida cal 10 de H=2.00 M y postes curvos de H=2.50 cada 2.10 M entre ejes en tubería GALV 2" Tipo cerramiento, Alfajia, columnas de 0,15 x 0,20 viga de cimentación, todo el perímetro y demás según diseño establecido a mano alzada, localización del tanque sector los cuercos, municipio de Chinchina caldas.

Costo Directo		41'559.995		
Administración	25%	11'139.999		
Imprevistos	1%	445.600		
Utilidades	5%	2'228.000		
SUB-TOTAL			\$	58' 373.594
I.V.A.			% \$	423.320
TOTAL			\$	58' 796.914
MENOS:				
TOTAL \$ 58' 796.914				

Lit. José Alvaro Chica G. Nit. 10.268.297-E Tel: 8 84 24 51 Milis.

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y ocho millones setecientos noventa y seis mil novecientos catorce pesos m/c-te

JMR GROUP INGENIERIA S.A.S


RECIBIDO:

FECHA:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	0113 DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 DE H=2.00 M Y POSTES CURVOS DE H=2.50 CADA 2.10 M ENTRE EJES EN TUBERIA GALV 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFAJIA, COLUMNAS DE 0.15X0.20 VIGA DE CIMENTACION, TODO EL PERIMETRO Y DEMAS SEGUN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA, LOCALIZACION DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
Valor inicial del contrato:	\$ 116.851.304,00
Valor de las adiciones:	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 116.851.304,00
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Marzo de 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de Mayo de 2019

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



ZONA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	0113 DE 2019 ✓
Objeto:	OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 DE H=2.00 M Y POSTES CURVOS DE H=2.50 CADA 2.10 M ENTRE EJES EN TUBERIA GALV 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFAJIA, COLUMNAS DE 0.15X0.20 VIGA DE CIMENTACION, TODO EL PERIMETRO Y DEMAS SEGUN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA, LOCALIZACION DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS ✓
Contratista:	JMR GROUP INGENIERIA S.A.S ✓
Supervisor del Contrato:	ABEL ROJAS RUBIANO ✓
Fecha de inicio del Contrato:	7 DE MARZO DE 2019 ✓
Plazo inicial:	75 DIAS ✓
Fecha de terminación inicial del	20 DE MAYO DE 2019 ✓

contrato (Según Contrato)	
Valor Inicial:	\$ 116.851.304,00
Anticipo (0%)	\$ 0

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Cuadro N° 01. Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Valor del Contrato:	\$ 116.851.304,00
Porcentaje de avance:	50,32%
Valor ejecutado del contrato:	\$ 58.796.914,00
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 58.054.390,00
Fecha de corte de actividades	8 DE ABRIL DE 2019

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato 0113 DE 2019

OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 DE H=2.00 M Y POSTES CURVOS DE H=2.50 CADA 2.10 M ENTRE EJES EN TUBERIA GALV 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFAJIA, COLUMNAS DE 0.15X0.20 VIGA DE CIMENTACION, TODO EL PERIMETRO Y DEMAS SEGUN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA, LOCALIZACION DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS



CERRAMIENTO EN YUTE VERDE ALTURA 2.0 M



DESMONTE DE CERRAMIENTO



EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO



VALLA ALUSIVA A LA OBRA



CERRAMIENTO CON LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL ITEM CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Localización y replanteo: Localización del cerramiento y replanteo de las labores en campo

Cerramiento en polisombra o yute verde y cinta plástica y bombones plásticos, debidamente fijados al piso: Cerramiento para evitar cualquier ingreso no deseado a la planta por la ejecución de la obra

Desmante de cerramiento existente incluye cimientos existentes: Desmante de cerramiento existente en las zonas de adyacencias de la obra. Se sacan intactos los postes de cerramiento y la malla eslabonada

Valla alusiva a la obra: Valla informativa donde se denota la información pertinente del contrato, en las adyacencias de la obra

Excavaciones en material común: Excavaciones para viga de cimentación del cerramiento y para perfilado de talud y demás excavaciones dentro de las zonas de inferencia de la obra

Retiro de sobrantes en vehículo automotor: Retiro del respectivo material de excavación

Cerramiento en malla eslabonada 10 x 10 cal 10 malla eslabonada altura H= 2.0 Metros, y postes H=2.50 m en tubería galvanizada curva de 2" tipo


cerramiento, muro en ladrillo farol ranurado de H=40 cms, remate en alfagia, columnas de 0.15 x 0.2 en concreto reforzado de 3000 PSI , acero de refuerzo No 4 y flejes No 3 cada 0.15 según diseño establecido a mano alzada, viga de cimentación de 0,30 x 0.30, con pintura tipo pintulux o similar, y tubos diagonales en las esquinas y otros: Cerramiento instalado en las adyacencias del proyecto con todas las exigencias establecidas por Empocaldas S.A.E.S.P

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

Para el manejo de los residuos provenientes de la obra, el contratista ha venido desalojando dicho material a escombreras autorizadas por la administración municipal y con los permisos de los respectivos administradores de la misma.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto la zona intervenida de las señales de tránsito necesarias y de los respectivos cerramientos de precaución, adicionalmente se ha realizado mantenimiento a la vía dado la fuerte ola invernal, retirando lodos y residuos de material provenientes de las excavaciones de las obras que se vienen ejecutando a la fecha. .


DIANA PATRICIA ALZATE VAZQUEZ
JMR GROUP INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

JMR GROUP INGENIERIA S.A.S

OBJETO: OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 DE H=2.50 M Y POSTES CURVOS DE H=2.50 M, CADA 2.10 M ENTRE EJES EN TUBERIA GALV, TIPO CERRAMIENTO, ALFARJA, COLUMNAS DE Ø.15XØ20 M, VIGA DE CIMENTACION EN TODO EN PERIMETRO Y DEMAS SEGUN DISEÑO ESTABLECIDO A MANOALZADO, LOCALIZACION DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

CONTRATO: 0113-2019
 PERIODO: 1 DE MARZO DE 2019 - 16 DE MARZO DE 2019

CÓD	CEDULA	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	DEVENGADOS			DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA		
				SALARIO BASICO	Nro DIAS	SALARIO DEVENGAD O	AUXILIO NO SALARIAL	AUX. TRANSP.	TOTAL DEVENGAD O	SAJUD			PENSION	TOTAL DEDUCIDO
001	15.995.928	JOSE GABRIEL RAMIREZ ARBOLEDA	MAESTRO DE OBRA	\$ 1.600.000	4	200.000	133.333	12.938	346.271	8.000	8.000	16.000	330.000	<i>gabriel</i>
002	75.102.044	JUAN CARLOS BURITICA CORREDOR	OFICIAL	\$ 1.050.000	4	140.000	46.667	12.938	199.605	5.600	5.600	11.200	188.000	<i>Juan Carlos Burita</i>
003	1.069.811.175	ROBINSON OCAMPO ARROYAVE	PRACTICO	\$ 828.116	4	110.415	18.918	12.938	142.271	4.417	4.417	8.834	133.000	<i>Robinson Ocampo</i>
004	1.068.138.682	VICTOR ALFONSO CORREA LOPEZ	AYUDANTE	\$ 828.116	4	110.415	0	12.938	123.353	4.417	4.417	8.834	115.000	<i>Victor</i>
005	10.269.162	JULIO CESAR VILLA CASTAÑO	AYUDANTE	\$ 828.116	4	110.415	0	12.938	123.353	4.417	4.417	8.834	115.000	<i>Julio Cesar</i>
006	1.054.992.926	CARLOS EDUARDO GOMEZ CARDONA	AYUDANTE	\$ 828.116	4	110.415	0	12.938	123.353	4.417	4.417	8.834	115.000	<i>Carlos</i>
007	1.054.986.264	ALEXANDER TOVAR OSORIO	AYUDANTE	\$ 828.116	4	110.415	0	12.938	123.353	4.417	4.417	8.834	115.000	<i>Alexander</i>
008	75.142.863	JORGE HERNAN CANO ALZATE	AYUDANTE	\$ 828.116	4	110.415	0	12.938	123.353	4.417	4.417	8.834	115.000	<i>Jorge</i>
				6.018.696	28	802.490	65.555	90.563	958.638	32.102	32.102	64.204	1.226.000	

4MR GROUP INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 DE H=2.00 M Y POSTES CURVOS DE H=2.50 M. CADA 1.00 M HENTE EJES EN TUBERIA GALV. TIPO CERRAMIENTIC. ALFAMIA. COL. LIRNAS DE C. 15X020 M. VIGA DE CIMENTACION EN TODO EN PERIMETRO Y DEMAS SECTOS. EISEN AC ESTABLECIDO A MANOALZADO. LOCALIZACION DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS MUNICIPIO DE GUINECIMA CALDAS

2113-2019
16 DE MARZO DE 2019 - 30 DE MARZO DE 2019

CÓD	CEDULA	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	DEVENGADOS			DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA		
				SALARIO BASICO	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO NO SALARIAL	ACX. TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	SALUD			PENSION	TOTAL DEDUCIDO
001	15.595.958	JOSE GABRIEL RAMIREZ ARBOLEDA	MAESTRO DE OBRAS	\$ 1.500.000	750.000	500.000	48.516	1.298.516	30.000	30.000	90.000	1.238.000	<i>[Firma]</i>
002	75.102.844	JUAN CARLOS BURITICA CORREDOR	OFICIAL	\$ 1.050.000	525.000	175.000	46.516	743.516	21.000	21.000	42.000	707.000	<i>[Firma]</i>
003	1.059.811.175	ROBINSON OCAMPO ARROYAVE	PRACTICO	\$ 828.116	414.058	70.942	49.516	593.516	18.562	18.562	37.124	500.000	<i>[Firma]</i>
004	1.358.136.682	VICTOR ALFONSO CORREA LOPEZ	AYUDANTE	\$ 828.116	414.058	0	48.516	462.574	16.562	16.562	33.124	429.000	<i>[Firma]</i>
005	10.269.52	JULIO CESAR VILA CASTAÑO	AYUDANTE	\$ 828.116	414.058	0	48.516	462.574	16.562	16.562	33.124	429.000	<i>[Firma]</i>
006	1.054.99.826	CARLOS EDUARDO GOMEZ CARDONA	AYUDANTE	\$ 828.116	414.058	0	48.516	462.574	16.562	16.562	33.124	429.000	<i>[Firma]</i>
007	75.142.863	JORGE HERNAN CANO ALZATE	AYUDANTE	\$ 828.116	414.058	0	48.516	462.574	16.562	16.562	33.124	429.000	<i>[Firma]</i>
008	1.054.99.731	CARLOS ALBERTO GOMEZ CARDONA	AYUDANTE	\$ 828.116	414.058	0	48.516	462.574	16.562	16.562	33.124	429.000	<i>[Firma]</i>
009	10.046.384	LEONARDO GARCIA GARCIA	AYUDANTE	\$ 828.116	414.058	0	48.516	462.574	16.562	16.562	33.124	429.000	<i>[Firma]</i>
010	75.146.710	ANDRES MARCELO RESTREPO VARGAS	AYUDANTE	\$ 828.116	414.058	0	48.516	462.574	16.562	16.562	33.124	429.000	<i>[Firma]</i>
				7.674.928	4.266.216	745.942	448.947	5.443.505	173.561	173.561	347.121	5.102.000	


5.292.000

JMR GROUP INGENIERIA S.A.S NIT. 900849717-1
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	ALEXANDER TOVAR OSORIO
Cédula de Ciudadanía	1.054.986.254
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	12/03/2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2019
TIEMPO TOTAL LABORADO	
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 925.148
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	12/03/2019
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2019
DIAS CESANTIAS	4
	\$ 925.148 X 4 = \$ 10.279
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	12/03/2019
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2019
DIAS INTERESES	4
	\$ 10.279 X 0,1% = \$ 14
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV	12/03/2019
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2019
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	4
	\$ 925.148 X 4 = \$ 10.279
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	12/03/2019
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2019
TOTAL DIAS DE VACACIONES	4
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	4
	\$ 828.116 X 4 = \$ 4.601
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 10.279
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 14
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 10.279
VACACIONES	\$ 4.601
TOTAL DEVENGADOS	\$ 25.173
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 25.173

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JMR GROUP INGENIERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.
3. De acuerdo al artículo 57 Numeral 7 del código sustantivo del trabajo, si el trabajador lo solicita, haciendo practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubieran sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.


ALEXANDER TOVAR OSORIO
El Trabajador
C.C.: 1.054.986.254




JMR GROUP INGENIERIA NIT. 900849717-1
Empleador

JMR GROUP INGENIERIA S.A.S NIT. 900849717-1
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	JULIO CESAR VILLA CASTAÑO
Cédula de Ciudadanía	10.269.162
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	12/03/2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	30/03/2019
TIEMPO TOTAL LABORADO	1
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.037
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 925.148
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	12/03/2019
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30/03/2019
DIAS CESANTIAS	19
	\$ 925.148 X 19 = \$ 48.827
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	12/03/2019
FECHA DE CORTE INTERESES	30/03/2019
DIAS INTERESES	19
	\$ 48.827 X 0,6% = \$ 301
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	12/03/2019
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	30/03/2019
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	19
	\$ 925.148 X 19 = \$ 48.827
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	12/03/2019
FECHA DE CORTE VACACIONES	30/03/2019
TOTAL DIAS DE VACACIONES	19
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	19
	\$ 828.116 X 19 = \$ 21.855
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 48.827
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 301
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 48.827
VACACIONES	\$ 21.855
TOTAL DEVENGADOS	\$ 119.817
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA IBERA I DAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 119.817

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JMR GROUP INGENIERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.
3. De acuerdo al artículo 67 Numeral 7 del código sustantivo del trabajo, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si el ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.

+ Julio Cesar 7026972
 JULIO CESAR VILLA CASTAÑO

El Trabajador
 C.C. 10.269.162

JMR GROUP INGENIERIA S.A.S NIT. 900849717-1
 Empleador




JMR GROUP INGENIERIA S.A.S NIT. 900849717-1
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	ANDRES MARCELO RFSTREPO VARGAS
Cédula de Ciudadanía	75.146.710
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	19/03/2019
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	30/03/2019
TIEMPO TOTAL LABORADO	12
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 97.032
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 925.148
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	19/03/2019
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30/03/2019
DIAS CESANTIAS	12
	\$ 925.148 X 12 = \$ 30.838
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	19/03/2019
FECHA DE CORTE INTERESES	30/03/2019
DIAS INTERESES	12
	\$ 30.838 X 0,4% = \$ 123
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	19/03/2019
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	30/03/2019
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	12
	\$ 925.148 X 12 = \$ 30.838
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	19/03/2019
FECHA DE CORTE VACACIONES	30/03/2019
TOTAL DIAS DE VACACIONES	12
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	12
	\$ 828.116 X 12 = \$ 13.802
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 30.838
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 123
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 30.838
VACACIONES	\$ 13.802
TOTAL DEVENGADOS	\$ 75.602
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERACION	\$ 75.602
VALOR LIQUIDACION	\$ 75.602

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en su caso, concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anulado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior.
3. De acuerdo al artículo 57 Numeral 7 del código sustantivo del trabajo, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.


ANDRES MARCELO RESTREPO VARGAS
 El Trabajador
 C.C.: 75.146.710


JMR GROUP INGENIERIA
 Empleador
 NIT. 900.849.717-1



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	ABRIL 08 DE 2019	Acta parcial	X	Acta final	
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	00113 DE FEBRERO 27 DE 2019
Objeto:	OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE H=2,00M Y POSTES CURVOS DE H=2.50M CADA 2,10M ENTRE EJES EN TUBERÍA GAL. 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFAGIA, COLUMNAS DE 0,15 X 0,20M VIGA DE CIMENTACIÓN, TODO EL PERÍMETRO Y DEMÁS. SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA, LOCALIZACIÓN DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. ✓
Contratista:	JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S.
Representante Legal:	DIANA PATRICIA ÁLZATE VÁSQUEZ
Fecha del contrato:	FEBRERO 27 DE 2019 ✓
Plazo de ejecución:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 116.851.304,00
Fecha de iniciación:	MARZO 07 DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MAYO 20 DE 2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	50.32%
Avance físico Acumulado	50.32%


1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	75
Tiempo total transcurrido:	33
Avance Porcentual:	44.00%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)





1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

- En el mal estado del cerramiento donde el sector era invadido por personas extrañas, creando peligro al edificio donde funciona la planta de tratamiento se crea la necesidad de hacer un cerramiento digno y de buena presentación.
- Este cerramiento será construido en todo el contorno con materiales acorde para este tipo de obra y garantizar un sitio agradable alrededor de la planta y sus alrededores.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- La obra a construir consiste en un cerramiento cuyos componentes será en una viga de cimentación en todo el contorno donde se empotraran sendos parales en tubería de 2" galvanizada tipo cerramiento y una malla eslabonada de 2 metros de altura fijada a la tubería mediante platina debidamente soldada.
- Sobre la Viga de cimentación se hará un muro en ladrillo farol de 12 x 10 x 30 en todo el contorno rematándose con una alfajía que será la que fijara la malla eslabona de 2 metros de altura.
- Como remate en la parte superior se fijara sendos rollos de concertina para evitar el paso de algún intrusos entrar por la parte superior a las instalaciones de la Planta de tratamiento.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	116.851.304
Inversión ejecutada en el periodo:	58.796.914
Porcentaje ejecutado en el periodo:	50.32%
Inversión total ejecutada:	58.796.914
Porcentaje total ejecutado:	50.32%



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2.1.-CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101039493	27/02/2019	22/05/2022	\$ 23.370.260,80
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101039493	5 AÑOS, 0 MESES	Y O DÍAS	\$ 23.370.260,80
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101039493	27/02/2019	22/08/2019	\$ 35.055.391.20
Responsabilidad Civil	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40-101029699	27/02/2019	22/08/2019	\$ 35.055.391,20

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	X	X	X	X	X

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARZO 15 DE 2019	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 3

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04
Fecha V: 21-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO: CERRAMIENTO CHINCHINÁ
INTERESADO: JMR GROUP INGENIERIA S.A.S- ING DANIEL ZAPATA
LOCALIZACION : MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

ENERO 10 DE 2019

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD HORAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm ²	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm ²	MPa	P.S.I.	
	2/04/2019	8/04/2019	7	Viga de cimentación	3.000 PSI	5		191,6	30,7	291,2	152,1	15,2	2205	3201

Nota: El area de cada cilindro corresponde al promedio de tres mediciones y la altura al promedio de dos.

de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995


El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado


** Resistencia Probable Proyectada de 7 días a 28 días, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm²)

** Resistencia Probable Proyectada de 14 días a los 28 días: $R_{28d}=1.16 \cdot R_{14d}$

OBSERVACIONES :

La máquina de ensayo a compresión corresponde una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 19 de febrero de 2018 por DIRIMPEX S.A.S.


Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó



Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO	0113 DE FEBRERO 27 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE H=2,00 M Y POSTES CURVO DE H= 2,50 M. CADA 2.10 M ENTRE EJES EN TUBERÍA GALV. 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFAJÍA, COLUMNAS 0,15 x 0.20M VIGA DE CIMENTACIÓN TODO EL PERÍMETRO, Y DEMÁS SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA. LOCALIZACIÓN TANQUE SECTOR LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA PATRICIA ÁLZATE VÁSQUEZ
CC	30.403.557
CONTRATISTA	JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S.
C.C.	900.849.717-1
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 88.557.259
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 22.139.315
IMPREVISTOS 1 %	\$ 885.573
UTILIDAD 5 %	\$ 4.427.863
I.V.A. 19 %	\$ 841.294
VALOR TOTAL OBRA	\$ 116.851.304 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 58.796.914
SALDO POR EJECUTAR	\$ 58.054.390
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO
CDP	00343 DE FEBRERO 21 DE 2019
RP	000369 DE MARZO 01 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los Ocho (08) días del mes de Abril de 2019, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y la señora DIANA PATRICIA ÁLZATE VÁSQUEZ Representante legal de JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S. Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01, Según Contrato No. 0113 DE FEBRERO 27 DE 2019.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S.
R.L. DIANA PATRICIA ÁLZATE VÁSQUEZ
Contratista.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO	0113 DE FEBRERO 27 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE H=2,00 M Y POSTES CURVO DE H= 2,50 M. CADA 2.10 M ENTRE EJES EN TUBERÍA GALV. 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFAJÍA, COLUMNAS 0,15 x 0.20M VIGA DE CIMENTACIÓN TODO EL PERÍMETRO, Y DEMÁS SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA. LOCALIZACIÓN TANQUE SECTOR LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA PATRICIA ÁLZATE VÁSQUEZ
CC	30.403.557
CONTRATISTA	JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S.
C.C.	900.849.717-1
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 88.557.259
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 22.139.315
IMPREVISTOS 1 %	\$ 885.573
UTILIDAD 5 %	\$ 4.427.863
I.V.A. 19 %	\$ 841.294
VALOR TOTAL OBRA	\$ 116.851.304 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 58.796.914
SALDO POR EJECUTAR	\$ 58.054.390
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO
CDP	00343 DE FEBRERO 21 DE 2019
RP	000369 DE MARZO 01 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los **22 ABR 2019**, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte y Sur de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y la Señora DIANA PATRICIA ÁLZATE VÁSQUEZ, Representante Legal de JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S. Contratista con el fin de Efectuar la entrega Parcial, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de Entrega PARCIAL DE OBRA.

APR

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:


VALOR OBRAS CIVILES	116.851.304	
SUMINISTROS	0	
Valor Acta Parcial No. 01		58.796.914
Acta Final		0
Saldo Por Ejecutar		58.054.390
SUMAS IGUALES	116.851.304	116.851.304

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar los pagos correspondientes de Salud, pensiones, riesgos profesionales del personal utilizado en la Obra y la Seguridad Social del Contratista a la del Fecha de la Presente **Acta de Recibo Parcial No. 01**.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S..
R.L. Diana Patricia Alzate Vásquez
Contratista.



EMPICALDAS S.A. ESP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTRATO No: 0113 DE 2019

ACTA No: 1

FECHA CORTE: 9/04/2019

FECHA VENCIMIENTO: 20 DE MAYO DE 2019

VALOR CONTRATO: \$ 116.951.304,00

VALOR CONTRATO + ADICIÓN:

VALOR ADICION No. 1:


VENCIMIENTO PLAZO ADICIONAL:

CONTRATISTA: JMR GROUP INGENIERIA S.A.S

SUPERVISION INGENIERO DE ZONA: ABEL ROJAS RUBIANO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUC	ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA
			CANTIDAD	VL UNITARIO					CANTIDAD	VR. TOTAL	
1.	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo	m	260	5,078	1.320.280	256,00	1.299.968	98%	256,00	1.299.968	98%
1.2	Cerramiento en molibdomo o pite verde y otros plasticos y bombones plasticos, debidamente fijados al piso	m	260	8,146	2.117.960	176,00	1.433.696	68%	176,00	1.433.696	68%
1.3	Desmonte de cerramiento existente Incluye cimentaciones existentes	m	260	5,548	1.442.480	256	1.442.888	89%	256,00	1.442.888	98%
1.4	Veja alusiva a la obra 4x2	un	1	510,621	510,621	1	510,621	100%	1,00	510,621	100%
2.	DEMOLICIONES VARIAS										
2.1	Demoliciones varias (Muro en concreto, molinos, sardineles, etc)	m3	2	91,282	182,564				0,00		0%
3	EXCAVACIONES										
3.1	Excavaciones en material comun	m3	92	20,277	1.054,404	74,00	1.500,498	142%	74,00	1.500,498	142%
4	SOBRECAJAREOS										
4.1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	31,4	24,206	760,068	74,00	1.791,244	235%	74,00	1.791,244	235%
4.2	CERRAMIENTO										
4.2.1	Cerramiento en malla estibonada 10 x 10 cal 10 malla estibonada altura He 2.0 Mallas y mallas He=2.50 m en tubería galvanizada curva de 2" tipo cerramiento muro en ladrillo fiero curvado de 11440 cms, remate en alfiler, columnas de 0.15 x 0.2 en concreto reforzado de 3600 PSI, acero de refuerzo No 4 y fieros No 3 cada 0.15 seguri diseño establecido a mano alzada. Vigas de cimentación de 0.30 x 0.30, con pintura tipo piritulana o similar, y tueros diagonales en las esquinas y otros	m	256	261,272	66.885.632	140,00	36.578.080	55%	140,00	36.578.080	55%
4.2.2	Concretina en acero galvanizado, incluye dos varillas de 1/4" soldada y fijada con alambre galv calibre 18 para fijar la concretina. Colocada y fijada en la parte superior curva del poste y accesos, siguiendo todo el perimetro	m	260	20,809	5.410.340						
4.3	Puerta en tubería galv de 2" con mirco en tubería de 2" con malla estibonada cal 10 (debidamente asegurado en los contornos con platinos, travesaños longitudinal) en contra y diagonales, y punturas anticorrosiva gfi y esmalte, incluye portacerrado. Puertado 3.00 x 2.50m. Dos alas en acceso principal. Segun diseño establecido	m2	6,9	319,480	2.204,412						

APR
MRO



EMPICALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTRATO No. 0113 DE 2019

ACTA No. 1
FECHA CORTE: 8/04/2019
FECHA INICIACIÓN: 7/03/2019
FECHA VENCIMIENTO: 20 DE MAYO DE 2019
VALOR CONTRATO: \$ 116.851.304,00
VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
VENCIMIENTO PLAZO ADICIONAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATISTA		CONTRATUAL		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA
			CANTIDAD	VR. TOTAL	VR. PARCIAL	CANTIDAD	% EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL		
5	OBRAS EN CONCRETO			\$		\$					
5.1	Conformación de acceso a los tanques en concreto de 3000, espesores 0.15 m a manera de hojas, ancho 0.50 m, debidamente dilatado y acollado. Incluye malla electrosoldada de 4 mm de 15 x 15 cm.	m ³	5	\$ 506.188	\$ 2.530.940						
5.2	Afirmado espesor 0.15 m debidamente compactado	m ³	36	\$ 64.411	\$ 2.318.796						
5.3			1	\$ 1.792.762	\$ 1.792.762						
COSTO DIRECTO					\$ 44.539.095						

COSTO DIRECTO	\$ 88.557.259
ADMINISTRACIÓN	\$ 21.139.315
IMPREVISTOS	\$ 885.573
UTILIDADES	\$ 4.427.963
SUMA ANTES DE IVA	\$ 94.990.100
IVA SOBRE UTILIDAD	\$ 433.320
VALOR TOTAL	\$ 116.851.304

COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA. ACTA DE OBRA NO 1

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

RESUMEN DEL CONTRATO PARCIAL No. 1

Valor del Contrato	116.851.304
Valor Acta N° 1 PARCIAL (Fecha: 8 de Abril de 2019)	0
SUMA	116.851.304
Saldo del Contrato	0

SUMAS IGUALES

Patricia Alzate Vazquez
DIGNA PATRICIA ALZATE VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
JMR GROUP INGENIERIA S.A.S

A. E. Rojas

CONTRATO No. 0113 DE 2019 CONTRATISTA: JMR GROUP INGENIERIA S.A.S INTERVENTORIA: INGENIERO DE LA ZONA: ABEL ROJAS RUBIANO	PRE-ACTA No. 01 FECHA: 8/04/2019 FECHA INICIACION: 07/03/2019
---	---

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS CIVILES DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 DE H=2.00 M Y POSTES CURVOS DE H=2.50 CADA 2.10 M ENTRE EJES EN TUBERIA GALV 2" TIPO CERRAMIENTO, ALFARJA, COLUMNAS DE 0.15X0.20 VIGA DE CIMENTACION, TODO EL PERIMETRO Y DEMAS SEGUN DISEÑO ESTABLECIDO A MANO ALZADA, LOCALIZACION DEL TANQUE SECTOR LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Localización y replanteo	ml		256,00	256,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
27	3	PRD+000	PRD+256	256,00				256,00	256,00	Localización y replanteo red de maña elaborada
CANTIDAD DE PAGO										256,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Cerramiento en polsombra o yute verde y cinta plástica y bombones plasticas, debidamente fijados al piso	ml		176,00	176,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
8	4	PRD+000	PRD+256	111,00				111,00	111,00	Cerramiento en polsombra
8	4	PRD+000	PRD+256	65,00				65,00	65,00	
CANTIDAD DE PAGO										176,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Desmonte de cerramiento existente Incluye cimientos existentes	ml		256,00	256,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
8	4	PRD+000	PRD+256	256,00				256,00	256,00	Desmonte de cerramiento existente
CANTIDAD DE PAGO										256,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	Vallo abusiva a la obra 4x2	unidad		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	Unidad	ACUMULADO	
8	4	PRD+000	PRD+256	1,00				1,00	1,00	Cerramiento en polsombra
CANTIDAD DE PAGO										1,00

Dianna Palzola
 CONTRATISTA

SUPERVISOR *ABF*

CONTRATO No. 0113 DE 2018	PRE-ACTA No. 01
CONTRATISTA: JMR GROUP INGENIERIA S.A.S	FECHA: 8/04/2019
INTERVENTORIA: INGENIERO DE LA ZONA: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA INICIACION: 07/03/2019

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Excavaciones en material común	unidad		74,00	74,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Unidad	ACUMULADO	
8	4	PRO+000	PRO+256	245,00	0,30	0,30	22,00	m3	22,00	Excavacion para viga de cimentacion
8	4	PRO+000	PRO+256	11,00	1,80	0,55	11,00	m3	11,00	Excavacion talud para anden
8	4	PRO+000	PRO+256	14,80	1,80	0,45	12,00	m3	12,00	Excavacion talud para anden
8	4	PRO+000	PRO+256	11,00	0,70	0,60	5,00	m3	5,00	Excavacion parte lateral. Guadual
8	4	PRO+000	PRO+256	10,00	1,20	0,42	5,00	m3	5,00	Excavacion parte lateral. Guadual
8	4	PRO+000	PRO+256	13,80	1,50	0,90	19,00	m3	19,00	Excavacion extra
									CANTIDAD DE PAGO	74,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Retiro de sobrantes en vehiculo automotor	m3		74,00	74,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Unidad	ACUMULADO	
8	4	PRO+000	PRO+256	74,00	1,00	1,00	74,00	m3	74,00	Retiro de sobrantes material de excavacion
									CANTIDAD DE PAGO	74,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Cerramiento en malla eslabonada 10 x 10 col 10 malla eslabonada altura H= 2.0 Metros, y postes H=2.50 m en tubería galvanizada curva de 2" tipo cerramiento, muro en ladrillo farol ranurado de H=40 cms, remate en altagia, columnas de 0.15 x 0.2 en concreto reforzado de 3000 PSI, acero de refuerzo No 4 y flejes No 3 cada 0.15 segun diseño establecido a mano alzada, viga de cimentacion de 0,30 x 0,30, con pintura tipo pintulux o similar, y tavos diagonales en las esquinas y otros	m		140,00	140,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			Longitud	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	m	Unidad	ACUMULADO	
8	4			85,00			85,00	m	85,00	Entrando puerta mano derecha
8	4			55,00			55,00	m	140,00	Entrando puerta mano izquierda
									CANTIDAD DE PAGO	140,00

Dianna Rodriguez
CONTRATISTA

SUPERVISOR *H.F.F.*