


5

	F-GC-22 Versión 6 Octubre 2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	126/17	Acta N°	ACTA 3 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	152.959.701
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	152.959.701
NIT O CC:	75.105.064			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	144.737.561
CDP (#, rubro y fecha)	00406 DE MARZO 8 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.931.484
RP (#, rubro y fecha)	0592 2017/05/02			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	290.856
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA GALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC.	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final).	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será sujeta al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Tabares A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación 29-12-2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ-G	JEFE SECCION INTERVENTORIA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
908418706-08	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PENDIENTE


- 1- forma candidatos
- 2- Fic
- 3- formato 50-51-52

ACTA 3 Y FINAL


CONTRATO	0126/2017
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION PUBLICA 0058 DE 2017
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C.	4.384.840 BELALCAZAR CDS
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
C.C.	75.105.064
VALOR TOTAL:	\$ 152.959.701,00 INCLUIDO A.I.U E IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1 :	\$ 47.394.484
VALOR ACTA 2	\$ 97.343.077
VALOR ACTA 3 Y FINAL	\$ 7.931.484
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 290.656
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 152.669.045
PLAZO:	4 MESES
RECURSOS:	CONVENIO 0280 MUNICIPIO DE NEIRA PTAP
SUPERVISION	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
CDP	0406 2017/03/08
RP	0592 2017/05/02

En la ciudad de Manizales Caldas a los diez días (10) del mes de Noviembre de 2017 se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ ING. ZONA CENTRO NORTE y CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA 3 Y FINAL según contrato 0126 de 2017 cuyo objeto es: REPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se firma por los que en ella intervinieron.



GERARDO A. RAMIREZ G.
ING. ZONA CENTRO NORTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.



CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA.
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL


CONT #		126/17		CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.										CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA									
OBJETO:		REPOSICION DEL ALICANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS																							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES			ACTA No 01			ACTA No 02			ACTA 3 Y FINAL			ACUMULADO											
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL										
1	PRELIMINARES																								
1.1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	m	495	3.662	1.812.690	79,4	290.763	123,5	452.257	11,20	41.014	214	784.084												
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guarda cada 2 metros	m	1035	7.043	7.289.505	170,8	1.202.944	793,0	2.063.599	44,80	315.526	509	3.582.070												
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	6	120.192	721.152	2	240.384	2,0	240.384	-	-	4	480.768												
1.4	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	422.550	422.550	1	422.550	-	-	-	-	1	422.550												
2	DEMOLICIONES																								
2.1	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradenes y cañuebas	m³	1	121.131	121.131	2,8	339.167	8,1	981.161	4,26	515.534	15	1.835.861												
3	EXCAVACION																								
3.1	En material común de 0 a 2m	m³	396	25.353	10.038.782	236,7	6.091.055	465,8	11.809.427	34,29	869.458	737	18.679.540												
3.2	En conglomerado	m³	508	30.987	15.741.395	0	-	-	-	-	-	-	-												
3.3	Entibado horizontal	m	10	98.900	989.000	130,4	12.244.550	279,6	26.254.440	-	-	410	38.499.000												
3.4	Retiro de material sobrante en vehículo automotor hasta 10 kilómetros	m³	274	20.658	5.660.292	39,5	815.991	75,7	1.563.811	38,55	796.368	154	3.176.169												
4	ESTRUCTURAS ALICANTARILLADO																								
4.1	Instalación e tubería PVC corrugada de 12"	m	495	19.719	9.760.905	79,4	1.565.689	123,5	2.435.287	-	-	203	4.000.985												
4.2	Cámara de caída D=1,2, H73,04, espesor de pared e=0,20 con colación de piedra pegada e=40cm y boquilla	m	22,5	288.493	6.063.593	3	808.479	4,4	1.185.769	13,95	3.759.427	21	5.753.676												
4.3	Suministro e instalación de tapa con anillo de inspección en H.F. D=0,80cm	Un	15	373.722	5.605.830	2	747.444	1,0	373.722	-	-	3	1.121.166												
4.4	Bases y Cañuebas	Un	15	250.713	3.760.695	2	501.426	2,0	501.426	-	-	4	1.002.852												
4.5	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	999	10.517	4.196.283	135,3	1.422.950	150,8	1.585.964	-	-	285	3.008.914												
4.6	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	133	178.410	23.728.530	8	1.427.280	28,0	4.995.480	-	-	36	6.422.760												
4.7	Instalación de sillerías de 12"x6"	und	133	9.202	1.223.866	18	165.635	18,0	165.636	-	-	36	331.272												
4.8	Empalme a cámara	und	1	92.861	92.861	4	371.844	16,0	1.487.376	-	-	20	1.859.220												
5	LLENOS																								
5.1	Arena para base y atraque	m³	72	55.401	3.988.872	26,1	1.445.966	38,1	2.110.778	-	-	64	3.556.744												
5.2	Lleno compactado con material de la obra	m³	632	23.287	14.717.384	220,1	5.125.469	516,9	12.037.050	-	-	737	17.162.519												
6	CONCRETOS																								
6.1	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	4,5	559.644	2.518.398	0	-	1,5	839.466	-	-	2	839.466												
7	ACERO																								
7.1	Acero de refuerzo para gradefías	Kilo	180	3.847	692.460	0	-	153,0	588.591	-	-	153	588.591												
7.2	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,25	1.878.000	2.347.500	0,5	939.000	0,8	1.502.400	-	-	1,3	2.441.400												
NP	NO PREVISTOS																								
NP1	Resorte Cajas de Inspección	UN		59.711		13	776.243					13	776.243												
NP2	Concreto de 11 Mpa para gradefías y andenes	M2		42.511		4,5	191.300					15,7	667.423												
NP3	Excavación material común de 2 a 4 mts	M3		29.028		20,1	583.463					118,7	3.445.624												
	COSTO DIRECTO						121.444.781					77.287.080	6.297.327	121.214.009											
	ADMINISTRACION	%	15		18.216.717		5.644.440					11.593.062	944.599	18.182.101											
	IMPREVISTOS	%	5		6.072.239		1.861.480					3.864.354	314.886	6.050.700											
	UTILIDADES	%	5		5.072.239		1.881.480					3.864.354	314.866	6.050.700											

CONT #	126/17	CONTRATISTA	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.												
OBJETO:	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS														
	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA														
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA No 01				ACTA No 02				ACUMULADO	
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		1.153.725		357.481		734.227		59.825		7.931.484		1.151.533
	TOTAL				152.959.701		47.394.484		97.343.077		7.931.484		152.669.045		

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 152.959.701
VALOR ACTA1	\$ 47.394.484
VALOR ACTA2	\$ 97.343.077
VALOR ACTA 3 Y FINAL	\$ 7.931.484
TOTAL EJECUTADO	\$ 152.669.045
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 290.656
SUMAS IGUALES	\$ 152.959.701
RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TIENE ANTICIPO	



GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
CONTRATISTA

CONTRATO N°		126/17		OBJETO		REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA						INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	
ITEM	Localización y replanteo (Incluye plano record)						UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	3.662	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	79,4	-	-	-	-	79,4	79,4	cra2 cuadra 2			
	33,5	-	-	-	-	33,5	33,5	cra 2 cuadra 1			
	90,00	-	-	-	-	90,0	123,5	cra cuadra 3			
	11,20	-	-	-	-	11,2	11,2	0			
	-	-	-	-	-	-	11,2				
	-	-	-	-	-	-	11,2				
ACTA 2	123,50	ACTA 3 Y FINAL	11,20	ACTA 1			79,4				
ITEM	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros						UNIDAD		VALOR UNITARIO	7,043	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	79,4	-	-	-	-	79,4	79,4				
	79,4	-	-	-	-	79,4	158,8				
	6,0	-	-	-	-	6,0	164,8				
	6,0	-	-	-	-	6,0	170,8				
	33,5	-	-	-	-	33,5	33,5	cra 2 cuadra 1			
	33,5	-	-	-	-	33,5	67,0	cra 2 cuadra 1			
	7,0	-	-	-	-	7,0	74,0	cra 2 cuadra 1			
	7,0	-	-	-	-	7,0	81,0	cra 2 cuadra 1			
	30,5	-	-	-	-	30,5	111,5	cra 2 cuadra 3 tramo 1			
	30,5	-	-	-	-	30,5	142,0	cra 2 cuadra 3 tramo 1			
	8,0	-	-	-	-	8,0	150,0	cra 2 cuadra 3 tramo 1			
	8,0	-	-	-	-	8,0	158,0	cra 2 cuadra 3 tramo 1			
	59,5	-	-	-	-	59,5	217,5	cra 2 cuadra 3 tramo 2			
	59,5	-	-	-	-	59,5	277,0	cra 2 cuadra 3 tramo 2			
	8,0	-	-	-	-	8,0	285,0	cra 2 cuadra 3 tramo 2			
	8,0	-	-	-	-	8,0	293,0	cra 2 cuadra 3 tramo 2			
	6,40	-	-	-	-	6,4	6,4	CAMARA 1 CARRERA 2			
	6,40	-	-	-	-	6,4	12,8	CAMARA 2 CARRERA 2			
	6,40	-	-	-	-	6,4	19,2	CAMARA 3 CARRERA 2			
	6,40	-	-	-	-	6,4	25,6	CAMARA 4 CARRERA 2			
	6,40	-	-	-	-	6,4	32,0	CAMARA 1 CARRERA 1L			
	6,40	-	-	-	-	6,4	38,4	CAMARA 1 CALLE 8			
	6,40	-	-	-	-	6,4	44,8	CAMARA 1 CALLE 7			
	-	-	-	-	-	-	44,8				
	-	-	-	-	-	-	44,8				
ACTA 2	293,00	ACTA 3 Y FINAL	44,80	SUBTOTAL ITEM			170,8				
	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0				
	-	-	-	-	-	-	2,0				
	-	-	-	-	-	-	2,0				
	-	-	-	-	-	-	2,0				
ACTA 2	2,0	SUBTOTAL ITEM			2,0						
ITEM	Instalación de valla institucional 2x4						UNIDAD	m²	VALOR UNITARIO	121,131	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0				
	-	-	-	-	-	-	-				
ACTA 2	-	SUBTOTAL ITEM			1,0						
ITEM	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañueñas						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	2,2	0,15	0,8	-	0,26	-	0,3	CRA 2 CASA # 8 -56 caja domiciliaria			
	2,2	0,15	1,0	-	0,33	-	0,6	CASA LOTE caja domiciliaria			
	2,2	0,15	1,0	-	0,33	-	0,9	CASA # 8 -57 caja domiciliaria			
	2,2	0,15	0,8	-	0,26	-	1,2	CASA # 8 -50 caja domiciliaria			
	2,2	0,15	1,1	-	0,36	-	1,6	CASA LOTE caja domiciliaria			
	2,2	0,15	0,8	-	0,26	-	1,8	CASA # 8 - 44 caja domiciliaria			
	2,2	0,15	0,8	-	0,26	-	2,1	CASA # 8 - 45 caja domiciliaria			
	2,2	0,15	0,7	-	0,23	-	2,3	CASA # 8 - 38 caja domiciliaria			
	0,7	0,70	0,1	-	0,05	-	2,4	CRA 2 CASA # 8 -56			

CONTRATO No	126/17	OBJETO	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS				
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	
	0,7	0,70	0,1		0,05	2,4	CASA LOTE
	0,7	0,70	0,1		0,05	2,5	CASA # 8 -57
	0,7	0,70	0,1		0,05	2,5	CASA # 8 -50
	0,7	0,70	0,1		0,05	2,6	CASA LOTE
	0,7	0,70	0,1		0,05	2,5	CASA # 8 -44
	1,0	1,00	0,1		0,10	2,7	CASA # 8 -45
	1,0	1,00	0,1		0,10	2,8	CASA # 8 -38
							CAJAS DOMICILIARIAS
							CRA 2 CUADRA 2
	2,2	0,15	1		0,33	0,33	CASA # 8 -39
	2,2	0,15	0,80		0,26	0,59	CASA # 8 -32
	2,2	0,15	0,8		0,26	0,86	CASA # 8 -3
							CRA 2 CUADRA 3
			0,00			0,86	CASA #7A- 09
	2,2	0,15	0,80		0,26	1,12	CASA #7A-15
	2,2	0,15	0,80		0,26	1,39	CASA #7A-21
	2,2	0,15	0,80		0,26	1,65	CASA # 7B-02
	2,2	0,15	0,80		0,26	1,91	CASA # 7B-10
	2,2	0,15	0,80		0,26	2,18	CASA # 14
	2,2	0,15	0,80		0,26	2,44	CASA # 7B-20
	2,2	0,15	0,80		0,26	2,71	CASA # 7B-26
	2,2	0,15	0,80		0,26	2,97	CASA # 7B-32-1
	2,2	0,15	0,80		0,26	3,23	CASA # 7B-32-2
	2,2	0,15	0,80		0,26	3,50	CASA # 7B-44
	2,2	0,15	0,80		0,26	3,76	CASA LOTE 7B-45
	2,2	0,15	0,80		0,26	4,03	CASA # 7B-39-1
	2,2	0,15	0,80		0,26	4,29	CASA # 7B-39-2
	2,2	0,15	0,80		0,26	4,55	CASA # 7B-33
	2,2	0,15	0,80		0,26	4,82	CASA # 7B-27
	2,2	0,15	0,80		0,26	5,08	CASA # 7B-21
	2,2	0,15	0,80		0,26	5,35	CASA # 7B-15-1
	2,2	0,15	0,80		0,26	5,61	CASA # 7B-15-2
	2,2	0,15	0,80		0,26	5,87	CASA LOTE 7B-9
	2,2	0,15	0,80		0,26	6,14	CRA 1L CASA # 7B- 03
	2,2	0,15	0,80		0,26	6,40	CRA 2.CASA # 7B- 51 C
						6,40	ANDEN PARA CAJA
						6,40	CRA 2 CUADRA 2
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,46	CASA # 8 - 39
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,51	CASA # 8 - 32
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,57	CASA # 8 - 20 PISO 1
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,63	CASA # 8 - 20 PISO 2
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,68	CASA # 8 - 16
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,74	CASA # 8 - 15
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,80	CASA # 8 - 10
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,85	CASA # 8 - 9
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,91	CASA # 8 - 2
	0,75	0,75	0,1		0,06	6,96	CASA # 8 - 3
						6,96	CRA 2 CUADRA 3
						6,96	CASA #7A- 09
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,02	CASA #7A-15
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,08	CASA #7A-21
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,13	CASA # 7B- 02
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,19	CASA # 7B- 10
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,25	CASA # 14
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,30	CASA # 7B- 20
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,36	CASA # 7B- 26
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,41	CASA # 7B-32-1
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,47	CASA # 7B-32-2
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,53	CASA # 7B-44
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,58	CASA LOTE 7B-45
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,64	CASA # 7B- 39-1
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,70	CASA # 7B- 39-2
	0,75	0,75	0,1		0,06	7,75	CASA # 7B- 33

CONTRATO No		126/17		OBJETO		REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA						INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	
	0,75	0,75	0,1			0,06		7,81		CASA # 7B- 27	
	0,75	0,75	0,1			0,06		7,86		CASA # 7B- 21	
	0,75	0,75	0,1			0,06		7,92		CASA # 7B- 15-1	
	0,75	0,75	0,1			0,06		7,98		CASA # 7B- 15-2	
	0,75	0,75	0,1			0,06		8,03		CASA LOTE 7B-9	
	0,75	0,75	0,1			0,06		8,09		CRA 1L CASA # 7B- 03	
	0,75	0,75	0,1			0,06		8,15		CRA 2 CASA # 7B- 51 C	
	0,75	0,75	0,10			0,06		8,20		CRA 2 CASA # 7B- 51 C	
4	3,80	0,80	0,20			2,43		2,43		4 CAMARAS DE LA CARRERA 2 LA 1,2,3 Y 8	
3	3,80	0,60	0,20			1,82		4,26		CAMARA 1 CARRERA 1L,CALLE 7 Y CALLE 8	
								4,26			
ACTA 2	8,10	ACTA 3 Y FINAL	7,25							SUBTOTAL ITEM	
										2,8	
ITEM	En material común de 0 a 2m						UNIDAD	m ³	VALOR UNITARIO	25.353	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES			
	0,8	0,8	2,00	3,1	2,5	-	2,5			CAMARA 3 RADIO=0,80	
	13,0	0,8	2,00		20,8	-	23,3			RED PRINCIPAL cra 2	
	26,4	0,8	2,00		42,2	-	65,6			RED PRINCIPAL cra 2	
	12,0	0,8	2,00		19,2	-	84,8			RED PRINCIPAL cra 2	
	28,0	0,8	1,60		35,8	-	120,6			RED PRINCIPAL cra 2	
	6,3	0,6	0,95		3,6	-	124,2			CRA 2 CASA # 8 -56	
	7,2	0,6	1,65		7,1	-	131,3			CASA LOTE	
	7,0	0,6	1,00		4,2	-	135,5			CASA # 8 -57	
	6,0	0,6	1,49		5,4	-	140,9			CASA # 8 -50	
	7,7	0,6	1,70		7,9	-	148,7			CASA LOTE	
	6,5	0,6	1,53		5,9	-	154,7			CASA # 8 - 44	
	7,6	0,6	1,53		7,0	-	161,6			CASA # 8 - 45	
	6,8	0,6	1,60		6,5	-	168,2			CASA # 8 - 38	
	6,3	0,6	1,65		6,2	-	174,4			CASA # 8 - 39	
	5,7	0,6	1,20		4,1	-	178,5			CASA # 8 - 32	
	6,4	0,6	1,15		4,4	-	182,9			CASA LOTE	
	6,0	0,6	1,83		6,6	-	189,5			CASA # 8 - 27	
	6,4	0,6	1,78		6,8	-	196,3			CASA # 8 - 26	
	6,4	0,6	1,35		5,2	-	201,5			CASA # 8 - 20	
	6,1	0,6	1,35		4,9	-	206,4			CASA # 8 - 21	
	6,2	0,6	1,40		5,2	-	211,6			CASA # 8 - 16	
	6,2	0,6	1,38		5,1	-	216,8			CASA # 8 - 15	
	6,2	0,6	1,35		5,0	-	221,8			CASA # 8 - 10	
	6,1	0,6	1,38		5,0	-	226,8			CASA # 8 - 9	
	6,0	0,6	1,35		4,9	-	231,7			CASA # 8 - 4	
	6,2	0,6	1,35		5,0	-	236,7			CASA # 8 - 3	
										CRA 2 CUADRA 1	
	14,5	0,8	2		23,2		23,2			TRAMO 1	
	19	0,8	2,00		30,40		53,6			TRAMO 2	
										CRA 2 CUADRA 2	
										DOMICILIARA	
	4,5	0,6	0,9		2,43		56,0			CASA # 8-20	
										CRA 2 CUADRA 3	
										RED PRINCIPAL	
	1,6	1,6	2,0		5,12		61,2			CAMARA 1	
	1,6	1,6	1,6		4,10		65,2			CAMARA 2	
	30,5	1,2	2,0		73,20		138,4			TRAMO 1	
	59,5	1,0	2,0		119,00		257,4			TRAMO 2	
										DOMICILIARAS	
	6,50	0,7	2,0		9,10		266,5			CASA #7A- 09	
	6,90	0,7	2,0		9,66		276,2			CASA #7A-15	
	6,80	0,7	2,0		9,52		285,7			CASA #7A-21	
	6,70	0,7	2,00		9,38		295,1			CASA # 7B - 02	
	6,90	0,7	2,00		9,66		304,8			CASA # 7B-10	
	6,80	0,7	2,00		9,52		314,3			CASA # 14	
	6,60	0,7	2,00		9,24		323,5			CASA # 7B-20	
	6,90	0,7	2,00		9,66		333,2			CASA # 7B-26	
	6,70	0,7	2,00		9,38		342,6			CASA # 7B-32-1	

CONTRATO N°		126/17		OBJETO		REPÓSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRÁ CALDAS						
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ				
	6,70	0,7	2,00			9,38		351,9			CASA # 7B-32-2	
	6,80	0,7	2,00			9,52		361,5			CASA # 7B-44	
	6,60	0,7	2,0			9,24		370,7			CASA LOTE 7B-45	
	6,80	0,7	2,0			9,52		380,2			CASA # 7B-39-1	
	6,70	0,7	2,0			9,38		389,6			CASA # 7B-39-2	
	6,90	0,7	2,0			9,66		399,3			CASA # 7B-33	
	7,00	0,7	2,0			9,80		409,1			CASA # 7B-27	
	6,80	0,7	2,0			9,52		418,6			CASA # 7B-21	
	6,70	0,7	2,0			9,38		428,0			CASA # 7B-15-1	
	6,70	0,7	2,0			9,38		437,3			CASA # 7B-15-2	
	6,80	0,7	2,0			9,52		446,9			CASA LOTE 7B-9	
	6,00	0,7	1,8			7,56		454,4			CRA 1L CASA # 7B-03	
	6,00	0,7	1,8			6,72		461,1			CRA 1L CASA # 7B-51	
	5,50	0,70	1,20			4,62		465,8			CRA 2 CASA # 7B-51C	
	1,60	1,60	0,70			1,79		1,8			Excavacion hecha para encontrar la tapa de la camara a H=,70	
	5,34	0,85	0,45			2,04		3,8			Excavacion hecha para demoler el cuello de la camara 1 carrera 2	
	1,60	1,60	0,70			1,79		5,6			Excavacion hecha para encontrar la tapa de la camara a H=,70	
	5,34	1,20	0,45			2,88		8,5			Excavacion hecha para demoler el cuello de la camara 2 carrera 2	
	1,60	1,60	0,70			1,79		10,3			Excavacion hecha para encontrar la tapa de la camara a H=,70	
	5,34	1,20	0,45			2,88		13,2			Excavacion hecha para demoler el cuello de la camara 3 carrera 2	
	1,60	1,60	0,70			1,79		15,0			Excavacion hecha para encontrar la tapa de la camara a H=,70	
	5,34	1,30	0,45			3,12		18,1			Excavacion hecha para demoler el cuello de la camara 8 carrera 2	
	1,60	1,60	0,70			1,79		19,9			Excavacion hecha para encontrar la tapa de la camara a H=,70	
	5,34	2,10	0,45			5,05		24,9			Excavacion hecha para demoler el cuello de la camara 1 carrera 1L	
	1,60	1,60	0,70			1,79		26,7			Excavacion hecha para encontrar la tapa de la camara a H=,70	
	5,34	0,40	0,45			0,96		27,7			Excavacion hecha para demoler el cuello de la camara 1 calle 8	
	1,60	1,60	0,70			1,79		29,5			Excavacion hecha para encontrar la tapa de la camara a H=,70	
	5,34	2,00	0,45			4,81		34,3			Excavacion hecha para demoler el cuello de la camara 1 calle 8	
ACTA 2	465,8	ACTA 3 Y FINAL						236,7				
ITEM	En conglomerado						UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	30.987	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES				
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	SUBTOTAL ITEM				
ITEM	Entibado horizontal						UNIDAD	m	VALOR UNITARIO	93.900	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	Nº DE VECES	KG/ML	AREA	PESO	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES				
	79,4	-	-	-	-	79,4	79,4	RED PRINCIPAL cra 2				
	-	-	-	-	-	-	79,4	CRA 2 CASA # 8-56				
	3,0	-	-	-	-	3,0	82,4	CASA LOTE				
	-	-	-	-	-	-	82,4	CASA # 8-57				
	3,0	-	-	-	-	3,0	85,4	CASA # 8-50				
	3,0	-	-	-	-	3,0	88,4	CASA LOTE				
	3,0	-	-	-	-	3,0	91,4	CASA # 8-44				
	3,0	-	-	-	-	3,0	94,4	CASA # 8-45				
	3,0	-	-	-	-	3,0	97,4	CASA # 8-38				
	3,0	-	-	-	-	3,0	100,4	CASA # 8-39				
	-	-	-	-	-	-	100,4	CASA # 8-32				
	-	-	-	-	-	-	100,4	CASA LOTE				
	3,0	-	-	-	-	3,0	103,4	CASA # 8-27				
	3,0	-	-	-	-	3,0	106,4	CASA # 8-26				
	3,0	-	-	-	-	3,0	109,4	CASA # 8-20				
	3,0	-	-	-	-	3,0	112,4	CASA # 8-21				
	3,0	-	-	-	-	3,0	115,4	CASA # 8-16				
	3,0	-	-	-	-	3,0	118,4	CASA # 8-15				
	3,0	-	-	-	-	3,0	121,4	CASA # 8-10				
	3,0	-	-	-	-	3,0	124,4	CASA # 8-9				
	3,0	-	-	-	-	3,0	127,4	CASA # 8-4				
	3,0	-	-	-	-	3,0	130,4	CASA # 8-3				
							-	cra2 cuadra 1				
	14,5					14,5	14,5	tramo 1				

CONTRATO No.		125/17		OBJETO	REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ		
	19				19,0	33,5	tramo 2			
					-	33,5	cra cuadra 2			
	3				3,0	36,5	casa # 8-22			
					-	36,5	cra 2 cuadra 3			
	30,5				30,5	67,0	tramo 1			
	59,5				59,5	126,5	tramo 2			
	3,8				3,8	130,3	ENTIBADO CAMARA 1			
	3,00				3,0	133,3	CASA #7A-09			
	6,90				6,9	140,2	CASA #7A-15			
	6,80				6,8	147,0	CASA #7A-21			
	6,70				6,7	153,7	CASA # 7B-02			
	6,90				6,9	160,6	CASA # 7B-10			
	6,80				6,8	167,4	CASA # 14			
	6,60				6,6	174,0	CASA # 7B-20			
	6,90				6,9	180,9	CASA # 7B-26			
	6,70				6,7	187,6	CASA # 7B-32-1			
	6,70				6,7	194,3	CASA # 7B-32-2			
	6,80				6,8	201,1	CASA # 7B-44			
	6,60				6,6	207,7	CASA LOTE 7B-45			
	6,80				6,8	214,5	CASA # 7B-39-1			
	6,70				6,7	221,2	CASA # 7B-39-2			
	6,90				6,9	228,1	CASA # 7B-33			
	7,00				7,0	235,1	CASA # 7B-27			
	6,80				6,8	241,9	CASA # 7B-21			
	6,70				6,7	248,6	CASA # 7B-15-1			
	6,70				6,7	255,3	CASA # 7B-15-2			
	6,80				6,8	262,1	CASA LOTE 7B-9			
	6,00				6,0	268,1	CRA 1L CASA # 7B-03			
	6,00				6,0	274,1	CRA 1L CASA # 7B-51			
	5,50				5,5	279,6	CRA 2 CASA # 7B-51C			
ACTA 2	279,6	SUBTOTAL ITEM				130,4				
ITEM	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor hasta 10 kilometros					UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	20.658	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	No DE VECES			VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES		
	-	-	-	-	256,8	-	256,8	EXCAVACION		
	-	-	-	-	2,8	-	2,8	DEMOLICION		
	-	-	-	-	220,1	-	220,1	LLENO		
	-	-	-	-	39,5	-	39,5	EXCAVACION-LLENO+DEMOLICION		
	-	-	-	-	584,4	-	584,4	EXCAVACION		
	-	-	-	-	8,1	-	8,1	DEMOLICION		
	-	-	-	-	516,9	-	516,9	LLENO		
	-	-	-	-	75,6	-	75,6	EXCAVACION-LLENO+DEMOLICION		
ACTA 2	75,7	SUBTOTAL ITEM				39,5				
ITEM	Instalación e tubería PVC corrugada de 12"					UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES		
	13,0	-	-	-	-	13,0	13,0			
	26,4	-	-	-	-	26,4	39,4			
	12,0	-	-	-	-	12,0	51,4			
	28,0	-	-	-	-	28,0	79,4			
								cra2 cuadra 1		
	14,5					14,5	14,5	tramo 1		
	19,0					19,0	33,5	tramo 2		
						-	33,5	cra2 cuadra 3		
	30,5					30,5	64,0	tramo 1		
	59,5					59,5	123,5	tramo 2		
	34,3							EXCAVACION		
	4,3							DEMOLICION		
	38,6									
ACTA 2	123,5	ACTA 3 Y FINAL	38,6	SUBTOTAL ITEM		78,4				
ITEM	Cámara de calda D=1,2, H73,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla					UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	19.719	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES		

CONTRATO N°		126/17		OBJETO		REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
	2,8	-	-	-	-	2,0	2,0	CAMARA 3			
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	cra 2 CAMARA 5			
	3,8	-	-	-	-	3,8	3,8	cra 2 cuadra 3			
	0,6	-	-	-	-	0,6	0,6	CAMARA 1			
	1,55	-	-	-	-	1,6	1,6	cra 2 CAMARA 5			
	1,90	-	-	-	-	1,9	3,5	camara 1 carrera 2			
	1,90	-	-	-	-	1,9	5,4	camara 2 carrera 2			
	2,00	-	-	-	-	2,0	7,4	CAMARA 8 CARRERA 2			
	2,80	-	-	-	-	2,8	10,2	camara 1 carrera 1L			
	1,10	-	-	-	-	1,1	11,3	camara 1 calle 8			
	2,70	-	-	-	-	2,7	14,0	camara 1 calle 7			
							14,0				
							14,0				
ACTA 2	4,4	ACTA 3 Y FINAL	14,0	SUBTOTAL ITEM			3,0				
ITEM	D=0.60cm					UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	269,493	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	2,00	-	-	-	-	2,00	2,0				
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0				
ACTA 2	1,0						2,0	SUBTOTAL ITEM			
ITEM	Bases y Cañuelas					UNIDAD	und	VALOR UNITARIO	9,202	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	2,00	-	-	-	-	2,00	2,0				
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	cra 2 cuadra 3 camara 1			
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	cra 2 cuadra 1 camara 2			
ACTA 2	2,0						2,0	SUBTOTAL ITEM			
ITEM	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias					UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	6,3	-	-	-	-	6,30	6,3	CRA 2 CASA # 8 -56			
	7,2	-	-	-	-	7,20	7,2	CASA LOTE 63			
	7	-	-	-	-	7,00	7,0	CASA # 8 -57			
	6	-	-	-	-	6,00	6,0	CASA # 8 -50			
	7,68	-	-	-	-	7,68	7,7	CASA LOTE 51			
	6,5	-	-	-	-	6,50	6,5	CASA # 8 - 44			
	7,6	-	-	-	-	7,60	7,6	CASA # 8 - 45			
	6,81	-	-	-	-	6,81	6,8	CASA # 8 - 38			
	6,3	-	-	-	-	6,30	6,3	CASA # 8 - 39			
	5,7	-	-	-	-	5,70	5,7	CASA # 8 - 32			
	6,4	-	-	-	-	6,40	6,4	CASA LOTE 33			
	6	-	-	-	-	6,00	6,0	CASA # 8 - 27			
	6,4	-	-	-	-	6,40	6,4	CASA # 8 - 26			
	6,4	-	-	-	-	6,40	6,4	CASA # 8 - 20			
	8,1	-	-	-	-	6,10	6,1	CASA # 8 - 21			
	6,2	-	-	-	-	6,20	6,2	CASA # 8 - 14			
	6,2	-	-	-	-	6,20	6,2	CASA # 8 - 15			
	6,2	-	-	-	-	6,20	6,2	CASA # 8 - 10			
	6,1	-	-	-	-	6,10	6,1	CASA # 8 - 9			
	6	-	-	-	-	6,00	6,0	CASA # 8 - 2			
	6,2	-	-	-	-	6,20	6,2	CASA # 8 - 3			
								CRA 2 CUADRA 2			
	4,5					4,50	4,5	CASA # 8 - 20			
							4,5	CRA 2 CUADRA 3			
							4,5	CASA # 7A- 09			
	6,90					6,90	11,4	CASA # 7A-15			
	6,80					6,80	18,2	CASA # 7A-21			
	6,70					6,70	24,9	CASA # 7B- 02			
	6,90					6,90	31,8	CASA # 7B- 10			
	6,80					6,80	38,6	MA G CASA # 14			
	6,60					6,60	45,2	CASA # 7B- 20			
	6,90					6,90	52,1	CASA # 7B- 26			
	6,70					6,70	58,8	CASA # 7B-32-1			
	6,70					6,70	65,5	CASA # 7B-32-2			

CONTRATO No		126/17		OBJETO		REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
	6,80						6,80	72,3	CASA # 7B- 44		
	6,60						6,60	78,9	CASA LOTE 7B - 45		
	6,80						6,80	85,7	CASA # 7B- 39-1		
	6,70						6,70	92,4	CASA # 7B- 39-2		
	6,90						6,90	99,3	CASA # 7B- 33		
	7,00						7,00	106,3	CASA # 7B- 27		
	6,80						6,80	113,1	CASA # 7B- 21		
	6,70						6,70	119,8	CASA # 7B- 15-1		
	6,70						6,70	126,5	CASA # 7B- 15-2		
	6,80						6,80	133,3	CASA LOTE 7B- 9		
	6,00						6,00	139,3	CRA 1L CASA # 7B- 03		
	6,00						6,00	145,3	CRA 1L CASA # 7B- 51		
	5,50						5,50	150,8	CRA 2 CASA # 7B - 51C		
ACTA 2	150,8						SUBTOTAL ITEM		135,3		
ITEM	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto					UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CRA 2 CASA # 8 - 56			
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CASA LOTE 63			
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CASA # 8 - 57			
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CASA # 8 - 50			
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CASA LOTE 8 - 51			
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CASA # 8 - 44			
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CASA # 8 - 45			
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	CASA # 8 - 38			
								CRA 2 CUADRA 2			
	1,0					1,0	1,0	CASA # 8 - 39			
	1,0					1,0	2,0	CASA # 8 - 32			
	2,0					2,0	4,0	CASA # 8 - 20 PISO 1 Y 2			
	1,0					1,0	5,0	CASA # 8 - 9			
	1,0					1,0	6,0	CASA # 8 - 3			
							6,0	CRA 2 CUADRA 3			
						1,0	7,0	CASA #7A- 09			
	1,0					1,0	8,0	CASA #7A-15			
	1,0					1,0	9,0	CASA #7A-21			
	1,0					1,0	10,0	CASA # 7B- 02			
	1,0					1,0	11,0	CASA # 7B- 10			
	1,0					1,0	12,0	CASA # 14			
	1,0					1,0	13,0	CASA # 7B- 20			
	1,0					1,0	14,0	CASA # 7B- 26			
	1,0					1,0	15,0	CASA # 7B-32-1			
	1,0					1,0	16,0	CASA # 7B-32-2			
	1,0					1,0	17,0	CASA # 7B-44			
	1,0					1,0	18,0	CASA LOTE 7B - 45			
	1,0					1,0	19,0	CASA # 7B- 39-1			
	1,0					1,0	20,0	CASA # 7B- 39-2			
	1,0					1,0	21,0	CASA # 7B- 33			
	1,0					1,0	22,0	CASA # 7B- 27			
	1,0					1,0	23,0	CASA # 7B- 21			
	1,0					1,0	24,0	CASA # 7B-15-1			
	1,0					1,0	25,0	CASA # 7B- 15-2			
	1,0					1,0	26,0	CASA LOTE 7B- 9			
	1,0					1,0	27,0	CRA 1L CASA # 7B- 03			
	1,0					1,0	28,0	CRA 2 CASA # 7B - 51C			
ACTA 2	28,0						SUBTOTAL ITEM		8,0		
ITEM	Instalación de silleas de 12"x6"					UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	0	-	-	-	-	-	-	CRA 2 CASA # 8 - 56			
	1	-	-	-	-	1,00	1,0	CASA LOTE 63			
	0	-	-	-	-	-	1,0	CASA # 8 - 57			
	1	-	-	-	-	1,00	2,0	CASA # 8 - 50			

CONTRATO No		126/17		OBJETO		REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS						
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ				
1	-	-	-	-	-	1,00	3,0	CASA LOTE 51				
1	-	-	-	-	-	1,00	4,0	CASA # 8 - 44				
1	-	-	-	-	-	1,00	5,0	CASA # 8 - 45				
1	-	-	-	-	-	1,00	6,0	CASA # 8 - 38				
1	-	-	-	-	-	1,00	7,0	CASA # 8 - 39				
1	-	-	-	-	-	1,00	8,0	CASA # 8 - 32				
0	-	-	-	-	-	-	8,0	CASA LOTE				
1	-	-	-	-	-	1,00	9,0	CASA # 8 - 27				
1	-	-	-	-	-	1,00	10,0	CASA # 8 - 26- MZ F LOTE 12				
1	-	-	-	-	-	1,00	11,0	CASA # 8 - 20				
1	-	-	-	-	-	1,00	12,0	CASA # 8 - 21				
1	-	-	-	-	-	1,00	13,0	CASA # 8 - 14				
1	-	-	-	-	-	1,00	14,0	CASA # 8 - 15				
1	-	-	-	-	-	1,00	15,0	CASA # 8 - 10				
1	-	-	-	-	-	1,00	16,0	CASA # 8 - 9				
1	-	-	-	-	-	1,00	17,0	CASA # 8 - 2				
1	-	-	-	-	-	1,0	18,0	CASA # 8 - 3				
0	-	-	-	-	-	-	-	CRA 2 CUADRA 3				
0	-	-	-	-	-	-	-	CASA #7A- 09				
1	-	-	-	-	-	1,0	1,0	CASA #7A-15				
1	-	-	-	-	-	1,0	2,0	CASA #7A-21				
0	-	-	-	-	-	-	2,0	CASA # 7B - 02				
1	-	-	-	-	-	1,0	3,0	CASA # 7B-10				
1	-	-	-	-	-	1,0	4,0	CASA # 14				
1	-	-	-	-	-	1,0	5,0	CASA # 7B- 20				
1	-	-	-	-	-	1,0	6,0	CASA # 7B- 26				
1	-	-	-	-	-	1,0	7,0	CASA # 7B-32-1				
1	-	-	-	-	-	1,0	8,0	CASA # 7B-32-2				
1	-	-	-	-	-	1,0	9,0	CASA # 7B- 44				
1	-	-	-	-	-	1,0	10,0	CASA LOTE 7B - 45				
1	-	-	-	-	-	1,0	11,0	CASA # 7B- 39-1				
1	-	-	-	-	-	1,0	12,0	CASA # 7B- 39-2				
1	-	-	-	-	-	1,0	13,0	CASA # 7B-33				
1	-	-	-	-	-	1,0	14,0	CASA # 7B- 27				
1	-	-	-	-	-	1,0	15,0	CASA # 7B- 21				
1	-	-	-	-	-	1,0	16,0	CASA # 7B- 15-1				
1	-	-	-	-	-	1,0	17,0	CASA # 7B- 15-2				
1	-	-	-	-	-	1,0	18,0	CASA LOTE 7B- 9				
0	-	-	-	-	-	-	18,0	CRA 1L CASA # 7B- 03				
0	-	-	-	-	-	-	18,0	CRA 1L CASA # 7B- 51				
0	-	-	-	-	-	-	18,0	CRA 2 CASA # 7B - 51C				
ACTA 2	18,0					SUBTOTAL ITEM		18,0				
ITEM	Empalme a cámara					UNIDAD	VALOR ACTA1	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES				
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	CAMARA 1				
	2,00	-	-	-	-	2,00	3,0	CAMARA 2				
	1,00	-	-	-	-	1,00	4,0	CAMARA 4				
								cra 2 cuadra 1				
	1,00	-	-	-	-	1,00	1,0	camara 1				
	2,00	-	-	-	-	2,00	3,0	camara 2				
	1,00	-	-	-	-	1,00	4,0	camara 3				
							4,0	cra 2 cuadra 2 cajas domiciliarias existentes				
	1,00	-	-	-	-	1,00	5,0	casa lote				
	1,00	-	-	-	-	1,00	6,0	casa # 8- 27				
	1,00	-	-	-	-	1,00	7,0	casa # 8- 26				
	1,00	-	-	-	-	1,00	8,0	casa # 8- 21				
	1,00	-	-	-	-	1,00	9,0	casa # 8- 16				
	1,00	-	-	-	-	1,00	10,0	casa # 8-15				
	1,00	-	-	-	-	1,00	11,0	casa # 8- 10				
	1,00	-	-	-	-	1,00	12,0	casa # 8- 4				
							12,0	cra 2 cuadra 3				
	2,00	-	-	-	-	2,00	14,0	camara 2				
	1,00	-	-	-	-	1,00	15,0	casa # 7B - 02				

CONTRATO No		126/17		OBJETO		REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
1,00						1,00		16,0			
ACTA 2		16,0				SUBTOTAL ITEM		4,0			
ITEM		Arena para base y atraque				UNIDAD	CONTRATO NO TI	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	79,40	0,8	0,25	-	15,9	-	15,9				
	79,4	-	-	(0,035)	(2,8)	-	(2,8)	MENOS VOLUMEN DE MEDIO TUBO			
	135,3	0,6	0,176	-	14,3	-	-				
	135,3	-	-	(0,009)	(1,2)	-	-				
	33,5	0,8	0,25	-	6,7	-	6,7	cra 2 cuadra 1			
	33,5	-	-	(0,035)	(1,2)	-	(1,2)	tub 12"			
								cra 2 cuadra 2			
	4,5	0,7	0,176	-	0,56	-	0,56	casa # 8 - 22			
	4,5	-	-	(0,009)	(0,0)	-	(0,0)	casa # 8 - 22			
								cra 2 cuadra 3			
	90,0	0,8	0,25	-	18,0	-	18,0	tub 12"			
	90,0	-	-	(0,035)	(3,2)	-	(3,2)	tub 12"			
	150,8	0,7	0,176	-	18,6	-	18,6	domiciliarias			
	150,8	-	-	(0,009)	(1,4)	-	(1,4)	domiciliarias			
ACTA 2		38,1				SUBTOTAL ITEM		26,1			
ITEM		Lleno compactado con material de la obra				UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	13,0	0,8	2,50	-	26,0	13,00	26,0	RED PRINCIPAL cra 2			
	26,4	0,8	2,58	-	54,5	26,40	80,5	RED PRINCIPAL cra 2			
	12,0	0,8	2,28	-	21,9	12,00	102,4	RED PRINCIPAL cra 2			
	28,0	0,8	1,60	-	35,8	28,00	138,2	RED PRINCIPAL cra 2			
	6,3	0,6	0,95	-	3,6	6,30	141,8	CRA 2 CASA # 8 -56			
	7,2	0,6	1,65	-	7,1	7,20	148,9	CASA LOTE			
	7,0	0,6	1,00	-	4,2	7,00	153,1	CASA # 8 -57			
	6,0	0,6	1,49	-	5,4	6,00	158,5	CASA # 8 -50			
	7,7	0,6	1,70	-	7,9	7,70	166,4	CASA LOTE			
	6,5	0,6	1,53	-	5,9	6,50	172,3	CASA # 8 -44			
	7,6	0,6	1,53	-	7,0	7,60	179,3	CASA # 8 -45			
	6,8	0,6	1,60	-	6,5	6,80	185,8	CASA # 8 -38			
	6,3	0,6	1,65	-	6,2	6,30	192,0	CASA # 8 -39			
	5,7	0,6	1,20	-	4,1	5,70	196,1	CASA # 8 -32			
	6,4	0,6	1,15	-	4,4	6,40	200,5	CASA LOTE			
	6,0	0,6	1,83	-	6,6	6,00	207,1	CASA # 8 -27			
	6,4	0,6	1,78	-	6,8	6,40	213,9	CASA # 8 -26			
	6,4	0,6	1,35	-	5,2	6,40	219,1	CASA # 8 -22			
	6,1	0,6	1,35	-	4,9	6,10	224,1	CASA # 8 -21			
	6,2	0,6	1,40	-	5,2	6,20	229,3	CASA # 8 -16			
	6,2	0,6	1,38	-	5,1	6,20	234,4	CASA # 8 -15			
	6,2	0,6	1,35	-	5,0	6,20	239,4	CASA # 8 -10			
	6,1	0,6	1,38	-	5,0	6,10	244,4	CASA # 8 -9			
	6,0	0,6	1,35	-	4,9	6,00	249,3	CASA # 8 -4			
	6,2	0,6	1,35	-	5,0	6,20	254,3	CASA # 8 -3			
	-	-	-	-	(5,6)	-	248,7	VOLUMEN TUBO de 12"			
	-	-	-	-	(2,5)	-	246,2	VOLUMEN TUBO de 6"			
	-	-	-	-	(26,1)	-	220,1	ARENA			
								CRA 2 CUADRA 1			
								RED PRINCIPAL			
	14,5	0,8	2,7	-	31,3	-	31,3	TRAMO 1			
	19	0,8	2,60	-	39,5	-	70,8	TRAMO 2			
							70,8	CRA 2 CUADRA 2			
							70,8	DOMICILIARA			
	4,5	0,6	0,9	-	2,4	-	73,3	CASA # 8-20			
							73,3	CRA 2 CUADRA 3			
							73,3	RED PRINCIPAL			
	30,5	1,2	3,3	-	120,8	-	194,1	TRAMO 1			
	59,5	1,0	2,5	-	148,8	-	342,8	TRAMO 2			
							342,8	DOMICILIARAS			

CONTRATO No	126/17	OBJETO	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS						
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA			INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ		
	-					342,8	CASA #7A-09		
	6,90	0,7	2,4		11,6	354,4	CASA #7A-15		
	6,80	0,7	2,5		11,9	366,3	CASA #7A-21		
	6,70	0,7	2,5		11,7	378,0	CASA # 7B- 02		
	6,90	0,7	2,05		9,9	387,9	CASA # 7B- 10-		
	6,80	0,7	2,05		9,8	397,7	CASA # 14		
	6,60	0,7	2,05		9,5	407,1	CASA # 7B- 20		
	6,90	0,7	2,05		9,9	417,0	CASA # 7B- 26		
	6,70	0,7	2,05		9,6	426,7	CASA # 7B-32-1		
	6,70	0,7	2,05		9,6	436,3	CASA # 7B-32-2		
	6,80	0,7	2,05		9,8	446,0	CASA # 7B- 44		
	6,60	0,7	2,05		9,5	455,5	CASA LOTE 7B - 45		
	6,80	0,7	2,3		10,9	466,5	CASA # 7B-39-1		
	6,70	0,7	2,3		10,8	477,2	CASA # 7B-39-2		
	6,90	0,7	2,3		11,1	488,4	CASA # 7B- 33		
	7,00	0,7	2,3		11,3	499,6	CASA # 7B- 27		
	6,80	0,7	2,3		10,9	510,6	CASA # 7B- 21		
	5,70	0,7	2,3		10,8	521,4	CASA # 7B- 15-1		
	6,70	0,7	2,3		10,8	532,1	CASA # 7B- 15-2		
	6,80	0,7	2,3		10,9	543,1	CASA LOTE 7B- 9		
	6,00	0,7	2,3		9,7	552,8	CRA 1L CASA # 7B- 03		
	6,00	0,7	1,8		7,6	560,3	CRA 1L CASA # 7B- 51		
	5,50	0,7	1,6		6,2	566,5	CRA 2 CASA # 7B - 51C		
					(8,730)	557,7	VOLUMEN TUBO de 12"		
					(2,8)	555,0	VOLUMEN TUBO de 6"		
					(38,1)	516,9	ARENA		
ACTA 2	516,9					220,1	SUBTOTAL ITEM		
ITEM	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra					UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
	1,6	1,6	0,2	-	0,5	-	0,5	cra 2 cuadra 3 camara 1	
	1,6	1,6	0,2	-	0,5	-	0,5	cra 2 cuadra 3 camara 3	
	1,6	1,6	0,2	-	0,5	-	0,5	cra 2 cuadra 1 camara 3	
ACTA 2	1,5							SUBTOTAL ITEM	
ITEM	Acero de refuerzo para gradearias					UNIDAD	#(REFI)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	peso	unidades	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
	1,60	1,0	32,0	-	51,0	-	51,0	cra 2 cuadra 3 camara 1	
	1,60	1,0	32,0	-	51,0	-	51,0	cra 2 cuadra 3 camara 3	
	1,60	1,0	32,0	-	51,0	-	51,0	cra 2 cuadra 1 camara 3	
ACTA 2	153,0							SUBTOTAL ITEM	
ITEM	Acompañamiento social durante toda la obra					UNIDAD	#(REFI)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
	0,50	-	-	-	-	0,50	0,5		
	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75		
ACTA 2	0,75						0,5	SUBTOTAL ITEM	
ITEM	Resane Cajas de Inspección					UNIDAD	#(REFI)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 39	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 32	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA LOTE	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 27	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 26	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 22	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 21	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 16	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 15	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 10	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 9	
	1,00	-	-	-	-	1,00	-	CASA # 8 - 4	
	1,0	-	-	-	-	1,0	-	CASA # 8 - 3	

CONTRATO N°		126/17		OBJETO		REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GÓMEZ			
ITEM		Concreto de 21 Mpa para graderías y andenes				SUBTOTAL ITEM		13,0			
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
											OBSERVACIONES
	0,70	0,7	-	-	0,49	0,70	0,5			CRA 2 CASA # 8 -56	
	0,70	0,7	-	-	0,49	-	0,5			CASA LOTE	
	0,70	0,7	-	-	0,49	-	0,5			CASA # 8 -57	
	0,70	0,7	-	-	0,49	-	0,5			CASA LOTE	
	0,70	0,7	-	-	0,49	-	0,5			CASA # 8 -44	
	1,0	1,0	-	-	1,00	-	1,0			CASA # 8 -45	
	1,0	1,0	-	-	1,00	-	1,0			CASA # 8 -38	
										CRA 2 CUADRA 2	
										CASA # 8 -39	
	0,7	0,70			0,49		0,5			CASA # 8 -32	
	0,7	0,70			0,49		1,0			CASA # 8 -20 PISO 1	
	1,1	0,75			0,83		1,8			CASA # 8 -20 PISO 2	
	0,75	0,75			0,56		2,4			CASA # 8 -16	
	0,8	0,6			0,48		2,8			CASA # 8 -15	
	0,7	0,7			0,49		3,3			CASA # 8 -10	
	0,7	0,7			0,49		3,8			CASA # 8 -9	
	0,7	0,7			0,49		4,3			CASA # 8 -4	
	0,7	0,7			0,49		4,8			CASA # 8 -3	
	0,8	0,8			0,64		5,4			CRA 2 CUADRA 3	
										CASA #7A-09	
	0,7	0,7			0,49		5,9			CASA #7A-15	
	0,7	0,7			0,49		6,4			CASA #7A-21	
	0,7	0,7			0,49		6,9			CASA # 7B-02	
	0,7	0,7			0,49		7,4			CASA # 7B-10	
	0,7	0,7			0,49		7,9			CASA # 14	
	0,7	0,7			0,49		8,4			CASA # 7B-20	
	0,7	0,7			0,49		8,9			CASA # 7B-26	
	0,7	0,7			0,49		9,4			CASA # 7B-32-1	
	0,7	0,7			0,49		9,9			CASA # 7B-32-2	
	0,7	0,7			0,49		10,3			CASA # 7B-44	
	0,7	0,7			0,49		10,8			CASA LOTE 7B -45	
	0,7	0,7			0,49		11,3			CASA # 7B-39-1	
	0,7	0,7			0,49		11,8			CASA # 7B-39-2	
	0,7	0,7			0,49		12,3			CASA # 7B-33	
	0,7	0,7			0,49		12,8			CASA # 7B-27	
	0,7	0,7			0,49		13,3			CASA # 7B-21	
	0,7	0,7			0,49		13,8			CASA # 7B-15-1	
	0,7	0,7			0,49		14,3			CASA # 7B-15-2	
	0,7	0,7			0,49		14,8			CASA LOTE 7B-9	
	0,7	0,7			0,49		15,2			CRA 11 CASA # 7B-51	
	0,7	0,7			0,49		15,7			CRA 2 CASA # 7B-51C	
ACTA 2	15,7						4,9			SUBTOTAL ITEM	
ITEM		Excavacion material comun de 2 a 4 mts				UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO			OBSERVACIONES	
	15,0	0,8	0,50	-	5,2	13,00	5,2			RED Principal	
	26,4	0,8	0,58	-	12,2	-	12,2			RED Principal	
	12,0	0,8	0,28	-	2,7	-	2,7			RED Principal	
										CRA 2 CUADRA 3	
	14,5	0,8	0,7	-	8,1	-	8,1			TRAMO 1	
	19	0,8	0,60	-	9,12	-	17,2			TRAMO 2	
										CRA 2 CUADRA 3	
										RED PRINCIPAL	
	1,6	1,6	1,8	-	4,61	-	21,8			CAMARA 1	
	30,5	1,2	1,3	-	47,58	-	69,4			TRAMO 1	
	59,5	1,0	0,5	-	29,75	-	99,2			TRAMO 2	
										DOMICILIARAS	
										CASA #7A-09	
	6,90	0,7	0,5	-	2,42	-	101,6			CASA #7A-15	
	6,80	0,7	0,5	-	2,38	-	104,0			CASA #7A-21	
	6,70	0,7	0,05	-	0,23	-	104,2			CASA # 7B-02	
	6,90	0,7	0,05	-	0,24	-	104,4			CASA # 7B-10	

CONTRATO No	126/17	OBIETO	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS			
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA			INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
	5,80	0,7	0,05	0,24	104,7	CASA # 7B- 14
	5,80	0,7	0,05	0,23	104,9	CASA # 7B- 20
	6,90	0,7	0,05	0,24	105,2	CASA # 7B- 26
	6,70	0,7	0,05	0,23	105,4	CASA # 7B-32-1
	6,70	0,7	0,05	0,23	105,6	CASA # 7B-32-2
	6,80	0,7	0,05	0,24	105,9	CASA # 7B- 44
	6,60	0,7	0,3	1,39	107,3	LOTE 7B- 45
	6,80	0,7	0,3	1,43	108,7	CASA # 7B- 39-1
	6,70	0,7	0,3	1,41	110,1	CASA # 7B- 39-2
	6,90	0,7	0,3	1,45	111,5	CASA # 7B- 33
	7,00	0,7	0,3	1,47	113,0	CASA # 7B- 27
	6,80	0,7	0,3	1,43	114,4	CASA # 7B- 21
	6,70	0,7	0,3	1,41	115,8	CASA # 7B- 15-1
	6,70	0,7	0,3	1,41	117,2	CASA # 7B- 15-2
	6,80	0,7	0,3	1,43	118,7	LOTE- 7B 9
ACTA 2	118,7			SUBTOTAL ITEM	201	



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8673228930
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8681357567
Fecha Pago Planilla: 2017-12-04

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75106064	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 22 N 47 15 APT 1002	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRONICO	cehernandezv@hotmail.com	TELÉFONO	8858144
FAX	8861110	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75106064	PRIMER APELLIDO	HERNANDEZ	SEGUNDO APELLIDO	VALENCIA
PRIMER NOMBRE	CARLOS	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017 Mes: 12	Año: 2017 Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$1	8673228930

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colectivo	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-75106064	59	Ng	No	No	17	1	Salario	HERNANDEZ VALENCIA CARLOS EDUARDO		\$2.000.000	

NOVEDADES																								
I	Fecha Ing	R	Fecha Ret	D	T	V	T	IV	Fecha Nov	V	Fecha Nov	V	Fecha Nov	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	
CC - 75106064																								

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizaciones	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancial	Vlr no ret
CC - 75106064	COLPENSIONES	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	IBC Riesgos	C6	Cot Obl	Valor
CC - 75106064	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$2.000.000	0.1250000	\$250.000	\$0		\$0		\$0	5	0.0243600	\$48.800	

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-75106064	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2017 - 12									
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL AFOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$320.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$320.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UFC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DSC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERES COT OBL	VLR INTERES COT OBL	SUBTOT AL APORTES S. COT	SUBTOT AL APORTES S. COT	SUBTOT AL APORTES S. COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA R.P.S. S.A.	1	\$250.00	\$0		\$0		\$0	\$250.00	\$0	\$0	\$250.00	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$250.00	\$0	\$30.00	\$250.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$48.800		\$0	\$0	\$48.800	0	\$0	\$48.800	0	\$0	\$488	\$48.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR							
SIN CCF	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0							
SENA	1	01	\$0	0	\$0	\$0							
ICBF	1	01	\$0	0	\$0	\$0							
ESAP	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0							
MinEdu	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0							

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$250.000
PENSIONES	\$320.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$48.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$618.800

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo de vinculación	Eje de Obligación	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario
CC-10268964	1	No	No	No	17	486	Salario	PEDRERO GEBALLOS JORGE ENRIQUE		\$737.717
										Salario Básico

NOVEDADES											
Identificación	I	Fecha	P	T	T	T	T	V	V	S	Fecha
	N	Ing	D	R	Ret	Ret	Ret	Nov	Nov	Nov	Inicio
CC - 10268964	G	2017-11-04	X								

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substitución	Vlr no ret
CC - 10268964	COMPENSIACIONES	4	\$98.363	0.1600000	\$15.800	\$0	\$0	\$15.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD														
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut Eg	Valor Eg	Mm Aut Lic	Valor Lic	Días de Riesgo	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10268964	SALUD TOTAL	4	\$98.363	0.0400000	\$4.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4	1	0.0696000	\$6.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCP	Días Cotizados	IBC Cajas	Tarifa CCP	Aporte CCP	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBP	Aporte ICBP	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa HSAF	Aporte HSAF
CC-10268964	CCP DE CAJAS	4	\$98.363	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADO RA	NOM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COMPENSIACIONES	1	\$15.800	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$15.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR ICB	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR DPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$4.000	\$0	\$4.000	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.500	\$4.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM APT PAGO INCAVACIA DES	VLR INCAVACIA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$6.900	0	\$0	\$0	\$6.900	0	\$0	\$6.900	0	\$0	\$59	\$6.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	1	N/A	\$4.000	0	\$0	\$4.000
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$4.000
PENSIONES	1	\$15.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$6.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$4.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$30.700

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75106064	D.V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 22 N 47 15 APT 1002	DEPARTAMENTO	CALDAS	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	lady-0521@hotmail.com	TELÉFONO
FAX	8861110	SUCURSAL	A01	8858144
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	NOMBRE SUCURSAL
				Tipo de aportante
				Empleado

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
75106064	HERNANDEZ	VALENCIA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
CARLOS	EDUARDO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 10	Año: 2017	Mes: 11
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
2		\$1	
		Nro. DE RADICACIÓN	
		12396833	

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	CCF DE CALDAS
CC-10258964		15	\$388.327	0.0400000	\$15.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO 2017 - 10										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COMPENSIONES	2	\$110.400	\$0	\$0	\$0	14	\$1.300	\$0	\$0	\$111.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA															
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES FONDO PENSIÓN SOL	VLR INTERESES FONDO SUBS	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEVEA E.P.S. S.A.	1	\$12.900	\$12.900	\$200	\$0	\$0	\$13.100	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$13.100	\$4.800	\$13.100
SALUD TOTAL	1	\$14.800	\$14.800	\$200	\$0	\$0	\$15.000	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$15.000	\$5.600	\$15.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
ARL SURA	2	\$48.100	0	\$0	\$0	\$0	14	\$600	\$48.700	0	\$0	\$487	\$49.700	

TOTAL APORTES PARAFISCALES									
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR			
CCF DE CALDAS	2	N/A	\$28.500	14	\$300	\$28.800			
SENA	0	01	\$0	14	\$0	\$0			
ICBF	0	01	\$0	14	\$0	\$0			
ESAP	0	N/A	\$0	14	\$0	\$0			
MinEdu	0	N/A	\$0	14	\$0	\$0			

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	2		\$28.100
PENSIONES	1		\$111.700
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$48.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$28.800
GENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$217.300

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75106064	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 22 N 47 15 APT 1002	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	lady-0521@hotmail.com	TELÉFONO	8858144
FAX	8861110	SUCURSAL	A01	NOMBRE SUCURSAL	Neira los robles
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
75106064	HERNANDEZ	VALENCIA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
CARLOS	EDUARDO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 07	Año: 2017	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$1		12044021

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC Salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Mm Aut. EG	Valor EG	Mm Aut. Lic	Valor Lic	Días a Riesgos	IBC a Riesgos	Tarifa a	Cot Obl	
CC - 1058818757	NUOVA E.P.S. S.A.	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	29	\$713.127	1	0.0696000	\$49.700
CC - 75033207	NUOVA E.P.S. S.A.	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	29	\$713.127	1	0.0696000	\$49.700
CC - 1058818863	NUOVA E.P.S. S.A.	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	29	\$713.127	1	0.0696000	\$49.700
CC - 4471877	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	29	\$713.127	1	0.0696000	\$49.700
CC - 10267332	SALUD TOTAL	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	29	\$713.127	1	0.0696000	\$49.700
CC - 10268964	SALUD TOTAL	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	29	\$713.127	1	0.0696000	\$49.700
CC - 1058818661	SOS-EPS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	29	\$713.127	1	0.0596000	\$49.700

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1058818757	CCF DE CALDAS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75033207	CCF DE CALDAS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1058818863	CCF DE CALDAS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-4471877	CCF DE CALDAS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10267332	CCF DE CALDAS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10268964	CCF DE CALDAS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1058818661	CCF DE CALDAS	29	\$713.127	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2017 - 07									
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	\$228.400	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$1.200	\$229.600
COLFONDOS	1	\$114.200	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$600	\$114.800
FORVENIR	4	\$456.800	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$2.400	\$459.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES UPC	RADICACIÓN AUTOLICITACION O INICIACION	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS BES SUBSIDIADA	1	\$28.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$28.60	6	\$200	\$0	\$28.80	\$0	0	\$0	\$0	\$28.80	\$0	\$0	\$10.70	\$28.80
NERVA E.P.S. S.A.	3	\$85.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$85.80	6	\$500	\$0	\$86.30	\$0	0	\$0	\$0	\$86.30	\$0	\$0	\$32.10	\$86.30
SOB-EPS	1	\$28.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$28.60	6	\$200	\$0	\$28.80	\$0	0	\$0	\$0	\$28.80	\$0	\$0	\$10.70	\$28.80
SALUD TOTAL	2	\$57.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.20	6	\$300	\$0	\$57.50	\$0	0	\$0	\$0	\$57.50	\$0	\$0	\$21.40	\$57.50

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICITACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$347.800	0	\$0	\$0	\$347.800	6	\$1.800	\$349.700	0	\$0	\$3.479	\$349.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE APTD	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	7	N/A	\$200.200	6	\$1.100	\$201.300
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MIREGU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$201.400
PENSIONES	3	\$803.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$349.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$201.300
SENA	1	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$1.556.000

PAGADA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 11935384
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2017-07-24



DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75106064	D. V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 22 N 47 15 APT 1002	DEPARTAMENTO	CALDAS	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	lady-0521@hotmail.com	TELÉFONO
FAX	8861110	SUCURSAL	A01	8858144
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	NOMBRE SUCURSAL
				Neira los robles
				Tipo de aportante
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
75106064	HERNANDEZ	VALENCIA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
CARLOS	EDUARDO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 06	Año: 2017	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$1		11935384

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cct	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto.	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1058818757	1	No	No	No	17	486	Salario	CUERO ECHERRI FABIO NELSON	\$737.717
CC-75033207	1	No	No	No	17	486	Salario	GOMEZ VASQUEZ RODRIGO ISNEL	\$737.717
CC-1058818863	1	No	No	No	17	486	Salario	GONZALEZ HENNO YILREN	\$737.717
CC-4471877	1	No	No	No	17	486	Salario	MARIN MORALES SALOMON DE JESUS	\$737.717
CC-10267333	1	No	No	No	17	486	Salario	PEDRERO CERRALLOS PEDRO MEL	\$737.717
CC-10268964	1	No	No	No	17	486	Salario	PEDREROS CERRALLOS JORGE ETECER	\$737.717
CC-1058818661	1	No	No	No	17	486	Salario	POSADA MATEUS LOMATAN	\$737.717

NOVEDADES

Identificación	I N S	Fecha Ing	R E T	Fecha Rat	T I V	D I A S	E F F	Fecha Nov Vsp	Fecha V T S I E T N	V I S	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	Fecha Ige Fin	Fecha Ige Fin	Fecha Lma A Fin	Fecha Lma V Fin	Fecha Vac P T	Fecha Vac P T	Fecha A V C P T	Fecha A V C P T	Fecha V C T	Fecha V C T	Fecha I R P	Fecha I R P	
CC - 1058818757																									
CC - 75033207																									
CC - 1058818863																									
CC - 4471877	X	2017-06-01																							
CC - 10267333																									
CC - 10268964																									
CC - 1058818661																									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Dias Cotizador	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci	Vir no ret
CC - 1058818757	FORVENIR	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0	\$0
CC - 75033207	FORVENIR	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1058818863	FORVENIR	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0	\$0
CC - 4471877	COLPENSIONES	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0	\$0
CC - 10267333	FORVENIR	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0	\$0
CC - 10268964	COLPENSIONES	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1058818661	COLFONDOS	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1058818757	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	1	\$51.400	
CC - 75033207	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	1	\$51.400	
CC - 1058818863	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	1	\$51.400	
CC - 4471877	EPS- EPSC CAESALUD	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	1	\$51.400	
CC - 10267333	SALUD TOTAL	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	1	\$51.400	
CC - 10268964	SALUD TOTAL	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	1	\$51.400	
CC - 1058818661	SOS-EPB	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	1	\$51.400	

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edul	Aporte Min Edul	
CC-1058818757	CCF DE CALDAS	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75033207	CCF DE CALDAS	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1058818863	CCF DE CALDAS	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-4471877	CCF DE CALDAS	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10267333	CCF DE CALDAS	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10268964	CCF DE CALDAS	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1058818661	CCF DE CALDAS	30	\$737.717	0.0400000	\$29.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERIODO 2017 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL APIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$472.400	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$2.400	\$0	\$0	\$474.800
COLFONDOS	1	\$118.100	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$600	\$0	\$0	\$118.700
COLPENSIONES	2	\$236.200	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$1.200	\$0	\$0	\$237.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR SES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍOD ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍOD ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$59.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$59.20	\$59.20	5	\$400	\$0	\$59.60	\$0	0	\$0	\$0	\$59.60	\$0	\$22.20	\$59.60
SOS-EPS	1	\$29.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$29.60	\$29.60	5	\$200	\$0	\$29.80	\$0	0	\$0	\$0	\$29.80	\$0	\$11.10	\$29.80
NUEVA E.P.B. S.A.	3	\$88.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$88.80	\$88.80	5	\$500	\$0	\$89.30	\$0	0	\$0	\$0	\$89.30	\$0	\$33.20	\$89.30
EPS-EPSC CAFESALUD	1	\$29.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$29.60	\$29.60	5	\$200	\$0	\$29.80	\$0	0	\$0	\$0	\$29.80	\$0	\$11.10	\$29.80

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR AUT INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	VLR SES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍOD ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍOD ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	0	\$0	\$0	\$359.800	5	\$1.800	\$0	\$1.800	\$1.800	0	\$0	\$0	\$1.800	\$0	\$3.617	\$361.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	7	N/A	\$207.200	6	\$1.100	\$208.300
SENA	0	01	\$0	5	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	5	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	6	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$208.500
PENSIONES	3	\$830.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$361.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$208.300
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
BEAF	1	\$0	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.609.400	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8680389790
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8680511194
 Fecha Pago Planilla: 2017-06-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75106064	D.V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 22 N 47 15 APT 1002	DEPARTAMENTO	CALDAS	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	lady-0521@hotmail.com	8858144
FAX	8861110	SUCURSAL	A01	TELEFONO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	NOMBRE SUCURSAL
				Tipo de aportante
				Neira los robles
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	HERNANDEZ	SEGUNDO APELLIDO
75106064	CARLOS	EDUARDO	VALENCIA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 05	Año: 2017	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		\$737.717		8680389790

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Apart	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no rot
CC - 10222002	COLPENSIONES	1	\$24.521	0.1600000	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75033207	POVENIR	16	\$193.450	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$63.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1058818863	POVENIR	9	\$221.316	0.1600000	\$35.500	\$0	\$0	\$35.500	\$0	\$0	\$0
CC - 10268964	COLPENSIONES	16	\$393.450	0.1600000	\$63.000	\$0	\$0	\$63.000	\$0	\$0	\$0
CC - 10267333	POVENIR	9	\$221.316	0.1600000	\$35.500	\$0	\$0	\$35.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1058818661	COLFONDOS	9	\$221.316	0.1600000	\$35.500	\$0	\$0	\$35.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1058819142	COLFONDOS	1	\$24.521	0.1600000	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1058819142	COLFONDOS	4	\$98.363	0.1600000	\$15.800	\$0	\$0	\$15.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cotizados	IBC Riesgos	C6 CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 75034358	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24.591	0.1250000	\$3.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$24.591	1	0.0696000	\$1.800
CC - 75034358	NUEVA E.P.S. S.A.	15	\$368.859	0.1250000	\$46.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$368.859	1	0.0696000	\$25.700
CC - 1058818757	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$221.316	0.1250000	\$27.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9	\$221.316	1	0.0696000	\$15.500
CC - 10222002	SALUD TOTAL	1	\$24.591	0.1250000	\$3.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$24.591	1	0.0696000	\$1.800
CC - 10222002	SALUD TOTAL	1	\$24.591	0.1250000	\$3.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$24.591	1	0.0696000	\$1.800
CC - 75033207	NUEVA E.P.S. S.A.	15	\$393.450	0.1250000	\$49.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	16	\$393.450	1	0.0696000	\$27.400
CC - 1058818863	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$221.316	0.1250000	\$27.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9	\$221.316	1	0.0696000	\$15.500
CC - 10268964	SALUD TOTAL	16	\$393.450	0.1250000	\$49.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	16	\$393.450	1	0.0696000	\$27.400
CC - 10267333	SALUD TOTAL	9	\$221.316	0.1250000	\$27.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9	\$221.316	1	0.0696000	\$15.500
CC - 1058818661	SOS-ERS	9	\$221.316	0.1250000	\$27.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9	\$221.316	1	0.0696000	\$15.500
CC - 1058819142	ESSC ASMET SALUD	1	\$24.591	0.1250000	\$3.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$24.591	1	0.0696000	\$1.800
CC - 1058819142	ESSC ASMET SALUD	4	\$98.363	0.1250000	\$12.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$98.363	1	0.0696000	\$6.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min. Edu	Aporte Min. Edu
CC-75034358	CCF DE CALDAS	1	\$24.591	0.0400000	\$1.000	0.0200000	\$500	0.0100000	\$800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75034358	CCF DE CALDAS	15	\$368.859	0.0400000	\$14.800	0.0200000	\$7.400	0.0300000	\$11.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1058818757	CCF DE CALDAS	9	\$221.316	0.0400000	\$8.900	0.0200000	\$4.500	0.0300000	\$6.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10222002	CCF DE CALDAS	1	\$24.591	0.0400000	\$1.000	0.0200000	\$500	0.0300000	\$800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10222002	CCF DE CALDAS	1	\$24.591	0.0400000	\$1.000	0.0200000	\$500	0.0300000	\$800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75033207	CCF DE CALDAS	16	\$393.450	0.0400000	\$15.500	0.0200000	\$7.900	0.0300000	\$11.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1058818863	CCF DE CALDAS	9	\$221.316	0.0400000	\$8.900	0.0200000	\$4.500	0.0300000	\$6.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10268954	CCF DE CALDAS	16	\$393.450	0.0400000	\$15.500	0.0200000	\$7.900	0.0300000	\$11.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10267333	CCF DE CALDAS	9	\$221.316	0.0400000	\$8.900	0.0200000	\$4.500	0.0300000	\$6.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1058818561	CCF DE CALDAS	9	\$221.316	0.0400000	\$8.900	0.0200000	\$4.500	0.0300000	\$6.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1058819142	CCF DE CALDAS	1	\$24.591	0.0400000	\$1.000	0.0200000	\$500	0.0300000	\$800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1058819142	CCF DE CALDAS	4	\$98.363	0.0400000	\$4.000	0.0200000	\$2.000	0.0300000	\$3.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2017 - 05

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDC PENSION SOL	VLR APORTE FONDC PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDC DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
COLPENSIONEES	2	\$71.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$71.000		
COLFONDOS	2	\$55.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$55.300		
PORVENIRE	5	\$232.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$232.600		

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL UPC OBL	VLR AUT. IGE LMA	VLR IGE LMA	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	VLR APORTE FONDC UPFC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S COT	RADICACIÓN AUTOLIA O INICIA L OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL INTERESES FONDC DE SALUD	TOTAL PAGAR FONDC DE SALUD
ESSC ASMET SALUD	1	\$15.400	\$0	\$0	\$0	\$15.400	0	\$0	\$0	\$0	\$15.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.400	\$0	\$0	\$15.400
NUOVA E.P.S. S.A.	4	\$153.900	\$0	\$0	\$0	\$153.900	0	\$0	\$0	\$0	\$153.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$153.900	\$0	\$0	\$153.900
SOS-EPB	1	\$27.700	\$0	\$0	\$0	\$27.700	0	\$0	\$0	\$0	\$27.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27.700	\$0	\$0	\$27.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL.	VLR TOTAL COT OBL	VLR URC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. LMA	VLR DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR APORTES LMA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	\$83.10	\$0	0	\$0	0	0	\$83.10	\$0	\$0	\$0	\$83.10	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$83.10	\$0	\$10.00	\$93.10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL.	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	\$156.600	0	\$0	\$0	\$156.600	0	\$0	\$156.600	0	\$0	\$1.566	\$156.600

TOTAL APORTES FARMACÉUTICOS

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	9	N/A	\$90.000	0	\$0	\$90.000
SENA	9	01	\$45.200	0	\$0	\$45.200
ICBP	9	01	\$67.900	0	\$0	\$67.900
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$280.100
PENSIONES	3	\$358.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$156.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$90.000
SENA	1	\$45.200
ICBP	1	\$67.900
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$998.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UFPC	SURTOT AL APORTES COT	SURTOT AL APORTES S COT	RADICACIÓN OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UFPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UFPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$250.00	\$0		\$0		\$0	\$250.00	0	\$0	\$0	\$250.00	\$0	0	\$0	\$0	\$250.00	\$0	\$30.00	\$280.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$48.800		\$0	\$0	\$48.800	0	\$0	\$48.800	0	\$0	\$48.800	\$48.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SENA	1	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	1	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MIDEHU	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$250.000
PENSIONES	1	\$320.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$48.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$618.800

SENA - REGIONAL CALDAS
Radiciación Recibida

No: 1-2017-003377
01/12/2017 04:53:15 P.M.
Destinatario: 17-41133

Manizales, 01 de Diciembre de 2017

SEÑORES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Manizales, Caldas

ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACION FIC

Por medio de la presente yo CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA identificado con cc 75.106.064 de Manizales caldas, solicito comedidamente la liquidación del contrato 0126/2017 cuyo objeto es:

"REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS."

NOTA:

Adjunto planillas pila y nominas para la debida verificación.

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

CC 75.106.064 de Manizales Caldas

Tel 8850843

Calle 45 N°25-61 Barrio Bavaria

CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA

NIT: 75.106.064-0
RÉGIMEN COMÚN

Carrera 22 N° 47-15 Apartamento 1002
Teléfono: 885 81 44
Celular: 313 6762238
MANIZALES

FACTURA DE VENTA



Fecha Factura: _____ Vencimiento: _____
Cliente: Empocaldor SA E.S.P NIT: 890 603 234-9
Dirección: Cr 23 No 78-92 Teléfono: 8867080

DESCRIPCIÓN	VALOR
Acta 3 Final. Contrato 0126 -2017	\$ 6.297.327
Costo Directo	\$ 949.599
Administración (15%)	\$ 314.866
Impuestos (5%)	\$ 314.866
Utilidad (5%)	
SUBTOTAL \$	7.871.658
I.V.A. %	\$ 59.875
TOTAL \$	7.931.484

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Recibi, _____ Firma,

C.C. N° _____
Nombre: _____
Fecha recibido: _____

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 126/2017

El contrato en su parte final se baso en el realce de camaras que se encontraban tapadas y que fue Necesario localizarlas y al realizarlas se pueden identificar plenamente ya que en sector todas las Camaras tanto de la carrera 2 eran dificil de localizar, de ahí la importancia de haber desarrollado en La parte final esta actividad; fue necesario demoler unos conos de camaras para poder construirles El cuerpo y la base para la tapa, se construyeron 13,95 metros lineales de camaras,











CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
 CC. 75106064
 OBRA NEIRA "LOS ROBLES"
 NOMINA DEL 15 AL 28 DE MAYO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CAR GO	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIA S LAB.	VALOR DIAS TRABAJADO S	TOTAL DEVENGAD O	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUEN TOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1 FABIO NELSON CUERVO ECHEVERRY	AY	1.058.818.757	\$ 737.717	\$ 19.399	7	\$ 172.134	\$ 191.533	\$ 6.885	\$ 6.885	\$ 13.771	\$ 177.763	Fabio Cuervo
2 JONATAN POSADA MATEUS	AY	1.058.818.661	\$ 737.717	\$ 19.399	7	\$ 172.134	\$ 191.533	\$ 6.885	\$ 6.885	\$ 13.771	\$ 177.763	Jonathan Posada
3 JULIO CESAR ALARCON MARTINEZ	AY	75.034.358	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Julio Cesar Alarcon
4 YILEN GONZALEZ HENAO	AY	1.058.818.863	\$ 737.717	\$ 19.399	7	\$ 172.134	\$ 191.533	\$ 6.885	\$ 6.885	\$ 13.771	\$ 177.763	Yilen
5 VICTOR ANDRES SANTAMARIA MEJIA	AY	1.058.819.142	\$ 737.717	\$ 13.857	5	\$ 122.853	\$ 136.810	\$ 4.918	\$ 4.918	\$ 9.836	\$ 126.973	Victor Andres
7 JOSE ALCIBIADES GIRALDO PEREZ	AY	10.222.002	\$ 737.717	\$ 5.543	2	\$ 49.181	\$ 54.724	\$ 1.967	\$ 1.967	\$ 3.934	\$ 50.789	Jose Alcibiades
8 RODRIGO ISNEL GOMEZ VASQUEZ	AY	75.033.207	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Rodrigo Gomez
9 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.288.984	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Jorge Eliecer Pedreros
10 PEDRO NEL PEDREROS CEBALLOS	OF	10.287.338	\$ 737.717	\$ 19.399	7	\$ 172.134	\$ 191.533	\$ 6.885	\$ 6.885	\$ 13.771	\$ 177.763	Pedro Nel Pedreros
TOTAL						\$ 1.893.474	\$ 2.105.866	\$ 75.739	\$ 75.739	\$ 151.478	\$ 1.955.388	

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

CC. 75106064

OBRA NEIRA "LOS ROBLES"

NOMINA DEL 29 MAYO AL 11 DE JUNIO 2017

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CAR GO	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIA S LAB.	VALOR DIAS TRABAJADOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUENT OS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1 FABIO NELSON CUERVO ECHEVERRY	AY	1.058.818.757	\$ 737.717	\$ 36.027	13	\$ 319.677	\$ 355.705	\$ 12.787	\$ 12.787	\$ 25.574	\$ 330.131	Fabio Cuervo
2 JONATAN POSADA MATEUS	AY	1.058.818.881	\$ 737.717	\$ 36.027	13	\$ 319.677	\$ 355.705	\$ 12.787	\$ 12.787	\$ 25.574	\$ 330.131	Jonathan Posada
3 YILEN GONZALEZ HENAO	AY	1.058.818.883	\$ 737.717	\$ 36.027	13	\$ 319.677	\$ 355.705	\$ 12.787	\$ 12.787	\$ 25.574	\$ 330.131	Yilen
4 JULIO CESAR ALARCON MARTINEZ	AY	75.034.358	\$ 737.717	\$ 5.543	2	\$ 49.181	\$ 54.724	\$ 1.967	\$ 1.967	\$ 3.934	\$ 50.789	Julio Cesar Alarcon
5 SALOMON DE JESUS MARIN	AY	4.471.877	\$ 737.717	\$ 30.485	11	\$ 270.486	\$ 300.981	\$ 10.820	\$ 10.820	\$ 21.640	\$ 279.341	Salomon Marin
6 RODRIGO ISNEL GOMEZ VASQUEZ	AY	75.033.207	\$ 737.717	\$ 36.027	13	\$ 319.677	\$ 355.705	\$ 12.787	\$ 12.787	\$ 25.574	\$ 330.131	Rodrigo Gomez
7 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.288.964	\$ 737.717	\$ 36.027	13	\$ 319.677	\$ 355.705	\$ 12.787	\$ 12.787	\$ 25.574	\$ 330.131	Jorge Pedreros
8 PEDRO NEL PEDREROS CEBALLOS	OF	10.287.333	\$ 737.717	\$ 36.027	13	\$ 319.677	\$ 355.705	\$ 12.787	\$ 12.787	\$ 25.574	\$ 330.131	Pedro Pedreros
TOTAL						\$ 2.237.742	\$ 2.489.933	\$ 89.510	\$ 89.510	\$ 179.019	\$ 2.310.914	

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
CC. 75106064

OBRA NEIRA "LOS ROBLES"
NOMINA DEL 12 JUNIO AL 25 DE JUNIO 2017

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CAR GO	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIA S LAB	VALOR DIAS TRABAJADOS	TOTAL DEVENGAD O	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUENT OS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1 FABIO NELSON CUERVO ECHEVERRY	AY	1.058.818.757	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Fabio Cuervo
2 JONATAN POSADA MATEUS	AY	1.058.818.661	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Jonathan Pojeda
3 YILEN GONZALEZ HENAO	AY	1.058.818.863	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Yilen
4 SALOMON DE JESUS MARIN	AY	4.471.877	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Salomon Marin
5 RODRIGO ISNEL GOMEZ VASQUEZ	AY	75.033.207	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Rodrigo Gomez
6 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.268.964	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Jorge Pedreros
7 PEDRO NEL PEDREROS CEBALLOS	OF	10.267.333	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Pedro Pedreros
TOTAL						\$ 2.409.876	\$ 2.681.466	\$ 96.395	\$ 96.395	\$ 192.790	\$ 2.488.676	

CARLOS EDUARDO HERMANDEZ VALENCIA

CC. 75106064

OBRA NEIRA "LOS ROBLES"

NOMINA DEL 26 JUNIO AL 9 DE JULIO 2017

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CAR GO	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIA S LAB	VALOR DIAS TRABAJADOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUENTOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1 FABIO NELSON CUERVO ECHEVERRY	AY	1.058.818.757	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Fabio Cuervo
2 JONATAN POSADA MATEUS	AY	1.058.818.661	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Jonatan Posada
3 YLEN GONZALEZ HENAO	AY	1.058.818.863	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Ylen
4 SALOMON DE JESUS MARIN	AY	4.471.877	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Salomon Marin
5 RODRIGO ISNEL GOMEZ VASQUEZ	AY	75.033.207	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Rodrigo Gomez
6 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.268.964	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Jorge Pedreros
7 PEDRO NEL PEDREROS CEBALLOS	OF	10.267.333	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Pedro Pedreros
TOTAL						\$ 2.409.876	\$ 2.681.466	\$ 96.395	\$ 96.395	\$ 192.790	\$ 2.488.676	

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

CC. 75105064

OBRA NEIRA "LOS R

NOMINA DEL 10 JULIO AL 23 DE JULIO 2017

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CA RG O	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIA S LAB	VALOR DIAS TRABAJADOS	TOTAL DEVENGAD O	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUEN TOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1 FABIO NELSON CUERVO ECHEVERRY	AY	1.058.818.757	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Fabio Cuervo
2 JONATAN POSADA MATEUS	AY	1.058.818.661	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Jonathan Posada
3 YILEN GONZALEZ HENAO	AY	1.058.818.863	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Yilen
4 SALOMON DE JESUS MARIN	AY	4.471.877	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Salomon Marin
5 RODRIGO ISNEL GOMEZ VASQUEZ	AY	75.033.207	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Rodrigo Vasquez
6 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.268.964	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Jorge Pedreros
7 PEDRO NEL PEDREROS CEBALLOS	OF	10.267.333	\$ 737.717	\$ 38.799	14	\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	Pedro Ceballos
TOTAL						\$ 2.409.876	\$ 2.681.466	\$ 96.395	\$ 96.395	\$ 192.790	\$ 2.488.676	

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
CC. 75106064

OBRA NEIRA "LOS ROBLES"
NOMINA DEL 24 JULIO AL 29 DE JULIO 2017

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CAR GO	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIA S LAB.	VALOR DIAS TRABAJADOS	TOTAL DEVENGAD O	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUENT OS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1 FABIO NELSON CUERVO ECHEVERRY	AY	1.058.818.757	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Fabio Cuervo
2 JONATAN POSADA MATEUS	AY	1.058.818.661	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Jonathan Posada
3 YILEN GONZALEZ HENAO	AY	1.058.818.863	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Yilen
4 SALOMON DE JESUS MARIN	AY	4.471.877	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Salomon Marin
5 RODRIGO ISNEL GOMEZ VASQUEZ	AY	75.093.207	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Rodrigo Vasquez
6 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.268.964	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Jorge Pedreros
7 PEDRO NEL PEDREROS CEBALLOS	OF	10.267.338	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Pedro Pedreros
TOTAL						\$ 1.032.804	\$ 1.149.200	\$ 43.312	\$ 43.312	\$ 82.624	\$ 1.066.575	

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

CC. 75108084

OBRA NEIRA "LOS ROBLES"

NOMINA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIAS LAB.	VALOR DIAS TRABAJADOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUENTOS	VALOR A PAGAR	FIRMA
9 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.288.984	\$ 737.717	\$ 19.399	7	\$ 172.734	\$ 191.533	\$ 6.885	\$ 6.885	\$ 13.771	\$ 177.763	Jorge Pedreras
10 HUMBERTO DE JESUS GAVIRIA	AY	75.033.042	\$ 737.717	\$ 19.399	7	\$ 172.734	\$ 191.533	\$ 6.885	\$ 6.885	\$ 13.771	\$ 177.763	Humberto Gaviria
TOTAL						\$ 344.268	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 27.541	\$ 355.525	

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

CC. 75106064

OBRA NEIRA "LOS ROBLES"

NOMINA DEL 23 DE OCTUBRE 04 DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CEDULA	SALARIO BASICO	SUB. TRAN SPORTE	DIAS LAB.	VALOR DIAS TRABAJADOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO. SALUD	DESCTO. PENSION	TOTAL DESCUENTOS	VALORA PAGAR	FIRMA
1 JORGE ELIECER PEDREROS CEBALLOS	OF	10.268.964	\$ 737.717	\$ 33.256	12	\$ 295.087	\$ 328.343	\$ 11.803	\$ 11.803	\$ 23.607	\$ 304.736	Jorge Eliecer Pedreros
2 HUMBERTO DE JESUS GAVIRIA	AY	75.033.042	\$ 737.717	\$ 16.628	6	\$ 147.543	\$ 164.171	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 11.803	\$ 152.368	Humberto de Jesus Gaviria
TOTAL						\$ 442.630	\$ 492.514	\$ 17.705	\$ 17.705	\$ 35.410	\$ 457.104	



F-GC-20
Version 1
Febrero 15 de 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION CONTRATACION
MODELO DE INFORME INTERVENTORIA
CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Numero	1	Fecha del Informe	27/04/2017	Acta Parcial	I	Acta Final	
Numero del contrato	126/17						
Objeto:	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS						
Nombre del Contratista:	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA						
Fecha del Contrato:	27/04/2017						
Plazo de ejecucion:	6 MESES						
Valor inicial:	\$ 152.959.701						
Fecha de inicio:	MAYO 26 DE 2017						
Valor del anticipo:	0						
Ampliacion de plazo:	-						
Fecha de Suspension:	-						
Fecha de Reiniciacion:	-						
Fecha de Terminacion Inicial:	NOVIEMBRE 26 DE 2017						
Nueva Fecha de Terminacion:	-						
Adicion en Valor:	-						
Adicion en Tiempo:	-						
Interventor:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ						

2. AVANCE DEL CONTRATO

2.1. Avance fisico

Avance Fisico del Periodo	31%
Avance Fisico Acumulado	100%

2.2. Informe de actividades

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.													
CONT #	126/17		CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA								
OBJETO:	REPOSICION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS												
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA No 01		ACTA No 02		ACTA S Y FINAL		ACUMULADO	
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES												
1.1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	m ²	495	3.662	15.2.680	79,4	290.783	123,5	452.297	1120	41074	244	784.034
1.2	Cerramiento con tablaye de y soportes de guadales cada 2 metros	m ²	1030	7.043	7.269.205	109,8	1.202.944	293,9	2.063.592	44,80	3.8526	508	3.962.070
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	6	20.882	72.162	2	240.384	2,0	240.384	-	-	4	480.768
1.4	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	422.550	422.550	1	422.550	-	-	-	-	1	422.550
2	DEMOLICIONES												
2.1	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderias y canchales	m ²	1	12.131	12.131	2,8	339.167	6,1	981.901	4,28	515.534	15	1.835.861
3	EXCAVACION												
3.1	En material común de 0 a 2m	m ³	396	25.353	10.039.766	298,7	6.001.056	465,8	11.809.427	34,20	869.458	737	18.679.340
3.2	En conglomerado	m ³	508	30.987	15.741.998	0	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Entibado horizontal	m ²	10	63.000	639.000	10,4	12.244.560	279,6	26.254.440	-	-	43	38.489.000
3.4	Retiro de material sobrante en vehículo automotor hasta 10 kilos/metro	m ³	274	20.658	5.660.262	39,5	6.659.91	75,7	1.563.811	38,55	780.368	154	3.706.469
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO												
4.1	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	m	465	9.719	9.760.205	79,4	1.585.869	123,5	2.436.297	-	-	203	4.000.865
4.2	Cámara de cables D=12, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchon de piedra pegada con domo y	m ²	22,5	269.493	6.063.593	3	808.479	4,4	1.653.769	13,95	3.759.427	21	5.751.878
4.3	Suministro e instalación de tapas con mozo ppo de inspección en HF D=0,80cm	Un	16	373.722	5.865.930	2	747.444	10	373.722	-	-	3	1.214.866
4.4	Bases y canchales	Un	10	250.711	3.769.695	2	501.428	2,0	501.428	-	-	4	1.002.852
4.5	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliación	m	399	10.517	4.198.293	135,3	1.422.950	150,8	1.585.864	-	-	286	3.008.394
4.6	Cajas de inspección D=0,50 para domiciliación, incluye tapas en concreto	und	133	78.410	23.728.530	8	1.427.260	28,0	4.895.480	-	-	36	6.422.760
4.7	Instalación de alfileres de 12"x6"	und	133	9.202	1.223.968	16	195.638	16,0	195.638	-	-	32	391.272
4.8	Empalme a cámara	und	1	42.861	42.861	4	371.844	10,0	1.487.376	-	-	20	1.859.220
5	LLENOS												
5.1	Arena para bases y streque	m ³	72	25.401	3.988.872	26,1	1.445.856	36,1	2.110.778	-	-	64	3.369.744
5.2	Lieno compactado con material de la obra	m ³	632	23.287	14.717.364	220,1	5.825.468	56,9	2.037.050	-	-	737	17.822.556
6	CONCRETOS												
6.1	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m ³	4,5	559.644	2.518.398	0	-	15	839.468	-	-	2	839.468
7	ADERO												
7.1	Acero de refuerzo para graderas	Kilo	80	3.647	692.460	0	-	153,0	588.561	-	-	153	688.561
7.2	Acompañamiento social durante toda la obra	CE	123	1678.000	2.347.500	0,5	939.000	0,5	1.502.400	-	-	13	2.441.400
NP	NO PREVISTOS												
NP1	Resaca Cáms de inspección	UN		59.711		13	778.243					13	778.243
NP2	Concreto de 21Mpa para graderas y andenes	M2		42.511		4,5	191.300	16,7	667.423			20	859.722
NP3	Excavacion material común de 2 a 4 mts	M3		29.029		20,1	563.483	118,7	3.445.624			139	4.029.688
COSTO DIRECTO					121.444.781		37.629.902		77.287.882		8.297.327		121.214.009



F-GC-20
Version 1
Febrero 15 de 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION CONTRATACION
MODELO DE INFORME INTERVENTORIA
CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Numero	1	Fecha del Informe	27/04/2017	Acta Parcial	1	Acta Final			
ADMINISTRACION	%	15	8.235.747	5.644.440	1.593.082	044.559			18.182.811
IMPREVISTOS	%	5	6.072.239	1.881.660	3.604.354	314.886			6.089.700
UTILIDADES	%	5	6.072.239	1.881.660	3.604.354	314.886			6.089.700
IVA SOBRE UTILIDADES	%	19	1.153.725	357.481	734.227	59.829			1.615.313
TOTAL			22.959.701	47.394.484	97.343.077	7.931.484			152.669.045

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 22.959.701
VALOR ACTA 1	\$ 47.394.484
VALOR ACTA 2	\$ 97.343.077
VALOR ACTA 3 Y FINAL	\$ 7.931.484
TOTAL EJECUTADO	\$ 152.669.045
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 200.650
SUMAS IGUALES	\$ 152.959.701
RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	

2.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecucion:	6 MESES
Tiempo total transcurrido:	6 MESES
Avance Porcentual:	100%

2.4. Registro fotografico

2.5. Problematicas con la obra

La obra se desarrollo en su parte final el objeto para esta parte es el realce de las camaras de alcantarillado las cuales se encuentran cubiertas de tierra y fue necesario realizar excavaciones en varios sitios para tratar de localizarlas, se hicieron realce en 14 metros lineales lograndose ubicar las camaras ya que esto era una queja de los funiconarjos de la empresa que no se tenia conocimiento de la ubicación de dichas camaras

2.6. Avance financiero

Inversion Contratada:	\$ 152.959.701
Inversion Ejecutada en el Periodo:	\$ 7.931.484
Porcentaje Ejecutado en el Periodo:	5,19%
Inversion Total Ejecutada:	\$ 152.669.045
Porcentaje Total Ejecutado:	5,19%

3. CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (Para el acta final relaciones la amplacion de las polizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTIAS	ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	SEGUROS CONFIANZA	16-GU062428	08/03/2017	08/08/2017	\$ 36.638.385,00
Pago de salarios y prestaciones sociales	SEGUROS CONFIANZA	16-GU062428	08/03/2017	08/05/2020	\$ 24.425.590,00
Estabilidad y calidad de la obra	SEGUROS CONFIANZA	16-GU062428	08/03/2017	08/03/2022	\$ 24.425.590,00
Responsabilidad Civil	SEGUROS CONFIANZA	16-RO010080	08/03/2017	08/08/2017	\$ 36.638.385,00

4. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliacion o pagos aportados y señale con una x)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
JOSE HUGO MAYA RUIZ	X	X	X	X
GABRIEL FERNANDEZ SUAREZ SALAZAR	X	X	X	X
EIDER ANTONIO BETANCOURT ORTIZ	X	X	X	X
LUIS CARLOS VINASCO BEDOYA	X	X	X	X
JOSE ALBEIRO OSORIO GOMEZ	X	X	X	X
JOSE GUSTAVO HERRERA VERGARA	X	X	X	X

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algun item, debe anexar la comunicacion enviada al contratista notificando la situacion.




F-GC-20
Version 1
Febrero 15 de 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION CONTRATACION
MODELO DE INFORME INTERVENTORIA
CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Numero	1							Fecha del Informe	27/04/2017	Acta Parcial	1	Acta Final	
Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACION	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE CAPACITACION PERSONAL					
04/13/2017	A	A	A	A	N/U	A	A	A					
04/13/2017	A	A	A	A	N/U	A	A	A					
04/13/2017	A	A	A	A	N/U	A	A	A					

Convenciones: A: Adecuada - P: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica


ING GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
INTERVENTOR

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
		3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoria		
FIRMA:			