



F-GC-22
Versión 10
Junio 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00117 DE MARZO 9 DE 2021	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	78.604.818
				2. VALOR ADICION	6.078.501
CONTRATISTA	AV APLICACIONES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	84.683.319
NIT O CC:	901.054.230-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00394 DE FEBRERO 26 DE 2021 Y 000476 DE ABRIL 09 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	84.679.385
RP (#, rubro y fecha)	000439 DE MARZO 10 DE 2021 Y 000544 DE ABRIL 09 DE 2021			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	3.934
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE AGUADAS, CALDAS.-				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	APL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 801054226	8	AV/ APLICACIONES SAS	8 0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4280	Jurídica		
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
17-873		CARRERA 19 N 4109	3137912557	av@aplicaciones@hotmail.com	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X.MDRA	ENTIDAD RECAUDO
2021-03	2021-04	20189119	E	2021-04-05	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	TODOS	5.151.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	20169119	2021-04-12	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	16.161.566	IBC SALUD	17.130.652
		IBC RESGOS	17.130.652
		IBC CAJAS	17.130.652
		IBC PARAF	0

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP (Administradoras: 4)				17	2.586.300	0	0	2.586.300	
PROTECCION	230201	800228739	0	7	1.140.000	0	0	1.140.000	
PORVENIR	230301	800224808	8	3	385.900	0	0	385.900	
COL FONDOS	231001	800227940	6	2	345.400	0	0	345.400	
COL PENSIONES	25-14	9003386004	7	3	715.000	0	0	715.000	
EPS (Administradoras: 5)				19	686.000	0	0	686.000	
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	9	355.100	0	0	355.100	
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	90.000	0	0	60.000	
EPS SURJA	EPS010	800088702	2	1	50.000	0	0	50.000	
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	55.800	0	0	55.800	
NUEVA E.P. S.A.	EPS037	900158264	2	6	165.100	0	0	165.100	
ARP (Administradoras: 1)				19	1.193.400	0	0	1.193.400	
POSITIVA	14-23	860011153	6	19	1.193.400	0	0	1.193.400	
CCF (Administradoras: 1)				19	686.000	0	0	686.000	
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	19	686.000	0	0	686.000	
Gran Total					5.151.700	0	0	5.151.700	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901054230
Primer Nombre ó Razón Social	AV APLICACIONES S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	8
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 19 No. 4-09
Ciudad de Domicilio	Villamaría
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3137912557
Correo electrónico	avaplicaciones@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00117
Nombre Obra	Impermeabilización tanque
Fecha Inicio Obra	10/03/2021
Fecha Terminación Obra	10/04/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	✓ Aguadas
Tipo FIC	✓ Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	✓ MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$84,679,385.00
Costo Total Mano de Obra	\$84,679,385.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$90,853.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$90,853.00
Total Pagado	\$90,853.00
Valor del Pago	\$90,853.00
IP Origen	172.31.43.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	69842302
Fecha de Creación	14/04/2021 10:05:57 p.m.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901054230
Primer Nombre ó Razón Social	AV APLICACIONES S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	8
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 19 No. 4-09
Ciudad de Domicilio	Villamaría
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3137912557
Correo electrónico	avaplicaciones@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00117
Nombre Obra	Impermeabilización tanque
Fecha Inicio Obra	10/03/2021
Fecha Terminación Obra	10/04/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	Aguadas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$84,679,385.00
Costo Total Mano de Obra	\$84,679,385.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$68,139.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$68,139.00
Total Pagado	\$68,139.00
Valor del Pago	\$68,139.00
IP Origen	172.31.29.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	69842447
Fecha de Creación	14/04/2021 10:33:53 p.m.



AV APLICACIONES S.A.S. Factura electrónica de venta
 NIT 901.054.230-8 No. **FVE54**

CRA 19 No. 4-09 VILLAMARIA
 avaplicaciones@hotmail.com

INFORMACION DEL CLIENTE **FECHA** **TOTAL**
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS **01/05/2021** **\$ 84.679.385**
S.A. E.S.P. **VENDEDOR**

NIT No. : 890803239-9
 DIRECCION : CR 23 75 82
 TELEFONO : 8867680
 CIUDAD : MANIZALES

FECHA VENCIMIENTO **REFERENCIA**
 31/05/2021

PAIS : COLOMBIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41301002	COSTO DIRECTO		\$ 62.748.710		\$ 62.748.710
41301002	ADMINISTRACIÓN 24%		\$ 15.059.690		\$ 15.059.690
41301002	IMPREVISTOS 5%		\$ 3.137.436		\$ 3.137.436
41301001	UTILIDAD 5%		\$ 3.137.436		\$ 3.137.436

NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 84.083.272	CxC # 1	Vence: 31/05/2021	\$ 84.679.385
IVA liquidado	\$ 3.137.436	19,00%	\$ 596.113			
VALOR TOTAL :			\$ 84.679.385			

VALOR (en letras) : OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 084179032100

CONCEPTO DE LA FACTURA:
 OBRAS CIVILES EN IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE AGUADAS, CALDAS, SEGÚN CONTRATO 00117.

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.8%)
 Factura a crédito, plazo hasta 31/05/2021.

Resolución DIAN: 18764005408089. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 8/10/2020 hasta 8/10/2021.

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.



Sello de firma:

Luu+fzRlhWjOUYl6Hs2fLwaO1v4p3KhSRacYg25ngmH5rT0bOt+wn3Mb+5HWCnmUS7rOVICfr1VrPAXHcG2JkpNbqEOmmhLe6eqc0nF9mDi9EcvdfLuirzDQ
 eZ0eEa4E6+XE0vsemcMZx0X0DsDwXpPMzx9EWpRjvXZEYl5DfVwz6z3qBsZfvLJ Pfa9jxTjZAbYT+yMPg39DnXhroEUVOpRIOmL00TotsW4l0WslJDKz
 8i5VAjSetd424vMOIQy10W7rEo9mOsL+WiVhOGMTVaWkc3U/eCylpQeRNkQEFZR+SgRYQw9IEl7Q1znaWE4yNy1ofIKJX0C9zbqjw==

CUFE: 5941d331357a2fe17ec2807146372f49e7f8986c33cf60e43b1deea466a48156e5487a0136714bf0e1bfcc927b67c495

Fecha emisión: 2021-04-29 09:00:27

Fecha validación DIAN: 2021-04-29 09:14:11-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

FRM-555V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Exp: 2021-04-29 09:14:11-05:00. Vigencia: 8/10/2020 hasta 8/10/2021



AV APLICACIONES S.A.S. Factura electrónica de venta
 NIT.901.054.230-8 No. **FVE54**

CRA 19 No. 4-09 VILLAMARIA
 avaplicaciones@hotmail.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	01/05/2021	\$ 84.679.385
NIT No. : 890803239-9		
DIRECCION : CR 23 75 82		
TELEFONO : 8867680		
CIUDAD : MANIZALES		
	VENDEDOR	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	31/05/2021	
PAIS : COLOMBIA		

Preparado


Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

Luu+IzRthWjOUYI6Hs2fLwaO1v4p3KhSRaeYg25hgmH5T0bOt+wn3Mb+5HWCnmUS7rOVfCf11VrPAXHcG2JkpNbcEOmmhLe6oqc0nF9mDI9EcvdfLuiZdQe20eEa4E6+XE0vsemcNIZx8X0DsDwXpPMzx9EWpRjvXZEY15DfVwz6z3qBsZfvLJ.Pfa9xTjZAByT+yMPg39DnXlhrpEUVOpRiOmL00TolsW4l0WslJDKz8i5VAjSetd424vMOIQy10W7rEo9mOsL+WvVhOGMTVaWkc3UeCypQoRNkQEFZR+SqRYQw9tEI7Q1znaWE4yNy1ofIKJX0C9zbdqjw==

CUFE: 5941d331357a2fe17ec2807146372f49e7f8986c33cf60e43b1deea466a48156e5487a0136714bf0e1bfcc927b67c495

Fecha emisión: 2021-04-29 09:00:27

Fecha validación DIAN: 2021-04-29 09:14:11-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.



Nit: 901.054.230-8

IMPERMEABILIZACIONES - PISOS INDUSTRIALES
TANQUES DE AGUA POTABLE
REFUERZO CON FIBRAS DE CARBONO
CUBIERTAS VERDES - MANTOS ASFÁLTICOS
MEMBRANAS DE PVC - OBRAS CIVILES

IMPERMEABILIZACION TANQUE AGUA POTABLE AGUADAS, CALDAS
CRONOGRAMA

19 DE MARZO, 2021

- Inspección del tanque en su interior, revisión de estructura para analizar por qué lugar empezar el trabajo.
- Construcción de bancas y sillas para la zona de alimentación de los trabajadores.
- Construcción de andamio en madera, para laborar en el interior del tanque.

20 DE MARZO, 2021

- Preparación del techo al interior del tanque (retiro de rebabas o agentes externos).
- Preparación y aplicación de sikatop armatec 108, en todas vigas, columnas y techo donde era necesario utilizarlo.
- Resanado de vigas, columnas y techo donde era necesario reparar.

21 DE MARZO, 2021

- Finalización del resane al interior del tanque en techo y vigas del tanque.
- Preparación y aplicación de sikadur 32 primer con rodillos en vigas y techo del tanque.

22 DE MARZO, 2021

- Limpieza de cubierta superior del tanque con ácido muriático para mejorar superficie para su posterior pintura.



313 791 2557

Cra. 19 N° 4-09
Villamaría - Caldas

avaplicaciones@hotmail.com

- Corte e instalación de las tiras de membrana Sikaplan 12 NTR, en las columnas del tanque.

28 DE MARZO, 2021

- Aplicación de segunda capa de pintura Sikafill power sobre cubierta superior del tanque.
- Revisión del sellado de las paredes, columnas y piso de la membrana Sikaplan 12 NTR.
- Limpieza del tanque en las paredes externas, retiro de impurezas.


29 DE MARZO, 2021

- Emboquillado y aplicación de Sikadur 31 adhesivo en los tubos de desagüe a nivel del piso del tanque.
- Detallado de las esquinas del tanque y las columnas del mismo, con termofusión.
- Preparación y aplicación de pintura en su primera capa a todas las paredes externas del tanque.
- Instalación de escalera de acceso al interior del tanque.

30 DE MARZO, 2021

- Aplicación de Sika Flex 221 a todos los tubos del tanque (entrada, rebose y desagüe).
- Aplicación de Sika Flex 221 a todo el perímetro superior del tanque.
- Preparación y aplicación de pintura en su segunda capa a todas las paredes externas del tanque.

Atentamente:



JORGE ALEXANDER VALENCIA
Representante Legal



☎ 313 791 2557

🏠 Cra. 19 N° 4-09
Villamaría - Caldas

✉ avaplicaciones@hotmail.com

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Manizales, 15 de abril de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR:


Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

CERTIFICO:

Que la firma **AV APLICACIONES S.A.S. Nit.901.054.230-8**, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de compensación Familiar, con respecto al SENA e ICBF, me permito citar la norma que exonera de dichos aportes por ser una persona jurídica sujeto pasivo del CREE.

Desde el 26 de abril de 2013 los exonerados de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son las sociedades, personas jurídicas y asimiladas que sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE

Atentamente,



ANA YOLIMA GALINDO DUQUE

Contadora

T.P.128973-T



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	ABRIL 14 DE 2021	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	00117 DE MARZO 09 DE 2021
Objeto:	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE AGUADAS, CALDAS.
Nombre Contratista:	AV APLICACIONES S.A.S.
Fecha del contrato:	MARZO 09 DE 2021-04-14
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial	\$ 78.604.818,00
Fecha de iniciación:	MARZO 19 DE 2021
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	ABRIL 17 DE 2021
Nueva fecha de terminación:	ABRIL 07 DE 2021
Adición (en valor):	\$ 6.078.501,00
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido	20
Avance Porcentual:	66.67%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)





1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-En la seccional de Aguadas en la planta de tratamiento cuenta con un tanque de almacenamiento los cuales se requiere se requiere ejecutarles limpieza interna y externa para detectar la fisuras y grietas las cuales emanan constantemente humedades al exterior y para tal fin se requiere controlar y tapar para corregir los brotes de agua al exterior, requiriéndose un tratamiento a base de productos sika aptos para este tipo de obra, donde se debe tener cuidado al aplicase los productos sean altamente seguros ya que se almacena agua potable apta para el consumo humano.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El procedimiento empleado consistió en la Limpieza de muros, escarificación de muros tanto internos como externos y las estructuras de apoyo, para luego aplicarse un mortero Impermeabilizado para el sellado y curado de porosidades y fisuras con Sika Monopot 108 walter plus, y luego la aplicación de un Inhibidor de corrosión Sika Amatec 108, para luego la aplicación de pintura epoxica de alta resistencia al ataque químico con Sika guard CO, y la instalación de Geotextil Sika PP2500 y por ultimo se instalo la Geomembrana flexible de polivinilo de Cloruro PVC, reforzada con armadura de poliéster tipo Sikaplan 112NTR.

-En el agrietamiento profundo en los muros y pisos los cuales fue necesario tratarlo con Sika Carbodur S1012 y sellarse definitivamente la problemática y garantizarse la no infiltración hacia ningún contorno que apoyan los tanques.

Se organiza el Acceso al interior de l tanque mediante la instalación y construcción de escalera en acero inoxidable.

-También se pinto la parte exterior del tanque en toso su contorno para darle otros aspecto agradable

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	84.683.319
Inversión ejecutada en el periodo:	84.679.385
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.995%
Inversión total ejecutada:	84.679.385
Porcentaje total ejecutado:	99.995%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado	42-45-101046808	9-mar-21	9-julio -21	23.581.445,40
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	Seguros del estado	42-45-101046808	9-mar-21	9-abril 24	15.720.963,60
Estabilidad de Obra	Seguros del estado	42-45-101046808	5 años. 0 meses, y 0 días		15.720.963,60
Responsabilidad Civil	Seguros del estado	42-40-101035800	9-mar-21	9-julio -21	23.581.445,40

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural) SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓ N	CAPACITACIÓ N SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Marzo 5 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	DOCUMENTO	SI	N/A
Bitácora de la obra			X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.			X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar		X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C: # O.C:

CONTRATO # CONTRATO:

Acta N°

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
TOTAL FACTURA PAG-1						
		84.679.385	-	84.679.385	-	84.679.385

Fecha de presentación ABRIL 14 DE 2021 Páginas 1 FIN

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO NOMBRE	INGENIERO ZONA CARGO
 FIRMA	

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	00117 DE MARZO 09 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C. No.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE AGUADAS, CALDAS.
CONTRATISTA:	AV APLICACIONES S.A.S.
NIT	901.054.230- 8
MUNICIPIO	AGUADAS, - CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 58.247.364
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 13.979.367
IMPREVISTOS 5%	\$ 2.912.368
UTILIDAD 5%	\$ 2.912.368
I.V.A. 19 %	\$ 553.350
VALOR CONTRATO	\$ 78.604.818
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 6.078.501
VALOR TOTAL:	\$ 84.683.319
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 84.679.385
SALDO NO EJECUTADO	\$ 3.934
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	TREINTA DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN.
CDP	00394 DE FEBRERO 26 DE 2021
CDP	00476 DE abril 09 de 2021
R.P.	00439 DE MARZO 10 DE 2021
R.P.	000544 DE ABRIL 09 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los Siete (07) días del mes de Abril de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVÁEZ Representante Legal de AV. APLICACIONES S.A.S. Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00117 DE MARZO 09 DE 2021.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

AV APLICACIONES S.A.S.
R.L. Jorge Alexander Valencia Narváez
Contratista.