



F-GC-11  
Versión 5  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	100/2020		
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	NIT O CC:	1.418.684

OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS		
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X		
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Pago FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaria General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que esta se encuentra en la carpeta del contrato

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

[Firma]  
FIRMA

Fecha \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR

GERARDO A RAMIREZ GOMEZ	INGENIERO DE ZONA	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO FINAL**



CONTRATO 0100 DE 2020

OBJETO REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

MUNICIPIO SALAMINA, CALDAS

VALOR \$232.847.203

CONTRATISTA GERARDO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ

CC 1.418.684

PLAZO 120 DIAS CALENDARIO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101043703

POLIZA DE RCE 42-40-101033436

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.


GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	11-mar-20	3-mar-21	\$ 69.854.160,90
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	11-mar-20	3-nov-23	\$ 46.569.440,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	16-oct-20	16-oct-25	\$ 46.569.440,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	11-mar-20	3-mar-21	\$ 69.854.160,90


REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0100 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

18 NOV 2020

  
WILDER BERSON ESCOBAR ORTIZ  
Gerente

  
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
Secretario General



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

### EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>			COD.SUC <b>42</b>		NO.PÓLIZA <b>42-45-101043703</b>		ANEXO <b>7</b>		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
10 11 2020		11 03 2020			00:00		03 11 2025		23:59		ANEXO NO CAUSA PRIMA	

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>RAMIREZ GOMEZ, GERARDO ANTONIO</b>								IDENTIFICACIÓN <b>CC: 1.418.684</b>			
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 76 - 15						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 3103688424	

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-9</b>			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO <b>8867080</b>	

ADICIONAL:

#### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 0100 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2020, RELACIONADO CON REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DUCTO CARRERA 9 CON CALLE 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA , CALDAS.

#### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	11/03/2020	03/03/2021	\$69,854,160.90	\$69,854,160.90
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/03/2020	03/11/2023	\$46,569,440.60	\$46,569,440.60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$46,569,440.60	\$46,569,440.60

#### ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA NO.3 Y FINAL DEL CONTRATO NO.100/2020 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ESTABILIDAD DE LA OBRA	16/10/2020	16/10/2025

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****162,993,042.10	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101043703

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samudio - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-26 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2818077

DIRECCIÓN

11



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR  
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

<b>CIUDAD DE EXPEDICIÓN</b> MANIZALES			<b>SUCURSAL</b> MANIZALES			<b>COD.SUC</b> 42	<b>NO.PÓLIZA</b> 42-45-101043703	<b>ANEXO</b> 7			
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>			<b>VIGENCIA DESDE</b>			<b>A LAS HORAS</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>			<b>A LAS HORAS</b>	<b>TIPO MOVIMIENTO</b>
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
10	11	2020	11	03	2020	00:00	03	11	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b> RAMIREZ GOMEZ, GERARDO ANTONIO	<b>IDENTIFICACIÓN</b> CC: 1.418.684
<b>DIRECCIÓN:</b> CR 21 NRO. 76 - 15	<b>CIUDAD:</b> MANIZALES, CALDAS
	<b>TELÉFONO:</b> 3103688424

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

<b>ASEGURADO / BENEFICIARIO:</b> EMPOCALDAS S.A E.S.P	<b>IDENTIFICACIÓN</b> NIT: 890.803.239-9
<b>DIRECCIÓN:</b> KR 23 NRO. 75 - 82	<b>CIUDAD:</b> MANIZALES, CALDAS
	<b>TELÉFONO:</b> 8867080

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Mmsm?*

42-45-101043703

*[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samir - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



El empleo es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08SE2020741700100003923  
 Fecha: 2020-11-12 12:55:05 pm  
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS  
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL  
 Destinatario: GERARDO A. RAMIREZ G  
 Anexos: 0 Folios: 1



08SE2020741700100003923

Señores  
**GERARDO A. RAMIREZ G**  
 Calle 14a N° 8b-15  
 Manizales



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR  
 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**  
 En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE  
 HACE CONSTAR**

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2020741700100003242
Nombre y/o Razón social	GERARDO A. RAMIREZ G
Identificación	cc 1.418.684

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.**


**ADVERTENCIAS:**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manzanares, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 18 de marzo de 2020 y el 15 de octubre de 2020, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 1 00/2020 Reposición de redes de alcantarillado y acueducto carrera9 con calle 1 a la2 en el Municipio De Salamina Caldas

**ENTIDAD CONTRATANTE:** Empocaldas S.A. E.S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 12 de noviembre de 2020.

  
**ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO**  
 Director Territorial

Elaboró: JA Betancourth  
 Revisó y Aprobó: AH Jiménez  
 C:\OneDrive\2020\Paiz y Salvo\GERARDO A. RAMIREZ G.doc

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

**Sede Administrativa**  
 Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
 Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
 Teléfonos PBX  
 (57-1) 5186868

**Atención Presencial**  
 Sede de Atención al Ciudadano  
 Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
**Puntos de atención**  
 Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
 018000 112518  
**Celular**  
 120  
 www.mintrabajo.gov.co


**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

YO **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.418.684 expedida en Villamaría Caldas en mi condición de contratista del CONTRATO 100/2020 cuyo objeto es:” **REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 CALLES 1 A 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS**”

**CERTIFICO:**

Bajo la gravedad del juramento que dentro de los seis (6) meses calendarios legalmente exigibles he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 150 de 2007



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
C.C. 1.418.684 De Villamaría Caldas  
CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 999999034  
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC  
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	1418904
Primer Nombre ó Razon Social	GERARDO ANTONIO
Primer Apellido (si es persona natural)	RAMIREZ GOMEZ
Tipo de Documento	Cédula de Ciudadanía
Cédula de Matricación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 14 A 8 B 15
Ciudad de Domicilio	VILLAMARIA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3103589474
Correo electrónico	garago215@gmail.com
Código STIC	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centro STIC	36-02-00-017-00000
Número Idencia de Obra	100/2020
Número Contrato de Obra	REPOSI AGUAS ALCANTARILLADO SA
Nombre Obra	10/07/2020
Fecha Inicio Obra	01/09/2020
Fecha Terminación Obra	SALAMINA
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2020
Año Periodo a Pagar	JULIO
Mes Periodo a Pagar	\$193,518,100.00
Costo Total de Obra a Valor Costo	\$4,652,125.00
Costo Total Mens de Obra	9
Número de Transacciones en el Periodo	00.00
Valor Intereses Moratorios	\$197,508.00
Amort. IFO	\$0.00
Amort. SERIA	\$197,508.00
Valor del Pago	\$197,508.00
Total Pagado	\$197,508.00
Valor del Pago	\$197,508.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67152609
Fecha de Creación	19/03/2020 11:13:21 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación / CUIS	718634817
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

Mi Firma

Fecha Firma

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	1418684
Primer Nombre ó Razón Social	GERARDO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	RAMIREZ GOMEZ
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 14 A 8 B 15
Ciudad de Domicilio	VILLAMARIA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3103688424
Correo electrónico	gerago215@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0100/2020
Nombre Obra	ACUE ALCA SALAMINA
Fecha Inicio Obra	18/03/2020
Fecha Terminación Obra	02/10/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SALAMINA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$163,618,100.00
Costo Total Mano de Obra	\$4,802,960.00
Número de Trabajadores en el Periodo	12
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$263,341.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$263,341.00
Total Pagado	\$263,341.00
Valor del Pago	\$263,341.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67439314
Fecha de Creación	14/09/2020 06:08:25 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA

Número de Confirmación/CUS

741118903

Estado de la Transacción

APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034  
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC  
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	1418684
Primer Nombre ó Razón Social	GERARDO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	RAMIREZ GOMEZ
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (SI es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 14 A B B 15
Ciudad de Domicilio	VILLAMARIA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3103688424
Correo electrónico	gerago215@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	100/2020
Número Contrato de Obra	alcantarillado cra9 cal 1 a 2
Nombre Obra	18/03/2020
Fecha Inicio Obra	17/10/2020
Fecha Terminación Obra	Salamina Caldas
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2020
Año Período a Pagar	SEPTIEMBRE
Mes Período a Pagar	\$232,000,000.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$9,732,000.00
Costo Total Mano de Obra	11
Número de Trabajadores en el Período	\$0.00
Valor Intereses Moratorios	\$241,396.00
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$241,396.00
Valor del Pago	\$241,396.00
Total Pagado	\$241,396.00
Valor del Pago	\$241,396.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67975670
Fecha de Creación	03/11/2020 09:27:37 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Numero de Confirmación /CUS	788234157
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Copyright © 2004-2020. eCollect. All rights reserved. Avisor Technologies.

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	1418684
Primer Nombre ó Razón Social	GERARDO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	RAMIREZ GOMEZ
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadania
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 14 A 8 B 15
Ciudad de Domicilio	VILLAMARIA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3103688424
Correo electrónico	gerago215@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	100/2020
Nombre Obra	REP ALCANT ACUE CRA 9 CLL 1 A
Fecha Inicio Obra	18/03/2020
Fecha Terminación Obra	16/10/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SALAMINA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	OCTUBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$232,000,000.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,142,792.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$43,890.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Total Pagado	\$43,890.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68001668
Fecha de Creación	05/11/2020 08:50:34 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA

Número de Confirmación/CUS


790926056

Estado de la Transacción

APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Comprobante



Bancolombia

## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Pago realizado por:** GLORIA CARDENAS CARDENAS VALENCIA

**Nro. de factura:** 67975670

**Descripción del pago:** Pago Ordinario - FIC

**Nro. de referencia:** 172.31.31.9

**Nro. de referencia 2:** 03

**Nro. de referencia 3:** RAMIREZ GOMEZ

**Fecha y hora de la transacción:** Martes 3 de Noviembre de 2020 09:26:05 AM

**Nro. de comprobante:** 0000068407

**Valor pagado:** \$ 241,396.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*0425

**Bancolombia S.A.**

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN			
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	1418684	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-11-17
NUMERO DE CONTRATO:	100/2020	CALIFICACIÓN	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:            Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.            Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico	3	

	- Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CALIFICACION X ASPECTO</b>
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)</b>			
<b>NOMBRE:</b>	Abel rojas		
<b>CARGO:</b>	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
<b>FIRMA:</b>			

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

**CONTRATO N°:** 100/2020  
**MODALIDAD DE SOLICITUD UNICA DE OFERTA**  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
**REPRESENTANTE LEGAL:** WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
**OBJETO:** REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS  
**CONTRATISTA:** GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
**C.C.** 1,418,684  
**MUNICIPIO:** SALAMINA  
**COSTO INICIAL:** \$ 163.618.100  
**ADICION** \$ 69.229.103  
**COSTO DEL CONTRATO** \$ 232.847.203  
**VALOR EJECUTADO** \$ 232.771.812  
**VALOR SIN EJECUTAR** \$ 75.391  
**RECURSOS:** RECURSOS PROPIOS Y CONVENIO ALCALDIA SALAMINA  
**SUPERVISOR** ABEL ROJAS RUBIANO  
**CDP:** 000316 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020 0763 2020/09/28  
**RP** 000287 13/3/2020 0792 2020/09/30

En la ciudad de Manizales a los **18 NOV 2020** se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el Ingeniero GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Contratista con el fin de suscribir el acta de cumplimiento correspondiente al contrato 100/2020 cuyo objeto es: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de CUMPLIMIENTO

**El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.**

### RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	163.618.100	
Adicion	69.229.103	
Valor Acta Parcial No. 01 PARCIAL		73.164.201
Valor Acta Parcial No. 02 PARCIAL		73.573.068
Valor Acta Parcial No. 03 Y FINAL		86.034.543
Valor ejecutado		232.771.812
Valor sin ejecutar		75.391
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>232.847.203</b>	<b>232.847.203</b>

**NO SE CONCEDIO ANTICIPO**

El contratista debera realizar la constitucion de la garantia de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de recibo final.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
GERENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ**  
Contratista

V.B.



**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**VoBo SERGIO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe De Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.



**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Secretario General  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

## EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

## MANIZALES CALDAS

## EL INGENIERO DE ZONA

## CERTIFICA

Que el ingeniero GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ identificado con la cedula de ciudadanía numero 1,418,684 y matricula profesional 17202-09709 de Caldas ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato 100/2020

**OBJETO:** REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

Con las siguientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	100/2020
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C.	1418684
VALOR DEL CONTRATO	\$ 163.618.100,00
VALOR ADICIÓN	\$ 69.229.103
VALOR EJECUTADO	\$ 232.771.812
PLAZO EJECUCIÓN	120 DIAS
FECHA INICIACIÓN	18/03/2020
FECHA TERMINACIÓN	16/10/2020
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSIÓN	7/04/2020
REINICIO	10/07/2020
SUPERVISIÓN	ING ABEL ROJAS RUBIANO

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.  
100/2020

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
<b>REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 9 CALLES 1 A 2</b>					
1	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Localización y replanteo	ml	120	60,15	348.870
3	Techado provisional en plastico y guadua	m2	720	702,65	7.096.765
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	252	299,90	4.558.480
5	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	4,00	696.000
6	Instalacion de valla institucional 2x4	und	1	1,00	880.000
7	<b>DEMOLICIONES</b>				
8	Corte con disco abrasivo	ml	480	505,20	4.294.200
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	36	100,43	9.390.205
10	<b>EXCAVACION</b>				
11	En material comun de 0 a 2 m	m³	350	110,06	3.246.770
12	En material comun de 2,1 a 4 m	m³	54	-	-
13	Entibado horizontal tipo I	ml	120	59,00	2.006.000
14	Retiro en material sobrante en vehiculo automotor	m³	125	287,20	10.540.302
15	<b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>				
16	Instalacion de tubería PVC corrugada de 12"	ml	60	59,05	1.570.730
17	Instalacion de tubería PVC corrugada de 18"	ml	60	-	-
18	Camara de caída D=1,2 H<=3,04 espesor de pared e=0.20 con colchon de piedra pegada e=10 cms y boquilla	mi	2	-	-
19	Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion en HD D=0,60 para trafico pesado	und	6	7,00	6.160.000
20	Bases y cañuelas	und	6	3,00	1.800.000
21	Instalacion de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	120	80,40	1.246.200
22	Caja de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias incluye tapa en concreto	und	30	20,00	8.900.000
23	Instalacion de silletas de 12"x6"	und	15	10,00	485.000
24	Instalacion de silletas de 18"x6"	und	15	-	-
25	Empalme a camara	und	8	13,00	1.326.000
26	<b>LLENOS</b>				
27	Arena para base y atraque	m³	34	11,48	1.561.509
28	Lleno compactado con materialo de la obra	m³	311	73,01	1.825.250
29	Sub base para pavimento	m³	48	97,86	16.146.900
30	<b>CONCRETO</b>	0	0	-	-
31	Concreto de 21 mpa para graderia y andenes	m³	2	5,00	3.375.000
32	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra	m³	34	81,14	74.721.826
33	<b>ACERO</b>	0	0	-	-
34	Acero de refuerzo para graderias	kg	180	2.234,00	14.744.400
35	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1,25	1,25	2.350.000
25	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>	0	0	-	-
NP1	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	MES	0	2,10	10.179.821

NP2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	GL	0	1,00	2.069.010
NP3	SUMINISTRO LÍQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	TRABAJADOR	0	930,00	12.191.370
NP4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	0	38,52	2.454.812
NP5	Excavación en material conglomerado	M3	0	127,25	5.153.625
NP6	Canastilla para dovelas	mI	0	104,00	2.056.704
NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10mm	mI	0	257,00	2.503.694
NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 15 CM H = 15 CM EN CONCRETO 3000 PSI	Ml	0	46,00	3.025.282
NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	0	153,00	2.199.528
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 3 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	0	11,59	2.548.293
	<b>COSTO TOTAL OBRA 1</b>		0	0	223.652.580

**REPOSICION DE ACUEDUCTO CARRERA 9 CON CALLE 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Localizacion y replanteo	mI	120	102,65	595.370
3	Señal preventiva y reglamentaria	UND	2	2,00	348.000
4	<b>DEMOLICIONES</b>				
5	Corte con disco abrasivo	mI	420	205,30	1.745.050
6	Demolicion de estructuras en concreto	m3	16	-	-
7	<b>EXCAVACION</b>				
8	En material comun de 0 a 2 m	m3	74	57,41	1.693.625
9	Retiro en material sobrante en vehiculo automotor	m3	50	-	-
10	<b>ESTRUCTURAS ACUEDUCTO</b>				
11	Instalacion tubería PVC de 3"	mI	120	102,65	687.755
12	Instalacion de acometidas de 1/2 desde el tubo madre hasta el medidor	mI	15	22,00	1.034.000
13	Instalacion de valvulas	mI	1	2,00	500.000
14	Suministro e Instalacion de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de valvula	und	1	1,00	380.000
15	Empalme a tubería existente	und	4	2,00	220.000
16	<b>LLENOS</b>				
17	Arena para base y atraques	M3	11	6,16	837.624
18	Lleno compactado con material de obra	M3	40	43,11	1.077.825
19	subbase para pavimento	M3	21	-	-
20	<b>CONCRETOS</b>				
21	Concreto de 21 mpa para graderías y andenes	M3	0,5	-	-
22	Concreto para pavimentos 42MR hecho en obra	M3	16	-	-
23	<b>ACERO</b>				
24	Acero de refuerzo para graderías	KG	36	-	-
	<b>COSTO TOTAL OBRA 2</b>				9.119.249
	<b>COSTO TOTAL OBRA 1 + OBRA 2</b>				232.771.829
	<b>COSTO DIRECTO</b>				177.756.265
	ADMINISTRACION	%	25%	-	44.439.066
	IMPREVISTOS	%	0%	-	-
	UTILIDADES	%	5%	-	8.887.813
	IVA SOBRE UTILIDAD	%	19%	-	1.688.685
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>232.771.829</b>

<b>TOTAL OBRA</b>	<b>232.771.829</b>
-------------------	--------------------

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ c.c. 1.418.684 Matricula Profesional 17202-09709 de CDS Manizales.

*Abel Rojas*  
ABEL ROJAS RUBIANO

INGENIERO ZONA EMPICALDAS S.A. E.S.P