

Juarez 2

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA -ACTO No. 007 DE MARZO 20 DE 2019		
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	NIT O CC:	4.413.512

OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR TERMO FUSION DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA, CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR SIETE CUEROS, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. CONTINUACIÓN DE LA EMERGENCIA DE ACTO No. 006.
----------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Juan Camilo A. 03/05/19
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA.	
NOMBRE	CARGO	

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTA DE RECIBO FINAL**



CONTRATO DE EMERGENCIA N° 007 DE 2019
 OBJETO REPARACIÓN POR TERMOFUSIÓN TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.
 MUNICIPIO AGUADAS, CALDAS
 VALOR \$13.315.800
 CONTRATISTA HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 CC 4.413.512
 PLAZO 15 DIAS CALENDARIO
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101039870
 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 42-40-101029999
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	26-mar-19	10-jul-19	\$ 3.994.740,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	26-mar-19	10-abr-22	\$ 2.663.160,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	8-abr-19	8-abr-22	\$ 2.663.160,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	26-mar-19	10-jul-19	\$ 3.994.740,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA 007 DE 2019

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

03 MAY 2019

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101039870	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 05 2019	26	03	2019	00:00	26 03 2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO	IDENTIFICACIÓN CC: 4.413.512
DIRECCIÓN: CRA 10 NO 2 13	CIUDAD: CHINCHINA, CALDAS TELÉFONO: 3148446597

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA NRO.007 DE FECHA 20/03/2019 Y LA ADICION NRO.1 DE FECHA 29/09/2019 CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REPARACION POR TERMO FUSION TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA CONDUCCION TACARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS. CONTINUACION DE LA EMERGENCIAS DE ACTO NRO.006.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	26/03/2019	10/07/2019	\$ 3,994,740.00	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/03/2019	10/04/2022	\$ 2,663,160.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$ 2,663,160.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA EL ACTA DE INICIACION DE FECHA 26 DE MARZO DE 2019, PROCEDIENDO AJUSTAR LAS VIGENCIAS CITADAS EN LA POLIZA INICIAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****105,970.00	\$ *****7,000.00	\$ *****21,464.00	\$ *****134,435.00	\$ *****9,321,060.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Manuel Sarmiento

42-45-101039870

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

Manuel Vallejo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNTA 01 RAMIREZ Impresores Ltda. PRX: 3110255 Nit. 860.350.626-1

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101029999	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 05 2019	26 03 2019		00:00	10 07 2019		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO	IDENTIFICACIÓN CC: 4.413.512
DIRECCIÓN: CRA 10 NO 2 13	CIUDAD: CHINCHINA, CALDAS TELÉFONO: 3148446597

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO	IDENTIFICACIÓN CC: 4.413.512
DIRECCIÓN: CRA 10 NO 2 13	CIUDAD: CHINCHINA, CALDAS TELÉFONO 3148446597
BENEFICIARIO: 4413512 - VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA NRO.007 DE FECHA 20/03/2019 Y ADICION NRO.1 DE FECHA 29/03/2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REPARACION POR TERMO FUSION TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA CONDUCCION TARCARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. CONTINUACION DE LA EMERGENCIA DE ACTO 006.

LEASE EN ASEGURADO ADICIONAL: EMPICALDAS S.A. E.S.P.
LEASE EN BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

CLAUSULA DE GARANTIA: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GUARDAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EVITAR ACCIDENTES TALES COMO CERRAMIENTOS, AVISOS, DELIMITACION, SEÑALIZACION DEL PREDIO DONDE SE VA A DESARROLLAR LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/03/2019	10/07/2019	\$3,994,740.00	

ACLARACIONES

FOR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA EL ACTA DE INICIACION DE FECHA 26 DE MARZO DE 2019, PROCEDIENDO AJUSTAR LAS VIGENCIAS CITADAS EN LA POLIZA INICIAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****30,163.00	\$ *****0.00	\$ *****5,730.00	\$ *****35,893.00	\$ *****3,994,740.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101029999

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101039870		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
29 04 2019	20	03	2019	00:00	20	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO	IDENTIFICACIÓN CC: 4.413.512
DIRECCIÓN: CRA 10 NO 2 13	CIUDAD: CHINCHINA, CALDAS TELÉFONO: 3148446597

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

REPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA NRO.007 DE FECHA 20/03/2019 Y LA ADICION NRO.1 DE FECHA 29/09/2019 CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REPARACION POR TERMO FUSION TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA CONDUCCION TACARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS. CONTINUACION DE LA EMERGENCIAS DE ACTO NRO.006.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	20/03/2019	04/07/2019	\$3,994,740.00	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/03/2019	04/04/2022	\$2,663,160.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$2,663,160.00	\$2,663,160.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE LEGALIZA EL ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019, QUEDANDO:

AMPARO: ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 08/04/2019 HASTA 08/04/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****9,321,060.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Manuel Sarmiento

Harold Celis

42-45-101039870

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



El empleo
es de todos

Mintrabajo

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Rad 111EE2019741700100001282
Nombre y/o Razón social	HERNANDO ANTONIO VALLEJO
Identificación	NIT 901.059.859-2

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES.**

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manzanares, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año 2019 a la fecha, de acuerdo a la información aportada por el solicitante, ejecución del Contrato - Emergencia No 007 cuyo Objeto fue: "REPARACIÓN POR TERMOFUSION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS CONTINUACIÓN DE LA EMERGENCIA ACTO No 006.

Entidad contratante: EMPOCALDAS S.A E.S.P

Dado en la ciudad de Manizales el día 29 del mes de abril de 2019.

ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial


HERNANDO VALLEJO HERRERA

C.C. No. 4.413.512

HACE CONSTAR

Que se encuentra a PAZ Y SALVO en lo referente al pago de la seguridad social, parafiscales a los Trabajadores que utilice en la Ejecución de los Trabajos según EMERGENCIA – ACTO No. 007 DE MARZO 20 DE 2019.

Manizales, 10 DE ABRIL DE 2019.


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
C.C. No. 4.413.512

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	007 MARZO 2019
Número Contrato de Obra	007 MARZO 2019
Nombre Obra	AGUADAS CALDAS
Fecha Inicio Obra	26/03/2019
Fecha Terminación Obra	08/04/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	AGUADAS CALDAS
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$13,315,800.00
Costo Total Mano de Obra	\$13,315,800.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$33,290.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$33,290.00
Total Pagado	\$33,290.00
Valor del Pago	\$33,290.00
IP Origen	172.31.38.193
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62521730
Fecha de Creación	25/04/2019 11:33:38 a.m.


25/4/2019

Pago eCollect 62521730

Banco
Número de Confirmación/CUS
Estado de la Transacción

BANCO DAVIVIENDA
439115386
APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		


NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	4413512	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-04-17
NUMERO DE CONTRATO:	007/2019	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites	3

A/E

	jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	DECLARATORIA DE EMERGENCIA –ACTO No. 007 DE MARZO 20 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	REPARACIÓN POR TERMO FUSIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.- CONTINUACIÓN DE LA EMERGENCIA DE ACTO No. 006.
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT. O C.C. No.	4.413.512
MUNICIPIO	AGUADAS, CALDAS.-
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 6.330.769
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 1.266.154
IMPREVISTOS 5%	\$ 316.538
UTILIDAD 5 %	\$ 316.538
I.V.A. 19 %	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 8.230.000
ADICIÓN No. 01	\$ 5.085.800
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13.315.800
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0
PLAZO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
INTERVENTOR	INGENIERO ZONA
CDP	00410 DE MARZO 15 DE 2019
R.P.	00435 DE MARZO 21 DE 2019.
R.P.-	000464 DE MARZO 30 2019

03 MAY 2019

En la ciudad de Manizales a los **03 MAY 2019**, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor Hernando Antonio Vallejo herrera, como Contratista, con el fin de efectuar, Suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL, Correspondiente a la DECLARATORIA DE EMERGENCIA Acto No. 007 de Marzo 20 de 2019. La cual tiene por OBJETO: Reparación por termo Fusión de la tubería de Acueducto Tarcara sector Siete Cueros, Municipio de Aguadas, Caldas.-

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el contrato.

BALANCE DEL CONTRATO


VALOR OBRAS CIVILES	8.230.000	
ADICIÓN No. 01	5.085.800	
Valor Acta Parcial		
Valor Acta FINAL		13.315.800
Saldo Por Ejecutar		0
SUMAS IGUALES	13.315.800	13.315.800

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
Contratista


V.B. ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte sur.


V.B. ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Jefe Contratación.

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL AGUADAS - CALDAS -



CONTRATO No. DECLARATORIA DE EMERGENCIA -ACTO No. 007 DE MARZO 20 DE 2019 ACTA No. 1 Y FINAL
 OBJETO: REPARACIÓN POR TERMO FUSIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA
 CONDUCCIÓN TÁRCARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS
 MUNICIPIO: AGUADAS - CALDAS -
 CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 FECHA CORTE: ABRIL 08 DE 2019
 FECHA VENCIMIENTO: ABRIL 09 DE 2019
 VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 13.315.800,00
 VALOR ADICIÓN No. 1: \$ 5.085.800,00
 SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO
 FECHA: ABRIL 10 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	
1	Localización y replanteo	mts	90,00	3.000	0,00	0,00	125,00	375.000,0	125,00	375.000	138,89
2	Excavación en material común	m3	40,00	23.000	0,00	0,00	67,50	1.552.500,0	67,50	1.552.500	168,75
3	Lleno compactado con material de Obra	m3	35,00	14.000	0,00	0,00	63,45	888.300,0	63,45	888.300	181,29
4	Termo Fusión de tubería de Polietileno de 8"	ml	80,00	50.000	0,00	0,00	125,00	6.250.000,0	125,00	6.250.000	156,25
5	Termo Fusión de Porta flanche de 8"	Und	2,00	250.000	0,00	0,00	1,00	250.000,0	1,00	250.000	50,00
6	Empalme de tubería existente	Und	2,00	50.000	0,00	0,00	2,00	100.000,0	2,00	100.000	100,00
7	Anclaje con 4 tubos de 1" y 3/2"	Und	1,00	400.000	0,00	0,00	1,00	400.000,0	1,00	400.000	100,00
8	Transporte de tubería y accesorios desde la seccional de Chinchina al sitio	Und	1,00	950.000	0,00	0,00	2,00	1.900.000,0	2,00	1.900.000	200,00
9	Vehículo disponible en la obras	Día	3,00	200.000	0,00	0,00	3,00	600.000,0	3,00	600.000	100,00
10	OBRA ADICIONAL										
	Anclaje con sillería termofusionada y con tubería galv. 1 1/2"	Und		200.000	0,00	0,00	5,00	1.000.000,0	5,00	1.000.000	100,00
COSTO TOTAL				8.230.000				13.315.800,0		13.315.800	
COSTO DIRECTO				6.330.769				10.242.923		10.242.923	
ADMINISTRACION	%			1.266.154				2.048.585		2.048.585	
IMPREVISTOS	%	20		316.538				512.146		512.146	
UTILIDADES	%	5		316.538				512.146		512.146	
SUMA ANTES IVA				8.230.000				13.315.800		13.315.800	
I. V. A.	%	0		0				0		0	
TOTAL ACTA FINAL - OBRAS				8.230.000				13.315.800		13.315.800	

13.315.800,0

10.242.923

8.230.000

6.330.769

1.266.154

316.538

316.538

8.230.000

13.315.800

10.242.923

8.230.000

6.330.769

1.266.154

316.538

316.538

8.230.000

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 13.315.800,00) MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
 Valor Adición No. 01
 Valor Acta PARCIAL No. 1 (Fecha: DE 2019)
 Valor Acta 1 Y FINAL (Fecha: ABRIL 10 DE 2019)
 SUMA
 Saldo del Contrato

8.230.000
5.085.800
0
13.315.800
13.315.800
0

8.230.000
0
13.315.800
13.315.800
0

13.315.800

13.315.800

SUMAS IGUALES

APB



EMPICALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL AGUADAS - CALDAS -

CONTRATO No: DECLARATORIA DE EMERGENCIA -ACTO No. 007 DE MARZO 20 DE 2019	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: ABRIL 08 DE 2019
OBJETO: REPARACIÓN POR TERMO FUSIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA	FECHA INICIACIÓN: MARZO 26 DE 2019	FECHA VENCIMIENTO: ABRIL 09 DE 2019
CONDICIÓN TÁRCARA SECTOR SIETE CUEROS MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 8.230.000,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 13.315.800,00
MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.	VALOR ADICIÓN No. 1: 5.085.800,00	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: HERNÁNDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: ABRIL 10 DE 2019

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo

Amortización Valor Acta

Amortización Valor Acta FINAL (Fecha: Abril 10 DE 2019)

SUMA

Saldo Anticipo

SUMAS IGUALES

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Hernando Antonio Vallejo Herrera

Nombre: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista

Abel Rojas Rubiano

Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL INGENIERO ZONA ORIENTE DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA Con C.C. No. 4.384.840, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante la "EMERGENCIA No. 007 DE MARZO 20 DE 2019, Valor Total FINAL Ejecutado \$ 13.315.800,00

OBJETO:

REPARACION POR TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA , SECTOR SIETE CUEROS, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. CONTINUACIÓN DE LA EMERGENCIA DE ACTO No. 006

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	EMERGENCIA ACTO No. 007 DE MARZO 20 DE 2019
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	4.384.840
VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.230.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 5.085.800,00
VALOR EJECUTADO	\$ 13.315.800,00
PLAZO EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIACIÓN	MARZO 26 DE 2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	ABRIL 09 DE 2019
FECHA TERMINACION FINAL	ABRIL 08 DE 2019
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA ORIENTE.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
EMERGENCIA ACTO No. 007 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Localizacion y replanteo	mts	90	125,0	375.000,00
2	Excavacion en material común	m3	40	67,5	1.552.500,00
3	Lleno compactado con material de obra	m3	35	63,45	888.300,00
4	Termo Fusión de tubería de polietileno de 8"	ml	80	125,0	6.250.000,00
5	Termo Fusión de de porta flanche de 8"	und	2	1,0	250.000,00
6	Empalme de tubería existente	und	2	2,0	100.000,00
7	Anclaje con 4 tubos de 1 1/2"	und	1	1,0	400.000,00
8	Transporte de tubería y accesorios desde la seccional de Chinchina al sitio	und	1	2,0	1.900.000,00
9	Vehículo Disponible en la obra	Día	3,00	3,0	600.000,00
	OBRA ADICIONAL				
10	Anclaje con silleta termofusionada y con tubería galv. 1 1/2"	und		5,0	1.000.000,00

COSTO TOTAL 13.315.800

COSTO DIRECTO 10.242.923

ADMINISTRACION %	20	2.048.585
IMPREVISTOS %	5	512.146
UTILIDADES %	5	512.146

SUMA ANTES IVA 13.315.800
I. V. A. % 0 0

SUMA 13.315.800

TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES 13.315.800
AMORTIZACION ANTICIPO % 0

TOTAL CONTRATO DE EMERGENCIA No. 007 DE 2019 13.315.800

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
RESIDENTE:	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 10 DE ABRIL DE 2019.

ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P

EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	Marzo 20 de 2019 - a las 7:00 A.M.
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	La emergencia se Ejecuta entre Marzo 26 de 2019 a Abril 08 de 2019, periodo en que se realizaron los trabajos contratados mediante Emergencia ACTO No. 007 de 2019 y se restablece el Servicio de agua potable al municipio de Aguadas y el Corregimiento de Arma..
BREVE DESCRIPCION	Debidos a los Constantes Daños en la conducción TARCARA en el Sector Siete cueros en la Red de 8" en Asbesto cemento finca del Señor Dario Patiño, dando lugar a racionamientos del agua tratada al Municipio de Aguadas se procedio a la Reparación del tramo afectado en una longitud de 125 metros en tubería de Polieitleno de 8" debidamente termofusionada con sus Accesorios respectivos, aptos para estos casos. Se anota que esta Emergencia Acto No. 007 se adiciona en \$ 5.085.800 por el aumento de 45 metros de conducción Y retirarla de la zona de influencia del deslizamiento presentado. Y que afecto el carretable del sector.
POSIBLES CAUSAS	La tubería existente esta en Asbesto Cemento de 8" posiblemente con Vida Útil finalizada, que al presentarse la rotura las infiltraciones mas las lluvias del sector provocaron deslizamientos y fallas en los terrenos dando lugar al taponamiento de la Vía y por ende a Adicionar la precitada Emergencia en 45 metros para alejar la tubería de la zona de riesgo y garantizar la estabilidad de la red.
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Al presentars ela Rotura de la tubería, se produce derrames de agua en grandes proporciones generando inestabilidad a los terrenos del sector por el saturamiento de las masas de tierra y por otro lado las poblacion de Aguadas y Arma se presenta racionamientos del servicio de Acueducto.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	La problemática presentada, afectó a 4000 Usuarios aproximadamente..

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Imprevisto
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fecha de la evaluación

ABRIL 09 DE 2019

ABEL ROJAS RUBIANO- Ingeniero Zona.

Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma