

Jurídica

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2018	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE	

# CONTRATO Y AÑO	0257 DE 2016	Acta N°	04 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	163.350.458
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	163.350.458
NIT O CC:	901.027.241-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	42.971.385
CDP (#, rubro y fecha)	00233 DE ENERO 17 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	15.929.046
RP (#, rubro y fecha)	000220 DE ENERO 17 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	104.450.027

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA,

CORPOCALDAS -	CONVENIO No. 0186 DE 2016, LA DORADA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autofliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista	X	✓
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	✓
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X	✓
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	✓

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la

Sudy Gonzalez Anco 14.08.2017

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autofliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
086100120806	AHORROS	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CERTIFICACION CONSORCIOS

CERTIFICACION PERSONA NATURAL La Suscrita MONICA ALEXANDRA HERNANDEZ BAUTISTA, identificada con cédula de ciudadanía 1.053.771.752, certifica que el CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA se encuentra a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas de su afiliación con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como del personal a su cargo que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presente se expide a los 12 días del mes de JULIO del año 2017, en Manizales. Se firma según el caso por: MONICA ALEXANDRA HERNANDEZ BAUTISTA C.C. No.1.053.771.752 de Manizales



MONICA ALEXANDRA HERNANDEZ BAUTISTA

CONTADORA PÚBLICA

T.P 186872 – T



JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
REP. LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

APÓRTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CERTIFICACION CONSORCIOS

CERTIFICACION PERSONA NATURAL La Suscrita MONICA ALEXANDRA HERNANDEZ BAUTISTA, identificada con cédula de ciudadanía 1.053.771.752, certifica que el CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA se encuentra a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas de su afiliación con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como del personal a su cargo que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presente se expide a los 12 días del mes de JULIO del año 2017, en Manizales. Se firma según el caso por: MONICA ALEXANDRA HERNÁNDEZ BAUTISTA C.C. No.1.053.771.752 de Manizales



MONICA ALEXANDRA HERNANDEZ BAUTISTA

CONTADORA PÚBLICA

T.P 186872 - T



JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
REP. LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA



CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRANTES DEL CONSORCIO

VALOR ANTES DE IVA ACTA 4	\$ 13.731.936	
IBC (40%)	\$ 5.492.774	PARTICIPACION
IBC JOHN JAIRO GIRALDO S	\$ 1.867.543	34%
IBC DIEGO FERNAN MEJIA M	\$ 1.812.616	33%
IBC WENTZER MAURICIO LEON T	\$ 1.812.616	33%

CALLE 36 No 27-91 piso 1 TELEFONOS: 8823119 – 311743 8388

Email: giraldo.johnjairo@yahoo.es

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UFC	AUT IGE	VLR IGE	AUT DESC IMA	VLR INCAPACIDA DES	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTES \$ COT	SUBTOT AL APORTES \$ COT OBL	RADICA CION AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UFC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UFC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$100,00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$100,00	8	\$700	\$0	\$100,700	\$0	0	\$0	\$0	\$100,700	\$0	\$12,000	\$100,700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL A PAGAR
SINARF	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SEMA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MLnEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$100,700
PENSIONES	1	\$128,900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SEMA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$229,600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 11886136
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2017-07-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16078625	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 36 No. 27 91	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4512	CORREO ELECTRONICO	giraldo.johnjair@yahoo.es	TELÉFONO	8861110
FAX	8861110	SUCURSAL	05	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16078625	PRIMER APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	JOHN	SEGUNDO NOMBRE	JAIRO
		SEGUNDO APELLIDO	SALAZAR

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 06	Año: 2017	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES	1	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$1,868,000	Nro. DE RADICACIÓN
				11886136

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NOM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DIAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACION AUTOLIMINIA	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR UFC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$133,500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$133,500	30	\$3,500	\$0	\$137,000	\$0	0	\$0	\$0	\$16,100	\$137,000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NOM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NUM AUT INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIFICACION	DIAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NUM RAD AUTOLIMINIA	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	30	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	CONCEPTO	NUM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	N/A	0	\$0	30	\$0	\$0
SENA	01	0	\$0	30	\$0	\$0
ICBF	01	0	\$0	30	\$0	\$0
ESAP	N/A	0	\$0	30	\$0	\$0
Misedu	N/A	0	\$0	30	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$137,000
FENSIONES	1	\$175,300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$0
CAJAS DE COMPENSACION	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$312,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 91075487
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	WENTZER MAURICIO LEON TORRES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CL 59 24 A 14	TELÉFONO: 8811103
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7663934089	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017	SALUD: AÑO: 2017
DÍAS DE MORA:	19	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 268890755

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 357.800
SUBTOTAL:				1	\$ 357.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 279.500
SUBTOTAL:				1	\$ 279.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 23.400
SUBTOTAL:				1	\$ 23.400

TOTAL PAGADO:	\$ 660.700
----------------------	-------------------



CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERVENTORIA

CALLE 36 No 27-91 piso 1 TELEFONOS: 8823119 – 311743 8388
Email: giraldo.johnjairo@yahoo.es

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8679393844
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8685490089
 Fecha Pago Planilla: 2017-07-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901027241	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados	
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	CALLE 36 No 27 91	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	LA DORADA	
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	giraldo.johnjair@yahoo.es	TELÉFONO	8850843	
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador	
REPRESENTANTE LEGAL						
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16078625	PRIMER APELLIDO	GIRALDO	SEGUNDO APELLIDO	SALAZAR	
PRIMER NOMBRE	JOHN	SEGUNDO NOMBRE	JAIRO			
PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN						
Año: 2017	Mes: 06	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN		
		Año: 2017	Mes: 07	Único		
Nro. DE TRABAJADORES						
2	Vlr. TOTAL NÓMINA		\$1,475,450		Nro. DE RADICACIÓN	
				8679393844		

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-16078625	1	No	No	No	17	380	Salario	GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO		\$737,717	
CC-1053813819	1	No	No	No	17	380	Salario	QUINTERO VAREGAS SEBASTIAN		\$737,717	

Identificación		I		E		R		T		T		V		V		F		F		F		F	
		ING	RET	DA	SA	NOV	VSP	EST	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
CC - 16078625																							
CC - 1053813819																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci	Vir no ret
CC - 16078625	COLFONDOS	30	\$737,717	0.1600000	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	\$0	\$0	\$0
CC - 1053813819	PORVENIR	30	\$737,717	0.1600000	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Días Cot CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Muz Aut EG	Valor EG	Muz Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 16078625	SALUD TOTAL	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	30	\$737,717	1	0.0696000	\$51,400				
CC - 1053813819	NEIVA E.P.S. S.A.	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	30	\$737,717	1	0.0696000	\$51,400				

ACORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-16078625	CCF DE CALDAS	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053813819	CCF DE CALDAS	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2017 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$118,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$118,100
POVENTER	1	\$118,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$118,100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC IMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERES COT OBL	VLR INTERES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	1	\$29,600	0	0	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600	\$29,600	0	\$0	\$0	\$29,600	\$11,100	\$29,600
NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$29,600	0	0	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600	\$29,600	0	\$0	\$0	\$29,600	\$11,100	\$29,600
SALUD TOTAL															

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES DE COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL A PAGAR
ABL SURA	2	\$102,800	0	\$0	\$0	\$102,800	0	\$0	\$102,800	0	\$0	\$1,028	\$102,800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	N/A	\$59,200	0	\$0	\$59,200
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MIREDU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	2		\$59,200

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
FENSIONES	2		\$236,200
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$102,800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$59,200
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$457,400

PLANILLA NRO. 466131266 TIPO-I 2017

DATOS PERSONALES		NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN		RÉGIMEN		CATEGORÍA		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	RÉGIMEN	CATEGORÍA	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
01	1140110	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA	
TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA	
TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA		TOTAL APORTES A FONDO DE RESERVA	



RAZON SOCIAL :	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
IDENTIFICACION:	CC-75106064
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-06-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-15
FECHA DE PAGO:	2017-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-06
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	8681357566
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681357567
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS07	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 228.800	\$ 228.800
25-14	900339004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 292.800	\$ 292.800
14-25	800256161	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 0	\$ 521.600	\$ 521.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2017
----------------------------------	------------

Consorcio Interventoria Dorada

Nit. 901.027.241-4
Régimen Común

Calle 36 N° 27- 91 P1
giraldo.johnjairo@yahoo.es
Manizales

DÍA	MES	AÑO
16	08	2017

FACTURA DE VENTA
N° 011

Señor(es): Fempacelidas S.A ESP

Dirección: Cr 23 No 75-92

Nit. 740.803.239-9

Teléfono: 867080

Ciudad: Manizales

CONCEPTO	VALOR
<u>Acta Parcial de Interventoria 04</u>	<u>13.731.936</u>
SUBTOTAL \$	<u>13.731.936</u>
I.V.A. \$	<u>2.147.110</u>
TOTAL \$	<u>15.879.046</u>

Aceptada,

Firma,

C.C. N°
Nombre:
Fecha recibida:

Mt. N°

Factura de Venta se otorga en sus efectos legales a un
Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

IMPRESO POR MÓDULO LICENCIADO E HIJOS LTDA - CORPORAL DURAN - NIT 888.808.988 MANIZALES
AUTORIZA RESOLUCION DIA N° 107402713000 FISCAL HERBES 15 DE 2017 MANIZALES 1 AL 30



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

MANIZALES

2017/04/17

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
con Cédula de Ciudadanía número 10078625
de MANIZALES-CALDAS
posee en el Banco Davivienda

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 086100120806

Fecha Apertura 2014/07/09

Concedimiento:



DAVIVIENDA

0861 - ORIGINA EL CABLE

Firma Autorizada:
BANCO DAVIVIENDA



CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

Manizales, 11 de Julio de 2017

Señores:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
ATT. DR JOHN JAIRO GARCÍA OSPINA
La Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0257 DE 2016

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO" REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2 Y AL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.

ASUNTO: Autorización para consignar.

Cordial Saludo;

Por medio de la presente los miembros del consorcio autorizamos al **EMPOCALDAS SA ESP** a consignar el valor correspondiente al Acta 4 parcial en la cuenta de ahorros No. 086100120806 del Banco **DAVIVIENDA** a nombre de **JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR** quien a su vez es el representante legal del consorcio.

Les agradecemos su atención y positiva respuesta.

WENZLER MAURICIO LEON TORRES
C.C. 91.075.487
CONSORCIADO

DIEGO FERNAN MEJIA MEJIA
C.C. 10.280.240
CONSORCIADO

JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
C.C. 16.078.625
CONSORCIADO/REP. LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

INFORMACIONES DE LA EMPRESA
 1. NOMBRE DE LA EMPRESA
 2. DIRECCION DE LA EMPRESA
 3. RUT DE LA EMPRESA

INDICADOR	VALOR	UNIDAD	INDICADOR	VALOR	UNIDAD
1. NOMBRE DE LA EMPRESA	1. NOMBRE DE LA EMPRESA
2. DIRECCION DE LA EMPRESA	2. DIRECCION DE LA EMPRESA
3. RUT DE LA EMPRESA	3. RUT DE LA EMPRESA

[Handwritten signature]
 ...

...

INFORMACIONES DE LA EMPRESA
 1. NOMBRE DE LA EMPRESA
 2. DIRECCION DE LA EMPRESA
 3. RUT DE LA EMPRESA

INDICADOR	VALOR	UNIDAD	INDICADOR	VALOR	UNIDAD
1. NOMBRE DE LA EMPRESA	1. NOMBRE DE LA EMPRESA
2. DIRECCION DE LA EMPRESA	2. DIRECCION DE LA EMPRESA
3. RUT DE LA EMPRESA	3. RUT DE LA EMPRESA

[Handwritten signature]
 ...

...

COMPROBANTE DE CREDITO
 DEL 30 JUNIO 1977
 ASESORIA FISCAL - DEL TRIBUTARIO
 - MARAZITI S. R. L. - 1110 ROMA 1417

NUMERO DE TRANSACCION	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
NO.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

The Sign
Standa R. Piro

1079.23

COMPROBANTE DE CREDITO
 DEL 30 JUNIO 1977
 ASESORIA FISCAL - DEL TRIBUTARIO
 - MARAZITI S. R. L. - 1110 ROMA 1417

NUMERO DE TRANSACCION	DESCRIPCION DE LA TRANSACCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
NO.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

The Sign
Standa R. Piro

1079.23

1079.23

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE BIENES
 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
 DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ

VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES
100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

[Handwritten Signature]
 ESTANISLAO V

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE BIENES
 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
 DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ

VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES	VALORES DE BIENES
100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

[Handwritten Signature]
 ESTANISLAO V

100.000.000

100.000.000

Informe Número	4	Fecha del informe	JULIO 30 DE 2017	Acta parcial	04	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------------	--------------	----	------------	--

Número del contrato	0257 DE 2016
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS .-
Nombre Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA DORADA
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 17 DE 2016
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) MESES
Valor inicial:	\$ 163.350.458,00
Fecha de iniciación:	DICIEMBRE 14 DE 2016
Fecha de suspensión:	DICIEMBRE 31 DE 2016
Fecha de reiniciación:	FEBRERO 14 DE 2017
Fecha de terminación inicial:	OCTUBRE 14 DE 2017
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	9.75%
Avance físico Acumulado	36.06%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 meses
Tiempo total transcurrido según contrato	7.0 mes
Tiempo real laborado	3.4 mes
Avance Porcentual:	70%

AR

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



A77



1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-La obra dio lugar a la Invitación Pública debidas a las inundaciones ocurridas en el Año 2010, y lo que se pretende con la construcción de la FASE 2 es mitigar los riesgos y las afectaciones en el perímetro Urbano del Municipio de LA DORADA, CALDAS. –

-El Inicio de la Obra ha sido postergada debido a las constantes Crecientes del Rio La Magdalena donde los Niveles Freáticos son altos y se hace Imposible ejecutar las Excavaciones por el grado de dificultades que el suelo Areno que al saturarse es propenso a corrimiento laterales (Derrumbes) y ahora con la época Invernal de las últimas semanas el rendimientos no es el esperado.

-Debido a lo anterior, el trámite de permisos ante el Municipio de LA DORADA y La socialización las obras se iniciaron el día Catorce (14) de Febrero de 2017.

-la problemática fundamental es las continuas crecientes del Rio LA MAGDALENA, en los últimos días donde los rendimientos no son los más aceptables debido a la cercanía del Rio que con sus aguas invaden los sectores donde se ejecutan las obras materia del contrato de obra.

ASR

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objeto del presente contrato No. 0257 de 2016, se la Construcción de Interceptor en la carrera 2 del barrio Obrero dentro del Marco del Proyecto – Rehabilitación del sistema de Alcantarillado del Municipio de LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVA PATAS) FASE II.

- LA SUPERVISIÓN TÉCNICA (Contrato No. 0257 de 2016) comprende la Construcción de 668 metros de colector de diámetro ENTRE 422 A 51" y que se localizaran entre la Carrera 2 entre calles 18 a 24 y el fin primordial es la captación de aguas lluvias y residuales del sector Zona Centro Oriente del Municipio de LA DORADA, CALDAS.-

-Estas obras de las Obras consideradas en la FASE II, son COMPLEMENTARIAS a la Fase I (Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Del Municipio de LA DORADA, Estación Elevadora LAVA PATAS) CON EL OBJETO DE Garantizar una Obra 100% funcional.

-la obra no ha tenido el rendimiento aceptable y desde la reanudación el día 24 de abril del 2017, solo se trabajo 15 días dando origen a una nueva suspensión el Día 8 de Mayo, debidas al fuerte invierno en todo el territorio Nacional dando origen a Crecientes máximas del rio La Magdalena con desbordamiento de caudales e inundando el sitio de trabajo y sectores aledaños.

-La Interventoría reanudo labores el día 4 de julio dando lugar a un receso de 57 días y a partir de esta fecha el rendimiento ha sido bueno hasta el punto que se han intervenidos las tres cámaras Proyectadas para el Sector.

-Aunque se han presentados algunas lluvias nocturnas no han incidido en el rendimiento presentado para este periodo programados para la obra.

-Para este periodo se inicia la pavimentación de 44 metros de vía y se están alistando otros tramos se presentado un rendimiento bueno en la ejecución de las obras.

Suspensiones:

DESCRIPCIÓN	FECHAS	DÍAS SUSPENDIDO
Suspensión No. 1	Diciembre 31 de 2016	
Reinicio No. 1	Febrero 14 de 2017	45 días
Suspensión No. 2	Abril 05 de 2017	
Reinicio No. 2	Abril 24 de 2017	19 días
Suspensión 3	Mayo 08 de 2017	
Reinicio 3	Julio 4 de 2017	57 días

APF

-Todas la suspensiones generadas por las crecientes del Rio La Magdalena y las lluvias presentadas generaron retrasos en la programación de obras, y para este periodo correspondiente al cuarto mes aproximado real de la obra, los malestares con la comunidad son mínimas y sin incidencias.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	163.350.458
Inversión ejecutada en el periodo:	15.929.046
Porcentaje ejecutado en el periodo:	9.75%
Inversión total ejecutada:	58.900.431
Porcentaje total ejecutado:	36.06%

2.1.-CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros el Estado S.A.	42-44-101095130	18/11/2016	19/01/2021	\$ 32.670.091,60
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	42-44-101095130	18/11/2016	19/01/2020	\$ 32.670.091,60
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A.	42-44-101095130	18/11/2016	19/04/2018	\$ 49.005.137,40
Responsabilidad Civil	Seguros del Estado S.A.	42-40-101022383	18/11/2016	03/02/2017	\$ 49.005.137,40

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Inspector de Obra (Tecnólogo obras civiles)	X	X	X	X	X
Geotecnista	X	X	X	X	X

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

APP

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Febrero 28 de 2017	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A.adecuada - D.deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 04

CONTRATO	0257 DE 2016
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA No. 0189 DE 2016
CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL	EMPOCALDAS S.A E.S.P
CC	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO	4.384.840 DE BELALCÁZAR
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2ª Y AL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORÍA DORADA
NIT	901.027.241-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
C.C.	16.078.625
MUNICIPIO	LA DORADA, - CALDAS -
SUB-TOTAL SIN IVA	\$ 140.819.360
I.V.A. 16 %	\$ 22.531.098
VALOR TOTAL	\$ 163.350.458 INCLUIDO A.I.U. E IVA
PLAZO	DIEZ (10) MESES
RECURSOS	CONVENIO No.0166 DE 2016 LA DORADA, CORPOCALDAS.
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00233 DE ENERO 17 DE 2017
RP	000220 DE ENERO 17 DE 2017

En la ciudad de La Dorada a los Treinta y uno (31) días del mes de Julio de 2017, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Interventor y el señor JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR, Representante legal de CONSORCIO INTERVENTORÍA DORADA- Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No.04, según Contrato No. 0257 de 2016.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente


JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR
R.L. Consorcio Interventoría Dorada.
Contratista.

ACTA PARCIAL No. 04

CONTRATO	0257 DE 2016
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA No. 0189 DE 2016
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2" Y AL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORÍA DORADA
NIT	901.027.241-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
C.C.	16.078.625
MUNICIPIO	LA DORADA, - CALDAS -
SUB-TOTAL SIN IVA	\$ 140.819.360
I.V.A. 16 %	\$ 22.531.098
VALOR TOTAL	\$ 163.350.458 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 58.900.431
SALDO POR EJECUTAR	\$ 104.450.027
PLAZO	DIEZ (10) MESES
RECURSOS	CONVENIO No.0166 DE 2016 LA DORADA, CORPOCALDAS.
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00233 DE ENERO 17 DE 2017
RP	000220 DE ENERO 17 DE 2017

En la ciudad de Manizales a los Agosto (08) días del mes Agosto de 2017, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA Como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR, Representante Legal de CONSORCIO INTERVENTORÍA DORADA, Contratista con el fin de Efectuar la entrega por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de Entrega PARCIAL DE OBRA.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por



circunstancias previstas, no previstas y no funcionales, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

Balance del Contrato


VALOR INTERVENTORÍA SUMINISTROS	163.350.458	
Valor Acta Parcial No. 01		11.557.080
Valor Acta Parcial No. 02		15.485.259
Valor Acta Parcial No. 03		15.929.046
Valor Acta Parcial No. 04		15.929.046
Saldo Por Ejecutar		104.450.027
Sumas Iguales	163.350.458	163.350.458

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar los pagos correspondientes de Salud, pensiones, riesgos profesionales del personal utilizado en la Obra y la Seguridad Social del Contratista a la del Fecha de la Presente **Acta Parcial No. 04**.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



CONSORCIO INTERVENTORÍA DORADA
R.L. JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Contratista.

Vo. Bo. 
Jefe de Planeación y Proyectos.

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA,
 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO
 OBRERO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL SISTEMA DE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, (ESTACIÓN ELEVADORA
 LAVAPATAS) FASE 2 Y AL SUMINISTRO DE LA TUIBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS
 NECESARIOS PARA EL PROYECTO**

CARGO/OFI CIO	CANTIDAD	PARTICIPACIO N (MESES)	DEDICACIÓN (%MES)	VR. SALARIO MENSUAL	VALOR	PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
Director de Interventoría - Ing. Civil	1	1	25%	\$ 3 100 000	\$	775 000
Residente de Interventoría	1	1	100%	\$ 3 500 000	\$	3 500 000
Especialista en geotécnica y/o en vías y transporte - consultor	1	1	10%	\$ 2 578 000	\$	257 800
PERSONAL TÉCNICO						
Inspector de obra - Maestro - Tec. Obras Civiles	1	1	100%	\$ 1 520 000	\$	1 520 000
Subtotal Costos de Personal (1)					\$	6 052 800
Factor Multiplicador (2)						2.12
(A) TOTAL DE COSTOS DE PERSONAL					\$	12 831 936

COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL (\$)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN (%)	VALOR TOTAL (\$)
Viajes y viaticos	mes	1	\$ 500 000.00	100%	\$ 500 000
Ensayos de laboratorio e informes	mes	0	\$ 350 000.00	100%	\$ -
Gastos de oficina (papeleria, fotocopias, etc)	mes	1	\$ 400 000.00	100%	\$ 400 000
(B) TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 900 000
SUB TOTAL					\$ 13 731 936
© IVA (16%)				15	\$ 2 197 110
COSTO TOTAL = (A)+(B)+C					\$ 15 929 046


JOHN JAIRÓ GIRALDO SALAZAR

REP. LEGAL CONSORCIOINTERVENTORIA DORADA

A/R