	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00131 DE MARZO 15 DE 2019		
CONTRATISTA	JOSÉ ALBER GIRALDO HENAO	NIT O CC:	10.262.670

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ALCANTARILALDO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-		
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	✓	# FOLIOS
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Pago FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A		


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

15/07/2019
FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR		
ING. ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACION ACTA DE RECIBO FINAL**



CONTRATO 0131 DE 2.019
 OBJETO CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS
 MUNICIPIO CHINCHINÁ, CALDAS
 VALOR \$135.668.731
 CONTRATISTA JOSE ALBER GIRALDO HENAO
 CC 10.262.670
 PLAZO 60 DIAS CALENDARIO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 16SP000877
 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 16RE002963
 COMPAÑIA DE SEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	8-abr-19	8-sep-19	\$ 40.700.619,30
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	8-abr-19	8-jun-22	\$ 27.133.746,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	6-jun-19	6-jun-24	\$ 27.133.746,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	8-abr-19	8-sep-19	\$ 40.700.619,30

NOTA: LA VIGENCIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0131 DE 2019 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

15 JUL 2019


 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente


 ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
 Secretario General (E)



CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT. 860.070.374-9

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

Página 1
PÓLIZA 16 SP000877
CERTIFICADO 16 SP001119

Table with fields: SUCURSAL, USUARIO, TIP CERTIFICADO, Modificacion, FECHA, DD MM AAAA, TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, E-MAIL, ASEGURADO, BENEFICIARIO, VIGENCIA, VALOR ASEGURADO EN PESOS, INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA, AMPAROS, DEDUCIBLE.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2019 REALIZADA AL CONTRATO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA CITADA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA POR UN TERMINO DE 5 AÑOS.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2019 REALIZADA AL CONTRATO SE PROCEDE ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS CITADAS EN LA POLIZA INICIAL.

OBJETO DE LA GARANTIA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.0131 DE FECHA 15/03/2019 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

EXCLUSION DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONOMICAS: LA COMPAÑIA NO PROVEERÁ COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA-SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑIA.

RES. DIAN NO 187201281008 8/2/2019 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG. 000001 AL 100000 NUMERACION HABILITADA DE SEG. 000992 AL 100000 CODIGO ACTIVIDAD 65-1

TOMADOR confianza.com.co (415)770998911901(8020) COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA



El empleo
es de todos

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014.

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	RADICADO MANUAL 063
Nombre y/o Razón social	JOSE ALBERT GIRALDO HENAO
Identificación	CC 10.262.670

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES.**

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyos **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manizales, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año 2019 a la fecha, de acuerdo con la información aportada por la solicitante, ejecución del Contrato No 0131 DE 2019, cuyo Objeto fue: CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

Dado en la ciudad de Manizales el día 17 del mes de junio de 2019


ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Elaboró: Monica G
Revisó y Aprobó: Alvaro H Jimenez C
C:\MONICAPAZ Y SALVO\JOSE ALBERT GIRALDO HENAO.docx

Con Trabajo Decente el futuro es de todos


**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE ALBER GIRALDO HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.262.670 de Manizales, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, certifico que he efectuado el pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y aportes al Fondo de Fomento a la Construcción (FIC), correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que se firma el contrato de la referencia, y en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Para constancia se firma en Manizales a los Treinta (30) días del mes de junio de 2019.

Cordialmente,



Ing. Jose Alber Giraldo Henao
c.c. 10.262.670 de Manizales
Cel. 311-7030374

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre ó Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0131 ✓
Nombre Obra	Const Red Matriz Alcant Chinch ✓
Fecha Inicio Obra	08/04/2019
Fecha Terminación Obra	06/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019 ✓
Mes Periodo a Pagar	MAYO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$135,668,731.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,252,026.00
Número de Trabajadores en el Periodo	18
Valor Intereses Moratorios	\$1,000.00
Aporte FIC	\$372,652.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$372,652.00
Total Pagado	\$373,652.00
Valor Total	\$373,700.00
IP Origen	172.31.44.253
Nro. Transacción eCollect	62901803
Fecha Proceso	28/06/2019 01:35:04 p.m.

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Conocimiento para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 898999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón.

REFERENCIA		
62901803		
FECHA DE EXPIRACIÓN		
28	06	2019
FECHA VENCIMIENTO		
03	07	2019

Nombre o Razón Social: JOSE ALBER. **Identificación:** 10262670

Dirección: CR 25 37A-46 APTO 4 **Telefono:** 3117030374

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$373,700.00
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS		
	SUBTOTAL	\$373,700.00
	IVA	
	TOTAL →	\$373,700.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 g/m² (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)62901803(3900)373700(96)20190703

BANCOLOMBIA
 Sucursal de Pago Efectivo
 Calle 102 No. 102-270
 Bogotá, D.C. 11026370
 C.C. 1026370

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 62901803


Ciudad: _____ Nit o Cedula: 10262670 Telefono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: JOSE ALBER

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$373,700.00





Más trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Dirección Administrativa y Financiera - Recaudo y Cartera

Certifica:

Que el constructor con razón social **JOSE ALBER GIRALDO HENAO**, identificado con el NIT 10262670, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Numero Obra	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
131	Const Red Matriz Alcant Chinch	Chinchina Caldas	103.514	201906	20190628	62901859
Total			103.514			

Este documento no tiene validez para fines tributarios, ni como documento válido para ser presentado en procesos de selección del estado ante entidades distintas del Sena.

LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el miércoles, 03 de julio de 2019

Generado por: Luz Stella Escalante Velez - Número de Certificado: 12-10262670-20190703

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Conocimiento para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 88999034-1

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA
62901859


FECHA DE EXPEDICIÓN
28 06 2019

FECHA VENCIMIENTO
03 07 2019

Nombre o Razon Social : JOSE ALBER Identificación : 10262670
 Dirección : CR 25 37A-46 APTO 4 Telefono : 3117030374

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$103,514.00
CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CATORCE	SUBTOTAL	\$103,514.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$103,514.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no pueda ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 grm² (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)62901859(3900)103514(96)20190703

62901859
 20190703
 103514
 96
 3117030374
 JOSE ALBER
 10262670
 CR 25 37A-46 APTO 4
 3117030374
 20190703
 62901859

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 62901859

Ciudad: NIT o Cedula: 10262670 Telefono:

Nombre del Pagador /Cliente: JOSE ALBER

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
0			\$103,514.00

BARRIO VILLA DEL PRADO - CHINCHINA - CONTRATO 0131

NOMBRE	DIRECCION	CODIGO SUSCRITOR	ACOMETIDA			VALOR	Formatos					OBSERVACIONES
			AC	AL	PVC		AV	50	51	52		
1 LUZ ADRIANA MEJIA DUQUE	MZ 1 LOTE 1	SIN CODIGO		X		\$ 748.876	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. GENERA COBRO PARA EL USUARIO
2 JAIRO ALBERTO CASTAÑO	MZ 1 LOTE 2	SIN CODIGO		X		\$ 748.875	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. SE ENCUENTRA TUBERIA EN PVC
3 LUZ ISLENI MORALES	MZ 1 LOTE 3	SIN CODIGO		X		\$ 1.045.139	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. DEBE CANCELAR EL VALOR DE LA ACOMETIDA
4 DIANA MARCELA RAMIREZ OCAMPO	MZ 1 LOTE 4	SIN CODIGO		X			X	X				LA PROPIETARIA REALIZA LA ACOMETIDA CON UN TECNICO PARTICULAR DE NOMBRE RAMON MORALES TEL 3113957046
5 LILIANA RIVERA MARIN	MZ 1 LOTE 5	SIN CODIGO		X		\$ 1.093.554	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. DEBE CANCELAR EL VALOR DE LA ACOMETIDA
6 MARIA CONSUELO JIMENEZ	MZ 1 LOTE 6	SIN CODIGO		X		\$ 1.104.181	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. DEBE CANCELAR EL VALOR DE LA ACOMETIDA
7 LUZ ALMARIS DIAZ CHIQUITO	MZ 1 LOTE 7	SIN CODIGO		X		\$ 667.175	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. DEBE CANCELAR EL VALOR DE LA ACOMETIDA.
8 NANCY OSORIO	MZ 1 LOTE 8	SIN CODIGO		X		\$ 1.075.841	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. GENERA COBRO PARA EL USUARIO.
9 SANDRA PATRICIA JIMENEZ ARENAS	MZ 1 LOTE 9	SIN CODIGO		X		\$ 1.075.841	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. GENERA COBRO PARA EL USUARIO.
10 MARTHA OFIR PERA	MZ 1 LOTE 10	SIN CODIGO		X		\$ 1.084.512	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. GENERA COBRO PARA EL USUARIO.
11 MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ	MZ 1 CASA 11	SIN CODIGO		X		\$ 1.113.770	X	X	X	X		VIVIENDA HABITADA SIN ACUEDUCTO NI ALCANTARILLADO. SE INSTALA TUBO MATRIZ. SE ENCUENTRA TUBO EN PVC. NO GENERA COBRO PARA EL USUARIO.
12 CARLOS ARTURO CARDONA	MZ 1 LOTE 12	SIN CODIGO		X		\$ 975.470	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. GENERA COBRO PARA EL USUARIO.
13 CLAUDIA PATRICIA MARIN	MZ 1 CASA 13	SIN CODIGO		X		\$ 975.470	X	X	X	X		VIVIENDA HABITADA SIN ACUEDUCTO NI ALCANTARILLADO. SE INSTALA TUBO MATRIZ. SE ENCUENTRA TUBO EN PVC. NO GENERA COBRO PARA EL USUARIO
14 MARIA DEL CARMEN ALZATE GONZALES	MZ 1 LOTE 14	SIN CODIGO		X		\$ 886.906	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. GENERA COBRO PARA EL USUARIO.
15 BLANCA INES DIAZ	MZ 1 LOTE 15	SIN CODIGO		X		\$ 875.098	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. GENERA COBRO PARA EL USUARIO.
16 ISABEL IZASA JARAMILLO	MZ 1 LOTE 16	SIN CODIGO		X		\$ 868.013	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA BALDIO. GENERA COBRO PARA EL USUARIO
17 JULIA ROSA CEBALLOS	MZ 1 LOTE 17	SIN CODIGO		X		\$ 827.965	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. GENERA COBRO PARA EL USUARIO
18 MARIA LUZ DARY ESCOBAR OSORIO	MZ 1 LOTE 18	SIN CODIGO		X		\$ 827.965	X	X	X	X		INSTALACION DE TUBO MATRIZ DE ALCANTARILLADO. EL LOTE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. GENERA COBRO PARA EL USUARIO
19 DIANA OCAMPO RIVERA	MZ 1 LOTE 19	SIN CODIGO		X			X	X	X	X		ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO DESEMBOLCA POR LA OTRA CALLE. EL LOTE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
20 MARIA EUGENIA CASTAÑO	CRA A 21E-769 PISO	362-13134-1994		X		\$ 1.045.139	X	X	X	X		SE ENCUENTRA ACOMETIDA EN PVC NO GENERA COBRO PARA EL USUARIO

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles) ✓

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSE ALBERT GIRALDO HENAO ✓	DIRECCIÓN:	CRA. 19 No. 13-36
NIT O CEDULA	10262670	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-07-09
NUMERO DE CONTRATO:	0131/2019 ✓	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES


CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no	3

13/7

	previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO:	No. 0131 DE MARZO 15 DE 2019
CONTRATISTA:	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC:	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO:	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA.
MUNICIPIO:	CHINCHINA, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 100.532.590
ADMINISTRACIÓN 28 %	\$ 28.149.125
IMPREVISTOS 1 %	\$ 1.005.326
UTILIDAD 5 %	\$ 5.026.630
I.V.A. 19 %	\$ 955.060
VALOR TOTAL OBRA	\$ 135.668.731 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 135.542.110
SALDO NO EJECUTADO	\$ 126.621
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISIÓN:	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
CDP:	00387 DE MARZO 07 DE 2019
RP:	000415 DE MARZO 18 DE 2019.

En la ciudad de Manizales **15 JUL 2019**, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de Em pocaldas S.A.E.S.P., ING. ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Centro Norte de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JOSE ALBER GIRALDO HENAO, Contratista con el fin de Efectuar la entrega, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S. P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:


VALOR OBRAS CIVILES	135.668.731	
Valor Acta FINAL		20.857.967
Valor Acta Parcial No. 1		114.684.143
Saldo No Ejecutado		126.621
SUMAS IGUALES	135.668.731	135.668.731


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


JOSE ALBER GIRALDO HENAO.
Contratista.


Vo. Bo.
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


Vo.Bo.
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Jefe Contratación.

Que: El Ingeniero JOSE ALBER GIRALDO HENAO, identificado con cedula de ciudadanía No 10.262.670 de Manizales, ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato No 0131 de 2019

OBJETO:	CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA	
	Con las siguientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	0131 de 2019	
CONTRATISTA	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	
C.C.	10.262.670 de Manizales	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 135.668.731,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR EJECUTADO	\$ 135.542.110	
PLAZO EJECUCIÓN	60 DIAS	
FECHA INICIACIÓN	08/04/2019	
FECHA TERMINACIÓN	06/06/2019	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	06/06/2019	
SUSPENSIÓN	N/A	
REINICIO	N/A	
SUPERVISIÓN	ING. ABEL ROJAS RUBIANO	

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
0131 de 2019

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo. Incluye plano record.	ml	162	175,7	604.727
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.	ml	310	296,0	4.026.476
1.3	Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto 2 m x 4 m	UN	1	1,0	786.408
1.4	Suministro, Transporte e instalación Señal Preventiva, Reglamentaria e Informativa	UN	2	1,0	136.542
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m3	348,9	496,8	13.073.569
2.2	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 2.01 a 4.00 m	m3	174,8	164,8	5.056.258
2.3	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m	m3	26,1	45,1	1.566.085
2.4	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 2.01 a 4.00 m	m3	34,2	18,3	730.868
2.5	Excavación para Cámaras - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m3	24,59	14,9	560.362
2.6	Excavación para Cámaras - Material Común - 2.0 a 4.0 m	m3	9,54	4,7	243.807
2.7	Excavación para Cámaras - Conglomerado - 2.0 a 4.0 m	m3	2,39	-	-
2.8	Excavación para Cámaras - Material Común - 4.01 a 6.0 m	m3	50,55	-	-
2.9	Excavación para Cámaras - Conglomerado - 4.01 a 6.0 m	m3	31,3	-	-
2.10	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia	m3	57,74	47,7	5.335.371
2.11	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado.	m3	372,05	584,2	20.363.453
2.12	Suministro, Transporte e Instalación de Relleno Compactado con Material de Prestamo	m3	109,62	104,4	6.850.429
2.13	Suministro, Transporte e Instalación Sub Base Granular-Material Seleccionado. Incluye Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Invias y estudios de suelos.	m3	37,9	41,4	6.306.527
2.14	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m3	56,8	88,2	1.529.483
2.15	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en vehículo automotor escombrera	m3	203,3	173,0	5.245.925
3	INSTALACIÓN TUBERÍA Y CÁMARAS				
3.1	Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular de Inspección/Caída D=1.20 m. en Concreto Clase II. e=0,25m	m	14,9	11,3	6.454.441
3.2	Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular de Inspección D=1.20 m. en Concreto Clase II. e=0,25m para profundización de Cámara Existente. Incluye la demolición de la base y cañuela, la perforación del pozo, el emboquillado de las tuberías y el suministro, transporte e instalación de los peldaños adicionales necesarios para la nueva profundidad.	m	1,6	3,2	2.561.200
3.3	Suministro, Transporte e Instalación Base-Cañuela Cámara Circular Inspección D=1.20 m en Concreto Clase II	un	5,0	6,0	2.886.095

Handwritten signature/initials

3.4	Suministro, Transporte e Instalación Aro y Tapa HF D=0.68 m. P/Cámara de Inspección. Vía automotor	un	4,0	6,0	4.597.315
3.5	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 450 mm (18") Unión Caucho para Alcantarillado	m	12,0	16,7	787.545
3.6	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 355 mm (14") para Alcantarillado	m	150,0	167,8	5.977.465
3.7	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 160 mm (6") para Alcantarillado	m	114,0	113,8	1.567.293
3.8	Transporte e Instalación de silla yee	un	19,0	11,0	478.290
3.9	Suministro e Instalación de Caja de Inspección de 0,50 x 0,50 x h para domiciliaria. Incluye tapa en concreto	un	19,0	17,0	6.796.832
3.10	Empalme a cámara de inspección	un	2,0	1,0	76.716
4	ALIVIADERO TIPO VERTEDERO LATERAL				
4.1	Suministro, transporte e instalación barrera con bombones plásticos, cinta de seguridad y yute para cerramiento.	ml	13,0	13,0	139.997
4.2	Excavación para Estructuras - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m3	10,8	6,3	261.432
4.3	Excavación para Estructuras - Material Común - 2.0 a 4.0 m	m3	5,4	4,7	268.166
4.4	Excavación para Estructuras - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m	m3	2,7	-	-
4.5	Excavación para Estructuras - Conglomerado - 2.0 a 4.0 m	m3	1,4	-	-
4.6	Suministro, transporte e instalación solado de limpieza 2.500 psi (17,5 Mpa) e = 5 cm	m3	0,3	0,2	79.316
4.7	Concreto de 3000 psi (21 Mpa) Impermeabilizado para Aliviadero Tipo Vertedero Lateral. Incluye suministro, transporte e instalación de formaleta.	m3	8,1	5,8	6.817.554
4.8	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1 1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2)	Kg	596,0	170,4	1.016.400
4.9	Suministro, Transporte e Instalación Cinta Sika PVC-0.22 o Similar para Juntas	ml	10,4	-	-
4.10	Suministro, Transporte e Instalación de escalas de acceso en acero de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) de 1 3/4". Separación entre pasos de 0.40 m. Protegidas contra la corrosión con pintura epóxica.	un	9,0	12,0	207.283
4.11	Suministro, Transporte e Instalación Aro-Tapa HD de 0.65 m. anti ruido para cámara - con sistema de seguridad	un	1,0	-	-
4.12	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado	m3	1,0	1,0	36.252
4.13	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m3	19,3	17,0	294.798
5	TRATAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES				
5.1	Tratamiento Tipo I - Trincho en guadua	m2	80,0	-	-
5.2	Suministro, Transporte y Siembra de esqueje de matorrón o similar	un	189,0	-	-
0	0				
6	ENTIBADOS				
6.1	Tipo 1: Apuntalamiento en Madera	ml	63,0	51,2	1.259.591
6.2	Tipo 1A: Entibado discontinuado en madera	m2	251,0	204,0	7.482.600
7	TRABAJO SOCIAL				
7.1	Acompañamiento social durante toda la obra	gl	0,5	0,5	1.532.816
0	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-1	Techado provisional en plástico y guadua	m2		400,0	4.521.905
NP-2	Demoliciones en concreto Hidraulico (Cilindro, base, Cañuela)	m3		8,9	935.822
NP-3	Loza en concreto reforzado de 1.60 x 1.60 x 0,18m, incluye Acero de Refuerzo doble parrilla cada 15 cms, acelerante y antisol	Und		1,0	708.898
NP-4	Oren en piedra y geotextil 1400 NT. De sección 0.40 X 0,50	ml		18,0	1.698.184
NP-5	Suministro e Instalación de codos de 6" PVC 45 grados c*c	un		7,0	472.325

VALOR TOTAL OBRA CIVILES

132.332.818

SUMINISTROS

Suministro Tubería Pvc Corrugada de . (14") Alcantarillado	ml	24,0	2.190.288
Suministro Tubería Pvc Corrugada de . (18") Alcantarillado	ml	6,0	1.019.004

VALOR TOTAL SUMINISTROS

3.209.292

TOTAL OBRA

135.542.110

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE

Manizales, Junio 10 de 2019

ABEJO RAS
 ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA EMPICALDAS S.A. E.S.P