	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0115 DE MARZO 06 DE 2021		
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	NIT O CC:	810.003.968-6

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE INFANTIL SALIDA A PACORA Y PARCHEO EN CONCRETO DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.		X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.		X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X	
4- Pago FIC.		X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).		N/A	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).		X	
7- Original del Acta de Liquidación.		X	
8- Certificado de obra.		X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)		N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.




\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



\_\_\_\_\_  
FIRMA

Fecha \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

EMPONCALDAS S.A. E.S.F. REGION DE CONTACTACION LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LICITACION CONTRATO DE OBRA	F-02-11 Versión 8 Abril 2011	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--

CONTRATO Y ANEXOS	01-12 DE MARZO DE 2011	CONTRATISTA EMPONCALDAS S.A. E.S.F.	MI OGC	ESTADOS 2011
-------------------	------------------------	----------------------------------------	--------	--------------

CONTRATO	OBRA DE ACERCUAMIENTO EN EL BARRIO PATENDE DEL MUNICIPIO DE MINA CAJIAN INFANTIL SANTIAGO A PARRORA Y PARQUE EN CONDOMINIO DE DOMINIOS POR 04-12 OBRA DE REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCAANTARILLADO - SECTOR PARQUE
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS VERIFICADOS	VERIFICADO
1- Actualización de la lista de candidatos o postulantes con la lista de licitantes de la obra	X
2- Plan y especificaciones técnicas	X
3- Plan y especificaciones técnicas donde conste que pago la seguridad social integral y prestaciones de los postulantes a cargo	X
4- Plan PFC	X
5- Plan de trabajo de ejecución que se reconstruya en donde se indique el desarrollo de la obra del contrato	X
6- Plan de trabajo de ejecución que se reconstruya en donde se indique el desarrollo de la obra de cada una de las etapas del contrato	X
7- Plan de trabajo de ejecución que se reconstruya en donde se indique el desarrollo de la obra de cada una de las etapas del contrato	X
8- Plan de trabajo de ejecución que se reconstruya en donde se indique el desarrollo de la obra de cada una de las etapas del contrato	X
9- Plan de trabajo de ejecución que se reconstruya en donde se indique el desarrollo de la obra de cada una de las etapas del contrato	X
10- Plan de trabajo de ejecución que se reconstruya en donde se indique el desarrollo de la obra de cada una de las etapas del contrato	X

Nota: Si pasado tres (3) días hábiles del inicio de esta documentación el supervisor del contrato no presenta contestaciones, quedará en firme y será válida el SEOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibe la documentación técnica y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

\_\_\_\_\_  
TITULAR

\_\_\_\_\_  
SECRETARÍA GENERAL CERTIFICACION

ABEL ROLAS RUIRANO	SECRETARÍA GENERAL CERTIFICACION
NOBRE	TITULAR
DATOS DEL SUPERVISOR	
WILSON TORO	
CARGO	

*Handwritten signature and date*  
12/11/2011

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO

115 2021

f

REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE INFANTIL, SALIDA A PACORA Y PARCHEO EN CONCRETO, DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

MUNICIPIO  
VALOR

SALAMINA, CALDAS  
\$ 72.433.100

CONTRATISTA  
C.C

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S  
810.003.968

PLAZO

50 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

44256

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	5/04/2021	12/09/2021	\$ 21.729.930,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	5/04/2021	12/06/2024	\$ 14.486.620,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	12/06/2021	12/06/2026	\$ 14.486.620,00

REQUISITOS LEGALIZACION  
ESTAMPILLA PRODESARROLLO  
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD  
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA  
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR  
CLAUSULAS EXORBITANTES

CUMPLE  
NA  
NA  
NA  
NA  
NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 115 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS.

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
GERENTE

2/12/2021  
  
BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ  
SECRETARIO GENERAL

DECLARATION OF INTEREST

STATE OF TEXAS

COUNTY OF \_\_\_\_\_

BEFORE ME, the undersigned authority, on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_, personally appeared \_\_\_\_\_, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

Given under my hand and seal of office this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.

Notary Public in and for the State of Texas

My Commission Expires \_\_\_\_\_

My Notary Public Number is \_\_\_\_\_

My Notary Public Number is \_\_\_\_\_

Witness my hand and seal of office this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.

Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

<b>TOMADOR</b> DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. CL 10 18 76 CA 32 MANIZALES CALDAS NIT: 8100039686 Teléf. 8845814		<b>POLIZA DE SEGURO DE</b> CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS POLIZA / ENDOSO 44256 / 3	
		<b>LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA</b> BOGOTÁ, D.C., 29/07/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS OHS DEL 28/07/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS OHS DEL 12/06/2026.	
<b>ASEGURADO</b> EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CRA 23 NO.75-82 MANIZALES CALDAS NIT: 8908032399 Teléf. 8867080		<b>NUMERO DE FACTURA</b> 05 - 0044256 / 003 <b>BENEFICIARIO</b> EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CRA 23 NO.75-82 MANIZALES CALDAS NIT: 8908032399 Teléf. 8867080	

MODIFICACION CON VALOR

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 4,00	COP 0,00	COP 1,00	COP 5,00	28/08/2021

INTERMEDIARIOS :  
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES DE SEGUROS  
CLASE: AGENCIAS  
CLAVE: 600503

**CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA**

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 270720-1347-P-05-CUPAESP06-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.

Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.  
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

*Silvia Luz Rincon Lema*  
SILVIA LUZ RINCON LEMA

PRESIDENTE  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-0001



<b>TOMADOR</b> <b>DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.</b>  <b>CL 10 18 76 CA 32</b> <b>MANIZALES</b> <b>CALDAS</b> <b>NIT: 8100039686</b>  <b>Teléf. 8845814</b>	<b>POLIZA DE SEGURO DE</b> <b>CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>POLIZA / ENDOSO</b> <b>44256 / 3</b>
	<b>LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA</b> BOGOTÁ, D.C., 29/07/2021.	
	VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 28/07/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 12/06/2026.	
	<b>NUMERO DE FACTURA</b>	<b>05 - 0044256 / 003</b>

**CARATULA**

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 12/06/2021 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 12/05/2021 Y SEGUN PRORROGA NO. 1 DE FECHA 4/05/2021 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 12/05/2021 Y SEGUN ACTA DE INICIACION DEL 05/04/2021 DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO No. 115 CUYO OBJETO ES REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE INFANTIL, SALIDA A PACORA Y PARCHEO EN CONCRETO, DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENQUE, DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD TIENE VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ----- COP 21.729.930,00**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/04/2021, hasta las 0 hs del 12/09/2021  
 Prima de la Cobertura : COP 0,00

**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 14.486.620,00**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/04/2021, hasta las 0 hs del 12/06/2024  
 Prima de la Cobertura : COP 1,00

**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ----- COP 14.486.620,00**

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 12/06/2021, hasta las 0 hs del 12/06/2026  
 Prima de la Cobertura : COP 3,00

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-0001





**COMPROBANTE DE PAGO**

**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA**

NIT: 900.814.916-1



No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	Identificación	NIT: 8100039686
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	PÓLIZA / ENDOSO	<b>44256 / 3</b>

Referencia de Pago	050044256003
Valor Total a Pagar: \$	5,00
Fecha límite de pago	28/08/2021

Para efectuar su pago utilice nuestra cuenta de ahorros 049 250 012 del Banco de Bogotá

- CLIENTE -

**COMPROBANTE DE PAGO**

**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA**

NIT: 900.814.916-1



No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85


TOMADOR	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	Identificación	NIT: 8100039686
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	PÓLIZA / ENDOSO	<b>44256 / 3</b>

**Detalle del Pago en Cheque**

Código Banco	Cheque N°	Valor \$

Referencia de Pago	050044256003
Valor Total a Pagar: \$	5,00
Fecha límite de pago	28/08/2021

Total medios de pago	Valor \$
Efectivo	
Cheques	



(415)7709998724754(8020)050044256003(3902)00000000000500(96)20210828

- BANCO -



**Berkley International Seguros Colombia S. A.**

Bogotá D.C. Oficina Principal  
Carrera 7 No. 71 - 91 torre B oficina 1002

INFORMACION FINANCIERA: OFICINA DE CONTROL





El empleo es de todos

Mintrabajo

Señores  
DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS  
Calle 10 No 18-76  
Manizales

No. Radicado: 08SE2021741700100002800  
 Fecha: 2021-06-23 12:54:40 pm  
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS  
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL  
 Destinatario: DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS  
 Anexos: 0 Folios: 1  
 08SE2021741700100002800



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirigirá al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo

### CONSTANCIA DE RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	11 de junio de 2021
Radicado No.	05EE2021741700100002373
Nombre y/o Razón social	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS
Identificación	Nit 810.003.968-6

### NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

**ADVERTENCIA:** El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda), Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 5 de abril de 2021 y el 25 de mayo de 2021, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 0115 de 8 de marzo de 2021 reposición y optimización de alcantarillado, sector parque infantil, salida a Pacora y parcheo en concreto, de dos sitios por daños de acueducto en el barrio Palenque, del Municipio de Salamina Caldas.

ENTIDAD CONTRATANTE: *Empocaldas S.A. E.S.P.*

Dado en la ciudad de Manizales el día 23 de junio de 2021.

ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO  
Director Territorial



Manizales, junio 25 de 2021

Señores  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
Manizales- Caldas

Asunto: Certificado pago aportes parafiscales

Yo, **TATIANA CARDONA LOAIZA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 30.234.766 Expedida en Manizales, En calidad de Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes al sistema de Seguridad social, entre ellos salud, riesgo profesional y pensión e igualmente a Parafiscales, en los últimos 6 meses, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2.002 y la ley 828 de 2003



**TATIANA CARDONA LOAIZA**  
Representante Legal  
Duque y Duque Ingeniería y Servicios S.A.S

Mantanzas, junio 25 de 2021

Scholar  
EMPONCALDAS S.A. E.S.P.  
Mantanzas- Caldas

Asunto: Certificado pago aportes parafiscales

Yo, TATIANA CARBONA LOAIZA, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.234.766 Expedida en Mantanzas, En calidad de Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra a PAX Y SALVO por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social, entre ellos salud, riesgo profesional y pension e igualmente a Parafiscales, en los últimos 6 meses, de conformidad con el artículo 2º de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003

TATIANA CARBONA LOAIZA  
Representante legal  
Duque y Duque Ingeniería y Servicios S.A.S.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEMA NIT 899009034  
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC  
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810003988
Primer Nombre ó Razón Social	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de Documento	MIV
Dígito de Verificación (si es persona jurídica) *	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 10 No. 18 70 CASA 32
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3163885988
Correo electrónico	duquesnas.norman@gmail.com
Código SITP	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SITP	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0115 DE 2021
Número Contrato de Obra	Rep Alc Salamina Sal Pacora
Nombre Obra	05/06/2021
Fecha Inicio Obra	25/05/2021
Fecha Terminación Obra	SALAMINA
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2021
Año Período a Pagar	MAYO ✓
Mes Período a Pagar	
Costo Total de Obra a Todo Costo	073,403,100.00
Costo Total Mano de Obra	\$19,000,000.00
Número de Trabajadores en el Período	5
Valor Intereses Moratorios	\$3,000.00
Aporte FIC	\$204,418.00
Aporte SEMA	\$0.00
Valor del Pago	\$204,418.00
Total Pagado	\$207,418.00
Valor del Pago	\$207,418.00
IP Origen	172.21.20.156
Hrc. de Factura o Referencia de Pago	78824575
Fecha de Creación	01/07/2021 04:25:37 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	1844269141
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Segura Segura

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...


...the ... of ...

...the ... of ...





## Tu pago fue exitoso

 No. de ref: 1044269111

Destino:

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Valor:

\$207,418

Fecha:

Jul 01, 2021

04:25 PM


Origen:

Cuenta de ahorros

\* 3648

[Volver al comercio](#)



 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)	

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100039686	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-09-03
NUMERO DE CONTRATO:	0115/2021	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:  
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.  
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3

*AFR*

	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)


NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

### ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	00115 DE MARZO 08 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE INFANTIL SALIDA A PACORA. Y PARCHEO EN CONCRETO, DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENQUE, DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-
CONTRATISTA:	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOD S.A.S
NIT	810.003.968-6
MUNICIPIO	SALAMINA, - CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 54.481.459
ADMINISTRACIÓN 25%	\$ 13.620.365
IMPREVISTOS 2%	\$ 1.089.629
UTILIDAD 5%	\$ 2.724.073
I.V.A. 19 %	\$ 517.574
VALOR TOTAL OBRA	\$ 72.433.100 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 72.432.040
SALDO NO EJECUTADO	\$ 1.060
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
PRORROGA	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00278 DE ENERO 19 DE 2021
R.P.	000440 DE MARZO 10 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los Veintiún (21) días del mes de Mayo de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señora TATIANA CARDONA LOAIZA Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00115 DE MRZO 08 DE 2021.

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

  
DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.  
R.L. Tatiana Cardona Loaiza



## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	00115 DE MARZO 08 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE INFANTIL SALIDA A PACORA. Y PARCHEO EN CONCRETO, DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENQUE, DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-
CONTRATISTA:	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT	810.003.968-6
MUNICIPIO	SALAMINA, - CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 54.481.459
ADMINISTRACIÓN 25%	\$ 13.620.365
IMPREVISTOS 2%	\$ 1.089.629
UTILIDAD 5%	\$ 2.724.073
I.V.A. 19 %	\$ 517.574
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 72.433.100 INCLUIDO A.I.U. E IVA</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 72.432.040</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 1.060</b>
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
PRORROGA	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00278 DE ENERO 19 DE 2021
R.P.	000440 DE MARZO 10 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los 12 de 01 de 2022, se reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señora TATIANA CARDONA LOAIZA, representante legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S., Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	000440 DE MARZO 10 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPFOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	18 075 188 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALICANTARILLADO SECTOR PARQUE INFANTIL SALIDA A PACORA Y PARQUEBEN CONCRETO, DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENOQUE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT	810 003 968-6
MUNICIPIO	SALAMINA - CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 64.481.459
ADMINISTRACIÓN 30%	\$ 19.320.388
IMPUESTOS 3%	\$ 1.988.829
UTILIDAD 5%	\$ 2.724.073
I.V.A. 19%	\$ 217.874
VALOR TOTAL OBRA	\$ 72.433.100 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 72.433.100
SALDO NO EJECUTADO	\$ 1.089
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS
PRORROGA	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
CDP	00278 DE ENERO 19 DE 2021
R.P.	000440 DE MARZO 10 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021, se reunieron los señores ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Gerente de EMPFOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROSAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte con sede en EMPFOCALDAS S.A. E.S.P. y el Señora TATIANA CARDONA LOAIZA representante legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. Contratista con el fin de Estructurar la entrega final por parte del contratista a EMPFOCALDAS S.A. E.S.P. de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto se procede a liquidar el Presente Contrato.

El hecho por parte de EMPFOCALDAS S.A. E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras por obras determinadas por

*[Handwritten signature]*



circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

13-01-2022

**BALANCE DEL CONTRATO:**


VALOR OBRAS CIVILES	72.433.100	
VALOR ADICIÓN	0	
Valor Acta Parcial No.1		57.832.092
Acta de CUMPLIMIENTO		14.599.948
Saldo Por Ejecutar		1.060
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>72.433.100</b>	<b>72.433.100</b>

**NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO**


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.




**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.




**DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S**  
Contratista.

Vo. Bo.



**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Norte Centro  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo.



**BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ**  
Secretaria General.



EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Contratista DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. con NIT. 810.003.968, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL CONTRATO No. 00115 DE 2021 POR UN VALOR FINAL DE \$ 72.432.040,00

OBJETO:

REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE INFANTIL SALIDA A PACORA Y PARCHEO EN CONCRETO DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENQUE, DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	00115 DE MARZO 06 DE 2021
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	810.003.968-6
VALOR DEL CONTRATO	\$ 72.433.100,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 72.432.040,00
PLAZO EJECUCIÓN	TRFEINTA (30) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	ABRIL 05 DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	MAYO 25 DE 2021
FECHA TERMINACION FINAL	MAYO 21 DE 2021
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.  
CONTRATO No. 0115 DE MARZO 08 DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL.
<b>PRELIMINARES</b>					
	Localizacion y replanteo de redes(Incl. topografía y plano record detallado)	mts	96,70	66,6	435.564
	Cerramiento en TELA VERDE en todo el contorno y cinta plastica, debidamente fijada con guadua de altura de 2 m con separacion cada 2 m.	mts	203,40	32,75	280.307
	Señalización vertical preventiva (desvio hombres trabajando, via cerrada, barrera etc.)	Und	4,00	6	1.078.200
<b>DEMOLICIONES VARIAS</b>					
	Demolicion de pavimento asfaltico	m3	2,40	4,82	500.991
	Demolicion de varios muros en concreto,otros	m3	1,50	0,19	16.055
	Demolicion de andenes y sardineles en concreto hidraulico	m3	1,28	0	0
<b>SOBREACARREOS</b>					
	Retiro de sobrante en vehiculo automotor	m3	26,97	28	833.560
<b>EXCAVACIÓN</b>					
	Excavaciones en zanja - material Común de 0 a 2 m	m3	137,75	93,25	2.515.939
	Excavacion en material conglomerado	m3	35,88	51,08	1.618.852
	Entivado horizontal / vertical tipo 1	ml	50,00	70	1.741.600
<b>RELLENOS COMPACTADOS</b>					
	Rellenos compactados con material seleccionado de excavacion	m3	115,96	140,47	3.125.458
	Rellenos compactados con material comun de cantera prestamo.	m3	115,96	41,8	3.553.418
<b>SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTOS</b>					
	Material tipo afirmado andenes debidamente compactado.	m3	1,28	0	0
	Suministro e instalacion de subbase tipo INVIAS incluye procto, densidad debidamente compactado.	m3	4,15	2,02	320.271
	Sustitucion en material granular para base y atraques en tuberias en la red principal alcantarillado	m3	21,32	20,83	1.710.143
<b>ALCANTARILLADOS</b>					
	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 160 mm ( 6" ) incluye manejo de aguas en zanja y transporte.	ml	36,00	0	0
	instalacion tubería corrugada PVC-S de 355 mm (14") incluye manejo de aguas en zanja y transporte.	ml	96,70	62,07	1.580.923
	instalacion tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10") incluye manejo de aguas en zanja y transporte.	ml	12,00	6,00	108.600
	Empalmes a camaras d= 1.20 m	Und	6,00	10	977.000
	Empalme a cajas de inspeccion existentes	Und	4,00	0	0
	camaras de inspeccion D= 1.20 m - concreto 21 Mpa	ml	1,70	8	5.002.320
	Bases / cañuelas camara D= 1.20 m en concreto	Und	4,00	4	2.090.160
	Suministro e instalación tapa D= 0,60 en HF incluye transporte.	Und	3,00	6	3.631.080

*ABR*

Cajas de inspección 0,50 x 0,50x 0,80 Incluye tapa reforzada.	Und	4,00	0	0
Sumidero doble reja tipo sifón en concreto 21 Mpa Tapa en HF separacion varilla 5 cms a ejes según diseño establecido.	Und	2,00	0	0
Loza en concreto reforzada de 1,6x1,6 x 18 mm Acero Nº 4 cada 15 cms doble parrilla.	Und	3,00	6	3.836.940
Instalacion de silleta yee de 14 x 6" incluye aditivo y transporte.	Und	4,00	0	0
<b>OBRAS EN CONCRETO</b>				
Corte mecanizado profundidad 0,07 m	ml	37,00	88,7	699.843
Pavimento rigido mr 42 de espesor 0,18 mescla en obra incluye acelerante, antisol, diseño de mesclas, ensayo a fleccion solo la franja.	m3	3,83	1,69	1.459.433
Adecuacion de andenes y rampas e= 0,08 concreto de 3000 Psi	m3	1,28	0	0
<b>TRABAJO DE SOCIALIZACION</b>				
Trabajadora Social - todo el proceso de domiciliarias y socializacion obra contratada.	Gbl	1,00	1	1.640.000
Profesional ciso - durante la duracion del contrato.	Gbl	1,50	1,5	2.970.000
<b>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</b>				
Protocolo de Bioseguridad covid 19. según facturas.	DIAS	1,5	0	0
<b>OBRAS ADICIONALES</b>				
Controladores de transito	Dias		94	5.673.088
Señalización interna y de proteccion con Bombones y cinta de Seguridad.	Ml		190	1.514.110
Instalacion de Valla institucional alusiva a la obra, de 2x4 mts.	M2		8	674.968
Suministro, Transporte e Intalacion Imprimante y Puento de Adherencia Normal	Kg		1	156.174
Excavaciones en zanja - material Común de 2 a 4 m	m3		32,26	1.020.545
Suministro, transporte e Instalación de aditamentos para prevención de Contagio.	Gbl		1	207.000
Suministro de líquidos y material desinfectante, protección y registro control.	Dia/trab		440	3.508.120

COSTO DIRECTO				54.480.662
ADMINISTRACION	%	25,00		13.620.166
IMPREVISTOS	%	2,00		1.089.613
UTILIDADES	%	5,00		2.724.033
<b>SUMA ANTES I.V.A.</b>				<b>71.914.474</b>
I. V. A.	%	19,00		517.566
<b>COSTO TOTAL OBRA</b>				<b>72.432.040</b>

**PERSONAL DE LA OBRA:**

<b>DIRECTOR DE OBRA:</b>	<b>DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.</b>
<b>RESIDENTE:</b>	<b>HERMAN DUQUE</b>

**ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 21 DE MAYO DE 2021**

ABEL ROJAS RUBIANO  
INGENIERO ZONA NORTE -  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.