


Juridica 2

	F-GC-11 Versión 5 Enero 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA - RESOLUCION No. 0134 DE 2018 Y RESOLUCION DE PAGO No. 00240 de 2018		
CONTRATISTA	TITÁN LTDA.	NIT O CC:	900.057.878- 1

OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA SECTOR CODI MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-		
	DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
	1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
	2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
	3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
	4- Pago FIC.	X	
	5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).		
	6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
	7- Original del Acta de Liquidación.	X	
	8- Certificado de obra.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Susely Gonzalez A
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

31/05/18
FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	<i>A. Rojas</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO Y DE RECIBO DE OBRA



RESOLUCION DE EMERGENCIA 134 DEL 10 DE ABRIL DE 2018
 OBJETO EMERGENCIA SECTOR CODI-MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.
 MUNICIPIO DORADA, CALDAS
 VALOR \$75.857.489
 CONTRATISTA TITAN LTDA
 NIT 900057878-1
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101114596
 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 25-40-101031589
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.



GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	16-abr-18	16-oct-18	\$ 22.757.246,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	16-abr-18	16-may-21	\$ 15.171.497,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	15-may-18	15-may-23	\$ 15.171.497,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	SI	16-abr-18	16-abr-20	\$ 15.171.497,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	10-abr-18	16-oct-18	\$ 22.757.246,70

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	N/A
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	N/A
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	N/A
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	N/A
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA 134 DEL 10 DE ABRIL DE 2018

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

31-05-2018


 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente

 Elaboró: Sindy González A.


 FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
 Secretario General



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CUIDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE	SUCURSAL IBAGUE	COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-40-101031589	ANEXO 1
--------------------------------	--------------------	---------------	------------------------------	------------

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 31 05 2018	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 10 04 2018	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 10 2018	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
---	---	----------------------	---	----------------------	--------------------------------------

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL TITAN LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.057.878-1
DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1	CUIDAD: SAMANA, CALDAS
	TELÉFONO: 8658199

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO EMPICALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CUIDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO 8867080
ADICIONAL: BENEFICIARIO: 890803238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA AMPARACIÓN POR PERJUICIOS DERIVADOS DE LA POSIBLE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL TOMADOR FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N.º 00134 CUYO OBJETO: REPERFORACIÓN SECTOR COOT-MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

AMPAROS

PÉRDIDA: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
FREDDOS LABORES Y OPERACIONES	10/04/2018	16/10/2018	\$22,757,246.70	\$22,757,246.70
DEDUCIBLE : 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

DECLARACIONES

EL SEGURO DEL PRESENTE VALOR DE DECLARA LA VIGENCIA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****22,757,246.70	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PEREVER SEGUROS Y CIA LTDA PROYECTO	16506	100.00			

CONTADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

25-40-101031589

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samudio - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 36-26 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

DFE16506A

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101114596		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 31 05 2018			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 04 2018			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 05 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL TITAN LTDA								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.057.878-1			
DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1						CIUDAD: SAMANA, CALDAS		TELÉFONO: 8658199			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS		TELÉFONO 8867080			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.00134 CUYO OBJETO: EMERGENCIA SECTOR CODI-MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.
 EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/04/2018	16/05/2020	\$15,171,497.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/04/2018	16/05/2021	\$15,171,497.80	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/05/2018	16/05/2023	\$15,171,497.80	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2018	16/10/2018	\$22,757,246.70	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA VA POR CINCO AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL; DICHA ACTA SE FIRMA EL 15 DE MAYO DE 2018.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****363,118.00	\$ *****7,000.00	\$ *****70,322.00	\$ *****440,440.00	\$ *****68,271,740.10	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIO	16506	100.00			

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

Manuel Sarmiento

25-44-101114596

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101115521	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30 05 2018		24 05 2018		00:00	03 06 2023		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL TITAN LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.057.878-4
DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1	CIUDAD: SAMANA, CALDAS TELÉFONO: 8658199

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8867080

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DE LA RESOLUCION NO. 00202 REFERENTE A EMERGENCIA PARA ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS Y COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y OTROS EQUIPOS, PARA INTERVENIR, REPARAR LA CONDUCCION EXISTENTE EN TUBERIA DE 24, TIPO AMERICAN PIPE, LOCALIZADO SOBRE EL RIO YEGUAS SECTOR HACIENDA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/05/2018	13/09/2018	\$17,719,067.10	\$17,719,067.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/05/2018	13/06/2021	\$11,812,711.40	\$11,812,711.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/06/2018	03/06/2023	\$11,812,711.40	\$3,071,013.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/05/2018	13/06/2020	\$11,812,711.40	\$11,812,711.40

ACLARACIONES

SEGUN ADICION Y PRORROGA NO. 1 SE AUMENTA EL VALOR DE \$43.708.491 AL CONTRATO, PARA UN VALOR TOTAL DE \$59.063.557; SE ADICIONA (10) DIAS CALENDARIOS A LOS AMPAROS CONTRATADOS.

SE ACLARA QUE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA VA POR 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****87,464.00	\$ *****7,000.00	\$ *****17,948.00	\$ *****112,413.00	\$ *****53,157,201.30	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIO	18506	100.00			

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

Manuel Sarmiento



(415) 7709998021167 (8020) 11005607477091 (3900) 000000112413 (36) 20190530

REFERENCIA PAGO:
1100560747709-1

25-44-101115521

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS - ALCANTARILLADO

PALESTRA
Nº 141
18 de mayo de 2018

CONTRATO Nº		MUNICIPIO		LA DORADA, CALDAS													
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NÚMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	Nº LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	NOVAFORT 24"	Red Principal	N- 5	24"	7	PVC	MANUAL	NTC 5055	1168	INCONTEC	1772	GERFOR	84048494-1	5/8/2018	24"	Cemento	10.2
NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR ABEL ROSAS RUBIANO																	
NOMBRE CONTRATISTA FIRMA CONTRATISTA TITAN LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FERNANDO DARRAGA GÓMEZ																	
VISTO BUENO DE RECIBO DE LA INFORMACION COORDINADOR ACUEDUCTO																	



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101114596		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 29 05 2018			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 10 04 2018			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 05 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL TITAN LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.057.878-4				
DIRECCIÓN SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1						CIUDAD: SAMANA, CALDAS			TELÉFONO: 8668199		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.230-9				
DIRECCIÓN CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUGI08, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.0014 CUYO OBJETO: EMERGENCIA SECTOR CEDI-MOVI EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 2 AÑOS, 1 MESES Y 0 DIAS *		\$15,171,497.80	\$15,171,497.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2018	10/05/2021	\$15,171,497.80	\$15,171,497.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS *		\$15,171,497.80	\$15,171,497.80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2018	10/10/2018	\$22,757,246.70	\$22,757,246.70

ACLARACIONES

ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO. SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL SE ACLARA QUE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA VA POR CINCO AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL, DICHA ACTA SE FIRMA EL 15 DE MAYO DE 2018.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****88.271,740.10	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
BREVER SIMMONS Y CIA LTDA	PROGRESIO 18506	100.00			

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

Manuel Sarmento

25-44-101114596

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmento - Vicepresidente de Fianzas

[Firma]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO INSPECTOR DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de Información de Reclamaciones Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de La Inspección de Trabajo sede en Dorada, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	29 DE MAYO DE 2018
Nombre y/o Razón social	TITAN LTDA
Identificación	900057878-1

CERTIFICADO N.º 012

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

JURISDICCION DEL DESPACHO: LA DORADA - VICTORIA - NORCASIA - SAMANA Y PUERO SALGAR.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:

CONTRATO RESOLUCION N.º 00134

EJECUTADO DESDE: 15-04-2018

FECHA DE FINALIZACION: 15-05-2018

OBJETO DEL CONTRATO: "EMERGENCIA, SECTOR CODI-MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS.

Entidad Contratante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de La Dorada, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspección de Trabajo Municipales, según sea el caso.

Dado en la ciudad de Dorada, Caldas, el día 29 de Mayo de año 2018

 MARÍA NELLY MORALES
 Inspector de Trabajo La Dorada

Elaboró: Marleny Q
 Verificó y Aprobó: María Nelly M.



Proyectos, Servicios y Asesorías.

Samaná, 29 de mayo de 2018

Doctora:
MARIA NELLY MORALES
Oficina de Trabajo
La Dorada, Caldas

Ref. SOLICITUD DE PAZ Y SALVO.

Reciba cordial saludo, de manera respetuosa solicito me sea generado un paz y salvo de la inexistencia de reclamaciones laborales en contra de la empresa TITAN LTDA, identificada con Nit 900 057 878-1, ubicada en la Calle 6 N° 8 -33 parque principal segundo piso, del municipio de Samaná Caldas.

Este certificado se solicita para tramitar la cancelación del contrato RESOLUCION No 00134 DE ABRIL 10 DE 2018 CUYO OBJETO ES "EMERGENCIA, SECTOR CODI-MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS".

JOSE FERNANDO IDARRAGA GOMEZ
CC 16.113.252 de Samaná
Representante Legal

No. Radicación	090
Fecha de Recibo:	29 05 18
Pase a:	Atendido. Nelly Quiñones
	5:00 P.M.
Respuesta No.	100
Archivado en:	

Samana Caldas
Calle 6 N° 8 -35 segundo piso Local 2-1 tel 310-470 55 05
E-mail gerencia@titanltda.com.co


NIT 900 057878-1

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JOSE FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.113.252** expedida en Samaná Caldas, en mi condición de Representante Legal de la empresa **TITAN LTDA** identificada con Nit **900 057 878-1**, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores ocupados en la obra emergencia sector codi móvil en el municipio de la dorada caldas.

Dada en Samaná Caldas, a los 29 días de mayo de 2018. /



JOSE FERNANDO IDARRAGA GOMEZ
CC 16.113.252 expedida en Samaná Caldas

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA.**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón


REFERENCIA		
61010347		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
29	05	2018
FECHA VENCIMIENTO		
03	06	2018

Primer Nombre ó Razón Social : titán limitada
Primer Apellido :

Identificación : 900057878

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>Desc. Ordinaria EIC</p> <p>VALOR: \$ 39,100.00</p> <p>CUENTA: 29232</p> <p>NUMERO CUENTA: 61010347</p> <p>CONCEPTO: SERVICIOS PRESTADOS POR EL CEN EL CEN NO PUEDE PAGAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA PARA RECLUTOS, CONVULSIONES AL OTROBOS053348</p> <p>CONCIERTE ESTA TIRILLA COMO SUPORTE VETP007 162</p>		\$39,100.00
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTOS	SUBTOTAL	\$39,100.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$39,100.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas




(415)7707012100010(8020)61010347(3900)039100(96)20180603

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61010347

Ciudad	NIT o Cedula	900057878	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: titán limitada			
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.			CANTIDAD DE CHEQUES: <input type="text"/> EFECTIVO: <input type="text"/> CHEQUE: <input type="text"/> TOTAL \$39,100.00



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694651
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0134 abril 2018
Nombre Obra	declaratoria de emergencia,
Fecha Inicio Obra	16/04/2018
Fecha Terminación Obra	16/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	dorada
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2018
Mes Período a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$75,857,889.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,562,484.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$39,062.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$39,062.00
Total Pagado	\$39,062.00
Valor Total	\$39,100.00
IP Origen	186.96.126.186
Nro. Transacción eCollect	61010347
Fecha Proceso	29/05/2018 03:52:15 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA
Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.	

La información ha sido capturada correctamente.

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón.


REFERENCIA		
61010382		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
29	05	2018
FECHA VENCIMIENTO		
03	06	2018

Primer Nombre ó Razón Social : titan limitada
Primer Apellido :

Identificación : 900057878

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>Pago Ordinario EIC</p> <p> CREDITO BANCO 23.05.2018 16.07.18 CONCEPTO: SERVICIOS DE BANCO DE COLOMBIA USUARIO: PLANILLA DE ILUSTRADO CD PER. AREA: 9086 IDENTIFICACION: 900057878 VALOR: \$ 39.100 VALOR DE LA CUBA VAL. PAGO: CREDITO: MONEDA: COLOMBIANA REFERENCIA: F. exp.: C.C.: Tel.: </p> <p> BANCO DE COLOMBIA ES RESPONSABILABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA PARA RELACIONES, COMPARTISE A 01/09/2018 14:14 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SUPLENTE </p>		\$39,100.00
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTOS	SUBTOTAL	\$39,100.00
	IVA	
	TOTAL →	\$39,100.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)61010382(3800)039100(96)20180603

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61010382


Ciudad: O M A Nit o Cedula: 900057878 Telefono:

Nombre del Pagador / Cliente: titan limitada

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL \$39,100.00



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)†	-
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0134 abril 2018
Nombre Obra	declaratoria emergencia sector
Fecha Inicio Obra	16/04/2018
Fecha Terminación Obra	16/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	dorada
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$75,857,489.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,562,484.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$39,062.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$39,062.00
Total Pagado	\$39,062.00
Valor Total	\$39,100.00
IP Origen	186.96.126.186
Nro. Transacción eCollect	61010382
Fecha Proceso	29/05/2018 03:56:53 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA


[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)


La información ha sido capturada correctamente.

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	RESOLUCIÓN No. 00134 DE ABRIL 10 DE 2018 ✓
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	EMERGENCIA SECTOR CODI-MÓVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.- TITÁN LTDA. ✓
CONTRATISTA	900. 057 878 - 1
NIT o C.C.	JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	16.113.252
N.I.T, C.C.	LA DORADA, CALDAS.-
MUNICIPIO	
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 57.057.156
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 14.264.289
IMPREVISTOS 2%	\$ 1.141.143
UTILIDAD 5 %	\$ 2.852.858
I.V.A. 19 %	\$ 542.043
VALOR TOTAL	\$ 75.857.489 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 57.507.504 ✓
SALDO NO EJECUTADO	\$ 18.349.985 ✓
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
INTERVENTOR	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00418 DE MARZO 13 DE 2018 ✓
RP	000483 DE ABRIL 10 DE 2018 ✓

En la ciudad de Manizales a los Quince (15) días del mes de Mayo de 2018, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ Representante Legal de TITÁN LTDA. Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL Según Contrato EMERGENCIA RESOLUCIÓN No. 000134 DE ABRIL 10 DE 2018.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
Interventor


TITÁN LTDA.
R.L. José Fernando Idarraga Gómez
Contratista.



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -

CONTRATO No.: RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00134 DE ABRIL 10 DE 2018	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: MAYO 15 DE 2018
OBJETO: EMERGENCIA SECTOR COD-MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.	FECHA INICIACION: ABRIL 16 DE 2018	FECHA VENCIMIENTO: MAYO 15 DE 2018
MUNICIPIO: LA DORADA - CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 75.857.489,00	VALOR CONTRATO + ADICION:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ	VALOR ADICION No. 1:	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: TITAN LTDA	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: MAYO 29 DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1.-	PRELIMINARES										
3.1	Cerramiento en poliofibra yute vegetal de H= 2m, paralelos en guada y cinta plástica.	mts	60,00	8.648	0,00	0,00	49,40	427.211,0	49,40	427.211,0	82,33
3.2	Sojalización vertical preventivas (desvto, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.).	und	2,00	169.702	0,00	0,00	2,00	339.404,0	2,00	339.404,0	100,00
2	DEMOLICIONES VARIAS										
2.2	Demoliciones Vías de muros en concreto y Otros	m3	2,37	79.802	0,00	0,00	2,85	227.436,0	2,85	227.436,0	320,25
2.3	Demoliciones de andenes y arriales en concreto hidráulico.	m3	1,20	73.675	0,00	0,00	1,31	96.514,0	1,31	96.514,0	109,17
3	SOBREACCARREOS										
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	146,25	25.104	0,00	0,00	260,96	6.551.140,0	260,96	6.551.140,0	178,43
4	EXCAVACIONES										
4.1	Excavaciones con maquinaria pesada-material común 0 a 2m.	m3	40,00	8.000	0,00	0,00	133,62	1.068.960,0	133,62	1.068.960,0	334,05
4.2	Excavaciones con maquinaria pesada-material común 2,01 a 5,50 m.	m3	216,25	10.000	0,00	0,00	183,74	1.837.400,0	183,74	1.837.400,0	84,97
4.3	Entubado horizontal / vertical tipo 2	m2	50,00	24.025	0,00	0,00	31,04	745.736,0	31,04	745.736,0	74,35
5	RELLENOS COMPACTADOS										
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	390,00	17.261	0,00	0,00	289,37	4.994.816,0	289,37	4.994.816,0	74,20
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo.	m3	146,25	65.300	0,00	0,00	13,21	862.613,0	13,21	862.613,0	9,03
7	ALCANTARILLADOS										
7.4	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-5 de 24" Incluye manejo de aguas en zanja.	m	24,00	339.446	0,00	0,00	7,00	2.376.122,0	7,00	2.376.122,0	29,17
7.7	Construcción de Cámara rectangular de 2,60 x 2,00m en concreto. Espesor 0,30 m en concreto de 4000 psi incluye base, tapa reforzada de 0,20 m de espesor y formaleta.	m3	21,81	768.891	0,00	0,00	18,65	14.341.682,0	18,65	14.341.682,0	85,51
7.8	Acero de refuerzo	Kgs	1636,00	4.013	0,00	0,00	2.139,40	8.585.412,0	2.139,40	8.585.412,0	130,77
7.9	Suministro e instalación tapa D= 0,60m en HF.	Und	2,00	400.270	0,00	0,00	2,00	800.540,0	2,00	800.540,0	100,00
NP.1	OBRAS ADICIONALES										
	Concreto de 3000 PSI para Andenes y Empalmes	m3		515.572			6,01	3.159.003,0	6,01	3.159.003,0	0,00
	COSTO DIRECTO			43.254.986				43.254.986		43.254.986	
	ADMINISTRACION %			10.813.747							
	IMPREVISTOS %			865.100							
	UTILIDADES %			2.162.749							
	SUMA ARTES IVA			57.096.582							
	I.V.A.			410.922							
	TOTAL ACTA FINAL			57.507.504							
	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			57.507.504							

ADMINISTRACION %	10.813.747
IMPREVISTOS %	865.100
UTILIDADES %	2.162.749
SUMA ARTES IVA	57.096.582
I.V.A.	410.922
TOTAL ACTA FINAL	57.507.504
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	57.507.504

Handwritten signature/initials

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEITE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE.



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -

CONTRATO No.: RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00134 DE ABRIL 10 DE 2018	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: MAYO 15 DE 2018
OBJETO EMERGENCIA SECTOR CODA-MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS -	FECHA INICIACION: ABRIL 16 DE 2018	FECHA VENCIMIENTO: MAYO 15 DE 2018
MUNICIPIO: LA DORADA - CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 75.857.489,00	VALOR CONTRATO + ADICION:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ	VALOR ADICION No. 1:	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: TITANI LTDA	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: MAYO 29 DE 2018

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
Valor Adición No. 01 (Fecha: Mayo 29 de 2018)
Valor Acta FINAL (Fecha: DE 2018)
Valor Acta No.
SUMA
Saldo del Contrato

SUMAS IGUALES

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo
Amortización Valor Acta FINAL (Fecha: Mayo 29 DE 2018)
Amortización Valor Acta (Fecha: DE 2017)
SUMA
Saldo Anticipo

SUMAS IGUALES

Nombre: TITANI LTDA
R.L. JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ
Contratista.

75.857.489
57.507.504
0
57.507.504
18.349.985
75.857.489

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATO No.	RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00134 DE ABRIL 10 DE 2018	PRE-ACTA No.: FINAL
CONTRATISTA:	TITAN LTDA.	FECHA:
INTERVENTORIA:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA INICIACION: ABRIL 16 DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO: EMERGENCIA SECTOR CODI- MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Cerramiento en polisombra yute verde de H= 2m, paraleles en guadua y cinta plástica.	ML		49,40	49,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	LADOS	M3	ML	ACUMULADO	
				14,6		2		29,20	29,20	Lado longitudinal
				10,10		2		20,20	49,40	Lado transversal
								0,00	49,40	
								0,00	49,40	
									CANTIDAD DE PAGO	49,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Señalización vertical preventivas (desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.).	UND		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								2,00	2,00	
								0,00	2,00	
								0,00	2,00	
								0,00	2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.2	Demoliciones Varias de muros en concreto y Otros	M3		2,85	2,85

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				1,60	0,85	0,85	1,16	1,36	1,16	BOX PARA INCRUSTAR TUBERÍA DE 24"
				-0,29	0,60	2,00	-0,35	-0,29	0,81	MENOS TUBERÍA DE 24" : POR 2 TUBOS
				3,20	3,2	0,20	2,05	0,64	2,85	Demolicion piso estructura existente
							0,00	0,00	2,85	
									CANTIDAD DE PAGO	2,85

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.3	Demoliciones de andenes y sardinel en concreto hidráulico.	M3		1,31	1,31

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				8,7	1,5	0,1	1,31	8,70	1,31	Anden sobre la Vía a Salgar.
							0	0,00	1,31	
									CANTIDAD DE PAGO	1,31

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	M3		260,96	260,96

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							2,85	0,00	2,85	2.2.-Demoliciones varias de muros y otros
							1,31	0,00	4,16	2.3.- Demoliciones andén
				7,10	4,3	2,5	76,33		76,33	
				3,10	7,1	4,85	106,75		183,07	
				2,20	5,3	3,35	39,06		222,13	
				2,00	3,7	2,9	21,46		243,59	
				3,10	7,10	0,60	13,21	22,01	13,21	Sustitucion de material
									CANTIDAD DE PAGO	260,96

Handwritten signature/initials

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Excavaciones con maquinaria pesada-material común 0 a 2m.	M3		133,62	133,62

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				2,90	2,00	2,00	11,60	5,80	11,60	Para destapar la tubería de 24"
				2,20	3,85	2,00	16,94	8,47	28,54	
				7,40	7,10	2,00	105,08	52,54	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
							0,00	0,00	133,62	
									CANTIDAD DE PAGO	133,62

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.2	Excavaciones con maquinaria pesada-material común 2,01 a 5,50 m.	M3		183,74	183,74

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				2,90	2,00	1,70	9,86	5,80	9,86	Para destapar la tubería de 24" existente
				7,40	7,10	2,85	149,74	52,54	159,60	Para colocar formaleta para caja de 2.2 * 2,6
				2,20	3,85	2,85	24,14	8,47	183,74	Para nivelar el piso cámara
							0,00	0,00	183,74	
									CANTIDAD DE PAGO	183,74

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.3	Entibados horizontales/ vertical tipo 2	M2		31,04	31,04

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				3,6	4,85		0	17,46	17,46	
				7,80	4,85		0	13,58	31,04	
							0	0,00	31,04	
							0	0,00	31,04	
									CANTIDAD DE PAGO	31,04

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	M3		289,37	289,37

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				4,30	7,10	4,85	148,07	30,53	148,07	Sección de la Problemática
				3,10	7,10	4,85	106,75	22,01	254,82	Sección de la Problemática
				3,20	2,80	4,85	-43,46	8,96	211,36	Menos Caja
				2,20	5,30	4,85	56,55	11,66	267,91	Sección de la Problemática
				2,00	2,90	3,70	21,46	5,80	289,37	Sección de la Problemática
							0,00	0,00	289,37	
									CANTIDAD DE PAGO	289,37

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo.	M3		13,21	13,21

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				3,10	7,10	0,60	13,21	22,01	13,21	
							0,00	0,00	13,21	
							0,00	0,00	13,21	
							0,00	0,00	13,21	
									CANTIDAD DE PAGO	13,21

ABP

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.4	Suministro e Instalacion tubería corrugada PVC-S de 24", Incluye manejo de aguas en zanja.	ML		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				7			0,00	7,00	7,00	
							0,00	0,00	7,00	
							0,00	0,00	7,00	
							0,00	0,00	7,00	
							0,00	0,00	7,00	
									CANTIDAD DE PAGO	7,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.7	Construcción de Cámara rectangular de 2,60 x 2,00m en concreto. Espesor 0,30 m en concreto de 4000 psi. Incluye base, tapa reforzada de 0,20 m de espesor y formaleta.	M3		18,65	18,65

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREAS	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				2,20	4,60	0,30	3,04		3,04	Cuerpo de la Cámara
				2,20	4,60	0,30	3,04		6,07	Cuerpo de la Cámara
				3,20	4,60	0,30	4,42		10,49	Cuerpo de la Cámara
				3,20	4,60	0,30	4,42		14,90	Cuerpo de la Cámara
				3,20	2,60	0,25	2,08		16,98	Base de la Cámara
				3,20	2,60	0,20	1,66		16,57	Tapa Superior de Cámara.
									CANTIDAD DE PAGO	18,65

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.8	Acero de refuerzo	KGS		2139,40	2139,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	Peso	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cantidad	Peso	M3	KGS	ACUMULADO	
				2	3,2	21	1	134,40	134,40	Tap asuperior
				2	2,60	17	1	44,20	178,60	
					12,90	152	1	1960,80	2139,40	
							0	0,00	2139,40	
							0	0,00	2139,40	
							0	0,00	2139,40	
									CANTIDAD DE PAGO	2139,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.9	Suministro e Instalación tapa D= 0,60m en HF.	UND		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Peso (k/m)	Cantidad	M3	UND	ACUMULADO	
						2		2,00	2,00	
								0,00	2,00	
								0,00	2,00	
								0,00	2,00	
								0,00	2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP. 1	Suministro e Instalacion de Concreto 3000 psi para Andenes y Empalmes	M3		6,01	6,01

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				8,7	1,5	0,10	1,31	0,00	1,31	Anden lateral via a Salgar
				2,10	1,6	1,50	5,04	0,00	6,35	Empalmes
				-0,29	1,6	2,00	-0,93	0,00	5,41	Diametro tubo de 24" Dos
				1,00	1,0	0,60	0,60	0,00	6,01	Dado tubería que viene codi-movil
								0,00	6,35	
									CANTIDAD DE PAGO	6,01

ABF

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N0 1


CONTRATO N°: RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00134 DE 2018
CONTRATISTA: TITÁN LTDA.
OBJETO: EMERGENCIA SECTOR CODIMOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-
VALOR TOTAL: \$ 75.857.489,00
RECURSOS: PROPIO
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR: INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP: 00418 DE MARZO 13 DE 2018
R.P.: 000483 ABRIL 10 DE 2018


En la ciudad de Manizales a los Dos (02) Días del mes de Mayo de 2018, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ, Representante Legal de TITÁN LTDA. contratista, con el fin de convenir precios no pactados en la emergencia RESOLUCIÓN No. 00134 de abril 10 de 2018..

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VR. UNITARIO
NP. 1	Concreto de 3000 Psi para Andenes y empalmes	M3	525.572

Los precios son costos directos

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de zona Oriente
EMPOCALDAS S.A E.S.P


TITÁN LTDA.
Contratista


Vo.Bo.
Jefe Operación y Mantenimiento.

RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00134 DE 2018

ITEM NO PREVISTO							
Concreto de 3000 Psi para andenes y empalmes						Unidad	M3
RECURSOS	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	% DESP.	COSTO UNITARIO	VTOTAL	
MATERIALES							
Arena	m3	0,560	0%	0	\$ 70.000	\$	39.200
Gravilla	m3	0,853	0%	0	\$ 87.217	\$	74.372
cemento	bto	7,000	0%	0	\$ 23.500	\$	164.500
tabla para formaleta 0,20 *3,0 mts	UNIDAD	9,000	0%	0	\$ 9.500	\$	85.500
puntilla	lb	2,000	0%	0	\$ 2.500	\$	5.000
						Subtotal =	368.572
EQUIPO							
Hla. Menor	gl	1,000	0,05		10.000	\$	10.000
Maquina mezcladora de concreto	hora	2,000	0,50		8.500	\$	17.000
						Subtotal =	27.000
MANO DE OBRA							
2 Ayudante	dia	2	1		35.000	\$	70.000
1 Oficial de construccion	dia	1	1		60.000	\$	60.000
						Subtotal =	130.000
TRANSPORTE							
transporte vehicular 25 kmt aprox	un	1,000	1		0		0
						Subtotal =	0
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 525.572

APP



EL INGENIERO ZONA ORIENTE DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Contratista TITAN LTDA, NIT No. 900.057.878-1, Representante LEGAL JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ Con cedula de Ciudadanía No. 16.113.252, Ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. LA EMERGENCIA No. 00134 de 2018. Municipio de LA DORADA, CALDAS. VALOR TOTAL de \$ 57.507.504,00.

OBJETO: EMERGENCIA SECTOR CODI-MÓVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	0147 DE 2017
CONTRATISTA	TITAN LTDA
NIT No.	900.057.878-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	16.113.252
VALOR DEL CONTRATO	\$ 75.857.489,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 57.507.504,00
PLAZO EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	ABRIL 16 DE 2018
FECHA TERMINACIÓN	MAYO 15 DE 2018
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA ORIENTE.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.

CONTRATO No. 0147 DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1.-	PRELIMINARES				
1.1	Cerramiento en polsombra yute verde de H= 2m, paralelos en guadua y cinta plástica.	mts	60,00	49,40	427.211
1.2	Señalización vertical preventivas (desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.).	und	2,00	2,00	339.404
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2.2	Demoliciones Varias de muros en concreto y Otros	m ³	2,37	2,85	227.436
2.3	Demoliciones de andenes y sardinel en concreto hidráulico.	m ³	1,20	1,31	96.514
3	SOBREACARREOS				
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m ³	146,25	260,96	6.551.140
4	EXCAVACIONES				
4.1	Excavaciones con maquinaria pesada-material común 0 a 2m.	m ³	40,00	133,62	1.068.960
4.2	Excavaciones con maquinaria pesada-material común 2,01 a 5,50 m.	m ³	216,25	183,74	1.837.400
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 2	m ²	50,00	31,04	745.736
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m ³	390,00	289,37	4.994.816
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo.	m ³	146,25	13,21	862.613
7	ALCANTARILLADOS				
7.4	zanja	ml	24,00	7,00	2.376.122
7.7	Construcción de Cámara rectangular de 2,60 x 2,00m en concreto. Espesor 0,30 m en concreto de 4000 psi.Incluye base, tapa reforzada de 0,20 m de espesor y formaleta.	m ³	21,81	18,65	14.341.682
7.8	Acero de refuerzo	Kgs	1636,00	2139,40	8.585.412
7.9	Suministro e Instalación tapa D= 0,60m en HF.	Und	2,00	2,00	800.540
	OBRAS ADICIONALES				
NP.1	Concreto de 3000 PSI para Andenes y Empalmes	m ³		6,01	3.159.003
	COSTO DIRECTO				43.254.986

ADMINISTRACION	%	25
IMPREVISTOS	%	2
UTILIDADES	%	5

10.813.747
865.100
2.162.749

SUMA ANTES IVA		
I. V. A.	%	19

57.096.582
410.922

A/R

SUMA	57.507.504
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES	57.507.504
AMORTIZACION ANTICIPO %	0
TOTAL CONTRATO 0147 DE 2017	57.507.504

PERSONAL DE LA OBRA:	
CONTRATISTA	TITAN LTDA
DIRECTOR DE OBRA:	JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 29 DE MAYO DE 2018.

Abel Rojas
 ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA ORIENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

F-GC-16
Versión 3
Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSE FERNANDO IDARRAGA GOMEZ	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9000578781	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-05-29
NUMERO DE CONTRATO:	0134/2018	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:

Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.

Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites	3

ABF

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO RESOLUCIÓN No. 000134 DE ABRIL 10 DE 2018 ✓
MODALIDAD DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S.P
CONTRATANTE CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL C.C 4.384.840

OBJETO EMERGENCIA SECTOR CODI- MOVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.- ✓

CONTRATISTA TITÁN LTDA.
NIT o C.C. 900.057.878 - 1
REPRESENTANTE LEGAL JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ
N.I.T, C.C. 16.113.252
MUNICIPIO LA DORADA, CALDAS.-

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	57.057.156
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$	14.264.289
IMPREVISTOS 2%	\$	1.141.143
UTILIDAD 5 %	\$	2.852.858
I.V.A. 19 %	\$	542.043

VALOR TOTAL \$ 75.857.489

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 57.507.504
SALDO NO EJECUTADO \$ 18.349.985

PLAZO TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS PROPIOS
INTERVENTOR INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP 00418 DE MARZO 13 DE 2018 ✓
RP 000483 DE ABRIL 10 DE 2018 ✓

En la ciudad de Manizales a los Veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2018, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ, Representante Legal de TITÁN LTDA. como Contratista, con el fin de efectuar, Suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL, Correspondiente a la Resolución No. 00134 de 2018 la Cual tiene por OBJETO: Emergencia Sector CODI- MÓVIL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar la Presente Emergencia.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el contrato.

Balance del contrato


VALOR OBRAS CIVILES SUMINISTROS	75.857.489	
Valor Acta FINAL		57.507.504
Saldo No ejecutado		18.349.985
Sumas iguales	75.857.489	75.857.489


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del acta de liquidación final y Otras Garantías definidas en la **RESOLUCIÓN DE PAGO** para este tipo de Contratación.


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


V.B. ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente.


TITÁN LTDA..
R.L. José Fernando Idarraga Gómez
Contratista.


V.B. ANDRÉS FELIPE TABARROYABE
Jefe Contratación.