



F-GC-22
Versión 8
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

CONTRATACION

# CONTRATO Y AÑO	00163 DE MAYO 30 DE 2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	249.642.914
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	249.642.914
NIT O CC:	901.289.430- 3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00476 DE ABRIL 25 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	249.632.179
RP (#, rubro y fecha)	000660 DE JUNIO 05 DE 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	10.735
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 7 Y 8, COSTADO LATERAL ESTACIÓN DE POLICIA, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	X	
9- Diseño de Mezclas.	X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	X	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16/11/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA NORTE CENTRO	<u>ARojasR.</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONTROL DE EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES


CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA NATURAL


Yo, CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía número 75.086.732 de Manizales como persona natural, y representante legal del CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ nit. 901.289.430-3 de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 789 de 2003, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO que el Consorcio ARIAS RODRIGUEZ está a paz y salvo de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

De acuerdo a lo estipulado en los estatutos y la ley, no estoy obligado a tener Revisor Fiscal.

Para constancia se firma en Manizales, a los 7 días del mes de Noviembre de 2019.


CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
C.C. 75.086.732



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Ciudad de pertenencia	Teléfono	Exonerado SERA e ICDP
CE 7884773	JUAN MENDOZA CARLOS MARIO	MANIZALES CALDAS	3812183	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Fecha de Pago	Clase Aportante	Dirección	Ciudad de pertenencia	Teléfono	Exonerado SERA e ICDP
2019/07/21	INCEP ENFERMERO	CALLE 53 No. 33-25	MANIZALES CALDAS	3812183	NO

DATOS DE LA LIQUIDACION

Fecha de Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019/07/21	041128181	Planilla	2019/07/10	Banco	\$427,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				PARAFISCALES			
Hr.	Identificación	Nombre	Código (Días)	IBC	Aportes	Código (Días)	IBC	Aportes	Código (Días)	IBC	Aportes	Código (Días)	IBC	Aportes	Código (Días)	IBC	Aportes		
1	7884773	JUAN MENDOZA CARLOS MARIO	18-14	30	\$1,800,000	EP5010	30	\$1,800,000	0	0	\$187,500	0	0	\$0	0	0	\$0		
Total					\$1,800,000			\$1,800,000			\$187,500			\$0			\$0		

RESUMEN DE PAGO

CÓDIGO	NIT	IDV	APORTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES ADICIA	SALDO DE	VALOR A PAGAR
					INDEBIDA	RENTAS	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				\$240,000	\$200	\$0	\$240,200
EP5 (PENSIONES)	25-14	906.336.004	7	\$240,000	\$200	\$0	\$240,200
EP5 (ADMINISTRADORAS: 1)				\$187,500	\$200	\$0	\$187,700
EP5 EJRA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800.080.702	2	\$187,500	\$200	\$0	\$187,700
Total				\$655,000	\$600	\$0	\$655,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación: dv	Razon Social:	Clase Aportante:	Sucursal Principal:	Dirección:	Ciudad-Departamento:	Teléfono:	Exonerado SENA e ICBF:		
CC 7398572	ANAS MENDES CARLOS MARIO	INDEFINIDAMENTE	PRINCIPAL	CALLE 53 No. 25-35	MANIZALES-CAJALIAS	8133355	NO		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período:	Ciudad:	Tipo:	Fecha:	Pago:	Banco:	Días Mora:	Valor:		
2019-07	Manizales	Planilla	2019/08/09	2019/08/11	BANCO DE OCCIDENTE	4	\$423,900		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Limite	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
1	CC 7398572	ANAS CARLOS	15-14	30	\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	0	\$1,500,000	\$187,500	0	\$1,500,000	0	\$1,500,000	\$187,500	0	\$1,500,000	0	\$1,500,000	\$187,500
Total Afiliados(1)					\$1,500,000	\$240,000	\$1,500,000	0	\$1,500,000	\$187,500	0	\$1,500,000	0	\$1,500,000	\$187,500	0	\$1,500,000	0	\$1,500,000	\$187,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICSF	
Identificación: cv		RODRIGUEZ BONNETT JAIME ALBERTO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 31 No. 29-25		MANIZALES-CALDAS		6813185		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo: Salud		2019-07		Planilla		2019/08/05		2019/08/05		0		0		\$457.500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
						Aporte	Limite	Fecha	Aporte	Limite	Fecha	Aporte	Limite	Fecha	Aporte	Limite	Fecha	Aporte	Limite	Fecha	Aporte
1	CC	RODRIGUEZ JAIME	25-14	30	\$1.500.000	\$240.000	EF2010	30	\$1.500.000	\$187.500	CCF11	30	\$1.500.000	\$30.000	IBR	30	\$1.500.000	\$0	30	\$1.500.000	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1.500.000	\$240.000			\$1.500.000	\$187.500			\$1.500.000	\$30.000			\$1.500.000	\$0		\$1.500.000	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30.000	\$0	\$0	\$30.000
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.490	5	1	\$30.000	\$0	\$0	\$30.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187.500	\$0	\$0	\$187.500
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	\$187.500	\$0	\$0	\$187.500
TOTAL				1	\$457.500	\$0	\$0	\$457.500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		cv		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 53 No. 25-25		MANIZALES-CALDAS		2813385		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor		5437.500	
Pensión / Salud		2019-08		Planiilla		2019/09/05		2019/09/05		Banco		p			
Pensión / Salud		22564721		Rantilla		Limite		2019/09/05		Banco		Valor		5437.500	
Pensión / Salud		8984215098		1											

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
						Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
1	CC 10231120	RODRIGUEZ JAVIE	25-14	30	\$1.500.000	\$240.000	EP5010	30	\$1.500.000	\$187.500	CCF11	30	\$1.500.000	\$30.000	0	\$1.500.000	48	30	\$1.500.000	\$0
Total Afiliados(1)					\$1.500.000	\$240.000			\$1.500.000	\$187.500			\$1.500.000	\$30.000		\$1.500.000	\$0		\$1.500.000	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30.000	\$0	\$0	\$30.000
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.490	5	1	\$30.000	\$0	\$0	\$30.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187.500	\$0	\$0	\$187.500
EPS SUPA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800.088.702	2	1	\$187.500	\$0	\$0	\$187.500
TOTAL				1	\$457.500	\$0	\$0	\$457.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clave Aportante		Sede Social Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Escritorio SEPA a	
NIT 90129450		CONSORCIO ARIAS, RODRIGUEZ		B-MENOS DE 200 COTIZANTE		CUNDACALIAS		CALLE 53 No. 25 - 25		MARIQUALES-CALIAS		853131		11	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Habera		Valor	
2019-09		Salud		497202750		148020933		2019/09/09		BANCOLOMBIA		0		51.141.500	

No.	Identificador	Nombres	Codigo Base	IBC	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
					Aporte	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Dias
1	CC	193366532	ADRIAN RAMO	20030	11	\$10.354	20	\$510.334	11	\$510.334	11	\$510.334	11	\$510.334
2	CC	17295749	HELENA ROSE	20014	25	\$480.097	25	\$480.097	25	\$480.097	25	\$480.097	25	\$480.097
3	CC	1473724	CRISTIAN RUIZ	20041	20	\$24.116	20	\$24.116	20	\$24.116	20	\$24.116	20	\$24.116
4	CC	2004453	ROLDANDO MARIK	20010	20	\$24.116	20	\$24.116	20	\$24.116	20	\$24.116	20	\$24.116
5	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
6	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
7	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
8	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
9	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
10	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
11	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
12	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
13	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
14	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
15	CC	1986407	GERALDO CALICIS	20014	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400	11	\$48.400
Total				Antifosfo (15)		\$51.141.500		\$51.141.500		\$51.141.500		\$51.141.500		\$51.141.500

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		CUB		VALOR EQUIVADO		INTERES VOTA		VALOR DE SALUD		VALOR DE RIESGOS	
AP (ADMINISTRADORAS: 3)		14		14		\$1.576.400		\$0		\$1.576.400		\$0	
COLECCIONES	25-14	900.330.004	7	3	\$291.600	\$0	\$291.600	\$0	\$291.600	\$0	\$291.600	\$0	\$291.600
PROYENIR	230301	800.224.808	8	5	\$506.300	\$0	\$506.300	\$0	\$506.300	\$0	\$506.300	\$0	\$506.300
PROTECCION	230201	800.229.739	0	6	\$778.500	\$0	\$778.500	\$0	\$778.500	\$0	\$778.500	\$0	\$778.500
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890.903.790	5	15	\$744.100	\$0	\$744.100	\$0	\$744.100	\$0	\$744.100	\$0	\$744.100
ARI SURA	14-11	890.903.790	5	15	\$744.100	\$0	\$744.100	\$0	\$744.100	\$0	\$744.100	\$0	\$744.100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890.806.498	5	15	\$399.800	\$0	\$399.800	\$0	\$399.800	\$0	\$399.800	\$0	\$399.800
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.498	5	15	\$399.800	\$0	\$399.800	\$0	\$399.800	\$0	\$399.800	\$0	\$399.800
ES (ADMINISTRADORAS: 4)	ES562	900.935.126	7	2	\$39.900	\$0	\$39.900	\$0	\$39.900	\$0	\$39.900	\$0	\$39.900
ASNET SALUD EPS SAS	ES564	901.097.473	5	4	\$114.700	\$0	\$114.700	\$0	\$114.700	\$0	\$114.700	\$0	\$114.700
MEDINAS EPS	ES5037	900.156.264	2	3	\$73.100	\$0	\$73.100	\$0	\$73.100	\$0	\$73.100	\$0	\$73.100
NEIVA E.P.S.	ES5002	800.130.907	4	6	\$200.500	\$0	\$200.500	\$0	\$200.500	\$0	\$200.500	\$0	\$200.500
SALUD TOTAL					\$51.141.500	\$0	\$51.141.500	\$0	\$51.141.500	\$0	\$51.141.500	\$0	\$51.141.500

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Conocimiento para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón.

TICKET		
63628771		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
08	10	2019
FECHA VENCIMIENTO		
13	10	2019

Nombre ó Razón Social: CONSORCIO ARIAS **Identificación:** 901289430

Dirección: CL 53 25 25 **Teléfono:** 3206708561

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		
3-1-2-9-7-1		
Caldas		
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$324,150.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$324,150.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos o por FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora Laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)6017931(3900)000000324150(96)20191830

BANCOLOMBIA
 COMPROMISANTE DE PAGO
 ID ERPLO: 037300011011515
 CONVENIO: 0000029232

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 63628771

Ciudad	BO	17	A	Nit o Cédula	901289430	Teléfono
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO ARIAS						
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO			VALOR	
					324,150.00	
Las cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE
				0		
					TOTAL	

FECHA: 8/10/2019 HORA: 10:12:05
 LIC. CODIGO DE BARRAS CANT. FACTUR
 1 de 3
 ANEXO 10

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 806990034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado; en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
63628784		
FECHA DE EXPEDICIÓN:		
08	10	2019
FECHA VENCIMIENTO:		
13	10	2019

Nombre ó Razón Social: CONSORCIO ARIAS	Identificación: 901289430
Dirección: CL 53 25 25	Teléfono: 3206708561

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS.	SUBTOTAL	\$317,000.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$317,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (solo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la firma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)8017936(3900)000000317000(96)201910

BANCOLOMBIA
CORPORANTE DE PAGO
ID GRUPO: 03730001101050
CONVENIO: 0000029232
AS: 1

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

TICKET No. 63628784

Ciudad	Nit o Cédula	Teléfono	
	901289430		
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO ARIAS			
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.			
CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL

FECHA: 08/10/2019 HORA: 10:11:15
CÓDIGO DE BARRAS
CANT. FACTUR
ÁREA PARA SELLO

CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ

Nit. 901.289.430-3
 Responsable de Iva
 Calle 53 N° 25 - 25 Teléfono: 8813385 Manizales

FACTURA
 DE VENTA

N° 1

Fecha de Factura		
DIA	MES	AÑO
16	11	2019

Nombre / Razón Social: Empocaldas S.A. E.S.P. C.C.NIT. 890.803.239-9
 Dirección: Cra 23 # 75-82 Ciudad: Manizales Teléfono: 8867080

DESCRIPCIÓN	Vr. TOTAL
<p>Pago de Acta #1 y final del contrato # 0163 de 2019 cuyo objeto es "Reparación y optimización de alcantarillado y pavimentación en la calle Mentecros 78 estado lateral estación de policía municipio de chinchiná Caldas"</p> <p style="text-align: right;">C. D. Abon 25% Impuestos 2% utilidad 5%</p>	<p>187.763.955 46.940.909 3.755.279 9.388.198</p>
<p>En: Doreenta cuarenta y nueve millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve mil por MIL/100</p>	<p>SUBTOTAL \$ 247.848.421 IVA \$ 1.783.758</p>
<p>TOTAL \$ 249.632.179</p>	

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

*Palacio
 Arias*

_____ Aceptada Firma y Sello

SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ESTE TÍTULO VALOR CON LA RESERVA DE
 DEBER DE PAGAR EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE TÍTULO VALOR
 (CÓDIGO DE PAIS: CO) PARA LA OTORGACIÓN DE PAGOS DESDE 11 HASTA 150 VIGENCIA 15 MESES
 IMPRESO POR MOLINO LONDOÑO E HIJOS S.A.S. - EDITORIAL ZAPATA - NIT 980.828.863 MANIZALES

Manizales,
Noviembre 7 de 2019;

Señores:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad.


REF: Autorización consignación cto 0163 de 2019
CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ

En mi condición de contratista, yo Carlos Mario Arias Mendoza identificado con cédula de ciudadanía número 75.086.732 de Manizales y como representante legal del Consorcio del asunto, autorizo a la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para que consigne el valor correspondiente al pago del acta 01 y final del contrato # 0163 de 2019 cuyo contratista es el CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ a la cuenta de ahorros número 86042910025 que está a mi nombre

Para constancia se firma en Manizales a los 07 días del mes de Noviembre de 2019

Agradezco la atención prestada

Atentamente;



CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
C.C. 75.086.732 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ
Contratista

Anexo: Certificación Bancaria

Certificado Bancario

Jueves, 7 de Noviembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS MARIA ARIAS MENDOZA identificado(a) con CC 75086732, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86042910025	2008/07/09	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Es el momento



BANCOLOMBIA S.A. REGISTRADO EN EL BOGOTÁ

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Contrato # 0163 de 2019

Objeto: "Reparación y optimización de alcantarillado y Pavimentación en la calle 14 entre carreras 7 y 8, costado lateral estación de policía, municipio de Chunchuná Caldas

Contratista: Consorcio Arias Rodriguez

Rep. legal: Carlos Mario Arias Mendez

Plazo: 90 días

Supervisor: Ing. de Zona Ins. Abel Rojas Lebrano


Inicio: 7 Junio / 2019

Final: 31 Agosto de 2019

JUEVES 6 JUNIO 2019.

* SE INICIAN LABORES DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 8^{VA} Y 7^{MA}.

* SE CONTINUA CON LABORES DE SOCIALIZACION LOS SIGUIENTES DOS (2) DIAS (VIERNES 7 Y SABADO 8).

FIENA = 

APF

VIERNES 10 JUNIO 2019

* SE DA INICIO A LA OBRA CON LABORES PRELIMINARES DE CERRAMIENTO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 8^{VA} Y 7^{MA}.

* SE CONTINUA CON ESTAS LABORES LOS SIGUIENTES TRES DIAS (3); - MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. APF

VIERNES 14 JUNIO 2019

* INICIO DE DEMOLICION Y RETIRO DE LA PLACA DE CONCRETO. APF



SABADO 15 JUNIO 2019.

* SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA PLACA DE CONCRETO

LUNES 17 JUNIO 2019.

* SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA PLACA DE CONCRETO

* RETIRO DE ESCOMBROS

MARTES 18 JUNIO 2019.

* SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA PLACA DE CONCRETO.

MIERCOLES 19 JUNIO 2019.

* RETIRO DE ESCOMBROS

* DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO

JUEVES 20 JUNIO 2019.

* DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO.

* RETIRO DE ESCOMBROS

VIERNES 21 JUNIO 2019.

* DEMOLICION PLACA DE CONCRETO.

* RETIRO DE ESCOMBROS.

* HORA DE 3^{PM} A 4^{PM}

APF

SABADO 22 JUNIO 2019

- * RETIRO DE ESCOMBROS
- * FINALIZACION DEMOLICION y RETIRO DE LA PLACA DE CONCRETO.

~~JUNES.~~

MARTES 25 JUNIO 2019

- * INICIO DE EXCAVACION BRECHA PRINCIPAL y DOMICILIARIAS.

MIERCOLES 26 JUNIO 2019

- * CONTINUACION EXCAVACION BRECHA PRINCIPAL y DE DOMICILIARIAS.

JUEVES 27 JUNIO 2019

- * CONTINUACION EXCAVACION BRECHA PRINCIPAL y DE DOMICILIARIAS

- * ENTIBADO TIPO 2

- * HUBIA. DE 2 A 3 Pm.

- * VISITA DEL INTERVENTOR.

A B E

VIERNES 28 JUNIO 20

* CAMBIO DE PRIMER TRAMO DE LA TUBERIA PRINCIPAL LA CUAL ESTABA EN CEMENTO.

* EXCAVACION DE BRECHAS.

* ENTIBADOS TIPO 2. CON TERAS.

SABADO 29 JUNIO

* CAMBIO DE DOMICILIARIAS y TUBERIA PRINCIPAL EN CONTRADAS EN CEMENTO.

* EXCAVACION BRECHA PRINCIPAL.

LUNES 1 JULIO 2

* FESTIVO !!!

MARTES 2 JULIO

* INSTALACION TUBERIA PVC., PRINCIPAL.

* EXCAVACIONES BRECHA PRINCIPAL.

* EXCAVACIONES BRECHA DOMICILIARIAS

3 Julio 2019.

* LUVIA DE 7:00am A 8:00am.

* LLENO DE BRECHA PRINCIPAL PRIMER TRAMO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA.

* EXCAVACIONES BRECHA PRINCIPAL

4 Julio 2019.

* LLENO DE BRECHA PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS CON MATERIAL DE OBRA SELECCIONADO.

* EXCAVACIONES BRECHA PRINCIPAL Y DE DOMICILIARIAS.

5 Julio 2019.

* EMPALMES A CAMARA DE TUBERIA PRINCIPAL.

* COMPACTACION DE BRECHAS CON EQUIPO ACORDE (CANGURO).

* LUVIA DE 4:00 pm A 5 pm A/B/R

6 JULIO 2019.

- * SE COMPACTA CON EQUIPO MANUAL ACORDE. (CANGURO.)
- * SE REALIZAN LAS CASAS DE LAS DOMICILIARIAS (FORMALITA).
- * DE EMPICALDAS VIENEN POR EQUIPO DE CERRAMIENTO (MALETAS.)

8 JULIO 2019.

- * SE FUNDEN PARTE DE LAS CASAS DE LAS DOMICILIARIAS
- * SE REALIZA LA FORMALITA DE LAS CASAS DE LAS DOMICILIARIAS
- * EXCAVACION DE BRECHAS PRINCIPAL Y DE DOMICILIARIAS.

9 JULIO 2019.

- * SE COMPACTAN BRECHAS PRINCIPAL Y DE DOMICILIARIAS
- * SE FUNDEN CASAS. ~~ASP~~

10 JULIO 2019

~~* SE COMPACTAN y //E/~~

* SE PROCEDE A HACER LOS //ENOS
CON MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA

* SE COMPACTAN BRECHAS PRINCIPAL y
DOMICILIARIAS

11 JULIO

* SE DESENCOFIAN CASAS DE
LAS DOMICILIARIAS

* SE COMPACTAN BRECHAS.

* SE HACEN LOS RESPECTIVOS
//ENOS CON MATERIAL SELECCIONADO
DE OBRA.

* SE REALIZAN EMPALMES A.
CAMARAS DE TUBERIA PRINCIPAL
y DE DOMICILIARIAS. ~~APP~~

12 JULIO 20

* SE INICIAN LABORES DE EXCAVACION DE MATERIAL CONGLOMERADO EXISTENTE.

* COMPACTACION DE BRECHAS.

13 JULIO 20

* SE INICIAN LABORES DE RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE OBRA.

* CONTINUACION DE LABORES DE EXCAVACION DE MATERIAL CONGLOMERADO EXISTENTE (AFIRMADO)

* NIVELACION

ABZ

17 Julio 201

* EXCAVACION SUB-BASE DE AFIRMADO EXISTENTE

* DESENCOFRADO SUMIDERO

* LLEGA EL EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS DE EMPOCALDAS.

* SE ENCUENTRA IMPERFECTO EN LA SILLETA # 4, ES DECIR LA DOMICILIARIA 4 DE LA CAMARA 1 A LA CAMARA 2 (NITAO).

* EXCAVACION PARA CAMBIO TUBERIA ACUEDUCTO EMPORAL

* SE PROCEDERA A HACER SU RESPECTIVA REPARACION.

* LLENO TUBERIA ACUEDUCTO EMPOCALDAS

18 Julio 201

* SE REALIZA EXCAVACION Y POSTERIOR REPARACION DE LA DOMICILIARIA 4, CUMPLIENDO CON LA RECOMENDACION DEL EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE EMPOCALDAS.

* EXCAVACION SUB-BASE EXISTENTE.

19. Julio 2019

* EXCAVACION SUB-BASE EXISTENTE (AFIRMADO).

* RETIRO DE MATERIAL SOBANTE DE EXCAVACION

* SE FUNDE EL SUMIDERO DE TIENDA ESQUINERA. ~~HP~~

22 Julio 2019.

* EXCAVACION SUB-BASE EXISTENTE (AFIRMACION)

A INSTALACION NUEVA SUB-BASE ESPECIFICADA.

23 Julio 2019.

* CONTINUACION INSTALACION DE LA SUB BASE ESPECIFICADA.

* LABORES DE COMPACTACION DE LA SUBBASE

* RETIRO DE MATERIAL SOBLENTE DE EXCAVACION

24 Julio 2019.

* CONTINUACION INSTALACION DE LA SUB BASE ESPECIFICADA

A RETIRO DE MATERIAL SOBLENTE DE EXCAVACION.

25 Julio 2019.

* SE INICIAN LABORES DE RESTAURACION INTERNA DE TUBERIA.

* INSTALACION DE LA SUB-BASE ESPECIFICADA.

* RETIRO DE MATERIAL SOBLENTE DE EXCAVACION

* EXCAVACION PARA TUBERIA DE SOMIDROS CALLES. A/fz

26 Julio 2019

* CONTINUACIÓN LABORES DE EXCAVACION DE LA SUB BASE EXISTENTE

* INICIO LABORES DE EXCAVACION PARA LA REALIZACION DE LOS SUMIDROS CALLE 7.

* CONTINUACION LABORES DE RESTAURACION DE TUBERIA INTERNA

27 Julio 2019

* CONTINUACION LABORES DE RESTAURACION TUBERIA INTERNA.

* INSTALACION DE LA SUB BASE ESPECIFICADA.

* RETIRO MATERIAL SOBRENTE DE EXCAVACION

29 Julio 2019

* INSTALACION SUB-BASE ESPECIFICADA.

* SE COMPACTA SUB BASE ESPECIFICADA.

* FUNDIDA DE SUMIDROS CALLE 7. ~~ABP~~

30 Julio 2019.

* LABORES DE COMPACTACION DE LA SUB BASE

* INSTALACION SUB-BASE ESPECIFICADA Y NIVELACION.

31 Julio 2019.

* DESENCOTRADO DE SUMIDERS CALLE 7.

* LABORES DE COMPACTACION SUB-BASE.

1 Agosto 2019.

* VISITA TRABAJADORA SOCIAL.

* LABORES DE COMPACTACION SUB-BASE.

2 Agosto 2019

* Nivelación y compactación de subbase
* especificada

3 Agosto 2019

* Se continúa con labores de nivelación y
* compactación de subbase especificada

5 Agosto 2019

* Se continúa con los labores de la subbase
* especificada.* Se empieza a instalar formabeta para el vaciado de
* pavimento. AJP

6 Agosto 20

* Se inicia el vaciado de pavimento canal
* del lado de las casas.

* Se vacian 3 platos.

* Se instalan 2 rejas y la tapa de la caja del
sumidero Tipo sifón, de ese canal frente a
* tienda esquina.

7 Agosto 20

* Se vacian 2 platos de pavimento.

08 Agosto 20

* Se Desformatea pavimento.

* Se formatea para pavimento.

* Se termina la mezcla y compactada de

* base especificada.

* Visita de Trabajadora Social.

09 Agosto 20

* Se vacian 4 platos de pavimento del

* canal lado de las casas.

10 Agosto

* Se formatea y se vacian 2 platos de

* pavimento canal lado de las casas

|||

12 Agosto 2019

Se continúa con vaciado de pavimento del
corredor del lado de las casas.

Se vacian 2 platos de pavimento

13 Agosto 2019

Se sigue el vaciado de pavimento.

Se vacian 3 platos de pavimento.

visita de Trabajadora Social

visita del ingeniero Interventor Abel Rojas.

14 Agosto 2019

Se vacian 2 platos de pavimento.

Se repara tubería de 3/4" P.V.E, acometida casa #750
por parte de trabajadores de Empesidas.

15 Agosto 2019

Vaciado de 3 platos de pavimento y se empalma
con el pavimento de la carrera 7^{da}

Se termina ase corral.

Se instala las rejas y la tapa de la caja del sumidero

16 Agosto 2019

Se inicia el otro corral del lado del cuartel policia

Se vacian 2 platos

Se instalan las 2 rejas y la tapa de la caja del sumidero

Se instala la tapa de la botanilla del acueducto #72

17 Agosto 2019

- * Se continúa con vaciado de pavimento
- * Se vacian 2 plots de concreto pavimento.

20 Agosto 2019

- * Visita de Trabajadora Social.
- * Se continúa con vaciado de pavimento
- Se vacian 3 plots carril derecho.

21 Agosto 2019

- * Visita del ingeniero Interventor - toma fotos
- * Se sigue con vaciado de pavimento.
- Se vacian 3 plots del carril derecho

22 Agosto 2019

- * Visita del ingeniero Interventor
- * Se vacian 3 plots de pavimento.

23 Agosto 2019

- * Se continúa con vaciado de pavimento.
- * Se vacian 2 plots de pavimento

24 Agosto 2019

- * Visita de Ing. Interventor
- * Se vacia 1 plot de Pavimento

APZ

26 Agosto 2019

Se vacia 1 plato de pavimento

27 Agosto

Se vacian 3 platos de pavimento.

28 Agosto

Se vacia el 2do codo correspondiente a la Tapa
de la cámara central

Se vacia 1º tramo de anden correspondiente
al carril Derecho calle 14 llegando a la Carrera 7º

29 Agosto 2019

Se vacia ultimo plato de pavimento del
carril Derecho calle 14 carrera 7 y 8. que empalma
con la carrera 7º

Se vacia 2º y ultimo tramo de anden lado
derecho que empalma con carrera 7º

* Visita de Trabajadora social.

* Visita de Ing. Interventor

30 Agosto 2019

* Se vacia 2º Codo de tapa cámara N°3

* Se resanaron andenes.

31 Agosto 2019

Aseo Fotal y final A 3/2