



F-GC-11  
Versión 6  
Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION

LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	No 141 DEL 21/3/2023		
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	NIT O CC.	1.418.684

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION COLECTOR LAGUNA-MATADERO ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
----------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualizacion de la poliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra	X	
2- Paz y salvo oficina de trabajo	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relacion de todas las domiciliarias que se construyan en donde se indique el suscriptor, el numero del contador, la direccion, la autorizacion del propietario para esta reposicion y las cantidades de obra de cada jna u el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6- Evaluacion realizada por el supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidacion.	X	
8- Certificado de obra	X	
9- Evaluacion atencion de emergencia - Formato F-AG-07 (Solo aplica para emergencias)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta del contrato.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO  
ACTUALIZACION ESTABILIDAD DE OBRA**



CONTRATO 141 DE 2023

OBJETO CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAGUNA-MATADERO ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN PALESTINA, CALDAS  
VALOR \$186.878.040  
CONTRATISTA GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
CC 1.418.684

PLAZO HASTA EL 29/08/2028

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101055731

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	02-may-23	30-nov-23	\$ 56.063.412,00
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	02-may-23	31-ago-26	\$ 37.375.608,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	29-ago-23	29-ago-28	\$ 37.375.608,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 141 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

13/12/2023

  
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
Gerente

  
LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ  
Secretaria General

Andrés G.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101055731		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 11 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 02 05 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 08 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RAMIREZ GOMEZ, GERARDO ANTONIO								IDENTIFICACIÓN CC: 1.418.684			
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 76 - 15						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3103688424		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 141 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, RELACIONADO CON CONSTRUCCION COLECTOR LAGUNA-MATADERO ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	02/05/2023	30/11/2023	\$56,063,412.00	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/05/2023	31/08/2026	\$37,375,608.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/08/2023	29/08/2028	\$37,375,608.00	\$37,375,608.00

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 141 DEL 21/03/2023, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO ASI:

AMPARO: ESTABILIDAD DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE: 29-08-2023 HASTA EL 29-08-2028

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****130,814,628.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Firma Autorizada: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Firma Tomador

42-45-101055731

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

42-45-101055731

**Número de anexo:**

5

**Fecha de expedición:**

lunes, 27 de noviembre de 2023

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

**Asegurado:**

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Tomador:**

RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO

**Inicio de vigencia:**

martes, 29 de agosto de 2028

**Fin vigencia:**

jueves, 31 de agosto de 2028

**Valor total asegurado:**

\$ 130.814.628

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

 Regresar

No. Radicado: 08SE2023741700100005262  
 Fecha: 2023-11-08 08:17:17 pm  
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS  
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL  
 Destinatario GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
 Anexos: 0 Folios: 1  
  
 08SE2023741700100005262

**MINISTERIO DEL TRABAJO  
 HACE CONSTAR  
 A QUIEN PUEDA INTERESAR:**



Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

<b>Fecha Solicitud:</b>	09 DE NOVIEMBRE
<b>Nombre y/o Razón Social:</b>	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ ✓
<b>Identificación:</b>	1418684-7


**NO REGISTRA SANCIONES**

**ADVERTENCIA:** El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supía, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

**ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.**

Dado en la ciudad de Manizales, el día 09 de noviembre de 2023. ✓

  
**DARÍO ESCEHOMO DÍAZ**  
 Director Territorial

**Elaboró: Sandra S**  
 Nombre y apellido  
 Cargo  
 Oficina

**Revisó:**  
 Nombre y apellido  
 Cargo  
 Oficina

**Aprobó:**  
 Nombre y apellido  
 Cargo  
 Oficina

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

---

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**


Yo **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.418.684 expedida en Villamaria caldas en mi condición de contratista del CONTRATO 141-2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION COLECTOR LA LAGUNA MATADERO ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS"

**CERTIFICO:**

Bajo la gravedad del juramento que dentro de los seis (6) meses calendario legalmente exigibles he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 150 de 2007

Manizales, agosto 29 de 2023



**GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ**  
C.c. 1.418.684 Villamaría Caldas  
CONTRATISTA

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	92495901	16360745	29/06/2023

**Número de Identificación**

1418684

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

RAMIREZ GOMEZ

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 14 A 8 B 15

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

gerago215@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

const colect laguna matadero p

**Fecha Terminación Obra**

30/07/2023

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

5

**Costo Total Mano de Obra**

3900000.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA****Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Jurídica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

VILLAMARIA

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3688424

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

141-2023

**Fecha Inicio Obra**

02/05/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

1418684

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

186878.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4

**Aporte FIC**

116000.00

**Valor del Pago**

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	92495901	16360745	29/06/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado **\$ 116,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 116,000.00	COP\$ 116,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	95571179	115915373	22/08/2023

**Número de Identificación**

1418684

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

RAMIREZ GOMEZ

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadania

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 14 A 8 B 15

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

gerago215@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

CONST COLECT LAGUNA MATADERO

**Fecha Terminación Obra**

29/08/2023

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

6

**Costo Total Mano de Obra**

2275180.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

VILLAMARIA

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3688424

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

141-2023

**Fecha Inicio Obra**

02/05/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

1418684

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

186878040.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

5 /

**Aporte FIC**

145000.00

**Valor del Pago**

145000.00

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	95571179	115915373	22/08/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 145,000.00**  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 145,000.00	COP\$ 145,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	95571699	115930382	22/08/2023

**Número de Identificación**

1418684

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

RAMIREZ GOMEZ

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 14 A 8 B 15

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

gerago215@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

CONS COLECTOR LAGUNA MATADERO

**Fecha Terminación Obra**

29/08/2023

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

7

**Costo Total Mano de Obra**

3678830.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

VILLAMARIA

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3688424

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

141-2023

**Fecha Inicio Obra**

02/05/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

1418684

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

186878040.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

5

**Aporte FIC**

145000.00

**Valor del Pago**

145000.00

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	<b>95571699</b>	<b>115930382</b>	<b>22/08/2023</b>

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

**Su transacción fue**  
**<strong>APROBADA</strong> por la** Total Pagado **\$ 145,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 145,000.00	COP\$ 145,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	100364807	304388852	29/11/2023

**Número de Identificación**

1418684

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

RAMIREZ GOMEZ

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 14 A 8 B 15

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

gerago215@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

CONS COLECTOR LAGU MAT PALESTI

**Fecha Terminación Obra**

29/08/2023

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

8

**Costo Total Mano de Obra**

4273099.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

GERARDO ANTONIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Jurídica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

VILLAMARIA

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3688424

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

141-2023

**Fecha Inicio Obra**

02/05/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

1418684

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

186878040.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

6

**Aporte FIC**

174000.00

**Valor del Pago**

174000.00

**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	100364807	304388852	29/11/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**


Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.193.10**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 174,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 174,000.00	COP\$ 174,000.00

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA</b> (Aplica para obras civiles)		
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:          Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.          Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>		<b>CALIFICACION</b>
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Juan Carlos Gomez		
CARGO:	Ingeniero Zona Centro Norte		
FIRMA:			

## ACTA DE RECIBO FINAL

**CONTRATO N°:** No 141 DEL 21/3/2023  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

**OBJETO:** CONSTRUCCION COLECTOR LAGUNA-MATADERO  
ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

**CONTRATISTA:** GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
**C.C.** 1.418.684  
**MUNICIPIO:** PALESTINA CALDAS  
**COSTO INICIAL:** \$ 186.878.040  
**ADICION** \$ 0  
**VALOR EJECUTADO** \$ 186.827.085  
**RECURSOS:** EMPRESTITO BANCO AGRARIO \$11.000 MILLONES  
**SUPERVISOR** JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA  
**FECHA DE INICIACION** 2/05/2023  
**FECHA DE TERMINACION** 29/08/2023

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2022, se reunieron los señores Ingeniero **JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA** Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato 141 de 2023.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



**JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA**  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**GERARDO A RAMIREZ GOMEZ**  
Contratista

### ACTA DE CUMPLIMIENTO

**CONTRATO N°:** No 141 DEL 21/3/2023  
**MODALIDAD DE CONTRATACION:** SOLICITUD UNICA DE OFERTAS  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

**OBJETO:** CONSTRUCCION COLECTOR LAGUNA-MATADERO ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

**CONTRATISTA:** GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
**C.C.** 1418684  
**MUNICIPIO:** PALESTINA CALDAS

<b>COSTO INICIAL:</b>	\$ 186.878.040
<b>ADICION</b>	\$ 0
<b>COSTO DEL CONTRATO</b>	\$ 186.878.040
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 186.827.085
<b>VALOR SIN EJECUTAR</b>	\$ 50.955

**RECURSOS:** EMPRESTITO BANCO AGRARIO \$11.000 MILLONES  
**SUPERVISOR** JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA  
**CDP:** 2023090  
**RP** 490 DEL 21/3/2023

En la ciudad de Manizales a los **13-12-2023** se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Contratista con el fin de suscribir el acta de cumplimiento correspondiente al contrato 141-2023 cuyo objeto CONSTRUCCION COLECTOR LAGUNA MATADERO ETAPA 4 EN E MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de CUMPLIMIENTO.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.

**El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.**

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato	186.878.040	
Adicion	0	
Valor Acta 1		90.530.343
Valor acta 2		58.249.846
valor acta 3 y final		38.046.896
Valor ejecutado		186.827.085
Saldo por ejecutar del Contrato		50.955
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>186.878.040</b>	<b>186.878.040</b>

**NO SE CONCEDIO ANTICIPO**

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de recibo


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

GERENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P




**GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ**

Contratista



**VoBo JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA**

SUPERVISOR  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**VoBo JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**

JEFE PLANEACION Y PROYECTOS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**VoBo LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ**

Secretaria General  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b>
<b>MANIZALES CALDAS</b>
<b>EL INGENIERO DE ZONA</b>
<b>CERTIFICA</b>
Que el ingeniero GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Identificado con la cedula de ciudadanía numero 1,418,684 y matrícula profesional 17202-09709 de Caldas ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato 141 de 2023

**OBJETO:** CONSTRUCCION COLECTOR LAGUNA-MATADERO ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

Con las Sigüentes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	No 141 DEL 21/3/2023
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C.	1418684
VALOR DEL CONTRATO	\$ 186.878.040,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 186.878.040,00
VALOR EJECUTADO	\$ 186.827.085
PLAZO EJECUCIÓN	90 DIAS
FECHA INICIACIÓN	2/05/2023
FECHA TERMINACIÓN	29/08/2023
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSIÓN	n/a
REINICIO	n/a
SUPERVISION	JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

**CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.**  
No 141 DEL 21/3/2023

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1.1	Rocería y Limpieza	m2	384,00	680,00	1.020.000
1.2	Localización y replanteo. Comisión de topografía al inicio de la obra.	día	1,00	2,00	2.352.000
1.3	Suministro, transporte e instalacion valla informativa general del proyecto 2 m x 4 m	un	1,00	1,00	834.000
1.4	Campamento e instalaciones provisionales	m2	20,00	20,00	3.220.000
2	<b>EXCAVACIONES</b>				
2.1	Excavación en zanja/cielo abierto - material común de 0 a 2 m	m3	295,25	294,50	8.246.000
2.2	Excavación en zanja/cielo abierto - material común de 2 a 4 m	m3	84,89	85,40	2.732.800
2.3	Excavación en zanja/cielo abierto - material conglomerado	m3	49,88	21,70	672.700
2.4	Excavación en zanja/cielo abierto - roca	m3	19,15	-	-
2.5	Excavacion manual en terreno humedo enraizado	m3	41,59	27,60	1.341.360
2.6	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia. Incluye acarreo interno en vehiculo y al hombro o mula hasta 50 m.	m3	58,87	27,41	3.513.695
2.7	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado	m3	278,16	345,90	8.128.650

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
2.9	Sobre-acarreo de Materiales varios a hombro, buggy u otro medio de transporte manual	m3-Hm	90,00	95,77	5.554.904
2.10	Corte de guaduas	un	10,00	79,00	995.400
2.11	Extraccion de raices de diametro superior a 0,8 m	un	10,00	17,00	578.000
2.12	Retiro y esparción de sobrantes en sitio	m3	139,36	76,30	1.144.500
3	<b>INSTALACIÓN TUBERÍA Y CÁMARAS</b>				
3.1	Cámaras de inspección D=1,2 metros - Concreto 21 Mpa	m	29,00	22,40	15.187.200
3.2	Bases y cañuelas para cámaras D=1,20 m en Concreto 3000 psi	un	11,00	10,00	5.750.000
3.3	Concreto de 3000 psi para losa de techo camara	m3	1,50	3,50	2.184.000
3.4	Suministro, Transporte e Instalación Aro Tapa HF D=0.68 m. P/Cámara de Inspección, con cadena de seguridad.	un	1,00	3,00	2.250.000
3.5	Tapa en Concreto de 21 Mpa para cámara. D=0.68 m. Incluye acero de refuerzo. Incluye sobreacarreo en vehiculo y al hombro o mula.	un	10,00	11,00	1.780.000
3.6	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 315 mm (12") para Alcantarillado. Incluye acarreo en vehiculo y al hombro o mula.	m	144,00	112,80	2.932.800
3.7	Suministro, Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 315 mm (12") para Alcantarillado. Incluye acarreo en vehiculo y al hombro o mula.	m	30,00	39,00	5.538.000
3.9	Empalme a camaras	un	2,00	1,00	96.000
4	<b>ALIVIADERO TIPO LATERAL</b>	0	-	-	-
4.1	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m	12,00	12,00	168.000
4.2	Excavación para Estructuras - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m3	11,00	11,90	357.000
4.3	Excavación para Estructuras - Material Común - 2.0 a 4.0 m	m3	3,00	-	-
4.4	Excavación para Estructuras - Conglomerado	m3	2,40	-	-
4.5	Suministro, transporte e instalación solado de limpieza 2.000 psi e = 5 cm	m3	0,30	-	-
4.6	Concreto de 3000 psi (21 Mpa) Impermeabilizado para Aliviadero Tipo Vertedero Lateral. Incluye suministro, transporte e instalación de formaleta. Incluye acarreo interno en vehiculo y al hombro o mula hasta 50 m.	m3	6,90	6,50	5.720.000
4.7	Esmaltado, pulido y brillado de la superficie en concreto del canal elevado.	un	1,00	1,00	130.000

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
4.8	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye sobreacarreo en vehiculo y al hombro o mula.	Kg	480,00	1.211,90	11.028.290
4.9	Suministro, Transporte e Instalación Cinta Sika PVC-0.22 o Similar para Juntas	m	10,00	19,40	1.086.400
4.10	Suministro, Transporte e Instalación Peldaños para Cámara en Acero de 3/4", Desarrollo 75cm. Incluye perforacion con broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje o similar	un	6,00	8,00	592.000
4.11	Suministro, Transporte e Instalación Aro Tapa HD D=0.60 m. P/Cámara de Inspección. Incluye sobreacarreo en vehiculo y al hombro o mula.	un	2,00	-	-
4.12	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado	m3	1,50	8,00	188.000
4.13	Retiro y esparción de sobrantes en sitio	m3	1,50	11,90	190.400
<b>5</b>	<b>TRATAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES</b>				
5.1	Tratamiento Tipo I - Trincho en guadua	m2	193,00	68,20	3.682.800
5.2	Tipo 1. Suministro, Transporte e Instalación de Apuntalamiento en Madera (Entibado Tipo 1)	m	177,00	232,90	7.918.600
5.3	Suministro, Transporte y Siembra de esqueje de mataratón o similar	un	456,00	456,00	2.736.000
<b>6</b>	<b>PLANO RECORD</b>				
6.1	Levantamiento en campo de obra construida. Comisión de topografía al final de la obra.	día	1,00	1,00	1.100.000
6.2	Elaboración y entrega, en formato digital e impreso, del Plano Record de obra construida georeferenciada.	un	1,00	1,00	250.000
<b>7</b>	<b>SISO</b>				
7.1	Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - SISO	mes	2,00	2,00	6.000.000
<b>8</b>	<b>SOCIAL</b>				
8.1	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	2,00	2,00	3.400.000
<b>NP</b>	<b>OBRAS NO PREVISTAS</b>				
NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y TRINCHOS	UND	-	2.412,00	10.950.480
NP2	ALQUILER EQUIPO DE DEMOLICION (COMPRESOR CON CUÑA HIDRAULICA)	HR	-	46,00	5.063.312
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.80 x 1.00 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye material filtrante, Geotextil NT 1600	ML	-	23,00	1.848.418
<b>VALOR COSTOS DIRECTO</b>					<b>136.441.709</b>
Administración					40.148.095
Imprevistos					-
Utilidad					6.922.085
<b>VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD</b>					<b>1.315.196</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>186.827.085</b>

**SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE**

**DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ c.c. 1,418,684 Matricula Profesional 17202-09709 de CDS Manizales.**

  
**JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA**  
INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P