



F-GC-11
Versión 6
Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO numero 021del 6/4/2022		
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	NIT O CC.	1.418.684

OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA
----------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualizacion de la poliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra	X	
2- Paz y salvo oficina de trabajo	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relacion de todas las domiciliarias que se construyan en donde se indique el suscriptor, el numero del contador, la direccion, la autorizacion del propietario para esta reposicion y las cantidades de obra de cada jna u el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6- Evaluacion realizada por el supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidacion.	X	
8- Certificado de obra	X	
9- Evaluacion atencion de emergencia - Formato F-AG-07 (Solo aplica para emergencias)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta del contrato.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA ORENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS, ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACION CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO ACTO 021 DE 2022

OBJETO REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES, EN EL KILOMETRO 41, MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS

MUNICIPIO NEIRA, CALDAS

VALOR \$ 19.328.058

CONTRATISTA GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

NIT 1.418.684

PLAZO 28 DIAS CALENDARIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-10105770

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	8-abr-22	28-jul-22	\$ 5.803.083,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	8-abr-22	28-abr-25	\$ 3.868.722,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	27-abr-22	27-abr-27	\$ 3.868.722,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SI	8-abr-22	28-jul-22	\$ 5.803.083,00

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA

CLAUSULAS EXORBITANTES NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EMERGENCIA 021 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
SECRETARIA GENERAL



El empleo
es de todos

Mintrabajo



Verifique

u autenticidad al email:

MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

HACE CONSTAR A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	Mayo 3 de 2022
Nombre y/o Razón Social:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Identificación:	1.418.684-7

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES

Dado en la ciudad de Manizales, el día 12 de mayo de 2022.


 ÁLVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
 Director Territorial

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX

Atención Presencial
Sede de Atención al
Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajoco



@MinTrabajoCo



@MintrabajoCol



GRG

Gerardo Ramírez G
Ingeniero Civil
Nit: 1.418.684-7


CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.418.684 expedida en Villamaría caldas en mi condición de contratista del CONTRATO ACTO numero 021 cuyo objeto es: "REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

CERTIFICO:

Bajo la gravedad del juramento que dentro de los seis (6) meses calendario legalmente exigibles he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 150 de 2007



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.c. 1.418.684 Villamaría Caldas
CONTRATISTA

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

No. Transacción
75387115

No. Autorización/CUS
1463656793

Fecha y Hora
18/05/2022

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

1

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

reparacion acueducto KM41

Fecha Terminación Obra

27/04/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

670302.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

✓ acto 021 6/4/2022

Fecha Inicio Obra

✓ 08/04/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

✓ NEIRA CALDAS

Año Periodo a Pagar

✓ 2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

19343.61

Número de Trabajadores en el Periodo

✓ 3

Aporte FIC

75000.00

Valor del Pago

75000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75387115	1463656793	18/05/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 75,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 75,000.00	COP\$ 75,000.00



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
MANIZALES CALDAS

EL INGENIERO DE ZONA
CERTIFICA

Que el ingeniero GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ identificado con la cedula de ciudadanía numero 1,418,684 y matricula profesional 17202-09709 de Caldas ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato Acto numero 021 de 6/4/2022

OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA

Con las Siguietes Condiciones:


CONTRATO DE OBRA No.	ACTO numero 021del 6/4/2022
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C.	1418684
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19.343.609,50
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.343.609,50
VALOR EJECUTADO	\$ 19.328.058
PLAZO EJECUCIÓN	28 DIAS
FECHA INICIACIÓN	8/04/2022
FECHA TERMINACIÓN	27/04/2022
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSION	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
ACTO numero 021del 6/4/2022

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	100,00	100,00	668.000
4	EXCAVACION EN ZANJA -MATERIAL COMUN DE 0 A 2 MTS	M3	48,00	51,80	1.738.201
5	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	60,00	46,40	1.309.315
6	DISPERSION DE MATERIAL SOBRANTE	M3	6,00	5,00	140.000
8	EMPALMES DE POLIETILENO A PVC EN 3" (INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES)	UN	2,00	2,00	1.500.000
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PN 16 POLIETILENO POR TERMOFUSION	ML	100,00	100,00	7.597.800
10	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE REDUCCIONES DE 4" DE 3" PN16	UN	2,00	2,00	864.000
11	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE PORTAFLANCHES DE 3" PN16	UN	2,00	2,00	922.042
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDA DE 3"	UND	2,00	2,00	500.000
13	INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 5 DE 1/2 Y 1 DE 1" (INCLUYE COLLAR MANGUERA Y ADAPTADORES)	UN	6,00	3,00	600.000
14	ANCLAJE Y TUBERIA GALV DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORTONES DE ALAMBRE GALV CAL 13	UN	2,00	2,00	1.500.000
15	TRANSPORTE DEL PERSONAL AL SITIO	DIA	4,00	5,00	1.400.000
	OBRAS NO PREVISTAS				
NP1	LEVANTAMIENTO TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA OFICINA EMPOCALDAS KM41	ML	100,00	100,00	588.700
VALOR COSTOS TOTAL					19.328.058
VALOR COSTOS DIRECTO					14.322.385
Administracion					3.437.372
Imprevistos					716.119
Utilidad					716.119
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD					136.063
COSTO TOTAL DE LA OBRA					19.328.058

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ c.c. 1,418,684 Matricula Profesional 17202-09709 de CDS Manizales.

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	1418684	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-05-20
NUMERO DE CONTRATO:	021/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Juan Pablo Zuluaga Correa		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO	
FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	6 de Abril de 2022
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	27 de Abril de 2022
BREVE DESCRIPCION	Se presentó deslizamiento en el sector conocido como camino frente al cementerio, vereda Los Planes, municipio de Neira, el cual puso en peligro la red de acueducto que pasa por el sector en tubería PVC de 3 pulgadas y que alimenta a los suscriptores del condominio San Jose y Vereda San José de Neira
POSIBLES CAUSAS	La actual temporada invernal con permanentes lluvias de alta duración e intensidad, han generado diferentes afectaciones en este y otros puntos de la zona urbana y rural del municipio de Neira, generándose deslizamientos y movimientos de terreno en zonas susceptibles altamente saturadas
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Suspensión del servicio de agua potable a los usuarios y suscriptores de este importante sector de la zona rural de Neira, sector km 41, usuarios del condominio San Juan.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	120 usuarios aproximadamente

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO			
ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		X	
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		X	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	X		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	X		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia	X		
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	X		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?		X	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		X	

Fecha de la evaluación

20/05/2022

JUAN.PABLO ZULUAGA CORREA- INGENIERO DE ZONA
Nombre y Cargo de quien evalúa


Firma

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: ACTO numero 021del 6/4/2022
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA
CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C. 1.418.684
MUNICIPIO: NEIRA CALDAS
COSTO INICIAL: \$ 19.343.610
ADICION \$ 0
VALOR ACTA PARCIAL 1 \$ 19.328.058
RECURSOS: PROPIOS
SUPERVISOR JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
FECHA DE INICIACION abril 8 DE 2022
FECHA DE TERMINACION abril 27 de 2022

En la ciudad de Manizales a los veinte y siete (27) días del mes de abril de 2022 , se reunieron los señores Ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA** Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** contratista, con el fin de realizar el acta 1 y final del contrato ACTO número 021 del 6/4/2022.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

Supervisor

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

Contratista

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°:	ACTO numero 021 del 6/4/2022
MODALIDAD DE CONTRATANTE:	SOLICITUD UNICA DE OFERTAS
REPRESENTANTE LEGAL:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
OBJETO:	REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA
CONTRATISTA:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C.	1418684
MUNICIPIO:	NEIRA CALDAS
COSTO INICIAL:	\$ 19.343.610
ADICION	\$ 0
COSTO DEL CONTRATO	\$ 19.343.610
VALOR EJECUTADO	\$ 19.328.058
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 15.551
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISOR	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
CDP:	0487
RP	0602

En la ciudad de Manizales a los 07-06-2022 se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Contratista con el fin de suscribir el acta de cumplimiento correspondiente al ACTO numero 021 del 6/4/2022 cuyo objeto REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de CUMPLIMIENTO.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	19.343.610	
Adicion	0	
Valor Acta 1 y final		19.328.058
Saldo por ejecutar del Contrato		15.552
SUMAS IGUALES	19.343.610	19.343.610

NO SE CONCEDIO ANTICIPO

El contratista debera realizar la constitucion de la garantia de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de recibo

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P




GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Contratista

V.B.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



VoBo SERGIO H. LOPERA PROAÑOS
Jefe De Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A E.S.P