

# CONTRATO Y AÑO	143/2021	Acta N°	ACTA No.2 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	99.320.281
CONTRATISTA	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL			2. VALOR ADICION (+)	0
NIT O CC:	75031358			3. VALOR TOTAL (1+2)	99.320.281
CDP (#, rubro y fecha)	000251 DE 18 DE ENERO DE 2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	48.449.521
RP (#, rubro y fecha)	000201 DE L19 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	15.867.994
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcion de barandas para las plantas de tratamiento de las seccionales de Arauca, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia, Risaralda, Salamina, San Jose, Supia en el departamento de Caldas.				
TIPO DE RECURSOS	RECURSOS PROIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A
3- Pagos al FIC	X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
5- Informe de actividades o Bitácora.	X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
8- Ensayos de densidad.	N/A
9- Diseño de Mezclas.	N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
15- Acta parcial o final del contrato.	X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE	 FIRMA
---	--

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

Rdo. PATTY
25-03-2022
1:24 p.m.

DATOS DEL SUPERVISOR		
Johann Manuel Sabogal Ramirez	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
84300063496	AHORROS	DAVIVIENDA

CONT # 143/2021 CONTRATISTA JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

OBJETO: Construcción de barandas para las plantas de tratamiento de las seccionales de Arauca, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia, Risaralda, Salamina, San Jose, Supia en el departamento de Caldas.

ACTA 2 FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	CONTRACTUAL		ACTA 1 ANTERIOR		ACTA 2 FINAL		EJECUTADO		% EJECUT
				VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Arauca	ml	64	185.814	11.892.096	88	16.282.891	3	464.535	90	16.747.416	1,41
2	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Filadelfia	ml	26.00	175.982	4.575.532	24	4.223.568	2	404.759	26	4.628.327	1,01
3	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Manzanares	ml	64.00	205.979	13.182.656	-	-	-	-	-	-	-
4	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Marquetalia	ml	54.00	244.976	13.228.704	-	-	-	-	-	-	-
5	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Risaralda	ml	44	208.979	9.195.076	35	7.209.776	3	595.141	37	7.794.917	0,85
6	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Salamina	ml	66.00	180.981	12.604.746	-	-	-	-	-	-	-
7	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de San Jose	ml	133.00	172.983	23.006.739	80	13.838.640	34	5.881.422	114	19.720.062	0,86
8	planta de tratamiento de Supia	ml	54.00	215.458	11.634.732	32	6.894.656	40	8.532.137	72	15.426.793	1,33
COSTO TOTAL					99.320.281		48.449.521		15.867.994		64.317.515	
TOTAL COSTO DIRECTO				24%	73.597.837		35.901.831		11.758.425		47.660.256	
ADMINISTRACION				5%	17.663.481		8.616.439		2.822.022		11.438.461	
IMPREVISTOS				5%	3.679.892		1.795.092		587.921		2.383.013	
UTILIDAD				5%	3.679.892		1.795.092		587.921		2.383.013	
IVA sobre utilidad				19%	699.179		341.067		111.705		452.772	
COSTO TOTAL OBRAS					99.320.281		48.449.521		15.867.994		64.317.515	

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		99.320.281
VALOR ACTA 01	\$ 48.449.521	
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 15.867.994	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 35.002.766	
SUMAS IGUALES	\$ 99.320.281	\$ 99.320.281

VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA 02 Y FINAL: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS


 JOHANN MANUEL SABOHAL RAMIREZ
 Supervisor
 EMPCCAL PAS S.A. E.S.P


 JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
 INGENIERO CONTRATISTA

ANEXO 3 CERTIFICACION PARAFISCALES

EL SUSCRITO

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICO QUE

He realizado el pago de mis aportes y los de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012). Y manifiesto que a la fecha de cierre del presente proceso de selección, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Manizales, 31 de agosto de 2021.



JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
M. P. No. 17202-49073 de Caldas
C.C. No. 75.031.358 de Neira-Caldas

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	9999000891045
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2021-06-04, 02:19:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 75031358
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	49811479
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1011939426
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 263.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.205.8

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860013816	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 145.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 113.600	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 4.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 263.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 263.700



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificacion	dv	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		Principal		CARRERA 21 NO. 30-03 OFIC 701		MANTIZALES-CALDAS				31	
CC 72031335															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Salud	2021-03	1197146271	9426832191	Planilla	E	2021-06-11	Limite	2021-06-11	2021-06-03	BANCO DAVIVIENDA					\$384,536
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDO E	VALOR A PAGAR							
PORVENIR		230301	800,724,808	8	1	\$75,000	\$0	\$75,000							
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$45,426	\$0	\$45,426							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-23	860,011,153	6	2	\$67,053	\$0	\$67,053							
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS					2	\$67,053	\$0	\$67,053							
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF11	890,806,490	5	2	\$38,536	\$0	\$38,536							
CONFAMILIARES					2	\$38,536	\$0	\$38,536							
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)		EPS002	800,130,907	4	2	\$38,536	\$0	\$38,536							
SALUD TOTAL					2	\$38,536	\$0	\$38,536							
TOTAL					2	\$384,536	\$0	\$384,536							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 75011358	3	SAR DE JESUS QUINTERO CERVALLA	3- MIEMBROS DE 203 COTIZANTES	Principal	CARRERA 21 NO. 30-03 OFIC	MARIZALES-CALDAS		SF	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-06 - 2021-07	2426382394	2426382394	E	2021/07/12	2021/07/06	BANCO DANVIERDA		529,105	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR EQUIPADO	SALDOS E	VALOR PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
		230301	800,224,308	8	1	\$150,000	\$0	\$240,853	
		230201	800,229,739	0	1	\$90,853	\$0	\$150,000	
		14-23	860,011,153	6	2	\$134,107	\$0	\$90,853	
		CCF11	890,806,490	5	2	\$77,073	\$0	\$134,107	
		EPS (ADMINISTRADORAS: 4)			2	\$77,073	\$0	\$77,073	
		EPS002	800,130,907	4	2	\$77,073	\$0	\$77,073	
		TOTAL			2	\$529,105	\$0	\$529,105	



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 9999000891045
Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2021-08-25, 02:10:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud julio de 2021
Empresa JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA CC 75031358
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 51118498
Tipo de Planilla 1
Número Transacción Bancaria/ CUS 1105550267
Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor \$ 580.400
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 190.249.205.8

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860013816	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 320.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 250.000	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 10.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 580.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 580.400




Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 9999000891045
Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2021-08-27, 05:18:02 PM
Período de Cotización Otros Riesgos agosto de 2021 ✓
Período de Cotización Para Salud agosto de 2021
Empresa JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL ✓
CEDULA CIUDADANIA CC 75031358
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 51118561
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 1105550343
Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor \$ 580.400
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 190.249.205.8

NK	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N850013816	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 320.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 250.000	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$ 10.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 580.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 580.400

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: JESUS DAVID QUINTERO GARCIA

Nro. de factura: 73390352

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 190.28.99.31

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 1053817082

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 29 de Diciembre de 2021 10:53:46 AM

Nro. de comprobante: 0000071352

Valor pagado: \$ 149,817.00

Cuenta: *****4963

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8688 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73390352	1264681114	29/12/2021

Número de Identificación

75031359

Primer Apellido (si es Persona natural)

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJA ✓

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

17

Dirección de Domicilio

calle 48 17-38

Localización

1

Correo electrónico

jdjquintero@hotmail.es

Regional

17

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

BARANDAS EMPOCALDAS

Fecha Terminación Obra

29/09/2021

Tipo FIC

-2

Mes Periodo a Pagar

8

Costo Total Mano de Obra

10000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,8848046

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

143-2021 ✓

Fecha Inicio Obra

03/05/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra

✓ ARAUCA RISARALDA SAN JOSE OTROS

Año Periodo a Pagar

2021 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

59926684.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

149817.00

Valor del Pago

149817.00 ✓

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73390352	1264681114	29/12/2021

Razón Social: **SENA** ✓
Usuario Pagador: **75031359**
Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC** ✓
Dirección IP: **190.28.99.31**

Su transacción fue **Total Pagado \$149,817.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$149,817.00	\$149,817.00 ✓

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74451607	1372348735	16/03/2022

Número de Identificación

75031359

Primer Nombre ó Razón Social

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

Primer Apellido (si es Persona natural)

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJA

Tipo de documento

03

Dígito de Verificación (Si es persona**Naturaleza Juridica**

03

Departamento

17

Ciudad Capital

1700100

Dirección de Domicilio

calle 48 17-38

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Localización

1

Teléfono de Contacto

+57,8848046

Correo electrónico

jdjquintero@hotmail.es

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional

17

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra**Número Contrato de Obra**

143-2021

Nombre Obra

BARANDAS EMPOCALDAS

Fecha Inicio Obra

03/05/2021

Fecha Terminación Obra

29/09/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra

ARAUCA RISARALDA ANSERMA

Tipo FIC

2

Año Periodo a Pagar

2021

Mes Periodo a Pagar

8

Costo Total de Obra a Todo Costo

4390831.00

Costo Total Mano de Obra

1000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

10977.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

10977.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 10,977.00	\$ 10,977.00

Su transacción fue **APROBADA** por la
 Total Pagado \$ 10,977.00

Razón Social: **SENA**
 Usuario Pagador: **75031359**
 Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**
 Dirección IP: **181.51.148.143**

NIT 899999034	Medio de Pago BANCOLOMBIA	No. Transacción 74451607	No. Autorización/CUS 1372348735	Fecha y Hora 16/03/2022
---------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------



Jair de Jesus Quintero Carvajal
 NIT 75.031.358-
 Cra 21 # 30 - 03
 Tel: (320) 6862886
 Manizales - Colombia
 jdjqintero@hotmail.es



Factura electrónica de venta
 No. FE-14

Señores EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
 NIT 890.803.239-9 Teléfono (036) 8867080
 Dirección Carrera 23 No 75-82 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 07/03/2022, 15:10
 Expedición 07/03/2022, 15:11
 Vencimiento 07/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo	1.00	11,758,425.00
2	Administración	1.00	2,822,022.00
3	Imprevistos	1.00	587,921.00
4	Utilidad	1.00	587,921.00
5	IVA sobre utilidad	1.00	111,705.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Quince millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 15,867,994.00

Observaciones:

Esta factura corresponde al Acta 02 Final del contrato No. 143 del año 2021 que tiene por objeto: construcción de barandas para las plantas de tratamiento de las seccionales de Arauca, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia, Risaralda, Salamina, San Jose, Supía en el departamento de Caldas.
 Por favor consignar a la cuenta Bancaria Ahorros Davivienda número 084300063496 a nombre del señor Jair de Jesús Quintero Carvajal (se anexa certificación bancaria)

Total Bruto	15,867,994.00
Total a Pagar	15,867,994.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764026296418 aprobado en 20220307 prefijo FE desde el número 14 al 100 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 6.9

CUFE: b51bcb3ebce0bf7a2d7532b121c20277863c14f6e92fe1db554287b1f988ae360b97c78a721c878ec7863b465672de95

31 DE AGOSTO DEL 2021



INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA NO. 143-2021

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

Contenido

✓ DATOS GENERALES DEL CONTRATO.	2
DESCRIPCION DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.	2
✓ Localización de los frentes de trabajo y alcance de las obras a realizar.....	2
MUNIPPIO DE RISARALDA:	3
MUNIPPIO DE RISARALDA:	¡Error! Marcador no definido.
REPOSICION ALCANTARILLADO SAN CARLOS I SECTOR CANAL:¡Error! Marcador no definido.	
PERSONAL EN LA OBRA:.....	5
TRAMITES Y PERMISOS:.....	¡Error! Marcador no definido.
TRABAJO SOCIAL EN EL MUNCIPIO DE CHINCHINA:.....	5
DIFICULTADES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.:.....	5
CONTROL FISICO Y FINANCIERO DE LOS TRABAJOS.:.....	6
ANEXOS...	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

	ACTA No. 2 FINAL	
CONTRATO N°:	143/2021	
MODALIDAD DE CONTRATACION:	SOLICITUD UNICA DE OFERTA	
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A.E.S.P	
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE	
OBJETO:	Construccion de barandas para las plantas de tratamiento de las seccionales de Arauca, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia, Risaralda, Salamina, San Jose, Supia en el departamento de Caldas.	
CONTRATISTA:	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL	
C.C:	75031358	
MUNICIPIO:	ARAUCA, FILADELFIA, MANZANARES, MARQUETALIA, RISARALDA, SALAMINA, SAN JOSE Y SUPIA, CALDAS	
COSTO INICIAL:		\$ 99.320.281
ADICION		N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 64.317.515
SALDO NO EJECUTADO		\$ 35.002.766
COSTO CONTRATO		\$ 99.320.281
RECURSOS:	PROPIOS	
SUPERVISOR	Johann Manuel Sabogal Ramírez	
CDP:	000251 DE 18 DE ENERO DE 2022	
RP	000201 DE L19 DE ENERO DE 2022	

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.

Localización de los frentes de trabajo y alcance de las obras a realizar.

MUNICIPIOS A INTERVENIR: ARAUCA, FILADELFIA, MANZANARES, MARQUETALIA , RISARALDA, SALAMINA, SAN JOSE, SUPIA , CALDAS.
MUNICIPIOS INTERVENIDOS:

- ARAUCA
- FILADELFIA
- RISARALDA
- SAN JOSE
- SUPIA

OBRA: CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE EMPOCALDAS.


Frente intervenido:


- ❖ COSTO TOTAL CONTRATO: \$ 99.320.281
- ❖ VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 64.317.515
- ❖ PORCENTAJE DE EJECUCION: 60.37%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS:







PERSONAL EN LA OBRA:

DESCRIPCION DEL CARGO	CANTIDAD DE EMPLEADOS EN EL CARGO
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
TRABAJADORA SOCIAL	1
MAESTRO DE OBRA	1
SOLDADOR	2

TRABAJO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS:

Se realizaron capacitaciones tanto de trabajadores como para las personas del común, donde el principal tema se desenvolvía en los riesgos y peligros cotidianos, sobre una buena seguridad al implementar ciertas herramientas de uso diario, con el fin de inculcar una cultura en las personas que pretenda prevenir accidentes que pueden suceder a lo largo de la cotidianidad.

DIFICULTADES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.:

Se encontraron dificultades a lo largo del desarrollo del presente contrato por lo que se opto por pedir dos (2) prorrogas para los siguientes días:

25 de junio de 2021 (prorroga de 60 días) exponiendo las siguientes razones:

- Es mucha la escasez de insumos y materiales para la ejecución de las diferentes actividades debido al Paro camionero.
- Como las plantas de tratamiento de la empresa no pueden dejar de funcionar o interrumpir sus actividades, se dificulta la ejecución de las obras y se reduce mucho el rendimiento.
- Es necesario actualizar el cronograma de obra entre contratista y contratante.

24 de agosto de 2021 (prorroga de 30 días) exponiendo las siguientes razones:

- A pesar de que la escasez de insumos ya es poca en el Municipio de Manizales, pero en los otros municipios del departamento de caldas donde debemos realizar las obras objeto del contrato de la referencia, aun se presenta escasez de la tubería galvanizada de 1 ½". Estos materiales están siendo transportados y acopiando en las diferentes plantas de tratamiento donde se van a ejecutar los trabajos. Y en algunos casos se está adelantando la construcción de pasamanos en taller donde los equipos y la mano de obra está disponible.
- A la fecha el contrato se ha desarrollado 64.76% y considero que la ejecución del mismo no debe continuar puesto que el valor encarecido de los materiales por la situación de la pandemia que es conocimiento de todos.
- Cabe aclarar que los valores asignados por cada metro lineal para cada municipio son diferentes y que el precio que fue calculado en base a un estudio de necesidad antes del encarecimiento de insumos se debió determinar hasta que longitud se debía pagar por cada frente de trabajo dado que los rodapiés no se instalaron puesto que el encarecimiento del material ocasionó un desbalance del contrato, por lo cual, no se instalaron y así mismo no se tuvo en cuenta todo el metraje lineal instalado para el cobro.

CONTROL FISICO Y FINANCIERO DE LOS TRABAJOS.:

A fecha de corte del presente informe se cuenta con los siguientes datos de ejecución del contrato No. 143-2021.

Plazo de ejecución:	120 DIAS
Tiempo total transcurrido:	120 DIAS
Avance Porcentual:	100%

Inversión Contratada:	99.320.381
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 15.867.994
Porcentaje ejecutado en el periodo:	15.97%
Inversión total ejecutada:	\$ 64.317.515
Porcentaje total ejecutado:	64.76%

Atentamente,



JAIR DE JESÚS QUINTERO CARVAJAL.
Contratista


NÓMINA DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HEXDIUR	CONTRIBUCIONES		DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	FIRMA	
									EXTRAS	TOTAL	PREVIO	PREVIO			PREVIO
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	75.032.819	AYUDANTE	15,0	\$ 1.200.000	\$ 600.000	\$ 53.227	\$ 653.227		\$ -	\$ -	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 48.000	\$ 605.227	<i>[Signature]</i>
JUAN DE LA ROSA VARGAS LÓPEZ	15.961.216	AYUDANTE	15,0	\$ 906.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	<i>[Signature]</i>
TOTAL NOMINA OBRA			30,0	\$ 2.106.526	\$ 1.054.263	\$ 106.454	\$ 1.160.717		\$ -	\$ -	\$ 42.171	\$ 42.171	\$ 84.341	\$ 1.076.376	

[Signature]

[Signature]


NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021


NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DÍAS LABOR	SALARIO BÁSICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO / TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HEXDIUR	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	FIRMA
									IMPORTE	DESCUENTO		
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	75.032.819	AYUDANTE	15,0	\$ 1.200.000	\$ 600.000	\$ 53.227	\$ 653.227		\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 48.000	 Juan Vargas
JUAN DE LA ROSA VARGAS LÓPEZ	15.951.216	AYUDANTE	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	
TOTAL NOMINA OBRA			30,0	\$ 2.108.526	\$ 1.054.263	\$ 106.454	\$ 1.160.717		\$ 42.171	\$ 42.171	\$ 84.341	\$ 1.076.376



Ques


NÓMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HEXIDIUR	BONIFICACIONES		DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	FIRMA
									EXTRAS DIURNAS (0.25)	TOTAL	PENSION	SALUD		
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	75.032.619	AYUDANTE	15,0	\$ 1.200.000	\$ 600.000	\$ 53.227	\$ 653.227		\$ -	\$ -	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 605.227	 Juan Vargas
JUAN DE LA ROSA VARGAS LÓPEZ	15.961.216	AYUDANTE	15,0	\$ 808.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 471.149	
TOTAL NOMINA OBRA			30,0	\$ 2.108.526	\$ 1.054.263	\$ 106.454	\$ 1.160.717		\$ -	\$ -	\$ 42.171	\$ 42.171	\$ 1.076.376	



ms

PLANILLA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HEXODUR	BONIFICACIONES			DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	FIRMA
									EXTRAS	COMUNICACIONES	TOTAL	PENSION	SAJUB	TOTAL		
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	75.032.819	AYUDANTE	15,0	\$ 1.200.000	\$ 600.000	\$ 53.227	\$ 653.227		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ -	\$ 605.227	 Juan Vargas
JUAN DE LA ROSA VARGAS LÓPEZ	15.961.216	AYUDANTE	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ -	\$ 471.149	
TOTAL NOMINA OBRA			30,0	\$ 2.108.526	\$ 1.054.263	\$ 106.454	\$ 1.160.717	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.171	\$ 42.171	\$ -	\$ 1.076.376		




PLANILLA DEL 16 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HEXDIUR	BONIFICACIONES		DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	FIRMA
									EXTRAS (1.25)	TOTAL	SESION ALIB	TOTAL		
DIEGO FERNANDO QUIRTERO CARVAJAL	75.032.819	AYUDANTE	15,0	\$ 1.200.000	\$ 600.000	\$ 53.227	\$ 653.227		\$ -	\$ -	\$ 24.000	\$ 48.000	\$ 605.227	<i>Diego Carvajal</i>
JUAN DE LA ROSA VARGAS LÓPEZ	15.961.216	AYUDANTE	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	<i>Juan Vargas</i>
TOTAL NOMINA OBRA			30,0	\$ 2.108.526	\$ 1.054.263	\$ 106.454	\$ 1.160.717	\$ -	\$ -	\$ 42.171	\$ 84.341	\$ 1.076.376		



JVC

NOMINA DEL 02 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HEXDIUR	BONIFICACIONES		DESCUENTOS		TOTAL A PAGAR	FIRMA	
									EXTRAS (1,25)	TOTAL	RENTA	SALUD			
LUIS FERNANDO VALENCIA VERA	9.847.224	AYUDANTE	9,0	\$ 908.526	\$ 272.558	\$ 31.936	\$ 304.494		\$ -	\$ -	\$ 10.902	\$ 10.902	\$ 21.805	\$ 282.689	Luis Fernando Valencia
ALBEY DE JESUS VELASQUEZ ZAPATA	9.921.726	AYUDANTE	9,0	\$ 908.526	\$ 272.558	\$ 31.936	\$ 304.494		\$ -	\$ -	\$ 10.902	\$ 10.902	\$ 21.805	\$ 282.689	Albey de Jesus Velasquez
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	75.032.819	AYUDANTE	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	Diego Fernando Carvajal
JOHON JAIRO JIMENEZ ORREGO	75.088.788	AYUDANTE	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	Jhon Jairo Jimenez
JOSE NORBEY PAMPLONA CAND	75.101.628	AYUDANTE	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	Jose Norbey Pamplona
JUAN DAVID CANAS PUERTA	1.054.926.643	AYUDANTE	6,0	\$ 908.526	\$ 242.274	\$ 28.388	\$ 270.661		\$ -	\$ -	\$ 9.591	\$ 9.591	\$ 19.382	\$ 251.279	Juan David Canas
TOTAL NOMINA OBRA			71,0	\$ 5.451.156	\$ 2.150.178	\$ 251.941	\$ 2.402.119	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.007	\$ 86.007	\$ 172.014	\$ 2.230.104	

[Handwritten signature]

NOMINA DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO	DIAS LABOR	SALARIO BASICO	SALARIO PERIODO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HEXDIUR	BONIFICACIONES			DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	FIRMA
									EXTRAS DIURNAS (1.25)	TOTAL	OTRO	PREVISIONES	SEGURO	OTRO		
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	75.032.819	AYUDANTE	15.0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	<i>Diego F. Carvajal</i>
JOHON JAIRO JIMENEZ ORREGO	75.088.788	AYUDANTE	15.0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	<i>Jhon Jairo Jimenez</i>
JOSE NORBEY PAMPLONA CANO	75.101.828	AYUDANTE	15.0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.341	\$ 471.149	<i>Jose Norbey Cano</i>
TOTAL NOMINA OBRA			45.0	\$ 2.725.578	\$ 1.362.789	\$ 159.681	\$ 1.522.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.512	\$ 54.512	\$ 108.023	\$ 1.413.447	

MA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	24/08/2021	Acta parcial		Acta final	x
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS SECCIONALES DE ARAUCA, FILADELFIA, MANZANARES, MARQUETALIA, RISARALDA, SALAMINA, SAN JOSÉ, SUPIÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Nombre Contratista:	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
Fecha del contrato:	12/04/2021
Plazo de ejecución:	60 días
Valor inicial:	\$ 99.320.281
Fecha de iniciación:	03/05/2021
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	1/07/2021
Nueva fecha de terminación:	29/09/2021
Adición en valor:	
Adición en tiempo:	60 DIAS CALENDARIO (SEGÚN PRORROGA 01 EXPEDIDA FECHA 30 DE JULIO DE 2021) Y 30 DIAS ADICIONALES SOLICITADOS (FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021)
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
CDP	000251 DEL 18 DE ENERO DE 2022
RP	000201 DEL 19 DE ENERO DE 2022

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	15.97%
Avance físico Acumulado	64.76%

1.2. Informe de actividades (ANEXO 1)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	120 DIAS
---------------------	----------



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Tiempo total transcurrido:	120 DIAS
Avance Porcentual:	100%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe) (ANEXO)





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL






EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL






EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra:

Se encontraron dificultades a lo largo del desarrollo del presente contrato por lo que se optó por pedir dos (2) prorrogas para los siguientes días:

25 de junio de 2021 (prorroga de 60 días) exponiendo las siguientes razones:

- Es mucha la escasez de insumos y materiales para la ejecución de las diferentes actividades debido al Paro camionero.
- Como las plantas de tratamiento de la empresa no pueden dejar de funcionar o interrumpir sus actividades, se dificulta la ejecución de las obras y se reduce mucho el rendimiento.
- Es necesario actualizar el cronograma de obra entre contratista y contratante.

24 de agosto de 2021 (prorroga de 30 días) exponiendo las siguientes razones:

- A pesar de que la escasez de insumos ya es poca en el Municipio de Manizales, pero en los otros municipios del departamento de caldas donde debemos realizar las obras objeto del contrato de la referencia, aun se presenta escasez de la tubería galvanizada de 1 ½". Estos materiales están siendo transportados y acopiando en las diferentes plantas de tratamiento donde se van a ejecutar los trabajos. Y en algunos casos se está adelantando la construcción de pasamanos en taller donde los equipos y la mano de obra está disponible.
- A la fecha el contrato se ha desarrollado 64.76% y considero que la ejecución del mismo no debe continuar puesto que el valor encarecido de los materiales por la situación de la pandemia que es conocimiento de todos.
- Cabe aclarar que los valores asignados por cada metro lineal para cada municipio son diferentes y que el precio que fue calculado en base a un estudio de necesidad antes del encarecimiento de insumos se debió determinar hasta que longitud se debía pagar por cada frente de trabajo dado que los rodapiés no se instalaron puesto que el encarecimiento del material ocasionó un desbalance del contrato, por lo cual, no se instalaron y así mismo no se tuvo en cuenta todo el metraje lineal instalado para el cobro.
- Teniendo en cuenta que las barandas existentes en cada frente de obra, se determinó tener la misma altura de las nuevas para evitar inconvenientes de geometría de los apoyos que ocasionaran desniveles a los operarios de las plantas que generen algún riesgo, dado que lo que se busca es mejorar las condiciones.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- El contrato incluía la instalación de los rodapiés pero como ya se explicó todos los frentes de obra tenían un precio diferente para su instalación y por el encarecimiento del acero se deja claro que se determinó no instalar los rodapiés ya que ocasionaban un desbalance del contrato y adicionalmente solamente se cuantifico el valor unitario del metro lineal instalado que se pactó inicialmente para suplir el aumento del acero, con ello simplemente el contratista instaló lo que presupuestalmente se puede cancelar. Así mismo se realiza devolución de los recursos correspondientes a la no instalación de barandas en las plantas de tratamiento de los municipios de Manzanares, Marquetalia y Salamina así mismo el restante correspondiente al valor de los rodapiés no ejecutados.

A pesar de que las actividades ejecutadas en el acta 01 y en el presente informe, fueron realizadas durante el mes de agosto del 2021, teniendo en cuenta el cambio del supervisor del proyecto y la transición del cambio de los nuevos supervisores, las medidas fueron conciliadas, en las primeras semanas del mes de enero de 2022, por esta razón se está tramitando el acta No. 02 en esta fecha.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	99.320.281
Inversión ejecutada en el periodo:	\$15.867.994
Porcentaje ejecutado en el periodo:	15.97%
Inversión total ejecutada:	\$ 64.317.515
Porcentaje total ejecutado:	64.76%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
PREDIOS Y LABORES OPERACIONALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101036065	03/05/2021	03/12/2021	\$ 29.796.084.30
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101047212	03/05/2021	03/12/2021	\$ 29.796.084.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101047212	03/05/2021	5 AÑOS	\$ 19.864.056.20



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101047212	03/05/2021	03/09/2024	\$ 19.864.056.20
----------------------------------	--------------------	-----------------	------------	------------	------------------

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X).

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	X	X	X	X	
LUIS FERNANDO VALENCIA VERA	X	X	X	X	
ALBEY DE JESUS VELASQUEZ ZAPATA	X	X	X	X	

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIA
5. L DEL CONTRATISTA (Persona natural)
NO APLICA (PERSONA JURIDICA).
6. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación).

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
15/07/2021	A	A	A	A	A	A	A	A
30/07/2021	A	A	A	A	A	A	A	A
16/08/2021	A	N/A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

CONTRATO No	143/2021	OBJETO	Construccion de barandas para las plantas de tratamiento de las seccionales de Arauca, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia, Risaralda, Salamina, San Jose, Supia en el departamento de Caldas								
CONTRATISTA	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL			INTERVENTOR	Johann Manuel Sabogal Ramirez						
ARAUCA											
1	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Arauca					ML	2,50	VALOR UNITARIO	185.814	VALOR TOTAL	\$ 464.535
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES			
1,00	2,5			-	-	2,5	2,5	Planta de tratamiento municipio de Arauca, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie			
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
ACTA 1	87,6	ACTA 2	2,5	ACTA 3							
FILADELFIA											
2	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Filadelfia					ML	2,30	VALOR UNITARIO	175.982	VALOR TOTAL	\$ 404.759
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES			
1,00	2,3			-	-	2,3	2,3	Planta de tratamiento municipio Filadelfia no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie			
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
ACTA 1	24,0	ACTA 2	2,3	ACTA 3							
RISARALDA											
1	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Risaralda					ML	2,80	VALOR UNITARIO	208.979	VALOR TOTAL	\$ 585.141
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES			
1,00	2,8			-	-	2,8	2,8	Planta de tratamiento municipio Risaralda, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie			
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
ACTA 1	34,5	ACTA 2	2,8	ACTA 3							
SAN JOSÉ											
7	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de San Jose					ML	34,00	VALOR UNITARIO	172.983	VALOR TOTAL	\$ 5.881.422
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES			
1,00	-			-	-	-	-	Planta de tratamiento municipio San José, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie			
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
ACTA 1	80,0	ACTA 2	34,0	ACTA 3							
SUPIA											
8	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Supia					ML	39,60	VALOR UNITARIO	215.458	VALOR TOTAL	\$ 8.532.137
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES			
1,00	39,6			-	-	39,6	39,6	Planta de tratamiento municipio Supia, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie			
				-	-	-	-				
				-	-	-	-				
ACTA 1	32,0	ACTA 2	39,6	ACTA 3							

8. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

8.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				

8.2. POBLACIÓN BENEFICIADA:

Trabajadores operativos de nuestra empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en los municipios de ARAUCA, FILADELFIA, SAN JOSE, RISARALDA. Y SUPIA, con lo cual se logra generar seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el cuidado de la integridad de nuestros trabajadores y lo anterior es directamente proporcional a la prestación de un mejor servicio para nuestros usuarios en los municipios de ARAUCA, FILADELFIA, SAN JOSE, RISARALDA. Y SUPIA.

9. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	


Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 3


NOMBRE DEL SUPERVISOR
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ



FIRMA

CONTRATO No	143/2021	OBJETO	Construccion de barandas para las plantas de tratamiento de las seccionales de Arauca, Filadelfia, Manzanares, Marquetalia, Risaralda, Salamina, San Jose, Supia en el departamento de Caldas.									
CONTRATISTA	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL			INTERVENTOR	Johann Manuel Sabogal Ramirez							
ARAUCA												
1	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Arauca						ML	2,50	VALOR UNITARIO	185.814	VALOR TOTAL	\$ 484.535
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES				
1,00	2,5			-	-	2,5	2,5	Planta de tratamiento municipio de Arauca, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie				
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
ACTA 1	87,6	ACTA 2	2,5	ACTA 3								
FILADELFIA												
2	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Filadelfia						ML	2,30	VALOR UNITARIO	175.982	VALOR TOTAL	\$ 404.759
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES				
1,00	2,3			-	-	2,3	2,3	Planta de tratamiento municipio Filadelfia no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie				
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
ACTA 1	24,0	ACTA 2	2,3	ACTA 3								
RISARALDA												
1	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Risaralda						ML	2,80	VALOR UNITARIO	208.979	VALOR TOTAL	\$ 585.141
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES				
1,00	2,8			-	-	2,8	2,8	Planta de tratamiento municipio Risaralda, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie				
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
ACTA 1	34,5	ACTA 2	2,8	ACTA 3								
SAN JOSE												
7	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de San Jose						ML	34,00	VALOR UNITARIO	172.983	VALOR TOTAL	\$ 5.881.422
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES				
1,00	-			-	-	-	-	Planta de tratamiento municipio San José, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie				
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
ACTA 1	80,0	ACTA 2	34,0	ACTA 3								
SUPIA												
8	Construccion e instalacion de baranda para planta de tratamiento de Supia						ML	39,60	VALOR UNITARIO	215.458	VALOR TOTAL	\$ 8.532.137
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES				
1,00	39,6			-	-	39,6	39,6	Planta de tratamiento municipio Supia, no se tiene en cuenta la totalidad por que falta el rodapie				
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
				-	-	-	-					
ACTA 1	32,0	ACTA 2	39,6	ACTA 3								


 JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


 JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
 INGENIERO CONTRATISTA

MR

