


CONTRATACION 2

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA


# CONTRATO Y AÑO	00139 DE ABRIL 09 DE 2021		
CONTRATISTA	CONSORCIO GONZA	NIT O CC:	901.474.081-9

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, EN EL SECTOR JAZMIN SUBESTACION CHEC. Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.-. OBRA 2: CAMBIO DE TUBERÍA CONDUCCIÓN CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLAS GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.-
----------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.




 NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



 FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO 139 DE 2021

OBJETO OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, EN EL SECTOR JAZMÍN-SUBESTACIÓN CHEC Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS. OBRA 2: CAMBIO DE TUBERÍA CONDUCCIÓN CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLÁS GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.

MUNICIPIO FILADELFIA, CALDAS
VALOR \$ 129.177.001

CONTRATISTA CONSORCIO GONZA
C.C. 901474081-9

PLAZO 45 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4245101047119


COMPAÑÍA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	3-may-21	1-nov-21	\$ 38.753.101,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	3-may-21	1-ago-24	\$ 25.835.401,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	19-jul-21	19-jul-26	\$ 25.835.401,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 139 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS


ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE

23/11/2021

BERTHA LÚCIA GUZMÁN DÍAZ
SECRETARÍA GENERAL


Proyecto: SUSANA GÓMEZ OSORIO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101047119		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
20 10 2021		03 05 2021			00:00		01 08 2026		23:59		ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO GONZA							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.474.081-9					
DIRECCIÓN: CL 58 A NRO. 24 - 28							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3104554762		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9					
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:												

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 139 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2021, RELACIONADO CON: OBRA 1 : REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARALLIDO, EN EL SECTOR JAZMIN-SUBESTACION CHEC Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS. OBRA 2 : CAMBIO DE TUBERIA CONDUCCION CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLAS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	03/05/2021	01/11/2021	\$38,753,101.00	\$38,753,101.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	03/05/2021	01/08/2024	\$25,835,401.00	\$25,835,401.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$25,835,401.00	\$25,835,401.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021, AL CONTRATO NUMERO 00139 DE ABRIL 09 DE 2021, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO ASI:
AMPARO : ESTABILIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE : DESDE EL 19-07-2021 HASTA EL 19-07-2026
VALOR ASEGURADO : \$ 25.835.401.00
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****90,423,903.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

42-45-101047119

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT: 860.009.678-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101047119		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
20 10 2021			03 05 2021			00:00		01 08 2026		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO GONZA							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.474.081-9				
DIRECCIÓN: CL 58 A NRO. 24 - 28							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3104554762	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN
GONZA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
10216897-4	20.00
900262292-2	80.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101047119

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF019957D



Remitente: Sede: D. T. CALDAS

GRUPO DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN,
Depen: VIGILANCIA, CONTROL Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS - CONCILIACIÓN

Destinatario: GONZA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

Anexos: 0

Folios: 1



08SE2021721700100003592

Señores
Gonza Perforaciones y Construcciones SAS
Calle 58 No 24-25
Manizales



CONSTANCIA DE RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	29 de julio de 2021
Radicado No.	05EE2021741700100002994
Nombre y/o Razón social	Gonza Perforaciones y Construcciones SAS
Identificación	Nit 900.262.292-2

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda), Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año en curso, y se expide a solicitud del interesado

Dado en la ciudad de Manizales el día 17 de agosto de 2021.


ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Elaboró: JA Betancourth
Revisó y Aprobó: AH JIMÉNEZ C
C:\OneDrive - Ministerio del Trabajo\paz y salvo\Gonza Perforaciones y Construcciones SAS.doc

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

1001-96-17-0000

Warrant: Book 37, Page 1001-96-17-0000



1001-96-17-0000

Case No. 1001-96-17-0000

COMPTONIA DE RECOMENDACIONES, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS LEGALES

EL SUBCOMITÉ DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS LEGALES

El subcomité de investigaciones y servicios legales, en virtud de sus facultades, ha considerado el expediente de la causa...

A QUIEN INTERESA HACER CONSTAR

Que una vez revisado el expediente de la causa de investigación y servicios legales, el subcomité de investigaciones y servicios legales, en virtud de sus facultades, ha considerado el expediente de la causa...

Fecha de expedición	17 de agosto de 2017
Expediente No.	1001-96-17-0000
Expediente en	Comptonia de Recomendaciones, Investigaciones y Servicios Legales
Expediente No.	1001-96-17-0000

NO RECOMIENDA BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y EMPRESAS ADMINISTRATIVAS

ADVERTENCIA: El presente es un informe de investigación y servicios legales, el cual no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones...

El presente informe de investigación y servicios legales, el cual no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones...

Donec et in cuba de investigaciones y servicios legales, el 17 de agosto de 2017

ALVARO FERNANDO JIMENEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL

1001-96-17-0000

Con T-1001-96-17-0000 es el futuro es el futuro

1001-96-17-0000

1001-96-17-0000

1001-96-17-0000

1001-96-17-0000

1001-96-17-0000

1001-96-17-0000

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA**, identificado con C.C. N° 10.228.890, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO GONZA** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **901.474.081-9**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA**, identificado con 16077152, y con Tarjeta Profesional No. 218610-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de **CONSORCIO GONZA** identificada con Nit 901.474.081-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS Y, NO SE INCLUIRÁ LA EXPRESIÓN "BAJO JURAMENTO". CUANDO LA FIRME EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ CONTENER ESTA EXPRESIÓN.

Dada en MANIZALES, a los 22 días del mes de julio de 2021

SE FIRMA BAJO JURAMENTO DE GRAVEDAD

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA **LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA - Representante legal**



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GONZA PERFORACIONES YCONSTRUCCIONES LTDA identificado con el NIT 900262292, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
2450049	VERDE-AZUL URBANISMO	MANIZALES	27,446	2021-05	24-AGO-2021	71897771
		Total	27,446			

Expedido por el SENA, a los quince (15) días del mes de Septiembre de 2021

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-09-15

Generado por : Luis Hernan Cruz Lemus

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 2435959981 - 93594

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
SC-CER336881-1



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901474081
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO GONZA
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSORCIO GONZA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	9
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CLL 58A 24 28
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3104554762
Correo electrónico	clemenciagg@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	139
Nombre Obra	ALCANTARILLADO FILADELFIA
Fecha Inicio Obra	01/06/2021
Fecha Terminación Obra	18/07/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANIZALES
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	JULIO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$129,177,001.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$295,271.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$295,271.00
Total Pagado	\$295,271.00 ✓
Valor del Pago	\$295,271.00
IP Origen	172.31.43.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	71963930
Fecha de Creación	29/08/2021 09:21:44 p.m.

Banco

BANCOLOMBIA

Número de Confirmación/CUS

1110321027

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL


CONTRATO 00139 DE ABRIL 09 DE 2021
MODALIDAD DE SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S.P
CONTRATANTE ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE.
REPRESENTANTE LEGAL 16.072.158 DE MANIZALES
CC OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
OBJETO OBRAS 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
ALCANTARILLADO, EN EL SECTOR JAZMIN SUBESTAC
ION CHEC. Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL
MUNIICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS. OBRA 2: CAMBIO
DE TUBERÍA CONDUCCIÓN CHAMBERY VEREDA LA
FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLAS GÓMEZ EN EL
MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.-


CONTRATISTA: CONSORCIO GONZA.
NIT O C.C. No. 901.474.081-9
MUNICIPIO FILADELFIA, CALDAS.-

COSTO DIRECTO		\$ 95.722.120
ADMINISTRACIÓN	24%	\$ 22.973.309
IMPREVISTOS	5%	\$ 4.786.106
UTILIDAD	5%	\$ 4.786.106
I.V.A.	19 %	\$ 909.360
VALOR TOTAL OBRAS		\$ 129.177.001 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 113.687.032
SALDO NO EJECUTADO		\$ 15.489.969

RECURSOS PROPIOS
SUPERVISIÓN INGENIERO ZONA
PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS
CDP 00377- 00395 DE FEBRERO 26 DE 2021
R.P. 00545 DE ABRIL 09 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los Diez y Nueve (19) día del mes de Julio de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el Señor LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA, Representante Legal del Consorcio Gonza, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato No. 00139 DE ABRIL 9 DE 2021.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte y Centro.
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


CONSORCIO GONZA
Contratista

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

00129 DE ABRIL 09 DE 2021
 SOLICITUD ÚNICA OPERAS
 EMPROCALDAS S.A. E.S.P.
 ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 16 072 158 DE MANIZALES
 OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
 ALICATRIADO, EN EL SECTOR JAZMIN SUBSTAC
 ION CHEC Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL
 MUNICIPIO DE FLADÉLIA, CALDAS. OBRA 2: CAMBIO
 DE TUBERÍA CONDUCCIÓN CHAMBERY VEREDA LA
 FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLÁS GÓMEZ EN EL
 MUNICIPIO DE FLADÉLIA, CALDAS --

CONTRATO
 MODALIDAD DE
 CONTRATACIÓN
 CONTRATANTE
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.
 OBJETO

CONTRATISTA
 NIT O.C. No.
 MUNICIPIO

VALOR TOTAL OBRAS	129.173.000	INCLUIDO A LU E.I.V.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO	112.887.822	
SALDO NO EJECUTADO	16.285.178	
VALOR TOTAL OBRAS	129.173.000	
I.V.A.	19%	
UTILIDAD	5%	
IMPRESOS	5%	
ADMINISTRACIÓN	24%	
COSTO DIRECTO		
	809.380	
	4.788.108	
	4.788.108	
	22.973.309	
	88.722.120	

RECURSOS
 SUPERVISIÓN
 PLAZO
 CDP
 R.P.
 00548 DE ABRIL 09 DE 2021
 00371-00988 DE FEBRERO 28 DE 2021
 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS
 INGENIERO ZONA
 PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los Diez y Nueve (19) día del mes de Julio de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el Señor LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA, Representante Legal del Consorcio Gonzá, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato No. 00129 DE ABRIL 9 DE 2021.

[Firma]
 GONZALO GONZÁ
 Contratista

[Firma]
 ABEL ROJAS RUBIANO
 Ingeniero Zona Honor y Centro
 EMPROCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -



CONTRATO No.: 00139 DE ABRIL 09 DE 2021	ACTA No.: 2 Y FINAL	FECHA CORTE: JULIO 19 DE 2021
OBRA1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL JAZMIN, SUBESTACION CHEC Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS. OBRA 2: CAMBIO DE TUBERIA CONDUCCION CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLAS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS	FECHA INICIACION: MAYO 3 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO INICIAL: JULIO 31 DE 2021
MUNICI FILADELFIA, CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 129.177.001,00	VALOR ADICION: \$
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA	VALOR OBRA 1: \$62.145.301	PRORROGA: 45 DIAS CALENDARIOS
CONTRATISTA: CONSORCIO GONZA	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: SEPTIEMBRE 26 DE 2021

OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL SECTOR JAZMIN-SUB-ESTACION CHEC, MUNICIPIO FILADELFIA, CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR.PARCIAL	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1.- PRELIMINARES														
1.1	Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record) red ppal	mts	81,00	5.550	449.550	71,32	395.826	0,00	0,00	0,00	71,32	395.826	88%	
1.3	Cerramiento en polsombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plástica.	mts	171,00	9.850	1.684.350	165,78	1.632.933	0,00	0,00	0,00	165,78	1.632.933	97%	
1.4	Señalización Vertical preventiva (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	3,00	151.000	453.000	2,00	302.000	0,00	0,00	0,00	2,00	302.000	67%	
1.5	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2 m	und	1,00	529.000	529.000	1,00	529.000	0,00	0,00	0,00	1,00	529.000	100%	
2 DEMOLICIONES VARIAS														
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	1,50	83.000	124.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,20	79.000	94.800	0,42	33.180	0,00	0,00	0,00	0,42	33.180	35%	
2.3	Demoliciones de Andenes, peatonales y Sardinel en concreto hidráulico	m3	4,61	77.000	354.970	0,45	34.650	0,00	0,00	0,00	0,45	34.650	10%	
3 SOBRECARREROS														
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	81,15	30.000	2.434.500	6,02	180.600	60,00	1.800.000,0	74%	66,02	1.980.600	81%	
4 EXCAVACIONES														
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	193,06	25.700	4.961.642	196,92	5.060.844	0,00	0,00	0%	196,92	5.060.844	102%	
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	21,93	29.500	646.935	0,00	0	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%	
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	35,00	26.500	927.500	22,00	583.000	0,00	0,00	0%	22,00	583.000	63%	
5 RELLENOS COMPACTADOS														
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	162,56	21.600	3.511.296	180,08	3.889.728	0,00	0,00	0%	180,08	3.889.728	111%	
5.2	prestamo	m3	21,93	70.400	1.543.872	0,00	0	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%	
6 SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS														
6.1	Suministro e instalación de material granular o arena para tuberías y atraques	m3	25,37	88.800	2.252.856	0,00	0	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%	
6.2	sub-base pavimento e=0,20m tipo INVIAS incluye proctor y densidades	m3	0,00	139.400	-	0,00	0	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%	

ASB

6.3	Afirmado para andenes e=0,10m	m3	4,61	78.800	363.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%
7	CONCRETOS FRANJA PAVIMENTOS												
7.1	Concretos de 21 Mpa para graderías y andenes e=0,08m	m3	4,61	593.300	2.735.113	0,00	0,22	128.153,0	0,22	5%	128.153	0	5%
7.2	Pavimento rígido MR42, de espesor 0,18 en obra incluye antisol, ensayo flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto, equipo de rayado y corte, flota etc mezcladora de 1 saco	m3	0,00	805.831	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	
7.3	Corte en disco abrasivo	ml	47,60	8.400	399.840	0,00	96,00	806.400,0	96,00	202%	806.400	0	202%
7.8	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi	Und	4,00	639.500	2.558.000	4,00	0,00	0,00	4,00	0%	2.558.000	0	100%
8	ALCANTARILLADOS												
8.1	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 160mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja y transportes	ml	68,00	10.900	741.200	59,30	0,00	0,00	59,30	0%	646.370	0	87%
8.2	Instalación tubería corrugada PVC-S de 315 mm (12") incluye manejo de aguas en zanja y transportes	ml	81,00	20.600	1.668.600	0,00	74,95	1.543.970,0	74,95	93%	1.543.970	0	93%
8.3	Empalmes a cámaras d=1.2m concreto 3000psi	Und	8,00	88.400	707.200	6,00	0,00	0,00	6,00	0%	530.400	0	75%
8.4	Empalmes a cajas de inspección concreto 3000psi	und	7,00	55.700	389.900	16,00	0,00	0,00	16,00	0%	891.200	0	229%
8.5	Camaras de inspección D=1,2 concreto 21Mpa	ml	2,20	624.600	1.374.120	2,80	0,00	0,00	2,80	0%	1.748.880	0	127%
8.6	Base/cañuela cámara D=1.2 en concreto 3000 psi	Und	4,00	529.600	2.118.400	4,00	0,00	0,00	4,00	0%	2.118.400	0	100%
9.7	Suministro e instalación tapa HF D=0,6m	Und	4,00	584.200	2.336.800	4,00	0,00	0,00	4,00	0%	2.336.800	0	100%
9.8	Cajas de inspección de 0,50x0,50, incluye tapa reforzada, E=0,10m hierro de 3/8"	und	7,00	383.500	2.684.500	5,00	1.917.500	2,00	767.000,0	29%	2.684.500	0	100%
9.9	Instalación de silla yee de 12x6"	und	17,00	55.700	946.900	11,00	612.700	-4,00	-222.800,0	-24%	389.900	0	41%
9.12	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi	und	4,00	693.500	2.558.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0%
10	SOCIALIZACION												
10.1	Protocolo de bioseguridad (Se paga presentando Facturas)	mes	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	4.500.000	0,00	4.500.000	0%	4.500.000	0	100%
COSTO DIRECTO													35.324.734

ADMINISTRACION	%	24	11.062.147
IMPREVISTOS	%	5	2.302.531
UTILIDADES	%	5	2.302.531

SUMA ANTES IVA	%	19	61.707.820
I. V. A.			437.481

VALOR TOTAL OBRA			62.145.301
-------------------------	--	--	-------------------

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 1			6.508.265
--	--	--	------------------

		7.320.483	1.157.454
		1.525.101	241.136
		1.525.101	241.136

		40.872.695	6.462.449
		289.769	45.816

VALOR TOTAL OBRA			41.162.464
-------------------------	--	--	-------------------

A. P. Rojas

Nombre: ADEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE

[Signature]
CONTRATISTA
Contratista.

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -



CONTRATO No.: 00139 DE ABRIL 09 DE 2021	ACTA No.: 2 Y FINAL	FECHA CORTE: JULIO 19 DE 2021
OBRAS: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL JAZMIN, SUBSTACION CHEC Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS. OBRA 2: CAMBIO DE TUBERIA CONDUCCION CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLAS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS		
MUNICIPIOS: FILADELFIA, CALDAS.-	FECHA INICIACION: MAYO 3 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO INICIAL: JULIO 31 DE 2021
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA	VALOR CONTRATO: \$ 129.177.001,00	VALOR ADICION: \$
CONTRATISTA: CONSORCIO GONZA	VALOR OBRA 2: \$18.793.388	PRORROGA: 45 DIAS CALENDARIOS
	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: SEPTIEMBRE 26 DE 2021

OBJETO: OBRA 2: CAMBIO DE TUBERIA CONDUCCION CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLAS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			% OBRA EJECUTADO		
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.PARCIAL	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL			
PRELIMINARES														
1	Localizacion y replanteo (Incl. plano record)	ml	60,00	\$ 6.025	361.500	60,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0	100%
3	Instalacion de valla institucional 2x4 una al inicio	und	1,00	\$ 911.500	911.500	1,00	911.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	0	100%
DEMOLICIONES														
5	Corte con disco abrasivo	ml	1,00	\$ 8.820	8.820	-	-	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%
6	Demolicion de estructura en concreto hidraulico incluye andenes graderia y cañuela	m2	1,00	\$ 96.560	96.560	-	-	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0	0%
EXCAVACIONES														
8	En material comun de 0 a 2 mts	m3	36,00	\$ 30.500	1.098.000	36,90	1.125.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	36,90	0	103%
9	Dispersion de sobrantes	m3	6,00	\$ 37.955	227.730	3,40	129.047,00	0,00	0,00	0,00	0%	3,40	0	57%
ESTRUCTURAS ACUEDUCTO														
11	Instalacion y termofusion de tuberia de polietileno de 8"	ml	60,00	\$ 54.950	3.297.000	60,00	3.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0	100%
12	Empalmes con termofusion a tuberia existente	und	2,00	\$ 999.950	1.999.900	2,00	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00	1.999.900	100%
13	Anclajes con tuberia metalica 1" y 1/2" y alambre galvanizado	und	2,00	\$ 1.199.950	2.399.900	2,00	2.399.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00	0	100%
14	Sobre acarreo de tuberia en vehiculo y al hombro	ml	60,00	\$ 14.890	893.400	60,00	893.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0	100%
LLENOS														
16	lleno compactado con material de obra	m3	30,00	\$ 25.640	769.200	21,60	553.824,00	3,00	76.920,00	76.920,00	10%	24,60	630.744	82%
CONCRETOS														
18	Concreto para recubrir anclaje	m3	0,50	\$ 923.700	461.850	0,50	461.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,50	0	100%
19	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1,00	\$ 1.939.500	1.939.500	1,00	1.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	0	100%
20	Elementos de bioseguridad para los trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AIU	Gl	1,00	\$ 999.998	999.998	1,00	999.998,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	0	100%
21	Trabajador siso	mes	1,00	\$ 3.328.530	3.328.530	1,00	3.328.530,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	0	100%
COSTO TOTAL											18.401.399	76.920	2.630.644	

APR

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION	%	24
IMPREVISTOS	%	5
UTILIDADES	%	5

SUMA ANTES IVA		
I. V. A.	%	19

VALOR TOTAL OBRA

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 2

76.920

13.926.186

3.342.285
696.309
696.309

18.661.089
132.299

18.793.388

13.635.716

3.272.572
681.786
681.786

18.271.860
129.539

18.401.399

56.999

13.680
2.850
2.850

76.379
541


76.920

1.949.347

467.843
97.467
97.467

2.612.125
18.519

2.630.644


CONSORCIO GONZA
Contratista.


Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -



CONTRATO No: 00139 DE ABRIL 09 DE 2021	ACTA No.: 2 Y FINAL	FECHA CORTE: JULIO 19 DE 2021
OBRAS: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL JAZMIN, SUBSTACION CHEC Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS. OBRA 2: CAMBIO DE TUBERIA CONDUCCION CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLAS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS MUNICIPIOS: FILADELFIA, CALDAS.- REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA CONTRATISTA: CONSORCIO GONZA		
FECHA INICIACION: MAYO 3 DE 2021 VALOR CONTRATO: \$ 129.177.001,00 VALOR OBRA 3 : \$48.238.312 SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO		
FECHA VENCIMIENTO INICIAL: JULIO 31 DE 2021 VALOR ADICION: \$ PRORROGA: 45 DIAS CALENDARIOS FECHA: SEPTIEMBRE 26 DE 2021		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			% EIECUC.			% OBRA EIECUCADO			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		
1.-	PRELIMINARES																	
1.1	Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record) red ppal	mts	48,00	5.500	264.000	48,00	264.000	264.000	0,00	0,00	0,00	264.000	48,00	264.000	0%	0%	100%	
1.3	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, paralelos en guada y Cinta Plástica.	mts	106,00	9.800	1.038.800	97,30	953.540	953.540	0,00	0,00	0,00	953.540	97,30	953.540	0%	0%	92%	
1.4	Señalización Vertical preventivas (Desvío, nombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	2,00	151.100	302.200	2,00	302.200	302.200	0,00	0,00	0,00	302.200	2,00	302.200	0%	0%	100%	
1.5	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	529.500	529.500	1,00	529.500	529.500	0,00	0,00	0,00	529.500	1,00	529.500	0%	0%	100%	
2	DEMOLICIONES VARIAS																	
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	8,64	83.400	720.576	11,55	963.270	963.270	0,00	0,00	0,00	963.270	11,55	963.270	0%	0%	134%	
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	0,50	79.800	39.900	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	0%	
2.3	Demoliciones de Andenes, peatonales y Sarroler en concreto hidráulico	m3	1,20	77.500	93.000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	0%	
3	SOBRECARGOS																	
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	10,34	30.200	312.268	67,00	2.023.400	2.023.400	0,00	0,00	0,00	2.023.400	67,00	2.023.400	0%	0%	648%	
4	EXCAVACIONES																	
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	73,18	25.700	1.880.726	108,52	2.788.964	2.788.964	0,00	0,00	0,00	2.788.964	108,52	2.788.964	0%	0%	148%	
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	14,40	29.600	426.240	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	0%	
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	25,00	26.500	662.500	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	0%	
5	RELLENOS COMPACTADOS																	
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	60,66	21.600	1.310.256	71,83	1.551.528	1.551.528	0,00	0,00	0,00	1.551.528	71,83	1.551.528	0%	0%	118%	
5.2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	m3	12,00	70.515	846.180	36,71	2.588.606	2.588.606	0,00	0,00	0,00	2.588.606	36,71	2.588.606	0%	0%	306%	
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS																	
6.1	Suministro e instalacion de material granular o arena para tuberías y atraques	m3	11,50	88.800	1.021.200	5,68	504.384	504.384	0,00	0,00	0,00	504.384	5,68	504.384	0%	0%	49%	

ABP

VALOR TOTAL OBRA

48.238.312

34.727.346

12.810.639

47.537.985

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 3

12.810.639

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA

6.508.265

76.920

12.810.639

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.

19.395.824

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO

Valor Adición No. 01

- VALOR ACTA No. 01 -OBRA 1 PARCIAL (Fecha: Julio 19 de 2021)
- VALOR ACTA No. 01 -OBRA 2 PARCIAL (Fecha: julio 19 de 2021)
- VALOR ACTA No. 01 -OBRA 3 PARCIAL (Fecha: julio 19 de 2021)
- VALOR ACTA No. 02 -OBRA 1 FINAL (Fecha: Septiembre 26 de 2021)
- VALOR ACTA No. 02 -OBRA 2 FINAL (Fecha: Septiembre 26 de 2021)
- VALOR ACTA No. 02 -OBRA 3 FINAL (Fecha: Septiembre 26 de 2021)

\$ 129.177.001
0

\$ 41.162.463
\$ 18.401.399
\$ 34.727.346
\$ 6.508.265
\$ 76.920
\$ 12.810.639

SUMA

SALDO DEL CONTRATO

\$ 113.687.032
15.489.969


\$ 129.177.001

SUMAS IGUALES

\$ 129.177.001

\$ 129.177.001


 CONSORCIO GONZA
 Contratista.



Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL FILADELFIA- CALDAS -**CONTROL CANTIDADES DE OBRA
INFORME PARA PAGO**

CONTRATO No.	00139 DE ABRIL 9 DE 2021	PRE-ACTA : SEPTIEMBRE 26 DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO GONZA	FECHA INICIACIÓN: MAYO 3 DE 2021
SUPERVISOR:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA TERMINACION: JULIO 31 DE 2021

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Cinta Plástica.	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	cerrada, barreras etc.)	UND	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		Cantidad	M3	ML	ACUMULADO		
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.5	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	UND	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final			M3	UND	ACUMULADO		

CANTIDAD DE PAGO	0,00
------------------	------

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.1	Demoliciones de pavimentos rigidos	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	area	ACUMULADO	
									0,00	Demolicion de cono camara
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	M3	6,02	60,00	66,02

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							60,00		60,00	
CANTIDAD DE PAGO										60,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	M3	0	0,00	0,00

ABP

CANTIDAD DE PAGO	0,22
------------------	------

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.2	Pavimento rigido MR42, de espesor 0,18 en obra incluye antisol, ensayo flexion, diseño mezclas, vibrador para concreto, equipo de rayado y corte, flota etc mezcladora de 1 saco	m3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.3	Corte en disco abrasivo	ml	0	0,00	96,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				48,00					48,00	lado izquierdo
				48,00					96,00	lado derecho
CANTIDAD DE PAGO										96,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.8		und	0		0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		Und		M3	UND	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.1	Instalacion de tuberia corrugada PVC-S de 160mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja y transportes	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA

APK

										0,00	
										0,00	
										0,00	
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.1	Suministro e instalacion de material granular o arena para tuberias y atraques	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
									0,00		
									0,00		
							0,00		0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.2	sub-base pavimento e=0,20m tipo INVIAS incluye proctor y densidades	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.3	Afirmado para andenes e=0,10m	M3	0,00	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.1	Concretos de 21 Mpa para graderías y andenes e=0,08m	m3	0	0,00	0,22

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				2,70	1	0,08	0,22		0,22	
									0,22	
									0,22	
									0,22	

AKR

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	

ASR

8.2	Instalacion tubería corrugada PVC-5 de 315 mm (12") incluye manejo de aguas en zanja y transportes	ml	0	74,95	74,95
-----	--	----	---	-------	-------

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Longitud	ACUMULADO	
				25,55				25,55	25,55	Red principal
				18,60				18,60	44,15	Red principal
				20,80				20,80	64,95	Red principal
				4,00				4,00	68,95	Red principal
				6,00				6,00	74,95	Empalme de tubería de cemento a tubería novafort
									CANTIDAD DE PAGO	74,95

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.3	Empalmes a camaras d=1.2m concreto 3000psi	UND	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		Unidad		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final		Und	M3	UND	ACUMULADO		
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.4	Empalmes a cajas de inspeccion concreto 3000psi	UND	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		Und	M3	UND	ACUMULADO		
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.5	Camaras de inspeccion D=1,2 concreto 21Mpa	ml	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	longitud	ACUMULADO	
										Camaras nuevas
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.6	Base/cañuela camara D=1.2 en concreto 3000 psi	UND	0	0,00	0,00

ABP

FECHA		ABSCISA		Cantidad		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final		Und	M3	UND	ACUMULADO		
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
								CANTIDAD DE PAGO	0,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9.7	Suministro e instalacion tapa HF D=0,6m						und	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final		Und	M3	ML	ACUMULADO		
								0,00		
								0,00		
								CANTIDAD DE PAGO	0,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9.8	Cajas de inspeccion de 0,50x0,50, incluye tapa reforzada, E=0,10m hierro de 3/8"						und	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	Cantidad	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Und	ACUMULADO	
					2,00			2,00	2,00	
								CANTIDAD DE PAGO	2,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9.9	Instalacion de silla yee de 12x6"						und	0	-4,00	-4,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Und	ACUMULADO	
							0,00	-4,00	-4,00	
							0,00	0,00	-4,00	
							0,00	0,00	-4,00	
								CANTIDAD DE PAGO	-4,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9.12	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. Concreto						und	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	MES	ACUMULADO	

ABP

FECHA	ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL
	Di	Me	Al	Prof	Int	Ext			
CAMBIO DE PAGO									
OBSERVACIONES									

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
0.1	suministro e instalacion caja HF D=0.6m	md	0	0.00	0.00

FECHA	ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL
	Di	Me	Al	Prof	Int	Ext			
CAMBIO DE PAGO									
OBSERVACIONES									

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
0.2	caja de inspeccion de 0.70x0.70 incluye tapas elevadas, E=0.10m	md	0	1.00	1.00

FECHA	ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL
	Di	Me	Al	Prof	Int	Ext			
CAMBIO DE PAGO									
OBSERVACIONES									

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
0.3	instalacion de caja yee de 1.2x1.2	md	0	-4.00	-4.00

FECHA	ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL
	Di	Me	Al	Prof	Int	Ext			
CAMBIO DE PAGO									
OBSERVACIONES									

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
0.10	caja de inspeccion de 0.70x0.70 incluye tapas elevadas y anillos de concreto	md	0	0.00	0.00

FECHA	ABSCISA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL
	Di	Me	Al	Prof	Int	Ext			
CAMBIO DE PAGO									
OBSERVACIONES									

										0,00	
										0,00	
										0,00	
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10.1	Protocolo de bioseguridad (Se paga presentando Facturas)	GLOBAL	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final		gl		M3	GLOBAL	ACUMULADO		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00


FIRMA CONTRATISTA.



CONSORCIO GONZA

FIRMA SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL FILADELFIA.- CALDAS -	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	 empocaldas CORPORACIÓN DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
---	---	---

CONTRATO No.	00139 DE ABRIL 9 DE 2021	PRE-ACTA :
CONTRATISTA:	CONSORCIO GONZA	FECHA INICIACIÓN: MAYO 3 DE 2021
SUPERVISOR:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA TERMINACION: JUNIO 16 DE

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localizacion y replanteo (Incl. plano record)	ML		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Instalacion de valla institucional 2x4 una al inicio	Und		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		UND		M3	ML	ACUMULADO	

AR/R

11	Instalacion y termofusion de tuberia de polietileno de 8"	ml	0,00	0,00
----	---	----	------	------

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Empalmes con termofusion a tuberia existente	und		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final		und		M3	M2	ACUMULADO		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	Anclajes con tuberia metalica 1" y 1/2" y alambre galvanizado	und		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final		und		M3	M2	ACUMULADO		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Sobre acarreo de tuberia en vehiculo y al hombro	ml		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	lleno compactado con material de obra	m3		3,00	3,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
				6,00	1,00	0,50	3,00				
										CANTIDAD DE PAGO	3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA

A.B.P.

18	Concreto para recubrir anclaje				M3	0,00	0,00
----	--------------------------------	--	--	--	----	------	------

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
19	Acompañamiento social durante toda la obra	mes		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		mes		M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00


ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
20	Elementos de bioseguridad para los trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AIU	GL		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		mes		M3	M2	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
21	Trabajador siso	mes		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		mes		M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

FIRMA CONTRATISTA.



CONSORCIO GONZA

FIRMA SUPERVISOR



ABEL ROJAS RUBIANO

18	Concreto para recibir agua				M3	0.00	0.00
----	----------------------------	--	--	--	----	------	------

FECHA	ASCEJA			DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES
	Dia	Mes	Año	Prof	Alto	Long				
										CANTIDAD DE PAGO: 0.00

19	Acomodamiento social durante todo el obra				mes	0.00	0.00
----	---	--	--	--	-----	------	------

FECHA	ASCEJA			DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES
	Dia	Mes	Año	Prof	Alto	Long				
										CANTIDAD DE PAGO: 0.00

20	Materiales de biocontrol para los trabajadores los cuales se pagan según facturas más IVA				GR	0.00	0.00
----	---	--	--	--	----	------	------

FECHA	ASCEJA			DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES
	Dia	Mes	Año	Prof	Alto	Long				
							0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	
										CANTIDAD DE PAGO: 0.00

21	Trabajos más				mes	0.00	0.00
----	--------------	--	--	--	-----	------	------

FECHA	ASCEJA			DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES
	Dia	Mes	Año	Prof	Alto	Long				
										CANTIDAD DE PAGO: 0.00

TITULO SUPERVISOR


FIRMA CONTRATISTA

[Signature]

[Signature]

ALICIA ROSAS RUBIANO

CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL FILADELFIA.- CALDAS -	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	
---	---	---

CONTRATO No.	00139 DE ABRIL 9 DE 2021	PRE-ACTA :
CONTRATISTA:	CONSORCIO GONZA	FECHA INICIACIÓN: MAYO 3 DE 2021
SUPERVISOR:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA TERMINACION: JUNIO 16 DE 2021

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Cinta Plástica.	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	cerrada, barreras etc.)	UND	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		Cantidad	M3	ML	ACUMULADO		
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.5	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	UND	0	0,00	0,00

ARF

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final				M3	UND	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	area	ACUMULADO	
							0,00		0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							0,000	0,00		
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	M3	0,00	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
									0,00	
									0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ABP

FECHA	ÁREA			DIMENSIONES	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
	Di	Mes	Año					
CANTIDAD DE PAGO							0.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Reparaciones de pavimento rígido	M2	0	0.00	0.00

FECHA	ÁREA			DIMENSIONES	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
	Di	Mes	Año					
CANTIDAD DE PAGO							0.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.2	Remoción de verjas de metal en concreto, 15x15	M3	0	0.00	0.00

FECHA	ÁREA			DIMENSIONES	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
	Di	Mes	Año					
CANTIDAD DE PAGO							0.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.3	Reparaciones de Arroyos y Sótanos en concreto hidráulico	M3	0	0.00	0.00

FECHA	ÁREA			DIMENSIONES	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
	Di	Mes	Año					
CANTIDAD DE PAGO							0.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.4	Reparación de soplantes en vehículo automotor	M3	0.00	0.00	0.00

FECHA	ÁREA			DIMENSIONES	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
	Di	Mes	Año					
CANTIDAD DE PAGO							0.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ML	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
								0,00	0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	M3	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	M3	0	0,00	0,00

A-3/2

