	F-GC-43 Versión 2 Enero 2019	GESTIÓN CONTRATACIÓN
	REVISIÓN DOCUMENTAL - CAMBIO DE ACOMETIDAS	

MUNICIPIO	La Dorada	CONTRATO	X	144 de 2021
CONTRATISTA	Consorcio Valencya Pios	RESOLUCION EMERGENCIA		
		SUPERVISOR		Arlax Quintero

LISTA DE CHEQUEO		OBSERVACION
CONSTITUCION DE COMITÉ VEEDOR		
F-GC-12	ACTA DE REUNION	/
F-GC-25/F-GC-35	ACTA DE VECINDAD	/
F-AC-50	NOTIFICACION ACOMETIDA	/
F-AC-51	ACTA VISITA ACOMETIDA	/
F-AC-52	ACTA FINALIZACION	/
F-GC-41	ACTA ENTREGA DE OBRA	/
INFORME EJECUTIVO (OBRAS COLECTORES)		
FOTOCOPIA DEL PAQUETE		
CDS		/
CARPETAS Y/O AZ		/
FOLIOS		473

FECHA DE RECIBO	FECHA DE DEVOLUCION	OBSERVACIONES	NOMBRE/CARGO QUE RECIBE	FIRMA
23/07/2021		Paquete sin cobro		

La PROMOTORA DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD de EMPOCALDA S.A. E.S.P. CERTIFICA que revisó los documentos adjuntos y estos se encuentran completos y acordes a lo establecido por la Empresa

Taliana Betancur Coro
 NOMBRE


 FIRMA

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C
O.C

CONTRATO
CONTRATO
Acta Nº


Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL	VAL.
				-	-	-	OK
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301108 Mantenimiento de Redes y Accesorios	54.876.837	ACUEDUCTO	54.876.837	-	54.876.837	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	54.876.837	54.876.837	-	54.876.837
TOTAL FACTURA PAG-1	54.876.837	-	54.876.837	54.876.837

Páginas FIN
1

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: 144 DE 2021	ACTA: No: 2 FINAL	FECHA CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO DE 6" PARA SECTORIZACIÓN BARRIO LAS FERIAS MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	FECHA INICIACION: 03 DE MAYO DEL 2021	FECHA VENCIMIENTO: 01 DE JULIO DE 2021
MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS	VALOR CONTRATO: 98.578.737	VALOR CONTRATO + ADICION: 132.571.184
CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RÍOS	VALOR OBRA: 54.876.837	
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA	SUPERVISION: ARLEX QUINTERO VASQUEZ	FECHA: 01 DE JUNIO DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 PARCIAL		ACTA 2 FINAL		% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
1	PRELIMINARES									
1,1	Localizacion y replanteo (Incluyemplano record)	ml	200	\$ 5.994	1.198.800	197,95	1.186.512	10,5	62.997	5%
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros.	ml	200	\$ 15.784	3.156.800	339,44	5.357.721	28	441.951	14%
1,3	Señal preventiva reglamentaria	und	6	\$ 179.820	1.078.920	6	1.078.920	-	-	0%
1,4	Instalacion de valla institucional 2 x 4	und	1	\$ 909.090	909.090	1	909.090	-	-	0%
2	DEMOLICIONES									
2,1	Corte con disco abrasivo	ml	400	\$ 8.841	3.536.400	593,85	5.250.228	86,7	766.515	22%
2,2	Demolición de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderías y cañuelas	m3	18	\$ 96.503	1.737.054	24,59	2.373.194	4,47	431.003	25%
3	EXCAVACIONES									
3,1	En material Común de 0 a 2 m	m3	120	\$ 30.470	3.656.400	98,98	3.015.768	26,8	816.551	22%
3,2	En material Común de 2,1 a 4 m	m3	0	\$ 35.500	-	-	-	-	-	0%
3,3	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	54	\$ 37.962	2.049.948	136,51	5.182.193	4,47	169.690	8%
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO									
4,1	Instalacion de tubería PVC de 6"	ml	200	\$ 13.986	2.797.200	-	-	-	-	0%
4,2	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	und	6	\$ 49.950	299.700	11	549.450	(3)	(149.850)	-50%
4,3	Instalacion de valvulas	und	2	\$ 549.450	1.098.900	-	-	1	549.450	50%
4,4	Suministro e instalacion de tubería de 8" con tapa tipo chorrete para accionamiento de valvula	und	1	\$ 149.850	149.850	-	-	1	149.850	100%
4,5	Empalme a tubería existente	und	4	\$ 114.885	459.540	-	-	2	229.770	50%
5	LLENOS									
5,1	Arena para base y atraque	m3	10	\$ 139.860	1.398.600	39,59	5.537.057	1,9	265.734	19%
5,2	Lleno compactado con material de obra	m3	72	\$ 25.624	1.844.928	25,89	663.405	2,1	53.810	3%
5,3	Sub base para pavimento	m3	24	\$ 167.732	4.025.568	24,59	4.124.530	1,3	218.052	5%


COSTO TOTAL					98.578.737				77.694.347	54.876.837
COSTO DIRECTO					73.048.342				57.572.691	40.664.570
ADMINISTRACION			%	28	20.453.536				16.120.354	11.386.080
IMPREVISTOS			%	1	730.483				575.727	406.646
UTILIDADES			%	5	3.652.417				2.878.635	2.033.228
IVA SOBRE UTILIDADES			%	19	693.959				546.941	386.313
TOTAL					98.578.737				77.694.347	54.876.837

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO							98.578.737
VALOR ADICION							33.992.447
VALOR ACTA 1 PARCIAL					77.694.347		
VALOR ACTA 2 FINAL					54.876.837		
VALOR ACTAS					132.571.184		
SALDO NO EJECUTADO					0		
SUMAS IGUALES					132.571.184		132.571.184

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 SUPERVISOR
 EMP@CALDAS S.A. E.S.P



CONSORCIO VALENCIA RÍOS
 R.L CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
 CONTRATISTA