



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	170/2023		
CONTRATISTA	ACIER INGENIERIA S.A.S.	NIT O CC:	901376143-7

OBJETO DEL CONTRATO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINÁ Y PLANTA EL LLANO VICTORIA.		
	DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1-	Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	2
2-	Paz y salvo oficina de trabajo.	N/A	
3-	Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	N/A	
4-	Pago FIC.	X	2
5-	Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6-	Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-17).	X	1
7-	Original del Acta de Liquidación.	X	1
8-	Certificado de obra.	X	3
9-	Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Andrés G
FIRMA

Fecha

15/06/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

RAMIRO ROLDAN ZABALA	INSPECTOR ELECTROMECHANICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACION ESTABILIDAD DE LA OBRA**



CONTRATO 170 DE 2023

OBJETO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINA Y PLANTA EL LLANO VICTORIA

LUGAR DE EJECUCIÓN
VALOR

VICTORIA - CHINCHINA/CALDAS
\$103.016.025

CONTRATISTA
NIT

ACIER INGENIERIA S.A.S
901376143-7

PLAZO

HASTA EL 14/06/2028

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

42-45-101056172

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	08-may-23	08-sep-23	\$ 30.904.807,50
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	08-may-23	08-jun-26	\$ 20.603.205,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	14-jun-23	14-jun-23	\$ 20.603.205,00

REQUISITOS LEGALIZACION

CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 170 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

16/06/2023

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

Andrés G.

PROYECTO. ANDRES FELIPE GIRALDO RIOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101056172	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15 06 2023	08 05 2023			00:00	14 06 2028		23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ACIER INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.376.143-7
DIRECCIÓN: CL 24 NRO. 22 - 02 604	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8806511

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 170 CUYO OBJETO ES: EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINA Y PLANTA EL LLANO VICTORIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	08/05/2023	08/09/2023	\$30,904,807.50	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/05/2023	08/06/2026	\$20,603,205.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/06/2023	14/06/2028	\$20,603,205.00	\$20,603,205.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SEGUN ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL, FIRMADA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 ENTRE LAS PARTES, SE HACE ENTREGA FINAL DEL CONTRATO N 170/2023, DE IGUAL FORMA SE ACLARA QUE EL VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MISMO FUE POR \$100.374.742

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****72,111,217.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FACILITADORES EN ADMINISTRACION DE 28574 100.00					

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101056172
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101056172		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 15 06 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 05 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 14 06 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ACIER INGENIERIA SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.376.143-7				
DIRECCIÓN: CL 24 NRO. 22 - 02 604						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8806511		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMFOCALDAS S.A. E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA
 VIGILADO

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 42-45-101056172

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF028974C



**CERTIFICACION DE PAZ Y SAVO CON LAS OBLIGACIONES
LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, *CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON*, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.298.715, vecina de la ciudad de Manizales, Caldas., actuando en mi calidad de Contadora Pública, de la empresa ACIER INGENIERIA S.A.S, con NIT. 901.376.143 - 7, y con tarjeta profesional No. 35267 - T, otorgada por La Junta Central de Contadores, por medio del presente documento

CERTIFICO

Que la Empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con el pago de la nómina de sus empleados; así como con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose al día por dichos conceptos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los días del mes de mayo de 2023

CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON

Cédula de Ciudadanía 30.298.715

Contadora CPT. 35267 - T

AUDITORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

FF19402600F50804

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30298715 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 35267-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Laboratorio de Contadores, Inscripción y Supervisión

UNIDAD ACADÉMICA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

35267-T

CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON
C.C. 30298715
RES. INSCRIPCIÓN 48 DEL 01/04/1995
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282065 4223

DOCUMENTO ORIGINAL SOLO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 170... " junio 23 BOCALDAS VICTORIA -

República de Colombia
Laboratorio de Contadores, Inscripción y Supervisión

UNIDAD ACADÉMICA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.298.715**
HENAO CASTRILLON

APellidos
CLAUDIA ISABEL

Nombre

Claudia Isobel Henao C

INMA




FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1966

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 **0-**
ESTADURA G. S. CM

10-AGO-1984 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXTELIMINACION



A 0960180 00000441 1 0030298715 20000000

**DOCUMENTO VALIDO SOLO PARA LIQUIDACION DE OBRA EMPOCALDAS
VICTORIA CHINCHINA CONTRATO 170... JUNIO 15 DE 2023**

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

90858026

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

2114670043

02/06/2023

Número de Identificación

901376143

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

7

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CRA 24 # 22 - 02

Localización

Nacional

Correo electrónico

2020.acieringenieria@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

170

Nombre Obra

901376143

Fecha Terminación Obra

31/05/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

5

Costo Total Mano de Obra

25754006.00

Valor Intereses Moratorios

100.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ACIER INGENIERIA SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,320 6258574

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

Diseño y const monoriel

Fecha Inicio Obra

01/05/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

chinchina victoria

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

103016025.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

174000.00

Valor del Pago

174000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	90858026	2114670043	02/06/2023

Razón Social: **SENA**



Usuario Pagador: **901376143**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.28.114.7**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 174,100.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 174,100.00	COP\$ 174,100.00

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ACEIR INGENIERIA/ S.A.S	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9013761437	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-06-15
NUMERO DE CONTRATO:	170/2023	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	RAMIRO ROLDAN		
CARGO:	INSPECTOR		
FIRMA:			


ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	0170/2023
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD UNICA DE OFERTA
CONTRATISTA	ACIER INGENIERIA S.A.S.
NIT	901376143-7
OBJETO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINÁ Y PLANTA EL LLANO VICTORIA.
COSTO DIRECTO	\$ 76.336.439
ADMINISTRACION 29%	\$ 22.137.567
UTILIDAD 5%	\$ 3.816.822
IVA SOBRE UTILIDAD 19%	\$ 725.196
VALOR TOTAL OBRA	\$ 103.016.025 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	30 DIAS CALENDARIO
RECURSOS	PROPIOS


En la ciudad de Manizales, el día _____, se reunió el Doctor ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; El Inspector Electromecánico RAMIRO ROLDÁN ZABALA Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el señor JUAN PABLO JIMENEZ Representante legal de ACIER INGENIERIA S.A.S. como contratista; con el fin de realizar el acta de Cumplimiento del contrato No. 170/2023 cuyo objeto es: *DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINÁ Y PLANTA EL LLANO VICTORIA.*

VALOR DEL CONTRATO	\$ 103.016.025 INCLUIDO AIU E IVASOBRE LA UTILIDAD
VALOR ACTA No. 1 y FINAL	\$ 100.374.742 INCLUIDO AIU E IVASOBRE LA UTILIDAD
VALOR MENOS EJECUTADO	\$ 2.641.283

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron


ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
Empacadas SA ESP


JUNA PABLO JIMENEZ
Representante legal
ACIER INGENIERIA S.A.S.


RAMIRO ROLDAN ZABALA
Supervisor
Empocaldas SA ESP


Vo. Bo. Ing. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS SA ESP,
EL SUSCRITO INSPECTOR ELECTROMECAÁNICO Y SUPERVISOR DEL
CONTRATO 170/2023

CERTIFICAN QUE:

El contratista **ACIER INGENIERIA S.A.S.** ejecutó y entregó todas las actividades y suministros a satisfacción acorde al contrato No. 0170 de 2023. Cuyo objeto es: *DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINÁ Y PLANTA EL LLANO VICTORIA.*

Manizales, 2 de Junio del 2023



RAMIRO ROLDAN ZABALA
Supervisor contrato No.170/2023

LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS SA ESP, EL
SUSCRITO INSPECTOR ELECTROMECÁNICO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO
170/2023

HACE CONTAR QUE:

El contratista ACIER INGENIERIA S.A.S. con NIT: 901376143-7 diseño, ejecutó y entregó todas las actividades y suministros a satisfacción acorde al contrato No. 0170 de 2023. Cuyo objeto es: *DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINÁ Y PLANTA EL LLANO VICTORIA. La información de dicho contrato se relaciona a continuación:*

CONTRATO	0170/2023
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD UNICA DE OFERTA
CONTRATISTA	ACIER INGENIERIA S.A.S.
NIT	901376143-7
OBJETO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MONORRIEL PARA MOVIMIENTO DE CILINDROS Y TAMBORES DE CLORO EN LAS PLANTAS LOS CUERVOS DE CHINCHINÁ Y PLANTA EL LLANO VICTORIA.
ADMINISTRACION	29% \$ 22.137.567
UTILIDAD	5% \$ 3.816.822
IVA SOBRE UTILIDAD	19% \$ 725.196
VALOR INICIAL	\$ 103.016.025 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR EJECUTADO	\$ 100.374.742 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR NO EJECUTADO	\$ 2.641.283
FECHA INICIACION	8 MAYO DEL 2023
FECHA DE RECIBO	2 JUNIO DEL 2023

Que las cantidades definidas y ejecutadas fueron:

CANTIDADES DE OBRA PLANTA LOS CUERVOS DE CHINCHINA											
Item	Actividad	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad Contratada	Vr. Contratado	Cantidad ejecutada	Vr. Ejecutado	Valor pagado acumulado	Porcentaje pagado acumulado	Cantidad Ejecutada acta N°1	Vr. Ejecutado acta N°1
1,00	DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DEMONORAIL PARA 1600kg Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA	kg	\$ 24.500	1.400,0	\$ 34.300.000	655	\$ 16.047.500	\$ 16.047.500	1,00	655	\$ 16.047.500
2,00	DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA ACTUAL	M2	\$ 53.900	30,0	\$ 1.617.000	30	\$ 1.617.000	\$ 1.617.000	1,00	30	\$ 1.617.000
3,00	SUMINISTRO TROLLEY 2 TON Y DIFERENCIAL DE CADENA 2 TON	Unidad	\$ 1.850.000	1,0	\$ 1.850.000	1	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	1,00	1	\$ 1.850.000
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM CALIBRE 26, ANCHO 500mm, COLOR RAL 9002, SENCILLA	M2	\$ 73.074	30,0	\$ 2.192.220	30	\$ 2.192.220	\$ 2.192.220	1,00	30	\$ 2.192.220



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de CALDAS

PRIMERO LA GENTE

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

5,00	DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE VIGA DE CARGUE CILINDROS	GL	\$ 6.791.718	\$ -	1	\$ 6.791.718	\$ 6.791.718	1,00	1	\$ 6.791.718
6,00	DEMOLICION CUCHILLAS	GL	\$ 1.863.770	\$ -	1	\$ 1.863.770	\$ 1.863.770	1,00	1	\$ 1.863.770
7,00	PINTURA ACABADO ESTRUCTURA COLOR AMARILLO	GL	\$ 3.014.356	\$ -	1	\$ 3.014.356	\$ 3.014.356	1,00	1	\$ 3.014.356
8,00	SUMINISTRO E INSTALACION REMATES LATERALES DE CUBIERTA	GL	\$ 831.011	\$ -	1	\$ 831.011	\$ 831.011	1,00	1	\$ 831.011
9,00	GRUA MONTAJE	GL	\$ 4.986.790	\$ -	1	\$ 4.986.790	\$ 4.986.790	1,00	1	\$ 4.986.790
SUB-TOTAL				\$ 39.959.220		\$ 39.194.365	\$ 39.194.365			\$ 39.194.365,42
COSTO DIRECTO OBRAS EJECUTADAS				\$ 39.959.220		\$ 39.194.365	\$ 39.194.365			\$ 39.194.365
Administración 29%				\$ 11.588.174		\$ 11.366.366	\$ 11.366.366			\$ 11.366.366
Imprevistos 0%				0		0	0			0
Utilidad 5%				\$ 1.997.961		\$ 1.959.718	\$ 1.959.718			\$ 1.959.718
IVA 19%				\$ 379.613		\$ 372.346	\$ 372.346			\$ 372.346
VALOR TOTAL ACTA FINAL				\$ 53.924.967		\$ 52.892.796	\$ 52.892.796			\$ 52.892.796
VALOR A PAGAR										\$ 52.892.796

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		\$ 53.924.967
Valor Ejecutado		\$ 52.892.796
Valor Ejecutado		
Valor anticipo		
Amortización anticipo	\$ -	
Valor Acta N°1	\$ 52.892.796	
Saldo	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 52.892.796	\$ 52.892.796

CANTIDADES DE OBRA PLANTA EL LLANO VICTORIA CALDAS											
Item	Actividad	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad Contratada	Vr. Contratado	Cantidad ejecutada	Vr. Ejecutado	Valor pagado acumulado	Porcentaje pagado acumulado	Cantidad Ejecutada acta N°1	Vr. Ejecutado acta N°1
1,00	DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DEMONORAL PARA 1600kg Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA	kg	\$ 22.400	1.400,0	\$ 31.360.000	655	\$ 14.672.000	\$ 14.672.000	1,00	655	\$ 14.672.000
2,00	DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA ACTUAL	M2	\$ 38.500	30,0	\$ 1.155.000	30	\$ 1.155.000	\$ 1.155.000	1,00	30	\$ 1.155.000
3,00	SUMINISTRO TROLLEY 2 TON Y DIFERENCIAL DE CADENA 2 TON	Unidad	\$ 1.850.000	1,0	\$ 1.850.000	1	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	1,00	1	\$ 1.850.000
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM CALIBRE 26, ANCHO 500mm, COLOR RAL 9002, SENCILLA	M2	\$ 67.074	30,0	\$ 2.012.220	30	\$ 2.012.220	\$ 2.012.220	1,00	30	\$ 2.012.220

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

5,00	DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE VIGA DE CARGUE CILINDROS	GL	\$6.722.718	\$ -	1	\$ 6.722.718	\$ 6.722.718	1,00	1	\$ 6.722.718
6,00	DESMONTE Y MONTAJE PUERTA, INCLUYE PINTRA ANTICORROSIVA	GL	2.041.115	\$ -	1	\$ 2.041.115	\$ 2.041.115	1,00	1	\$ 2.041.115
7,00	PINTURA ACABADO ESTRUCTURA COLOR AMARILLO	GL	2.393.356	\$ -	1	\$ 2.393.356	\$ 2.393.356	1,00	1	\$ 2.393.356
8,00	SUMINISTRO E INSTALACION REMATES LATERALES DE CUBIERTA	GL	1.047.786	\$ -	1	\$ 1.047.786	\$ 1.047.786	1,00	1	\$ 1.047.786
9,00	GRUA MONTAJE	GL	3.290.648	\$ -	1	\$ 3.290.648	\$ 3.290.648	1,00	1	\$ 3.290.648
SUB-TOTAL				\$ 36.377.220		\$ 35.184.843	\$ 35.184.843			35.184.843,00
COSTO DIRECTO OBRAS EJECUTADAS				\$ 36.377.220		\$ 35.184.843	\$ 35.184.843			\$ 35.184.843
Administración 29%				\$ 10.549.394		\$ 10.203.604	\$ 10.203.604			\$ 10.203.604
Imprevistos 0%				0		0	0			0
Utilidad 5%				\$ 1.818.861		\$ 1.759.242	\$ 1.759.242			\$ 1.759.242
IVA 19%				\$ 345.584		\$ 334.256	\$ 334.256			\$ 334.256
VALOR TOTAL ACTA FINAL				\$ 49.091.058		\$ 47.481.946	\$ 47.481.946			\$ 47.481.946
VALOR A PAGAR										\$ 47.481.946

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		\$ 49.091.058
Valor Ejecutado		\$ 47.481.946
Valor Ejecutado		
Valor anticipo		
Amortización anticipo	\$ -	
Valor Acta N°1	\$ 47.481.946	
Saldo	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 47.481.946	\$ 47.481.946

COSTO TOTAL	\$ 100374742
COSTO DIRECTO	\$ 74.379.208,5
ADMINISTRACION 29%	\$ 21.596.970,5
IMPREVISTOS 0%	\$ 0
UTILIDAD 5%	\$ 3.718.920,5
IVA 19%	\$ 706.602,5
VALOR TOTAL	\$ 100.374.742

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


RAMIRO ROLDÁN ZABALA
Supervisor
Empocaldas SA ESP