


CONTRATACION 2

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00146 DE ABRIL 26 DE 2019		
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	NIT O CC:	810.003.968- 6

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. - V
----------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A	


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

13/09/2019
FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL**



CONTRATO 146 DE 2019
OBJETO OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINGHINÁ, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.
MUNICIPIO SALAMINA Y PALESTINA, CALDAS
VALOR \$84.912.861
CONTRATISTA DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 810.003.968-6
PLAZO 70 DIAS CALENDARIOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 16SP000888
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 16RE003003
COMPAÑIA DE SEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	12-jul-19	15-oct-19	\$ 25.473.858,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	12-jul-19	15-jul-22	\$ 16.982.572,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	12-jul-19	12-jul-24	\$ 16.982.572,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	12-jul-19	15-oct-19	\$ 25.473.858,30

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0146 DE 2019 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS **13 SEP 2019**

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General



CONFIANZA



Swiss Re Corporate Solutions

NIT. 860.070.374-9

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

Página 1
PÓLIZA 16 SP000888
CERTIFICADO 16 SP001174

SUCURSAL: 16. MANIZALES USUARIO: CASTROY TIP CERTIFICADO: Modificacion FECHA: DD MM AAAA 03 09 2019
TOMADOR/GARANTIZADO: DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. C.C. O NIT: 810003968 6
DIRECCIÓN: CL 10 18 76 BALCONE CIUDAD: MANIZALES
E-MAIL: duqueyduque@gmail.com TELÉFONO: 3146214103
ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS S.A. ESP C.C. O NIT: 890803239 9
DIRECCIÓN: CR 23 75 82 MILAN CIUDAD: MANIZALES TEL. 8867080
BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS S.A. ESP C.C. O NIT: 890803239 9
DIRECCIÓN: CR 23 75 82 MILAN CIUDAD: MANIZALES TEL. 8867080

Table with columns: VIGENCIA, ANTERIOR, VALOR ASEGURADO EN PESOS, ESTEA MODIFICACIÓN, NUEVA. Values: DESDE 12 07 2019, HASTA 12 07 2024, ANTERIOR 59,439,002.70, ESTEA MODIFICACIÓN 0.00, NUEVA 59,439,002.70

Table with columns: INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA. Includes rows for % NOMBRE, COMPANIA, TRM, MONEDA, VALORES, CARGOS DE EMISIÓN, IVA, TOTAL.

Table with columns: AMPAROS, VIGENCIA, VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS, VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS, VALOR PRIMA EN PESOS, DEDUCIBLE. Includes rows for CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIÓ, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019 REALIZADA AL CONTRATO SE PROCEDE AJUSTAR LA VIGENCIA CITADA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA POR UN TERMINO DE 5 AÑOS.

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN ADICION NRO.01 DE FECHA 12/07/2019, REALIZADA AL CONTRATO SE ADICIONA LA SUMA DE \$18.649.616, QUEDANDO COMO VALOR TOTAL LA SUMA DE \$84.912.861, PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA EN VALOR.
OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA N° 1 REALIZADA AL CONTRATO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO DE 25 DIAS CALENDARIO, PROCEDIENDO AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO.

OBJETO DE LA GARANTIA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.0146 DE FECHA 26/04/2019 CUYO OBJETO ES: OBRA 1: REPOSICION Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINCHINA, OBRA 2: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

EXCLUSION DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONOMICAS: LA COMPANIA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARA OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PERDIDA, RECLAMACION O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA POLIZA SI LA PROVISION DE DICHA COBERTURA O EL PAGO DE DICHA PERDIDA, RECLAMACION O BENEFICIO PUDIERA EXPONER A LA COMPANIA A ALGUNA SANCION, PROHIBICION O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONOMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCION APLICABLE A LA COMPANIA.
ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
LAS CARATULAS ENVIADAS VIA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACION A SU CONTENIDO ACARREARA LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCION DE LA PRESENTE POLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCI DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTIAS DE LA MISMA. TAMBIEN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PAGINA WEB: WWW.CONFIANZA.COM.CO Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASI COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA, S.A EN TODO EL PAIS.
****VER NOTA**** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SOLO SE PODRAN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGUN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARAN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCION, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA POLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISION QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA POLIZA. DICHA REMUNERACION ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLO O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPANIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 90 DE 1983.
AUTORIZACION DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: i) TOMADOR Y/O, ii) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE POLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUIVUCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASI COMO MI AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TERMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

RES. DIAN NO. 18762012913084 9/22/2019 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG. 000001 AL 100000 NUMERACION HABILITADA DE SEG. 000992 AL 100000 CODIGO ACTIVIDAD...

Signature area with TOMADOR signature, CONFIANZA logo, and COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA stamp.



El empleo
es de todos

Ministerio

Señores
DUQUE DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
Calle 10 No 18-76 Casa 32 Balcones de Chipre
Manizales

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	RADICADO 11EE2019741700100002224
Nombre y/o Razón social	DUQUE DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
Identificación	NIT 810.003.968-6

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES.**


ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manzanares, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año 2019 a la fecha, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, ejecución del Contrato No 0146 cuyo Objeto fue: RESPOSICION, OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARERA 3 BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA - CALDAS.

Entidad contratante: EMPOCALDAS

Dado en la ciudad de Manizales el día 29 del mes de agosto de 2019.



ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Manizales, agosto 30 de 2019

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales

Asunto: constancia de pago de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo de la obra.

Yo, **TATIANA CARDONA LOAIZA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.234.766 Expedida en Manizales, En calidad de Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. Por medio de la presente hago constar que la empresa realizo los pagos de la Seguridad social, integral y Parafiscales de los trabajadores a cargo de la obra.




TATIANA CARDONA LOAIZA
Representante Legal
Duque y Duque Ingeniería y Servicios S.A.S

Manizales, agosto 30 de 2019

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales

Asunto: Certificado pago aportes parafiscales

Yo, **TATIANA CARDONA LOAIZA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.234.766 Expedida en Manizales, En calidad de Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes al sistema de Seguridad social, entre ellos salud, riesgo profesional y pensión e igualmente a Parafiscales, en los últimos 6 meses, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002 y la ley 828 de 2003



TATIANA CARDONA LOAIZA
Representante Legal
Duque y Duque Ingeniería y Servicios S.A.S

CLIENTE

UNICAMENTE DE REGISTRO PAGOS EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Conocimiento para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 89999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA 62843071		
FECHA DE EXPEDICIÓN 19 06 2019		
FECHA VENCIMIENTO 24 06 2019		

Nombre ó Razón Social: **DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS** Identificación: **810003968**
 Dirección: **CALLE 10 No. 18 76 CASA 29** Teléfono: **3103886988**
 Fecha: **20-06-2019** Costo: **0.00**
 Cívica: **39232** BENA FIC CODIGO DE BARRA

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC	Ciudad: MANIZALES Caj: 005 Sec: 113 Valor Tot: \$ 320,550.00:xxxx Forma de Pago: Efec: \$ 320,550.00 Pagador: 810003968 Ref: 62843071	\$320,550.00
TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$320,550.00
	IVA	
	TOTAL →	\$320,550.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de ramesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)62843071(3900)320550(96)20190624

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No 62843071


Ciudad: _____ Nit o Cédula: **810003968** Teléfono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: **DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
TOTAL		\$320,550.00



UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899995034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA 63401184		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
03	09	2019
FECHA VENCIMIENTO		
08	09	2019

Nombre ó Razon Social : DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS	Identificación : 810003968
Dirección : CALLE 10 No. 18 76 CASA 99	Telefono : 3103886988

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$217,050.00
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA	SUBTOTAL	\$217,050.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$217,050.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque está no puede ser un cheque de remesa
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formularios de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formularios impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



{415}7707012100010{8020}2308880{3800}00000217050{96}20190908

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No 63401184

Ciudad	Nit o Cedula	810003968	Telefono						
Nombre del Pagador / Cliente DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS									
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR						
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.			<table border="1"> <tr> <td>CANTIDAD DE CHEQUES</td> <td>EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>CHEQUE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>TOTAL \$217,050.00</td> </tr> </table>	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO		CHEQUE		TOTAL \$217,050.00
CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO								
	CHEQUE								
	TOTAL \$217,050.00								



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810003968
Primer Nombre ó Razón Social	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	6
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 10 No. 18 76 CASA 32
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3103886988
Correo electrónico	duquearias.hernan@gmail.com
Código SHIF	3-1-2-9-7-J
Regional	Caldas
Regional Centros SHIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0146-2019
Nombre Obra	Alcant. Chinchina, Salamina
Fecha Inicio Obra	07/05/2019
Fecha Terminación Obra	22/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina y Salamina
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$66,363,245.00
Costo Total Mano de Obra	\$9,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$10,000.00
Aporte FIC	\$207,029.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$207,029.00
Total Pagado	\$217,029.00
Valor Total	\$217,050.00
IP Origen	172.31.21.246
Nro. Transacción eCollect	63401184
Fecha Proceso	03/09/2019 09:21:36 a.m.

Medio Seleccionado: EFECTIVO
Estado de la Transacción: CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente

**EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN**


**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles)**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100039686	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-09-01
NUMERO DE CONTRATO:	0146/2019	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico	3

	- Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	0146 DE ABRIL 26 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-
REPRESENTANTE LEGAL	TATIANA CARDONA LOAIZA
CC	30.234.766
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
N.I.T. No.	810.003.968 -6
MUNICIPIO	CHINCHINA, SALAMINA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 50.207.759
ADMINISTRACIÓN %	\$ 12.357.955
IMPREVISTOS %	\$ 810.170
UTILIDAD %	\$ 2.510.388
I.V.A. 19 %	\$ 476.973
VALOR TOTAL OBRA	\$ 66.363.245 INCLUIDO A.I.U. E IVA
ADICIÓN No. 1	\$ 18.549.616
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 84.912.633
SALDO NO EJECUTADO	\$ 228
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SESENTA (70) DÍAS CALENDARIO
CDP	00436 Y 000435 DE ABRIL 1 DE 2019 00688 DE JULIO 11 DE 2019
RP	000529 Y 000530 DE ABRIL 29 DE 2019. 000787 DE JULIO 15 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los **13 SEP 2019**, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte Centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señora TATIANA CARDONA LOAIZA, Representante legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S Contratista con el fin de Efectuar la entrega FINAL, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato. *AJK*

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:


VALOR OBRAS CIVILES	66.363.245	
ADICIÓN	18.549.616	
Valor Acta FINAL		28.912.188
Valor Acta Parcial No. 1		56.000.445
Saldo Por Ejecutar		228
SUMAS IGUALES	84.912.861	84.912.861

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
R.L. TATIANA CARDONA LOAIZA.
Contratista.

Vo. Bo. 
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo. 
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Jefe Contratación.

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que EL Contratista DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. con NIT No. 810.003.968-6, Representante legal la Señora TATIANA CARDONA LOAIZA con Cédula de Ciudadanía No. 30.234.766, Ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según Contrato 0146 de 2019, Valor final de \$ 84.912.633,00

OBJETO: OBRA 1: Reposición y optimización de alcantarillado localizado en la calle 5 carrera 3 Barrio Vista, Municipio de Chichina. OBRA 2: Construcción de la red de alcantarillado calle 4 con carrera 1 Barrio Obrero en el Municipio de Salamina, Caldas.-

Con las Sigüientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	00146 DE 2019
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT No.	810.003.968-6
VALOR DEL CONTRATO	\$ 66.363.245,00
VALOR ADICIÓN	\$ 18.549.616,00
VALOR EJECUTADO	\$ 84.912.633,00
PLAZO EJECUCIÓN	SETENTA (70) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	MAYO 07 DE 2019
FECHA TERMINACIÓN	JULIO 15 DE 2019
FECHA TERMINACION FINAL SEGÚN PRORROGA No. 1	JULIO 12 DE 2019
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0146 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
OBRA 1.- CHINCHINA, CALDAS.-					
1.-	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record)	mts	84,00	77,90	429.619
1.2	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, paraleles en guadua y Cinta Plástica.	mts	178,00	155,96	1.456.666
1.3	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	3,00	2,00	355.550
1.4	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	1,00	529.640
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	1,20	1,18	121.788
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,50	0,00	0
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico	m3	2,41	0,00	0
3	SOBREACARREOS				
3.1	Retiro de sobranes en vehículo Automotor	m3	82,12	123,95	3.313.184
4	EXCAVACIONES				
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	128,95	188,64	4.155.739
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	17,17	5,95	155.831
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 2	m2	42,00	50,00	1.336.500
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	50,41	121,84	2.202.867
5.2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	m3	29,97	118,91	9.234.788
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
6.1	Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	2,41	0,00	0
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. incluye ensayos de densidad, protor.	m3	0,00	0,92	127.555
6.3	Suministro e instalación Sustitucion en arena para tuberías y atraques.	m3	44,63	2,94	216.319
7	ALCANTARILLADOS				
7.1	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja.	ml	40,50	33,20	348.600
7.2	Instalación tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10").Incluye manejos de aguas en zanja.	ml	0,00	0,00	0
7.3	Instalación tubería corrugada PVC-S de 400 mm (16").Incluye manejos de aguas en zanja.	ml	84,00	74,73	2.055.822
7.4	Empalmes a Cámaras d=1.20 m concreto 300 psi	Und	4,00	4,00	312.520
7.5	Empalmes a Cajas de Inspeccion Concreto 3000 psi	Und	4,00	0,00	0

ABR

7.6	Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa	ml	1,40	6,39	3.363.281
7.7	Base/ cañuela cámara D=1.20 m en concreto 3000 psi	Und	3,00	3,00	1.325.064
7.8	Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF	Und	2,00	3,00	1.296.870
7.9	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada	und	9,00	7,00	2.207.310
7.10	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido.	Und	0,00	0,00	0
7.11	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante.	Und	1,00	3,00	1.758.840
7.12	Instalacion de silla yee de 16 x 6".	Und	9,00	6,00	299.274
8	OBRAS EN CONCRETO				
8.1	Corte mecánizado profundidad 0.07 m	ml	0,00	11,50	123.246
8.2	Pavimento en rigido de 4000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	0,00	0,00	0
8.3	Pavimento Flexible mezcla caliente incluye Imprimación, regado, compactacion con cilindro espesor 0,18 m.	m3	0,00	0,00	0
8.4	Adecuacion de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	2,41	0,00	0
8.5	Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	1,10	0,83	570.916
9	TRABAJO DE SOCIALIZACION				
9.1	Trabajadora Social-toddo el proceso domiciliarias y socialización de la obra contrada	Gbl	1,25	1,25	1.687.500
10	OBRAS ADICIONALES				
10.1	Excavacion en Roca	m3		27,72	1.822.313
	COSTO DIRECTO				40.807.602
	ADMINISTRACION	%	25	40.807.602,00	10.201.901
	IMPREVISTOS	%	2	40.807.602,00	816.152
	UTILIDADES	%	5	40.807.602,00	2.040.380
	SUMA ANTES I.V.A.				53.866.035
	I. V. A.				387.672
	VALOR TOTAL OBRA 1				54.253.707

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SECCIONAL CHINCHINA Y SALAMINA, CALDAS	
---	--

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES. CONTRATO No. 0146 DE 2019
--

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
OBRA 2.- SALAMINA, CALDAS.-					
1	PRELIMINARES				
2	Localización y Replanteo (Incluye plano record)	ml	114,00	91,30	440.705
3	Cerramiento con tela verde y soporte en guadua cada 2 metros	ml	240,00	64,60	813.895
4	EXCAVACIÓN				
5	En material Común de 0 a 2m	m3	177,00	183,85	4.479.873
6	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	76,00	31,44	953.355
7	ESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO				
8	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	114,00	85,30	1.878.221
9	Cámara de caída D=1,20m H<=3.04, espesor de pared E=0,20m con colchon de piedra pegada E=0,40m y boquilla.	ml	4,50	7,24	4.273.012
10	Suministro instalación de tapa con aro de Inspección en HF D= 0,60m.	und	3,00	5,00	2.599.500
11	Base y Cañuela	ml	3,00	5,00	2.502.065
12	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para Domiciliarias	ml	30,00	33,50	427.795
13	Cajas de inspección 0,50 x 0,50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto reforzada.	und	5,00	7,00	2.591.400
14	Instalación de Sileta de 12 x 6"	und	5,00	3,00	120.780
15	Empalme Cámara	und	4,00	1,00	83.620
16	LLENOS				
17	Arena para base y atraque	m3	14,00	2,92	326.222
18	Lleno compactado con material de la obra	m3	87,00	158,24	3.242.338
19	Concreto para marco de la tapa MR 42 hecho en obra	m3	0,75	0,44	334.994
20	ACERO				
21	Acero de refuerzo para graderías	kilo	54,00	0,00	0
	OBRAS ADICIONALES				
22	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico Pactados en el presente contrato	m3		2,00	205.708
23	Cerco en malla eslabonada y parales en guadua altura 2 m.	ml		21,70	1.295.772

Handwritten signature/initials

24	Instalaciones Sanitarias en tubería PVC Sanitaria para captar, encausar aguas residuales del Jardín Infantil	GLOBAL	1,00	1.200.000
25	Losa en concreto reforzado de 1,60 x 1,60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. Pactados en el presente contrato contrato	Und	2,00	1.592.848
26	Pavimento en rígido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios. Pactado en el presente contrato	m3	0,20	180.148
27	Adecuación de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi. Pactados en el Contrato.	m3	1,58	1.176.675
COSTO TOTAL				30.658.926

COSTO DIRECTO		23.412.696
ADMINISTRACION %	24	5.619.047
IMPREVISTOS %	1	234.127
UTILIDADES %	5	1.170.636

SUMA ANTES IVA		30.436.505
I.V.A. %	19	222.421

VALOR TOTAL OBRA 2	30.658.926
---------------------------	-------------------

RESUMEN DEL CONTRATO No. 0146 DE 2019	
VALOR TOTAL OBRA 1	54.253.707
VALOR TOTAL OBRA 2	30.658.926

VALOR TOTAL CONTRATO No. 0146 DE 2019	84.912.633
--	-------------------

PERSONAL DE LA OBRA:	
DIRECTOR DE OBRA:	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA S.A.S.
RESIDENTE	HERMAN DUQUE

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 15 DE JULIO DE 2019.

ABE ROJAS
 ABE ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.