

	F-GC-22 Versión 6 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	095-2017	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido A/U e IVA)	23.343.174
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.343.174
NIT O CC:	10247750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
GDP (#, rubro y fecha)	344 FEBRERO 24 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.235.171
RP (#, rubro y fecha)	443 2017/03/16			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	106.003
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJON ALMACEN REPUESTOS MOTOS, INSTALACION DE TAPA BOX COULVER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION ALCANTARILLADO DIAGONAL PUESTO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago, con firma de los trabajadores		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad		X	
9- Diseño de Mezclas.		X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		X	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Cardina Gallegos
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


02-08-17.
FIRMA


DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación 31/07/2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO A. RAMIREZ GÓMEZ	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71640031916	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	10247750	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-08-02
NUMERO DE CONTRATO:	095/2017	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
		3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	N/A	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoría		
FIRMA:			

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	095/2017
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C.	4.384.840 BELALCAZAR CDS
OBJETO:	REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJON ALMACEN REPUESTOS MOTOS, INSTALACION DE TAPA BOX COULVER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION ALCANTARILLADO DIAGONAL PUESTO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
C.C.	10.247.750
VALOR TOTAL:	\$ 23.343.174,00 INCLUIDO A.I.U E IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO:	\$ 23.235.171,00
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 108.003,00
VALOR ACTA 1 Y FINAL	\$ 23.235.171,00
PLAZO:	3 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISION	JEFE SECCION INTERVENTORIA
CDP	0344 FEBRERO 24 DE 2017
RP	0443 2017/03/16

En la ciudad de Manizales Caldas a los tres días (03) del mes de julio de 2017 se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ JEFE SECCION INTERVENTORIA y CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL según contrato 095 de 2017 cuyo objeto es: REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJON ALMACEN REPUESTOS MOTOS, INSTALACION DE TAPA BOX COULVER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION ALCANTARILLADO DIAGONAL PUESTO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

No siendo otro el motivo de la presente reunión se firma por los que en ella intervinieron.


GERARDO A. RAMIREZ G.
JEFE SECCION INTERVENTORIA
EMPOCALDAS S.A. E.S.


CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA.
CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A.S.P.												
CONT #	D95-2017	CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA									
OBJETO:	REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJON ALMACEN REPUUESTOS MOTOS, INSTALACION DE TAPA BOX COULVER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION ALCANTARILLADO DIAGONAL PUESTO DE											
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES			ACTA FINAL			ACUMULADO				
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	VR TOTAL		
1	PRELIMINARES											
1.1	Localización y replanteo (incluye plano recorte)	Ml	20	4.500	90.000	22	99.000	0	99.000	0	99.000	
1.2	Regulador de tránsito con paleta pare y siga jornal	jornal	14	40.100	561.400	14	561.400	14	561.400	14	561.400	
1.3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	40	20.300	812.000	44	893.200	44	893.200	44	893.200	
1.4	Señal preventiva y reglamentaria	un	2	137.000	274.000	2	274.000	2	274.000	2	274.000	
2	DEMOLICIONES											
2.1	Corte con disco abrasivo	ml	40	6.700	268.000	40	268.000	40	268.000	40	268.000	
	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes grañeria cañuelas y camara	m3	4,5	73.600	331.200	4,021818182	296.006	4,021818182	296.006	4,021818182	296.006	
3	ENCAVACION											
3.1	En material comun de 0 a 2 m	m3	24	23.200	556.800	0	-	0	-	0	-	
3.2	En roca suelta	m3	10	41.050	410.500	12	492.600	12	492.600	12	492.600	
3.3	En tierra humeda	m3	67	32.050	2.147.350	40,8	1.307.640	40,8	1.307.640	40,8	1.307.640	
3.4	Entubado horizontal tipo II	ml	20	27.800	556.000	5	139.000	5	139.000	5	139.000	
3.5	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	12	29.000	348.000	51,23987152	1.485.956	51,23987152	1.485.956	51,23987152	1.485.956	
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
4.1	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 14"	ml	20	24.000	480.000	10	240.000	10	240.000	10	240.000	
4.2	Camara de calda D=1,20 hc=3,04 espesor de pared e=0	ml	4,5	671.000	2.794.500	2,4	1.490.400	2,4	1.490.400	2,4	1.490.400	
4.3	Suministro e instalacion de tapa con arzo pozo de inspeccion en HF D=0,60 m	UN	2	381.000	762.000	2	762.000	2	762.000	2	762.000	
4.4	Instalacion de tapa con arzo pozo de inspeccion en HF D=0,60 m	UN	1	101.000	101.000	1	101.000	1	101.000	1	101.000	
4.5	Bases y cañuelas	un	2	476.000	952.000	4	1.904.000	4	1.904.000	4	1.904.000	
4.6	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6"	ml	12	12.200	146.400	4,8	58.560	4,8	58.560	4,8	58.560	
4.7	Cajas de inspeccion de 0,60x0,60 incluye tapa en concreto y cañuela	un	1	482.000	482.000	2	964.000	2	964.000	2	964.000	
4.8	Empalme a camara	UN	1	81.186	81.186	1	81.186	1	81.186	1	81.186	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.									
CONT #	095-2017	CONTRATISTA			CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA				
OBJETO:	REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJON ALMACEN	REPUESTOS MOTOS,	INSTALACION DE TAPA BOX	COULVER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	REPOSICION	ALCANTARILLADO	DIAGONAL	PUESTO DE	
5	LENOS								
5.1	Arena para base y atraque	m3	3	106.000	318.000	2.546053341	209.882	2.546053341	269.882
5.2	Lleno compactado con material de obra	m3	24	20.000	480.000	29.464	589.280	29.464	589.280
5.3	Lleno compactado con material de préstamo	m3	37	68.000	2.516.000	21.336	1.450.848	21.336	1.450.848
5.4	Sub base para pavimento	m3	4	127.100	508.400	7.483718182	950.926	7.483718182	950.926
6	CONCRETOS								
6.1	Concreto de 21 Mpa para gradierias y andenes	m3	3	534.000	1.602.000	2.941818182	1.570.931	2.941818182	1.570.931
6.2	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra	m3	2	725.000	1.450.000	3.33	2.414.250	3.33	2.414.250
6.3	Tapa box coulver en concreto reforzado incluye formah	ml	1,76	643.999	1.133.438	1,76	1.133.438	1,76	1.133.438
7	ACERO								
7.1	Acero de refuerzo para gradierias	kg	210	5.200	1.092.000	207,6	1.079.520	207,6	1.079.520
7.2	Acompañamiento social durante toda la obra	g'	1	1.288.000	1.288.000	1,00	1.288.000	1,00	1.288.000
7.3	Desmonte e instalacion de acometidas electricas y parabolicas	g'	1	801.000	801.000	1	801.000	1,00	801.000
NP	Instalación de tubería PVC corrugada dn 12"	ml		22.429		12	269.148	12,00	269.148
	COSTO TOTAL				23.343.174		23.235.171		23.235.171
	COSTO DIRECTO				17.826.021		17.743.544		17.743.544
	ADMINISTRACION				3.565.204		3.548.709		3.548.709
	IMPREVISTOS				891.301		887.177		887.177
	UTILIDADES				891.301		887.177		887.177
	IVA SOBRE UTILIDADES				169.347		168.564		168.564
	TOTAL				23.343.174		23.235.171		23.235.171

EMPOCALDAS S.A.E.S.P	
CONT # 095-2017	CONTRATISTA
OBJETO: REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEION ALMACEN REPUESTOS MOTOS, INSTALACION DE TAPA BOX COULVER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION ALCANTARILLADO DIAGONAL PUESTO DE	
CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA	

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	23.343.174
ADICION	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
VALOR ACTA FINA	\$ 23.235.171,00
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 108.003
SUMAS IGUALES	\$ 23.343.174

RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
INGENIERO ZONA NORTE CENTRO

C-N-G-M
CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
CONTRATISTA

CONTRATO N°		095-2017		OBJETO		REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEON ALMACEN REPLUSTOS MOTOS, INSTALACION DE TAPA BOX COULVER Y CUBAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION ALCANTARILLADO DIAGONAL PUESTO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS					
CONTRATISTA		CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA						INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	
ITEM	Localizacion y replanteo [incluye plano record]						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	22,0	-	-	-	-	22,0	22,0				
	-	-	-	-	-	-	22,0				
	-	-	-	-	-	-	22,0				
	-	-	-	-	-	-	22,0				
	-	-	-	-	-	-	22,0				
	-	-	-	-	-	-	22,0				
	ACTA 1						22,0				
ITEM	Regulador de transito con paleta pare y siga						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	14,0	-	-	-	-	14,0	14,0	2 PERSONAS CU 7 HORAS DURANTE 2 DIAS			
	-	-	-	-	-	-	14,0				
	-	-	-	-	-	-	14,0				
	SUBTOTAL ITEM						14,0				
ITEM	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	22,0	2,00	-	-	-	44,0	44,0				
	-	-	-	-	-	-	44,0				
	-	-	-	-	-	-	44,0				
	-	-	-	-	-	-	44,0				
	SUBTOTAL ITEM						44,0				
ITEM	Señal preventiva y reglamentaria						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0				
	-	-	-	-	-	-	2,0				
	-	-	-	-	-	-	2,0				
	SUBTOTAL ITEM						2,0				
ITEM	Corte con disco abrasivo						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES			
	20,0	2,0	-	-	-	40,0	40,0				
	-	-	-	-	-	-	40,0				
	-	-	-	-	-	-	40,0				
	-	-	-	-	-	-	40,0				
	SUBTOTAL ITEM						40,0				
ITEM	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes graderia cañetas y camara						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
	SUBTOTAL ITEM						40,0				

ITEM	Retiro de material sobrante en vehículo automotor							SUBTOTAL ITEM			5.0	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES					
FECHA	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL ITEM							51,2						
ITEM	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 1g"							SUBTOTAL ITEM				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES					
	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						10,0		10,0						

									Tubería de 14"	
									VOLUMEN DEL TUBO	
									VALOR UNITARIO	
									VALOR TOTAL	
ITEM		Lleno compactado con material de obra							UNIDAD	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	UNIDAD	VALOR TOTAL	
	10,00	0,7	0,5	-	-	3,5	-	3,5		
	10,0	(1,0)	0,1	-	-	(1,0)	-	2,5		
		SUBTOTAL ITEM								
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	UNIDAD	VALOR TOTAL	
	10,00	2,00	1,20	-	24,0	-	24,0	(L,0)		
	10,00	-1,00	0,10	-	(1,0)	-	24,0	(L,0)	[58% lleno compactado con material de obra]	
	12,00	2,00	1,20	-	28,8	-	24,0	(L,0)	[58% lleno compactado con material de obra]	
	10,00	-1,00	0,10	-	(1,0)	-	24,0	(L,0)	[58% lleno compactado con material de obra]	
		SUBTOTAL ITEM								
							29,5			
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	UNIDAD	VALOR TOTAL	
	10,00	2,00	1,20	-	24,0	-	24,0	(L,0)		
	10,00	-1,00	0,10	-	(1,0)	-	23,0	(L,0)	[42% lleno compactado con material de préstamo]	
	12,00	2,00	1,20	-	28,8	-	51,8	(L,0)	[42% lleno compactado con material de préstamo]	
	10,00	-1,00	0,10	-	(1,0)	-	50,8	(L,0)	[42% lleno compactado con material de préstamo]	
		SUBTOTAL ITEM								
							21,3			

ITEM	Sub base para pavimento						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	1,50	10,00	0,20	-	3,0	-	3,0				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	1,80	4,00	0,20	-	3,4	-	4,4				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	3,00	1,80	0,10	-	0,5	-	5,0				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	2,00	1,30	0,10	-	0,3	-	5,2				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	4,00	2,00	0,10	-	0,8	-	6,0				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	0,03	1,80	9,09	-	0,4	-	6,5				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	6,06	1,50	0,03	-	0,3	-	6,8				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	12,12	2,00	0,03	-	0,7	-	7,5				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	SUBTOTAL ITEM						7,5				
ITEM	Concreto de 21 Mpa para gradetas y andenes						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	3,00	1,80	0,10	-	0,5	-	0,5				
	2,00	1,30	0,10	-	0,3	-	0,8				
	4,00	2,00	0,10	-	0,8	-	3,6				
	0,03	1,80	9,09	-	0,4	-	2,0				
	0,03	1,50	6,06	-	0,2	-	2,3				
	0,03	2,00	12,12	-	0,7	-	2,9				
	SUBTOTAL ITEM						2,9				
ITEM	Concreto para pavimento 42 Mpa hecho en obra						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	1,50	10,00	0,15	-	2,3	-	2,3				
	1,80	4,00	0,15	-	1,1	-	3,3				Andenes sobre la cra 4 via nal frente a la casa de mauricio leyya
	SUBTOTAL ITEM						3,3				
ITEM	Tapa box couler en concreto reforzado (incluye formaleria)						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	1,76	-	-	-	-	1,8	1,8				tapa para box couler descole de inormal - Vivienda Lull Ortiz Parra
	SUBTOTAL ITEM						1,76				
ITEM	Acero de refuerzo para gradetas						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	3,0	1,4	2,0	30,0	84,0	84,0	84,0				
	3,0	1,4	1,8	30,0	75,6	75,6	159,6				refuerzo de las camaras
	3,0	1,2	2,0	30,0	48,0	48,0	307,6				refuerzo de la tapa del box Couler de descole, que pasa por debajo de vivienda frente a puesto de salud.
	SUBTOTAL ITEM						207,6				
ITEM	Acompañamiento social durante toda la obra						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	-	-	1,0	-	-	-	-				
	SUBTOTAL ITEM						1,00				
ITEM	Desmonte e instalación de acometidas electricas y parabolicas						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES
	-	3,0	0,12	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ITEM								
NP3	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 12"							
					UNIDAD			
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMULADO	OBSERVACIONES
	12,0			-	-	12,0	12,0	
SUBTOTAL ITEM								
					VALOR UNITARIO			
					VALOR TOTAL			
					OBSERVACIONES			
					SUBTOTAL ITEM			
					12,0			
					12,0			



DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA FAMILIA			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PERIODO COTIZACIÓN	TIPO PLANILLA	NOMBRE PLANILLA	TOTAL A PAGAR
HI	CARLOS ALBERTO ORTIZO NEUBA	CSA 15.4 A 19	887878	0 2017	4	2017	31.552.900
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUBADA / MUNICIPIO	EDUCADO PAGO PATRIARCAL E.S.P. SALUD	
GRUPO	B - Ingreso de 200%	17860	108 300	CAJALÍ	MANZANES		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Historia	RIT	Catastraje Obligatorio	UFC Acreditada		Incapacitación		Estrada Maternidad	Valor	Días Mens	Valor Mens Cotización	Valor Mora URC	Total a Pagar	No. Afturas
				No. Acreditación	Valor	No. Acreditación	Valor							
TOTALES SALUD														
EP5002	Salud Total EPS	800130007-4	16,966	0	0	0	0	0	0	10	200	0	17.368	3
EP5003	Calidad EPS	800149943-6	74,706	0	0	0	0	0	0	10	200	0	75.490	7
EP5010	EPS Dora	800088102-2	1,000	0	0	0	0	0	0	11	600	0	1.309	1
EP5016	Caridad EPS	800004271-1	17,860	0	0	0	0	0	0	14	200	0	18.300	1
EP5037	Nueva Promoción de Salud - Nueva EPS	800166362-2	108 300	0	0	0	0	0	0	14	1.000	0	107.993	9

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	RIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afturas	Aporte PFR - Substancia	Aporte PFR - Substancia	Aporte PFR - Substancia	Aporte PFR - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Pagar	Total a Pagar	No. Afturas
23031	Protección Plus	800224958-6	469.200	0	0	0	0	18	4.800	0	520.940	5	
25101	Calidad	800227402-8	21.186	0	0	0	0	18	700	0	21.600	1	
25-14	Administradora General de Pensiones - Colpensiones	800336004-7	170.480	0	0	0	0	10	1.600	0	172.080	9	

TOTALES RESGATOS LABORALES

Código AR	Nombre	RIT	Cotización Obligatoria	Incapacitación		Aportes Otros Afturas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Seguro a Favor	Valor Seguro Favor	Total a Pagar	No. Afturas
				No. Acreditación	Valor									
14-28	ARZ Salud	800290161-9	220.260	0	0	320.376	10	3.100	333.526	3.302	333.300	15		

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	RIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afturas
CCF11	Caja de Compensación Pájaros de Dabón	800000063-8	84.700	00	800	85.500	9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESTADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
MI	10247793-3	CARLOS ALBERTO ORJUELO MEJA	CRA 15-4-19	8833336	carlosorjuelo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CÁDRE	CÁDRE MUNICIPAL	
UNICA	B - menor de 200+			CAJALIE	BAJOCALIE	31

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA						
PERIODO CONTIGUACION			TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD	DERIVANTE A SALUD	AÑO				
5	2017	4	2017	E	1895819	\$1.652.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Afiliación	No. Afiliados Reportados	Referencia de COE, LMA, RP y MSA	Total a Pagar
SM.II	5	217.200	219.600
Privada	4	800.700	874.800
Riesgos Laborales	1	831.200	333.200
CCP	2	222.600	224.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	1.651.000	1.652.500

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	CATEGORÍA	TELÉFONO	CORREO	SIGNIFICADO PAGO PAFAP (CAJAS Y SALUD)			
MI	1040700-3	CARLOS ALBERTO ORLANDO BELLA	OSA 114 A 10	800036	carlosbel@compensar.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	0 - menor de 200 c			CALDAS	MANIZALES				

DATOS DE LA FAMILIA									
PERIODO CO-TIZACIÓN					TIPO FAMILIA				
SALUD		DEFESANTE A SALUD			FECHA PAGO (REBORSADO)				
MES	AÑO	MES	AÑO						
0	2017	5	2017	E					
				Valor Mora Cobranza	Valor Mora UPC	Total a Pagar	Nº Afiliado	TOTAL A PAGAR	
				0	0	135.900	1	3.502.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	MT	Categoría Obligación	UPC Adicional	Incapacitación		Licencia Biomédica		Valor Mora Cobranza	Valor Mora UPC	Total a Pagar	Nº Afiliado
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS 002	Salud Total EPS	86030007-4	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1
ETS 003	Calidad EPS	86044008-4	12.700	0	0	0	0	0	0	0	12.700	1
EPS 017	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	90010204-2	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	MT	Categoría Obligación	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Valor Mora Cobranza	Días Mora	Aporte FSP - Subfamilia	Días Mora	Valor Mora FSP	Total a Pagar	Nº Afiliado
290007	Provenir	86020608-8	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	73.500	1
85-14	Administradora Colaboradora Normativa - Colaboradora	90020004-7	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200	3

TOTALES RESERVA LA BOTALAS

Código ARL	Nombre	MT	Categoría Obligación	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Aporte FSP - Solidaridad	Valor Mora Cobranza	Días Mora	Subsidio Cotización	Valor Sudo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	Nº Afiliado

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	MT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº Afiliado
CCF 03	Compañero Antioqueño Caja Compensadora FAF	86060004-2	28.100	0	0	28.100	2
CCF 11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	86060400-5	34.900	0	0	34.900	4

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
PI	1520750-3	CARLOS ALBERTO GONZALEZ BELLA	CMA 15 3 3 19	3000000	carlosgonza@compensar.com
FORMA REPRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	D - menor de 20%		CALCIS		BOGOTÁ
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PERIODO COTIZACIÓN		DIFERENTE A SALDO	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD	MES					
6	2017	3	2017	30/06/2017	20204190	1152.300

TOTALES PARAFISCALES		
Valor Aporte	Clase Mora	Total a Pagar
0	0	0
SENA		
0	0	0
KOF		
0	0	0
ESAP		
0	0	0
MEN		
0	0	0
TOTALES		
0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	Nº Administradores Reportados	Valor antes de ICF, LMA, ICF y Mota
Salud	3	50.300
Previdencia	3	199.000
Riesgo Laborales	1	30.000
CCF	2	63.000
ESAP	0	0
KOF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	9	342.300

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762002947896



5. Número de identificación tributaria - NIT 6. DV
1 0 2 4 7 7 5 0 3

7. Primer apellido
GIRALDO

8. Segundo apellido
MEJIA

9. Primer nombre
CARLOS

10. Otros nombres
ALBERTO

11. Razón social
GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

Cod.
1 0

24. Dirección
CR 15 4 A 19

25. País
Colombia

26. Departamento
Caldas

27. Municipio
Manizales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00056 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Ident. 1 0 2 4 7 7 5 0 1004. DV 3
1005. Cod. Representación
1006. Organización GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 1 7 - 0 4 - 1 9 / 1 4 : 3 3 : 1 8

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 REGISTRO DE QUEDADORE

10.247.750
 GIRALDO MEJIA

CARLOS ALBERTO





10-DIC-1950

MANZALES
 (CALDAS)

1.81 A+ M

21-AGO-1978 MANZALES



REPUBLICA DE COLOMBIA
 Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
 y Arquitectura



IDENTIFICACION 1728227159CLD
 Ingeniero Civil
 APELLIDOS
 Giraldo Mejia
 NOMBRES
 Carlos Alberto
 10.247.750
 IDENTIFICACION
 Nacional de Colombia

Carlos Alberto Mejia

3. Concepto: 0 2 Actualización
Reporte mensual para la DIAN

4. Número de formulario

14354047968



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 2 4 7 7 6 0 - 3

6. DV

12. Dirección especial
Ministerio y Alcaldía de Medellín

14. Buzón electrónico

1 0

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación

1 0 2 4 7 7 5 0

27. Fecha expedición

1 9 7 8 0 8 2 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

29. Departamento

1 8 9

Cartago

30. Municipio

1 7

31. Centro urbano

Manizales

32. Tipo de centro urbano

0 0 1

33. Primer apellido

GIRALDO

34. Segundo apellido

MEJIA

35. Primer nombre

CARLOS

36. Otro nombre

ALBERTO

37. Róster social

38. Nombre comercial

39. Sigla

UBICACION

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 8 9

Cartago

40. Ciudad/Municipio

1 7

Manizales

41. Código postal

0 0 3

41. Dirección principal

CR 15 4 A 19

42. Correo electrónico

carlosgiraldom@gmail.com

43. Aceptación celular

44. Teléfono 1

45. Teléfono 2

4 0 9 0 9 3 6

46. Teléfono 3

3 0 0 6 2 0 6 1 3 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número de establecimiento

48. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 9 0 7 0 1

48. Código

7 1 3 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 9 0 7 0 1

50. Código

1 2

51. Código

4 2 1 0 4 1 1 2

51. Código

2 1 4 2

52. Número de establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	1	1	2	2													

05- Impo, renta y compr régimen ordinario

11- Ventas régimen común

22- Obligato a cumplir deberes formales a recibir de I

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55. Forma

56. Tipo

57. Modalidad

58. DPC

1

2

3

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Aceptación SI NO

60. Tipo de Fianza

1

61. Fecha: 2 0 1 5 1 0 2 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde suadornarlo a la realidad, por lo anterior cualquier falsedad o inexactitud en sus datos será sancionada.

Artículo 18 Decreto 2462 de Noviembre de 2012

Firma del solicitante:

C-N-A-Y

En fección de las verificaciones hechas (Firma autorizada)

62. Nombre: CARDONA CARDONA WILSON

63. Cargo: Gestor II

ING. CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES
10.254.620

NOMBRE: GONZALES RIOS ALVARO
Cargo: AYUDANTE
Salario Básico Mensual: \$737,717,00

Fecha de Ingreso: 4-abr-17
Fecha de retiro: 1-may-17
Total días trabajados: 28,00
Total días liquidados: 28,00
Causa Retiro: Voluntario

CESANTIAS:	\$ 737.717	X	28,00	\$57.378
	360			
INTERESES CESANTIAS:	\$ 57.378	X	28,00	\$536
	360			
VACACIONES	\$ 368.859	X	28,00	\$ 28.689
	360			
PRIMA	\$ 737.717	X	28,00	\$ 57.378
	360			
VALOR TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				\$143.980

Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, todo lo relacionado con salario, prestaciones, indemnizaciones causadas al quedar terminado el contrato de trabajo;
2. Que no obstante de la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a la que hace referencia la presente liquidación permite que CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA quede a paz y salvo con el trabajador por todo concepto.

Alvaro Gonzalez
TRABAJADOR
C.C. 10254620

C-A-G-M
EL EMPLEADOR
C.C. 10.247.750 de Manizales

ING. CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES
10.262.780

NOMBRE VALENCIA ALARCON RAFAEL ANTONIO
Cargo: AYUDANTE
Salario Básico Mensual: \$737.717,00

Fecha de Ingreso: 19-abr-17
Fecha de retiro: 1-may-17
Total días trabajados 13,00
Total días liquidados 13,00
Causa Retiro: Voluntario

CESANTÍAS:	\$ 737.717	X	13,00	\$26.640
	360			
INTERESES CESANTÍAS:	\$ 26.640	X	13,00	\$115
	360			
VACACIONES	\$ 368.859	X	13,00	\$ 13.320
	360			
PRIMA	\$ 737.717	X	13,00	\$ 26.640
	360			

VALOR TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

\$66.714

Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, toda lo relacionado con salario, prestaciones, indemnizaciones causadas al quedar terminado el contrato de trabajo.
2. Que no obstante de la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a la que hace referencia la presente liquidación permite que CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA quede a paz y salvo con el trabajador por todo concepto.

Rafael Valencia
TRABAJADOR
C.C. 10.262.780

C.A.G.M
EL EMPLEADOR
C.C. 10.247.750 de Manizales

ING. CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

1.060.647.596

NOMBRE LONDOÑO DUQUE CRISTIAN MARCELO
Cargo: AYUDANTE
Salario Básico Mensual: \$737.717.00

Fecha de Ingreso: 20-abr-17
Fecha de retiro: 1-may-17
Total días trabajados 12,00
Total días liquidados 12,00
Causa Retiro: Voluntario

CESANTIAS:	\$ 737.717	X	12,00	\$24.591
	360			
INTERESES CESANTÍAS:	\$ 24.591	X	12,00	598
	360			
VACACIONES	\$ 368.859	X	12,00	\$ 12.295
	360			
PRIMA:	\$ 737.717	X	12,00	\$ 24.591
	360			

VALOR TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

\$61.574

Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, todo lo relacionado con salario, prestaciones, indemnizaciones causadas al quedar terminado el contrato de trabajo
2. Que no obstante de la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a la que hace referencia la presente liquidación permite que CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA quede a paz y salva con el trabajador por todo concepto.

Cristian Marcelo
TRABAJADOR
C.C. 1060647096

C-A-G-M
EL EMPLEADOR
C.C. 10.247.750 de Manizales

SECCION APORTES

CERTIFICA

Que: el Aportante **CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA** con Nit: 10.247.750-3 se encuentra registrado en estado Afiliado en la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, canceló aportes parafiscales con destino al SUBSIDIO FAMILIAR de abril y mayo de 2017.

Se expide a solicitud del interesado para liquidación de Contrato de Obra N° 0095; Contrato celebrado con EMPOCALDAS.

OBJETO: REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJÓN ALMACÉN REPUESTOS MOTOS, INSTALACIÓN DE TAPA BOX COULVER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICIÓN ALCANTARILLADO DIAGONAL PUESTO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.

Con destino a **EMPOCALDAS.**

Esta certificación no es válida para retirarse de CONFA ni para afiliarse a otra Caja de Compensación Familiar.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR AUDITORÍAS POSTERIORES.

Manizales, 29 de junio de 2017.

Aientamente,


DIANA PATRICIA CARDONA RODRIGUEZ
Analista de Aportes

Sebastian M

ING. CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES
1.053.827.132

NOMBRE: BUSTAMANTE VALENCIA DORLAN JEFFERSON
Cargo: AYUDANTE
Salario Básico Mensual: \$737.717,00

Fecha de Ingreso: 25-abr-17
Fecha de retiro: 25-abr-17
Total días trabajados: 1,00
Total días liquidados: 1,00
Causa Retiro: Voluntario


CESANTIAS:	\$ 737.717	X	1,00	\$2.049
	360			
INTERESES CESANTÍAS:	\$ 2.049	X	1,00	\$1
	360			
VACACIONES	\$ 368.859	X	1,00	\$ 1.025
	360			
PRIMA	\$ 737.717	X	1,00	\$ 2.049
	360			

VALOR TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

\$5.123

Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, todo lo relacionado con salario, prestaciones, indemnizaciones causadas al quedar terminado el contrato de trabajo.
2. Que no obstante de la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a la que hace referencia la presente liquidación permite que CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA quede a paz y salvo con el trabajador por todo concepto.


TRabajador
C.C.


EL EMPLEADOR
C.C. 10.247.750 de Manizales

ING. CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA
LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

10.238.655

NOMBRE: NESTOR GIRALDO GIRALDO
Cargo: AYUDANTE
Salario Básico Mensual: \$900.000.00

Fecha de Ingreso: 1-abr-17
Fecha de retiro: 1-abr-17
Total días trabajados: 1,00
Total días liquidados: 1,00
Causa Retiro: Voluntario

CESANTIAS:	\$ 900.000	X	1,00	\$2.500
	360			
INTERESES CESANTÍAS:	\$ 2.500	X	1,00	\$1
	360			
VACACIONES	\$ 450.000	X	1,00	\$ 1.250
	360			
PRIMA	\$ 900.000	X	1,00	\$ 2.500
	360			
VALOR TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				\$6.250

Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, todo lo relacionado con salario, prestaciones, indemnizaciones causadas al quedar terminado el contrato de trabajo.
2. Que no obstante de la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a la que hace referencia la presente liquidación permite que CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA quede a paz y salvo con el trabajador por todo concepto.

Nestor Giraldo
TRABAJADOR
c.c. 10278655

C. A. G. M
EL EMPLEADOR
C.C. 10.247.750 de Manizales



LA COORDINADORA DEL GRUPO FINANCIERO DEL ICBF REGIONAL CALDAS

HACE CONSTAR:

Que luego de revisar la documentación suministrada por **CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA** con CC. 10.247.750, los salarios de los empleados utilizados para la celebración del contrato de obra No. 0095 DE 2017 suscrito con **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** No cumplen individualmente considerados con los requisitos exigidos en el parágrafo 1 del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado a efectos de liquidar el contrato celebrado.

El ICBF se reserva el derecho de realizar auditorías posteriores.

Para constancia se firma el 27 de Junio de 2017.


LUZ NANCY GARZON MEJIA
Coordinadora Grupo Financiero

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CALDAS
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO

Elaboró: W.G.O.

