



F-GC-22
Versión 6
Octubre 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00106 DE 2017	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AILU e IVA)	65.209.557
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	ARMANDO HENAO BURGOS			3. VALOR TOTAL (1+2)	65.209.557
NIT O CC:	10.232.796			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	30.503.332
CDP (#, rubro y fecha)	00343 Y 0347 DE FEBRERO 24 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.858.572
RP (#, rubro y fecha)	000485 Y 485 DE MARZO 28 DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	30.847.653
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 28 AL FONDO CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 28- 13) BARRIO LAS COLINAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS. - OBRA 2: OBRAS CIVILES Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO A MANERA DE SERVIDUMBRE Y QUE PASA POR EL INTERIOR DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ ALINCEER SEPULVEDA EN LA CARRERA 5 No. 6- 32 MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS. - OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJON DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. -				

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Auto liquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	X	✓
3- Pagos al FIC	X	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)	X	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	✓
8- Ensayos de densidad		
9- Diseño de Mezclas.		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	X	✓
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28		
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7068495100	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Jurídica 1

PERSONAS NATURALES
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Manizales, mayo 23 de 2017.

Señores:
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Manizales

Yo, **ARMANDO HENAO BURGOS**, identificado con C.C. No. 10.232.796 de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Manizales a los (23) días del mes de mayo de 2017

FIRMA



**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HENAO BURGOS ARMANDO
 Identificación: CC-10232796
 Código dependencia o sucursal: 0
 Nombre dependencia o sucursal: 0
 Fecha de generación del reporte: 2017-07-05
 Fecha límite de pago: 2017-06-27
 Fecha de pago: 2017-06-27
 Pagada por: Av Villas

Pagada

Período pensión: 2017-06
 Período salud: 2017-06
 Referencia de pago (PIN): 8606190558
 Tipo de planilla: 1
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 8679871067

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$500	\$118,100	\$118,600	
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$400	\$92,300	\$92,700	
GRAN TOTAL				\$900	\$210,400	\$211,300	

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HENAO BURGOS ARMANDO Identificación: CC-10232796 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-07-13 Fecha límite de pago: 2017-06-05 Fecha de pago: 2017-06-05 Pagada por: Banco Occidente Período pensión: 2017-04 Período salud: 2017-05 Referencia de pago (PIN): 8606190558 Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8681226870	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS/ SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$1,400	\$118,100	\$119,500	
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$1,100	\$92,300	\$93,400	
GRAN TOTAL				\$2,500	\$210,400	\$212,900	

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HENAO BURGOS ARMANDO
 Identificación: CC-10232796
 Código dependencia o sucursal: 0
 Nombre dependencia o sucursal: 0
 Fecha de generación del reporte: 2017-07-13
 Fecha límite de pago: 2017-04-28
 Fecha de pago: 2017-04-28
 Pagada por: AvVillas

Pagada

Período pensión: ~~2017-04~~
 Período salud: ~~2017-04~~
 Referencia de pago (PIN): 8606190558
 Tipo de planilla: I
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 8682852148

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$300	\$118,100	\$118,400	
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$200	\$92,300	\$92,500	
GRAN TOTAL				\$500	\$210,400	\$210,900	

[Imprimir](#)
[Descargar Planilla](#)

RAZON SOCIAL :	HENAO BURGOS ARMANDO
IDENTIFICACION:	CC-10232796
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-27
FECHA DE PAGO:	2017-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-06
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	8679871067
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606190558
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 400	\$ 92.300	\$ 92.700
230201	800229738	PROTECCION	1	\$ 300	\$ 118.100	\$ 118.800
SNARP	0	SNARP	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 900	\$ 210.400	\$ 211.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/07/2017
----------------------------------	------------

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8681848304
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8687792433
 Fecha Pago Planilla: 2017-05-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				TIPO DE DOCUMENTO	NIT
RAZÓN SOCIAL	ARMANDO HENAO BURGOS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10232796	D.V.	6	MUNICIPIO	MANIZALES
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 104B 29 40	DEPARTAMENTO	CALDAS	TELÉFONO	8740315
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ahenaob2796@yahoo.com	NOMBRE SUCURSAL	0
FAX	0	SUCURSAL	0	Tipo de aportante	Replceador
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA		
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10232796	PRIMER APELLIDO	HENAO	SEGUNDO APELLIDO	BURGOS
PRIMER NOMBRE	ARMANDO	SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2017		Año: 2017		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Mes: 04		Mes: 05		Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
4		91		8681848304	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo de Vinculación	Sub tipo de afiliación	Ext no de afiliación	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1055916715	1	No	No	No	17	1	Salario	DIAS PALACIO NOVEY	\$737,717
CC-1055916829	1	No	No	No	17	1	Salario	PEREZ MARTINEZ ORLANDO	\$737,717
CC-4567952	1	No	No	No	17	1	Salario	RODRIGUEZ MONOE CARLOS JULIO	\$737,717
CC-10240928	1	No	No	No	17	1	Salario	SOTO NOEL	\$737,717

NOVEDADES

Identificación	I Fecha Ingreso	R Fecha Retiro	T T D A S E P P	V Fecha Nov Vsp	V S Fecha Sln Inicio	I Fecha Sln Inicio	I Fecha Sln Inicio	L Fecha M A Inicio	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	
CC - 1055916715	X 2017-04-18																				
CC - 1055916715	X 2017-04-18																				
CC - 1055916829	X 2017-04-18																				
CC - 1055916829	X 2017-04-18																				
CC - 4567952	X 2017-04-18																				
CC - 10240928	X 2017-04-18																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Apert	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1055916715	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1055916715	COLFONDOS	2	\$49,182	0.1600000	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	\$0	\$0	\$0
CC - 1055916829	PROTECCION	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1055916829	PROTECCION	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4567952	PORVENIR	3	\$73,772	0.1600000	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	\$0	\$0	\$0
CC - 10240928	COLPENSIONES	3	\$73,772	0.1600000	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Nom Aut EG	Valor EG	Nom Aut Lic	Valor Lic	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl		
CC - 1055916715	EPS- EPSC CAFESALUD	1	\$24,591	0.0400000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
GRAN TOTAL	1		\$85,000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8680763455
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8687792433
 Fecha Pago Planilla: 2017-06-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				TIPO DE DOCUMENTO	NIT
RAZÓN SOCIAL	ARMANDO HENAO BURGOS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10232796	D.V.	6	MUNICIPIO	MANIZALES
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 104B 29 40	DEPARTAMENTO	CALDAS	TELÉFONO	8740315
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ahenaob2796@yahoo.com	NOMBRE SUCURSAL	0
FAX	0	SUCURSAL	0	Tipo de aportante	Empleador
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA		

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10232796	PRIMER APELLIDO	HENAO
PRIMER NOMBRE	ARMANDO	SEGUNDO APELLIDO	BURGOS

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 05	Año: 2017	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES	19	Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
		\$1		8680763455

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo vinculación	Sub tip o Cot	Ext no cbl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-75056369	1	No	No	No	17	272	Salario	AGUIELO GALVIS JOHN JAIRO	\$737,717
CC-16186681	1	No	No	No	17	380	Salario	ARANGO FALOMO JUAN CARLOS	\$737,717
CC-16110690	1	No	No	No	17	1	Salario	BAUTISTA MUÑOZ GONZALO	\$737,717
CC-75085081	1	No	No	No	17	1	Salario	CARON LONDOÑO CESAR AUGUSTO	\$737,717
CC-5928410	1	No	No	No	17	380	Salario	GALLIGO MORALES JOSE JAVIER	\$737,717
CC-10172868	1	No	No	No	17	1	Salario	GARCIA RAMIREZ CARLOS EDGAR	\$737,717
CC-10180583	1	No	No	No	17	1	Salario	JIMENEZ JOSE JESUS	\$737,717
CC-75089149	1	No	No	No	17	1	Salario	LUNA DANIEL MAURICIO	\$737,717
CC-1097305215	1	No	No	No	17	272	Salario	MARIN MORALES JOHAN ALBERTO	\$737,717
CC-10174534	1	No	No	No	17	380	Salario	MARTINEZ CHIQUITO MEDARDO	\$737,717
CC-75083948	1	No	No	No	17	1	Salario	MONTAYA RICAM HECTOR ALIDEB	\$737,717
CC-4418352	1	1	No	No	17	1	Salario	RAMIREZ RESTREPO FELIX	\$737,717
CC-3133968	1	No	No	No	17	380	Salario	RODRIGUEZ GALINDO EDIER	\$737,717
CC-4567952	1	No	No	No	17	1	Salario	RODRIGUEZ MUÑOZ CARLOS JULIO	\$737,717
CC-10240928	1	No	No	No	17	1	Salario	SOTO MOEL	\$737,717
CC-1054550346	1	No	No	No	17	380	Salario	VALENCIA BALASTEROS LOIS ENRIQUE	\$737,717
CC-1057905610	1	No	No	No	17	272	Salario	VALENCIA MURILLO MAURICIO	\$737,717
CC-4419396	1	No	No	No	17	272	Salario	VALENCIA SEPULVEDA JOSE ORLANDO	\$737,717
CC-10040076	1	No	No	No	17	1	Salario	VILLEGAS ABELARDO	\$737,717

NOVEDADES

Identificación	I Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T T D A P	V S L T V	Fecha Nov Vsp	Fecha Sin Inicio	Fecha Fin	L M A	Fecha L Inicio	L M A	Fecha L Inicio	V C Inicio	A V P	Fecha V C Inicio	Fecha V C Fin	Fecha V C Fin	INL	Fecha Isp Inicio	Fecha Isp Fin
CC - 75056369	X		2017-05-16																0		
CC - 16186681	X		2017-05-09																0		
CC - 16186681	X		2017-05-12																0		
CC - 16110690	X		2017-05-13																0		
CC - 75085081	X		2017-05-03																0		
CC - 5928410	X		2017-05-12																0		
CC - 5928410	X		2017-05-12																0		
CC - 10172868	X		2017-05-09																0		
CC - 10172868	X		2017-05-13																0		
CC - 10180583	X		2017-05-04																0		

NOVEDADES																												
Identificación	I M G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T R E	T D E	T D S	T V P	Fecha Moy	V E S	Fecha Sin	I S I N	Fecha Fin	I G E	Fecha Inicio	I M A	Fecha Fin	L M A	Fecha Fin	V A C	Fecha Inicio	Fecha Fin	A V P T	Fecha Vct	Fecha Irp	Fecha Fin	IML	Fondo Subsistencia
CC - 10180563	X	2017-05-03																										
CC - 75089149	X	2017-05-03																										
CC - 75089249	X	2017-05-04																										
CC - 1057305215	X	2017-05-10																										
CC - 1057305215	X	2017-05-10																										
CC - 10174534	X	2017-05-16																										
CC - 10174534	X	2017-05-17																										
CC - 75083548	X	2017-05-03																										
CC - 75083548	X	2017-05-03																										
CC - 4418352	X	2017-05-03																										
CC - 4418352	X	2017-05-03																										
CC - 3133968	X	2017-05-10																										
CC - 4567952	X	2017-05-20																										
CC - 10240928	X	2017-05-09																										
CC - 1054550346	X	2017-05-09																										
CC - 1054550346	X	2017-05-10																										
CC - 1057305610	X	2017-05-09																										
CC - 1057305610	X	2017-05-10																										
CC - 4419396	X	2017-05-09																										
CC - 4419396	X	2017-05-09																										
CC - 10080076	X	2017-05-02																										

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no ret
CC - 75056369	PORVENIR	15	\$368,859	0.1600000	\$59,100	\$0	\$0	\$59,100	\$0	\$0	\$0
CC - 16186681	COMPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 16186681	COMPENSIONES	3	\$73,772	0.1600000	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	\$0	\$0	\$0
CC - 16110690	COMPENSIONES	19	\$467,221	0.1600000	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800	\$0	\$0	\$0
CC - 75085081	PORVENIR	28	\$688,536	0.1600000	\$110,200	\$0	\$0	\$110,200	\$0	\$0	\$0
CC - 5928410	COMPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 5928410	COMPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10172868	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10172868	PORVENIR	6	\$147,544	0.1600000	\$23,700	\$0	\$0	\$23,700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil.	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancial	Vlz no ret
CC - 10180583	COLPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10180583	COLPENSIONES	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75089149	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75089149	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305215	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305215	FORVENIR	2	\$49,182	0.1600000	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	\$0	\$0	\$0
CC - 10174534	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10174534	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75089348	PROTECCION	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 75089348	PROTECCION	2	\$49,182	0.1600000	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900	\$0	\$0	\$0
CC - 4418352	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 4418352	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 3133968	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4567952	FORVENIR	30	\$737,717	0.1600000	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	\$0	\$0	\$0
CC - 10240928	COLPENSIONES	30	\$737,717	0.1600000	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	\$0	\$0	\$0
CC - 105450346	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 105450346	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305610	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305610	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4419396	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4419396	FORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 10040076	COLPENSIONES	28	\$688,536	0.1600000	\$110,200	\$0	\$0	\$110,200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	DL as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 75056369	NIUEVA E.P.S. S.A.	15	\$368,859	0.0400000	\$14,800	\$0		\$0		\$0	15	\$368,859	5	0.0696000	\$25,700
CC - 16186681	COOMEVA EPS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 16186681	COOMEVA EPS	3	\$73,772	0.0400000	\$3,000	\$0		\$0		\$0	3	\$73,772	5	0.0696000	\$5,200
CC - 16110620	SALUD TOTAL	19	\$467,221	0.0400000	\$18,700	\$0		\$0		\$0	19	\$467,221	5	0.0696000	\$32,600
CC - 75085081	NIUEVA E.P.S. S.A.	28	\$688,536	0.0400000	\$27,600	\$0		\$0		\$0	28	\$688,536	5	0.0696000	\$48,000

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días de Cotización	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Lic	Valor Lic	Días de Cotización	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 5928410	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 5928410	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 10172868	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 10172868	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$147,544	0.0400000	\$6,000	\$0		\$0		\$0	6	\$147,544	0.0696000	\$10,300
CC - 10180583	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 10180583	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 75089149	EPS SURA	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 75089149	EPS SURA	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 1057305215	EPS-EPSC CAFESALUD	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 1057305215	EPS-EPSC CAFESALUD	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	\$0		\$0		\$0	2	\$49,182	0.0696000	\$3,500
CC - 10174534	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 10174534	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 75083548	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 75083548	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	\$0		\$0		\$0	2	\$49,182	0.0696000	\$3,500
CC - 4418352	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 4418352	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$49,182	0.0400000	\$2,000	\$0		\$0		\$0	2	\$49,182	0.0696000	\$3,500
CC - 3133568	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 4567952	EPSC SALUDYIDA	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	\$0		\$0		\$0	30	\$737,717	0.0696000	\$51,400
CC - 10240928	SALUD TOTAL	30	\$737,717	0.0400000	\$29,600	\$0		\$0		\$0	30	\$737,717	0.0696000	\$51,400
CC - 1054550346	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800
CC - 1054550346	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	0.0696000	\$1,800

		TOTAL A PAGAR	VALOR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$1.402.800
GRAN TOTAL	1		

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034.1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA
23195496

FECHA DE EXPEDICIÓN
13 06 2017

FECHA VENCIMIENTO
18 06 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
ARMANDO

Primer Apellido :
HENAO BURGOS

Identificación :
10232796

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$73,800.00
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	SUBTOTAL	\$73,800.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$73,800.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)23195496(3900)073800(96)20170618

BANCO: BANCOLMIA
 RECAUDO Fecha: 13-06-2017 08:55 Cuentas: 0.00
 Serv: 29232 - SENIA FIC 0001 BO DE BARRA
 Suc: 909 - CENTRO DE PAGOS MANIZALES
 Ciude: MANIZALES
 Caja: 045 Secc: 405
 Valor Tot: \$ 73,800.00
 Forma de Pago Efec: \$ 73,800.00
 Pagador: 10232796
 Ref: 23195496



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 23195496

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 10232796 Telefono:

Nombre del Pagador /Cliente: ARMANDO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10232796
Primer Nombre ó Razón Social	ARMANDO
Primer Apellido (si es Persona natural)	HENAO BURGOS
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 8 11 02
Ciudad de Domicilio	CHINCHINA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8501947
Correo electrónico	paolacachetes@gmail.com
Código SIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	NRO 0106
Nombre Obra	DORADA ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	01/05/2017
Fecha Terminación Obra	31/05/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA - CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$73,772.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$73,772.00
Total Pagado	\$73,772.00
Valor Total	\$73.800,00
IP Origen	190.70.76.44
Nro. Transacción eCollect	23195496
Fecha Proceso	13/06/2017 08:12:37 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No.

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: Manizales, Julio 07 de 2017
NOMBRES Y APELLIDOS: ARMANDO HENAO BURGOS
CEDULA O NIT: 10.232.796
DIRECCION: CALLE 104B No. 29- 40 MANIZALES TEL: 314 402 9026

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE LIQUIDACION FINAL - CONTRATO No. 0106 DE 2017.

SUBTOTAL:	\$	3.858.572,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ():	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	3.858.572,00

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 10'232 796 HJ

CONTRATO N° 0106-2017.

CONTRATANTE: EMPOCALDAS E.S.P

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS

OBJETO : OBRA 1: OPTIMIZACION Y REPOSICION DE
ALCANTARILLADO Cra 2B NIPID DE MARGINAL

ABRIL 10/2017.

SE HACE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

ING: ABEL ROJAS. MAESTRO ALVARO CASTAÑO Y LA
TRABAJADORA SOCIAL.

ABRIL 12/2017.

SE INICIA TRABAJOS DE LOCALIZACION Y REPLANTEO
SE COLOCA HILADEROS Y SE INICIA EXCAVACION.

ABRIL 14 DE 2017.

SE INSTALAN TUBERIAS PROVISIONALES PARA EL MANEJO
DEL AGUA.

ABRIL 16

SE INICIA LA PEGA DE TUBERIA EN EL PRIMER
TRAMO Y SE HACEN LOS PUENTES PEATONALES.
SE REALIZAN OBRAS DE CONEXIONES DE DOMICILIARIAS

ABRIL 18

SE HACEN MEDIDAS EN CONJUNTO CON INTERVENTORIA.
PARA HACER ACTA PARCIAL DE OBRA.

ABEL ROJAS.
INTERVENTOR.

ALVARO CASTAÑO PINEDA.
MAESTRO

Handwritten signature

CONTINIO N° 0100 DE 2017.

CONTRATANTE: EMPOCALDAS.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS.

OBJETO: OBRA 3 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
CAJON DE LA CALLE 12A ENTRE CALLES 20P21
DE LA DORADA CALDAS.

MAYO 09 DE 2017.

se hace visita al sitio de la obra con el
acompañamiento del interventor el contratista el
Maestro de la obra y la trabajadora social.

MAYO 10 DE 2017.

se inician trabajos de localización y replanteo
se coloca la Walla informativa y se hace la
señalización respectiva.
se hace el cerramiento.

MAYO 12 DE 2017.

se inicia el corte en la calle 12 para hacer obras
en la vía, se inician las demoliciones y se inicia
la excavación.

MAYO 15 DE 2017.

se terminan las excavaciones y se identifican las
domiciliarias que se encuentran descoladas por las
vibraciones y se autoriza por parte de la interventoria
el cambio de domiciliarias para que se cambien por
el colector principal y que no siga corriendo por
las salidas.

MAYO 19 DE 2017.

se va inicio a la pega de la tubería y se solicita
a la interventoria para que se autorice la renovación

De un DERRUMBE Que se ocasiono por la alta intensidad
Que hubo la noche Anterior.

MAYO 22 DE 2017.

APP [Signature]

se termina de instalar la tubería. De la R20 p/Par.
y se procede A instalar las válvulas para la conexión de
las domiciliadas.

MAYO 25 DE 2017.

APP [Signature]

Terminada la instalación de las domiciliadas se
inician los Memos

MAYO 28 DE 2017.

APP [Signature]

se terminan los Memos y se inician los trabajos del
concreto tanto de pavimento como de Andenes.

MAYO 30 DE 2017.

APP [Signature]

se hace el retiro del material sobrante y se continúa
con el Arco general para así dar por terminada la obra

APP [Signature]

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 1



OBRA: REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON DE LA CALLE 12 A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN
 EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS CALDAS
 MAYO 20 DE 2017
 EMPONCALDAS
 ARMANDO HENAO BURGOS
 FECHA: 09 AL 21 DE MAYO DE 2017

CONTRATANTE:
 CONTRATISTA:
 FECHA:

No	CAR	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIF	VR/ DIA	V/EX T/D	T/E	V/EX	TRANS	DED	T/A PAGAR	PRIMA
1	OF	CARLOS EDGAR	GARCIA RAMIREZ	10.172.868	70.000	7360	12		31080	67200	804.000	Carl
2	AY	LUIS ENRRIQUE	VALENCIA VALLESTEROS	1.054.550.346	30.000	4688	12		31080	28800	352.000	Carlos S. Garcia
3	AY	EDIER	RODRIGUEZ GALINDO	3.133.968	30.000	4688	10		25900	24000	302.000	Luis Enrique Valencia
4	OF	NOEL	SOTO	10.240.928	70.000	4688	12		31080	67200	804.000	Edier Rodriguez
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA											\$	

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 2



OBRA: REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON DE LA CALLE 12 A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN
 EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS CALDAS
 FECHA DE PAGO: MAYO 29 DE 2017
 CONTRATANTE: EMPOCALDAS
 CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
 FECHA: 22 AL 30 DE MAYO DE 2017

No	CAR	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIF	VRJ DIA	V/EX 7360	T/D 9	V/EX 4688	T/D 9	V/EX 4688	TRANS	DED	T/A PAGAR	FRMA
1	OF	CARLOS EDGAR	GARCIA RAMIREZ	10.172.868	70.000	7360	9	4688	9	4688	23310	50400	603.000	Carlos E Garcia
2	AY	LUIS ENRIQUE	VALENCIA VALLESTROS	1.054.550.346	30.000	4688	9	4688	9	4688	23310	21600	272.000	Luis Enrique Vallestros
3	AY	EDIER	RODRIGUEZ GALINDO	3.133.968	30.000	4688	9	4688	9	4688	23310	21600	272.000	Edier Rodriguez
4	OF	NOEL	SOTO	10.240.928	70.000	4688	9	4688	9	4688	23310	50400	603.000	Noel Soto
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA													\$	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 28 AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGÓ (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLIBAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
CONTRATO: 00106 DE 2017
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



AH

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 28 AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLIBRAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
CONTRATO: 00106 DE 2017
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



AHF

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 28 AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JUNIER GALLEGU (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLIBAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
CONTRATO: 00106 DE 2017
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



AZF

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL MARQUETALIA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 2B AL FONDO, CASA PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 2b- 13) BARRIO LAS COLIBAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.-
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
CONTRATO: 00106 DE 2017
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



[Handwritten signature]

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
CONTRATO: 00106 DE 2017
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



Handwritten signature

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS

CONTRATO: 00106 DE 2017

FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



AH

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS

CONTRATO: 00106 DE 2017

FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



ARH

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS


REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS

CONTRATO: 00106 DE 2017

FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.
CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS
CONTRATO: 00106 DE 2017
FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO: OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZALEZ.

CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS

CONTRATO: 00106 DE 2017

FECHA INFORME: MAYO 22 DE 2017



Handwritten signature or initials.



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	03	Fecha del informe	Junio 23 de 2017.	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0106 DE 2017
Objeto:	OBRA No. 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, INTERIOR DE LA CARRERA 28 AL FONDO CASA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JONIER GALLEGO (No. 28- 13) BARRIO LAS COLINAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS.- OBRA No. 2: OBRAS CIVILES Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO A MANERA DE SERVIDUMBRE REPOSICIÓN DE Y QUE PASA POR EL INTERIOR D E LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ ALINCER SEPÚLVEDA No. 6- 32, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.- OBRA No. 3: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO , LOCALIZADO EN EL CALLEJÓN DE LA CARRERA 12A CALLES 20 Y 21 MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS AFECTANDO LA RESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ MARINA GONZÁLEZ.-
Nombre Contratista:	ARMANDO HENAO BURGOS.
Fecha del contrato:	MARZO 23 DE 2017
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45)DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 65.209.557,00
Fecha de iniciación:	ABRIL 10 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MAYO 24 DE 2017
Nueva fecha de terminación:	MAYO 24 DE 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	5.92%
Avance físico Acumulado	52.69%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

APR



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	45
Avance Porcentual:	100%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-OBRA No. 1:- La problemática que dio origen a la ejecución del Contrato No. 00106 de 2016, fue generada por infiltraciones de Aguas negras y otras aguas que brotaban en el Interior de la Vivienda de señor JONIER GALLEGO Propagando en el ambiente tanto interior como exterior malos Olores perjudiciales para la Salud de los moradores del sector denominado La Comunidad del Chavo.

-La situación se propago hasta el punto que se presento hundimiento en el único sendero de acceso al sector creando peligro para todo tipo de ser Viviente y humano que transitara, dando lugar a la intervención de una forma inmediata.

-OBRA No.2:- La Red de Alcantarillado Existente Es una SERVIDUMBRE que viene de la Carrera 4 con carrera 6 y 7 y que recorre los patios de algunas viviendas y descola en la Carrera 4 No. 6-32 donde existe una Cámara de Inspección de Diámetros 1,20 m Frente a la Residencia y Local Comercial donde reside el señor ALINCER SEPÚLVEDA. -

-Se ha presentado socavones y fallas en algunos sectores del Interior de la Vivienda, donde se ha afectados Accesos de circulación interna y en especial la escalera interna y lleva al patio interior; La conducción existente es en cemento de 8" y según parece presenta aplastamiento, saturamiento, y represamiento con afloramientos en el interior del área que comprende la Vivienda, provocando inestabilidad zonas de circulación interna.

-OBRA No. 3: En el sector de la Calle 12A Entre calles 20 y 21 del Municipio de LA DORADA, el Callejón no Presenta Red de Alcantarillado y sus aguas residuales en total de Cinco (5) usuarios vierten sus aguas a la Carrera 12 pasando por el Interior de la Residencia de la Señora LUZ MARINA GONZÁLEZ Y Otras por el Callejón en tuberías de gres superficialmente sin rumbo establecido, creándole malestar y perjuicio a las personas residentes del callejón y aledaños.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objetivo del presente contrato No. 0106 de 2017, es Captar, Empalmar y Descolar las Aguas subterráneas, Aguas Residuales existente en cada unos de Sectores a



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

intervenir mediante las Obras No. 1,2,3 y que presentan fallas en las redes en tuberías de Cemento y gres produciendo represamientos internos:

OBRA No. 1

-Se corrigió y cambio la red principal en Cemento de 6" por 8" en PVC-S tipo Novafor corrigiendo el alineamiento mediante la Construcción de Cajas de 0,80 x 0,80 en concreto y con base y cañuelas bien definidas para una mejor y pronta evacuación.

-El sendero fue pavimentado en su totalidad para que por este medio se encauce mejor las aguas lluvias y evitar las posibles infiltraciones hacia el interior de los taludes adyacentes y que posiblemente provoque deslizamiento.

-Las Obras Ejecutadas en Marquetalia, se terminaron y en la actualidad se encuentra funcionando, cumpliéndose con el fin propuesto como fue la Captación de todas las aguas existente en el sub-suelo y las aguas residuales del sector.

-Se corrigieron un total de 6 domiciliarias aunque su tubería se encontraba en buen estado se hizo el correspondiente cambio a Tubería ondulada PVC-S Tipo Novafort de 6" empalmada a la red Principal cambiada en su totalidad.

OBRA No. 2

-Los Señores LUIS ALINCER SEPÚLVEDA Y WILSON MONTES CASTRILLÓN, Propietarios y socios del Inmueble y Local Comercial, determinaron no estar de acuerdo con la Construcción de la Reposición de la red de Alcantarillado, condicionando la Ejecución de la Reposición a pretensiones de Carácter Monetario, manifestado en el Derecho de Petición No. 2017- ei-00001431.

-Estas pretensiones fue manifestadas a última hora, cuando se tenía todo Claro para dar Inicio de trabajos, Manifestando que con la ejecución de las obras dejarían de percibir ganancias por ventas y pagos a empleados los cuales estos dos Parámetros deberían ser cubiertos y asumidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pretensiones que se rechazo.

-En vista al inconveniente presentado, se determina no ejecutar los trabajos contratados según Contrato No. 0106 de 2017, y la respuesta al oficio CO-2017-EI-00004041, sin respuesta.

OBRA No. 3

1. -Con la Construcción del sistema de ALCANTARILLADO del callejón, se erradica la SERVIDUMBRE presentada en la residencia de la señora LUZ MARINA GONZÁLEZ, sonde el perjuicio era inmenso y perjudicial para la salud de los habitantes de dicha Vivienda.

-El Objeto principal de la obras No. 3 es la Construcción de la Red de Alcantarillado del Callejón con descole a la Red Existente sobre la Calle 20, donde se Construyo una



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Cámara de Inspección de diámetro 1,20 metros e Integrar el nuevo alcantarillado a la Red Principal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

-La red de Alcantarillado quedo construida en tubería PVC-S tipo NOVAFOR DE 10" con domiciliarias en tubería PVC- S 6" tipo NOVAFOR con sus respectivos accesorios.

-Como las Cinco (5) domiciliarias Construidas todas estaban en Buen estado de funcionamiento y en tubería PVC en menor diámetro pero en con conexión a tuberías en gres o cemento.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	65.209.557,00
Inversión ejecutada en el periodo:	3.858.572,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	5.92%
Inversión total ejecutada:	34.361.904,00
Porcentaje total ejecutado:	52.69%

2.1.-CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros el Estado S.A.	42-44-101098964	27/03/2017	11/05/2020	\$ 13.041.911,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado S.A.	42-44-101098964	Cinco Años	0 meses y 0 días	\$ 13.041.911,40
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A.	42-44-101098964	27/03/2017	11/08/2017	\$ 19.562.867,10
Responsabilidad Civil	Seguros del Estado S.A.	42-40-101023587	27/03/2017	11/08/2017	\$ 19.562.867,10

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	x	X	X	X	X

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

Handwritten signature



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de Inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MAYO 22 DE 2107	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GC-28
Versión 1
Mayo 2015

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA

ABRIL 24 DE 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NIT O CEDULA


CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO ORDEN DE COMPRA

Certificación de la tubería	
Numero de certificado	
Organismo de certificación del	<u>CONTEC</u>
Numero de Lote	<u>Ø 10" = 12681170322 - 2</u>
Fabricante de la tubería:	<u>PAVCO</u>
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

APEROJAS
FIRMA

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA 24 DE ABRIL DE 2017.
 NOMBRE DEL PROVEEDOR _____
 NIT O CEDULA _____

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO		NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	
Numero de certificado	
Organismo de certificación del	<u>ICONTEC</u>
Numero de Lote <u>Ø 6"</u>	<u>1266 1170322 - 2</u>
Fabricante de la tubería:	<u>PAVCO</u>
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

A. FOSAS
FIRMA