

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFÍCO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Estado inicial del sitio a intervenir.

REGISTRO FOTOGRAFÍCO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Corte y demolición de pavimento existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL
BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Señalización de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL
BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Señalización y excavaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL
BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Instalación de tubería PVC Novafort.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL
BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Construcción de cajas domiciliarias y Cámaras de inspección.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Bases y cañuelas de Cámara de inspección.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Concreto para Pavimento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Terminado de Pavimento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTIN



Descripción: Terminado de Concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Señalización vial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Instalación de tubería 2" acueducto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Instalación de collarines para domiciliarias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme de red de acueducto para las domiciliarias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Acometidas domiciliarias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Acometidas domiciliarias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme a red existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme a red existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme a red existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme a red existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme a red existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme a red existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
SAN MARTIN Y CALLE 10 ENTRE 10 Y 11



Descripción: Empalme a red existente.

JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
 REPOSICION DE TUBERIA DE ALcantarillado Y CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO EM LA CARRERA 12 CON CALLE 12 EN EL BARRIO SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE CHIRCHINA CALDAS.
 Periodo: 13 AL 26 DE FEBRERO DE 2017

	Nombre del Empleado	Cedula	DEVENGADO							DEDUCCIONES				Total a Pagar	Firmas
			Salario Basico	Dias Trab	Saldo devengado	Auxilio de Transp.	Incapacidad	Extras	Total Devengado	Descuento Pension	Descuento Salud	Otros			
MAES	JOSE JESUS ARANGO HOLGUIN	10.243.436	\$2.357.143	13,0	\$1.021.429	FALSO		\$34.657	\$1.056.085	\$17.333	\$17.333			\$1.021.400	<i>[Signature]</i>
AYU	JOHN WALTER TROCHEZ VELASCO	80.845.076	\$737.717	12,0	\$255.087	33.256			\$328.343	\$11.803	\$11.803			\$304.700	<i>[Signature]</i>
OFL	LUIS EMILIO SALAZAR RAMIREZ	15.905.881	\$1.328.571	12,0	\$531.426	33.256			\$564.684	\$11.803	\$11.803	\$9.571		\$531.400	<i>[Signature]</i>
AYU	JAVIER AGUDELO MEZA	15.889.202	\$737.717	2,0	\$49.181	5.543			\$54.724	\$1.967	\$11.803			\$41.000	<i>[Signature]</i>
AYU	FERNANDO ORRIGO TRUJILLO	15.908.275	\$737.717	12,0	\$255.087	33.256			\$328.343	\$11.803	\$11.803			\$304.700	<i>[Signature]</i>
AYU	WASHINGTON ROSELIO PEREZ OROZCO	6.881.267	\$737.717	7,0	\$172.134	19.399			\$191.533	\$6.885	\$6.885			\$177.800	<i>[Signature]</i>
TOTALES			2.213.151	88888	2.364.346	124.719	0	34.667	2.523.722	61.596	71.433	9.671		2.381.000	

JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
 REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO EM LA CARRERA 12 CON CALLE 12 EN EL BARRIO SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE CRINCHINA CALDAS.
 Periodo: 27 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2017

	Nombre del Empleado	Cedula	DEVENGADO							DEDUCCIONES				Total a Pagar	Firmas
			Salario Basico	Dias Trab	Sueldo devengado	Auxilio de Transp.	Incapacidad	Extras	Total Devengado	Descuento Pension	Descuento Salud	Otros			
MAS	JOSE JESUS ARANGO HOLGUIN	10.243.436	\$2.357.143	14,0	\$1.100.000	FALSO		\$74.103	\$1.174.103	\$18.667	\$18.667		\$1.136.800		
AYU.	JOHN WALTER TROCHEZ VELASCO	80.845.076	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$7.685	\$390.751	\$13.771	\$13.771		\$363.200	370.894	
OFL	LUIS EMILIO SALAZAR RAMIREZ	15.909.881	\$1.328.571	14,0	\$520.000	38.799		\$20.759	\$679.557	\$13.771	\$13.771	\$11.300	\$640.700		
AYU.	FERNANDO ORRICO TRUJILLO	15.968.275	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$1.921	\$384.988	\$13.771	\$13.771		\$357.400		
AYU.	WASHINGTON ROGELIO PEREZ OROZCO	6.881.267	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$1.921	\$384.988	\$13.771	\$13.771		\$357.400		
AYU.	JESUS ALBEIRO GARCIA CASTAÑO	15.886.640	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$1.921	\$384.988	\$13.771	\$13.771		\$357.400		
	OSCAR DE JESUS LOPEZ BEDOYA	9.658.189	\$737.718	14,0	\$344.268	38.799		\$1.921	\$384.988	\$13.771	\$13.771		\$357.400		
AYU.	RUBEN DARIO HERRERA ALVAREZ	15.901.446	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$1.921	\$384.988	\$13.771	\$13.771		\$357.400	Rubem dario Herrera	
TOTALES			3.688.506	88888	3.795.608	271.591	0	112.212	4.169.411	115.062	115.062	11.300	3.927.709		

JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
 REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 12 CON CALLE 12 EN EL BARRIO SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.
 Periodo: 13 AL 26 DE MARZO DE 2017

Nombre del Empleado	Cedula	DEVENGADO							DEDUCCIONES				Total a Pagar	Firma
		Salario Basico	Dias Trab	Sueldo devengado	Auxilio de Transp.	Incapacidad	Extras	Total Devengado	Descuento Pension	Descuento Salud	Otros			
MAES. JOSE JESUS ARAIGO HOLGUIN	10.243.436	\$2.357.143	14,0	\$1.100.000	FALSO		\$100.000	\$1.200.000	\$18.667	\$18.667			\$1.182.700	<i>[Signature]</i>
AYU. JHON WALTER TROCHEZ VELASCO	80.845.070	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$3.842	\$386.909	\$13.771	\$13.771			\$359.400	<i>Jhon Trochez</i>
AYU. FERNANDO ORREGO TRUJILLO	15.908.275	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$130.637	\$513.704	\$13.771	\$13.771			\$485.200	<i>Fernando Orrego</i>
AYU. WASHINGTON ROGELIO PEREZ OROZCO	6.881.287	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$3.842	\$386.909	\$13.771	\$13.771			\$359.400	<i>Washington Orozco</i>
AYU. JESUS ALBERO GARCIA CASTAÑO	15.889.648	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$3.842	\$386.909	\$13.771	\$13.771			\$359.400	<i>Jesus Garcia</i>
OSCAR DE JESUS LOPEZ BEDOYA	8.850.199	\$737.717	14,0	\$344.268	38.799		\$91.466	\$474.513	\$13.771	\$13.771			\$447.000	<i>Oscar Lopez</i>
AYU. RUBEN DARRO HERRERA ALVAREZ	15.901.444	\$737.717	1,0	\$24.591	2.771			\$27.362	\$864	\$864			\$25.400	<i>Ruben Darro Herrera</i>
AYU. ALEXANDER JARAMILLO BALAZAR	75.070.378	\$737.717	13,5	\$331.973	37.413			\$369.386	\$13.279	\$13.279			\$342.800	<i>Alexander Jaramillo</i>
TOTALES		4.426.303	86888	3.177.903	234.178	0	333.610	3.745.691	101.763	101.763	0	0	3.542.300	



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número		Fecha del informe	5/04/17	Acta parcial	X	Acta final	
-------------------	--	----------------------	---------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	062/2017
Objeto:	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 12 CON CALLE 12 EN EL BARRIO SAN MARTIN Y EL CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO EN LAS SIGUIENTE 5 DIRECCIONES: CARRERA 6 ENTRE CALLES 5 Y 6, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 Y CARRERA 12 CON CALLE 12 EN EL BARRIO SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA
Nombre Contratista:	JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
Fecha del contrato:	27/01/2017
Plazo de ejecución:	60 DIAS
Valor inicial:	98.041.625.00
Fecha de iniciación:	17/02/2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	17/04/2017
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	
Adición en tiempo:	
Supervisor:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	66.02%
Avance físico Acumulado	66.02%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra) se iniciaron labores de cambio de acueducto y alcantarillado en el barrio san Martín, se instaló tubería de alcantarillado de 10" y de acueducto 2" 8 domiciliarias de alcantarillado y 10 de acueducto, fue necesario sustituir toda la excavación por el estado en el que se encontraba el terreno, además se construyó un imbornal al final de la obra para evacuar las aguas lluvias que llegan de los tres sectores. En la calle 10 entre carreras 10 y 11 fue cambiado todo el acueducto por tubería de 2" en estos dos sectores se cumplió totalmente con el objeto del contrato

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	48
Avance Porcentual:	80

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5. Problemáticas con la obra no ha presentado problemática en la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	98.041.625
Inversión ejecutada en el periodo:	64.730.109
Porcentaje ejecutado en el periodo:	66.02%
Inversión total ejecutada:	64.730.109
Porcentaje total ejecutado:	66.02%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
cumplimiento	ESTADO	42-44-101097582	27/01/17	30/06/17	29.412.487.60
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	ESTADO	42-44-101097582	27/01/17	31/03/2020	19.608.325
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	ESTADO	42-44-101097582	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS		19.608.325
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ESTADO	42-40-101023191	27/01/17	30/06/17	29.412.487

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
JOSE JESUS ARANGO HOLGUIN	X	X	X	X
JHON WALTER TROCHEZ VELASCO	X	X	X	X
FERNANDO ORREGO TRUJILLO	X	X	X	X
WAHINGTON ROGELIO PEREZ OROZCO	X	X	X	X
JESUS ALBEIRO GARCIA CASTAÑO	X	X	X	X
OSCAR DE JESUS LOPEZ BEDOYA	X	X	X	X



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

RUBEN DARIO HERRERA ALVAREZ	X	X	X	X
ALEXANDER JARAMILLO SALAZAR	X	X	X	X
LUIS EMILIO SALAZAR RAMIREZ	X	X	X	X
JAVIER AGUDELO MEZA	X	X	X	X

- CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
- CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL
02/20/2017	A	A	A	A	A	A	A	A
05/03/2017	A	A	A	A	A	A	A	A
27/03/2017	A	A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



