 F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 012 DE 2021	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$46.114.500
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS			2. VALOR ADICION	\$0
NIT O CC:	900037096-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$46.114.500
CDP (#, rubro y fecha)	000503 DEL			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$0
RP (#, rubro y fecha)	000588 DEL 30 DE ABREIL DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$45.983.510
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$130.990

OBJETO DEL CONTRATO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ENTRE ANSERMA Y RISARALDA EN EL SECTOR EL PENSL FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.	✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	✓	
15- Acta parcial o final del contrato.	✓	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ALVARO CASTAÑO PINEDA, identificado con C.C. N° 10.252.823, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUTOP INGENIERIA SAS (Razón social de la compañía) identificada con Nit 900.037.096-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA, identificado con 16077152, y con Tarjeta Profesional No. 218610-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 900.037.096-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS Y, NO SE INCLUIRÁ LA EXPRESIÓN "BAJO JURAMENTO". CUANDO LA FIRME EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ CONTENER ESTA EXPRESIÓN.

Dada en MANIZALES, a los **9 días del mes de junio de 2021**

SE FIRMA BAJO JURAMENTO DE GRAVEDAD

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ALVARO CASTAÑO PINEDA – Representante legal

899999034

BANCOLOMBIA

70516745

1019497262

10/06/2021

Número de Identificación

900037096

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Dígito de Verificación (Si es persona

1

Naturaleza Juridica

01

Departamento

17

Ciudad Capital

1700100

Dirección de Domicilio

Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE

Ciudad de Domicilio

Manizales

Localización

1

Teléfono de Contacto

3127652283

Correo electrónico

construtopingeneria@gmail.com

Código SIIF

3-1-2-9-7-1

Regional

17

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra**Número Contrato de Obra**

012

Nombre Obra

ACTO 0012 DE ABRIL 30 DE 2021

Fecha Inicio Obra

06/05/2021

Fecha Terminación Obra

31/05/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra

ANSERMA

Tipo FIC

01

Año Periodo a Pagar

2021

Mes Periodo a Pagar

5

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Costo Total Mano de Obra

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

158992.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

158992.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	70516745	1019497262	10/06/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900037096**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**


Dirección IP: **172.31.43.186**

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado **\$158,992.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$158,992.00	COP\$158,992.00

Comprobante de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: ALVARO CASTAÑO PINEDA

Nro. de factura: 70516745

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.43.186

Nro. de referencia 2: 01

Nro. de referencia 3: 900037096

Fecha y hora de la transacción: Jueves 10 de Junio de 2021 04:31:54 PM

Nro. de comprobante: 0000003154

Valor pagado: \$ 158,992.00 /

Cuenta: *****5150

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

CONSTRUTOP INGENIERIA SAS

Regimen Común NIT. 900037096 -1
Calle 58 A No 24 - 28 Tel: 8914477 Cel 320-6939832
construtopingeneiria@gmail.com

Factura electrónica de venta No. ACP92

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS SA ESP NIT No. : 890803239-9 DIRECCION : Cra. 23 75-82 TELEFONO : CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA		16/06/2021	\$ 45.983.510,00
		VENDEDOR	
		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
		16/06/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309501	COSTO DIRECTO ACTA 1 Y FINAL ACTO 012 DE 2021 ANSERMA		\$ 34.074.479,00		\$ 34.074.479,00
41309502	ADMINISTRACION 28% ACTA 1 Y FINAL ACTO 012 DE 2021 ANSERMA		\$ 9.540.854,00		\$ 9.540.854,00
41309503	IMPREVISTOS 1% ACTA 1 Y FINAL ACTO 012 DE 2021 ANSERMA		\$ 340.745,00		\$ 340.745,00
41309504	UTILIDAD 5% ACTA 1 Y FINAL ACTO 012 DE 2021 ANSERMA		\$ 1.703.724,00		\$ 1.703.724,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 45.659.802,00	CxC # 1	Vence: 16/06/2021	\$ 45.983.510,00
IVA liquidado	\$ 1.703.724,00	19,00%	\$ 323.708,00			
VALOR TOTAL :			\$ 45.983.510,00			

VALOR (en letras) : CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y Autorretención de renta (CREE 0.8%)
Resolución DIAN: 18764006913891. Prefijo: ACP. Rango: 1 al 300. Vigencia: 4/11/2020 hasta 4/11/2021.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 16/06/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

QBjcdFz0sP6ScXJrjJlcJlTcS5WLpwpYK+HsexlgZK5cx0o/uG/h3a65AtJSagC9p744fxqcPWXa+IVaFX+19GjxzWUL1vFteAzdyR9HzEf6AQu6T4JdcNbvMBPmEeC5A8PCscAmPO180i4NjhWmk7OcJDLsBe01FvMR8BPoyFiKuLvQ++veFmK+WdQfeTYVT0vWHBZA8E8KKE3GHVKrXbrW6aA4Lrni2PauOMhVCx+4i0YbMBtgAXqGroF9KN1SjB1bYE3+4VUU4CWm5LhqMwMmm97FNIHaYxNdKg1qbT6c5ZbZaeXodzYO6cPaSrXbxsZkcl0oG7R/IQIV4lg==


CUFE: 4eeb04144bd3791ae5b1dc60e3dd771fd7bb04ca9b249d0765f5c6ba876690b8ef622dca300b723b0c97c8e22a89a5f8

Fecha emisión: 2021-06-16 18:12:54

Fecha validación DIAN: 2021-06-16 18:12:57-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

CONSTRUTOP



INGENIERIA S.A.S

INFORME DE OBRA
ACTO 0012 DE 30 ABRIL DE 2021

CONTRATISTA:

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S

CONTRATANTE:

EMPOCALDAS S.A E.S.P



**ATENCIÓN DE EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ENTRE ANSERMA Y
RISARALDA EN EL SECTOR EL PENSIL FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS**

CONTRATO N°:	ACTO 0012 DE ABRIL 30 DE 2021
CONTRATISTA:	CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S.
NIT O C.C.	900.037.096-1
RECURSOS:	Propios
CDP	00503 DE 30 DE ABRIL DE 2021
RP	000588 DE 30 DE ABRIL DE 2021
RUBRO	230101030505
MODALIDAD DE CONTRATACION:	
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	
MUNICIPIO:	Anserma
COSTO DIRECTO:	\$ 34.171.545
Administracion 28 %:	\$ 9.568.033
Imprevistos 1%:	\$ 341.715
Utilidad 5%:	\$ 1.708.577
Iva sobre la utilidad 19%:	\$ 324.630
TOTAL:	\$ 46.114.500
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
ACTA DE INICIO	6 de mayo de 2021
Vencimiento	4 de junio de 2021



INTRODUCCION

CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S, como empresa encargada del proyecto ATENCION DE EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ENTRE ANSERMA Y RISARALDA EN EL SECTOR EL PENSIL FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS, ha realizado la visita y respectiva evaluacion para ejecutar las actividades que alli ameritan.

Dicho proyecto contempla la realización de una serie de actividades destinadas a la estabilizacion del talud a intervenir, que será conforme a las actividades contratadas.

Para esto sera necesario limpiar toda la masa movida, realizar una perfilacion del talud para mejorar su estabilidad, conformar el terreno con una serie de llenos compactados con material del sitio, realizar una serie de trinchos en guadua con impermeabilizante todo esto para al final hacer una revegetalizacion con especies arboreas y hacer una empradización con cespedón.



ANTECEDENTES

Anserma, también llamada Santa Ana de los Caballeros, es un municipio de Colombia ubicado al occidente del departamento de Caldas, favorece a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, dado a que ciertas condiciones, como el relieve que la caracteriza, las precipitaciones, asentamiento de población en laderas y piedemontes, además del pastoreo.

Así mismo, se hace evidente que este tipo de sucesos son los más frecuentes en el municipio, por lo general por efectos del invierno.

Las obras de estabilización están siendo implementadas en zonas donde se presentan inestabilidades como es en nuestro caso por una falla circular la cual no tiene control estructural (Foto 1), La falla circular, también conocida como deslizamiento o rotura rotacional, es producida por la pérdida de cohesión en las partículas por la fuerte impermeabilización; La rotura se produce a lo largo de una superficie de deslizamiento interna siguiendo la línea de menor resistencia.

CONSTRUTOP



INGENIERIA S.A.S



Foto 1. Movimiento de masa en la Finca la Fortuna y los Pinos



Construtor Ingenieria S.A.S. NIT 900.037.096-1



INGENIERIA S.A.S

Norma # 1
 PERIODO DE PAGO: **3 AL 16 DE MAYO DE 2021**

OBRA: **ANSERMA**

CONTRATANTE: **EMPOCALDAS S.A.E.S.P**

CONTRATISTA: **CONSTRUTOR INGENIERIA S.A.S**

FECHA: **Sábado, 15 de mayo de 2021**

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	SALARIO	SALARIO CONVENCIONAL	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	HORAS EXTRAORDINARIAS			BONIFICACIONES			TOTAL SALARIO INCLUIDO HORAS EXTRAS	PENSION	SAUD	TOTAL	INCAPACIDADES	PRESTAMOS	BONIFICACIONES	TOTAL A PAGAR	RECIBI			
								EXTRAS DIURNAS	EXTRAS NOCTURNAS	EXTRAS FERIALES	EXTRAS DIURNAS (1.25)	EXTRAS NOCTURNAS (1.25)	EXTRAS FERIALES (1.25)										TOTAL		
1 JHON EDWIN FRANCO GRISALES	16.075.432	AYUDANTE PRACTICO	7,0	\$ 1.345.000	\$ 313.833	\$ 24.839	\$ 338.673							\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.673	\$ 12.553	\$ 12.553	\$ 25.106			\$ 66.000	\$ 380.000	
2 WILDER YAGARI BIGAMA	1.004.984.851	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	11,0	\$ 908.526	\$ 339.128	\$ 39.033	\$ 372.159							\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.159	\$ 13.325	\$ 13.325	\$ 26.650				\$ 346.000	

TOTAL NOMINA ANSERMA 3 AL 16 DE MAYO DE 2021 \$ - \$ - \$ 726.000

ELABORO: _____ AUTORIZA: *[Firma]*
 ASISTENTE CONTABLE Y ADMINISTRATIVA GERENTE **ALVARO CASTAÑO PINEDA**

Inicio

Consultas y Excepciones

Pagos y Transferencias

Administración

Afectos en Bases

Saldos Consolidados

Transacciones a Tráves del Portal

Movimientos y Extratos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

Consultas y Extratos > Transacciones a Tráves del Portal

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Empresa: CONSTRUTOP INGENIERIA SAS

Usuario: ALVARO CASTANO PINEDA

Origen de los fondos:

Cuenta de producto: CUENTA CORRIENTE

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas

Monto: \$ 726.000,00

Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 15/05/2021

Hora: 12:16:38

Número de documento:

40649021

Registros 1 al 2

Banco	Tipo Destino	Numero Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5735	JHON EDWIN FRANCO GRISALES	\$ 380.000,00	Exito	
DAVIENDA	CUENTA DE AHOROS	*****3073	WILDER YAGARI BIGAMA	\$ 346.000,00	Exito	



CONSUETE AQUÍ
COMO FUNCIONA
EL PORTAL PYMES
CONOZCA AQUÍ LOS
SERVICIOS DE TRÁFICO EN LINEA
PARA SU PYME

Artículo

Formatos de descarga: EXCEL

Descargar

Versión FO-CYE : 1.37.01.07

Contactenos

Políticas de Privacidad y Seguridad

Mapa del Sitio

Lineas Empresarial
- Bogotá (1) 8 27 83 60
- Desde Otras Ciudades de Colombia
01 8000 91 95 61

Portales Daviendat:
- Banco DAVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Información para Inversionistas
- Educación Financiera
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Total Registros: 2

ConstruTOP Ingenieria S.A.S. NIT 900.037.096-1



Nomina # **2**
 PERIODO DE PAGO: **17 AL 30 DE MAYO DE 2021**
 OBRAS: **ANSERMA**
 EMPORCALDAS S.A.E.S.P
 CONTRATANTE: **CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S**
 CONTRATISTA: **CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S**

FECHA: **Sábado, 29 de mayo de 2021**

NOMBRES Y APELLIDOS	CENULA	CARGO	DÍAS LABORADOS	SALARIO	SALARIO CATEGORIAL	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL OBRERAGO	HORAS		BONIFICACIONES		DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	RECIBI						
								ESTRUC. DIURNAS	ESTRUC. NOCTURNAS	EXTRAS DIURNAS (1,20)	EXTRAS NOCTURNAS (1,70)	EXTRAS DIURNAS (1,20)	EXTRAS NOCTURNAS (1,20)	TOTAL			TOTAL SALARIO INCLUIDO HORAS EXTRAS	PENSION	SAUD	TOTAL		
1 JHON EDWIN FRANCO GRISALES	16.075.432	AUXILIANTE PRACTICO	14.0	\$ 1.345.000	\$ 827.667	\$ 49.679	\$ 677.345	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677.345	\$ 25.107	\$ 25.107	\$ 50.214	\$	66.000	\$ 694.000	
2 WILDER YAGARI BIGAMA	1.004.964.851	AUXILIANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 908.526	\$ 423.979	\$ 49.679	\$ 473.657	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473.657	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 33.918	\$	31.000	\$ 471.000	
3 FELIX DAVID NARELA ECHAVARRIA	19.986.326	AUXILIANTE DE CONSTRUCCION	12.0	\$ 908.526	\$ 393.410	\$ 42.592	\$ 405.992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.992	\$ 14.536	\$ 14.536	\$ 29.072	\$	31.000	\$ 408.000	
4 KEVIN ALEXANDER PINEDA RESTREPO	1.002.595.282	AUXILIANTE DE CONSTRUCCION	10.0	\$ 908.526	\$ 302.842	\$ 35.488	\$ 338.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.327	\$ 12.114	\$ 12.114	\$ 24.228	\$	31.000	\$ 346.000	
5 FABIAN ANDRES MUÑOZ GIRALDO	1.002.744.187	AUXILIANTE DE CONSTRUCCION	10.0	\$ 908.526	\$ 302.842	\$ 35.488	\$ 338.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.327	\$ 12.114	\$ 12.114	\$ 24.228	\$	31.000	\$ 346.000	
6 CARLOS MARIO PINEDA RESTREPO	9.697.596	AUXILIANTE DE CONSTRUCCION	7.0	\$ 908.526	\$ 211.989	\$ 24.639	\$ 236.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236.629	\$ 8.480	\$ 8.480	\$ 16.960	\$		\$ 220.000	
7 ALEXANDER AZZATE SOTO	9.924.007	AUXILIANTE DE CONSTRUCCION	7.0	\$ 908.526	\$ 211.989	\$ 24.639	\$ 236.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236.629	\$ 8.480	\$ 8.480	\$ 16.960	\$		\$ 220.000	

TOTAL NOMINA ANSERMA 17 AL 30 DE MAYO DE 2021 \$ - \$ - \$ 2.705.000

ELABORO: _____ AUTORIZA: _____
 ASISTENTE CONTABLE Y ADMINISTRATIVA GERENTE **ALVARO CASTAÑO PINEDA**

- Saldos Consolidados
- Transacciones a Través del Portal
- Movimientos y Extractos
- Detalle de Saldos por Producto
- Chequeras
- Cheques Devueltos
- Certificaciones y Paz y Salvos
- Planes Institucionales

Consultas y Extractos > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Empresa: CONSTRUTOP INGENIERIA SAS
Usuario: ALVARO CASTANO PINEDA
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6517
Destino de los fondos:
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 2.705.000,00
Descripción: Pago de Nóminas
Fecha: 28/05/2021
Hora: 16:17:30

Número de documento: 40801948

Registros 1 al 7

Total Registros: 7


Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5735	JHON EDWIN FRANCO GRISALES	\$ 694.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3073	WILDER YAGARI BIGAMA	\$ 471.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****4020	FELIX DAVID NAREA ECHEVERRIA	\$ 408.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2228	KEVIN ALEXANDER PINEDA RESTREPO	\$ 346.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7583	FABIAN ANDRES MUNOZ GIRALDO	\$ 346.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7946	CARLOS MARIO PINEDA RESTREPO	\$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5345	ALEXANDER ALZATE SOTO	\$ 220.000,00	Pago Exitoso	

Formatos de descarga: EXCEL

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA AQUÍ LOS BENEFICIOS DE SEGURO DE VIDA PARA SU PYME

¡Ayudemos juntos a las familias afectadas por el huracán IOTA!



Para donar haga clic aquí

Líneas Empresarial
 - Bogotá (1) 3 27 83 60
 - Bogotá (1) 5 61 88 99
 - Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
 - Banco DAVIVIENDA
 - Información sobre Seguridad
 - Catálogo Productos y Servicios
 - Catálogo Davipuntos

- Educación Financiera
 - Información para Inversionistas
 - Compras Virtuales
 - Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.37.01.07

[Contáctenos](#) [Políticas de Privacidad y Seguridad](#) [Mapa del Sitio](#)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01 Y FINAL	Fecha del informe	15-06-2021	Acta parcial		Acta final	X
----------------	------------	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 012 DE 2021
Objeto:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ENTRE ANSERMA Y RISARALDA EN EL SECTOR EL PENSIL FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS
Nombre Contratista:	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS
Fecha del contrato:	30 de abril de 2021
Plazo de ejecución:	30 DÍAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 46.114.500
Fecha de iniciación:	6-Mayo de 2021
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	4-junio de 2021
Nueva fecha de terminación:	4 de julio de 2021
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	30 días calendario
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

NOTA: se aclara que la obra se terminó el 30/05/2021

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
N/A	N/A	N/A

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	24
Avance Porcentual:	80%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



ESTADO INICIAL DEL TERRENO DESPUES DEL EVENTO



Construcción de Trinchos y perfilado del terreno



Empradización con Cespedones

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 46.114.500	✓
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 45.983.510	
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99%	
Inversión total ejecutada:	\$ 45.983.510	✓
Porcentaje total ejecutado:	99%	

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODOS LOS TRABAJADORES	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Junio 15 de 2021								
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

TOTALES

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA: 15 PERSONAS QUE CORRESPONDEN A LAS PERSONAS DEL SECTOR.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

Luis Fernando arias vasquez

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C
O.C

CONTRATO
CONTRATO Acto 012 de 2021
Acta N° 01 Final

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12037 ANSERMA GASTOS COMPARTIDOS	1301156 Control de Operación	45.983.510	ALCANTARILLADO	-	45.983.510	45.983.510
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	45.983.510	-	-	45.983.510	45.983.510
TOTAL FACTURA PAG-1	45.983.510	-	-	45.983.510	45.983.510

Fecha de presentación Junio 15 de 2021 Páginas 1 FIN



DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°:
MODALIDAD DE
CONTRATACION:
CONTRATANTE:
REPRESENTANTE LEGAL:

ACTO 012 DE 2021
 SOLICITUD UNICA OFERTA
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

OBJETO:

ATENCIÓN DE EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ENTRE ANSERMA Y RISARALDA EN EL SECTOR EL PENSIL FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS


CONTRATISTA:
MUNICIPIO:
COSTO DIRECTO:
 Administración 28%:
 Imprevistos 1%:
 Utilidad 5%:
 Iva sobre la utilidad 19%:
TOTAL:
RECURSOS:
SUPERVISOR:


CONSTRUTOP INGENIERIA SAS
 Anserma Caldas
 \$ 34.074.479
 \$ 9.540.854
 \$ 340.745
 \$ 1.703.724
 \$ 323.708
\$ 45.983.510
 Propios
 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

En la ciudad de Anserma a los 15 días del mes de junio de 2021, se reunieron los señores **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ** Ingeniero de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor **ALVARO CASTAÑOPINEDA** como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No ACTO 012 de 2021.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Conformación del terreno	M3	244,12	\$ 24.500	\$ 5.980.940
2	Suministro e instalación de trinchos en guadua incluye impermeabilizante	ML	189,40	\$ 80.000	\$ 15.152.000
3	Llenos compactados con material del sitio	M3	247,27	\$ 23.500	\$ 5.810.845
4	Revegetación con especies arboreas	UND	1600,00	\$ 7.500	\$ 12.000.000
5	Empradización con cespedon	M2	402,27	\$ 17.500	\$ 7.039.725
COSTO TOTAL					\$ 45.983.510
COSTO DIRECTO					\$ 34.074.479
ADMINISTRACION 28%					\$ 9.540.854
IMPREVISTO 1%					\$ 340.745
UTILIDAD 5%					\$ 1.703.724
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%					\$ 323.708
VALOR					\$ 45.983.510

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella,


 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Ingeniero Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


 CONSTRUTOP INGENIERIA SAS
 Contratista

CONTRATO No.: ACTO 012 DE 2021		ACTA No.: ACTA 01 FINAL		Fecha Corte: Junio 15 de 2021		Fecha Vencimiento: 4 de Julio de 2021		Porcentaje Total Ejecutado		
Objeto Contrato: ATENCIÓN DE EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ENTRE ANSERMA Y RISARALDA EN EL SECTOR EL PENSIIL FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS		Fecha Inicio: 6 de mayo de 2021		Fecha Corte: Junio 15 de 2021		Fecha Vencimiento: 4 de Julio de 2021		Porcentaje Total Ejecutado		
Proorroga: 30 DÍAS		Supervisor: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		Fecha: Agosto 11 de 2020		Porcentaje Total Ejecutado		100%		
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VR. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUT.
1	Conformación del terreno	M3	280	\$ 6.860.000	14,86%	244,12	\$ 5.980.940	244,12	\$ 5.980.940	87%
2	Suministro e instalación de trinchos en Angatza Imparmabilizante	ML	210	\$ 16.800.000	38,43%	189,40	\$ 15.152.000	389,40	\$ 15.152.000	90%
3	Líneas compactadas con material del sitio	M3	147	\$ 3.454.500	7,48%	247,27	\$ 5.810.845	247,27	\$ 5.810.845	168%
4	Revegetación con especies arbóreas	UND	1600	\$ 12.000.000	26,02%	1600,00	\$ 12.000.000	1600,00	\$ 12.000.000	100%
5	Empalizadas con espesón	M2	400	\$ 17.500	15,18%	402,27	\$ 7.039.725	402,27	\$ 7.039.725	101%
				\$ 46.114.500			\$ 45.983.510		\$ 45.983.510	

COSTO DIRECTO OBRA 1

COSTO DIRECTO	34.171.545
ADMINISTRACION	3.588.033
IMPREVISTOS	341.715
UTILIDAD	1.708.577
SUMAS ANTES DE IVA	45.789.870
IVA Sobre utilidades	324.630
COSTO TOTAL OBRA 1	46.114.500

ACTA 01 Y FINAL

COSTO DIRECTO	34.074.479
ADMINISTRACION	9.540.854
IMPREVISTOS	340.745
UTILIDAD	1.703.724
SUMAS ANTES DE IVA	45.659.802
IVA Sobre utilidades	323.708
TOTAL ACTA No 01	45.983.510

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
Valor Acta No. 01 FINAL:
Saldo No ejecutado

SUMAS IGUALES

\$	45.983.510
	130.960
\$	46.114.500

	45.983.510
	130.960
	46.114.500

[Signature]

Yo, Sr. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
ING. ZONA OCCIDENTE
INTERVENTORA

[Signature]

Alvaro Castaño Pineda
R.L. CONSTRUTOP INGENIERIAS S.A.S
Contratista

ATENCIÓN DE EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ENTRE ANSERMA Y RISARALDA EN EL SECTOR EL PENSIL FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS

Ítem:	1	Conformación del terreno				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Alto			
		35,00	5,50	0,50	96,25	96,25	
		15,00	2,00	1,00	30,00	126,25	
		5,13	6,92	0,30	10,65	136,90	
		5,13	20,90	1,00	107,22	244,12	
					0,00	244,12	
					0,00	244,12	
					0,00	244,12	
		TOTAL PRE-ACTA				244,12	

Ítem:	2	Suministro e instalación de trinchos en guadua incluye impermeabilizante				Unidad:	ML
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Alto			
		26,70	2,00		53,40	53,40	
		28,40	1,00		28,40	81,80	
		25,30	1,00		25,30	107,10	
		22,80	1,00		22,80	129,90	
		23,80	1,00		23,80	153,70	
		35,70	1,00		35,70	189,40	
					0,00	189,40	
		TOTAL PRE-ACTA				189,40	

Ítem:	3	Llenos compactados con material del sitio				Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Alto			
		26,70	5,40	0,50	72,09	72,09	
		22,80	3,60	0,50	41,04	113,13	
		26,70	3,80	0,50	50,73	163,86	
		7,50	4,20	0,50	15,75	179,61	
		23,80	3,80	0,50	45,22	224,83	
		10,20	4,40	0,50	22,44	247,27	
						247,27	
		TOTAL PRE-ACTA				247,27	

Ítem:	4	Revegetalización con especies arbóreas				Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UN	Ancho	Alto			
		460,00			460,00	460,00	
		455,00			455,00	915,00	
		455,00			455,00	1.370,00	
		230,00			230,00	1.600,00	
					0,00	1.600,00	
					0,00	1.600,00	
		TOTAL PRE-ACTA				1.600,00	

Ítem:	5	Empedradización con cespedon				Unidad:	m2
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Alto			
		5,30	15,00		79,50	79,50	
		4,50	26,10		117,45	196,95	
		3,60	21,70		78,12	275,07	
		5,30	24,00		127,20	402,27	
					0,00	402,27	
					0,00	402,27	
					0,00	402,27	
					0,00	402,27	
		TOTAL PRE-ACTA				402,27	



Supervisor