

	F-GC-22 Versión 6 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	Resolución 00161 y Resolución de pago 00225	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido ATJ e IVA)	4.230.000	
				2. VALOR ADICION (*)	0	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	4.230.000	
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00570 DEL 9 DE MAYO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.082.384	
RP (#, rubro y fecha)	000710 DEL 7 DE JUNIO DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	147.616	
OBJETO DEL CONTRATO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA No 00161-2017. ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE TRAMO SAN JOSE BELALCAZAR TRAMO CRITICO EN LA VIA					
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					X	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					N/A	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					N/A	
7- Informe de Interventoría y certificado, Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería, Formato F-GC-28					N/A	
12- Actas de visita de acometidas, Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas, Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Carolina Gallego
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

26-07-17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta original	
Informe de Interventoría y certificado, Formato F-GC-20	
Copia del Registro Presupuestal	
Distribución por centro de costos, Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	

Fecha de presentación Julio 24 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Interventor Zona Occidente	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70-55618386-7	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2017-07-19, 11:23:01 AM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Número Planilla: 31873722

Período Cotización: junio de 2017 Período Servicio: julio de 2017

PAGADO 10/07/2017

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Documento	CC4413512
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	CHINCHINA
Representante Legal	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO
Total Afiliados	1
Dirección	CRA 10 No 2-13
Teléfono	8001947
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	CC 4413512
APP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total			
Identificación	Apellido y Nombre	Tip. Contribuyente	Antes Cálculo	Después Cálculo	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	
CC 4413512	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. TOTALES

IC Previsión	\$ 738.000	IC Salud	\$ 218.200	IC Riesgos	\$ 178.000	IC Cajas	\$ 738.000	IC Pensiones	\$ 1.164.200	IC Cajas	\$ 1.164.200	IC Pensiones	\$ 1.164.200	IC Riesgos	\$ 178.000	IC Salud	\$ 218.200	IC Previsión	\$ 738.000	IC Cajas	\$ 738.000	IC Pensiones	\$ 1.164.200	IC Riesgos	\$ 178.000	IC Salud	\$ 218.200
SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA		SUBTOTAL SIN INTERESES DE BOVA	
\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200		\$ 1.862.200	



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	001
Nombre Obra	EMPOCALDAS
Fecha Inicio Obra	14/06/2017
Fecha Terminación Obra	18/06/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAN JOSE
Tipo FIC	Costo Total de Obra
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$4,082,384.00
Costo Total Mano de Obra	\$4,082,384.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$10,206.00
Aporte SENA	\$20,412.00
Valor del Pago	\$30,618.00
Total Pagado	\$30,618.00
Valor del Pago	\$30,618,00
IP Origen	190.254.236.161
Nro. de Factura o Referencia de Pago	23336803
Fecha de Creación	19/07/2017 11:42:19 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

19/7/2017

Pago eCollect 23336803

Número de Confirmación/CUS

271113927

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

4



Fusiones con Técnica
Régimen Simplificado

Fusion H.V.H.

Hernando Antonio Vallejo Herrera - Nit. 4.413.512-7
Cra 10 No. 2-13 Cel. **314 8446597** - Chinchiná
hernandovallejo_2013@live.com

Factura de Venta

Nº 0102

Fecha: Julio 24 de 20 17

Señor: Empocaldas S.A E.S.P

Nit. 890803239

Dirección: Carrera 23 # 75-82 Manzanas

Tel. (57) 8866700

Cant.	ARTICULO	TOTAL
1	Atención de emergencia N°0161 -2017 Acueducto Regional de Occidente. tramo San Jose Belalcázar tramo Critico en la vía.	4'082.384

OSCAR VILLASBOZ V. NI. 18.271.162-4

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 4082.384

Firma, [Handwritten Signature]
C.C. No. 4413512

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	24 de julio de 2017	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	---------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Resolución 00161-2017
Objeto:	
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	7 de junio de 2017
Plazo de ejecución:	3 días calendario
Valor inicial:	\$ 4.230.000
Fecha de iniciación:	12 de junio de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	N/A
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

Debido al daño que se presentó el 7 de junio siendo las 6:00 a.m en el acueducto Regional de occidente en el tramo de agua tratada, tramo entre San José y Belalcazar con la rotura de la tubería de polietileno de 6" a unos 50 metros más abajo del año ocurrido el día 5 de junio del mismo año, que tiene su trazado de forma paralela a la vía que conduce del cruce a Belalcazar a siete kilómetros antes del mismo y en uno de los costados de la vía. En el sitio se realizó la reposición de 27 metros de tubería de polietileno, se realizó la liberación y lleno con la ayuda de máquina retroexcavadora, se realizó la construcción de cuneta y protección de la tubería mediante la instalación de concreto de 3.000 psi.

1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	3 días
Tiempo total transcurrido:	3 días
Avance Porcentual:	100%



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



PROCESO DE LIBERACIÓN DE TUBERÍA CON MAQUINA RETROEXCAVADORA Y TERMOFUSIÓN DE LA TUBERÍA



PROCESO DE LIBERACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA



PROCESO DE LIBERACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA



 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Descripción de la obra: - El contrato tuvo como fin el realizar la "Atención Emergencia Daño conducción agua tratada acueducto Regional de Occidente San José-Belalcazar sector zona Geológicamente inestable

Los trabajos se ejecutaron de forma normal, no se presentaron dificultades o imprevistos relevantes que impidieran la normal ejecución de las obras de ahí que se ejecutan dentro del plazo contractual.

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 4.230.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 4.082.384
Porcentaje ejecutado en el periodo:	97%
Inversión total ejecutada:	\$ 4.082.384
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) No se requieren pólizas según la resolución de pago por ser monto inferior a 10 SMMLV.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
---------------------	-------	--------	---------	-------	--------	---------	--------------	---

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica										

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA No 1 RECIBO FINAL

CONTRATO N°: Resolución 00161-2017
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:


OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA No 00161-2017 ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE TRAMO SAN JOSE BELALCAZAR TRAMO CRITICO EN LA VIA


CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MUNICIPIO: SAN JOSE - CALDAS
COSTO DIRECTO: \$ 3.140.285
 Administración 20 %: \$ 628.059
 Imprevistos 5%: \$ 157.015
 Utilidad 5%: \$ 157.015
TOTAL: \$ 4.082.364
RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
RP: 000710 DEL 7 DE JUNIO DE 2017

En la ciudad de Manizales a los 14 días del mes de junio de 2017, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ interventor de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No Resolución 00161/2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Tercio fusión en tubería de polietileno de 6" incluye transporte de máquinas y equipo desde Obiscolina Caldas hasta San José Caldas Via Belalcazar, se instalan 27 m. y soldada de un portafusos y se ejecuta un empalme de polietileno a polietileno.	m	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
2	Concreto de 210 kg/cm2 para cunetas	m3	3,21	\$ 650.000	\$ 2.086.500
3	Axero de refuerzo	kg	28,62	\$ 5.200	\$ 151.504
NP	NIUEVOS RDSV				
NP1	Excavación manual en conglomerado para conformación de cunetas, y liberación manual tubería.	m3	10,07	\$ 34.000	\$ 342.482
COSTO DIRECTO					\$ 3.140.285
ADMINISTRACION 20%					\$ 628.059
IMPREVISTO 5%					\$ 157.015
UTILIDAD 5%					\$ 157.015
VALOR					\$ 4.082.364

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Interventor Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


 HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista

EMPRESA DE OBRAS PAVIMENTADAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	Resolución 00181-2017	ACTA No.:	RECIBO FINAL	FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO 14 DE 2017	FORZENTAJE TOTAL EJECUTADO	37%		
OBJETO CONTRATO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA No. 00181-2017 ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE TRAMO SAN JOSÉ BELLAZAR TRAMO DORTICO EN LA VA	FECHA INICIACIÓN:	JUNIO 12 DE 2013	VALOR ADEUDADO:					
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	INTERVENIENTE:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:	JUNIO 14 DE 2017				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD POR UNIDAD	CONTRATUAL VAL. TOTAL	% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD POR UNIDAD	PRESENTE ACTA CANTIDAD POR UNIDAD	ACUMULADO PRESENTE ACTA CANTIDAD POR UNIDAD	% EJECUT.
1	Terreno fútil en abedra de pedimento de 7' anterior transporte de materiales y equipo Alvaro Chiriquía Caldas Norte San José Caldas, Va. Belalcazar, se instalará 27 m. y se instalará en un pedimento y se aprueba un espacio de pedimento a pedimento.	m ²	310	1.020.000	25,80%	0,00	1,00	1.020.000	3,00%
2	Cemento de 210 kg/50kg para concreto	m ³	310	696.000	16,30%	0,00	1,21	2.086.500	3,07%
3	Armo de refuerzo	m	25.000	790.000	18,90%	0,00	20,32	355.508	2,0%
MP	MATERIALS								
MP1	Excavación manual en conglomerado para infraestructura de canchales y liberación manual de arena	m ³	94.000	94.000	0,00%	0,00	13,07	842.880	30,07%
COSTO TOTAL				4.239.000				4.082.384	

TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01 Y FINAL	3.540.200
ADMINISTRACIÓN	620.050,00
IMPUESTOS	157.015,00
UTILIDAD	157.015,00
SUMA	4.082.384,00
TOTAL ACTA No 01 Y FINAL	4.082.384,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPA	0,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	4.082.384,00

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:
Valor del Contrato
Valor Acta No. 01 Y FINAL (Fecha): JUNIO 14 DE 2017

SUMA
Cable del Contrato
SUMAS IGUALES

4.239.000
4.082.384
156.616
4.239.000


Vr. No. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
ING ZONA OCCIDENTE
INTERVENIENTE


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CONTRATISTA

Cantidades ejecutadas: ATENCIÓN DE EMERGENCIA No 00161-2017 ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE TRAMO SAN JOSE BELALCAZAR TRAMO CRITICO EN LA VÍA

Item:	1	Termo fusión en tubería de polietileno de 6" incluye transporte de máquinas y equipo desde Chinchiná Caldas hasta San José Caldas Via Belalcazar, se instalan 27 m. y soldada de un				Unidad:	m3
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		1,00			1,00	1,00	
						1,00	
						1,00	
						1,00	
						1,00	
						1,00	
TOTAL PRE-ACTA						1,00	

Item:	2	Concreto de 210 kg/m ² para cunetas				Unidad:	m
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		19,60	0,55	0,15	1,62	1,62	Cuneta
		19,60	0,10	0,10	0,20	1,82	Sardinel
		4,40	2,10	0,15	1,39	3,21	Intersección
						3,21	
						3,21	
TOTAL PRE-ACTA						3,21	

Item:	3	Acero de refuerzo				Unidad:	m3
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		19,60	0,60	2,51	29,52	29,52	Zapatas
					0,00	29,52	Columnas
					0,00	29,52	
					0,00	29,52	
					0,00	29,52	
					0,00	29,52	
TOTAL PRE-ACTA						29,52	

Item:	NP1	Excavación manual en conglomerado para conformación de cuneta, y liberación manual tubería				Unidad:	m3
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		19,60	0,60	0,10	1,18	1,18	Para conformación de cuneta
		4,40	2,10	0,15	1,39	2,57	Para concreto en Intersección
		30,00	0,60	0,60	7,90	10,07	Excavación manual para liberación de tubería
					0,00	10,07	
					0,00	10,07	
					0,00	10,07	
TOTAL PRE-ACTA						10,07	

Contratista

Intervenor

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1

CONTRATO N°: Resolución 00161-2017
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA No 00161-2017 ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE TRAMO SAN JOSE BELALCAZAR TRAMO CRITICO EN LA VÍA


VALOR: \$ 4.230.000
RECURSOS: Propios

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2017 se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ como Interventor EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Occidente y HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en LA RESOLUCIÓN 00161/2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	Excavación manual en conglomerado para conformación de cuneta, y liberación manual tubería.	M3	34.000

Los precios incluyen A.I.U.


No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.


 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


 HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 Contratista


 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Interventor
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


 VoBo SERGIO LÓPEZ PROAÑOS
 Jefe de Operación y Mantenimiento
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACION		
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	DIRECCIÓN:		
NIT O CEDULA	4413512	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-07-24	
NUMERO DE CONTRATO:	00161/17	CALIFICACIÓN	3	
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.				
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A				
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES				
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR			CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.			3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .			3
	Resultado en los ensayos.			3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.			3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.			3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.			3
MANEJO DEL CONTRATO	Cumplimiento del plazo establecido.			3
	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.			3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.			3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones).			3

	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona Occidente		
FIRMA:			

RESOLUCION No.

00225

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00161 DEL 7 DE JUNIO DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE QUE ABARCA LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSE Y BELALCAZAR CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura N°. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00161 del 7 de junio del 2017, se declaró la situación de Emergencia en el **Acueducto Regional de Occidente que abarca los Municipios de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar, Caldas. (Tramo San José Belalcazar).**

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el **Acueducto Regional de Occidente que abarca los municipios de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar, Caldas (Tramo San José Belalcazar)**, fueron sustentadas mediante oficio No.SJ-2017-II-00004606 de fecha 7 de junio del 2017, firmado por la Administradora Gloria Amparo Montes Palacio de la Seccional de San José, se solicita se declare emergencia en el Acueducto Regional de Occidente que abarca los municipios de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar Caldas, debido a que en horas de la mañana se presentó daño a unos 50 metros más abajo del daño ocurrido el día 05 de junio del mismo año, es un tramo que esta sobre la vía y permanece continuo proceso de observación por el hundimiento, movimiento de la masa de tierra, esto hace que la red de desempalme, presente roturas; por ser sobre la vía departamental se requiere intervención de la gobernación en la estabilización del terreno. Por lo que tuvo que ser suspendido el servicio de agua, afectando los usuarios de la habana, san isidro, y cuatro barrios del municipio de Belalcazar; y no seguir ocasionando más daños en la vía y los terrenos aledaños, se debe levantar material de concreto.

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).

08 JUL 2017



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00161 DEL 7 DE JUNIO DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE QUE ABARCA LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSE Y BELALCAZAR CALDAS.

Que el daño en la conducción de agua tratada tramos San José Belalcazar, fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre el **Acueducto Regional de Occidente** el cual **abarca los municipios de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar Caldas**

Que para superar la situación antes anotada, se hizo necesario contratar al señor **Hernando Antonio Vallejo Herrera**.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el **Acueducto Regional de Occidente** el cual **abarca los municipios de Anserma, Risaralda, San José y Belalcazar Caldas, Tramo San José Belalcazar**, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 7 de Junio del 2017.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió en el arreglo daño a la conducción de agua tratada en el **Acueducto Regional de Occidente** tramo San José Belalcazar.

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2017 No. 000710 por un valor de \$4.230.000.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la interventoría y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de **CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$4.082.384)** incluido AIU.

A continuación se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

ESPACIO EN BLANCO

18 JUL 2017



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 888 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co





RESOLUCION No.

No 00225

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00161 DEL 7 DE JUNIO DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE QUE ABARCA LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSE Y BELALCAZAR CALDAS.

ACTA No 1 RECIBO FINAL

CONTRATO N°: Resolución 00161-2017
MODALIDAD DE: DIRECTA
CONTRATACION: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIA No 00161-2017 ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE TRAMO SAN JOSE BELALCAZAR TRAMO CRITICO EN LA VIA

CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MUNICIPIO: SAN JOSE - CALDAS

COSTO DIRECTO: \$ 3.140.288
Administración 20 %: \$ 628.059
Imprevisto 5%: \$ 157.015
Utilidad 5%: \$ 157.015
TOTAL: \$ 4.082.384

RECURSOS: PROPIOS
INTERVENOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
RP: 000710 DEL 7 DE JUNIO DE 2017

En la ciudad de Manizales a los 14 días del mes de junio de 2017, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ interventor de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No Resolución 00161/2017.

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VR. UNITARIO, VR. TOTAL. Includes items for fuel, concrete, steel, and manual labor, plus a summary row for 'VALOR' totaling \$4,082,384.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

Signature of Luis Fernando Arias Vasquez
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Interventor Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Signature of Hernando Antonio Vallejo Herrera
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista

Que en consecuencia de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, contratista, por un valor de CUATRO MILLONES

18 JUL 2017



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 888 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co





RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00161 DEL 7 DE JUNIO DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE QUE ABARCA LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSE Y BELALCAZAR CALDAS.

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$4.082.384) incluido AIU.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$4.082.384) incluido AIU, previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$4.082.384) incluido AIU, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA GERENTE

FERNANDO HELY MEJA ALVAREZ Secretario General

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑO Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

18 JUN 2017



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

