



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-22
Versión 11
2022-08-03

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	Emergencia 033 del 27 de Mayo de 2022 - C4	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	64.714.742
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	64.714.742
NIT O CC:	10.234.490			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000591 DE MAYO 10 DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	64.700.106
RP (#, rubro y fecha)	000779 DE MAYO 31 DE 2022			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	14.636
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACION DE LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRASAR, MUNICIPIO DE				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS

	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	NA	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	NA	
9- Diseño de Mezclas.	NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	X	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA

	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

5923449004	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date '08-09-2022' and a signature.


CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)


CERTIFICACIÓN

Los Abajo Firmantes, identificados como aparece al pie de la firma, certificamos que PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ, identificado con C.C. 10.234.490 ha cumplido con el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación conforme al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los un (01) días del mes de septiembre de 2022.



PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ
C.C.: 10.234.490 de Manizales
PROPONENTE



VILMA LUCY CARDONA PINEDA
C.C.: 30.285.190 de Manizales
T.P: 40312-T
CONTADORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.285.190
CARDONA PINEDA

APELLIDOS
VILMA LUCY

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA




INDICE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1963
MARULANDA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 A+ F

ESTATURA G.S. III SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 01-JUL-1981 MANIZALES
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AFRÉS BARRONZ
CALLE 65 # 125 - 2000001



A-060011U-00094042-F-0030785190-20000901 000200311A 1 4490000233

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

48312-T

VILMA LUCY
CARDONA PINEDA
C.C. 30285190

RESOLUCION INSCRIPCION 068
UNIVERSIDAD FUNDEMA

FECHA 13/10/94



[Handwritten signature]

0000170-87

Esta tarjeta es el único documento válido que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

05E56AF903209A75

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VILMA LUCY CARDONA PINEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30285190 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 40312-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-10234490	03	4	No	No	17	1	Salario	ARAQUE GOMEZ PABLO FELIPE		\$1.000.000	

Identificación	ING	R E T	F e c h a	D A S	T T V	F e c h a	V V S	E T N	F e c h a	I G E	F e c h a	L M A	F e c h a	V A C	F e c h a	F e c h a	A V	F e c h a	I R L	F e c h a	F e c h a	
																						Inicio
CC - 10234490																						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES					
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl
CC - 10234490	SINAFF	0	\$0	0.000000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10234490	EPS SURA	30	\$1.000.00	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	0.000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10234490	SIN CCF	0	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR AFORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR AFORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFF	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																					
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES OBL	RADICACIÓN AUTOLIMINICIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$125.00	\$0	0	0	\$0	0	\$0	\$125.00	0	\$0	\$0	\$125.00	\$0	0	\$0	\$0	\$125.00	\$0	\$0	\$125.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SAIDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$125.000
PENSIONES	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$125.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 23760373
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2022-07-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ARAQUE GOMEZ PABLO FELIPE	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10234490	D. V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 23A 74 OF 502 ED ANDI	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	PFORAQUE@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8873037
FAX	8873037	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	ARAQUE
10234490	PABLO	FELIPE
	SEGUNDO APELLIDO	GOMEZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 06	Año: 2022	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES	30	Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
		\$21.504.988		23760373

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico		
CC-30288252	01	1	No	No	17	1	Fijo	AGUIRRE RIVERA MARTHA CECILIA	\$1.000.000		
CC-15900878	01	3	No	No	17	1	Fijo	ALZATE GALVIS FABIO JAVIER	\$1.400.000		
CC-1054994302	01	No	No	No	17	1	Fijo	ALZATE PEREZ JESSICA ALEJANDRA	\$1.000.000		
CC-24344445	01	No	No	No	17	1	Fijo	ARAQUE PINZON MARIANA	\$1.000.000		
CC-79255749	01	No	No	No	17	1	Fijo	BELLO JOSE EFRAIN	\$1.000.000		
CC-1054998237	01	No	No	No	17	1	Fijo	CASTAÑEDA GRANADA JHON NEIDER	\$1.000.000		
PT-6669628	01	No	No	No	17	1	Fijo	CHAPARRO PACHECO ARMANDO ALEXANDER	\$1.000.000		
CC-1093215104	01	No	No	No	17	1	Fijo	CLAVIJO HURTADO GREGORIO ANDRES	\$1.000.000		
PT-5899967	01	No	No	No	17	1	Fijo	COA GUARIMATA IVAN JOSE	\$1.000.000		
CC-1053779025	01	No	No	No	17	1	Fijo	GALVIS GIRALDO FABIAN ELIAS	\$1.200.000		
CC-75079142	01	No	No	No	17	1	Fijo	GARCIA OSORIO WALTER	\$2.240.000		
CC-1055000285	01	No	No	No	17	1	Fijo	GARCIA SALAZAR JUAN DIEGO	\$1.000.000		
CC-75145172	01	No	No	No	17	1	Fijo	GIRALDO LUIS FELIPE	\$1.000.000		
CC-4417129	01	No	No	No	17	1	Fijo	GIRALDO BARON OMAR RICARDO	\$1.000.000		
CC-1093216349	01	No	No	No	17	1	Fijo	GOMEZ SUAREZ DORANCE	\$1.000.000		
CC-75142939	01	No	No	No	17	1	Fijo	JARAMILLO GONZALEZ JOSE ARIEL	\$1.000.000		
CC-4415383	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ CASTRO JORGE HERNAN	\$1.000.000		
CC-10234134	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO VILLEGAS JOSE ALDEMAR	\$1.000.000		
CC-1002595722	01	No	No	No	17	1	Fijo	OCAMPO PORRAS JORGE IVAN	\$1.000.000		
CC-1053831889	01	No	No	No	17	1	Fijo	OSORIO CASTRO JULIAN DAVID	\$1.000.000		
CC-10235129	01	No	No	No	17	1	Fijo	RAMIREZ CAMPIÑO FRANCISCO JAVIER	\$1.500.000		
CC-1054999513	01	No	No	No	17	1	Fijo	RENDON ZAPATA ANDERSON	\$1.000.000		
CC-75143136	01	No	No	No	17	1	Fijo	RIVEROS PARRA ADRIAN	\$1.000.000		
CC-75105876	01	No	No	No	17	1	Fijo	RUA GARCIA LUIS MARIA	\$1.000.000		
CC-1055837367	01	No	No	No	17	1	Fijo	SANCHEZ VARGAS JULIO CESAR	\$1.000.000		
CC-1061624711	01	No	No	No	17	1	Fijo	SUAREZ SUAREZ NICOLAS MAURICIO	\$1.000.000		
CC-75144813	01	No	No	No	17	1	Fijo	TORO GALVIS JHON FREDY	\$1.607.143		
CC-3378958	01	No	No	No	17	1	Fijo	TORRES OSORIO ULISES	\$1.000.000		
CC-1054988284	01	No	No	No	17	1	Fijo	VALENCIA MONTOYA LUIS FERNANDO	\$1.000.000		
CC-1054988112	01	No	No	No	17	1	Fijo	VALENCIA PAMPLONA JORGE RUBIEL	\$1.000.000		

NOVEDADES

Identificación	I N G	I N G	R E T	Fecha Ret	T E P P	T D A S	T V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	I n i c i o	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	V A C	Fecha Vac Inicio	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	I R L	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
																										Fecha Ing	Fecha Ret
CC - 30288252																											
CC - 15900878																											
CC - 1054994302																											
CC - 24344445																											
CC - 79255749																											
CC - 1054998237	X																										
PT - 6669628	X																										
CC - 1093215104	X																										
PT - 5899967																											
CC - 1053779025	X																										
CC - 75079142																											
CC - 1055000285	X																										
CC - 75145172	X																										
CC - 4417129																											
CC - 1093216349	X																										
CC - 75142939																											
CC - 4415383	X																										
CC - 10234134																											
CC - 1002595722																											
CC - 1053831889	X																										
CC - 10235129	X																										
CC - 105499513	X																										
CC - 75143136																											
CC - 75105876	X																										
CC - 1055837367																											
CC - 1061624711	X																										
CC - 75144813	X																										
CC - 3378958	X																										
CC - 1054988284																											
CC - 1054988112	X																										

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFF	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 30288252	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 15900878	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1054994302	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 24344445	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 79255749	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054998237	COLPENSIONES	29	\$966.667	0.1600000	\$154.700	\$0	\$0	\$154.700	\$0	\$0	\$0
PT - 6669628	PROTECCION	25	\$833.334	0.1600000	\$133.400	\$0	\$0	\$133.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1093215104	PORVENIR	6	\$200.000	0.1600000	\$32.000	\$0	\$0	\$32.000	\$0	\$0	\$0
PT - 5899967	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053779025	PROTECCION	24	\$960.000	0.1600000	\$153.600	\$0	\$0	\$153.600	\$0	\$0	\$0
CC - 75079142	PORVENIR	30	\$2.240.000	0.1600000	\$358.400	\$0	\$0	\$358.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1055000285	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75145172	PROTECCION	2	\$66.667	0.1600000	\$10.700	\$0	\$0	\$10.700	\$0	\$0	\$0
CC - 4417129	PROTECCION	22	\$733.334	0.1600000	\$117.400	\$0	\$0	\$117.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1093216349	PROTECCION	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0
CC - 75142939	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 4415383	PROTECCION	10	\$333.334	0.1600000	\$53.400	\$0	\$0	\$53.400	\$0	\$0	\$0
CC - 10234134	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002595722	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053831889	PORVENIR	2	\$66.667	0.1600000	\$10.700	\$0	\$0	\$10.700	\$0	\$0	\$0
CC - 10235129	PORVENIR	15	\$750.000	0.1600000	\$120.000	\$0	\$0	\$120.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054999513	PROTECCION	29	\$966.667	0.1600000	\$154.700	\$0	\$0	\$154.700	\$0	\$0	\$0
CC - 75143136	COLFONDOS	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75105876	COLFONDOS	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1055837367	PROTECCION	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1061624711	PORVENIR	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0
CC - 75144813	PORVENIR	18	\$964.286	0.1600000	\$154.300	\$0	\$0	\$154.300	\$0	\$0	\$0
CC - 3378958	PROTECCION	14	\$466.667	0.1600000	\$74.700	\$0	\$0	\$74.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1054988284	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054988112	PROTECCION	25	\$833.334	0.1600000	\$133.400	\$0	\$0	\$133.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cost	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 30288252	EPS SURA	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300
CC - 15900878	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.400.00	0.0400000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.400.00	3	0.0696000	\$97.500
CC - 1054994302	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0696000	\$69.600
CC - 24344445	EPS SURA	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300
CC - 79255749	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0696000	\$69.600
CC - 1054998237	ESSC ASMET SALUD	29	\$966.667	0.0400000	\$38.700	\$0	0	\$0	0	\$0	29	\$966.667	3	0.0696000	\$67.300
PT - 6669628	ESSC ASMET SALUD	25	\$833.334	0.0400000	\$33.400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$833.334	3	0.0696000	\$58.100
CC - 1093215104	SALUD TOTAL	6	\$200.000	0.0400000	\$8.000	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$200.000	3	0.0696000	\$14.000
PT - 5899967	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0696000	\$69.600
CC - 1053779025	NUEVA E.P.S. S.A.	24	\$960.000	0.0400000	\$38.400	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$960.000	3	0.0696000	\$66.900
CC - 75079142	EPS SURA	30	\$2.240.00	0.0400000	\$89.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.240.00	3	0.0696000	\$156.000
CC - 1055000285	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	3	0.0696000	\$7.000
CC - 75145172	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$66.667	0.0400000	\$2.700	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$66.667	3	0.0696000	\$4.700
CC - 4417129	SALUD TOTAL	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$733.334	3	0.0696000	\$51.100
CC - 1093216349	SALUD TOTAL	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	3	0.0696000	\$2.400
CC - 75142939	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	3	0.0696000	\$7.000
CC - 4415383	SALUD TOTAL	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$333.334	3	0.0696000	\$23.300
CC - 10234134	EPS SURA	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0696000	\$69.600
CC - 1002595722	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0696000	\$69.600
CC - 1053831889	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$66.667	0.0400000	\$2.700	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$66.667	3	0.0696000	\$4.700
CC - 10235129	SALUD TOTAL	15	\$750.000	0.0400000	\$30.000	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$750.000	3	0.0696000	\$52.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD												SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1054999513	NUEVA E.P.S. S.A.	29	\$966.667	0.0400000	\$38.700	\$0	0	\$0	0	\$0	29	\$966.667	3	0.0696000	\$67.300
CC - 75143136	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0696000	\$69.600
CC - 75105876	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	3	0.0696000	\$2.400
CC - 1055837367	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	3	0.0696000	\$2.400
CC - 1061624711	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	3	0.0696000	\$2.400
CC - 75144813	SALUD TOTAL	18	\$964.286	0.0400000	\$38.600	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$964.286	3	0.0696000	\$67.200
CC - 3378958	EPS SURA	14	\$466.667	0.0400000	\$18.700	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$466.667	3	0.0696000	\$32.500
CC - 1054988284	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	3	0.0696000	\$69.600
CC - 1054988112	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$833.334	0.0400000	\$33.400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$833.334	3	0.0696000	\$58.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30288252	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15900878	CCF DE CALDAS	30	\$1.400.00	0.0400000	\$56.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054994302	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-24344445	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79255749	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054998237	CCF DE CALDAS	29	\$1.006.94	0.0400000	\$40.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-6669628	CCF DE CALDAS	25	\$868.056	0.0400000	\$34.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093215104	CCF DE CALDAS	6	\$208.333	0.0400000	\$8.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
PT-5899967	CCF DE CALDAS	30	\$1.062.50	0.0400000	\$42.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053779025	CCF DE CALDAS	24	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-75079142	CCF DE CALDAS	30	\$2.240.00	0.0400000	\$89.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1055000285	CCF DE CALDAS	3	\$104.167	0.0400000	\$4.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75145172	CCF DE CALDAS	2	\$69.445	0.0400000	\$2.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4417129	CCF DE CALDAS	22	\$793.056	0.0400000	\$31.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093216349	CCF DE CALDAS	1	\$34.723	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75142939	CCF DE CALDAS	3	\$115.278	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4415383	CCF DE CALDAS	10	\$345.834	0.0400000	\$13.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10234134	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002595722	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053831889	CCF DE CALDAS	2	\$69.445	0.0400000	\$2.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10235129	CCF DE CALDAS	15	\$810.417	0.0400000	\$32.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054999513	CCF DE CALDAS	29	\$966.667	0.0400000	\$38.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75143136	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75105876	CCF DE CALDAS	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1055837367	CCF DE CALDAS	1	\$43.056	0.0400000	\$1.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1061624711	CCF DE CALDAS	1	\$44.445	0.0400000	\$1.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75144813	CCF DE CALDAS	18	\$564.286	0.0400000	\$38.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-3378958	CCF DE CALDAS	14	\$491.667	0.0400000	\$19.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054988284	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054988112	CCF DE CALDAS	25	\$833.334	0.0400000	\$33.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	12	\$1.162.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.162.100
COLFONDOS	2	\$165.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$165.400
COLPENSIONES	3	\$474.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$474.700
SINAFF	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	11	\$1.192.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.192.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$244.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$244.100	0	\$0	\$0	\$244.100	\$0	0	\$0	\$0	\$244.100	\$0	\$0	\$244.100
SALUD TOTAL	7	\$160.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.800	0	\$0	\$0	\$160.800	\$0	0	\$0	\$0	\$160.800	\$0	\$0	\$160.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$100.000	0	\$0	\$0	\$100.000	\$0	0	\$0	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$100.000
ESSC ASMET SALUD	3	\$112.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$112.100	0	\$0	\$0	\$112.100	\$0	0	\$0	\$0	\$112.100	\$0	\$0	\$112.100
EFS SURA	5	\$228.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$228.300	0	\$0	\$0	\$228.300	\$0	0	\$0	\$0	\$228.300	\$0	\$0	\$228.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL A PAGAR
POSITIVA	30	\$1.342.300	0	\$0	\$0	\$1.342.300	0	\$0	\$1.342.300	0	\$0	\$0	\$1.342.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA
CCF DE CALDAS	30	\$861.100	0
SENA	0	\$0	0
ICBF	0	\$0	0
ESAP	0	\$0	0
MinEdu	0	\$0	0
TOTAL APORTES PARAFISCALES		INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
		\$0	\$861.100

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$845.300
PENSIONES	\$2.995.000

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$1.342.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$861.100
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$6.043.700

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10234490	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 23A NO 74 71 EDIF ANDI OFI 502	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	PFAARAQUE@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8873037
FAX	8872971	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 07	Año: 2022	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		23767717

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario
CC-10234490	03	4	No	No	17	1	Salario	ARAQUE GOMEZ PABLO FELIPE		\$1.000.000

Identificación	I N G	R E T	F e c h a	T T D E	T T D E	F e c h a	V V T S	F e c h a	I G e	F e c h a	L M A	F e c h a	V A C	F e c h a	A V C	F e c h a	F e c h a	F e c h a	I R L	F e c h a	F e c h a	
																						NOVEDADES
CC - 10234490																						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10234490	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES							
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Tarifa ESAP	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Tarifa Min Edu	Cot Obl
CC - 10234490	EPS SURA	30	\$1.000.00	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	0	0	\$0	\$0	0.0000000	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10234490	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07									
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACION AUTOLIMINAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$125.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.00	0	\$0	\$0	\$125.00	\$0	0	\$0	\$0	\$125.00	\$0	\$0	\$125.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIMINAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES		TOTAL A PAGAR
		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	
SIN CCF	1	\$0	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		VALOR
	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	1	1	\$125.000
PENSIONES	0	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	0	0	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	0	\$0
SENA	1	1	\$0
ICBF	1	1	\$0
ESAP	1	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	1	\$0
GRAN TOTAL	1	1	\$125.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 24012721
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2022-08-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	ARAQUE GOMEZ PABLO FELIPE	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10234490	D. V.	7
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 23A 74 71 OF 502 ED ANDI	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	PFFARAQUE@HOTMAIL.COM
FAX	8873037	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Teléfono de aportante
			8873037
			0
			Empleador
			NIT
			B menor a 200 empleados
			MANIZALES

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10234490	PRIMER APELLIDO	ARAQUE
* PRIMER NOMBRE	PABLO	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE
			SEGUNDO APELLIDO
			GOMEZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 07	Año: 2022	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES	13	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$14.832.508	Nro. DE RADICACIÓN
				24012721

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario	
									Salario Básico	Salario
CC-30288252	01	1	No	No	17	1	Fijo	AGUIRRE RIVERA MARTHA CECILIA		\$1.000.000
CC-15900878	01	3	No	No	17	1	Fijo	ALZATE GALVIS FABIO JAVIER		\$1.400.000
CC-1054994302	01	No	No	No	17	1	Fijo	ALZATE PEREZ JESSICA ALEJANDRA		\$1.000.000
CC-24344445	01	No	No	No	17	1	Fijo	ARAQUE PINZON MARIANA		\$1.000.000
CC-79255749	01	No	No	No	17	1	Fijo	BELLO JOSE EFRAIN		\$1.000.000
CC-75079142	01	No	No	No	17	1	Fijo	GARCIA OSORIO WALTER		\$2.240.000
CC-10234134	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO VILLEGAS JOSE ALDEMAR		\$1.000.000
CC-1002595722	01	No	No	No	17	1	Fijo	OCAMPO PORRAS JORGE IVAN		\$1.000.000
CC-1054999513	01	No	No	No	17	1	Fijo	RENDON ZAPATA ANDERSON		\$1.000.000
CC-75143136	01	No	No	No	17	1	Fijo	RIVEROS PARRA ADRIAN		\$1.000.000
CC-75144813	01	No	No	No	17	1	Fijo	TORO GALVIS JHON FREDY		\$1.607.143
CC-1054988284	01	No	No	No	17	1	Fijo	VALENCIA MONTOYA LUIS FERNANDO		\$1.000.000
CC-1054988112	01	No	No	No	17	1	Fijo	VALENCIA PAMPLONA JORGE RUBIEL		\$1.000.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T T D A E	T T D A E	T T V S	Fecha Nov Vsp	V T S L E	V T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	I G E	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	L M A	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha V A C Inicio	V A C	Fecha V A C Fin	A V P T	Fecha A V P T Inicio	A V P T	Fecha A V P T Fin	I R L	Fecha I R L Inicio	I R P	Fecha I R P Fin					
																																	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario
CC - 30288252			X	2022-07-30																																	
CC - 15900878			X	2022-07-09																																	
CC - 1054994302			X	2022-07-15																																	
CC - 24344445			X	2022-07-30																																	
CC - 79255749			X	2022-07-19																																	
CC - 75079142			X	2022-07-30																																	
CC - 10234134			X	2022-07-19																																	
CC - 1002595722			X	2022-07-30																																	
CC - 1054999513			X	2022-07-30																																	
CC - 75143136			X	2022-07-30																																	
CC - 75144813			X	2022-07-30																																	
CC - 1054988284			X	2022-07-30																																	
CC - 1054988112			X	2022-07-30																																	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30288252	SINAFP	0	\$0	0.000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 15900878	SINAFP	0	\$0	0.000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1054994302	PORVENIR	9	\$300.000	0.160000	\$48.000	\$0	\$48.000	\$48.000	\$0	\$0	\$0
CC - 24344445	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.160000	\$160.000	\$0	\$160.000	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 79255749	COLPENSIONES	15	\$500.000	0.160000	\$80.000	\$0	\$80.000	\$80.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75079142	PORVENIR	30	\$2.240.000	0.160000	\$358.400	\$0	\$358.400	\$358.400	\$0	\$0	\$0
CC - 10234134	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.160000	\$160.000	\$0	\$160.000	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002595722	PORVENIR	19	\$633.334	0.160000	\$101.400	\$0	\$101.400	\$101.400	\$0	\$0	\$0
CC - 105499513	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.160000	\$160.000	\$0	\$160.000	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75143136	COLFONDOS	30	\$1.000.000	0.160000	\$160.000	\$0	\$160.000	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75144813	PORVENIR	30	\$1.607.143	0.160000	\$257.200	\$0	\$257.200	\$257.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1054988284	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.160000	\$160.000	\$0	\$160.000	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054988112	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.160000	\$160.000	\$0	\$160.000	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30288252	EPS SURA	30	\$1.000.000	0.040000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 15900878	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.400.000	0.040000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.400.000	3	0.0696000	\$97.500
CC - 1054994302	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9	\$300.000	0.040000	\$12.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$300.000	3	0.0696000	\$20.900
CC - 24344445	EPS SURA	30	\$1.000.000	0.040000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 79255749	NUEVA E.P.S. S.A.	15	\$500.000	0.040000	\$20.000	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$500.000	3	0.0696000	\$34.800
CC - 75079142	EPS SURA	30	\$2.240.000	0.040000	\$89.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.240.000	3	0.0696000	\$156.000
CC - 10234134	EPS SURA	30	\$1.000.000	0.040000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	3	0.0696000	\$69.600
CC - 1002595722	NUEVA E.P.S. S.A.	19	\$633.334	0.040000	\$25.400	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$633.334	3	0.0696000	\$44.100
CC - 105499513	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.040000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	3	0.0696000	\$69.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot Co	IBC Riesgos CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 75143136	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	0.06960000	\$69.600
CC - 75144813	SALUD TOTAL	30	\$1.607.14	0.04000000	\$64.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.607.14	0.06960000	\$111.900
CC - 1054988284	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	0.06960000	\$69.600
CC - 1054988112	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	0.06960000	\$69.600

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-30288252	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-15900878	CCF DE CALDAS	30	\$1.557.50	0.04000000	\$62.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1054994302	CCF DE CALDAS	9	\$365.278	0.04000000	\$14.700	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-24344445	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-79255749	CCF DE CALDAS	15	\$583.333	0.04000000	\$23.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-75079142	CCF DE CALDAS	30	\$2.498.22	0.04000000	\$100.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-10234134	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1002595722	CCF DE CALDAS	19	\$730.556	0.04000000	\$29.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1054999513	CCF DE CALDAS	30	\$1.081.94	0.04000000	\$43.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-75143136	CCF DE CALDAS	30	\$1.112.50	0.04000000	\$44.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-75144813	CCF DE CALDAS	30	\$1.714.28	0.04000000	\$68.600	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1054988284	CCF DE CALDAS	30	\$1.112.50	0.04000000	\$44.500	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	
CC-1054988112	CCF DE CALDAS	30	\$1.076.38	0.04000000	\$43.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	\$925.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$925.000
PROTECCION	3	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000
COLPENSIONES	2	\$240.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$240.000
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
COLFONDOS	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$68.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$68.000	0	\$0	\$0	\$68.000	\$68.000	0	\$0	\$0	\$68.000	\$0	\$0	\$68.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$125.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.400	0	\$0	\$0	\$125.400	\$125.400	0	\$0	\$0	\$125.400	\$0	\$0	\$125.400
EPS SURA	4	\$209.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$209.600	0	\$0	\$0	\$209.600	\$209.600	0	\$0	\$0	\$209.600	\$0	\$0	\$209.600
ESSC ASMET SALUD	1	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$40.000	0	\$0	\$0	\$40.000	\$40.000	0	\$0	\$0	\$40.000	\$0	\$0	\$40.000
SALUD TOTAL	2	\$104.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$104.300	0	\$0	\$0	\$104.300	\$104.300	0	\$0	\$0	\$104.300	\$0	\$0	\$104.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	\$823.800	0	\$0	\$0	\$823.800	0	\$0	\$823.800	0	\$0	\$0	\$823.800

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES			INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA			
CCF DE CALDAS	13	\$593.700	0	\$0	\$593.700	
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0	

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR		VALOR
	TOTAL ENTIDADES		
SALUD	5		\$547.300
PENSIONES	4		\$1.805.000
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$823.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$593.700
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$3.769.800

Espacio para
Logo Corporativo

PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
NIT 10.234.490-7
CR 23 A74 71 OF 303 C ED SEDE
ANDI
Tel: (57) 8873037
Manizales - Colombia
pfaraque@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-16

Señores	EMPOCALDAS SAESP		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(606) 8867080
Dirección	CRA23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/09/2022, 10:49
Expedición	02/09/2022, 10:49
Vencimiento	02/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acta de obra 01 Final Contrato acto 033 de 2022	1.00	48,664,990.00	48,664,990.00
2	Acta de obra 01 Final Contrato acto 033 de 2022	1.00	12,166,248.00	12,166,248.00
3	Acta de obra 01 Final Contrato acto 033 de 2022	1.00	973,300.00	973,300.00
4	UTILIDAD	1.00	2,433,250.00	2,895,567.50

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Sesenta y cuatro millones setecientos mil ciento cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 64,700,105.50

Observaciones:

Total Bruto	64,237,788.00
IVA 19%	462,317.50
Total a Pagar	64,700,105.50

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 1876402892269 aprobado en 20220609 prefijo FE desde el número 11 al 100 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 19%
CUFE c332a4505ba2bfbcd072f73650d8d6108fa4fabcef7788015a2e00c6ea7ba089e7bdcc04543badb1392b5c32377865e

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A. S.Nit: 830.046.145-8

CONTRATO EMERGENCIA EMPOCALDAS CHINCHINA
ATENCION EMERGENCIA Y CONSTRUCCION PRIMEROS TRINCHOS

PLANILLA DE TRABAJADORES No. 1

DEL 27 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022

No	NOMBRE	APELLIDOS	C. C. No.	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	WALTER	GARCÍA OSORIO	75.079.142	Oficial	74.666,67	20	1.493.333,00	78.115,00	1.571.448,00	-59.733,00	-59.733,00	1.452.000,00	<i>Walter Garcia</i>
2	ADRIAN	RIVEROS PARRA	75.143.136	Ayud.	33.333,33	20	666.667,00	78.115,00	744.782,00	-26.667,00	-26.667,00	691.400,00	<i>Adrian Riveros</i>
3	LUIS FERNANDO	VALENCIA MONTOYA	1.054.988.284	Ayud.	33.333,33	20	666.667,00	78.115,00	744.782,00	-26.667,00	-26.667,00	691.400,00	<i>Luis Fernando Valencia</i>
4	JOSE EFRAIN	BELLO	79.255.749	Ayud.	33.333,33	20	666.667,00	78.115,00	744.782,00	-26.667,00	-26.667,00	691.400,00	<i>Jose Efrain Bello</i>
5	JESSICA ALEJANDRA	ALZATE PEREZ	1.054.994.302	Ayud.	33.333,33	20	666.667,00	78.115,00	744.782,00	-26.667,00	-26.667,00	691.400,00	<i>Jessica Alejandra Alzate</i>
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA:												4.217.600,00	

CONTRATO EMERGENCIA EMPOCALDAS CHINCHINA

ATENCION EMERGENCIA Y CONSTRUCCION PRIMEROS TRINCHOS

PLANILLA DE TRABAJADORES No. 2

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No	NOMBRE	APELLIDOS	C. C. No.	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	WALTER	GARCIA OSORIO	75.079.142	Oficial	74.666,67	15	1.120.000,00	58.586,00	1.178.586,00	-44.800,00	-44.800,00	1.089.000,00	<i>Walter Garcia</i>
2	ADRIAN	RIVEROS PARRA	75.143.136	Ayud.	33.333,33	15	500.000,00	58.586,00	558.586,00	-20.000,00	-20.000,00	518.600,00	<i>Adrian Riveros</i>
3	LUIS FERNANDO	VALENCIA MONTOYA	1.054.988.284	Ayud.	33.333,33	15	500.000,00	58.586,00	558.586,00	-20.000,00	-20.000,00	518.600,00	<i>Luis Fernando Valencia</i>
4	JOSE EFRAIN	BELLO	79.255.749	Ayud.	33.333,33	15	500.000,00	58.586,00	558.586,00	-20.000,00	-20.000,00	518.600,00	<i>Jose Efrain Bello</i>
5	JESSICA ALEJANDRA	ALZATE PEREZ	1.054.994.302	Ayud.	33.333,33	15	500.000,00	58.586,00	558.586,00	-20.000,00	-20.000,00	518.600,00	<i>Jessica Alejandra Alzate</i>
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA:.....\$												3.163.400,00	

CONTRATO EMERGENCIA EMPOCALDAS CHINCHINA
ATENCION EMERGENCIA Y CONSTRUCCION PRIMEROS TRINCHOS

PLANILLA DE TRABAJADORES No. 3
DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2022

No	NOMBRE	APELLIDOS	C. C. No.	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	WALTER	GARCÍA OSORIO	75.079.142	Oficial	74.666,67	7	522.667,00	27.340,00	550.007,00	-20.907,00	-20.907,00	508.200,00	<i>[Signature]</i>
2	ADRIAN	RIVEROS PARRA	75.143.136	Ayud.	33.333,33	7	233.333,00	27.340,00	260.673,00	-9.333,00	-9.333,00	242.000,00	<i>[Signature]</i>
3	LUIS FERNANDO	VALENCIA MONTOYA	1.054.988.284	Ayud.	33.333,33	7	233.333,00	27.340,00	260.673,00	-9.333,00	-9.333,00	242.000,00	<i>[Signature]</i>
4	JOSE EFRAIN	BELLO	79.255.749	Ayud.	33.333,33	7	233.333,00	27.340,00	260.673,00	-9.333,00	-9.333,00	242.000,00	<i>[Signature]</i>
5	JESSICA ALEJANDRA	ALZATE PEREZ	1.054.994.302	Ayud.	33.333,33	7	233.333,00	27.340,00	260.673,00	-9.333,00	-9.333,00	242.000,00	<i>[Signature]</i>
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA.....\$												1.476.200,00	

PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. No. 10.234.490

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: **WALTER GARCÍA OSORIO**

C.C. No. 75.079.142

SALARIO: \$ 2.240.000,00 Aux. de transporte: \$ 117.172,00
FECHA INGRESO: 27-may-22
FECHA RETIRO: 7-jul-22
DIAS LABORADOS : 42

CESANTIAS: \$ 2.357.172,00 X 42 = \$ 275.003,00
360

INT. CESANTIAS: \$ 275.003,00 X 1,40% = \$ 3.850,00

PRIMA \$ 2.357.172,00 X 42 = \$ 275.003,00
360


VACACIONES : \$ 2.240.000,00 X 42 = \$ 130.667,00
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 684.500,00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

Para constancia firmo en Chinchina a los treinta (30) días del mes de Julio del 2022.

RECIBÍ:



WALTER GARCÍA OSORIO

C.C. No. 75.079.142



PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. No. 10.234.490



Huella Digital

PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. No. 10.234.490

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: **ADRIAN RIVE** 75143136 C.C. No. 75.143.136

SALARIO: \$ 1.000.000,00 Aux. de transporte: \$ 117.172,00

FECHA INGRESO: 27-may-22

FECHA RETIRO: 7-jul-22

DIAS LABORADOS: 42

CESANTIAS: $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$

INT. CESANTIAS: $\$ 130.337,00 \times 1,40\% = \$ 1.825,00$

PRIMA $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$

VACACIONES: $\frac{\$ 1.000.000,00 \times 42}{720} = \$ 58.333,00$


TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 320.800,00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

Para constancia firmo en Chinchina a los treinta (30) días del mes de Julio del 2022.

RECIBÍ:


ADRIAN RIVEROS PARRA
C.C. No. 75.143.136


PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
C.C. No. 10.234.490



Huella Digital

PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. No. 10.234.490

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: **LUIS FERNANDO VALENCIA MONTOYA**

C.C. No. 1.054.988.284

SALARIO: \$ 1.000.000,00 Aux. de transporte: \$ 117.172,00
FECHA INGRESO: 27-may-22
FECHA RETIRO: 7-jul-22
DIAS LABORADOS : 42

CESANTIAS: $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$

INT. CESANTIAS: \$ 130.337,00 X 1,40% = \$ 1.825,00

PRIMA $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$

VACACIONES : $\frac{\$ 1.000.000,00 \times 42}{720} = \$ 58.333,00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 320.800,00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

Para constancia firmo en Chinchina a los treinta (30) días del mes de Julio del 2022.


RECIBÍ:



LUIS FERNANDO VALENCIA MONTOYA
C.C. No. 1.054.988.284



PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
C.C. No. 10.234.490



Huella Digital

PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. No. 10.234.490

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE EFRAIN BELLO

C.C. No. 79.255.749

SALARIO: \$ 1.000.000,00 Aux. de transporte: \$ 117.172,00
FECHA INGRESO: 27-may-22
FECHA RETIRO: 7-jul-22
DIAS LABORADOS : 42

CESANTIAS: $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$

INT. CESANTIAS: \$ 130.337,00 X 1,40% = \$ 1.825,00

PRIMA $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$


VACACIONES : $\frac{\$ 1.000.000,00 \times 42}{720} = \$ 58.333,00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 320.800,00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Le recordamos al trabajador que tiene cinco (5) días hábiles para solicitar su cita de examen médico de egreso, en Servicios Asociados Integrados SAS, Calle 12 # 6 - 25, Tel: 3116084053, en Chinchina, Caldas.

Para constancia firmo en Chinchina a los diez y seis (16) días del mes de Julio del 2022.


RECIBÍ:



JOSE EFRAIN BELLO
C.C. No. 79.255.749



PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
C.C. No. 10.234.490



Huella Digital

PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. No. 10.234.490

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: **JESSICA ALEJANDRA ALZATE PEREZ**

C.C. No. 1.054.994.302

SALARIO: \$ 1.000.000,00 Aux. de transporte: \$ 117.172,00
FECHA INGRESO: 27-may-22
FECHA RETIRO: 7-jul-22
DIAS LABORADOS : 42

CESANTIAS: $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$

INT. CESANTIAS: \$ 130.337,00 X 1,40% = \$ 1.825,00

PRIMA $\frac{\$ 1.117.172,00 \times 42}{360} = \$ 130.337,00$

VACACIONES : $\frac{\$ 1.000.000,00 \times 42}{720} = \$ 58.333,00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 320.800,00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Le recordamos al trabajador que tiene cinco (5) días hábiles para solicitar su cita de examen médico de egreso, en Servicios Asociados Integrados SAS, Calle 12 # 6 - 25, Tel: 3116084053, en Chinchina, Caldas.

Para constancia firmo en Chinchina a los once (11) días del mes de Julio del 2022.

RECIBÍ:


Jessica Alejandra

JESSICA ALEJANDRA ALZATE PEREZ
C.C. No. 1.054.994.302





Pablo Felipe Araque Gomez


PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
C.C. No. 10.234.490

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	1
CONTRATO No : ✓ ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022			
OBJETO:	✓ OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	viernes, 27 de mayo de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se inician actividades de localizacion y replanteo			
Se realiza protección de tubería de 18" reparada.			
Se comienzan excavaciones para trinchos en guadua.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
 RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	2
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	sábado, 28 de mayo de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continuan excavaciones para construcción de trinchos.			
Se realiza sobreacarreo de guaduas hasta el sitio			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 6:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	3
CONTRATO No : ✓ ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022			
OBJETO:	✓ OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	domingo, 29 de mayo de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
No laborado.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Se preentan lluvias durante la mañana			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	4
CONTRATO No : ✓ ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022			
OBJETO:	✓ OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	lunes, 30 de mayo de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
1 AYUDANTE PRACTICO	1 PROFESIONAL SSST		
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua sobreacarreo de materiales al sitio.			
Se inicia construcción de trinchos en guadua para proteccion de tubería reparada.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Se presentan lluvias en horas de la tarde.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	5
CONTRATO No : ✓ ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022			
OBJETO:	✓ OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	martes, 31 de mayo de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua la construcción de primer trincho.			
Se realiza localización y replanteo de segundo trincho en guadua.			
Se realiza sobreacarreo de materiales hasta el sitio.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	6
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	miércoles, 1 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se inicia excavacion de segundo trincho en guadua.			
Se inicia construcción de segundo trinchos.			
Se realiza localizacion y replanteo de perforciones para construcción de drenes subhorizontales con equipo manual.			
ESTADO DEL TIEMPO			
clima lluviosos durante todo el dia			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 4:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	7
CONTRATO No : ✓		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	jueves, 2 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua construcción de sgundo trincho en guadua.			
Se comienza perforacion manual y se llega a 10m, sique aun se encuentre nivel freatico, por lo que se solicita autorizacion al supervisor para realizar perforaciones con equipo mecanico, ya que debido a la dureza del terreno, no es posible hacerlo de forma manual.			
Se realiza primera perforacion a 20m y se encuentra nivel freatico.			
Se continua construccion de segundo trincho en guadua.			
ESTADO DEL TIEMPO			
clima con lluvias suaves durante el día			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	8
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	viernes, 3 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
1 AYUDANTE PRACTICO	1 PROFESIONAL SSST		
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua construcción de tranchos en guadua.			
Se realizan llenos para conformación del terreno.			
Se continua construccion de drenes con equipo mecánico, encontrando gran cantidad de agua de nivel freatico.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 6:00 pm			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	9
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	sábado, 4 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se termina construcción de trincho No 2			
Se realiza sobreacarreo de materiales para construcción de trincho No 3			
Se continua la construcción de drenes subhorizontales			
ESTADO DEL TIEMPO			
Luvias ligeras durante la mañana.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	11
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	lunes, 6 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL	1 PROFESIONAL SSST		
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se inicia la contruccion de trincho No .3			
Se termina construcción de primera bateria de drenes subhorizontales			
Se inicia ingreso de piedra para gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	13
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	miércoles, 8 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se comienza excavacion para ubicación de primera linea de gaviones.			
Se termina construcción de trincho No 3.			
Se realiza lleno con materiales del sitio, provenientes de las excavaciones, con eso se conforma terreno.			
Se continua sobrecarreo de piedra para gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	14
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	jueves, 9 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se realiza captacion de aguas de drenes para construccion de gaviones.			
Se vacia concreto para apoyo de gaviones.			
Se continua lleno con material del sitio para conformacion de terreno.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Lluvias ligeras durante toda la jornada			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	15
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	viernes, 10 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua con lleno para conformacion de terreno.			
Se inicia construccion de gaviones en primera linea.			
Se continua con sobreacarreo de materiales para construccion de gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	16
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	sábado, 11 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
1 AYUDANTE PRACTICO		1 PROFESIONAL SSST	
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua construccion de gaviones.			
Se continua con sobreacarreo de piedra para gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Luvias durante la tarde.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	17
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	domingo, 12 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
NO LABORADO.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	18
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	lunes, 13 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se retmina construccion de priemera linea de gaviones.			
Se continua sobrecarreo de materiales para gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Se presentan lluvias en horas de la tarde.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	19
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	martes, 14 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se comienza lleno de material posterior de gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
HORARIO DE TRABAJO			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	20
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	miércoles, 15 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se termina de llenar en la parte posterior de los gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
HORARIO DE TRABAJO			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	21
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	jueves, 16 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se comienza localizacion y replanteo de segunda linea de gaviones.			
Se continua sobreacarreo de materiales para gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> RESPONSABLE:  </div>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	22
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	viernes, 17 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se inicia construccion de segunda linea de gaviones.			
Se continua con sobreacarreo de materiales.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	23
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	sábado, 18 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua construccion de segunda linea de gaviones.			
Se realiza localiaion y replanteo de segunda linea de drenes.			
Se continua sobreacarreo de materiales			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	24
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	domingo, 19 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
NO LABORADO.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Luvias ligeras durante la mañana			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	25
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	lunes, 20 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua construccion de gaviones.			
Se continua ingreso de piedra para gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	26
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	martes, 21 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL	1 PROFESIONAL SSST		
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se inicia construccion de segunda linea de drenes subhorizontales.			
Se termina construccion de segunda linea de gaviones.			
Se realiza localizacion de tercera linea de gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
HORARIO DE TRABAJO			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	27
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	miércoles, 22 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se vacia concreto apoyo tercera linea de gaviones.			
Se continua construccion de drenes subhorizontales.			
Se continua ingreso de materiales para gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
HORARIO DE TRABAJO			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	28
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	jueves, 23 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Continuan actividades de excavacion para instalacion de tuberia de alcantarillado			
Continua instalacion de tuberia y silletas para domiciliarias de alcantarillado			
Continuan actividades de excavacion para instalacion de tuberia de 4" presion			
Se inicia la instalacion de collarines para domiciliarias de acueducto			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	29
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	viernes, 24 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua construccion de drenes subhorizontales.			
Se comienza construccion de tercera linea de gaviones.			
Se realiza conformqcion de terreno.			
Se continua ingreso de materiales para gaviones y concretos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Lluvias durante toda la jornada			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	30
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	sábado, 25 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se termina construcción de drenes subhorizontales.			
Se continua construcción de tercera línea de gaviones.			
Se realiza lleno posterior de gaviones.			
Se continua con sobreacarreo de materiales lhombro fuerte pendiente.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	31
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	domingo, 26 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
NO LABORADO.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	32
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	lunes, 27 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se conyinoa construccion de gaviones.			
Se realiza lleno posterior de gaviones.			
Se inicia construccion de batea para controlar aguas de nivel freatico captada con drenes.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	33
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	martes, 28 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua construccion de gaviones.			
Se realiza excavacion para construccion de batea en concreto.			
Se realizan llenos para conformacion de talud.			
ESTADO DEL TIEMPO			
HORARIO DE TRABAJO			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	34
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	miércoles, 29 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		6 PALAS	
1 CANGURO		6 PICAS	
		3 PALINES	
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO		2 BARRAS 18 LB	
		1 ALMADANAS	
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se termina construccion de gaviones.			
Se realiza conformacion parte posterior.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	35
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	jueves, 30 de junio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se inicia ingreso de materiales para revestimiento de gaviones en concreto.			
Se comienza instalacion de formaleta en primera linea.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	36
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	viernes, 1 de julio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se terminan construccion de batea en concreto			
Se continua formaleta de primera linea de gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	37
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	sábado, 2 de julio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se vacia revestimiento de gaviones en primera lines.			
Se comienza formaleta de segunda linea de gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Lluvias durante la mañana			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			
			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	38
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	domingo, 3 de julio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
1 AYUDANTE PRACTICO	1 PROFESIONAL SSST		
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
NO LABORADO.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	39
CONTRATO No :		ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022	
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	lunes, 4 de julio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL		1 PROFESIONAL SSST	
1 AYUDANTE PRACTICO			
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se vacia revestimiento de segunda linea de gaviones.			
Se instala formaleta de tercera linea.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Lluvias durante la jornada de la tarde			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 1:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	40
CONTRATO No :	ACTO 033 DE MAYO 24 DE 2022		
OBJETO:	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS		
FECHA:	martes, 5 de julio de 2022		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
1 AYUDANTE PRACTICO		1 PROFESIONAL SSST	
5 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	6 PALAS		
1 CANGURO	6 PICAS		
	3 PALINES		
1 EQUIPO DE PERFORACION MECÁNICO	2 BARRAS 18 LB		
	1 ALMADANAS		
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se vacia revestimiento de tercera linea de gaviones.			
Se retira foramleta de segunda linea de gaviones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
HORARIO DE TRABAJO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RESPONSABLE:  </div>			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	01/09/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	✓	EMERGENCIA 033 de 2022 – C4
Objeto:	✓	OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRE A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS
Nombre Contratista:	✓	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
Representante Legal:	✓	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
Fecha del contrato:	✓	27 DE MAYO DE 2022
Plazo de ejecución:	✓	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Valor inicial:	✓	\$ 64.714.742
Fecha de iniciación:	✓	27 DE MAYO DE 2022
Fecha de suspensión:	✓	N/A.
Fecha de reiniciación:	✓	N/A.
Fecha de terminación inicial:	✓	5 DE JULIO DE 2022
Adición (en valor):	✓	N/A.
Prórroga (en tiempo):	✓	N/A.
Supervisor:	✓	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA – ZONA CENTRO NORTE

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	✓	100%
Avance físico Acumulado	✓	100%

1.2. Informe de actividades: (Se anexa resumen de ejecución de la obra).

OBRAS DE MITIGACIÓN		
SECCIONAL	ACTIVIDAD	CANTIDAD
CHINCHINA	MURO EN GAVIONES	39 M3
CHINCHINA	TRINCHOS EN GUADUA	54.67 M2
CHINCHINA	DRENES SUBHORIZONTALES	190 ML



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	40
Tiempo total transcurrido:	40
Avance Porcentual:	100%

Corte realizado con fecha del 5 de julio de 2022.

1.4. Registro fotográfico (Se presenta en el resumen de actividades).

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

En la noche del 23 de mayo de 2022, debido a las fuertes lluvias que se presentaron, ocurre un asentamiento del terreno, el cual ocasiona que la red matriz de distribución de 20", que conduce de la PTAP de Campo Alegre, hacia el casco urbano del municipio de Chinchiná, se desempate, lo que cauce que el municipio quede sin servicio, igualmente la zona industrial, ocasionando afectación a 7.000 usuarios aproximadamente.

Dicha emergencia es atendida el día 24 de mayo de 2022, con lo que se restablece el servicio, pero se requieren unas obras de mitigación, con el fin de evitar nuevas afectaciones en el mismo sitio, debido al deslizamiento que se presentó en el sitio.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El Objeto principal del contrato es la "EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRE A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINÁ, CALDAS"

El anterior Objeto contractual comprende entre otras las siguientes actividades principales:



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL
			CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo de redes principal (incluye plano record)	mts	80.00
1.2	Rocería y limpieza sin transporte de desechos	m2	140.00
1.3	Sum. e instalación plásticos para protección de taludes	m2	120.00
2	DEMOLICIONES		
2.1	Demoliciones varias en concreto	m3	1.50
2.2	Erradicación de arbustos con diámetros menores a 15 cm (incluye tala y desenraice)	Und	10.00
3	SOBREACARREOS		
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	49.00
3.2	En buggi fuerte pendiente	m3-hm	25.00
3.3	Al hombro fuerte pendiente	m3-hm	45.00
4	EXCAVACIONES		
4.1	Excavaciones para conformación de taludes	m3	65.00
4.2	Otras excavaciones tierra	m3	40.00
4.3	Canales en costales de fibra y suelocemento 10:1 (suelo de la zona)	m3	28.00
5	RELLENOS COMPACTADOS		
5.1	Rellenos con material seleccionado de excavación	m3	15.00
5.2	Rellenos compactados con material común de préstamo	m3	30.00
5.3	Rellenos alrededor de estructuras de contención	m3	60.00
6	OBRAS EN CONCRETO		
6.1	Enrocados con ligante de concreto (50%), de piedra (50%)	m3	12.00
7	GAVIONES		
7.1	Muro de contención con malla de gavión tradicional	m3	34.00
7.2	Gaviones en costales de fibra con suelo (material in situ)	m3	34.00
8	DRENAJE SUBTERRANEO		
8.1	Tubería perforada para drenes 3" ALL	ml	60.00
8.2	Perforaciones con equipo manual tierra	ml	60.00
9	OBRAS DE BIOINGENIERIA		
9.1	Trinchos o empalizadas en guadua o madera rolliza con alambre y doble horcón	m2	80.00

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 64.714.742
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 64.700.106 ✓
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.97%
Inversión total ejecutada:	\$ 64.700.106
Porcentaje total ejecutado:	99.97%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101052496	27/05/2022	07/07/2025	\$12,942,948,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101052496	07/07/2022	07/07/2027	\$12,942,948,40
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101052496	27/05/2022	07/10/2022	\$19,414,422,60
Responsabilidad Civil	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40-101039953	27/05/2022	07/04/2023	\$19,414,422,60

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficiales	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

El contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto. ✓

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL REP. LEGAL Y EL CONTADOR DE LA EMPRESA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. —

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación).

El contratista cuenta con SGSST, el cual fue entregado al área encargada por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, se han realizado las inducciones y capacitaciones correspondientes, de acuerdo al SGSST.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	N /	A	A	N /	A	A	A

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Se Anexa Memorias de Cálculo en Pre actas)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
	Personas No contempladas dentro de condiciones especiales	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
	Personas No contempladas dentro de condiciones especiales	7	0	7
TOTALES		7	0	7
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Madres cabeza de familia	0	0	0
--	--------------------------	---	---	---

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población Beneficiada es la siguiente:

MUNICIPIO	OBJETO CONTRACTUAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
CHINCHINA	EMERGENCIA	DIRECTAMENTE: 7.000 Habitantes.

TOTAL: DIRECTAMENTE 7.000 HABITANTES.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 –
Mala 1

4

ANEXO 1
INFORME DE ACTIVIDADES # 1
CONTRATO DE OBRA No ACTO 033 DE 2022

CHINCHINÁ

INICIO: 27 de mayo de 2022.
FINALIZACIÓN: 5 de julio de 2022.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%.

DESCRIPCIÓN OBRA EJECUTADA:

Se realiza atención de emergencia por ruptura de tubería de 20" en la red matriz, sector los mangos.

Las principales actividades fueron:

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENTE ACTA
			CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo de redes principal (incluye plano record)	mts	81.00
1.2	Rocería y limpieza sin transporte de desechos	m2	363.00
1.3	Sum. e instalación plásticos para protección de taludes	m2	120.00
2	DEMOLICIONES		
2.1	Demoliciones varias en concreto	m3	0.00
2.2	Erradicación de arbustos con diámetros menores a 15 cm (incluye tala y desenraice)	Und	12.00
3	SOBREACARREOS		
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	0.00
3.2	En buggy fuerte pendiente	m3-hm	0.00
3.3	Al hombro fuerte pendiente	m3-hm	57.03
4	EXCAVACIONES		
4.1	Excavaciones para conformación de taludes	m3	114.78
4.2	Otras excavaciones tierra	m3	32.70
4.3	Canales en costales de fibra y suelocemento 10:1 (suelo de la zona)	m3	0.00
5	RELLENOS COMPACTADOS		
5.1	Rellenos con material seleccionado de excavación	m3	5.40
5.2	Rellenos compactados con material común de préstamo	m3	0.00
5.3	Rellenos alrededor de estructuras de contención	m3	142.08
6	OBRAS EN CONCRETO		
6.1	Enrocados con ligante de concreto (50%), de piedra (50%)	m3	8.85
7	GAVIONES		
7.1	Muro de contención con malla de gavión tradicional	m3	39.00
7.2	Gaviones en costales de fibra con suelo (material in situ)	m3	0.00



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8	DRENAJE SUBTERRANEO		
8.1	Tubería perforada para drenes 3" ALL	ml	220.00
8.2	Perforaciones con equipo manual tierra	ml	0.00
9	OBRAS DE BIOINGENIERIA		
9.1	Trinchos o empalizados en guadua o madera rolliza con alambre y doble horcón	m2	54.67
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP1	Recubrimiento de Tubería de Acueducto en Concreto de 3000 Psi, incluye Malla Electrosoldada 15x15 4mm	ml	7.20
NP2	Perforaciones en tierra para drenes con equipo mecánico	ml	190.00
NP3	Recubrimiento de Gaviones en Concreto de 3000 PSI	m2	48.25

PERSONAL ADMINISTRATIVO EMPLEADO:

- ✓ 1 Ing. Residente Obra (30%) ✓
- ✓ 1 Maestro Obra (100%) ✓
- ✓ 1 Profesional SISO (100%). ✓

PERSONAL EN OBRA:

- ✓ 2 oficiales de construcción. ✓
- ✓ 1 ayudante practico. ✓
- ✓ 5 ayudantes de construcción. ✓

EQUIPO Y HERRAMIENTA EMPLEADO:

- ✓ 6 palas.
- ✓ 6 picas.
- ✓ 2 barras.
- ✓ 1 Taladro de 1/2".
- ✓ 3 hoyadores.
- ✓ 3 Palines.
- ✓ 4 Buggys.

ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO







F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA.
Ingeniero Zona Centro - Norte


FIRMA DEL SUPERVISOR



GESTIÓN FINANCIERA

F-GF-32
Versión: 06
2021-04-16

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

ACTO 033 DE 2022

Acta N°

01 Y FINAL

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12024 CHINCHINA GASTOS COMPARTIDOS	1301054 Operación de Plan de Emergencias	64,237,788	462,318	64,700,106	ACUEDUCTO	64,700,106	-	64,700,106
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

64,237,788

462,318

64,700,106

64,700,106

-

64,700,106

TOTAL FACTURA PAG-1

64,237,788

462,318

64,700,106

64,700,106

-

64,700,106

Páginas

FIN

1

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

INGENIERO ZONA CENTRO
NORTE

NOMBRE

CARGO

FIRMA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CHINCHINA. - CALDAS -



CONTRATO No: EMERGENCIA 033 de 2022 - C4	ACTA No.: 04 Y FINAL	FECHA CORTE: JULIO 05 DE 2022
OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS	FECHA INICIACIÓN: 27 DE MAYO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: JULIO 05 DE 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR CONTRATO: \$ 64.714.742 Incluido A.I.U. e IVA	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 64.714.742,00
CONTRATISTA: PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ	VALOR TRAMO: \$64.714.742,00	PLAZO: 40 Dias
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA: JULIO 05 DE 2022	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	%EJECUC.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		
1	PRELIMINARES													
1.1	Localización y replanteo de redes principal (incluye plano record)	mts	80,00	6.500	520.000	0,00	0	0	81,00	526.500,0	101%	81,00	526.500	101%
1.2	Roceria y limpieza sin transporte de desechos	m2	140,00	1.800	252.000	0,00	0	0	363,00	653.400,0	259%	363,00	653.400	259%
1.3	Sum. e instalación plásticos para protección de taludes	m2	120,00	4.800	576.000	0,00	0	0	120,00	576.000,0	100%	120,00	576.000	100%
2	DEMOLICIONES													
2.1	Demoliciones varias en concreto	m3	1,50	102.000	153.000	0,00	0	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
2.2	Erradicación de arbutos con diámetros menores a 15 cm (incluye tala y desenraice)	Und	10,00	120.000	1.200.000	0,00	0	0	12,00	1.440.000,0	120%	12,00	1.440.000	120%
3	SOBRECARGOS													
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	49,00	32.000	1.568.000	0,00	0	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
3.2	En buggi fuerte pendiente	m3-hm	25,00	20.000	500.000	0,00	0	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
3.3	Al hombro fuerte pendiente	m3-hm	45,00	82.000	3.690.000	0,00	0	0	57,03	4.676.460,0	0%	57,03	4.676.460	127%
4	EXCAVACIONES													
4.1	Excavaciones para conformación de taludes	m3	65,00	25.000	1.625.000	0,00	0	0	114,78	2.869.500,0	177%	114,78	2.869.500	177%
4.2	Otras excavaciones tierra	m3	40,00	27.500	1.100.000	0,00	0	0	32,70	899.250,0	0%	32,70	899.250	0%
4.3	Canales en costales de fibra y suelocemento 10:1 (suelo de la zona)	m3	28,00	250.000	7.000.000	0,00	0	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
5	RELLENOS COMPACTADOS													
5.1	Rellenos con material seleccionado de excavación	m3	15,00	22.000	330.000	0,00	0	0	5,40	118.800,0	36%	5,40	118.800	36%
5.2	Rellenos compactados con material común de préstamo	m3	30,00	78.000	2.340.000	0,00	0	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
5.3	Rellenos alrededor de estructuras de contención	m3	60,00	24.000	1.440.000	0,00	0	0	142,08	3.409.920,0	237%	142,08	3.409.920	237%
6	OBRAS EN CONCRETO													
6.1	Enrocados con ligante de concreto (50%), de piedra (50%)	m3	12,00	425.000	5.100.000	0,00	0	0	8,85	3.761.250,0	74%	8,85	3.761.250	74%
7	GAJONES													
7.1	Muro de contención con malla de gavión tradicional	m3	34,00	225.000	7.650.000	0,00	0	0	39,00	8.775.000,0	115%	39,00	8.775.000	115%
7.2	Gaviones en costales de fibra con suelo (material in situ)	m3	34,00	198.000	6.732.000	0,00	0	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
8	DRENAJE SUBTERRANEO													
8.1	Tubería perforada para drenes 3" ALL	ml	60,00	24.000	1.440.000	0,00	0	0	220,00	5.280.000,0	367%	220,00	5.280.000	367%
8.2	Perforaciones con equipo manual tierra	ml	60,00	19.000	1.140.000	0,00	0	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
9	OBRAS DE BIINGENIERIA													
9.1	Trinchos e empalizadas en gualda o madera rolliza con alambre y doble horcón	m2	80,00	54.000	4.320.000	0,00	0	0	54,67	2.952.180,0	68%	54,67	2.952.180	68%
ITEMS NO PREVISTOS														
NP1	Recubrimiento de Tubería de Acueducto en Concreto de 3000 Psi, incluye Malla Electrosoldada 15x15 4mm	ml		209.165	1.505.988,0				7,20	1.505.988,0		7,20	1.505.988	
NP2	Perforaciones en tierra para drenes con equipo mecánico	ml		34.302	6.517.380,0				190,00	6.517.380,0		190,00	6.517.380	
NP3	Recubrimiento de Gaviones en Concreto de 3000 PSI	m2		97.479	4.703.362,0				48,25	4.703.362,0		48,25	4.703.362	
COSTO DIRECTO					48.676.000			0		48.664.990			48.664.990	

ADMINISTRACION	%	12.166.000	25%
IMPREVISTOS	%	973.520	2%
UTILIDADES	%	2.433.800	5%
		12.166.248	
		973.300	
		2.433.250	



**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS -**

CONTRATO No: EMERGENCIA 033 de 2022 - C4 ACTA No.: 01 Y FINAL FECHA CORTE: JULIO 05 DE 2022

OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS FECHA VENCIMIENTO: JULIO 05 DE 2022

REPRESENTANTE LEGAL: VALOR CONTRATO: \$ 64.714.742 Incluido A.I.U. e IVA VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 64.714.742,00


CONTRATISTA: PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ VALOR TRAMO: \$64.714.742,00 PLAZO: 40 Dias


SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA FECHA: JULIO 05 DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA DECRETADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	
	SUMA ANTES IVA				64.252.320	0	64.237.788	64.237.788	64.237.787		
	I. V. A. %	19%			462.422	0	462.318	462.318	462.318		
	TOTAL ACTA				64.714.742	0	64.700.106	64.700.106	64.700.105		
	TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA				64.700.106						

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES CECIENTOS MIL CIENTO SEIS PESOS MCETE.

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:	
VALOR TOTAL CONTRATO	64.714.742
VALOR ACTA No 01 Y FINAL	64.714.742
SUMA Saldo del Contrato	64.714.742
SUMAS IGUALES	0
RESUMEN ANTICIPO:	
Valor Anticipo	0
AMORTIZACIÓN ACTA No. 01 Y PARCIAL	0
SUMA Saldo Anticipo	0
SUMAS IGUALES	0




 Nombre: **ING. PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ**
 CONTRATISTA


 Nombre: **ING. JUAN PABLO ZULUAGA**
 INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.		CONTROL CANTIDADES DE OBRA				empocaldas						
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		INFORME PARA PAGO										
SECCIONAL CHINCHINÁ- CALDAS -												
CONTRATO No: Acto No. 033 del 24 de Mayo de 2022					PRE-ACTA No: 01 Y FINAL							
CONTRATISTA: PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ					FECHA INICIACIÓN: 27 DE MAYO DE 2022							
INTERVENTORIA: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA					FECHA VENCIMIENTO: JULIO 06 DE 2022							
OBJETO: EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS												
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
1.1	Localización y replanteo de redes principal (incluye plano record)							mts	0.00	81.00	81.00	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
5	7	0	0	8				8.00	8.00	Recubrimiento y/o reparación tubo		
5	7	0	0	45				45.00	53.00	Trinchos		
5	7	0	0	28				28.00	81.00	Gaviones y enrocados		
										CANTIDAD DE PAGO		81.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
1.2	Rocería y limpieza sin transporte de desechos							ml	0.00	363.00	363.00	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Cantidad	Ancho	lados	UN	UN	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
5	7			11	10			110.00	110.00	Área rreparacion tubo		
5	7			11	17			187.00	297.00	Área trincho		
5	7			11	6			66.00	363.00	Área gaviones		
										CANTIDAD DE PAGO		363.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
1.3	Sum. e instalación plásticos para protección de taludes							m2	0.00	120.00	120.00	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	UN	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
5	7	0		12	10			120.00	120.00	Talud reparacion tubo		
										CANTIDAD DE PAGO		120.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
2.1	Demoliciones varias en concreto							m3	0.00	0.00	0.00	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			LADOS	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
CANTIDAD DE PAGO												0.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
2.2	Erradicación de arbustos con diámetros menores a 15 cm (incluye tala y desenraice)							Und	0.00	12.00	12.00	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			UNIDAD	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
5	7			5				5.00	5.00	En área de reparación tubo (guayabos y cafetos)		
5	7			4				4.00	9.00	Lateral izquierdo areas de trinchos (cafetos)		
5	7			3				3.00	12.00	Lateral derecho areas de trinchos (iguerrillas)		
										CANTIDAD DE PAGO		12.00
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor							m3	0.00	0.00	0.00	
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	M3	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
CANTIDAD DE PAGO												0.00

ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.2	En bugli fuerte pendiente							m3-hm	0.00	0.00	0.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	
										0.00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.3	Al hombro fuerte pendiente							m3-hm	0.00	57.03	57.03
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Dist.	Volumen			m3-hm	ACUMULADO		
5	7			0.94	39			36.66	36.66	Volunen gaviones	
5	7			0.94	8.85			8.32	44.98	Volunen enrocados	
5	7			0.94	7.24			6.80	51.78	Volunen recubrimiento gaviones	
5	7			0.94	4.5			4.23	56.01	Madera trinchos, mallas, tuberías	
5	7			0.94	1.08			1.02	57.03	Volunen recubrimiento tubo 18"	
										CANTIDAD DE PAGO	
										57.03	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Excavaciones para conformación de taludes							m3	0.00	114.78	114.78
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	UN	ACUMULADO		
5	7			11	6.6	0.8	1	58.08	58.08	Area reparacion tubo	
5	7			11	3.2	0.5	2	35.20	93.28	Area lateral trincho	
5	7			5	4.3	0.5	2	21.50	114.78	Area lateral gaviones	
										CANTIDAD DE PAGO	
										114.78	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.2	Otras excavaciones tierra							m3	0.00	32.70	32.70
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			AREA	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	ACUMULADO		
5	7			7	2	0.75	1	10.50	10.50	Para base y malla gavion 1	
5	7			1	1.7	0.5	2	1.70	12.20	Empotramiento gavion 1	
5	7			8	1.25	0.8	1	8.00	20.20	Para base y malla gavion 1	
5	7			1	1.7	0.5	2	1.70	21.90	Empotramiento gavion 2	
5	7			12	1.5	0.6	1	10.80	32.70	Para reparar tubo	
									32.70	CANTIDAD DE PAGO	
										32.70	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.3	Canales en costales de fibra y suelocemento 10:1 (suelo de la zona)							m3	0.00	0.00	0.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	UN	ACUMULADO		
								0.00	0.00		
								0.00	0.00	CANTIDAD DE PAGO	
										0.00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.1	Rellenos con material seleccionado de excavación							m3	0.00	5.40	5.40
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	%	M3	M3	ACUMULADO		
5	7					50%	10.80	5.40	5.40	50% de la excavacion para reparar el tubo	
								0.00	5.40	CANTIDAD DE PAGO	
										5.40	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.2	Rellenos compactados con material común de préstamo							m3	0.00	0.00	0.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	UN	ACUMULADO		
								0.00	0.00	CANTIDAD DE PAGO	
										0.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.3	Rellenos alrededor de estructuras de contención							m3	0.00	142.08	142.08
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO		
5	7						114.78	114.78	114.78	Total excavac. para conformación de taludes	
5	7						32.70	32.70	147.48	Total otras excavaciones tierra	
5	7						-5.40	-5.40	142.08	Menos rellenos con material seleccionado de excavación	
								0.00	142.08		
CANTIDAD DE PAGO										142.08	
6.1	Enrocados con ligante de concreto (50%), de piedra (50%)							m3	0.00	8.85	8.85
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Un	Ancho	Alto	UN	M3	ACUMULADO		
5	7			7.2	2	0.25	100%	3.60	3.60	Base gavion 1	
5	7			8.5	1	0.25	100%	2.13	5.73	Base gavion 2	
5	7			1.1	1	0.25	200%	0.55	6.28	Base gavion 3 - Extremos	
5	7			1.85	0.9	0.25	100%	0.42	6.70	Batea 1	
5	7			2.15	3.1	0.25	100%	1.67	8.37	Batea 2 (final)	
5	7			1.15	0.65	0.46	100%	0.34	8.71	Vertedero gavion 3	
5	7			1.15	0.15	0.2	400%	0.14	8.85	Muretes sobre gaviones	
								0.00	8.85		
CANTIDAD DE PAGO										8.85	
7.1	Muro de contención con malla de gavión tradicional							m3	0.00	39.00	39.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	M3	ACUMULADO		
5	7			7.20	2.00	1	1	14.40	14.40	Gavion 1	
5	7			8.20	2.00	1	1	16.40	30.80	Gavion 2	
5	7			4.10	1.00	1	2	8.20	39.00	Gavion 3	
									39.00		
CANTIDAD DE PAGO										39.00	
7.2	Gaviones en costales de fibra con suelo (material in situ)							m3	0.00	0.00	0.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Un	Ancho	Alto	UN	M3	ACUMULADO		
CANTIDAD DE PAGO										0.00	
8.1	Tubería perforada para drenes 3" ALL							ml	0.00	220.00	220.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final			Alto	Un	L	ACUMULADO		
5	7					15	2	30.00	30.00	Primer batería de drenes	
5	7					20	3	60.00	90.00	Primer batería de drenes	
5	7					6	5	30.00	120.00	Prolongacion entre gaviones primeros drenes	
5	7					20	5	100.00	220.00	Segunda batería de drenes	
								0.00	220.00		
CANTIDAD DE PAGO										220.00	
8.2	Perforaciones con equipo manual tierra							ml	0.00	0.00	0.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final			Alto	Un	L	ACUMULADO		
								0.00	0.00		
								0.00	0.00		
CANTIDAD DE PAGO										0.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9.1	Trinchos o empalizados en guadua o madera rolliza con alambre y doble horcón							m2	0.00	54.67	54.67
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	Un	M2	ACUMULADO		
5	7			9.1		1.45		13.20	13.20	Trincho No. 1	
5	7			9.1		1.2		10.92	24.12	Trincho No. 2	
5	7			9.1		1.2		10.92	35.04	Trincho No. 3	
5	7			9.1		1.3		11.83	46.87	Trincho No. 4	
5	7			6		1.3		7.80	54.67	Trincho No. 5	
								0.00	54.67		
CANTIDAD DE PAGO										54.67	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP1	Recubrimiento de Tubería de Acueducto en Concreto de 3000 Psi, incluye Malla Electrosoldada 15x15 4mm							ml	0.00	7.20	7.20
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	ML	ACUMULADO		
5	7			7.2				7.20	7.20	Recubrimiento tubo - Horizontal	
								0.00	7.20		
CANTIDAD DE PAGO										7.20	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP2	Perforaciones en tierra para drenes con equipo mecánico							ml	0.00	190.00	190.00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	L			Un	L	ACUMULADO		
5	7			15.00			2	30.00	30.00	Primer batería de drenes	
5	7			20.00			3	60.00	90.00	Primer batería de drenes	
5	7			20.00			5	100.00	190.00	Segunda batería de drenes	
CANTIDAD DE PAGO										190.00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP3	Recubrimiento de Gaviones en Concreto de 3000 PSI							m2	0.00	48.25	48.25
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	Un	M2	ACUMULADO		
5	7			7.00	1.15		1	8.05	8.05	Vertical gavion 1	
5	7			7.00	1.00		1	7.00	15.05	Horizontal gavion 1	
5	7			8.00	1.00		1	8.00	23.05	Vertical gavion 2	
5	7			8.00	1.00		1	8.00	31.05	Horizontal gavion 2	
5	7			4.00	1.00		2	8.00	39.05	Vertical gavion 3	
5	7			4.00	1.15		2	9.20	48.25	Horizontal gavion 3	
CANTIDAD DE PAGO										48.25	
											
											
FIRMA CONTRATISTA.						FIRMA SUPERVISOR					

ACTA 01 DE CONVENIO DE PRECIOS

CONTRATO EMERGENCIA 033 de 2022 – C4.
CONTRATISTA PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ
C.C. 10.234.490
OBJETO EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS – PROGRESAR DE CHINCHINA, CALDAS.
VALOR \$ 64,714,742 INCLUIDO A.I.U. E IVA
SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA - INGENIERO DE ZONA

En la ciudad de Manizales a los quince (15) días del mes de Junio de 2022 se reunieron los señores **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA** como supervisor del contrato y **PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ** como contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 120 de 2022.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP1	Recubrimiento de Tbuera de Acueducto en Concreto de 3000 Psi, incluye Malla Electrosoldada 15x15 5mm	ml	209.165
NP2	Perforaciones en tierra con equipo mecánico	ml	34.302
NP3	Recubrimiento de Gaviones en Concreto de 3000 PSI	m2	97.479


No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
Contratante



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero Zona Centro – Norte.
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
Contratista



Vo.Bo.
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEMS NO PREVISTOS DENTRO DEL CONTRATO**

CONTRATO No ACTO No. 033 del 24 de Mayo de 2022 por el cual se declara emergencia en la seccional de Chinchina - Calda.

OBJETO EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO CON AFECTACION DE LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE CAMPOALEGRA A LA ALTURA DEL BARRIO LOS MANGOS - PROGRASAR, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.

CONTRATISTA PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ

CONTRATANTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD			
NP1	Recubrimiento de Tubería de Acueducto en Concreto de 3000 Psi, incluye Malla Electrosoldada 15x15 4mm	ml			
	MATERIALES				
	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
1	PRODUCCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	449,600	0.231	103,858
2	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 5mm	M2	18,788	1.155	21,700
					125,558
	MANO DE OBRA				
	DESCRIPCION	UNIDAD	JORNAL/SALARIO	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
1	CUADRILLA 2 OF + 5 AY	JORNAL	572,844	0.142857143	81,835
					81,835
	EQUIPOS				
	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
2	HERRAMIENTA MENOR	%	35,445	5%	1,772
					1,772
	COSTO DIRECTO				209,165
NP2	Perforaciones en tierra para drenes con equipo mecánico	ml			
	MATERIALES				
	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
	GUADUA	UN	8,000	0.2	1,600
					1,600
	MANO DE OBRA				
	DESCRIPCION	UNIDAD	JORNAL/SALARIO	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
1	CUADRILLA 2 OF + 4 AY	JORNAL	507,676	0.033333333	16,923
					16,923
	EQUIPOS				
	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
	REGLA PERFORADORA INCLUYE TUBERÍA DE PERFORACION	DIA	300,000	0.033	10,000
	MANO DE ANGEL	UN	650,000	0.004	2,600
	MOTOBOMBA	DIA	70,000	0.033	2,333
4	HERRAMIENTA MENOR	UN	16,923	5%	846
					15,779
	COSTO DIRECTO				34,302
NP3	Recubrimiento de Gaviones en Concreto de 3000 PSI	m2			
	MATERIALES				
	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
1	PRODUCCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	449,600	0.11	49,456
2	PUNTILLA	LB	7,000	0.033333333	233
					49,689
	MANO DE OBRA				
	DESCRIPCION	UNIDAD	JORNAL/SALARIO	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
1	CUADRILLA 1 OF + 4 AY	JORNAL	384,174	0.1	38,417
					38,417
	EQUIPOS				
	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
1	FORMALETA EN MADERA	M2/DIA	700,00	1.96	1,372
2	TELERA	UN	25,000	0.2	5,000
3	SOBREBASA	UN	6,000	0.5	3,000
					9,372
	COSTO DIRECTO				97,479


PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ
C.C.: 10.234.490 De Manizales
Contratista

