

CONTRATACION

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0147 DE MAYO 07 DE 2020		
CONTRATISTA	JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR	NIT O CC:	15.914.793

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA. CALDAS.-		
	DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
	1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
	2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
	3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
	4- Pago FIC.	X	
	5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
	6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
	7- Original del Acta de Liquidación.	X	
	8- Certificado de obra.	X	
	9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

[Firma]
FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA



FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO 147 DE 2020

OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.

MUNICIPIO MARULANDA, CALDAS
VALOR \$185.294.436
CONTRATISTA JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
C C 15.914.793

PLAZO 90 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 4240101033669
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4245101044013
COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	8-may-20	22-dic-20	\$ 55.588.330.080,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	8-may-20	22-sep-23	\$ 37.058.887.020,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	8-may-20	22-dic-20	\$ 55.588.330.080,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	26-ago-20	26-ago-25	\$ 37.058.887.020,00

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA


CLAUSULAS EXORBITANTES NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 047 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS


WILDER ÍBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente

20 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020


ANDRÉS FELIPE TABÁ ARROYAVE
Secretario General



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101044013	ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 10 2020	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 05 2020		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 06 2025		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GIRALDO BETANCUR, JORGE WILLIAM	IDENTIFICACIÓN CC: 15.914.793
DIRECCIÓN: KR 24 - 22 - 02 OF 507	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 3155591311

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato NO.0147 de 2020 referente a OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICION DE REDES DE ALIMENTACION Y AMPAROS EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DESDE EL 22/06/2020 HASTA EL 22/05/2025
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE LIQUIDACION FINAL

AMPAROS

TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	08/05/2020	22/12/2020	\$55,588,330.80	\$54,688,330.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/05/2020	22/09/2023	\$37,058,887.20	\$36,458,887.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$37,058,887.20	\$36,458,887.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR EL ACTA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 0147 DE MAYO 7 DE 2020 SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LAS GARANTIAS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****24,000.00	\$ *****7,000.00	\$ *****5,890.00	\$ *****36,890.00	\$ *****129,706,105.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	C.I.A.E	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MANIZALES ANDRÉS SAMIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101044013

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

DLF019957A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD. SUC 42		NO. PÓLIZA 42-45-101044013		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 10 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 05 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 06 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GIRALDO BETANCUR, JORGE WILLIAM								IDENTIFICACIÓN CC: 15.914.793			
DIRECCIÓN: KR 24 - 22 - 02 OF 507						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3155591311		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Manuel Sarmiento

42-45-101044013

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

J.W. 64

FIRMA TOMADOR

2

DLEF019957A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101044013		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 10 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 05 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 06 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GIRALDO BETANCUR, JORGE WILLIAM								IDENTIFICACIÓN CC: 15.914.793			
DIRECCIÓN: KR 24 - 22 - 02 OF 507						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3155591311		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO A LA FAVOR DEL:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101044013

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF019057A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101033689		ANEXO 5		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
20 10 2020		08 05 2020			00:00		22 12 2020		23:59		ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GIRALDO BETANCUR, JORGE WILLIAM								IDENTIFICACIÓN CC: 15.914.793			
DIRECCIÓN: KR 24 - 22 - 02 OF 507						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 315591311		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.0147 DE 2020 REFERENTE A OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPARACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES						
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/05/2020	22/12/2020	\$55,588,330.80	\$54,688,330.80	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 0147 DE MAYO 7 DE 2020 SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA GARANTIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****10,000.00	\$ *****2,000.00	\$ *****2,280.00	\$ *****14,280.00	\$ *****55,588,330.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	C.L.A.B	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRÉS SANJIN ARIAS	19957	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101033689

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

DLF019957A

1

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.POLIZA 42-40-101033669		ANEXO 5		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO		
20	10	2020	08	05	2020	00:00		22	12	2020	23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GIRALDO BETANCUR, JORGE WILLIAM		IDENTIFICACIÓN CC: 15.914.793
DIRECCIÓN: KR 24 - 22 - 02 OF 507		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
		TELÉFONO: 3155591311

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A E.S.P		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
		TELÉFONO: 8867080
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.		

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Manuel Sarmiento

42-40-101033669

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF019957A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08SE2020741700100002694
 Fecha: 2020-08-31 12:42:25 pm
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Depen: DESPACHO DIRECCION TERRITORIAL
 Destinatario: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 Anexos: 0 Folios: 1
 08SE2020741700100002694



Señores
JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 Carrera 24 No. 22-02 Of 507; jorge.w.giraldo@une.net.co
 Manizales

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR
 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
 En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE
 HACE CONSTAR**

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2020741700100002611
Nombre y/o Razón social	JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
Identificación	CC 15.914.793

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manzanares, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 08 de junio de 2020 y el 26 de agosto de 2020, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 0147 -2020 de fecha 07/05/2020 Obras complementarias por reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 4 entre calles 7 a 9 en el Municipio De Marulanda, Caldas.

ENTIDAD CONTRATANTE:

Dado en la ciudad de Manizales el día 31 de Agosto de 2020.


ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
 Director Territorial

Elaboró: JA Betancourth
 Revisó y Aprobó: AH Jiménez
 C:\OneDrive\2020\Paz y Salvo\JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR.doc

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa
 Dirección: Carrera 14 No. 99-33
 Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
 Teléfonos PBX
 (57-1) 6868

Atención Presencial
 Sede de Atención al Ciudadano
 Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
 Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
 018000 112518
Celular
 120
 www.mintrabajo.gov.co

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.





Manizales, 28 de Agosto de 2020

CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES

Ref: Certificación de Cumplimiento Artículo 9 Ley 828 de 2003

JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio manifiesto bajo la gravedad de juramento que se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la firma se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones, Contratistas de Riesgos Profesionales – ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y al Fondo de Fomento a la Construcción FIC. De conformidad con la Ley 828 de 2003. También en adhesión con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Decretos reglamentarios.

Atentamente,



JORGE W. GIRALDO B.
C.C. 15.914.793-1



**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Compromiso para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 999999034

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET		
66919931		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
31	07	2020
FECHA VENCIMIENTO		
05	08	2020

Nombre o Razón Social: JORGE WILLIAM	Identificación: 15914793
Dirección: CARRERA 24	Telefono: 8731233

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 09690002145566 FECHA: 2020/07/31 HORA: 14:55 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 275 TOTAL EFE: \$ 427,000.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 427,000.00 NRO. FACTURA 6749363		VALOR FACTURA \$ 427,000.00
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MARULANDA Cra. 4 - Calles 7 A 9 CONTRATO 0147-2020 JWGB NIT. 15.914.793-1	FIC SENA JUNIO 2020		
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS.		SUBTOTAL	\$427,000.00
		IVA	
		TOTAL	\$427,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque, este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la subursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.




(415)7707012100010(8020)6749363(3900)000000427000(96)20200805



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66919931

Ciudad	Nit o Cedula	Telefono	
	15914793		
Nombre del Pagador / Cliente: JORGE WILLIAM			
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
Los cheques incluidos en esta consignación son fujetes de revisión portatiro		CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO CHEQUE TOTAL



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	15914793
Primer Nombre ó Razón Social	JORGE WILLIAM
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO BETANCUR
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 24 No 22-02 oficina 408
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8731233
Correo electrónico	jorge.w.giraldo@email.it
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0147-2020
Número Contrato de Obra	
Nombre Obra	Obras complementarias Empoclds
Fecha Inicio Obra	08/06/2020
Fecha Terminación Obra	22/07/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	
Mes Periodo a Pagar	
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$158,153,523.00
Costo Total Mano de Obra	\$8,521,016.00
Número de Trabajadores en el Periodo	19
Valor Intereses Moratorios	\$10,000.00
Aporte FIC	\$416,956.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$416,956.00
Total Pagado	\$426,956.00
Valor Total	\$427,000.00
Nro. Transacción eCollect	66919931
Fecha Proceso	31/07/2020 11:46:38 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Convenio para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 896699034

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

TICKET		
67109763		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
14	08	2020
FECHA VENCIMIENTO		
19	08	2020

Nombre ó Razón Social : JORGE WILLIAM Identificación : 15914793
 Dirección : CARRERA 24 Telefono : 8731233

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MARULANDA Cra. 4 - Calles 7 A 9 CONTRATO 0147-2020 JWGB NIT. 15.914.793-1 FIC-SENA JULIO 2020	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 09690005141346 FECHA: 2020/08/18 HORA: 14:13:24 CONVENIO: 29232 - SENAFIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:333 TOTAL EFE: \$438,950.00 TOTAL CHQ: \$0.00 TOTAL: \$438,950.00 NRO. FACTURA: 6756517	VALOR FACTURA \$438,950.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$438,950.00
	IVA	
	TOTAL →	\$438,950.00

Observaciones

- Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente
- Si va a cancelar con cheque, este no puede ser un cheque de remesa
- A cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
- La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 grm2 (papel para fotocopiado)
- No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
- La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
- Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6756517(3900)000000438950(96)20200819



CONVENIO No 29232

TICKET No. 67109763

Ciudad: MANIZALES 19 08 20 Nit o Cedula: 15914793 Telefono: 8845866
 Nombre del Pagador/Cliente: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	\$438,950
		CHEQUE	
		TOTAL	\$438,950

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	15914793
Primer Nombre ó Razón Social	JORGE WILLIAM
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO BETANCUR
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 24 No 22-02 oficina 408
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8731233
Correo electrónico	jorge.w.giraldo@email.it
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0147-2020
Número Contrato de Obra	0147-2020
Nombre Obra	Obras complementarias Empocds
Fecha Inicio Obra	08/06/2020
Fecha Terminación Obra	21/08/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Manizales Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	08/2020
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$168,153,523.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,604,925.00
Número de Trabajadores en el Periodo	20
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$438,902.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$438,902.00
Total Pagado	\$438,902.00
Valor Total	\$438,950.00
Nro. Transacción eCollect	67109763
Fecha Proceso	14/08/2020 05:06:14 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Arrendable
Condominio para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999334

¡IMPORTANTE! El primer cobro de esta cuota es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cobro

TICKET
67236270

FECHA DE EMISIÓN
26 08 2020

FECHA VENCIMIENTO
31 08 2020

Nombre o Razon Social : JORGE WILLIAM **Identificacion :** 15914793
Direccion : CARRERA 24 **Telefono :** 8731233

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		VALOR FACTURA \$219,500.00
<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MARULANDA Cra. 4 - Calles 7 A 9 CONTRATO 0147-2020 JWGB NIT. 15.914.793-1</p> <p>FIC-SENO 060820 2020</p>		
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$219,500.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$219,500.00

Observaciones:
A realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (solo efectivo o solo con cheque)
La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gram2 (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles que no sean BOND
La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6764707(3900)000000219500(96)20200831



CONVENIO No 29232


TICKET No. 67236270

Ciudad **MANIZALES** 268 20 Nit o Cedula **15914793** Telefono **8731233**
Nombre del Pagador/Cliente: **JORGE WILLIAM**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

La cantidad total de esta consignación con ajustes de comisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	\$219,500
	CHEQUE	
TOTAL		\$219,500



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	15914793
Primer Nombre ó Razón Social	JORGE WILLIAM
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO BETANCUR
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 24 No 22-02 oficina 408
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8731233
Correo electrónico	jorge.w.giraldo@email.it
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0147-2020
Número Contrato de Obra	0147-2020
Nombre Obra	Obras Complementarias Empocds
Fecha Inicio Obra	08/06/2020
Fecha Terminación Obra	21/08/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Marulanda Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$184,839,103.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,556,113.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$219,451.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Total Pagado	\$219,451.00
Valor Total	\$219,500.00
Nro. Transacción eCollect	67236270
Fecha Proceso	26/08/2020 01:55:02 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA
Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.	

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 MARULANDA Cra. 4 - Calles 7 A 9
 CONTRATO 0147-2020
JWGB
 NIT. 15.914.793-1

F-GC-16

Versión 3
Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GIRALDO BETANCURT JORGE WILLIAM	DIRECCIÓN:	EDIFICIO PLAZA CENTRO OF.
NIT O CEDULA	15914793	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-08-29
NUMERO DE CONTRATO:	147/2020	CALIFICACIÓN	2.8666666666667

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	2
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios,	3


Handwritten signature




	parafiscales y seguridad social.	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	2.66666666666667	1.06666666666667
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)


NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	




ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	0147 DE MAYO 07 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA.
OBJETO	OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.-
CONTRATISTA	JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
C.C.	15.914.793
MUNICIPIO	MARULANDA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 125.534.545
ADMINISTRACIÓN 27%	\$ 33.894.327
IMPREVISTOS 1%	\$ 1.255.345
UTILIDAD 5%	\$ 6.276.727
I.V.A. 19 %	\$ 1.192.578
VALOR TOTAL OBRA	\$ 168.153.523 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES
ADICIÓN No. 1	\$ 17.140.913
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 185.294.436
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00330 DE FEBRERO 24 DE 2020
CDP	00385 DE 18 DE MARZO DE 2020
CDP	00666 DE 19 DE AGOSTO DE 2020
RP	000453 DE MAYO 08 DE 2020. Y 00697

En la ciudad de Manizales a los Veintiséis (26) día del mes de Agosto de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el Señor JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00147 DE MAYO 07 DE 2020.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte y Centro.
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P.


JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR.
Contratista

100

1



EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL MARULANDA - CALDAS -

CONTRATO No.: 0147 DE mayo 07 DE 2020	ACTA No.: 01 Y FINAL	FECHA CORTE: AGOSTO 26 DE 2020
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.-	FECHA INICIACIÓN: JUNIO 08 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 05 DE 2020
MUNICIPIOS: MARULANDAS, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 168.153.523,00	VALOR ADICIÓN: \$ 17.140.913,00
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR	VALOR OBRA 1 :	PRORROGA:
CONTRATISTA: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR.	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: AGOSTO 28 DE 2020.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL		
1.-	PRELIMINARES										
1.1	Cerramiento en polissombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadaña y Cinta Plástica.	mts	244,20	9.820	2.398.044	0,00	0	255,88	2.512.742,0	255,88	2.512.742
1.2	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	4,00	177.750	711.000	0,00	0	4,00	711.000,0	4,00	711.000
1.3	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	551.000	551.000	0,00	0	1,00	551.000,0	1,00	551.000
2	DEMOLICIONES VARIAS										
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	0,00	99.000	-	0,00	0	5,50	544.500,0	5,50	544.500
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,20	80.000	96.000	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinell en concreto hidráulico	m3	0,00	90.000	-	0,00	0	1,66	149.400,0	1,66	149.400
3	SOBRACARREOS										
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	0,00	33.000	-	0,00	0	126,20	4.164.600,0	126,20	4.164.600
4	EXCAVACIONES										
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	52,02	25.700	1.336.914	0,00	0	9,17	235.679,0	9,17	235.679
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	52,02	29.900	1.555.398	0,00	0	112,97	3.377.803,0	112,97	3.377.803
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 2	m2	0,00	28.500	-	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0
5	RELLENOS COMPACTADOS										
5.1	Rellenos compactos con material seleccionados de excavación	m3	0,00	28.000	-	0,00	0	3,51	98.280,0	3,51	98.280
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo	m3	52,02	84.290	4.384.766	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS										
6.1	Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	0,00	85.000	-	0,00	0	1,16	98.600,0	1,16	98.600
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. incluye ensayos de densidad, protor.	m3	112,14	158.730	17.799.982	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0
6.3	Suministro e instalación Sustitucion en arena para tuberías y atraques.	m3	0,00	85.000	-	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0
7	ALCANTARILLADOS										
7.1	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa. Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo según diseño establecido.	Und	2,00	1.598.000	3.196.000	0,00	0	4,00	6.392.000,0	4,00	6.392.000
7.2	Losas en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi	Und	2,00	633.500	1.267.000	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0

Handwritten signature and initials.

7.3	Suministro e instalación de tubería de 10". Incluye manejo de aguas y transportes	m1	12,00	72.450	869.400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	OBRAS EN CONCRETO											
8.1	Corte mecanizado profundidad 0,07 m	m1	0,00	9.900	-	0,00	0,00	0	26,42	261.558,0	26,42	261.558
8.2	Pavimento en rígido de MIR 42. de espesor 0,15 en obra Incluye Antisol, ensayos Flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto. Mecladora de 1 saco	m3	84,11	883.600	72.697.396	0,00	0,00	0	85,40	73.751.440,0	85,40	73.751.440
8.4	Adecuación de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Pal.	m3	4,56	610.600	2.784.336	0,00	0,00	0	1,16	708.296,0	1,16	708.296
8.5	Pavimento en rígido de 3000 Psi de espesor 0,18 en obra Incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	0,00	782.500	-	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0
8.6	Acero para conformación de Dondeles, canastillas, longitudinal. Diámetros 3/4" Ila L= 0,35 m separación 0,30 m. 1/2" L=1,00 m. Canastilla 1/4"	Kgs	705,26	5.455	3.847.193	0,00	0,00	0	823,77	4.499.654,0	823,77	4.499.654
8.7	Corte y sellado de juntas de pavimento rígido con material elastoplastico.	m1	290,40	8.855	2.574.396	0,00	0,00	0	300,00	2.659.500,0	300,00	2.659.500
8.8	Acero de Refuerzo para losas	Kgs	1956,00	4.870	9.525.720	0,00	0,00	0	553,08	2.693.500,0	553,08	2.693.500
NP	OBRAS ADICIONALES											
NP1	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. Incluye ensayos de densidad, protor.	M3		124.266					112,70	14.004.741,0	112,70	14.004.741
NP2	PERSONAL PROFESIONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO. 1 PROFESIONAL - 1 TECNICO	MES		3.879.821					2,00	7.747.642,0	2,00	7.747.642
NP3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	GI		2.120.000					1,00	2.120.000,0	1,00	2.120.000
NP4	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESINFECCION, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	dia/trabajo		7.973					528,00	4.209.744,0	528,00	4.209.744
NP5	REINSTALACION ARCO-TAPA DE 0,60 M Y REALCE DE CAMARA	Und		350.000					2,00	700.000,0	2,00	700.000
NP6	Suministro e instalación de Aro Tapa de 0,60 M para camara de inspección Ø=1,2 mts	Und		652.093					1,00	652.093,0	1,00	652.093
NP7	INSTALACION DE TAPA VALVULA	Und		52.988					1,00	52.988,0	1,00	52.988
NP8	EMPALMES A CAMARAS DE INSPECCION DE 1,20 m EN CONCRETO	Und		108.711					4,00	434.844,0	4,00	434.844
NP9	Instalacion de tubería de 10" Incluye manejo de aguas y transportes	m1		25.200					6,95	175.140,0	6,95	175.140
NP10	Transporte de tubería PVC y Tapa válvulas alcantarillado desde Salamina a Maribanda	Viaje		180.000					2,00	360.000,0	2,00	360.000
NP11	Suministro transporte e instalación de puente provisional en Madera	m1		44.870					4,63	207.748,0	4,63	207.748
NP12	Suministro e instalación de Techo provisional.	m2		7.540					565,33	4.262.554,0	565,33	4.262.554

COSTO DIRECTO

125.534.545

138.331.046

138.331.046

ADMINISTRACION	%	27%
IMPREVISTOS	%	1%
UTILIDADES	%	5%

33.894.327
1.255.345
6.276.727

0
0
0

37.349.382
1.389.310
6.916.552

37.349.382
1.389.310
6.916.552

SUMA ANTES IVA	%	19
I. V. A.	%	

166.960.945
1.192.578

0
0

183.980.291
1.314.145

183.980.291
1.314.145

VALOR TOTAL OBRA

168.153.523

185.294.436

185.294.436

Handwritten signature and initials



EMPOCALDAS A.S. E.SP.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL MARULANDA - CALDAS -

CONTRATO No: 0147 DE mayo 07 DE 2020	ACTA No.: 01 Y FINAL	FECHA CORTE: AGOSTO 26 DE 2020
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE	FECHA INICIACIÓN: JUNIO 08 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 05 DE 2020
MUNICIPIOS: MARULANDAS, CALDAS-	VALOR CONTRATO: \$ 168.153.523,00	VALOR ADICIÓN: \$ 17.140.913,00
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR	VALOR OBRA 1:	PRORROGA:
CONTRATISTA: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR.	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: AGOSTO 28 DE 2020.

VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA

185.294.436

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 185.294.436,00) MCTE.

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	168.153.523
Valor Adición No. 01	17.140.913
VALOR ACTA No. 01 -PARCIAL (Fecha: de 2020)	
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	

SUMA	185.294.436
Saldo del Contrato	0

SUMAS IGUALES	185.294.436
---------------	-------------

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo	0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)	0
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	0

SUMA	0
Saldo Anticipo	0

SUMAS IGUALES	0
---------------	---

Jorge Williams Giraldo Betancur
 JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 Contratista.

Abel Rojas Rubiano
 Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.

Ítem:	1.1	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plástica.			Unidad:	mls
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		ML				
		124,00		124,00	124,00	LADO IZQUIERDO CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 Y 9 DESCONTANDO EL PASO PEATONAL DEL MEDIO
		124,00		124,00	248,00	LADO DERECHO CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 Y 9 DESCONTANDO EL PASO PEATONAL DEL MEDIO
		5,40		5,40	253,40	TAPA INTERMEDIA CARRERA 4
		4,77		4,77	258,17	TAPA INTERMEDIA CARRERA 4
					258,17	TAPA CARRERA 4 CALLE 7
					258,17	TAPA CARRERA 4 CALLE 9
		TOTAL PRE-ACTA			255,88	

Ítem:	1.2	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)			Unidad:	Und
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		2,00		2,00	2,00	CARRERA 4 CALLE 7
		2,00		2,00	4,00	CARRERA 4 CALLE 9
		TOTAL PRE-ACTA			4,00	

Ítem:	1.3	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m			Unidad:	Gbl
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 Y 9
		TOTAL PRE-ACTA			1,00	

Ítem:	2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD			
		4,38	4,14	0,15	2,72	2,71	Intersección de la Cra 4 calle 7
		4,64	4,63	0,15		2,71	Intersección de la Cra 4 con calle 8
		1,60	1,60	0,05	0,13	2,84	Losa en concreto de 1,6*1,6m en intersección de la cra 4
		1,60	1,60	0,20	0,51	3,35	Losa camara existente en la cra 4 entre calle 8 y 9
		2,50	4,80	0,12	1,44	4,79	concreto para completar vaciado de losa al inicio de obra cra 4 entre calle 8 y 9
		3,10	0,60	0,15	0,28	5,07	Demolición para sumidero
		0,90	0,60	0,15	0,07	5,14	Demolición para sumidero
		0,60	0,60	0,50	0,18	5,32	Demolición sumidero
		0,60	0,60	0,10	0,04	5,36	Demolición sumidero
		TOTAL PRE-ACTA			5,50		

Ítem:	2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD			
		15,81	0,74	0,10	1,16	1,16	
		8,30	0,60	0,10	0,50	1,66	
						1,66	
						1,66	
		TOTAL PRE-ACTA			1,66		

Ítem:	3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor			Unidad:	m3
Fecha medición		Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		VOLUMEN				
		9,16		9,16	9,16	Demoliciones
		1,66		1,66	9,16	Demoliciones andenes
		4,62		4,62	13,78	Sobrantes excavaciones en material comun
		112,42		112,42	126,20	Excavación en conglomerado para cajeo
		TOTAL PRE-ACTA			126,20	

Handwritten signature or initials.

Ítem:	4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
		1,50	4,00		6,01	6,01	EXCAVACIÓN DE 4 SUMIDEROS FULL CONTRATO PARA LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 Y 9
		1,80	0,70	0,70	0,88	6,90	EXCAVACIÓN PARA LA TUBERÍA DE 10" DEL SUMIDERO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 Y 8
		2,50	0,70	0,65	1,14	8,03	EXCAVACIÓN PARA LA TUBERÍA DE 10" DEL SUMIDERO DE LA INTERCEPCIÓN DE LA CARRERA 4 Y CALLE 8
		2,50	0,70	0,65	1,14	9,17	EXCAVACIÓN PARA LA TUBERÍA DE 10" DE 1 SUMIDERO PEQUEÑO DE LA INTERCEPCIÓN DE LA CARRERA 4 Y CALLE 8
TOTAL PRE-ACTA						9,17	

Ítem:	4.2	Excavaciones en Material Conglomerado				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
		4,39	4,14	0,20	3,63	3,61	Intersección de la carrera 4 calle 7
		56,05	4,38	0,20	49,11	52,72	Entre la calle 7 y calle 8
		0,78	0,32	0,20	0,05	52,77	Entre la calle 7 y calle 8 15 platos de 3,5+ 1 de 3,63
		14,00	4,65	0,20	13,02	65,79	Entre calle 7 y calle 8
		4,64	4,63	0,20	4,30	70,09	Intersección de la cra 4 calle 8
		18,52	4,75	0,20	17,61	87,70	Entre calle 8 Hacia calle 9
		26,00	4,89	0,20	25,44	113,14	Entre calle 8 Hacia calle 9
		Area	Cantidad	Espesor		113,14	
		0,28	-3,00	0,20	-0,17	112,97	Menos tapas alcantarillado en cra 4 calle 8
					0,00	112,97	
TOTAL PRE-ACTA						112,97	

Ítem:	4.3	Entibado horizontal/Vertical tipo 2				Unidad:	m2
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	5.1	Rellenos compactados con material de excavación				Unidad:	m2
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
		2,50	0,70	0,65	1,14	1,14	llenos para instalación tubería de 10"
		3,50	0,70	0,50	1,23	2,37	llenos para instalación tubería de 10"
		2,50	0,70	0,65	1,14	3,51	llenos para instalación tubería de 10"
TOTAL PRE-ACTA						3,51	

Ítem:	5.2	Rellenos compactados con material común cantera de préstamo				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	6.1	Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
		15,80	0,74	0,10	1,16	1,16	
					0,00	1,16	
					0,00	1,16	
TOTAL PRE-ACTA						1,16	

Ítem:	6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m incluye ensayos de densidad, profor				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

111

Ítem:	6,3	Suministro e instalación sustitución en arena para tuberías y atarques			Unidad:	m ³	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDA			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	7,1	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separación hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido.			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
		4,00			4,00	4,00	En la carrera 4 entres calles 8 y 9
					0,00	4,00	En la intersección de la carrera 4 con calle 8
					0,00	4,00	
TOTAL PRE-ACTA						4,00	

Ítem:	7,2	Losa en concreto reforzado de 1,60 x1,60 x 0,18m acero de refuerzo, doble patillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	7,3	Suministro e instalación de tubería de 10". Incluye manejo de aguas y transportes			Unidad:	m	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
TOTAL PRE-ACTA							

Ítem:	8,1	Corte mecanizado profundidad 0,07 m			Unidad:	m	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
			4,14		4,14	4,14	En carrera 4 calle 8
	4,00		0,75		3,00	7,14	para andén
			4,80		4,80	11,94	Para demolición
	2,00		2,44		4,88	16,82	Apique ubicación sumidero
	2,00		0,65		1,30	18,12	Apique ubicación sumidero
			8,30		8,30	26,42	Cortes para demolición andén para alinear pavimento nuevo
						26,42	
						26,42	
TOTAL PRE-ACTA						26,42	

Ítem:	8,2	Pavimento en rgido de MR 42. de espesor 0,15 en obra Incluye Antisol, ensayos Flexion, diseño mezclas, vibrador para concreto, Mezcladora de 1 saco y acelerante			Unidad:	m ³	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	PROFUNDIDA	ANCHO			
		4,38	4,14	0,15	2,72	3,61	Intersección de la carrera 4 calle 7
		56,05	4,38	0,15	36,83	40,44	Entre la calle 7 y calle 8
		0,78	0,32	0,15	0,04	40,48	Entre la calle 7 y calle 8 15 platos de 3,5+ 1 de 3,63
		14,00	4,65	0,15	9,77	50,25	Entre calle 7 y calle 8
		4,64	4,63	0,15	3,22	53,47	Intersección de la cra 4 calle 8
		18,52	4,75	0,15	13,21	66,68	Entre calle 8 Hacia calle 9
		26,00	4,89	0,15	19,08	85,76	Entre calle 8 Hacia calle 9
		Area	Cantidad	Espesor		85,76	
		0,28	-1,00	0,15	-0,04	85,72	Menos Tapa alcantarillado en cra 4 calle 7
		0,36	-1,00	0,15	-0,05	85,67	Menos Tapa sumidero en cra 4 calle 47
		0,28	-3,00	0,15	-0,13	85,54	Menos tapas alcantarillado en cra 4 calle 8
	2,00	1,20	-0,40	0,15	-0,14	85,40	Manos Rejas sumideros
					0,00	85,40	
TOTAL PRE-ACTA						85,40	

ABP

Ítem:	8.4	Adecuación de Andenes y Rampas $e=0,08$ m Concreto de 3000 Psi.				Unidad:	m ³
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	profundidad			
		17,40	0,74	0,10	1,16	1,16	
		TOTAL PRE-ACTA				1,16	

Ítem:	8.5	Pavimento en rígido de 3000 PSI de espesor 0,18 en obra MR 42. de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Anísol, ensayos de laboratorios				Unidad:	m ³
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	profundidad			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO EXISTEN ADECUACIONES DE ANDENES
		TOTAL PRE-ACTA				0,00	

Ítem:	8.6	Acero para conformación de Dovelas, canastillas, longitudinal. Diámetros 7/8" L=0,35 m separación 0,30 m, 1/2" L=1,00 m, Canastilla 1/4"				Unidad:	Kgs
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	ML				
	16,00	14,00	0,35	3,04	238,34	238,34	Dovelas
	5,00	16,00	0,35	3,04	85,12	323,46	Dovelas
	13,00	16,00	0,35	3,04	221,31	544,77	Dovelas
	20,00	3,00	1,00	1,00	60,00	604,77	Dovelas
	12,00	3,00	1,00	1,00	36,00	640,77	Dovelas
	16,00	15,00	0,50	0,25	30,00	670,77	Canastillas Soporte
	9,00	16,00	0,50	0,25	18,00	688,77	Canastillas Soporte
	25,00	4,00	4,50	0,25	112,50	801,27	Longitudinal
	25,00	0,80	4,50	0,25	22,50	823,77	Longitudinal
						823,77	
		TOTAL PRE-ACTA				823,77	

Ítem:	8.7	Corte y sellado de junta de pavimento rígido con material elastoplástico.				Unidad:	ml
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud				
		2,00	4,30		8,60	8,60	Intersección Cra 4 calle 7
		2,00	4,20		8,40	17,00	Intersección Cra 4 calle 7
		1,00	70,13		70,13	87,13	Eje longitudinal en la cra 4 entre cle 7 y 8
		19,00	4,55		86,45	173,58	Trasversales en la cra 4 entre 7 y 8
		2,00	4,53		9,12	182,70	Intersección de la Cra 4 calle 8
		2,00	4,65		9,30	192,00	Intersección de la Cra 4 calle 9
		1,00	43,70		43,70	235,70	longitudinal en la carrera 4 entre calles 8 y 9
		12,00	4,88		58,56	294,26	Trasversales de la Cra 4 entre calles 8 y 9
					0,00	294,26	
					0,00	294,26	
		TOTAL PRE-ACTA				300,00	

Ítem:	8.8	Acero de Refuerzo para losas				Unidad:	Kg
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Kg/ml			
		4,00	22,00	1,00	88,00	88,00	Acero longitudinal Intersección cra 4 calle 7
		4,23	21,00	1,00	88,83	176,83	Acero Transversa Intersección cra 4 calle 7
		4,50	23,00	1,00	103,50	280,33	Acero longitudinal Intersección cra 4 calle 8
		4,50	23,00	1,00	103,50	383,83	Acero Transversa Intersección cra 4 calle 8
		3,35	25,00	1,00	83,75	467,58	Acero longitudinal losa reforzada en camara entre calle 8
		4,75	18,00	1,00	85,50	553,08	Acero transversa losa reforzada en camara entre calle 8 y
					0,00	553,08	
		TOTAL PRE-ACTA				553,08	

Ítem:	NP-1	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. Incluye ensayos de densidad, profor.				Unidad:	m ³
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD			
		4,38	4,14	0,20	3,63	3,61	Intersección de la carrera 4 calle 7
		56,05	4,38	0,20	49,11	52,72	Entre la calle 7 y calle 8
		0,78	0,32	0,20	0,05	52,77	Entre la calle 7 y calle 8 15 platos de 3,5+ 1 de 3,63

10/2

		14,00	4,65	0,20	13,02	65,79	Entre calle 7 y calle 8
		4,64	4,63	0,20	4,30	70,09	Intersección de la cra 4 calle 8
		18,52	4,75	0,20	17,61	87,70	Entre calle 8 Hacia calle 9
		26,00	4,89	0,20	25,44	113,14	Entre calle 8 Hacia calle 9
		Area	Cantidad	Espesor		113,14	
		0,28	-1,00	0,20	-0,06	113,08	Menos Tapa alcantarillado en cra 4 calle 7
		0,36	-1,00	0,20	-0,07	113,01	Menos Tapa sumidero en cra 4 calle 47
		0,28	-3,00	0,20	-0,17	112,84	Menos tapas alcantarillado en cra 4 calle 8
	2,00	1,20	-0,40	0,15	-0,14	112,70	Menos Rejas sumideros
				0,20	0,00	112,70	
				0,20	0,00	112,70	
				0,20	0,00	112,70	
				0,20	0,00	112,70	
		TOTAL PRE-ACTA				112,70	

Item:	NP-2	PERSONAL PROFESIONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO. 1. PROFESIONAL - 1 TECNICO			Unidad:	mes	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Mes					
		1,00			1,00	1,00	Jueves 11 de junio a 10 de julio
		1,00			1,00	2,00	Del 10 de julio al 10 de agosto
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
		TOTAL PRE-ACTA				2,00	

Item:	NP-3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO			Unidad:	GI	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Mes					
		1,00			1,00	1,00	
					0,00	1,00	
		TOTAL PRE-ACTA				1,00	

Item:	NP-4	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESINFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL			Unidad:	dia/Trabajador	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		24,00			24,00	24,00	viernes 12, sabado 13 de junio 1 oficial 11 ayudantes
		84,00			84,00	108,00	Semana del 15 al 21 de junio
		84,00			84,00	192,00	Semana del 22 al 28 de junio
		84,00			84,00	276,00	Semana del 29 de junio al 5 de julio
		84,00			84,00	360,00	Semana del 6 de julio al 12 de julio
		84,00			84,00	444,00	Semana del 13 de julio al 19 de julio
		84,00			84,00	528,00	Semana del 20 de julio al 26 de julio
		84,00			84,00	612,00	Semana del 27 de julio al 2 de agosto
					0,00	612,00	Descuentos por personal seleccionando Material de Sub
		-28,00			-28,00	584,00	Semana del 15 al 21 de junio
		-28,00			-28,00	556,00	Semana del 22 al 28 de junio
		-28,00			-28,00	528,00	Semana del 29 de junio al 5 de julio
					0,00	528,00	
		TOTAL PRE-ACTA				528,00	

Item:	NP-5	REINSTALACION ARO-TAPA DE 0.60 M y REALCE DE CAMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN Ø=1.2 mts			Unidad:	UND	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Unidad					
		0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	instalacion de 2 tapas HF
		TOTAL PRE-ACTA				2,00	

AJK

Ítem:	NP-6	Suministro e instalación de Aro Tapa de 0.60 M para cámara de inspección Ø=1,2 mts			Unidad:	UND	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Unidad					
		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	Instalación de 2 tapas HF
TOTAL PRE-ACTA					1,00		

Ítem:	NP-7	INSTALACIÓN DE TAPA VALVULA			Unidad:	UND	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Unidad					
		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	TAPA VALVULA SOBRE EL CRUCE DE LA CALLE 4
TOTAL PRE-ACTA					1,00		

Ítem:	NP-8	EMPALMES A CAMARAS DE INSPECCIÓN DE 1.20 m EN CONCRETO			Unidad:	und	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Unidad					
		0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	Empalme sumideros nuevos
					4,00		
TOTAL PRE-ACTA					4,00		

Ítem:	NP-9	Instalación de tubería de 10". Incluye manejo de aguas y transportes			Unidad:	m	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Cantidad					
		0,00	2,25	0,00	2,25	2,25	sumidero 1
		0,00	3,20	0,00	3,20	5,45	Sumidero 2
		0,00	1,50	0,00	1,50	6,95	Sumidero 3
					6,95		
TOTAL PRE-ACTA					6,95		

Ítem:	NP-10	Transporte de tubería PVC y Tapa válvulas alcantarillado desde Salamina a Marulanda			Unidad:	m	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Cantidad					
		2,00			2,00	2,00	Tubería para sumideros
				0,00	0,00	2,00	
				0,00	0,00	2,00	
TOTAL PRE-ACTA					2,00		

Ítem:	NP-11	Suministro transporte e instalación de puente provisional en Madera			Unidad:	m	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Cantidad					
		4,63			4,63	4,63	Tubería para sumideros
				0,00	0,00	4,63	
				0,00	0,00	4,63	
TOTAL PRE-ACTA					4,63		

Ítem:	NP-12	Suministro e instalación de techo provisional			Unidad:	m	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Cantidad					
		4,38	4,14		18,13	18,13	Tubería para sumideros
		56,05	4,38		245,50	263,63	
		14,00	4,65		65,10	328,73	
		4,64	4,63		21,48	350,22	
		18,52	4,75		87,97	438,19	
		26,00	4,89		127,14	565,33	
TOTAL PRE-ACTA					565,33		

ASP

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS NO 1

CONTRATO N°: No. 00147 DE MAYO 07 DE 2020
CONTRATISTA: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR.
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LA CARRERAS 4 ENTRE CALLES 7 A 9. EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.
VALOR TOTAL: \$ 168.153.523,00
RECURSOS: PROPIO
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR: INGENIERO ZONA.
CDP. 00330 DE FEBRERO 24 DE 2020
CDP. 00385 DE MARZO 18 DE 2020
RP. 000453 DE MAYO 08 DE 2020.


En la ciudad de Manizales a los Seis (06) Días del mes de agosto de 2020, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR. Como Contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato No. 00147 DE MAYO 07 DE 2020.

ÍTEM	DESCRIPCION	UNID	VR. UNITARIO
NP-1	Suministro e instalación de sub-base tipo Invias E=0,20 m. Incluye ensayos de densidad , proctor	M3	124,266
NP-2	Personal Siso para implementación, puesta en funcionamiento y seguimiento al Cumplimiento del protocolo	mes	3.873.821
NP-3	Suministro, transporte e Instalación de aditamentos para la prevención de Contagio.	mes	2.120.000
NP-4	Suministros de Líquidos y materiales de desinfección, protección, y registro control.	Día/trabajador	7.973
NP-5	Reinstalación de Aro tapa de 0.60m y realce de cámara circular de inspección D=1.20m.	unid	350,000
NP-6	Suministro e Instalación de Aro tapa de 0,60m para cámara de inspección D=1,20m	und	652.093
NP-7	Instalación de tapa Válvula	unid	52.988
NP-8	Empalme a Cámaras de Inspección de 1,20 m en concreto de 3000 psi. .	unid	108.711
NP-9	Instalación de tubería de 10", Incluye manejo de aguas y transportes	ml	25.200
NP-10	Transporte tubería PVC alcantarillado de 10" tapa válvula de Salamina a Marulanda.	Viaje	180.000
NP-11	Suministro e Instalación de puente provisional en Madera	ml	44.870
NP-12	Suministro e instalación de techo Provisional	m2	7.540

Los precios son costo directo


No siendo otro el motivo de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A E.S.P.


ABEL ROJAS RUBIANO
 Ingeniero de zona Oriente
 EMPOCALDAS S.A E.S.P.


JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 Contratista


 Vo.Bo.
 Jefe Operación y Mantenimiento



EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Contratista JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR con C.C. No. 15.914.793, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL CONTRATO No. 00147 DE MAYO 07 DE 2020. COSTO FINAL DE DE \$ 185.294.436,00

OBJETO:

OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9, EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.-

Con las siguientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	00147 DE MAYO 07 DE 2020
CONTRATISTA	JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	15.914.793
VALOR DEL CONTRATO	\$ 168.153.523,00
VALOR ADICIÓN	\$ 17.140.913,00
VALOR EJECUTADO	\$ 185.294.436,00
PLAZO EJECUCIÓN	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	JUNIO 08 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	JULIO 22 DE 2020
FECHA TERMINACION FINAL	AGOSTO 26 DE 2020
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0147 DE MAYO 07 DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1.-	PRELIMINARES				
1.1	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y Cinta Plástica.	mts	244,20	255,88	2.512.742,00
1.2	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	4,00	4,00	711.000,00
1.3	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	1,00	551.000,00
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	0,00	55,50	544.500,00
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,20	0,00	0,00
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinale en concreto hidráulico	m3	0,00	1,66	149.400,00
3	SOBRECARREOS				
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	0,00	126,20	4.164.600,00
4	EXCAVACIONES				
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	52,02	9,17	235.679,00
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	52,02	112,97	3.377.803,00
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 2	m2	0,00	0,00	0,00
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	0,00	3,51	98.280,00
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera préstamo	m3	52,02	0,00	0,00
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
6.1	Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	0,00	1,16	98.600,00
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. incluye ensayos de densidad, protor.	m3	112,14	0,00	0,00
6.3	Suministro e instalación Sustitución en arena para tuberías y atraques.	m3	0,00	0,00	0,00
7	ALCANTARILLADOS				
7.1	Sumidero doble reja tipo sifón en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separación hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido.	Und	2,00	4,00	6.392.000,00
7.2	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi	Und	2,00	0,00	0,00
7.3	Suministro e instalación de tubería de 10". Incluye manejo de aguas y transportes	ml	12,00	0,00	0,00
8	OBRAS EN CONCRETO				
8.1	Corte mecanizado profundidad 0.07 m	ml	0,00	26,42	261.558,00
8.2	Pavimento en rígido de MR 42. de espesor 0,15 en obra incluye Antisol, ensayos Flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto, Mezcladora de 1 saco	m3	84,11	85,40	73.751.440,00
8.4	Adecuación de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	4,56	1,16	708.296,00
8.5	Pavimento en rígido de 3000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature/initials



8.6	Acero para conformacion de Dovelas, canastillas, longitudinal. Diametros 3/4" lisa L= 0,35 m separacion 0,30 m, 1/2" l=1,00 m, Canastill 1/4"	Kgs	705,26	823,77	4.493.654,00
8.7	Corte y sellado de junta de pavimento rigido con material elastoplastico.	ml	290,40	300,00	2.659.500,00
8.8	Acero de Refuerzo para losas	Kgs	1956,00	553,08	2.699.500,00
NP	OBRAS ADICIONALES				
NP1	Suministro e instalacion de Sub-base tipo INVIAS E=0,20m incluye ensayos de Densidad , proctor	m3		112,70	14.004.741,00
NP2	Personal Profesional Siso para implementacion, puesta en funcionamiento y seguimiento al Cumplimiento del protocolo. 1 profesional- 1 técnico	mes		2,00	7.747.642,00
NP3	Suministro, transporte e instalacion de aditamentos para la prevencion del contagio.	GI		1,00	2.120.000,00
NP4	Suministro Liquidos y material de desinfeccion , proteccion,proteccion y registro Control.	dia/trabajador		528,00	4.209.744,00
NP5	Reinstalacion Aro tapa de 0,60m y realce de Cámara circular de Inspeccion D=1,20m.	Und		2,00	700.000,00
NP6	Suministro e instalacion de Aro tapa de 0,60m para Cámara de Inspeccion D=1,20m.	Und		1,00	652.093,00
NP7	Instalacion de Tapa Válvula	Und		1,00	52.988,00
NP8	Empalmes a Cámaras de Inspeccion de 1,20m en Concreto	Und		4,00	434.844,00
NP9	Instalacion de tubería de 10". Incluye manejo de aguas y transportes.	ml		6,95	175.140,00
NP10	Transportes de tubería PVC y Tapa válvulas alcantarillado desde Salamina a Marulanda.	Viaje		2,00	360.000,00
NP11	Suministro, transporte e instalacion de puente provisional en madera.	ml		4,63	207.748,00
NP12	Suministro e instalacion de Techo provisional.	m2		565,33	4.262.554,00
COSTO DIRECTO					138.331.046,00

COSTO DIRECTO		138.331.046
ADMINISTRACION %	27	37.349.382
IMPREVISTOS %	1	1.383.310
UTILIDADES %	5	6.916.552
SUMA ANTES IVA		183.980.291
I.V.A. %	19	1.314.145
SUMA		185.294.436
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		185.294.436
AMORTIZACION ANTICIPO %		0
TOTAL CONTRATO No. 0147 DE MAYO 07 DE 2020		185.294.436

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
RESIDENTE.	JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 26 AGOSTO DE 2020


ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE -
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO 0147 DE MAYO 07 DE 2020
MODALIDAD DE SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S.P
CONTRATANTE WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL 16.114.304 DE SAMANA.
CC

OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS POR REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.-

CONTRATISTA JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
C.C. 15.914.793
MUNICIPIO MARULANDA, CALDAS.-

COSTO DIRECTO		\$	125.534.545
ADMINISTRACIÓN	27%	\$	33.894.327
IMPREVISTOS	1%	\$	1.255.345
UTILIDAD	5%	\$	6.276.727
I.V.A.	19 %	\$	1.192.578
VALOR TOTAL OBRA		\$	168.153.523 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES
ADICIÓN No. 1		\$	17.140.913


VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	185.294.436
SALDO NO EJECUTADO	\$	0

RECURSOS PROPIOS
SUPERVISIÓN INGENIERO ZONA
PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS
CDP 00330 DE FEBRERO 24 DE 2020
CDP 00385 DE 18 DE MARZO DE 2020
CDP 00666 DE 19 DE AGOSTO DE 2020
RP 000453 DE MAYO 08 DE 2020. Y 00697

En la ciudad de Manizales a los **13 OCT 2020**, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente DE EMPOCALDAS S.A E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte Centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR, Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.



BALANCE DEL CONTRATO:


VALOR OBRAS CIVILES	168.153.523	
ADICIÓN No. 1	17.140.913	
Valor Acta Parcial No.		0
Acta de CUMPLIMIENTO		185.294.436
Saldo No Ejecutado		0
SUMAS IGUALES	185.294.436	185.294.436

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
Contratista.

Vo. Bo.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Secretario General.

Vo. Bo.


SERGIO HUMBERTO LOPERA P.
Jefe Operación y Mantenimiento.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.