



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	159 -2021		
CONTRATISTA	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	NIT O CC:	78.038.056

OBJETO DEL CONTRATO:	CAMBIO DE TUBERÍA ADUCCION SECTOR ALTO EL ROBLE, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACION CAMINO A LA VIRGEN, SECTOR CANTA DELICIAS. REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 A 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.-
----------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X		
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Pago FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

[Firma]
FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

	Versión 1.00-11 Mayo 2013	LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION
---	---------------------------------	--

CONTRATO Y AÑO	159-202
CONTRATISTA	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
NIT O CE	78 088 087

OBJETO DEL CONTRATO:
 RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 7 A EN EL MUNICIPIO DE NEIRÁ, CALDAS
 OPTIMIZACIÓN DE ALICATADO, LOCALIZACIÓN CAMINO A LA VIRGEN, SECTOR CANTA DELICIAS, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALICATADO Y CAMBIO CAMBIO DE TUBERÍA, ADICIÓN SECTOR ALTO EL ROBLE, REPOSICIÓN

DOCUMENTOS VERIFICADOS	
1- Actualización de la lista de caldas o establecida con la fecha de inicio final de la obra	X
2- Plan y plano oficial de trabajo	X
3- Plan y plano del contrato donde conste que pago la segunda cuota integral y parafiscada de los tabuladores a cargo en la obra	X
4- Pago FIC	X
5- Relación de todas las dominancias que se constituyen en donde se indique el subsector, número del contrato, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las evidencias de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL & quien se debe hacer entrega de los formularios F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario)	N/A
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-18)	X
7- Original del Acta de Liquidación	X
8- Certificado de obra	X
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (solo aplica para emergencias)	N/A


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará un firmé y será válido al SEOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

NOMBRE DE QUEEN CER PICA

 Firma

Firma


NOMBRE	ABEL ROJAS RUBIANO
CARGO	INGENIERO ZONA
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA CON ACTA DE RECIBO FINAL**



CONTRATO 0159 DE 2021
 OBJETO CAMBIO DE TUBERÍA ADUCCIÓN SECTOR ALTO EL ROBLE, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACIÓN CAMINO A LA VIRGEN, SECTOR CANTA DELICIAS, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO RED ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 A 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.
 LUGAR DE EJECUCIÓN NEIRA CALDAS
 VALOR \$246.119.541
 CONTRATISTA RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA
 CC 78.038.056
 PLAZO 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000015607
 PÓLIZA DE RCE No. 540-74-994000003409
 COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	13-may-21	8-nov-21	\$ 73.835.862,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	13-may-21	8-ago-24	\$ 49.223.908,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	8-ago-21	8-ago-26	\$ 49.223.908,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	13-may-21	8-nov-21	\$ 73.835.862,30

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015. ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0159 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

07-12 2021 -

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente

BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
 Secretaria General

CONTRATO : DELITO :

EMPRESA CONTRATADORA : *ELI SAUCO S.A.*

PLAZO : *90 DIAS*

LUGAR DE EJECUCION : *AV. DE LA REVOLUCION*

CONDICIONES DE PAGO : *15% AL SEÑALAR Y 85% AL PAGAR*

VALOR ESTIMADO : *250.000.000*

VALOR REALIZADO : *0*

FECHA DE ENTREGA : *30/06/18*

FECHA DE PAGOS : *30/06/18*

FECHA DE SUSCRIPCION : *30/06/18*

FECHA DE FOLIO FINAL : *30/06/18*

FECHA DE PAGOS : *30/06/18*

FECHA DE SUSCRIPCION : *30/06/18*

FECHA DE FOLIO FINAL : *30/06/18*

GARANTIA		CUMPLIMIENTO	VALOR ABRASADO
TIPO	VALOR		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 15.000.000	SI	\$ 15.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 10.000.000	SI	\$ 10.000.000
EXTRINSECUcional	\$ 5.000.000	SI	\$ 5.000.000
RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO	\$ 10.000.000	SI	\$ 10.000.000
RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD	\$ 10.000.000	SI	\$ 10.000.000

NOTA: LA VERSIÓN DEL IMPORTE DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y VALOR DE LA OBRA DEL FINAL DE FOLIO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION:

ESTAMPILLA PROYECTO: *NA*

ESTAMPILLA PROMISORIDAD: *NA*

ESTAMPILLA PROYECTO EN COPIA: *NA*

ESTAMPILLA PROYECTO MAYOR: *NA*

ESTAMPILLA EXPONER: *NO*

LOS CAMBIOS ANTERIORES EN EL IMPORTE DE LA OBRA Y VALOR DE LA OBRA DEL FINAL DE FOLIO FINAL DE LA OBRA

COMPLETADO POR EL CONTRATADO EN EL MOMENTO DE FOLIO FINAL DE LA OBRA

CONTRATO DE SERVICIO: *NO*

02-15 5057

[Signature]

GERENTE GENERAL

[Signature]

GERENTE

[Signature]

GERENTE

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS - LEY 142 DE 1994
- PATRICLSUSP03V4**



**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5401276810**

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000015607 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	10	2021	12	10	2021
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS** IDENTIFICACIÓN: CC **78.038.056**

DIRECCIÓN: KR 9 29 15 PI 2 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 7898317

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	13/05/2021	08/11/2021	73,835,862.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/05/2021	08/08/2024	73,835,862.30
BENEFICIARIOS NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	VER NOTA ACLARATORIA		49,223,908.20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
OBJETO DE LA GARANTIA


EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. 159-CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CAMBIO DE TUBERIA ADUCCION SECTOR ALTO EL ROBLE, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACION CAMINO A LA VIRGEN, SECTOR CANTA DELICIAS, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO RED ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 A 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

*** NOTA ACLARATORIA ***

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA FIRMADA POR LAS PARTES EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2.021. SE CONFIRMA QUE LA VIGENCIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA DESDE EL 08/08/2.021 HASTA 08/08/2.026. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***196,895,632.80	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
NOMBRE INTERMEDIARIO LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	CLAVE 7403	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.



(415)7701861000019(8020)00000000007000540127681

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VICEPRESIDENTE FINANCIERA DE CO-OPERA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

5401276828

PÓLIZA No: 540 -74 - 99400003409 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA			COD. AGE: 540			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
12	10	2021	13	10	2021	23:59	08	11	2021	23:59	26	12	10	2021
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS DIAS			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	13	10	2021	23:59	08	11	2021	23:59	26
	VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA HASTA				
	VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS				

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS** IDENTIFICACIÓN: CC **78.038.056**

DIRECCIÓN: **KR 9 29 15 PI 2** CIUDAD: **MONTERIA, CORDOBA** TELÉFONO: **7898317**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

DIRECCIÓN: **CR 23 75 82** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **(6) 8867080**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** NIT : **890803239**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **CALDAS** CIUDAD: **MANIZALES**

DIRECCION: -

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **SERVICIOS** MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 73,835,862.00		
		73,835,862.00		

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO NO. 159/CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CAMBIO DE TUBERIA ADUCCION SECTOR ALTO EL ROBLE, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACION CAMINO A LA VIRGEN, SECTOR CANTA DELICIAS, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO RED ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 A 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

NOTA ACLARATORIA

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA FIRMADA POR LAS PARTES EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2.021.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****73,835,862.00	VALOR PRIMA: \$ *****	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	--------------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	7403	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000540127682

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá



LJCABALLERO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000003409**

ANEXO: **3**

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

PAGINA: **2**

TOMADOR: **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS**

IDENTIFICACION: **78.038.056**

ASEGURADOS							
ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	890803239-9	-	MANIZALES	73,835,862.00	0	0
PRIMA TOTAL SIN IVA						PRIMA TOTAL CON IVA	
0						0	



El empleo
es de todos

Mintrabajo



Verifique su autenticidad al email:

MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

HACE CONSTAR A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que, una vez revisado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	Septiembre 1 de 2021
Nombre y/o Razón Social:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Identificación:	78.038.056-0


NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzañares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES

Dado en la ciudad de Manizales, el día 6 de septiembre de 2021.


ÁLVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX

Atención Presencial
Sede de Atención al
Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol





MINISTERIO DEL TRABAJO
DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014.

HACE CONSTAR
A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que una vez revisado el sistema de información de las inspecciones, investigaciones administrativas, labores y sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitad:	Septiembre 1 de 2021
Nombre y/o Razón Social:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Identificación:	78.032.058-0

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villavieja, Páramo, Anserma, Neiva, Supía, Pereira, Ajosá, Sema, Salamina, Marsopía, Páramo, Manizales, Flandes, Anserma, Riosucio, Victoria, Mariño, Nocorua, La Merced, San José, Mariño, Páramo, Saldaña (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Miraflores (Risaralda) y Quinchá (Risaralda).

Si se requiere información sobre estas jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES

Dado en la ciudad de Manizales, el día 6 de septiembre de 2021.

ALVARO HERNANDO JIMENEZ CAICEDO
Director Territorial

www.minsitrdp.gov.co
130
Caldes
016000 130013

Atención Presidencial
Sede de Trabajo 21
Cundinamarca
Sede Carrera 7 No. 35-83
Punto de atención

Sede Administrativa
Dirección General de RR
No. 31
Piso 8 y 10, 11, 12 y 13
Teléfono 80X

Neira, 20 de septiembre de 2021



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
78.038.056

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,

Que me encuentro al día con los pagos de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores, tales como, las entidades promotoras de salud EPS, Fondos de pensión, Administradoras de riesgos profesionales, caja de compensación familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Montes Navas', written over a horizontal line.

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: MONTEVIDEO DE IDENTIFICACIÓN DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO LOCALIDAD: BARRIO DE LAS CAÑAS CLASE APTIVANTE: DEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA FORMA DE PRESERVACIÓN: INCAPACITADO POR FALTA DE PAGO DE APORTES SALUD, BENS E DEF (REFORMA TRIBUTARIA) MONITOREO DE INCAPACITADO POR FALTA DE PAGO DE APORTES SALUD, BENS E DEF (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4410648580 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERÍODO COTIZACIÓN: SALUD DÍAS DE MONITORIO: 2021/09/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		NOMBRE: RAFAEL MONTES NAVA COTIZACIÓN: 200000 VALOR A PAGO: \$ 1.067.500 INDEPENDIENTE ACTIVIDADES REGULADAS Y NO REGULADAS:		NOMBRE: RAFAEL MONTES NAVA COTIZACIÓN: 200000 VALOR A PAGO: \$ 1.067.500 INDEPENDIENTE ACTIVIDADES REGULADAS Y NO REGULADAS:	
---	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL APORTES A PERIODO		COTIZACIONES		MORA		VALOR PAGADO	
Nº COTIZANTES	1	COTIZACION	\$ 1.067.500	MORA	\$ 0,00	APORTES	\$ 1.067.500
TOTAL APORTES A PERIODO		COTIZACION		MORA		VALOR PAGADO	
\$ 1.067.500		\$ 1.067.500		\$ 0,00		\$ 1.067.500	

TOTAL APORTES A SALUD		COTIZACIONES		MORA		VALOR PAGADO	
Nº COTIZANTES	1	COTIZACION	\$ 1.067.500	MORA	\$ 0,00	APORTES	\$ 1.067.500
TOTAL APORTES A SALUD		COTIZACION		MORA		VALOR PAGADO	
\$ 1.067.500		\$ 1.067.500		\$ 0,00		\$ 1.067.500	

TOTAL APORTES A SALUD		COTIZACIONES		MORA		VALOR PAGADO	
\$ 1.067.500		\$ 1.067.500		\$ 0,00		\$ 1.067.500	

TOTAL APORTES A SALUD		COTIZACIONES		MORA		VALOR PAGADO	
Nº COTIZANTES	1	COTIZACION	\$ 1.067.500	MORA	\$ 0,00	APORTES	\$ 1.067.500
TOTAL APORTES A SALUD		COTIZACION		MORA		VALOR PAGADO	
\$ 1.067.500		\$ 1.067.500		\$ 0,00		\$ 1.067.500	

TOTAL \$ 1.067.500

DATOS DEL COTIZANTE		INDEBIDOS		SEGURIDAD SOCIAL		APORTE		VALOR PAGADO	
Nº IDENTIFICACION	TIPO DE COTIZACION	TIPO DE COTIZACION	SALARIO	IBIC	ADMINISTRACION	IBIC	ADMINISTRACION	IBIC	ADMINISTRACION
200000	DEPENDIENTE	DEPENDIENTE	\$ 1.500.000	3,500.000	ADMINISTRACION	3,500.000	ADMINISTRACION	3,500.000	ADMINISTRACION
TOTAL APORTES A SALUD		COTIZACIONES		MORA		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
\$ 1.067.500		\$ 1.067.500		\$ 0,00		\$ 1.067.500		\$ 1.067.500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 78038956		RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA ING	CNA 10A /#41-55	MONTERIA-CORDOBA	7895019	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	9424483336	9424483336	E	2021/09/13	2021/09/20	2021/09/20	BANCO BOGOTA	1	\$2,587,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAJACIONES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$135,700	\$0	\$0	\$135,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$465,300	\$0	\$0	\$465,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$135,700	\$0	\$0	\$135,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$193,900	\$0	\$0	\$193,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$405,200	\$0	\$0	\$405,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	\$233,200	\$0	\$0	\$233,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$106,000	\$0	\$0	\$106,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$621,000	\$0	\$0	\$621,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	\$116,600	\$0	\$0	\$116,600
TOTAL				8	\$2,587,600	\$0	\$0	\$2,587,600

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 78038056

Primer Nombre ó Razón Social: RAFAEL EDUARDO

Primer Apellido (si es Persona natural): MONTES NAVAS

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): Cédula de Ciudadanía

Naturaleza Juridica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CORDOBA

Ciudad Capital: MONTERIA (CORDOBA)

Dirección de Domicilio: CALLE 62A N°7 - 65 BRR LOS ALCACERES

Ciudad de Domicilio: MONTERÍA

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 7898317

Correo electrónico: rafaelmontes650@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra: 159-13/05/2021

Número Contrato de Obra: 159 - 2021

Nombre Obra: CAMBIO TUBERIA ADUCCIÓN SECTOR

Fecha Inicio Obra: 10/06/2021

Fecha Terminación Obra: 28/08/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra: NEIRA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2021

Mes Periodo a Pagar: AGOSTO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$246,119,541.00

Costo Total Mano de Obra: \$246,119,541.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 8

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$181,705.00

Aporte SENA: \$0.00

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEMA NIT 892929034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de identificación: 78038058

Primer Nombre o Razón Social: RAFAEL EDUARDO

Primer Apellido (si es Persona natural): MONTES NAVAS

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica): Cédula de Ciudadanía

Naturaleza Jurídica: Persona Natural-Nacional

Departamento: CORDOBA

Ciudad Capital: MONTERIA (CORDOBA)

Dirección de domicilio: CALLE 62A N° 1 - 88 BRR LOS ALCACERES

Ciudad de Domicilio: MONTERIA

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 7898317

Código electrónico: 00000000-00000000

Código SIF: 0-1-2-9-7-1

Regional: Cajas

Regional Cajas SIF: 30-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra: 159-1210512021

Número Contrato de Obra: 159-12021

Nombre Obra: CAMBIO TUBERIA ADUCCIÓN SECTOR

Fecha Inicio Obra: 10/06/2021

Fecha Terminación Obra: 28/08/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra: NEIRA

Tipo FIC: Mensual

Año Período a Pagar: 2021

Mes Período a Pagar: AGOSTO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$246.118.841.00

Costo Total Mano de Obra: \$246.118.841.00

Número de Trabajadores en el Período: 5

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$152.705.00

Aporte SEMA: \$0.00

Valor del Pago: \$181,705.00

Total Pagado: \$181,705.00

Nro. Transacción eCollect: 72203424

Valor Total: \$181.750,00

Fecha de Proceso: 21/09/2021 11:36:54 a.m.

Entidad Autorizadora: **BANCOLOMBIA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Número de Confirmación: **917804511218**

Valor del Pago: \$181.705.00

Total Pagado: \$181.705.00

Nro. Transacción eCobli: 73203424

Valor Total: \$181.705.00

Fecha de Proceso: 21/09/2021 11:36:54 a.m.

Entidad Autorizadora: BANCOLOMBIA

Resultado: Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

Número de Contratación: 917504811218

V 9 30 210412 EMVCO



SEP 21 2021 11:31:35 RBMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO III NEIR
CLL 9 9 31

C. UNICO: 3007023385

TER: ABC03809

RECIBO: 022231

RRN: 023706

RECAUDO

APRO: 506851

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 6970257

VALOR \$ 181.750

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

CLIENTE



SEP 21 2021 14:35:25 RIBMUT 2.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO III NEIR
CIL 9 31

TER: ABC03809
RRN: 023706
APRO: 20882

RECIBO: 022231

CLMUTO: 300702382

RECAUDO
CONVENIO: 28232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 8970227

VALOR

BancoLombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
0800912345. Conserve esta tirilla como
aporte.

*** CLIENTE ***



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS identificado con el NIT 78038056, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
159 - 2021	CAMBIO TUBERIA ADUCCION SECTOR	NEIRA	159,000	2021-06	19-JUL-2021	71190071
159 - 2021	CAMBIO TUBERIA ADUCCION SECTOR	NEIRA	181,750	2021-08	21-SEP-2021	72203424
851 2019	MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO VIA	MONTERIZO	1,988,050	2019-12	13-MAY-2020	65822038
00101 - 2021	REPOSICION OPTIMIZACION RED AL	AGUADAS	181,750	2021-05	04-OCT-2021	72389309
606-2020	Senalización e implementacion	chia	87,780	2020-12	30-DIC-2020	68582556
159 - 2021	CAMBIO TUBERIA ADUCCION SECTOR	NEIRA	318,000	2021-07	18-AGO-2021	71838660
851 2019	MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO VIA	MONTERIZO	244,850	2020-03	13-MAY-2020	65822097
00101 - 2021	REPOSICION OPTIMIZACION RED AL	AGUADAS	181,750	2021-03	15-ABR-2021	69844225
00101 - 2021	REPOSICION OPTIMIZACION RED AL	AGUADAS	186,350	2021-04	22-JUN-2021	70658343
		Total	3,529,280			

Expedido por el SENA, a los seis (06) días del mes de Octubre de 2021

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Pág. 1



Certificado No. SC-CER139861-1





La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-10-06

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1486086713 - 101844


SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
SC-CER-09001-1

Pág. 2

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	78038056	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-10-06
NUMERO DE CONTRATO:	159/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Centro		
FIRMA:			

FIRMA	<i>Alfaro</i>	
CARGO	Ingeniero en Muestreo de Suelos	
NOMBRE	Rafael Eduardo Molina	
CRÉDITO DE ASESORIA	1000001	CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO
CÓDIGO DE ASESORIA	0000	SERVIDOR PÚBLICO
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN	GAMA	
CÓDIGO DE LA ASOCIACIÓN	0000	
NOMBRE DEL COMPLEMENTO DE PASAJE	COMPLEMENTO DE PASAJE	
CÓDIGO DEL COMPLEMENTO DE PASAJE	0000	
NOMBRE DEL CONTRATO	CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO	
CÓDIGO DEL CONTRATO	0000	
NOMBRE DEL CONTRATO (A)	CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO	
CÓDIGO DEL CONTRATO (A)	0000	
NOMBRE DEL CONTRATO (A)	CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO	
CÓDIGO DEL CONTRATO (A)	0000	

5

23

CONSOLIDADO MUNICIPIO DE NEIRA

DOMICILIARIAS SECTOS LOS PANTANOS CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 Y 8

N°	NOMBRE USUARIO	DIRECCIÓN	CODIGO	ESTADO	ACTA DE VECINDAD	F-AC-50	F-AC-51	F-AC-52	OBSERVACIÓN
1	JUAN MAURICIO OCAMPO	CARRERA 11 # 7-27	103-01766-786	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
2	MARGARITA MARIN	CARRERA 11 # 7-22	103-01757-801	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
3	EDILMA FLOREZ	CARRERA 11 # 7-18	103-01756-774	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
4	CONRADO DE JESUS NARVAEZ	CARRERA 11 # 7-30	103-01758-776	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
5	DOLIS RODRIGUEZ	CARRERA 11 # 7-34	103-01759-777	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
6	EDELBERTO ALVAREZ VALENCIA	CARRERA 11 # 7-60	103-01760-778	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
7	JORGE ANDRES RESTREPO SUAREZ	CARRERA 11 # 7-53	103-01446-361	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
8	FRANCIA ELENA GIRALDO	CARRERA 11 # 7-11	103-01770-790	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
9	EDGAR SALAZAR	CARRERA 11 # 7-15	103-01768-788	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
10	SERGIO ANTONIO HENAO	CARRERA 11 # 7-29	103-01765-783	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
11	MARIO HUMBERTO CASTAÑO	CARRERA 11 # 7-35	103-01764-782	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
12	FANNY NARVAEZ	CARRERA 11 # 7-41	103-01761-779	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
13	JORGE ADRIAN CORREA	CALLE 8 # 11-15	103-01445-359	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
14	MERY VALENCIA	CARRERA 11 # 7-00	103-01753-769	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
15	LUZ ALBERY OCAMPO	CARRERA 11 # 7-12	103-03564-771	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO

CONSOLIDADO MUNICIPIO DE NEIRA

DOMICILIARIAS SECTOS CANTADELICIA CAMINO A LA VIRGEN

N°	NOMBRE USUARIO	DIRECCIÓN	CODIGO	ESTADO	ACTA DE VECINDAD	F-AC-50	F-AC-51	F-AC-52	OBSERVACIÓN
1	JOSE DIAZ	CANTADELICIA CASA #58	101-00582-771	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
2	GUSTABO OSPINA MARTINEZ	CANTADELICIA CASA #63	101-00585-775	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
3	GUSTABO OSPINA MARTINEZ	CANTADELICIA CASA #62	101-00586-774	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
4	MARIA OMAIRA VILLADA BEDOYA	CANTADELICIA CASA #64	101-00587-777	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
5	TERESA CORREA	CANTADELICIA CASA #65	101-00581-778	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
6	CLARA INES CORREA VALENCIA	CANTADELICIA CASA #66	101-00589-779	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
7	CLARA INES CORREA VALENCIA	CANTADELICIA PREDIO LAS GAVIOTAS	101-03773-780	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO
8	EVANGELISTA QUINTERO	CANTADELICIA CASA #119	101-0090-781	GREENS	X	N/A	N/A	N/A	NO TIENE COSTO

5

3

АВЕРЬ 2019 ГОДА


КАЛЕНДАРЬ РАБОЧИХ ДНЕЙ И ВЕСЕЛ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРАЗНИКА	КАТЕГОРИЯ ПРАЗНИКА	КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ	КОЛ-ВО ВЕСЕЛ	КОЛ-ВО ДНЕЙ	КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ	КОЛ-ВО ВЕСЕЛ	КОЛ-ВО ДНЕЙ	КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ	КОЛ-ВО ВЕСЕЛ
1	СЕНТЯБРЬ	1	30	1	31	30	1	31	30	1
2	ОКТАБРЬ	2	31	2	32	30	2	31	30	2
3	НОЯБРЬ	3	30	3	31	29	3	30	29	3
4	ДЕКАБРЬ	4	31	4	32	30	4	31	30	4
5	ЯНВАРЬ	5	31	5	32	31	5	32	31	5
6	ФЕВРАЛЬ	6	28	6	29	28	6	29	28	6
7	МАРТ	7	31	7	32	31	7	32	31	7
8	АПРЕЛЬ	8	30	8	31	30	8	31	30	8
9	МАЙ	9	31	9	32	31	9	32	31	9
10	ИЮНЬ	10	30	10	31	30	10	31	30	10
11	ИЮЛЬ	11	31	11	32	31	11	32	31	11
12	АВГУСТ	12	31	12	32	31	12	32	31	12
13	СЕНТЯБРЬ	13	30	13	31	30	13	31	30	13
14	ОКТАБРЬ	14	31	14	32	31	14	32	31	14
15	НОЯБРЬ	15	30	15	31	29	15	30	29	15
16	ДЕКАБРЬ	16	31	16	32	30	16	31	30	16
17	ЯНВАРЬ	17	31	17	32	31	17	32	31	17
18	ФЕВРАЛЬ	18	28	18	29	28	18	29	28	18
19	МАРТ	19	31	19	32	31	19	32	31	19
20	АПРЕЛЬ	20	30	20	31	30	20	31	30	20
21	МАЙ	21	31	21	32	31	21	32	31	21
22	ИЮНЬ	22	30	22	31	30	22	31	30	22
23	ИЮЛЬ	23	31	23	32	31	23	32	31	23
24	АВГУСТ	24	31	24	32	31	24	32	31	24
25	СЕНТЯБРЬ	25	30	25	31	30	25	31	30	25
26	ОКТАБРЬ	26	31	26	32	31	26	32	31	26
27	НОЯБРЬ	27	30	27	31	29	27	30	29	27
28	ДЕКАБРЬ	28	31	28	32	30	28	31	30	28
29	ЯНВАРЬ	29	31	29	32	31	29	32	31	29
30	ФЕВРАЛЬ	30	28	30	29	28	30	29	28	30
31	МАРТ	31	31	31	32	31	31	32	31	31
32	АПРЕЛЬ	32	30	32	31	30	32	31	30	32
33	МАЙ	33	31	33	32	31	33	32	31	33
34	ИЮНЬ	34	30	34	31	30	34	31	30	34
35	ИЮЛЬ	35	31	35	32	31	35	32	31	35
36	АВГУСТ	36	31	36	32	31	36	32	31	36
37	СЕНТЯБРЬ	37	30	37	31	30	37	31	30	37
38	ОКТАБРЬ	38	31	38	32	31	38	32	31	38
39	НОЯБРЬ	39	30	39	31	29	39	30	29	39
40	ДЕКАБРЬ	40	31	40	32	30	40	31	30	40
41	ЯНВАРЬ	41	31	41	32	31	41	32	31	41
42	ФЕВРАЛЬ	42	28	42	29	28	42	29	28	42
43	МАРТ	43	31	43	32	31	43	32	31	43
44	АПРЕЛЬ	44	30	44	31	30	44	31	30	44
45	МАЙ	45	31	45	32	31	45	32	31	45
46	ИЮНЬ	46	30	46	31	30	46	31	30	46
47	ИЮЛЬ	47	31	47	32	31	47	32	31	47
48	АВГУСТ	48	31	48	32	31	48	32	31	48
49	СЕНТЯБРЬ	49	30	49	31	30	49	31	30	49
50	ОКТАБРЬ	50	31	50	32	31	50	32	31	50
51	НОЯБРЬ	51	30	51	31	29	51	30	29	51
52	ДЕКАБРЬ	52	31	52	32	30	52	31	30	52

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	No. 00159 DE MAYO 13 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	CAMBIO DE TUBERÍA ADUCCION SECTOR ALTO EL ROBLE, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACION CAMINO A LA VIRGEN, SECTOR CANTA DELICIAS. REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 A 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.
CONTRATISTA:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS.
NIT O C.C. No.	78.038.056
MUNICIPIO	NEIRA, CALDAS.
COSTO DIRECTO	\$ 182.378.318,64
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 43.770.796,47
IMPREVISTOS 5%	\$ 9.118.915,93
UTILIDAD 5%	\$ 9.118.915,93
I.V.A. 19 %	\$ 1.732.594,03
VALOR TOTAL OBRA	\$ 246.119.541,00 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 246.114.963,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.578,00
RECURSOS	CONVENIO GOBERNACIÓN
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
PRORROGA	
CDP	00491 DE ABRIL 14 DE 2021
R.P.	000654 DE MAYO 21 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los ocho (08) días del mes de agosto de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00159 DE MAYO 13 DE 2021.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
CONTRATISTA



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL NEIRA - CALDAS

CONTRATO No: 00159 DE MAYO 13 DE 2021	ACTA No.: 3 Y FINAL	FECHA CORTE: AGOSTO 08 DE 2021
OBJETO: OBRA: CAMBIO DE TUBERÍA ADUCCIÓN: SECTOR ALTO DEL ROBLE, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACIÓN CAMINO A LA VIRGEN SECTOR CANTA DELICIAS, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: JUNIO 10 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO: AGOSTO 08 DE 2021
MUNICIPIOS: NEIRA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 246.119.541	VALOR ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA 1: \$ 55.392.180	FECHA: SEPTIEMBRE 28 DE 2021
CONTRATISTA: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES								
2	Localización y replanteo	ml	480,00	1.000,0	480,00	480.000	0,00	480,00	480.000
3	EKCAVACIÓN								
4	En material común de 0 a 2m	m³	240,00	27.800,0	179,20	4.981.760	0,00	179,20	4.981.760
5	En oca	m³	12,00	45.500,0	12,80	582.400	0,00	12,80	582.400
6	Dispersión de material sobrante	m³	40,00	23.300,0	15,57	362.689	0,00	15,57	362.689
7	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO								
8	Intalación de tubería de polietileno de 8" PN 16 incluye acarreo en vehículo y al hombro	ml	480,00	65.000,0	480,00	31.200.000	0,00	480,00	31.200.000
9	Ins alación de porta flanche de 8" PN 16	Un	2,00	250.000,0	2,00	500.000	0,00	2,00	500.000
10	Empalme a tubería existente	Un	2,00	1.100.000,0	2,00	2.200.000	0,00	2,00	2.200.000
11	Antillaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metalicos de 2m c/u de argo y alambre galvanizado	Un	2,00	658.400,0	2,00	1.316.800	0,00	2,00	1.316.800
12	LLENOS								
13	Llevo compactado con material de la obra	m³	200,00	21.700,0	176,43	3.828.531	0,00	176,43	3.828.531
14	Vel culo para transporte de personal al sitio	Día	22,00	200.000,0	35,00	7.000.000	0,00	35,00	7.000.000
16	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AUI	Gl	1,00	1.500.000,0	1,00	1.500.000	0,00	1,00	1.500.000
17	ITEMS NO PREVISTO								
18	Receita y limpieza	m2	1.440,00	1.200,0				1.440,00	1.728.000
COSTO TOTAL				54.086.800,0		53.952.180,0			55.680.180
COSTO DIRECTO				40.079.140		39.979.385			41.259.859
AD MINISTRACIÓN %				9.618.994		9.595.052			9.902.366
IMPREVISTOS %				2.003.957		1.998.969			2.062.993
UTILIDADES %				2.003.957		1.998.969			2.062.993
SUJ/A ANTES IVA				53.706.048		53.572.376			55.288.211
I. V. A.				380.752		379.804			391.969
VALOR TOTAL OBRA				54.086.800		53.952.180			55.680.180
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 1									1.728.000



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL NEIRA - CALDAS

CONTRATO No: 00159 DE MAYO 13 DE 2021	ACTA No.: 3 Y FINAL	FECHA CORTE: AGOSTO 08 DE 2021
---------------------------------------	---------------------	--------------------------------

452

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONT. ACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
OBJETO: OBRA 2: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACIÓN CAMINO A LA VIRGEN SECTOR CANTA DELICIAS.											
FECHA INICIACIÓN: JUNIO 10 DE 2021 FECHA VENCIMIENTO: AGOSTO 08 DE 2021 VALOR CONTRATO: \$ 246.119.541 VALOR OBRA 2: \$ 100.467.183 SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO CONTRATISTA: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVIAS											
1.-	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo de redes (Incluye levantamiento del sector y plano record)	mts	201,60	6.300,0	203,00	1.278.900	0,00	0,00	203,00	1.278.900	100,69
1.2	Ceramiento en polsombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y C/a Plástica.	mts	415,00	15.800,0	415,00	6.557.000	0,00	0,00	415,00	6.557.000	100,00
1.4	Selladura Vertical preventiva (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	2,00	189.500,0	2,00	379.000	0,00	0,00	2,00	379.000	100,00
1.5	Valla alustiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	698.800,0	1,00	698.800	0,00	0,00	1,00	698.800	100,00
2	DEMOICIONES VARIAS										
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	5,00	101.600,0	5,16	524.256	0,00	0,00	5,16	524.256	103,20
2.2	Demoliciones varias de muros en co. torres, otros	m3	9,05	92.600,0	12,67	1.173.242	0,00	0,00	12,67	1.173.242	140,00
2.3	Demoliciones de Andenes peatonales y Sardinela en concreto hid-álucio	m3	0,34	95.700,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	SOBRECARGOS										
3.1	Relevo de sobramse en vehículo Aut-motor	m3	130,54	39.900,0	130,53	7.203.147	0,00	0,00	130,53	7.203.147	138,29
4	EXCAVACIONES										
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	235,94	32.100,0	233,67	9.105.807	0,00	0,00	233,67	9.105.807	120,23
4.2	Excavaciones en Material Conglome ado	m3	34,35	35.700,0	32,48	1.159.536	0,00	0,00	32,48	1.159.536	94,56
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	35,00	35.300,0	15,00	529.500	0,00	0,00	15,00	529.500	42,86
5	RELLENOS COMPACTADOS										
5.1	Relenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	171,53	26.900,0	175,19	4.712.611	0,00	0,00	175,19	4.712.611	102,13
5.2	Relenos compactos con material común de cantera préstamo	m3	35,74	85.100,0	77,38	6.585.038	0,00	0,00	77,38	6.585.038	216,51
6	SUSTITUCIONES-BASES Y SUBBASES: COMPACTOS										
6.1	Sub-base pavimento e=0,2 m tipo INVIAS. Incluye proctor y tuberas y ataques	m3	41,74	147.100,0	27,27	4.011.417	0,00	0,00	27,27	4.011.417	65,33
6.2	deridides	m3	10,00	176.700,0	7,47	1.319.949	0,00	0,00	7,47	1.319.949	74,70
6.3	Afirmado para andenes e=0,10 m y zanja e=0,150 m	m3	22,54	97.000,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7	CONCRETOS PAVIMENTOS										
7.1	Concreto de 21 Mpa para gradetas y andenes e=0,08m	m3	0,34	738.600,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7.2	Pavimento rígido de 3000 Psi. De esesor 0,15m en obra incluye Anisol, ensayos Flexión, diseño medidas, vibrador para concreto, Equipo de rayado y corte, flota etc. Mezcladora de 1 saco	m3	7,50	878.500,0	3,98	3.496.430	0,00	0,00	3,98	3.496.430	53,07
7.3	Corse en dco abrasivo	ml	50,00	8.500,0	86,00	731.000	0,00	0,00	86,00	731.000	172,00
7.4	Los3 en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye anisol y acelerante.	und	9,00	796.100,0	10,00	7.961.000	0,00	0,00	10,00	7.961.000	111,11
7.4	Concreto de 4000 Psi										
9	ALCANTARILLADOS										
9.1	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja.	ml	24,50	19.700,0	32,00	630.400	0,00	0,00	32,00	630.400	130,61
9.2	Instalación tubería corrugada PVC-S (12"). Incluye manejos de aguas en zanja.	ml	205,00	39.500,0	203,00	8.018.500	0,00	0,00	203,00	8.018.500	99,02
9.3	Err-jalines a Cámaras de=1,20 m con reb0 3000 psi	Und	2,00	110.100,0	3,00	330.300	0,00	0,00	3,00	330.300	150,00
9.4	Err-jalines a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	Und	2,00	67.600,0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9.5	Cámaras de Inspección D=1,20-Corcreto 21 Mpa	ml	13,50	777.500,0	12,60	9.796.500	0,00	0,00	12,60	9.796.500	93,33
9.6	Bas-e/ Calfuella cámara D=1,20 m en concreto 3000 psi	Und	9,00	659.300,0	9,00	5.933.700	0,00	0,00	9,00	5.933.700	100,00
9.7	Suministro e instalación Tapa HF D=1,60m	Und	9,00	727.300,0	10,00	7.273.000	0,00	0,00	10,00	7.273.000	111,11
9.8	Cajas de Inspección de 0,50 x 0,50. Incluye tapa reforzada, E=0,08m	und	7,00	487.700,0	8,00	3.901.600	0,00	0,00	8,00	3.901.600	114,29
9.9	Instalación de silla yee de 12 x 6"	Und	7,00	92.300,0	6,00	553.800	0,00	0,00	6,00	553.800	85,71


No.	Description of work	Unit	Quantity	Rate	Amount	Material	Labor	Overhead	Total	Remarks	Date	Subtotal		Total
												Material	Labor	
1	Excavation for foundation	cu yd	100	1.50	150.00	200.00	100.00	450.00				200.00	250.00	450.00
2	Foundation concrete	cu yd	100	2.00	200.00	150.00	100.00	450.00				250.00	200.00	450.00
3	Formwork for foundation	sq ft	1000	0.10	100.00	50.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00
4	Reinforcement steel	lb	1000	0.05	50.00	100.00	50.00	200.00				100.00	100.00	200.00
5	Backfill for foundation	cu yd	100	0.50	50.00	100.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00
6	Excavation for footing	cu yd	50	1.50	75.00	100.00	50.00	225.00				100.00	125.00	225.00
7	Footing concrete	cu yd	50	2.00	100.00	75.00	50.00	225.00				125.00	100.00	225.00
8	Formwork for footing	sq ft	500	0.10	50.00	25.00	25.00	100.00				25.00	75.00	100.00
9	Reinforcement steel	lb	500	0.05	25.00	50.00	25.00	100.00				25.00	25.00	100.00
10	Backfill for footing	cu yd	50	0.50	25.00	50.00	25.00	100.00				25.00	75.00	100.00
11	Excavation for wall	cu yd	100	1.50	150.00	200.00	100.00	450.00				200.00	250.00	450.00
12	Wall concrete	cu yd	100	2.00	200.00	150.00	100.00	450.00				250.00	200.00	450.00
13	Formwork for wall	sq ft	1000	0.10	100.00	50.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00
14	Reinforcement steel	lb	1000	0.05	50.00	100.00	50.00	200.00				100.00	100.00	200.00
15	Backfill for wall	cu yd	100	0.50	50.00	100.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00
16	Excavation for slab	cu yd	100	1.50	150.00	200.00	100.00	450.00				200.00	250.00	450.00
17	Slab concrete	cu yd	100	2.00	200.00	150.00	100.00	450.00				250.00	200.00	450.00
18	Formwork for slab	sq ft	1000	0.10	100.00	50.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00
19	Reinforcement steel	lb	1000	0.05	50.00	100.00	50.00	200.00				100.00	100.00	200.00
20	Backfill for slab	cu yd	100	0.50	50.00	100.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00
21	Excavation for column	cu yd	50	1.50	75.00	100.00	50.00	225.00				100.00	125.00	225.00
22	Column concrete	cu yd	50	2.00	100.00	75.00	50.00	225.00				125.00	100.00	225.00
23	Formwork for column	sq ft	500	0.10	50.00	25.00	25.00	100.00				25.00	75.00	100.00
24	Reinforcement steel	lb	500	0.05	25.00	50.00	25.00	100.00				25.00	25.00	100.00
25	Backfill for column	cu yd	50	0.50	25.00	50.00	25.00	100.00				25.00	75.00	100.00
26	Excavation for beam	cu yd	50	1.50	75.00	100.00	50.00	225.00				100.00	125.00	225.00
27	Beam concrete	cu yd	50	2.00	100.00	75.00	50.00	225.00				125.00	100.00	225.00
28	Formwork for beam	sq ft	500	0.10	50.00	25.00	25.00	100.00				25.00	75.00	100.00
29	Reinforcement steel	lb	500	0.05	25.00	50.00	25.00	100.00				25.00	25.00	100.00
30	Backfill for beam	cu yd	50	0.50	25.00	50.00	25.00	100.00				25.00	75.00	100.00
31	Excavation for grade	cu yd	100	1.50	150.00	200.00	100.00	450.00				200.00	250.00	450.00
32	Grade concrete	cu yd	100	2.00	200.00	150.00	100.00	450.00				250.00	200.00	450.00
33	Formwork for grade	sq ft	1000	0.10	100.00	50.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00
34	Reinforcement steel	lb	1000	0.05	50.00	100.00	50.00	200.00				100.00	100.00	200.00
35	Backfill for grade	cu yd	100	0.50	50.00	100.00	50.00	200.00				50.00	150.00	200.00

C

C

10	SOCIALIZACION	mes	1.50	2,041,100.0	2.50	5,102,750	0.00	0.0	2.50	5,102,750	166.67
10.1	Trabajadora Social: todo el proceso y socialización de la obra corriendo todos los tramés										
10.3	Protocolo de bioseguridad (se liquida con facturas)	61b	1.00	1,500,000.0	1.00	1,500,000.0	0.00	0.0	1.00	1,500,000.0	100.00
COSTO TOTAL											
98,239,052											
COSTO DIRECTO											
72,796,630											
ADMINISTRACION	%	24	17,471,191	17,867,450							
IMPUESTOS	%	5	3,639,831	3,722,385							
UTILIDADES	%	5	3,639,831	3,722,385							
SUMA ANTES IVA	%	19	97,547,484	99,759,930							
I. V. A.			691,568	707,253							
VALOR TOTAL OBRA			98,239,052	100,467,183							
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 2											
0											

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL NEIRA - CALDAS



CONTRATO N°: 00159 DE MAYO 13 DE 2021	ACTA N°: 3 Y FINAL	FECHA CORTÉ: AGOSTO 08 DE 2021
OBJETO: OBRA: CAMBIO DE TUBERÍA ADUCCIÓN SECTOR ALTO DEL ROBLE, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACIÓN CAMINO A LA VIRGEN SECTOR SANTA DELICIAS, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.		
MUNICIPIOS: FERRA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 246.119.541	FECHA VENCIMIENTO: AGOSTO 08 DE 2021
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA 3: \$ 89.967.030	VALOR ADICIÓN:
CONTRATISTA: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	SUPERVISOR: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: SEPTIEMBRE 28 DE 2021
OBJETO: OBRA 3: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.		

ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANTIDAD	COM/ACTUAL	VR.UNITARIO	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		CANTIDAD	PRESENTES A.T.A	%EJECUC.	ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EECUTADA
						CANTIDAD	VR.PARCIAL				VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
1.- PRELIMINARES													
1.1	Localización y replanteo de redes (incluivamiento del sector y planio record)	mts	75,15	6,500,00		75,00	487,500		0,0		75,00	487,500,0	99,80%
1.2	Cerchamiento en polisombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y China Plástica.	mts	161,70	16,900,00		160,00	2,704,000		0,0		160,00	2,704,000,0	98,95%
1.3	Ser'alizacion Vertical preventiva (Desvío, hombres trabajando, via cer'ada, barreras etc.)	Und	4,00	185,800,00		4,00	775,200		0,0		4,00	775,200,0	100,00%
2. DEMOLICIONES VARIAS													
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	18,99	103,900,00		18,00	1.870,200	2,88	249,232,0		20,88	2,169,432,0	109,95%
2.2	Demoliciones de muros en concretos, otros	m3	1,20	94,800,00		0,00	0	2,69	2.4,822,0		2,69	254,822,0	224,00%
2.3	Demoliciones de Andenes, peatonales y Sordel en concreto hidráulico	m3	5,58	97,900,00		0,00	0	2,91	2.15,065,0		2,91	285,065,0	52,19%
3	SOJREACARREOS												
3.1	Retiro de sobranes en vehiculo Aux: motor	m3	25,77	40,800,00		57,30	2.337,840	61,09	2.462,390,0		118,39	4.890,230,0	489,40%
4. EXCAVACIONES													
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	100,30	32,800,00		129,60	4.250,880	26,37	8.4,870,0		155,97	5.115,750,0	155,50%
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	20,07	36,500,00		12,00	438,000	0,00	0,0		12,00	498.000,0	59,79%
4.3	Ent'ado horizontal / vertical tipo 1	ml	25,00	36,100,00		25,00	902,500	0,00	0,0		25,00	902.500,0	100,00%
5. RELLENOS COMPACTADOS													
5.1	Relenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	93,24	27,600,00		98,10	2.707,560	17,74	4.19,643,0		115,84	3.197,203,0	124,24%
5.2	Relenos compactos con material común de cantera prestamo	m3	20,07	87,500,00		20,00	1.750,000	21,92	1.918,000,0		41,92	3.668.000,0	208,87%
6	SUBSTITUCIONES-BASES Y SUBBASE: COMPACTOS												

APP

6.1	Surministro e instalación de material granular para tuberías y atreques.	m3	26.46	150.500,00	10,08	1.517,040	3,97	557.272,0	14,05	2.114.312,0	53,09%
6.2	Sub-base pavimento e=0,20 m tipo INVIAS. Incluye proctor y densidades.	m3	20,07	180.700,00	20,00	3.614,000	3,20	578.240,0	23,20	4.192.240,0	115,60%
6.3	Afirmado para andenes e=0,10 m	m3	5,58	99.200,00	0,00	0	2,40	258.080,0	2,40	258.080,0	43,01%
7	CONCRETOS PAVIMENTOS										
7.1	Concreto de 21 Mpa para gradenas y andenes e=0,08m	m3	5,43	755.400,00	0,00	0	1,20	916.480,0	1,20	906.480,0	22,10%
7.2	Pavimento rígido de MR 42. De espesor 0,18 en obra incluye Antisol, ensayos Flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto, Equipos de rayado y corte, flota etc. Mezcladora de 1 saco	m3	18,06	1.025.900,00	0,00	0	21,00	21.578.658,0	21,00	21.548.658,0	116,30%
7.3	Corte en disco abrasivo	ml	316,70	8.700,00	400,00	3.480,000	40,00	378.000,0	440,00	3.828.000,0	138,93%
7.4	Los en concreto reforzado de 1.60x1.60x0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante.	und	1,00	814.200,00	0,00	0	1,00	874.200,0	1,00	814.200,0	100,00%
8	ACUEDUCTO										
8.1	Derradicaciones de pavimentos rígidos	m3	8,80	109.900,00	5,40	561,060	3,96	471.444,0	9,36	972.504,0	106,36%
8.2	Excavaciones en zanja - material Corún 0 a 2 m	m3	45,11	32.800,00	24,00	787,200	20,16	661.248,0	44,16	1.448.448,0	97,89%
8.3	Relanos compactos con material seleccionado, de excavación	m3	45,11	27.600,00	18,00	496,800	10,08	278.208,0	28,08	775.008,0	62,25%
8.4	Densidades.	m3	9,78	180.700,00	6,00	1.084,200	3,36	617.152,0	9,36	1.691.352,0	95,71%
8.5	Pavimento rígido de MR 42. De espesor 0,18 en obra incluye Antisol, ensayos Flexión, diseño mezclas, vibrador para concreto, Equipos de rayado y corte, flota etc. Mezcladora de 1 saco	m3	8,80	1.025.900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.6	Insilación y Suministro de tubería PVC-P de 2". Incluye control y manejo de aguas en zanja.	ml	75,15	18.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.7	Surministro e instalación de Acometida domiciliarias en tubería PE-UAD de 1/2" desde el tubo madrasa a medidor. Incluye, collarines, adaptadores, acoples y demás que se requiera	und	16,00	18.670,00	0,00	0	14,00	261.380,0	14,00	261.380,0	87,50%
8.8	Emalmes a tubería existente.	und	2,00	97.700,00	0,00	0	2,00	155.400,0	2,00	195.400,0	100,00%
8.9	Surministro e instalación de unión Universal de 2"	und	4,00	135.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.10	Surministro e instalación de Válvula ca 2"	und	1,00	584.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.11	Surministro e instalación de porta ve/mulas de 3" (tipo chorote) incluye tubo de 4" y losa en concreto de 0,60x0,60 m	und	1,00	264.200,00	0,00	0	1,00	264.200,0	1,00	264.200,0	100,00%
8.12	Surministro e instalación de tee de 3 x 2"	und	1,00	336.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	ALCANTARILLADOS										
9.1	Insilación de tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja y transporte.	ml	60,80	54.200,00	50,00	2.710,000	20,00	1.038.400,0	70,00	3.794.000,0	115,13%
9.2	manejo de aguas en zanja.	ml	75,15	33.000,00	75,00	2.475.000	0,00	0,00	75,00	2.475.000,0	99,80%
9.3	Emalmes a Cámaras d=1,20 m concreto 3000 psi	und	2,00	112.600,00	4,00	450.400	0,00	0,00	4,00	450.400,0	200,00%
9.4	Emalmes a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	und	6,00	69.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.5	Bassa/Canchuela cámara D=1,20 m en concreto 3000 psi	und	2,00	674.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.6	Surministro e instalación Tapa HF D=1,60m	und	1,00	743.800,00	0,00	0	1,00	773.800,0	1,00	743.800,0	100,00%
9.7	Cajas de Inspección de 0,50x0,50. Incluye tapa reforzada e=0,08m	und	16,00	498.800,00	10,00	4.988,000	4,00	1.955.200,0	14,00	6.983.200,0	87,50%
9.8	Insilación de sila yea de 14 x 6"	und	16,00	61.900,00	10,00	615,000	4,00	276.000,0	14,00	861.000,0	87,50%
9.9	Losa en concreto reforzado de 1.60x1.60x0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante.	und	2,00	814.200,00	0,00	0	1,00	874.200,0	1,00	814.200,0	50,00%
10	SOJUALIZACION										
10.1	Profesional siso- todos los tremos	mes	1,50	2.558.650,00	1,00	2.558.650	1,00	2.558.650,0	2,00	5.117.300,0	139,33%
10.2	Protocolo de Biosseguridad (Se paga con facturas)	Gbl	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500,000	0,00	0,00	1,00	1.500.000,0	100,00%
11	ITEMS NO PREVISTOS										
11.1	Insilación y Suministro de tubería PVC-P de 3". Incluye control y manejo de aguas en zanja.	ml	78,00	28.459,00	0,00	0	78,00	227.980,0	78,00	2.219.802,0	
11.2	Surministro e instalación de unión Universal de 4"	und	1,00	202.501,00	1,00	202.501,00	1,00	202.501,00	1,00	202.501,00	
11.3	Surministro e instalación de Válvula ca 3"	und	1,00	615.300,00	1,00	615.300,00	1,00	615.300,00	1,00	615.300,00	
11.4	Surministro e instalación de reducción 4x3	und	1,00	112.549,00	1,00	112.549,00	1,00	112.549,00	1,00	112.549,00	
COSTO TOTAL				93.793.689		45.061.030		44.906.000		89.967.030	
COSTO DIRECTO				69.502.548		35.390.908		33.276.028		66.666.936	
ADMINISTRACION %				16.680.612		9.013.818		7.986.247		16.000.065	

Handwritten signature or initials.

IMPREVISTOS	%	5	3.475.127	1.669.545	1.663.801	3.333.347
UTILIDADES	%	5	3.475.127	1.669.545	1.663.801	3.333.347
SUMA ANTES IVA			9.133.415	44.743.816	44.589.878	89.333.694
I.V.A.	%	19	660.274	317.214	316.122	693.336
VALOR TOTAL OBRA			9.793.689	45.061.030	44.906.000	89.987.030
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 3					44.906.000	

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS (\$ 44.906.000,00) MCTE.

TOTAL A PAGAR ACTA No. 3 FINAL						
TOTAL A PAGAR OBRA 1			1.728.000			
TOTAL A PAGAR OBRA 2			0			
TOTAL A PAGAR OBRA 3			44.906.000			
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA ACTA No. 3 Y FINAL			46.634.000			

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 46.634.000,00) MCTE.


RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	246.119.541
Valor Adición No. 01	
VALOR TOTAL ACTA No. 01 Y PARCIAL (Fecha: julio 17 de 2021)	128.406.641
VALOR ACTA No. 02 Y PARCIAL (Fecha: agosto 23 de 2021)	71.074.322
VALOR ACTA No. 03 Y FINAL OBRA 1 (Fecha: de 2021)	1.728.000
VALOR ACTA No. 03 Y FINAL OBRA 2 (Fecha: de 2021)	0
VALOR ACTA No. 03 Y FINAL OBRA 3 (Fecha: de 2021)	44.906.000
SUMA	246.114.963
Saldo del Contrato	4.578
SUMAS IGUALES	246.119.541

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo	0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2021)	0
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2021)	0
SUMA	0
Saldo Anticipo	0
SUMAS IGUALES	0


 RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
 Contratista.


 Nombre: APEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	No. 00159 DE MAYO 13 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	CAMBIO DE TUBERÍA ADUCCION SECTOR ALTO EL ROBLE, REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO, LOCALIZACION CAMINO A LA VIRGEN, SECTOR CANTA DELICIAS. REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 A 8 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.
CONTRATISTA:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
NIT O C.C. No.	78.038.056
MUNICIPIO	NEIRA, CALDAS.
COSTO DIRECTO	\$ 182.378.318,64
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 43.770.796,47
IMPREVISTOS 5%	\$ 9.118.915,93
UTILIDAD 5%	\$ 9.118.915,93
I.V.A. 19 %	\$ 1.732.594,03
VALOR TOTAL OBRA	\$ 246.119.541,00 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 246.114.963,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.578,00
RECURSOS	CONVENIO GOBERNACIÓN
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
PRORROGA	
CDP	00491 DE ABRIL 14 DE 2021
R.P.	000654 DE MAYO 21 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.



ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO
 MODALIDAD DE
 CONTRATACION
 CONTRATANTE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC
 ORITO

CONTRATISTA
 NIT O.C. No
 MUNICIPIO

CORTO DIRECTO
 ADMINISTRACIÓN ZONA
 IMPREVISTOS
 CIUDAD
 IVA
 VALOR TOTAL OBRA
 VALOR ADICION
 VALOR TOTAL EJECUTADO
 SAL DO POR EJECUTAR

RECURSOS
 SUPERVISION
 PLAZO
 PROYECTO
 CDP
 R.P.

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2021, se hicieron presentes los señores ANDRÉS FÉLIX TABA ARROYAVE Gerente de EMPROCALDAS S.A. E.S.P. ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPROCALDAS S.A. E.S.P. y el señor RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS Contratista, con el fin de Ejecutar lo anterior por parte del contratista a EMPROCALDAS S.A. E.S.P. de las obras, indicadas en el presente acta, con lo que se hace constar en las referencias.

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
 12038 096
 NEIRA CALUKA

2 182 375 315,00
 2 43 710 764,71
 2 8 118 910,00
 2 8 118 910,00
 2 1 702 840,00
 2 288 112 541,00 INCLUIDO ALU. E.I.V.A.
 2 0
 2 288 112 541,00
 2 4 578,00

CONVENIO GOBERNACION
 INGENIERO ZONA
 SESENTA (60) DIAS CALIFICACION
 2021 DE ABRIL 14 DE 2021
 OBRA DE MAYO 21 DE 2021

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:


VALOR OBRAS CIVILES	246.119.541	
VALOR ADICIÓN		
Valor Acta Parcial No.1		128.406.641
Valor Acta Parcial No.2		71.074.322
Acta de CUMPLIMIENTO		46.634.000
Saldo Por Ejecutar		4.578
SUMAS IGUALES	246.119.541	246.119.541

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Contratista.

OK 
Vo. Bo. 
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


Vo.Bo. **SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**
Jefe Operación y Mantenimiento

