



F-GC-22  
Versión 8  
Marzo 2019

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA**

# CONTRATO Y AÑO	0016/2019	Acta Nº	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIIU e IVA)	13.490.138
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ASTROPROYECT S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	13.490.138
NIT O CC:	900.633.147-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00512 2019/05/03			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.490.138
RP (#, rubro y fecha)	000665 2019/06/07			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO PARA MITIGAR RIESGO DE COLAPSO DE LA CONDUCCIÓN SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS:	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud; Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					N/A
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

05/08/2019  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	
<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
39299683862	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS-AUDITORIAS-REVISORIA FISCAL**

**MARTHA YANETH DIAZ GUTIERREZ**

**NIT 65.745.939-4**

La suscrita contadora pública titulada **MARTHA YANETH DIAZ GUTIERREZ**, identificada con cedula de ciudadanía número **65.745.939** de Ibagué y con tarjeta profesional N° T.P. **156516-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia.

**CERTIFICA**

Que la entidad **CONSULTOR, PROVEEDOR, CONSTRUCTOR E INTERVENTOR DE PROYECTOS ASTRID S.A.S** con **NIT N° 900.633.147-5**, se encuentra a paz y salvo en los respectivos pagos correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Se expide en Samaná Caldas a los 8 días del mes de julio de 2019.

**MARTHA YANETH DIAZ G**

Contadora publica

T.P. 156516-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 0 8 8 0 0 4 9 1 0 0 B 9 F 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA YANETH DIAZ GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65745939 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 156516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**156516-T**

**MARTHA YANETH  
DIAZ GUZMAN  
C.C. 65748939**

**RESOLUCION INSCRIPCION 052      FECHA 10/02/2011  
UNIVERSIDAD FINCA UNIV. SAN MARTIN**

**PRESENTE**

**MARIELCIO ESPAÑOL LEÓN**

**166928**

FIRMA DEL TITULAR

**82270**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.745.939**

**DIAZ GUTIERREZ**

APELLIDOS

**MARTHA YANETH**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1969**

**IBAGUE**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**

ESTATURA

**B+**

G.S. RH


**F**

SEXO

**19-JUL-1988 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2900100-00058983-F-0065745939-20080824

0002610406A 1

6400010125



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900633147
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ASTRO PROYECT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 11 N 7 37 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>4287922456</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995484490

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		1	\$ 13.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR		3	\$ 326.900
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>5</b>	<b>\$ 472.700</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		5	\$ 118.500
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS		1	\$ 33.200
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>6</b>	<b>\$ 151.700</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS		6	\$ 151.700
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>6</b>	<b>\$ 151.700</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		6	\$ 210.200
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>6</b>	<b>\$ 210.200</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 986.300</b>
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GEMERALES DEL APORTANTE</b> NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SAJAMAMA DEPARTAMENTO CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS TIPO EMPRESA: EMPRESA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN APORTANTE/EMPLEADO PAGO APORTES SALUD SEMA E ICBF (REGIMEN TRIBUTARIO): UNICO	<b>DATOS GEMERALES DE LA PLANILLA</b> Nº PLANILLA: 4217932456 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2018 Nº PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2018 MES: JUNIO AÑO: 2018	<b>DATOS GEMERALES DEL APORTANTE</b> NOMBRE DEL APORTANTE: ASTRO PROYECTOS CALDAS NIT: 900.000.000 DANE: 900.000.000 DÍGITO VERIFICACION: 8 CLASE APORTANTE: EMPRESARIO ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD DE INGENIERIA AERONAUTICA Y AEROSPAZIAL	<b>DATOS GEMERALES DEL APORTANTE</b> NOMBRE DEL APORTANTE: ASTRO PROYECTOS CALDAS NIT: 900.000.000 DANE: 900.000.000 DÍGITO VERIFICACION: 8 CLASE APORTANTE: EMPRESARIO ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD DE INGENIERIA AERONAUTICA Y AEROSPAZIAL
---	--	--	--

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	APORTES VOLUNTARIOS					MORA	MORA							
			EMPLEADOR	COFICANTE	SOBRESUAVIDAD	ESP	FEF		APORTE	DESCUENTO	VALOR PAGADO					
2320	PROTECCIÓN INSTA-HOTEL		1	1		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2321	PROTECCIÓN INSTA-HOTEL		3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2322	PROTECCIÓN INSTA-HOTEL		3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2323	PROTECCIÓN INSTA-HOTEL		3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUB-TOTALES:</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TOTAL APORTES A SALUD								TOTAL APORTES A BIBES Y PROFESIONALES														
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Nº	VALOR	PLANILLA	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
<b>TOTAL:</b>																						

TOTAL APORTES A BIBES Y PROFESIONALES				TOTAL APORTES A CAL DE COMPENSACION FAMILIAR			
Nº COTIZANTES		LIQUIDACIÓN		Nº COTIZANTES		LIQUIDACIÓN	
10	2018	3	\$18,500	10	2018	3	\$18,500
<b>TOTAL:</b>				<b>TOTAL:</b>			

TOTAL APORTES A CAL DE COMPENSACION FAMILIAR	
Nº COTIZANTES	\$18,500
<b>TOTAL:</b>	

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	ESTADISTICA	CODIGO	VALOR	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	Nº COTIZANTES	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO	PARAMETROS						
																						SEMA	ICBF					
1	101-14748	AGUIRRE VICTOR JAVIER	EMPLEADO		2320	\$18,500	0	0	\$18,500	10	2018	3	\$18,500			\$18,500				0	0	0	\$18,500					
2	1905882	GUERRA JOHAN LUCIANO	EMPLEADO		2320	\$18,500	0	0	\$18,500	10	2018	3	\$18,500			\$18,500				0	0	0	\$18,500					
3	1923704	GALETTA JUAN CARLOS	EMPLEADO		2320	\$18,500	0	0	\$18,500	10	2018	3	\$18,500			\$18,500				0	0	0	\$18,500					
4	1907061	PARTELLA PABLO	EMPLEADO		2320	\$18,500	0	0	\$18,500	10	2018	3	\$18,500			\$18,500				0	0	0	\$18,500					
<b>TOTAL:</b>																						<b>40</b>	<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>\$185,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$185,000</b>

TOTAL		\$986,300	
-------	--	-----------	--

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 900633147

Primer Nombre ó Razón Social: ASTROPROYECT S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica): 5

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CARRERA 11 N° 7-374

Ciudad de Domicilio: SAMANA

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 3126897523

Correo electrónico: [astroproyectsas@gmail.com](mailto:astroproyectsas@gmail.com)

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0016

Nombre Obra: CONSTRUCCIÓN VIADUCTO MARQUETA

Fecha Inicio Obra: 14/06/2019

Fecha Terminación Obra: 19/06/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: MARQUETALIA CALDAS

Tipo FIC: Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: JUNIO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$13,490,138.00

Costo Total Mano de Obra: \$4,047,050.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 5

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$40,470.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$40,470.00


Total Pagado: \$40,470.00

Valor Total: \$40,500.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 08/07/2019 03:08:11 p.m.





CONSULTOR, PROVEEDOR, CONSTRUCTOR E INTERVENTOR DE PROYECTOS ASTRID S.A.S.

# ASTROPROYECT S.A.S.

NIT. 900.633.147 - 5 - Régimen Común

Carrera 11 No. 7-37 Centro  
Cel. 312 6897523  
Samaná - Caldas

Cliente: Empocaldas S.A. E.S.P.  
C.C. / Nit.: 890.803 239-9 Tel. (6) 886 7512.  
Dirección: Cra 23# 75 - 82 Ciudad: Manizales

Autorización Numeración Facturación  
18762009700131 - Fecha: 2018 / 08 / 15  
Del Prefijo No. P 101 al  
Prefijo No. P 500 AUTORIZACIÓN  
Vigencia 18 meses

FACTURA DE VENTA	
Nº	P 181
FECHA	
01	018   2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Acto 0016 de 2019				
	objeto: construcción de				
	viaducto para mitigar				
	riesgo de colapso de la				
	conducción San Juan				
	municipal de				
	Manizales, Caldas				
	Costo directo				10'301.747
	Administración 20%				2'060.349
	Imprevistos 5%				515.087
	Utilidades 5%				515.087

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio. (Art. 772 y 774 del Código de Comercio)

*[Signature]*

AUTORIZADO

ACEPTADO CLIENTE


SUBTOTAL \$	13'392.271
IVA	97867
TOTAL \$	13'490.138

Litografía Dorada Nury Rodríguez Ariza Nit. 30.343.334-6 R. S.

NOMINA OBRA: CONSTRUCCION/DE VIADUCTO PARA MITIGAR RIESGO DE COLAPSO DE LA CONDUCCION SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.  
DEL 14 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DE 2019

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SUELDO	DIAS	SUELDO	TOTAL	DESCUENTOS		TOTAL PAGAR	FIRMA	
								SALUD	PENSION			
1	DANILO GOMEZ PINEDA	15.903.661	OFICIAL	4.500.000	6	1.125.000	1.125.000	45.000	45.000	1.035.000	Daniilo Gomez	
2	JORGE ELIEGER GONZALEZ	10.260.892	OFICIAL	4.500.000	6	1.125.000	1.125.000	45.000	45.000	1.035.000	ELIEGER GONZALEZ	
3	NELSON CARDONA MUÑOZ	1.002.865.917	OBRAERO	2.800.000	6	700.000	700.000	28.000	28.000	644.000	Victor Hugo Bedoya	
4	VICTOR HUGO BEDOYA ALZATE	18.114.798	COORDINADOR DE OBRA	2.996.000	6	749.000	749.000	29.960	29.960	689.040	Victor Hugo Bedoya	
5	JHON JAIRO CARDONA MUÑOZ	1.953.796.394	OBRAERO	2.800.000	6	700.000	700.000	28.000	28.000	644.000	J. Jairo Cardona	
TOTAL								4.389.000	175.960	175.960	351.920	4.047.080

  
JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO  
REPRESENTANTE LEGAL ASTRO PROYECT S.A.S

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	1 /	Fecha del informe	31/07/2019 /	Acta parcial		Acta final.	x /
----------------	-----	-------------------	--------------	--------------	--	-------------	-----

Número del contrato	0016 de 2019 /
Objeto:	Construcción de viaducto para mitigar riesgo de colapso de la conducción san juan municipio de marquetalia caldas /
Nombre Contratista:	Astroproyect s.a.s. /
Fecha del contrato:	07 de junio de 2019 /
Plazo de ejecución:	10 días calendario. /
Valor inicial:	13.490.138 /
Fecha de iniciación:	14/06/2019 /
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	21/06/2019 /
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	0
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 % /

### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Marquetalia	Acueducto	28 mts /

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días
Tiempo total transcurrido:	8 días
Avance Porcentual:	80 %

### 1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe) No se presenta registro fotográfico ni informe (emergencia)



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

La obra se ejecuta con normalidad no se presenta ninguna problemática

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	13.490.138
Inversión ejecutada en el periodo:	13.490.138
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	13.490.138
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del estado	42-44-101117091	10/06/2019	20/09/2019	4.047.041.40
Pago de salarios prestaciones sociales	Seguros del estado	42-44-101117091	10/06/2019	20/06/2022	2.698.027.60
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado	42-44-101117091	21/06/2019	21/06/2024	2.698.027.60
Predios labores y operaciones	Seguros del estado	42-40-101030664	10/06/2019	20/09/2019	4.047.041.40

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Daniño Gómez Pineda	X	X	X		X
Jorge Eliecer Gonzales	X	X	X		X
Nelson Cardona Muñoz	X	X	X		X
Víctor Hugo bedoya átzate	X	X	X		X
Jhon Jairo Cardona Muñoz	X	X	X		X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
14/06/2019	A	N/A	A	A	N/A	N/A	N/A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)  
Se anexa acta de cantidades de obra.
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
  - 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA  
Municipio de marquetalia caldas

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios	x	
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra		x
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

ARLEX QUINTERO VASQUEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR




## ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO 0016 07/06/2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO PARA MITIGAR RIESGO DE COLAPSO DE LA CONDUCCIÓN SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ GABRIEL BEDOYA
CC	16.113.755
CONTRATISTA	ASTROPROYECT S.A.S.
NIT.	900.633.147-5
MUNICIPIO	MARQUETALIA CALDAS.
COSTO DIRECTO	\$ 10.301.747
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 2.060.349
IMPREVISTOS 5 %	\$ 515.087
UTILIDAD 5 %	\$ 515.087
I.V.A. 19 %	\$ 97.867
VALOR TOTAL OBRA	\$ 13.490.138 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13.490.138
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
CDP	00512 DE 2019/05/03
RP	000665 DE 2019/06/07

En la ciudad de Manizales a los veintiuno (21) días del mes de Junio de 2019, se reunieron los señores ARLEX QUINTERO VASQUEZ, Ingeniero Supervisor y el señor JOSÉ GABRIEL BEDOYA, Representante legal de ASTROPROYECT S.A.S. Como Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato Acto. 0016 DE 2019.


  
ARLEX QUINTERO VASQUEZ  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


  
ASTROPROYECT S.A.S.  
R.L. JOSÉ GABRIEL BEDOYA  
Contratista.



EMPOCALDAS S.A.E.S.P		CONTRATISTA		ASTROPROYECT S.A.S				
CONT #	ACTO-0016/2019	CONSTRUCCION DE VIADUCTO PARA MITIGARRIESGO DE COLAPSO DE LA CONDUCCION SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS				% EJECUT		
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 Y FINAL			
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
1	<b>DEMOLICIONES</b>							
2	Demolicion en estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderias y cañuelas	m3	3	83.560	250.680	0,14	11.364	5%
3	<b>EXCAVACIONES</b>							
4	En material comun de 0 a 2	m3	6	26.395	158.370	19,02	502.086	317%
5	Dispersion de sobranes	m3	6	32.848	197.088	19,16	629.368	319%
6	<b>ESTRUCTURAS VIADUCTO</b>							
7	Suministró e instalacion de cable de 3/4, incluye grilletes	ml	24	72.000	1.728.000	-	-	0%
8	Suministro e instalacion de templetes con platina	un	22	100.000	2.200.000	22,00	2.200.000	100%
9	Suministro e instalacion de templetes para anclar cable	un	4	150.000	600.000	2,00	300.000	50%
10	<b>ESTRUCTURA ACUEDUCTO</b>							
11	Instalacion y termo fusion de tuberia de polietileno de 8"	ml	12	67.000	804.000	28,00	1.876.000	233%
12	Instalacion y termo fusion de portaflanche de 8"	un	2	250.000	500.000	2,00	500.000	100%
13	Empalme a tubería existente incluye tornillos y empaque	un	2	495.000	990.000	2,00	990.000	100%
14	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos metalicos de 1,5 m c/u y alambre galvanizado	un	2	350.000	700.000	2,00	700.000	100%
15	<b>CONCRETOS</b>							
16	Concreto de 3000 PSI para anclajes incluye sobre acarreo en vehiculo y al hombro	m3	4	1.253.000	5.012.000	4,61	5.781.320	115%
17	Transporte tubería desde victoria a marquetalia al sitio de la obra	viaje	1	350.000	350.000	-	-	0%
	<b>COSTO TOTAL</b>				13.490.138		13.490.138	
	<b>COSTO DIRECTO</b>				10.301.747		10.301.747	
	<b>ADMINISTRACION</b>		20		2.060.349		2.060.349	
	<b>IMPREVISTOS</b>		5		515.087		515.087	
	<b>UTILIDADES</b>		5		515.087		515.087	
	<b>IVA SOBRE UTILIDADES</b>		19		97.867		97.867	
	<b>TOTAL</b>				13.490.138		13.490.138	

EMPOCALDAS S.A.E.S.P									
CONT #	ACTO 0016/2019	CONTRATISTA	ASTROPROYECT S.A.S						
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIADUCTO PARA MITIGARRIESGO DE COLAPSO DE LA CONDUCCION SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS								
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 Y FINAL			% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
RESUMEN DEL CONTRATO									
	VALOR DEL CONTRATO								13.490.138
	VALOR ADICION								-
	VALOR ACTA 1 Y FINAL			13.490.138					
	VALOR ACTAS			13.490.138					
	SALDO NO EJECUTADO								
	SUMAS IGUALES			13.490.138					13.490.138
RESUMEN DEL ANTICIPO									
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO									

  
 ARLEX MONTERO VIQUEZ  
 SUPERVISOR  
 EMPOCALDAS S/A. E.S.P

  
 ASTROPROYECT S.A.S  
 JOSE GABRIEL BEDOYA BUITRAGO  
 CONTRATISTA