



	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0102 DE 2020		
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES V	NIT O CC:	78.749.731

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		
DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X		
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Pago FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

[Firma]
FIRMA

Fecha

1 septiembre 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO 102 DE 2020

OBJETO CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.

MUNICIPIO VICTORIA, CALDAS
VALOR \$63.351.397
CONTRATISTA ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
C C 78.749.731

PLAZO 30 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 5345101003300
COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	17-jun-20	17-oct-20	\$ 19.005.419.010,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	17-jun-20	18-jul-23	\$ 12.670.279.040,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	26-jul-20	16-jul-25	\$ 12.670.279.040,00

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PRONIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA


ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA


CLAUSULAS EXORBITANTES NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0102 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

28 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-45-101003300	ANEXO 5			
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
14	08	2020	17	06	2020	00:00	18	07	2025	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	GONZALEZ VELLOJIN, ALFONSO CARLOS	IDENTIFICACIÓN	CC: 78.749.731
DIRECCIÓN: CALLE 31 7-65	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	8865000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	EMPOCALDAS S.A.E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT:	890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO	8867080
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A CONSTRUCCIN RED DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO EN LA VA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS. CONFATO SN

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	17/06/2020	17/10/2020	\$19,005,419.10	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/06/2020	18/07/2023	\$12,670,279.40	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 2 DÍAS *		\$12,670,279.40	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA FINAL DE OBRA DE FECHA 6/07/2020 DEL CONTRATO N. 0102-2020 SE DEJA CLARO QUE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE OBRA EMPLEA A REGIR A PARTIR DE LA FECHA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****44,345,977.90	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TB ASEGURAMOS B:	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-45-101003300

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Señores
ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN
Manizales, creatoingenieriacaldas@gmail.com Manizales



CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR**

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2020741700100002556
Nombre y/o Razón social	ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN
Identificación	CC 0

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas Municipios son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manzanarés, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.


Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año en curso, y se expide a solicitud del interesado

ENTIDAD CONTRATANTE: Empocaldas S A E S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 31 de Agosto de 2020.

ÁLVARO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Habito: JA Betancur
Servicio y Atención: Alí Jiménez
C OneDrive2020F y y Serv A. ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN.doc



Con Trabajo Decente el futuro es de todos



Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Manizales, C. 15. 41. 42 y 43
Teléfonos PBX
57 31 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Resposta Carrera 7 No. 12-67
Puntos de atención
Bogotá (57 1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
01 8000 112518
Celular
125
www.mintrabajo.gov.co

ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN


CC 78.749.731

Montería, septiembre 18 de 2020.

Certifico que el Sr ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN con CC 78.749.731, se encuentra al día por los meses de junio y julio de 2020 con los pagos de seguridad social, las entidades promotoras de salud EPS, Fondos de pensión, Administradoras de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto de bienestar familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA.



ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJÍN
CC 78.749.731 de Montería



UBALDO J ARRIETA ARTÉAGA
CC. 78.716.714 Montería
CONTADOR
T.P 185480-T

ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN
Calle 31 No 7-65 MONTERIA-CORDOBA

Para captura manual digite el No. de referencia 6779319

Página 2 de 2

CUENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Atención al
Consumidor para todos los colombianos
www.sena.edu.co NIT 802600441

IMPORTANTE El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado; en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET
67483131


FECHA DE EMISIÓN
17 09 2020

FECHA VENCIMIENTO
22 09 2020

Nombre o Razon Social : ALFONSO CARLOS **Identificación :** 78749731
Dirección : Calle 31 No. 7- **Telefono :** 3002308977

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$219,500.00
	IVA	
	TOTAL →	\$219,500.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6779319(3900)000000219500(96)20200922



CONVENIO No 29232

TICKET No. 67483131

Ciudad: _____ Nit o Cedula: **78749731** Telefono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: **ALFONSO CARLOS**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	78749731
Primer Nombre ó Razón Social	ALFONSO CARLOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GONZALEZ VELLOJIN
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad Capital	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio	Calle 31 No. 7-65
Ciudad de Domicilio	Montería
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3002308977
Correo electrónico	carlosalfonsogonzalezvellojin1@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Número Contrato de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Nombre Obra	EMPOCALDAS_VICT_0102_2020
Fecha Inicio Obra	01/06/2020
Fecha Terminación Obra	30/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	VICTORIA -CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$219,451.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Total Pagado	\$219,451.00
Valor Total	\$219,500.00
Nro. Transacción eCollect	67483131
Fecha Proceso	17/09/2020 11:10:12 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Para captura manual digite el No. de referencia 6779327

Página 1 de 2

BANCO

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 859999034-1


IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET		
67483236		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	09	2020
FECHA VENCIMIENTO		
22	09	2020

Nombre ó Razón Social : ALFONSO CARLOS	Identificación : 78749731
Dirección : Calle 31 No. 7-	Telefono : 3002308977

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$175,600.00
	IVA	
	TOTAL	\$175,600.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6779327(3900)000000175600(96)20200922

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 67483236

Ciudad	Nit o Cedula	Telefono
	78749731	
Nombre del Pagador /Cliente: ALFONSO CARLOS		

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE

ÁREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:


Número de Identificación	78749731
Primer Nombre ó Razón Social	ALFONSO CARLOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GONZALEZ VELLOJIN
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad Capital	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Dirección de Domicilio	Calle 31 No. 7-65
Ciudad de Domicilio	Montería
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3002308977
Correo electrónico	carlosalfonsogonzalezvellojin1@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Número Contrato de Obra	EMPOCALDAS_VICT
Nombre Obra	EMPOCALDAS_VICT_0102_2020
Fecha Inicio Obra	01/07/2020
Fecha Terminación Obra	31/07/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	VICTORIA-CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2020
Mes Período a Pagar	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Período	8
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$175,561.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$175,561.00
Total Pagado	\$175,561.00
Valor Total	\$175,600.00
Nro. Transacción eCollect	67483236
Fecha Proceso	17/09/2020 11:15:39 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura




ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	No. 0102 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD UNICA DE OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
CC	78.749.731
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
NIT.	78.749.731
MUNICIPIO	VICTORIA CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 48.731.844
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 11.695.642
IMPREVISTOS 1 %	\$ 487.318
UTILIDAD 5 %	\$ 2.436.592
VALOR TOTAL OBRA	\$ 63.351.397 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 52.412.570
SALDO NO EJECUTADO	\$ 10.938.827
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
CDP	00276 DEL 10/02/2020
RP	000426 DEL 28/04/2020


En la ciudad de Manizales a los dieciséis días (16) del mes de julio de 2020, se reunieron los señores, ARLEX QUINTERO VASQUEZ Ingeniero Supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el señor (a) ALFONSO CARLOS GONZALES VELLEJIN, en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato de obra No. 0102 DE 2020.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ALFONSO CARLOS GONZALES V
Contratista



<input type="checkbox"/> F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALFONSO CARLOS GONZALES	DIRECCIÓN:	MONTERIA
NIT O CEDULA	78749731	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-09-22
NUMERO DE CONTRATO:	0102/2020	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona		
FIRMA:			

	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
	MANIZALES CALDAS
	EL INGENIERO DE ZONA
	CERTIFICA

Que ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN identificada con C.c. 78.749.731 ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato de obra No. 0102 de 2020

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
---------	--

Con las Sigüientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	No. 0102/2020
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
NIT	78749731
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
C.C.	78749731
VALOR DEL CONTRATO	\$ 63.351.397,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 52.412.570
PLAZO EJECUCIÓN	30 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIACIÓN	17/06/2020
FECHA TERMINACIÓN	16/07/2020
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.	
No. 0102/2020	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES						
2	Localización y replanteo	ml	120	5.800	696.000	120,00	696.000
3	Cerramiento en tela verde y soporte de guadua cada 2 mts	ml	252	11.200	2.822.400	-	-
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	172.500	345.000	2,00	345.000
5	Instalación de valla institucional de 2 x 4	und	1	885.000	885.000	1,00	885.000
6	DEMOLICIONES						
7	Corte con disco abrasivo	mtl	10	8.700	87.000	-	-
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes graderías y cañuelas	m3	1	93.000	93.000	-	-
9	EXCAVACION						
10	En material común de 0 a 2mts	m3	224	22.500	5.040.000	180,20	4.054.500
11	En conglomerado	m3	22	31.500	693.000	-	-
12	Entibado horizontal tipo 1	ml	10	34.400	344.000	-	-
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	64	28.700	1.836.800	28,00	803.600
14	ESTRUCTURA ALCANTARILLADO						
15	Suministro instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	120	90.596	10.871.574	120,00	10.871.574
16	Suministro instalación red de acueducto en 3" PVC RDE 21 unión mecánica	ml	102	32.500	3.315.000	-	-
17	Cámara de caída D = 1.2 mts hs 3.04 espesor de pared E = 0.20 mts con colchón de piedra pegada e = 0.40 mts y boquilla	ml	6,60	580.000	3.828.000	6,45	3.741.000
18	Suministro instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D= 0.60 mts para tráfico pesado	und	4	650.000	2.600.000	4,00	2.600.000
19	Basés y cañuelas	und	4	485.000	1.940.000	4,00	1.940.000
20	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarla	ml	48	48.700	2.337.600	32,00	1.558.400
21	Cajas de inspección de 50 x 50 para domiciliares incluye tapa en concreto	und	6	315.870	1.895.220	5,00	1.579.350
22	Suministro e instalación de siletas de 12" x 6" incluye adhesivo	und	6	240.200	1.441.200	5,00	1.201.000
23	Empalme a cámara	und	1	100.500	100.500	1,00	100.500
24	LLENOS						
25	Arena para base y atraque	m3	16	78.400	1.254.400	11,26	883.098
26	Lleno compactado con material de obra	m3	152	12.500	1.900.000	152,20	1.902.500
27	Afirmado compactado	m3	24	75.000	1.800.000	-	-
28	CONCRETOS						
29	Concreto de 21 mpa para gradería y andenes	m3	0,50	657.800	328.900	-	-
30	Concreto para pavimento de 42 MR echo en obra	m3	0,50	930.500	465.250	-	-

31	ACERO						
32	Acero de refuerzo para graderías	kilo	60	5.200	312.000	200,00	1.040.000
33	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000
NUEVOS ÍTEM							
1	Profesional en salud ocupacional o profesional en áreas a fines con especialización en salud ocupacional (salario 2.200.000 factor prestacional de 1.72 * 600.000 manutención) incluye la elaboración del protocolo de seguridad, permanencia 100 % en la obra	mes		4.384.000	-	1,0	4.384.000
2	Instalación tubería PVC de 3"	ml		5.796	-	40,0	231.840
COSTO DIRECTO					48.731.844		40.317.362
ADMINISTRACION					%	24	11.695.643
IMPREVISTOS					%	1	487.318
UTILIDADES					%	5	2.436.592
COSTO TOTAL DE LA OBRA					63.351.397		52.412.570
RESUMEN DEL CONTRATO							
VALOR DEL CONTRATO							63.351.397
VALOR ADICION							-
VALOR ACTA 1 Y FINAL					52.412.570		
VALOR ACTAS					52.412.570		
SALDO NO EJECUTADO					10.938.827		
SUMAS IGUALES					63.351.397		63.351.397

TOTAL OBRA: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA

52.412.570


 ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 INGENIERO DE ZONA
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53		NO.PÓLIZA 53-45-101003300		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 14 08 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 06 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 18 07 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GONZALEZ VELLOJIN, ALFONSO CARLOS								IDENTIFICACIÓN CC: 78.749.731			
DIRECCIÓN: CALLE 31 7-65						CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA			TELÉFONO: 8865000		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio * No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****44,345,977.90	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			CONTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53		NO.POLIZA 53-45-101003300		ANEXO 5		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA
14 08 2020			17 06 2020			00:00		18 07 2025		23:59		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GONZALEZ VELLOJIN, ALFONSO CARLOS							IDENTIFICACIÓN CC: 78.749.731					
DIRECCION: CALLE 31 7-65							CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA					TELÉFONO: 8865000

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9					
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS					TELÉFONO: 8867080

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-45-101003300

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TELEFONICA

DLE174376A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1

CONTRATO: No. 0102 DE 2019
CONTRATISTA: ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
VALÓR TOTAL CONTRATO: \$ 63.351.397
RECURSOS: PROPIOS
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISIÓN: INGENIERO DE ZONA
CDP: 00276 DEL 10/02/2020
RP: 000426 DEL 28/04/2020

En la ciudad de Manizales a los ocho (08) días del mes de julio de 2020 se reunieron los señores **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ** como Gerente de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** como supervisor del contrato, y **ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato de obra No. 0102 de 2020.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
1	Profesional en salud ocupacional o profesional en áreas a fines con especialización en salud ocupacional (salario 2.200.000 factor prestacional de 1.72 * 600.000 manutención) incluye la elaboración del protocolo de seguridad, permanencia 100 % en la obra	MES	4.384.000
2	Instalación tubería PVC de 3"	ML	5.796

Los precios incluyen A.I.U e IVA sobre utilidades

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
contratista


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona/Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
 PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9




f t @Empocaldas i empocaldas_oficial
✉ empocaldas@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

empoc		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: F-GI-IH-85	
						Versión: 2	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	0102-2020	DE	2020	FECHA INICIO: 17 DE JUNIO DE 2020	FECHA TERMINACIÓN: 16 DE JULIO DE 2020		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS						
CONTRATISTA:	ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN						
SUPERVISOR:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item NP1	Descripción					Unidad	Cantidad
	• INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 3"					ml	
1. Equipo							
	Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	
						SUBTOTAL \$ -	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario		
					SUBTOTAL \$ -		
3. Transportes							
	Material	Vol. o Peso	Distancia (km)	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario	
						SUBTOTAL \$ -	
4. Mano de Obra							
	Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	
	OFICIAL	50.000,00	1,72	\$ 86.000	24,9	\$ 3.450,55	
	AYUDANTE	33000	1,72	\$ 56.760	24,2	\$ 2.345,45	
						SUBTOTAL \$ 5.796,00	
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 5.796
AIU CONTRACTUAL						TOTAL COSTO INDIRECTO	0
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 5.796
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	\$ 5.796
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los DOCE (12) días, del mes DICIEMBRE del año 2019.							
POR EL CONTRATISTA:				POR LA ENTIDAD TERRITORIAL O QUIEN HAGA SUS VECES			
Firma:  Nombre: ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN CONTRATISTA				Firma:  Nombre: ARLEX QUINTERO VASQUEZ <SUPERVISOR DESIGNADO >			

empoc		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: F-GI-IH-85	
						Versión: 2	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	0102-2020	DE	2020	FECHA INICIO:	17 DE JUNIO DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	16 DE JULIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS						
CONTRATISTA:	ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN						
SUPERVISOR:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ						
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
NP1	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O PROFESIONAL EN ÁREAS A FINES CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL (SALARIO 2.200.000 FACTOR PRESTACIONAL DE 1.72 * 600.000 MANUTENCIÓN) INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD, PERMANENCIA 100% EN LA OBRA					MES	
1. Equipo							
	Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	
						SUBTOTAL \$	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario		
						SUBTOTAL \$	
3. Transportes							
	Material	Vol. o Peso	Distancia (km)	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario	
						SUBTOTAL \$	
4. Mano de Obra							
	Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	
	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	93.333,33	1,72	\$ 160.533	0,0366	\$ 4.384.000,00	
						SUBTOTAL \$	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$	
						TOTAL COSTO INDIRECTO \$	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$	
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los DOCE (12) días, del mes DICIEMBRE del año 2019.</p> <p>POR EL CONTRATISTA: POR LA ENTIDAD TERRITORIAL O QUIEN HAGA SUS VECES</p> <p>Firma:  Firma: </p> <p>Nombre: ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN Nombre: ARLEX QUINTERO VASQUEZ</p> <p>CONTRATISTA <SUPERVISOR DESIGNADO -</p>							

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	No. 0102 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD UNICA DE OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
CC	78.749.731
CONTRATISTA	ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN
NIT.	78.749.731
MUNICIPIO	VICTORIA CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 48.731.844
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 11.695.642
IMPREVISTOS 1 %	\$ 487.318
UTILIDAD 5 %	\$ 2.436.592
VALOR TOTAL OBRA	\$ 63.351.397 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 52.412.570
SALDO NO EJECUTADO	\$ 10.938.827
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
CDP	00276 DEL 10/02/2020
RP	000426 DEL 28/04/2020

14 OCT 2020

En la ciudad de Manizales a los **14 OCT 2020**, se reunieron los señores **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**, GERENTE DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P; **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Como SUPERVISOR Zona Oriente de EMPOCALDAS S.A E.S.P; y el señor (a) **ALFONSO CARLOS GONZALES VELLOJIN**, en condición de contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.



El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES	63.351.397	
Valor Acta FINAL		52.412.570
Valor Acta Parcial No. 1		0
Saldo Por Ejecutar		10.938.827
SUMAS IGUALES	63.351.397	63.351.397

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



WILDER BERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.




ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ALFONSO CARLOS GONZALES V
contratista



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Secretario General.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.