



F-GC-22
Versión 6
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00172 DE 2017	Acta N°	02 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIJ e IVA)	372.805.023
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONSORCIO BGB			3. VALOR TOTAL (1+2)	372.805.023
NIT O CC:	901.101.433 - 8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	102.544.350
CDP (#, rubro y fecha)	00669 DE JUNIO 14 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	144.941.365
RP (#, rubro y fecha)	000895 DE AGOSTO 04 DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	125.319.308

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR COLECTOR LOS CHORROS TRAMO CÁMARAS 73 A 89, DENTRO DE LAS OBRAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS. PSMV DEL MUNICIPIO DE RISARALDA. (CALDAS)-

TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 0272 DE 2016	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	-----------------------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	X	
9- Diseño de Mezclas.	X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Sandy González A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01. DIC 2017
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	<i>ABEL ROJAS</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

D. Jurídica

FORMATO PARAFISCALES

CONTROL DE EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES

CERTIFICACION JURAMENTADA PARA PERSONA NATURAL

En nombre propio por medio de este documento me permito **CERTIFICAR** bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que EL CONSORCIO BGB identificado con NIT 901101433-8 de Manizales ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Fondo de Fomento a la Construcción FIC y nómina dentro de los Cuatro (4) meses anteriores a la fecha, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior de manera expresa por este escrito **ACREDITO** el pago por parte de la persona Jurídica denominada CONSORCIO BGB de los aportes que estamos obligados según el **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** de Colombia.

Dado en Manizales, a los treinta (30) días del mes Noviembre de 2017



SOL NATALIA SIBERIO SALAZAR

C.C. 30.328.146 de Manizales

TP:110484-T



JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR

C.C. 16.078.625

Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.328.146

SIBERIO SALAZAR

APELLIDOS

SOL NATALIA

NOMBRES

[Handwritten signature]
Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1973

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
110484-T

SOL NATALIA
SIBERIO BALAZAR
 C.C. 30328146
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 046 FECHA 2005/04/28
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE *[Signature]*
 LAIZ MYRIAM DÍAZ MURGOZ 120250



NOTARIA SEGUNDA
MANIZALES CALDAS
 Doy fe que esta fotocopia
 coincide con original que tuve
 a la vista.

FECHA **14 ENE. 2011**

EDUARDO ANDRADE
 NOTARIO



[Signature]
 FIRMA DEL TITULAR 20385

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



LOGOPORTAS (374) 207066

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 E C 9 F A 0 5 E 0 8 6 E 5 8 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SOL NATALIA SIBERIO SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30328146 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 110484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8673765478
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8600377865
 Fecha Pago Planilla: 2017-11-10

PAGADA

RAZÓN SOCIAL		DATOS DEL APORTANTE				TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
OMAR BERNAL OROZCO		TIPO DE PERSONA	Natural			TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10261331	D. V.	0			MUNICIPIO	MANIZALES
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 64 N 21 50 OF 1203	DEPARTAMENTO	CALDAS			TELÉFONO	8861110
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	majusbo@gmail.co			NOMBRE SUCURSAL	ADMINISTRACION
FAX	8861110	SUCURSAL	16			Tipo de aportante	Empleador
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA				
REPRESENTANTE LEGAL							
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10261331	PRIMER APELLIDO	BERNAL			SEGUNDO APELLIDO	OROZCO
PRIMER NOMBRE	OMAR	SEGUNDO NOMBRE					
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN			
Año: 2017	Mes: 11	Año: 2017	Mes: 11	Sucursal			
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN			
1		\$737,717		8673765478			

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-10261331	59	5	No	No	17	1	Salario	BERNAL OROZCO OMAR		\$737,717	

Identificación	I NG	R E T	F e c h a	D I A S	T V	F e c h a	V S L	F e c h a	I G E	F e c h a	L M A	F e c h a	V A C	F e c h a	A V	F e c h a	F e c h a	I R L	F e c h a	
																				W
CC - 10261331																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES													
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Valor EG	Núm Aut Lic	Aporte ICBF	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vir no ret
CC - 10261331	SINAPP	0	\$0	0.000000	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Aporte ICBF	Valor Lic	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 10261331	COOMEVA EPS	30	\$737,717	0.1250000	\$92,300	\$0	\$0		\$0	\$0	\$737,717	1	0.0696000	\$51,400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte SENA	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10261331	CCF DE CALDAS	30	\$737,717	0.0200000	\$14,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2017 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAPP	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIMINICIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COCOMEVA EPS	1	\$92,300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$92,300	1	\$100	\$0	\$92,400	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$92,400	\$0	\$0	\$92,400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM PAD AUTOLIMINICIA	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	\$51,400	0	\$0	\$0	\$51,400	1	\$100	\$51,500	0	\$0	\$514	\$51,500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

HOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	1	N/A	\$14,800	1	\$100	\$14,900
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$92,400
PENSIONES	1	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$51,500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$14,900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAF	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$158,800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12351162
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2017-11-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	16078625	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 36 No 27 91	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4512	CORREO ELECTRÓNICO	giraldo.johnjair@yahoo.es	TELÉFONO	8861110
FAX	8861110	SUCURSAL	05	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
16078625	GIRALDO	GIRALDO	SALAZAR
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		
JOHN	JAIRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 11	Año: 2017	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$800.000		12351162

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Sucursal Principal		Dirección		Código Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA o ICBF	
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	PRINCIPAL	CAL E 72 20 3E	MANIZALES-CALDIS	895 1110	No				
CC: 36.72388	BUTRAGG CASTAÑO JIMENA DEL SOCORRO	DEPENDIENTE									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Período	Clave	Tipo	Planchilla	Limite	2017/1/23	2017/1/180	BAICO BOGOT A	0	\$10.000
Período	Pago	Planchilla	Planchilla	Limite	2017/1/23	2017/1/180	BAICO BOGOT A	0	\$10.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUI				RESGOS				PAPAFI:CALES			
Nº	Identificación	Nombres	Código	B.C.	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	BC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$738,000	\$118,100	\$738,000	30	\$738,000	\$92,200	\$738,000	30	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	
Código: PLANTEAMIENTO Despto: CALDIS (1 Afiliados)				\$738,000	\$118,100	\$738,000	30	\$738,000	\$92,200	\$738,000	30	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	
Código: PLANTEAMIENTO Despto: CALDIS (1 Afiliados)				\$738,000	\$118,100	\$738,000	30	\$738,000	\$92,200	\$738,000	30	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	
Código: PLANTEAMIENTO Despto: CALDIS (1 Afiliados)				\$738,000	\$118,100	\$738,000	30	\$738,000	\$92,200	\$738,000	30	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	
Total Afiliados(1)				\$738,000	\$118,100	\$738,000	30	\$738,000	\$92,200	\$738,000	30	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	\$92,200	

PAGADO

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE:

Identificación	Clase Aportante	Escuela Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Es oneroso
CC 3012398	INDE ENFERME	PRINCIPAL	CALLE 71 20 20	MANIZALES - CALDAS	8851111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Partido	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2017-11	847248812	1	2017/11/23	2017/11/10	\$210,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	231001	800,227,140	6	1	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100
COLFONDOS				1	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS10	800,088,702	2	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
EPS SUBA (ANTES SUSALDO)				1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
TOTAL				1	\$210,400	\$0	\$0	\$210,400

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SEMA / ICBP	
Identificación	8	CONSORCIO BOG	1 - MENSAJES 200 CONTANTES	REBAGALDA	CARIBENA 6 CALLE 11	RELAGUAYAN-CALDAS	886 1110	No							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo:											
Pension	2017/11	Pago	84728.8934	Limite	2017/11/09	Pago	2017/11/10	Banco	BAICOR BOGOTA	Valor	\$4.559.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				C.C.F				RIESGOS				PARAFISCALES						
					IC	CC	Dis	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	BC	Dis	Aporte	BC	Dis	Aporte	BC	Dis	Aporte	BC	Dis	Aporte	
<p>Empleado RESERVA ALDA (19 Años)</p> <p>Centro de Trabajo: RESERVA ALDA (19 Años)</p> <p>Cuadro RESERVA ALDA (19 Años):</p>																											
1	CC	1090	4974	ALVARO CEBALLOS	20019	7	11.233,462	510,233,462	510,233,462	37,280,200	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	510,233,462	
2	CC	1091	4975	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
3	CC	1092	4976	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
4	CC	1093	4977	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
5	CC	1094	4978	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
6	CC	1095	4979	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
7	CC	1096	4980	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
8	CC	1097	4981	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
9	CC	1098	4982	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
10	CC	1099	4983	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
11	CC	1100	4984	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
12	CC	1101	4985	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
13	CC	1102	4986	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
14	CC	1103	4987	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
15	CC	1104	4988	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
16	CC	1105	4989	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
17	CC	1106	4990	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
18	CC	1107	4991	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
19	CC	1108	4992	ALVARO CEBALLOS	20019	7	512,124	512,124	512,124	51,400	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	512,124	
Total																											

DATOS GENERALES DEL AFORTANTE

Identificación	dv	Fuente Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección:	Ciudad/Departamento	Teléfono	E. emisorado: SENA + KBF
MIT 90101431	B	CO SODASO S-8	B - FONDOS DE R.C. COTIZANTES	RD-RAIDA	CARRER. 16 CALLE 12	IBARRALDE - CALDAS	8861111	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Pi-unidad	Pi-unidad	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2017-10	84726385-4	E	163711106	E	2017/11/10	BANCO BOGOTÁ	1	\$4.559.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLFONDOS	231031	800.217.140	6	5	\$571.800	\$510	\$510	\$583.100
PORVENIR	230331	800.224.108	8	13	\$1.007.300	\$910	\$910	\$212.500
PROTECCION	230231	800.229.739	0	1	\$51.200	\$110	\$110	\$216.900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURIA (ANTES SURIA(TEP)	14-28	800.256.161	9	19	\$71.200	\$640	\$640	\$132.500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.190	5	19	\$411.200	\$460	\$460	\$410.600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
A.I.C.	EPS103	817.001.773	3	1	\$81.000	\$110	\$110	\$1.281.300
ASMET SALUD	ESSC32	817.000.481	3	4	\$21.300	\$210	\$210	\$63.100
EPS SURIA (ANTES SUSA(LID)	EPS010	800.088.702	2	2	\$216.700	\$210	\$210	\$212.500
MEDIAS EPS	EPS044	901.097.073	5	2	\$131.300	\$210	\$210	\$216.900
MEDIAS MOVILIDAD	EPS045	901.097.073	5	6	\$231.000	\$210	\$210	\$132.500
NUVA E.P.S.	EPS037	900.156.164	2	2	\$181.600	\$210	\$210	\$234.200
SALUD TOTAL	EPS032	800.130.407	4	2	\$217.300	\$210	\$210	\$184.800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAIC3F	809.999.339	2	19	\$307.800	\$310	\$310	\$217.500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	FASE-VA	899.999.034	1	19	\$201.200	\$210	\$210	\$308.100
TOTAL				19	\$4.554.900	\$4.300	\$4.300	\$4.559.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Fazón Social	Clase Aportante	Localidad Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Concedido SENA e ICBF	No.
MIT 9010 433	8	CO-REGIADO B-28	B - MENOS DE 2 O COTIZANTES	INDIPENDIENTE	CALLE 61 A 21 50	MANIZALES-CALDAS	8661161		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Fecha	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2017-10	8472660014	2017/10/06	2017/11/10	2017/11/10	BANCO BOGOTA	31	\$24,700		

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS): 1						\$24,000	\$700	50	\$24,700
ARL (URA (ANTES SURATEP))		14-28	800.256.161	9		\$24,000	\$700	50	\$24,700
TOTAL					1	\$24,000	\$700	50	\$24,700

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		C.ubid. de art. de pago		Telefono		Econom. de SEMA #	
Identificación	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Identificación	8	CONSERV. O. BOB	E - MENOS (E.200-COT-SANTIS)	INDUSTR. DITE	CALLE 64 A 21 90	MANIZALES-CALDAS	8861110								

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0
Periodo	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0
Periodo	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0	2017-0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
E/APLEADO			PENSION				C.C.F				RIESGOS							
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	0001	MANIZALES DEPTO. CALDAS (1 ATRIBU)	0	0	50	50	50	0	50	50	50	0	50	50	50	0	50	50
Total Afiliados(1)					50	50			50	50			50	50			50	50

PAGADO

DATOS GENERALES DEL AFOYRANTE:

Identificación	NIT	Yason Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Emisorado IENA e KBF
MT 9018 43	8	CO-SORCDO B-AR	8 - FONDOS DE PAGO CONTRIBUYENTES	INDIPENDIENTE	CALLE 61A 33 30	MANIZALES-CALIAS	8851111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Fecha	Pago	
2017-11	84726600-6	2017/11/09	Banco	Valor
			2017/11/09	1

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E BICAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS; 1)				1	\$51,400	\$100	50	\$51,500
ARP (JURA (ANTES SURATEF))	14-28	800.256.161	9	1	\$51,400	\$100	50	\$51,500
TOTAL				1	\$51,400	\$100	50	\$51,500

PAGADO

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA 60247860		
FECHA DE EXPEDICIÓN 09 11 2017		
FECHA VENCIMIENTO 14 11 2017		

Primer Nombre ó Razón Social : CONSORCIO BGB	Identificación : 901101433
Primer Apellido :	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$258,250.00
		
BANCOLOMBIA RECAUDO Fecha: 09-11-2017 16:59 Costo: 0.00 Conv: 29232 - SENAFIC CODIGO DE BARRA Suc: 860 - EL CABLE Ciuda: MANIZALES Caj: 004 Sec: 2022 Valor Tot: \$ 258,250.00xxxxx Forma de Pago Efec: \$ 258,250.00 Pagador: 901101433 Ref: 60247860		
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$258,250.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$258,250.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60247860(3900)258250(96)20171114



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60247860

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedúla	901101433	Telefono					
Nombre del Pagador /Cliente: CONSORCIO BGB											
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO			VALOR						
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.					<table border="1"> <tr> <td>CANTIDAD DE CHEQUES</td> <td>EFFECTIVO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>CHEQUE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>TOTAL</td> </tr> </table>	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO		CHEQUE		TOTAL
CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO										
	CHEQUE										
	TOTAL										
					\$258,250.00						

AREA PARA SELLO



CONSORCIO BGB <consorciobgb@gmail.com>

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Transacción #60247860

1 mensaje

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com>
Para: consorciobgb@gmail.com

9 de noviembre de 2017, 16:20

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 901101433

Primer Nombre ó Razón Social: CONSORCIO BGB

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica): 8

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CL 64 21 50 OF 1204

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8861110

Correo electrónico: consorciobgb@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia o Contrato Obra: 00172 DE 2017

Nombre Obra: EMPOCALDAS - CONTRUCCION INTER

Fecha Inicio Obra: 28/08/17

Fecha Terminación Obra: 28/12/17

Ciudad de Ejecución de la Obra: RISARALDA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2017

Mes Periodo a Pagar: OCTUBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$372,805,023.00

Costo Total Mano de Obra: \$16,613,540.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 14

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$258,201.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$258,201.00

Total Pagado: \$258,201.00

Valor Total: \$258,250.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 09/11/2017 04:19:41 p.m.

CONSORCIO BGB

Nit. 901.101.433-8

Calle 64 A No 21-50
Ed. Portal del Cable Of. 1204
Telefax.: 886 1110 - Cel: 311 743 8388

FACTURA DE VENTA

Nº 6

Régimen Común

Fecha Factura Noviembre 20 de 2017

Vencimiento

Cliente Empocaldas S.A E.S.P.

Nit. 890.803.239-9

Dirección Carrera 23 No. 75-82

Tel.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Acta de Obra No. 2	
Costo Directo	110.684.509
Administración 20%	22.136.902
Imprevistos 5%	5.534.225
Utilidades 5%	5.534.225
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio.	
Resolución DIAN 18762004998509 Fecha: 2017/09/27 Numeración Autorizada del 1 hasta el 50	
SUBTOTAL \$	143.889.862
IVA %	1051.503
TOTAL \$	144.941.365

Recibi C.C



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

MANIZALES
COLOMBIA,

2017/09/15

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSORCIO BGB
con Nit

de MANIZALES-CALDAS

posee en el Banco Davivienda:

número 9011014338

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	086100164895	Pesos
Saldo a la Fecha	\$0.00	
Fecha Apertura	2017/09/15	

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

0861 - OFICINA EL CABLE

Octubre 9/2017 Hores 4:15 PM

1- se observa que el material de sub-base esta regado y compactado faltando ensayo de Densidad.

2- la Tubería PVC-5 ϕ 12 esta colocada hasta la Camara 78A.

3- Para el Pavimento se recomienda hacer ensayos a flexion. A.F.F.

Se realizaron ensayos de densidad y se sacaron muestras de pavimentos en viguetas para ensayo a flexion, ademas de cilindros para ensayos a compresion para las camaras

(Burraco)

A.F.F.

Octubre 13/2017

Se avanza con la demolicion de todo el tramo de pavimento hasta la camara 80.

Se avanza con excavaciones, instalacion de tubería, arena y llenos hasta la camara hasta la camara 80.

Personal en obra: 1 MO + 1 O + 1 Ay P + 12 ayudantes

(Burraco)

A.F.F.

Octubre 20 de 2017.

Se avanza con base granular compactada, construccion de camaras, se realizaron los ensayos de compactacion el dia 10 de Octubre dando resultados optimos.

(Burraco)

A.F.F.

Octubre 27 de 2017.

Se avanza con pavimento en concreto desde la camara 86 hasta la 80, se toman muestras de viguetas en los primeros fundidos de concreto. Siempre se lleva señalizacion de los tramos intervenidos bien sea en excavaciones como en los concretos.

(Burraco) Personal en obra: 1 MO + 1 O + 1 Ay P + 10 ayudantes

(Burraco)

A.F.F.

Noviembre 3 de 2017.

Se avanza en excavacion, instalacion de
tubera, colchon de arena y llenos entre
camara C78 - C76.

Personal en obra: 1MO + 1ayP + 10 ayudantes
J BUITRAGO C

Noviembre 10 de 2017.

Se avanza con la construccion de los (platos)
tapas de camaras en concreto y el pavimento
en concreto donde van las tapas de camaras
armado de parrillas de acero y formolitas.

Se avanza en la excavacion, instalacion tubera
colchon de arena, y llenos en tramos C76 - C74.

Se realiza la vista a los predios donde
estan ubicada la C73 para reusar el cambio
aliviadero ~~que~~ ordeno empocatas, pero
aun no se ha realizado la gestion de los
predios por parte de empocatas, por lo
que no se puede acceder a construir las
obras en ese sitio y quedan suspendidas
hasta nuevo orden.

Se avanza con construccion de camaras

J BUITRAGO C

Noviembre 17 de 2017.

Se avanza con construccion de camaras.

llenos en tramos C76 - C74, construccion

de trincho para llenos, en este tramo
se presentaron derrumbes por la pendiente
de los taludes, se aumento la obra por el
retiro de derrumbes.

Personal en obra: 1MO + 1ayP + 1ayP + 8 ayudantes

J BUITRAGO C

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR - COLECTOR LCS CHORROS TRAMO CÁMBRAS 73 A 89. MUNICIPIO DE RISARALDA - CALDAS - CONTRATO NCL 03
 CONSORCIO BGB

NOMINA PERSONAL N.º 4

PERIODO: OCTUBRE 16 A 29 DE 2017

No.	NOMBRE	CC TRABAJADOR	FECHA INCESO	SALARIO	DÍAS TRABAJO	SALARIO DIARIO	SALARIO DEVENGADO	H EXTRAS	VALOR ALIMENTACION	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES DE LEY		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEJUNTOS	NETO PAGA			
											SALUD 4%	PENSIÓN 4%						
1	OSCAR MARINO BLANDON M	C10184342	05/09/2017	\$ 1,300,000	4	\$ 33,333	\$ 601,667	0	\$ 441,867	\$ 1,048,533	\$ 24,267	\$ 24,267	\$ -	\$ 89,533	\$ 1,000			
2	JOSE LIBARDO FLORES	C10254305	18/09/2017	\$ 1,000,000	4	\$ 33,333	\$ 465,667	6	\$ 31,250	\$ 805,333	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ -	\$ 7,333	\$ 768			
4	GUILLERMO DE JEJUS ARIAS G	C9922059	05/09/2017	\$ 737,717	4	\$ 24,591	\$ 347,268	6	\$ 23,054	\$ 415,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 7,541	\$ 388			
15	IRON HEDY GALLEGO A	C9801907	18/09/2017	\$ 737,717	4	\$ 24,591	\$ 347,268	6	\$ 23,054	\$ 415,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 7,541	\$ 388			
16	JOSE ALBERTO GAVAN	C15915662	04/10/2017	\$ 737,717	4	\$ 24,591	\$ 347,268	6	\$ 23,054	\$ 415,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 7,541	\$ 388			
17	HECTOR ARIAS G	C9922911	02/10/2017	\$ 737,717	4	\$ 24,591	\$ 347,268	6	\$ 23,054	\$ 415,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 7,541	\$ 388			
18	SEBASTIAN MARTINEZ	C1059787025	02/10/2017	\$ 737,717	4	\$ 24,591	\$ 347,268	6	\$ 23,054	\$ 415,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 7,541	\$ 388			
19	FELIPE ANTONIO VARGAS	C9924160	17/10/2017	\$ 737,717	2	\$ 24,591	\$ 295,087	2	\$ 7,685	\$ 43,972	\$ 11,803	\$ 11,803	\$ -	\$ 13,607	\$ 323			
20	DUVAN ANDRES SEPULVEDA G	C1054821497	17/10/2017	\$ 737,717	2	\$ 24,591	\$ 295,087	2	\$ 7,685	\$ 43,972	\$ 11,803	\$ 11,803	\$ -	\$ 13,607	\$ 323			
21	JOSE FEINANDO ORTIZ	C1115192069	17/10/2017	\$ 737,717	2	\$ 24,591	\$ 295,087	2	\$ 7,685	\$ 43,972	\$ 11,803	\$ 11,803	\$ -	\$ 13,607	\$ 323			
TOTALES											\$ 3,679,833	\$ 109,572	\$ 1,132,287	\$ 4,971,803	\$ 147,137	\$ -	\$ 394,395	\$ 4,677

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR - COLECTOR LOS CHORROS TIAMMO CAMARAS 73 A 89 - MUNICIPIO DE RISARALDA - CALDAS - CONTRATO No. 017 DE 2017

NOMINA PERSONAL No. 3
PERIODO: OCTUBRE 02 A 15 DE 2017

CONSORCIO BGG

NOMBRE	CC TRABAJADOR	FECHA INGRESO	SALARIO	DIAS TRABAJO	SALARIO DIARIO	SALARIO DEVENGADO	H EXTRAS	VLR H EXTRAS	AJUULO DE ALIMENTACION	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES 19 DE LEY		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DESCUENTOS	NETO A PAGAR
											SAUD 4%	PENSIÓN 4%			
OSCAR MARRINO BLANCON M	C10181342	05-09-2017	\$ 1,300,000	14	\$ 43,333	\$ 606,667	0	\$ -	\$ 441,867	\$ 1,048,533	\$ 24,267	\$ 24,267	\$ -	\$ 48,533	\$ 1,000,000
JOSE LIBARDO FLORES	C10241305	18/05/2017	\$ 1,000,000	14	\$ 33,233	\$ 466,667	0	\$ -	\$ 320,607	\$ 787,333	\$ 18,667	\$ 18,667	\$ -	\$ 37,333	\$ 750,000
SEBASTIAN LONDOÑO M	C1059787520	06/05/2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 33,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
GUILLERMO DE JESUS ARIAS G	C9922059	05-09-2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 33,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
JOSE DAVIS WAKI MEZ B	C1059786163	05-09-2017	\$ 737,717	0	\$ 24,591	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARLOS EDUARDO MONTONA S	C10275676	05-09-2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 33,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
JORGE ELIECER FRANCO P	C9922136	06-09-2017	\$ 737,717	1	\$ 24,591	\$ 24,591	0	\$ -	\$ 3,804,68	\$ 28,395	\$ 984	\$ 984	\$ -	\$ 1,967	\$ 2,428
JHON FREDY IDARRANGA O	C1059786891	05-09-2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 33,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
VICTOR MANUEL MELCHOR F	C1059784737	06-09-2017	\$ 737,717	7	\$ 24,591	\$ 1,72,134	0	\$ -	\$ 26,637	\$ 198,771	\$ 6,885	\$ 6,885	\$ -	\$ 13,771	\$ 18,000
SANTIAGO OLIVERA DALL	C1059787265	06-09-2017	\$ 737,717	6	\$ 24,591	\$ 147,543	0	\$ -	\$ 22,828	\$ 170,371	\$ 5,902	\$ 5,902	\$ -	\$ 11,803	\$ 15,568
SEBASTIAN RESTREPO A	C1059786347	06-09-2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 53,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
CRISTHIAN DE JESUS AGUDELO T	C1090119778	12-09-2017	\$ 737,717	4	\$ 24,591	\$ 98,362	0	\$ -	\$ 15,507	\$ 113,869	\$ 3,934	\$ 3,934	\$ -	\$ 7,869	\$ 16,000
CHRISTIAN CARMELO ESPINOSA S	C1099787312	12-09-2017	\$ 737,717	0	\$ 24,591	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
YADIR OSA G	C1001687283	12-09-2017	\$ 737,717	0	\$ 24,591	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JHON FREDY GALLEGO A	C98012617	18/09/2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 53,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
JOSE ALBERTO GAVAN	C15915462	04/10/2017	\$ 737,717	12	\$ 24,591	\$ 295,087	0	\$ -	\$ 45,656	\$ 340,743	\$ 11,803	\$ 11,803	\$ -	\$ 23,607	\$ 31,136
HECTOR ARIAS G	C992251	02/10/2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 53,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
SEBASTIAN MARTINEZ	C1059787025	02/10/2017	\$ 737,717	14	\$ 24,591	\$ 344,268	0	\$ -	\$ 53,274	\$ 397,541	\$ 13,771	\$ 13,771	\$ -	\$ 27,541	\$ 370,000
TOTALES			\$ 4,585,194		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 1,303,164	\$ 5,888,348	\$ 182,408	\$ 182,408	\$ -	\$ 365,216	\$ 5,59,132


JHC
MAS
SILVA

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR - COLECTOR LOS CHORROS TRAMO CAMARAS 75 A 89. MUNICIPIO DE RESALDA - CALDAS - CONTRATO No. 0
CONSORCIO BGB

NOMINA PERSONAL

PERIODO: SEPTIEMBRE 18 A OCTUBRE 01 DE 2017

NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC TRABAJADOR	FECHA INGRESO	SALARIO	DIAS TRABAJO	SALARIO DIARIO	SALARIO DEVENGADO	H EXTRA	VALOR EXTRAS	AUXILIO DE ALIMENTACION	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES 88 DE LEY		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES
													SAALUD 4%	PENSION 4%		
OSCAR MARINO	BLANDON	MARRN	C10184342	05-09-2017	\$ 1.300.000	14	\$ 43.333	\$ 606.667	0	\$ -	\$ 441.867	\$ 1.048.533	\$ 24.267	\$ 24.267	\$ -	\$ 48.533
JOSE LIBARDO	LORES		C10254305	18/09/2017	\$ 1.000.000	14	\$ 33.333	\$ 466.667	0	\$ -	\$ 320.667	\$ 787.333	\$ 18.667	\$ 18.667	\$ -	\$ 37.333
SEBASTIAN	LOMBARDI	MONTAÑA	C1059787520	06/09/2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
GUILLERMO DE JESUS	ARIAS	GONZALEZ	C9922059	05-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
JOSE DANIEL CARLOS	MARTINEZ	BETANCUR	C1059786163	05-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
EDUARDO	MONTAÑA	SANCHEZ	C10276676	05-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
JORGE EUECER	FRANCO	PALACIO	C9922136	06-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
JHON FREDY	IBARRADA	ORDINO	C1059786891	06-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
VICTOR MANUEL	HELCHOR	FRANCO	C1059784737	06-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
SANTIAGO	GUERRA	LLANOS	C1059787265	06-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
SEBASTIAN	RESTREPO	AUZATE	C1059786947	06-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
CRISTHIAN DE JESUS	AGUDELO	TORO	C1090148778	12-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
CRISTIAN CAMILO	ESPINOSA	SERNA	C1059787312	12-09-2017	\$ 737.717	9	\$ 24.591	\$ 221.315	0,00	\$ -	\$ 34.380	\$ 255.705	\$ 8.853	\$ 8.853	\$ -	\$ 17.705
YADIR	OSBA	GALLERO	C1001687283	12-09-2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 53.274	\$ 397.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
JHON FREDY	AGUDELO	AVILA	C9801907	18/09/2017	\$ 737.717	14	\$ 24.591	\$ 344.268	0,00	\$ -	\$ 58.274	\$ 402.541	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ -	\$ 27.541
TOTALES					\$ 5.425.884			\$ 5.425.884			\$ 1.461.285	\$ 8.187.069	\$ 217.885	\$ 217.885	\$ -	\$ 1.679.069

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA: OCTUBRE 23 - 28 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 81-80: 4 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

A. BE ROSAS F.

NOMBRE		FIRMA	
 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS		

FECHA: OCTUBRE 23 - 28 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 80-79: 7 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	


Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

A. BE ROSAS F.

NOMBRE

FIRMA

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA: OCTUBRE 30 - NOVIEMBRE 4 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 79-78A: 3 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE	FIRMA
 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA: OCTUBRE 30 - NOVIEMBRE 4 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 78A-78: 2 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE _____ FIRMA 

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA: OCTUBRE 30 - NOVIEMBRE 4 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 78-77: 2 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

A. BEROJAS F

NOMBRE		FIRMA	
 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS		

FECHA: NOVIEMBRE 6 A 11 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 77-76: 7 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	


Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

A. BEROJAS F

NOMBRE

FIRMA

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA: NOVIEMBRE 6 A 11 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800.033.159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 76-75: 7 UNIDADES


CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO


 FIRMA

NOMBRE

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA: NOVIEMBRE 6 A 11 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800.033.159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 75-74: 4 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO


 FIRMA

NOMBRE

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA	OCTUBRE 2 - 7 DE 2017
NOMBRE DEL PROVEEDOR	TUBOTEC SAS
NIT O CEDULA	800,033,159-6
LOCALIZACION	CAMARAS 84-83A: 5 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

BUTRAGO
NOMBRE

A. PEROJAS
FIRMA

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA	OCTUBRE 9 - 14 DE 2017
NOMBRE DEL PROVEEDOR	TUBOTEC SAS
NIT O CEDULA	800,033,159-6
LOCALIZACION	CAMARAS 83-83A: 1 UNIDAD

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

A. PEROJAS
FIRMA

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA: OCTUBRE 9 - 14 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 83-82: 3 UNIDADES


CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

A. PEZOAS

NOMBRE _____ FIRMA _____

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS	

FECHA: OCTUBRE 16 - 21 DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TUBOTEC SAS
 NIT O CEDULA: 800,033,159-6
 LOCALIZACION: CAMARAS 82-81: 9 UNIDADES

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0172 DE 2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 3722-3
Numero de certificado	PVC-U 12454
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	8967 D
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

A. PEZOAS

NOMBRE _____ FIRMA _____