	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00169 DE MAYO 31 DE 2021		
CONTRATISTA	JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO	NIT O CC:	10.255.857

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 CALLES 8 Y 9. Y REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.- OBRA 2: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO SECTOR LA CABAÑA RAMON ELIAS LARGO SÁNCHEZ CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.-
----------------------	--


DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.




NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACION CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO 169 DE 2021
 OBJETO OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 Y REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS. OBRA 2: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO RENÁN BARCO SECTOR LA CABAÑA RAMON ELÍAS LARGO SANCHEZ CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.
 MUNICIPIO PALESTINA, CALDAS
 VALOR \$ 230.344.412
 CONTRATISTA JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO
 NIT 10.255.857
 PLAZO 60 DIAS CALENDARIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45101047755
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	18-jun-21	8-dic-21	\$ 70.744.208,70
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	18-jun-21	7-sep-24	\$ 47.162.805,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	10-ago-21	10-ago-26	\$ 47.162.805,80
PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES	SI	18-jun-21	8-dic-21	\$ 70.744.208,70

REQUISITOS LEGALIZACION
 ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA
 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA
 ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA
 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA
 CLAUSULAS EXORBITANTES NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 169 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS.

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
 SECRETARIA GENERAL



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101047755	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 10 2021	18 06 2021		00:00	18 06 2026		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GALLEGO VALLEJO, JOSE FERNANDO	IDENTIFICACIÓN CC: 10.255.857
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 75 - 43	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO: 8900081

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO 8867080

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.169 DE FECHA 31/05/2021 CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS: 1. REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 Y LA REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO SECTOR LA CABAÑA RAMON ELIAS LARGO SANCHEZ CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	18/06/2021	08/12/2021	\$70,744,208.70	\$70,744,208.70
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18/06/2021	07/09/2024	\$47,162,805.80	\$47,162,805.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		\$47,162,805.80	\$47,162,805.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZ EL ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021 RRLIZADA AL CONTRATO PROCEDRIENDO AJUSTAR EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR 5 AÑOS:

ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 10/08/2021 HASTA 10/08/2026.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****165,069,820.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

42-45-101047755

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarama B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2196577

DLF072964A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101047755		ANEXO 4	
-----------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	---------------	--	------------------------------	--	------------	--

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 10 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 06 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 18 06 2026		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA
---	--	--	---	--	--	----------------------	--	---	--	----------------------	--	---

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GALLEGO VALLEJO, JOSE FERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 10.255.857			
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 75 - 43						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8900081		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.169 DE FECHA 31/05/2021 CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS: 1. REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 Y LA REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. OBRA 2: REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO SECTOR LA CABAÑA RAMON ELIAS LARGO SANCHEZ CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/06/2021	08/12/2021	\$70,744,208.70	\$70,744,208.70
	18/06/2021	07/09/2024	\$47,162,805.80	\$47,162,805.80
	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$47,162,805.80	\$47,162,805.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA EL ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021 REALIZADA AL CONTRATO PROCEDIENDO AJUSTAR EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR 5 AÑOS:

ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 10/08/2021 HASTA 10/08/2026.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****165,069,820.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]
42-45-101047755
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



[Firma Tomador]
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo
es de todos

Mintrabajo



Verifique su autenticidad al email:

MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

HACE CONSTAR A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	Octubre 20 de 2021
Nombre y/o Razón Social:	JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO
Identificación:	10.255.857-6

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES

Dado en la ciudad de Manizales, el día 22 de octubre de 2021.


ÁLVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX

Atención Presencial
Sede de Atención al
Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajoco



@MinTrabajoCo



@MintrabajoCol




**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO identificado con C.C 10.255.857 de MANIZALES, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*),

En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que como persona natural empleadora me encuentro exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Dada en Manizales a los 28 del mes de septiembre de 2021



Nombre: JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO

Documento de identidad: 10.227.007



El empleo
es de todos

Mintrabajo

17-1080

No: 17-2-2021-008311

Manizales

25/10/2021 2:35:00 p. m.

Señor:

JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO

NIT: 10255857-6

CARRERA 20 75 43

Email: pepsicolo007@yahoo.es

jfgallegov@hotmail.com

Manizales, Caldas

Asunto: **Certificado FIC**

Respetado señor Gallego:

En atención a su solicitud mediante correo electrónico, atentamente nos permitimos adjuntar copia del certificado generado por nuestro Sistema de Información SIREC-Certiportes, como documento oficial del SENA, en el que se evidencia el pago efectuado por concepto de FIC, correspondiente al contrato 00169 de mayo 31 de 2021 suscrito con EMPOCALDAS, cuyo objeto es "Obra 1: Reposición y optimización de la red de alcantarillado en la carrera 10 calles 8 y 9 y reposición acueducto y alcantarillado en la carrera 4 BIS entre calles 12 y 13 en el municipio de Chinchiná, Caldas. **Obra 2:** Reposición de alcantarillado, barrio Renán Barco, sector La Cabaña Ramón Elías Largo Sanchez, corregimiento de Arauca, municipio de Palestina, Caldas", con fecha de inicio 18/06/2021 y finalización 10/08/2021, según ticket de pago No. 71314415, 72144592 y 71789904.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida vía correo electrónico en el email lhenao@sena.edu.co.

Cordialmente,

RUBEN DARIO ALZATE ZULUAGA
Coordinador Grupo de Relaciones
Corporativas e Internacionales

Proyectó: Leonora Henao Toro
Profesional G03- Relaciones Corporativas

Regional Caldas
Km 10 vía al Magdalena, Manizales, PBX (57 6) 8748444

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No.
SC-CER39681-1

Certificado No.
CO-SC-CER39681-1

GD-F-011 V.05



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO identificado con el NIT 10255857, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
169	rep alc cra 10 cra 4 y barrio	chinchina	388,387	2021-06	19-JUL-2021	71314415
169	Rep alc cra 10 cra 4 y barrio	Chinchina	340,700	2021-08	14-SEP-2021	72144592
169	Rep Alc Cra 10 Cra 4 y barrio	Chinchina	386,650	2021-07	13-AGO-2021	71789904
		Total	1,115,737			

Expedido por el SENA, a los veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2021

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2021-10-25

Generado por : Leonora Henao Toro

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3847688475 - 104351

SENA, MÁS TRABAJO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:



Número de Identificación	10255857
Primer Nombre ó Razón Social	FERNANDO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GALLEGO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 24 No. 17 - 44
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8827647
Correo electrónico	jfgallego@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	
Nombre Obra	169
Fecha Inicio Obra	Rep alc cra 10 cra 4 y barrio
Fecha Terminación Obra	18/06/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	05/09/2021
Tipo FIC	Chinchiná
Año Periodo a Pagar	Mensual
Mes Periodo a Pagar	2021
Costo Total de Obra a Todo Costo	AGOSTO
Costo Total Mano de Obra	\$235,814,029.00
Número de Trabajadores en el Periodo	\$69,200,000.00
Valor Intereses Moratorios	15
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$340,697.00
Valor del Pago	\$0.00
Total Pagado	\$340,697.00
Valor Total	\$340,697.00
IP Origen	\$340,700.00
	172.31.29.186

Nro. Transacción eCollect
Fecha Proceso
Medio Seleccionado:
Estado de la Transacción

72083913
08/09/2021 12:00:44 p.m.
EFECTIVO
CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.


 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO GAMA (GALLEGO VALLEJO JOSE FDO)	DIRECCIÓN:	CRA 20 NRO 20-20 OF 207
NIT O CEDULA	10255857	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-11-24
NUMERO DE CONTRATO:	169/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Centro		
FIRMA:			

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	00169 DE MAYO 31 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE SAMANA
OBJETO	OBRAS 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 Y REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. OBRA 2. REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO, BARRIO RENAN BARCO, SECTOR LA CABAÑA RAMON ELIAS LARGO SANCHEZ, CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.-
CONTRATISTA:	JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO.
NIT O C.C. No.	10.255.857
MUNICIPIO	CHINCHINA Y ARAUCA- CALDAS.-
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 235.814.029 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 230.344.412
SALDO NO EJECUTADO	\$ 5.469.617
RECURSOS	CONVENIO GOBERNACION
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	00481 DE ABRIL 08 DE 2021
CDP	00508 DE ABRIL 20 DE 2021
R.P.	00712 DE JUNIO 03 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOSÉ FERNANDO GALLEGO, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00169 DE MAYO 31 DE 2021.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO
Contratista

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Contratista JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO con C.C. 10.255.857, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL CONTRATO No. 00169 DE 2021 POR UN VALOR FINAL DE \$ 230.344.412,00

OBJETO:

OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 CALLES 8 Y 9. Y REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 2 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. OBRA 2 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO, SECTOR LA CABAÑA RAMÓN ELIAS LARGO SANCHEZ CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.-

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	00169 DE MAYO 31 DE 2021
CONTRATISTA	JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	10.255.857
VALOR DEL CONTRATO	\$ 235.814.029,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 230.344.412,00
PLAZO EJECUCIÓN	SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACIÓN	JUNIO 18 DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	AGOSTO 16 DE 2021
FECHA TERMINACION FINAL	AGOSTO 10 DE 2021
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0169 DE MAYO 31 DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record)	mts	85	85	527.425
1,2	Cerramiento en polisombra yute verde de H=2 m, paralelos en guadua y Cinta plástica	mts	175	110	1.023.000
1,3	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	4	6	1.066.650
1,4	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1	1,00	529.550
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2,1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	23	38,91	3.857.343
2,2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1	0,00	0
2,3	Demoliciones de Andenes y Sardinell en concreto hidráulico	m3	3	0,00	0
3	SOBREACARREOS				
3,1	Retiro de sobranes en vehículo Automotor	m3	131	118,98	3.371.893
4	EXCAVACIONES				
4,1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	172	132,47	3.405.141
4,2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	32	43,93	1.313.489
4,3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	m2	35	30,00	735.150
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5,1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	123	128,09	2.702.763
5,2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	m3	32	21,00	1.630.860
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
6,1	Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m	m3	3	0,00	0
6,2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. incluye ensayos de densidad, protor.	m3	25	43,24	5.994.358
6,3	Suministro e instalación Sustitucion en Material granular para base de tuberías y atraques.	m3	26	21,38	1.573.254
7	ALCANTARILLADOS				
7,1	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja, transporte local	ml	90	51,25	537.613
7,2	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10").Incluye manejos de aguas en zanja, transporte local.	ml	12	0,00	0
7,3	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 355 mm (14").Incluye manejos de aguas en zanja, transporte local.	ml	85	79,00	1.903.110
7,4	Empalmes a Cámaras d=1.20 x 1,00 m concreto 3000 psi, Incluye demolicion	Und	2	1,00	78.130
7,5	Empalmes a Cajas de inspeccion concreto 3000 psi	Und	6	0,00	0
7,6	Cámara de inspeccion D=1.2 concreto 21 Mpa	Und	5	2,00	1.052.670
7,7	Base/cañuela cámara D=1.2m en concreto 3000 psi	Und	3	2,00	883.370

Handwritten signature

7,8	Suministro e instalacion tapa D=0.60m en HF	Und	3	2,00	864.580
7,9	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada	und	15	15,00	4.729.950
7,10	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa tapa en HF, acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, Según	und	2	0,00	0
7,11	Losa en concreto reforzado de 1.60*1.60*.0.18m acero de refuerzo, doble parrilla No 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000	und	3	2,00	1.172.590
7,12	Instalacion de silla yee de 14 x 6".	Und	15	15,00	748.050
8	ACUEDUCTO				
8,1	Demolicion de pavimento	m3	10	9,49	940.347
8,2	Retiro de sobrantes en vehiculo Automotor	m3	70	30,40	861.508
8,3	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	48	20,91	537.569
	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	33	20,91	441.264
	Suministro e instalacion de sub-bse tipo INVIAS E=0.20m incluye ensayos de densidad, proctor	m3	11	14,93	2.069.970
	Pavimento en rigido de 4000 Psi de espesor 0.18 en obra incluye acelerante, antisol, ensayos flexion, diseño de mezclas, vibrador para	m3	10	12,03	10.083.426
	Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0.12 en obra incluye acelerante, antisol, ensayos de laboratorio.	m3	-	0,00	0
8,4	Suministro e instalacion tubería PVC-P de 3". Incluye control y manejo de aguas en zanja	ml	80	83,00	1.983.700
8,5	suministro e instalacion de porta valvulas de 3" (tipo chorote) incluye tubode 4" y losa en concreto de 0.60*0.60 m	UND	2	1,00	334.785
8,6	suministro e instalacion de valvula de 3"	UND	2	1,00	539.640
8,6	Suministro e instalacion de tee de 3*2	UND	1	1,00	283.000
8,7	Empalmes a tubería existente	UND	2	1,00	155.800
8,8	suministro e instalacion de acople universal de 3"	UND	6	1,00	121.130
8,9	Suministro e instalacion de cruz de 3*2"	UND	-	0,00	0
8,10	Suministro e instalacion de acometida de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor, incluye manguera PF+UAD de 1/2", instalacion de acoples,	UND	15	58,35	3.137.771
8,11	anclajes en concreto y tubería galvanizada de 2" longitud 1.50m. Torton en alambre galvanizado cal 13	UND	2	1,00	359.670
8	OBRAS EN CONCRETO				
8,1	Corte mecánizado profundidad 0.07 m	ml	372	452,50	4.837.823
8,2	Pavimento en rigido de 4000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos flexion, diseño mezclas, vibrador para	m3	23	18,63	15.619.292
8,4	Adecuacion de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	3	0,00	0
	Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	-	0,00	0
9	TRABAJO DE SOCIALIZACION				
9,1	Trabajadora social todo el proceso domiciliarias y socializacion de la obra contratada	mes	1	1,00	1.450.000
9,2	Protocolo de Bioseguridad (liquidacion con facturas)	Gbl	1	1,00	2.780.000

COSTO DIRECTO				86.237.634,00
ADMINISTRACION	%	25,00		21.559.409
IMPREVISTOS	%	2,00		1.724.753
UTILIDADES	%	5,00		4.311.882
SUMA ANTES I.V.A.				113.833.677
I. V. A.	%	19,00		819.258
COSTO TOTAL OBRA No. 1				114.652.934

OBRA 2					
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo de redes (Incl. Levantamiento del sector y plano record)	mts	45,00	54,40	337.552
1,2	Cerramiento en polisombra yute verde de H=2m, parales en guadua y cinta plastica	m2	107,00	92,40	859.320
1,3	Señalización vertical preventivas (desvio, hombres trabajando via cerrada, barreras etc)	ml	4,00	6,00	1.066.650
1,4	Valla alusiva a la obra de 4x2	und	1,00	1,00	529.550
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolicion de pavimentos rígidos	m3	0,00	30,26	2.999.557
2,2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,00	0,00	0
2,3	Demoliciones de andenes y sardinel en concreto	m3	0,54	0,00	0
3	SOBREACARREOS				
3,1	Retiro de sobrantes en vehiculo automotor	m3	38,29	121,59	3.445.861
4	EXCAVACIONES				
4,1	Excavaciones en zanja - material comun 0 - 2 m	m³	96,41	148,28	3.811.517
4,2	Excavaciones en material conglomerado	m3	12,93	33,62	1.005.148
4,3	Entibado horizontal Tipo I	m2	15,00	27,00	661.635
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5,1	Rellenos compactados con material seleccionado de excavacion	m3	88,81	134,17	2.817.574

Handwritten signature/initials

5,2	Rellenos compactados con material comun de cantera prestamo	m3	12,93	0,00	0
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
6,1	Suministro e instalacion de afirmado en andenes compactos espesor 0.10m	m3	0,54	0,00	0
6,2	Suministro e instalacion de sub-base tipo invias E=0.20m incluye ensayos de densidad, proctor	m3	0,00	0,00	0
6,3	Suministro e instalacion en material granular para base tuberias y atraques	m3	15,68	18,67	1.373.293
7	ALCANTARILLADOS				
7,1	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6") incluye manejo de aguas en zanja, transporte local	ml	44,00	92,55	970.850
7,2	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10") incluye manejo de aguas en zanja, transportes	ml	0,00	0,00	0
7,3	Instalación de tubería corrugada PVC-S de 315 mm (12") incluye manejo de aguas en zanja, transporte local	ml	45,00	58,00	1.195.960
7,4	Empalmes a camaras d=1.20m concreto 3000 psi, incluye demolicion	un	2,00	1,00	78.130
7,5	Empalmes a cajas concreto 3000 psi.	und	4,00	0,00	0
7,6	Camaras de inspeccion D=1.2 concreto 21 Mpa	ml	1,80	1,80	947.403
7,7	Bases/Cañuelas camara D=1.2 m en concreto 3000 psi	und	3,00	1,00	441.685
7,8	Suministro e instalacion tapa D=0.60m en HF	und	1,00	1,00	432.290
7,9	Cajas de inspección de 0,50x0,50x0,80 incluye tapa reforzada	und	11,00	14,00	4.414.620
7,1	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa tapa en HF, acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, Según	und	0,00	0,00	0
7,11	Losa en concreto reforzado de 1.60*1.60*0.18m acero de refuerzo, doble parrillas No 4 cada 15 cms. Incluye antisol acelerante, concreto de 4000	und	1,00	1,00	586.295
7,12	Instalación de silla yee de 12"x6"	und	11,00	14,00	698.180
8	OBRAS EN CONCRETO				
8,1	Corte mecanizado profundidad 0.07 m	ml	50,00	247,65	2.653.516
8,2	Pavimento en rigido de 4000 Psi de espesor 0.18 en obra incluye acelerante, antisol, ensayos flexion, diseño mezclas, vibrador para	m ³	0,00	0,00	0
8,4	Adecuacion de andenes y rampas e=0.08m concreto de 3000 Psi	m3	0,54	0,00	0
8,5	Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0.12 en obra incluye acelerante, antisol, ensayos de laboratorios	m3	0,00	0,00	0
9	TRABAJO DE SOCIALIZACION				
9,3	Protocolo de Bioseguridad (se paga presentando facturas)	Glb	1,00	1,00	3.480.000

COSTO DIRECTO				34.806.586
ADMINISTRACION	%	25,00		8.701.647
IMPREVISTOS	%	2,00		696.132
UTILIDADES	%	5,00		1.740.329
SUMA ANTES I.V.A.				45.944.694
I. V. A.	%	19,00		330.663

COSTO TOTAL OBRA No. 2

46.275.358

OBRA 3					
1	PRELIMINARES				
2	Localizacion y replanteo	ml	72,00	66,80	391.114
3	Cerramiento en tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	156,00	40,00	609.600
4	Señal prevntiva y reglamentaria	UND	1,00	2,00	349.020
5	Instalacion de Valla institucional 4 x 2	UND	2,00	1,00	883.400
6	DEMOLICIONES				
7	corte con disco abrasivo	ml	20,00	4,00	34.240
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderia y cañuelas	m3	23,00	11,22	1.050.024
9	EXCAVACION				
10	En material Común de 0 a 2 m	m3	100,00	20,14	595.338
11	En material roca	m3	65,00	110,20	5.036.140
12	Entibado horizontal tipo 1	ml	20,00	20,00	622.500
13	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor escombrera Manizales	m3	84,00	121,42	7.889.872
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
15	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	72,00	66,80	1.778.884
16	Camara de caída D=1.2, H<3,05, espesor de pared e=0.20 con colchon de	ml	6,00	8,40	5.354.244
17	Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion HD D=0.60cm trafico pesado	un	1,00	2,00	1.555.000
18	bases y cañuelas	un	1,00	6,00	3.242.670
19	Camara cuadrada de 0.6 mts por 0.6 mts por H con tapa y cañuela	un	4,00	0,00	1.770.585
20	Arreglo de camaras cuadradas	un	5,00	0,00	0
21	Instalacion de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	48,00	11,80	162.840
22	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	12,00	5,00	1.999.075

AFB

23	Instalacion de silleas de 12 x 6"	un	16,00	5,00	217.400
24	Instalacion de silleas de 16 x 6"	un	16,00	0,00	0
25	Empalme a camara	un	4,00	1,00	90.310
26	LLENOS				
27	Arena para base y atraque	m3	20,00	22,22	2.681.051
28	Lleno compactado con material de la obra	m3	101,00	20,14	445.787
29	Sub-base para pavimento	m3	35,00	22,54	3.265.386
30	CONCRETOS				
31	Concreto de 21 Mpa para graderias y andenes	m3	5,00	0,00	0
32	concreto para escalas y via peatonal a 3000 PSI	m3	22,00	15,94	11.978.910
33	ACERO				
34	Acero de refuerzo para graderias	Kilo	150,00	0,00	0
35	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1,25	1,25	2.342.375
36	Elementos de Bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AIU	Gbl	1,00	1,00	2.480.000
37	Trabajador siso	mes	1,00	1,00	3.180.000
	ITEMS NO PREVISTOS				
	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR - CARRETA	M3		159,90	3.290.742
	Rellenos compactados con material comun de cantera prestamo	M3		78,80	6.119.608

COSTO DIRECTO				51438396
ADMINISTRACION	%	24,00		12.345.215
IMPREVISTOS	%	5,00		2.571.920
UTILIDADES	%	5,00		2.571.920

SUMA ANTES I.V.A.				68.927.450
I. V. A.	%	19,00		488.665

COSTO TOTAL OBRA No. 3				69.416.115
------------------------	--	--	--	------------

COSTO TOTAL CONTRATO No. 0169-2021

COSTO TOTAL OBRAS 1	114.652.934
COSTO TOTAL OBRAS 2	46.275.358
COSTO TOTAL OBRAS 3	69.416.115

TOTAL CONTRATO No. 00169 DE 2021	230.344.412
----------------------------------	-------------

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO
RESIDENTE:	LUIS ALBERTO AGUDELO OSPINA

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 10 DE AGOSTO DE 2021


 ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE -
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	00169 DE MAYO 31 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE SAMANA
OBJETO	OBRAS 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 Y REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 12 Y 13 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. OBRA 2. REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO, BARRIO RENAN BARCO, SECTOR LA CABAÑA RAMON ELIAS LARGO SANCHEZ, CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS.-
CONTRATISTA:	JOSE FERNANDO GALLEGO VALLEJO.
NIT O C.C. No.	10.255.857
MUNICIPIO	CHINCHINA Y ARAUCA- CALDAS.-
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 235.814.029 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 230.344.412
SALDO NO EJECUTADO	\$ 5.469.617
RECURSOS	CONVENIO GOBERNACION
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	00481 DE ABRIL 08 DE 2021
CDP	00508 DE ABRIL 20 DE 2021
R.P.	00712 DE JUNIO 03 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los 08 de Mayo de 2021 se reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte Centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO, Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

APP

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES	235.814.029	
VALOR ADICIÓN	0	
Valor Acta Parcial No.1		60.884.524
Acta de CUMPLIMIENTO		169.459.888
Saldo Por Ejecutar		5.469.617
SUMAS IGUALES	235.814.029	235.814.029

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

09-12-2021



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



JOSÉ FERNANDO GALLEGO VALLEJO
Contratista.

Vo.Bo.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo.



BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo.



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Operación y Mantenimiento.