

	F-GC-22 Versión 7 Abril 2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	Resolución 0256 de 2018 y de pago 00338 de 2018	Acta N°	02 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	51.317.321
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	51.317.321
NIT O CC:	10.216.897			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	36.381.679
CDP (#, rubro y fecha)	00576 DEL 24 DE MAYO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.739.674
RP (#, rubro y fecha)	000706 DEL 27 DE JUNIO DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.195.968
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		✓	
3- Pagos al FIC		✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.		✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		✓	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		✓	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		✓	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		✓	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A. NOMBRE DE QUIEN RECIBE      Juan Camilo A. 05/09/2018 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta original	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Copia del Registro Presupuestal	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	

Fecha de presentación

Septiembre 3/2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Ingeniero de Zona	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 3999000891045  
 Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)  
 Descripción Pago de Seguridad Social  
 Fecha 2018-07-18, 02:14:36 PM  
 Periodo de Cotización Otros Riesgos julio de 2018  
 Periodo de Cotización Para Salud julio de 2018  
 Empresa JESUS GERMAN VILLEGAS  
 CEDULA CIUDADANIA CC 10216897  
 Código Sucursal (Nombre) (1)  
 Referencia de Pago/ Número Planilla 37234172  
 Tipo de Planilla 1  
 Número Transacción Bancaria/ CUS 352708025  
 Banco (COST) BANCO DAVIVIENDA  
 Valor \$ 97.600  
 Estado de la Transacción Aprobada  
 Dirección IP de Origen 180.249.194.205

Id	Código	Administradora	Número Afiliado	Valor Sin Mora	Total Intereses Mora
N001037473	EPS044	MEDIMAS EPS		\$ 97.600	00
SubTotales:				\$ 97.600	00
Total a Pagar:				\$ 97.600	\$ 97.600





**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información	9999000891045
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-08-16, 08:49:17 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2018
Empresa	JESUS GERMAN VILLEGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 10216897
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	37497910
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	357243592
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 97.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.194.205

NRI	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 97.600	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 97.600</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 97.600</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 10216897	VILLEGAS ESTRADA, JESUS GERMAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL
dv			Dirección
			CLL 13.25.15
			Ciudad-Departamento
			MANIZALES-CALDAS
			Teléfono
			872242
			Exonerado SENA e ICBF
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
2018-07	848250523	2018/08/24	2018/08/03
Salud	Planilla	Limite	Banco
2018-08		2018/08/24	BANCO DE OCCIDENTE
			Dias Mora
			0
			Valor
			\$1,114,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$575,500	\$0	\$0	\$575,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$75,100	\$0	\$0	\$75,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$408,600	\$0	\$0	\$408,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$250,700	\$0	\$0	\$250,700	
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	10	\$250,700	\$0	\$0	\$250,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$144,200	\$0	\$0	\$144,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$144,200	\$0	\$0	\$144,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$144,200	\$0	\$0	\$144,200	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	7	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300	
COOMEVA	EPSO16	805,000,427	1	1	\$28,200	\$0	\$0	\$28,200	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPSO45	901,097,473	5	2	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$1,114,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,114,600</b>	

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10216897
Primer Nombre ó Razón Social	GERMAN
Primer Apellido (si es Persona natural)	VILLEGAS
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 113 No. 25 - 15
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8722242
Correo electrónico	gvillegasestrada@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	RESOL 0256-2018
Nombre Obra	ALCANTARILLADO SECT VISTA HERM
Fecha Inicio Obra	01/07/2018
Fecha Terminación Obra	31/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIOSUCIO - CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$195,310.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$195,310.00
Total Pagado	\$195,310.00
Valor Total	\$195,350.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. Transacción eCollect	61389469
Fecha Proceso	14/08/2018 04:32:26 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Conocimiento para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
61389469		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
14	08	2018
FECHA VENCIMIENTO		
19	08	2018

<b>Primer Nombre ó Razón Social :</b> GERMAN	<b>Identificación :</b> 10216897
<b>Primer Apellido :</b> VILLEGAS	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$195,350.00
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	<b>SUBTOTAL</b>	\$195,350.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> →	\$195,350.00

**Observaciones**

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.  
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)  
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).  
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.  
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)61389469(3900)195350(96)20180819

BANCOLOMBIA  
RECAUDO Fecha: 15-08-2018 10:33 Costo: 0.00  
Cm: 29232 - SENAFIC  
Suc: 859 - CARRERA 23  
Clt: MANIZALES  
Caj: 001 Sec: 620  
Valor Tot: \$ 195,350.00000  
Forma de Pago Efect: \$ 195,350.00000  
Pagador: 10216897  
Cm: 61389469



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61389469

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	10216897	Telefono
--------	---	---	---	--------------	----------	----------

Nombre del Pagador /Cliente: GERMAN

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
		<b>TOTAL</b>	\$195 350 00

AREA PARA SELLO

# GERMÁN VILLEGAS ESTRADA

INGENIERO CIVIL - MAT 744 CDS

Nit. 10.216.897- 4 Régimen Común

Carrera 21 No. 14 - 25 Manizales, Caldas Cel. 316 323 51 44

FACTURA DE VENTA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	2018

N° 371

SEÑOR: EMPOCALDAS NIT. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VALOR ACTA 02 Y FINAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REPOSICION DE REDES DE ALIMENTACION EN EL SECTOR DE VISTA HARMOSA EN EL MUNICIPIO DE PISOCCO, CALDAS  COSTO DIRECTO ADMINISTRACION IMPREVISTOS UTILIDAD		\$10,181.3 28% 2850.7 1% 101.8 5% 509.0 \$13,642.9
		SUBTOTAL	13,642.9
		IVA %	96.72
		TOTAL \$	13,739.62

RECIBI

10216897

RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762005693891  
 FECHA: 2017/11/09  
 HABILITA NUMERACIÓN DEL N° 301 AL N° 400

**GERMAN VILLEGAS ESTRADA**  
**INGENIERO CIVIL**

**INFORME 2 Y FINAL DE OBRA**

**PERIODO DEL 22 AL 1 AGOSTO DE 2018**

**CONTRATO DE OBRA:** RESOLUCIÓN N° 0256 DE 2018 /

**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**OBJETO:** REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS CALDAS. /

**PLAZO** TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS /

**CONTRATISTA:** JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA /

**VALOR INICIAL:** \$ 51.317.321 /

**VALOR EJECUTADO:** \$ 50.121.353 /

**SALDO SIN EJECUTAR:** \$ 1.195.968 /

**COORDINADOR DE OBRA - SUPERVISOR:** ING. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

<b>RECURSOS</b>			
<b>Mano de obra</b>			
<b>Personal Operativo</b>	<b>N° Traba</b>	<b>Personal Administrativo</b>	<b>N° Emplead</b>
Oficial	1	Prof. SISO	
Ayudante	2	Prof. Trabajo Social	1
Operarios equipos (Subcont)		Otros	



**empocaldas**

CONTRATO: RESOLUCIÓN N.º 016 DEL 27 DE JUNIO DE 2018  
CONTRATISTA: EMPICAL SAS S.A. S.S.P.  
CONTRATO: ASO GERMAN VILLEGAS ESTRADA  
OBJETO: REPARACIÓN DE ABO DE AL CANTONAMIENTO EN EL  
SECTOR DE AREA DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO  
DE RIVISINDO CALDAS  
INTERVENCIÓN: INGENIERO DE OBRAS  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS CALENDARIO  
APORTE PROPIO

*Cuidar el Agua es nuestra naturaleza*

## CAMARAS DE INSPECCION






**TERMINADOS CAJAS DE INSPECCION**

**TERMINADO CAMARAS DE CAIDA**

**BASE Y CAÑUELA**

**BASE Y CAÑUELA**





RESOLUCION N: 00256 DE 2018.

CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA.

OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO

DIRECCION: SECTOR VISTA HERMOSA M/PIO DE  
RIOSUCIO CALDAS.

PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO.

MARTES JULIO 3 DE 2018

EN EL SITIO DE LA OBRA SECTOR VISTA HERMOSA.  
EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS, SE REUNIERON.  
EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR, EL MAESTRO Y LA  
TRABAJADORA SOCIAL, CON EL FIN DE DAR INICIO A LA  
OBRA, Y SE PROCEDIO A REALIZAR RECORRIDO Y SOCIALI-  
ZAR LA OBRA A INTERVENIR.

ING: GERMAN VILLEGAS  
CONTRATISTA.

ING: LUIS FERRANDO ARIAS. R  
INTERVENTOR.

MAESTRO WILMER ADRIAN ROTATOR. Wilmer Adel  
MAESTRO OBRA.

NATALIA SAUCHES ORTEGON: Natalia Sanchez O.  
PROF. SOCIAL.

MIERCOLES JULIO 4 DE 2018.

SE INICIAN LAS SEÑALIZACIONES LA INSTALACION DE LA  
VALLA, Y EL CERRAMIENTO.

SE DEFINEN EN ASOCIO CON EL INTERVENTOR Y EL  
MAESTRO LA SIGUIENTES OBRAS A EJECUTAR:

1) SE AUTORIZA HACER UN DESCOLE DE LA CAMARA 1 A LA  
MUESTRADO EN CONCRETO

JUEVES 5 DE JULIO DE 2018.

DEFINIDAS TODAS LAS OBRAS POR PARTE DEL INTERVENTOR SE PROSEDE A INICIAR LAS EXCAVACIONES EN TODOS LOS TRAMOS.

- 1 MAESTRO
- 1 OFICIAL.
- 7 AYUDANTES

Lunes 9 de Julio de 2018.

se terminan los tramos 1 y 2 de las excavaciones y se procede a la instalacion de dichos tramos de igual forma se continuan con las excavaciones de los tramos siguientes.

Jueves 12 de Julio de 2018.

se terminan las instalaciones de la tuberia principal en el tramo 1 y 2 y se procede a hacer los flecos se terminan las excavaciones del tramo 3 se procede a la instalacion de la tuberia principal y se continuan las excavaciones en los tramos 4-5-y-6

Lunes 16 de Julio de 2018.

continuan excavaciones y se trazan las domiciliaciones de los tramos 2 y 3 y se instala tuberia principal de tramo tres. (3)

Miércoles Julio 18 de 2018.

visita de interventoria para definir en Asoso con la profesional social y el Maestro el material existente de las antiguas domiciliarias donde se

Lunes Julio 23 de 2018

se terminaron todas las excavaciones y se termino de instalar toda la tubería principal, se terminaron de instalar la domiciliaciones de las fuanos 3 y 4.

Miércoles Julio 25 de 2018.

se terminaron las instalaciones de las domiciliaciones y se funden las cámaras de inspeccion 1 y 2.

Lunes 30 de Julio de 2018.

visita del ing interventor y determina hacer una caja de inspeccion de 1x1 con tubería de 10" para recibir un alcantarillado Alterno de las casas Ayacentes.

Viernes 03 de Agosto de 2018.

visita del interventor para hacer recibo del acto final y se da por terminada la obra en su totalidad.

ing<sup>o</sup> interventor. Ing FERNANDO ARIAS.

ING: JESUS GERMAN VILLEGAS EST.

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 2

OBRA: ATENCION DE EMERGENCIA RES Nro 0256 RIOSUCIO  
 FECHA DE PAGO: JULIO 28 DE 2018  
 CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
 FECHA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA  
 DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018

No	CARGO	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIF	VR/DIA	EXT	T/D	T/E	VEX	TRANS	DED	T/A PAGAR	FIRMA
2	OFICIAL	WILMER ADRIAN	RAMIREZ MOTATO	15.924.699	60.000	9.375	15		0	44106	72000	872.106	<i>[Signature]</i>
5	AY	LUIS FELIPE	MOTATO TABORDA	15.920.647	28.041	4.069	15		0	44106	31249	403.471	<i>[Signature]</i>
11		DIOMER ELIAS	LADINO GRANADA	15.911.838	40.000	6.250	5		0	14702	16000	198.702	<i>[Signature]</i>
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA												\$	1.474.279

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 3

OBRA:

ATENCION DE EMERGENCIA RES Nro 0256 RIOSUCIO

FECHA DE PAGO

AGOSTO 4 DE 2018

CONTRATANTE:


EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATISTA:

GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA:

DEL 30 DE JULIO AL 5 AGOSTO DE 2018

No	CARGO	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIF	VR/DIA	EXT	T/D	T/E	V/EX	TRANS	DED	T/A PAGAR	FIRMA
2	OFICIAL	WILMER ADRIAN	RAMIREZ MOTATO	15.924.699	60.000	9.375	15		0	44106	72000	872.106	
5	AY	LUIS FELIPE	MOTATO TABORDA	15.920.647	26.041	4.069	15		0	44106	31249	403.471	
11		DIOMER ELIAS	LADINO GRANADA	15.911.838	40.000	6.250	5		0	14702	16000	198.702	
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA											\$	1.474.279	

FECHA LIQUIDACION **4 DE AGOSTO DE 2018**  
CONTRATO: **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
OBJETO: **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
Trabajador **DIOMER ELIAS LADINO**  
CEDULA: **15.911.838**  
OFICIO: **AYUDANTE PRACTICO**  
CLASE DE CONTRATO: **Contrato a término de obra**  
MOTIBO DEL RETIRO **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

SALARIO BASICO: 900.000  
SUB-TRANSPORTE: 88.211  
SALARIO BASE: 988.211

FECHA DE INGRESO 24-jul.-18  
FECHA DE RETIRO 2-ago.-18  
DIAS TRABAJADOS 9

**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**

FECHA DE INICIO 24-jul.-18  
FECHA DE RETIRO 2-ago.-18  
DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA 9

**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS \$ 24.705  
INTERESES \$ 74  
VACACIONES \$ 11.250  
PRIMA \$ 24.705  
INDENNIZACION  
  
Total Prestaciones \$ 60.735

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

*Diomer Elias Ladino*  
**DIOMER ELIAS LADINO**

El Trabajador  
15.911.838



*[Signature]*  
El Empleador

FECHA LIQUIDACION **4 DE AGOSTO DE 2018**  
CONTRATO: **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
OBJETO: **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
Trabajador **JHONATAN ANDRES LONDOÑO HENAO**  
CEDULA: **1.059.712.963**  
OFICIO: **AYUDANTE**  
CLASE DE CONTRATO: **Contrato a término de obra**  
MOTIVO DEL RETIRO **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

SALARIO BASICO: 781.242  
SUB-TRANSPORTE: 88.211  
SALARIO BASE: 869.453

FECHA DE INGRESO 2-jul.-18  
FECHA DE RETIRO 2-ago.-18  
DIAS TRABAJADOS 31

**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**

FECHA DE INICIO 2-jul.-18  
FECHA DE RETIRO 2-ago.-18  
DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA 31

**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS \$ 74.870  
INTERESES \$ 774  
VACACIONES \$ 33.637  
PRIMA \$ 74.870  
INDENNIZACION  
  
Total Prestaciones \$ 184.150

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

*Jhonatan Londoño*

**JHONATAN ANDRES LONDOÑO HENAO**

El Trabajador  
1.059.712.963



*[Signature]*  
El Empleador

**FECHA LIQUIDACION**                   **4 DE AGOSTO DE 2018**  
**CONTRATO:**                               **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
**OBJETO:**                                   **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
**Trabajador**                               **ANGEL EDGARDO CALVO SANCHEZ**  
**CEDULA:**                                   **15.913.373**  
**OFICIO:**                                   **AYUDANTE PRACTICO**  
**CLASE DE CONTRATO:**               **Contrato a término de obra**  
**MOTIBO DEL RETIRO**                   **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

<b>SALARIO BASICO:</b>	781.242
<b>SUB-TRANSPORTE:</b>	88.211
<b>SALARIO BASE:</b>	<u>869.453</u>

<b>FECHA DE INGRESO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**

<b>FECHA DE INICIO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**


CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES	\$ 774
VACACIONES	\$ 33.637
PRIMA	\$ 74.870
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<u>\$ 184.150</u>

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETiempos, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

  
**ANGEL EDGARDO CALVO SANCHEZ**  
 El Trabajador  
 15.913.373



  
 El Empleador



**FECHA LIQUIDACION** 4 DE AGOSTO DE 2018  
**CONTRATO:** RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO  
**OBJETO:** REPOSICION DE ALCANTARILLADO  
**Trabajador** LUIS FELIPE MOTATO TABORDA  
**CEDULA:** 15.920.647 *Jesus Alberto restrepo*  
**OFICIO:** AYUDANTE *SALAZAR 1059.707.199.*  
**CLASE DE CONTRATO:** Contrato a término de obra  
**MOTIBO DEL RETIRO** TERMINACION DE OBRA

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

SALARIO BASICO:	781.242
SUB-TRANSPORTE:	88.211
<b>SALARIO BASE:</b>	<u>869.453</u>

FECHA DE INGRESO	2-jul.-18
FECHA DE RETIRO	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**

FECHA DE INICIO	2-jul.-18
FECHA DE RETIRO	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES	\$ 774
VACACIONES	\$ 33.637
PRIMA	\$ 74.870
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<u>\$ 184.150</u>

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION-

*Jesus restrepo*  
**LUIS FELIPE MOTATO TABORDA**  
 El Trabajador *1059707199*  
 15.920.647

  
 El Empleador



*y.l*

**FECHA LIQUIDACION**                   **4 DE AGOSTO DE 2018**  
**CONTRATO:**                               **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
**OBJETO:**                                   **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
**Trabajador**                               **ELIDER MARIN CATAÑO**  
**CEDULA:**                                   **15.912.989**  
**OFICIO:**                                   **AYUDANTE PRACTICO**  
**CLASE DE CONTRATO:**               **Contrato a término de obra**  
**MOTIVO DEL RETIRO**                   **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

<b>SALARIO BASICO:</b>	781.242
<b>SUB-TRANSPORTE:</b>	88.211
<b>SALARIO BASE:</b>	<u>869.453</u>

<b>FECHA DE INGRESO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	<u>31</u>


**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**

<b>FECHA DE INICIO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	<u>31</u>


**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES	\$ 774
VACACIONES	\$ 33.637
PRIMA	\$ 74.870
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<u>\$ 184.150</u>

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

  
**ELIDER MARIN CATAÑO**  
 El Trabajador  
 15.912.989



  
 El Empleador

**FECHA LIQUIDACION**                   **4 DE AGOSTO DE 2018**  
**CONTRATO:**                               **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
**OBJETO:**                                   **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
**Trabajador**                               **LUIS EDUARDO SUAREZ CARDENAS**  
**CEDULA:**                                 **15.916.999**  
**OFICIO:**                                 **AYUDANTE**  
**CLASE DE CONTRATO:**               **Contrato a término de obra**  
**MOTIBO DEL RETIRO**                 **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

<b>SALARIO BASICO:</b>	781.242
<b>SUB-TRANSPORTE:</b>	88.211
<b>SALARIO BASE:</b>	<u>869.453</u>

<b>FECHA DE INGRESO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**


<b>FECHA DE INICIO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES	\$ 774
VACACIONES	\$ 33.637
PRIMA	\$ 74.870
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<u>\$ 184.150</u>

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

  
**LUIS EDUARDO SUAREZ CARDENAS**  
 El Trabajador  
 15.916.999

  
 El Empleador

**FECHA LIQUIDACION**                   **4 DE AGOSTO DE 2018**  
**CONTRATO:**                               **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
**OBJETO:**                                   **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
**Trabajador**                               **GABRIEL ALONSO REINA LOZANO**  
**CEDULA:**                                   **88.199.148**  
**OFICIO:**                                   **AYUDANTE**  
**CLASE DE CONTRATO:**               **Contrato a término de obra**  
**MOTIBO DEL RETIRO**                   **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

<b>SALARIO BASICO:</b>	781.242
<b>SUB-TRANSPORTE:</b>	88.211
<b>SALARIO BASE:</b>	<u>869.453</u>

<b>FECHA DE INGRESO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**

<b>FECHA DE INICIO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES	\$ 774
VACACIONES	\$ 33.637
PRIMA	\$ 74.870
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<u>\$ 184.150</u>

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION-

*Gabriel Alonso Reina Lozano*

**GABRIEL ALONSO REINA LOZANO**

El Trabajador  
88.199.148

88199148



*[Signature of Employer]*

El Empleador

*[Handwritten mark]*

**FECHA LIQUIDACION**                   **4 DE AGOSTO DE 2018**  
**CONTRATO:**                               **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
**OBJETO:**                                   **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
**Trabajador**                               **JOSE ELISEO GUAPACHA LARGO**  
**CEDULA:**                                 **15.917.525**  
**OFICIO:**                                  **AYUDANTE**  
**CLASE DE CONTRATO:**               **Contrato a término de obra**  
**MOTIBO DEL RETIRO**                 **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

<b>SALARIO BASICO:</b>	781.242
<b>SUB-TRANSPORTE:</b>	88.211
<b>SALARIO BASE:</b>	<u>869.453</u>

<b>FECHA DE INGRESO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	<u>31</u>


**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**

<b>FECHA DE INICIO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	<u>31</u>


**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**


CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES	\$ 774
VACACIONES	\$ 33.637
PRIMA	\$ 74.870
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<u>\$ 184.150</u>

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARÓ QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETiempos, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION-

  
**JOSE ELISEO GUAPACHA LARGO**  
 El Trabajador  
 15.917.525



  
 El Empleador



**FECHA LIQUIDACION**                   **4 DE AGOSTO DE 2018**  
**CONTRATO:**                               **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
**OBJETO:**                                   **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
**Trabajador**                               **LUIS FELIPE MOTATO TABORDA**  
**CEDULA:**                                   **15.920.647**  
**OFICIO:**                                   **AYUDANTE**  
**CLASE DE CONTRATO:**               **Contrato a término de obra**  
**MOTIBO DEL RETIRO**                 **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

<b>SALARIO BASICO:</b>	781.242
<b>SUB-TRANSPORTE:</b>	88.211
<b>SALARIO BASE:</b>	869.453

<b>FECHA DE INGRESO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	31


**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**


<b>FECHA DE INICIO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	31


**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES	\$ 774
VACACIONES	\$ 33.637
PRIMA	\$ 74.870
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<b>\$ 184.150</b>

**HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION**

  
**LUIS FELIPE MOTATO TABORDA**  
 El Trabajador  
 15.920.647


  
 El Empleador



**FECHA LIQUIDACION**                   **4 DE AGOSTO DE 2018**  
**CONTRATO:**                               **RESOLUCION Nro 0256 RIOSUCIO**  
**OBJETO:**                                   **REPOSICION DE ALCANTARILLADO**  
**Trabajador**                               **WILMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO**  
**CEDULA:**                                   **15.924.699**  
**OFICIO:**                                   **OFICIAL**  
**CLASE DE CONTRATO:**               **Contrato a término de obra**  
**MOTIBO DEL RETIRO**                 **TERMINACION DE OBRA**

**DATOS PARA LA LIQUIDACION:**

<b>SALARIO BASICO:</b>	1.800.000
<b>SUB-TRANSPORTE:</b>	0
<b>SALARIO BASE:</b>	<u>1.800.000</u>

<b>FECHA DE INGRESO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS TRABAJADOS</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACION PRIMA LEGAL**



<b>FECHA DE INICIO</b>	2-jul.-18
<b>FECHA DE RETIRO</b>	2-ago.-18
<b>DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA</b>	<u>31</u>

**LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES**

CESANTIAS	\$ 155.000
INTERESES	\$ 1.602
VACACIONES	\$ 77.500
PRIMA	\$ 155.000
INDENNIZACION	
<b>Total Prestaciones</b>	<u>\$ 389.102</u>

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LA EMPRESA POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

  
**WILMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO**  
 El Trabajador  
 15.924.699

  
 El Empleador  
  


 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

Número del contrato	Resolución 0256/2018 ✓
Objeto:	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS ✓
Nombre Contratista:	JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA ✓
Fecha del contrato:	27 D EJUNIO DE 2018 ✓
Plazo de ejecución:	30 Días Calendario ✓
Valor inicial:	\$ 51.317.321 ✓
Fecha de iniciación:	3 de julio de 2018 ✓
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	1 de agosto de 2018 ✓
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	N/A
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	Luis Fernando Arias Vásquez

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	30% ✓
Avance físico Acumulado	100%


### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra).

El contratista inicia actividades el día 3 de julio, con actividades de cerramiento provisional con yute y guadua, instala señales provisionales. Se inicia con la excavación desde el sitio del descole aguas arriba, y se realiza el trazado definitivo de forma conjunta entre contratista y supervisor, finalmente se instala 106 metro de tubería pvc de 10", se construyen 7 domiciliarias, y se construyen 6 pozos de inspección y se repara una cámara existente a la que se le cambia la tapa, se construye el descole en canal abierto y dissipador de entrega en piedra pegada.

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30 días ✓
Tiempo total transcurrido:	30 días
Avance Porcentual:	100%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)








F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



Excavaciones con presencia de Roca





Instalación de silleta y construcción caja de inspección




F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



Vaciado de cámaras de inspección red principal



Vaciado de cámaras de inspección red principal




Vaciado de cámaras de inspección red principal

#### 1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 51.317.321
Adición	\$ 0
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 13.739.674
Porcentaje ejecutado en el periodo:	27%
Inversión total ejecutada:	\$ 50.121.353
Porcentaje total ejecutado:	98%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra). Las pólizas se encuentran aprobadas por el área jurídica.



3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Julio 3 de 2018	A	A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		



F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	
Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1		4

Agosto 1 de 2018

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR  
FIRMA DEL SUPERVISOR



F-AL-07  
Versión 01  
Marzo 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ALCANTARILLADO ✓

CONTRATO No	RESOLUCION 0256 DE 2018	MUNICIPIO	Rio sucio CALDAS
-------------	-------------------------	-----------	------------------

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	M/R/IAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	F/TE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONG TUB. ANTERIOR
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	sector vista hermosa	10"	106,59	pvc		SI	NTC3722-3	ICONTEC	9417T	DURMAN	800033159-6	DD/MM/A AAAA 15/07/2018	8"	CONCRETO	106,59
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	sector vista hermosa	6"	23,2	pvc	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC3722-3	ICONTEC	940N	DURMAN	800033159-7	19/07/2018	6"	PVC	23,2

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	LUIS FERNANDO ARIAS
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	

NOMBRE CONTRATISTA	JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -

# PROTOCOLO DE CALIDAD

**PRODUCTO** : TUBOS ALCANTARILLADO TDP  
**NTC APLICABLE** : NTC 3722-3  
**REFERENCIA** : 6" 160 mm Serie S8  
**LOTE** : 9408N  
**FECHA DE PRODUCCIÓN** : 5/08/2018

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6020
Diámetro interior	135	-	mm	144,36
Diámetro exterior	159.1	160.5	mm	159,43
Espesor de valle	1.2	-	mm	1,31
Diámetro de campana	160.5	-	mm	160,63
Longitud de acoplamiento	42	-	mm	110
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	Cumple
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m <sup>2</sup>	11,45
Rigidez del tubo (5%)	57	-	psi	96,77
Hermeticidad bajo presión interna	7,25	-	psi	Cumple
Presión negativa interna de aire	8,9	-	In-Hg	Cumple
Resistencia al Impacto	58,84	-	Julios	Cumple

  
**ANTONY ALFONSO HINCAPIE**  
Coordinador de calidad

### ACTA DE RECIBO 02 Y FINAL


**CONTRATO N°:** Resolución 0256 de 2018 /  
**MODALIDAD DE CONTRATACION:** Contratación Directa  
**CONTRATANTE:** EMPÓCALDAS S.A. E.S.P.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
**OBJETO:** REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS /  
**CONTRATISTA:** JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA  
**MUNICIPIO:** RIOSUCIO, CALDAS  
**COSTO DIRECTO:** \$ 10.181.307 /  
 Administración 28%: \$ 2.850.766 /  
 Imprevistos 1%: \$ 101.813 /  
 Utilidad 5%: \$ 509.065 /  
 Iva sobre la utilidad 19%: \$ 96.722 /  
**TOTAL:** \$ 13.739.674 /  
**RECURSOS:** Propios  
**INTERVENTOR:** LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

En la ciudad de Manizales a los un (1) días del mes de agosto de 2018, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ Ingeniero de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo parcial de obra al contrato No Resolución 00256/2018.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	ml	0,00	\$ 4.432	\$ 0
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	0,00	\$ 8.500	\$ 0
1,3	Suministro, Transporte e instalación Señal preventiva y reglamentaria SPO (1,2,3,4,5,6)	und	0,00	\$ 164.887	\$ 0
1,4	Instalación de valla institucional 2x4 según diseño Empocaldas	und	0,00	\$ 680.160	\$ 0
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolición cámaras y estructuras existentes	m3	0,00	\$ 84.000	\$ 0
3	EXCAVACION				
3,1	Excavación en zanja - Material Común - 0.0 a 2.0 Mts	m3	0,00	\$ 23.754	\$ 0
3,2	Excavación en zanja - Material Conglomerado - 0.0 a 2.0 Mts	m3	0,00	\$ 30.453	\$ 0
3,3	Excavación en Roca	m3	0,00	\$ 64.500	\$ 0
4	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
4,1	Suministro transporte e instalación Tubería PVC corrugada 160 mm (6") para acometidas	ml	0,00	\$ 56.217	\$ 0
4,2	Suministro transporte e instalación Tubería PVC corrugada 250 mm (10") para Alcantarillado 5-8	ml	0,00	\$ 118.720	\$ 0
4,3	Suministro, Transporte e Instalación Caja de Inspección Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa	un	0,00	\$ 283.500	\$ 0
4,4	Suministro Transporte e Instalación Empalme para PVC Corrugada de 250mmx160 (10"x6"). Incluye suministro de adhesivo	un	0,00	\$ 187.980	\$ 0
5	ENTIBADOS				
5,1	Entibado Horizontal/Vertical Tipo I	ml	0,00	\$ 27.310	\$ 0
6	RELLENOS				
6,1	Reellenos Compactados con Material de Obra	m3	0,00	\$ 20.404	\$ 0
6,2	Reellenos con material cantera de préstamo	m3	0,00	\$ 36.300	\$ 0
6,3	Reellenos con arena para nivelación y atraque	m3	0,00	\$ 95.600	\$ 0
7	CONSTRUCCIÓN: CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION				
7,1	Suministro, Transporte e Instalación de Cámara Circular de Inspección/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa	ml	10,40	\$ 406.035	\$ 4.222.764
7,2	Suministro, Transporte e Instalación de Base - Cañuela Cámara Circular de Inspección/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa	un	6,00	\$ 285.000	\$ 1.710.000
7,3	Suministro, Transporte e Instalación Tapa HF D=0,60m con sistema de seguridad	un	7,00	\$ 674.750	\$ 4.723.250

8	EVACUACION DE ESCOMBROS	0	0,00	\$ 0	\$ 0
8,1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	m3	0,00	\$ 29.360	\$ 0
9	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO	0	0,00	\$ 0	\$ 0
9,1	Concreto de 21Mpa para andenes y/o estructuras	m3	2,93	\$ 589.500	\$ 1.727.235
10	ACERO				
10,1	Suministro, Transporte e Instalacion Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200kg/cm <sup>2</sup> )	kg	192,19	\$ 5.339	\$ 1.026.102
11	TRABAJO SOCIAL	0	0,00	\$ 0	\$ 0
11,1	Trabajo social	GI	0,00	\$ 1.650.000	\$ 0
NP	NUEVOS ITEMS				
NP1	Sobreacarreos al hombro	m3/HM	7,28	\$ 45.374	\$ 330.323
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 10.181.307</b>
<b>ADMINISTRACION 28%</b>					<b>\$ 2.850.766</b>
<b>IMPREVISTO 1%</b>					<b>\$ 101.813</b>
<b>UTILIDAD 5%</b>					<b>\$ 509.065</b>
<b>IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%</b>					<b>\$ 96.722</b>
<b>VALOR</b>					<b>\$ 13.739.674</b>

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella,

  
 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
 Ingeniero Zona Occidente  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
 JESUS GERMAN VILLEGAS  
 Contratista

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	% DE OBRAS	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	VALOR ADICION	CANTIDAD		VALOR TOTAL	PORCENTAJE TOTAL RECIBIDO
			ANTERIOR	POSTERIOR			ANTERIOR	POSTERIOR					ANTERIOR	POSTERIOR		
1	PRELIMINARES															
1.1	Instalación y fijación	m	91,00	4,42	407,74	1,07%	106,05	44,899	9,639	4,420	0	0	106,05	44,899	10,605	1,07%
1.2	Gravamiento con las vigas y soportes de cuadrada 2 metros	m	200,00	8,50	1,700,00	4,47%	220,00	1,870,000	1,870,000	0	0	0	220,00	1,870,000	2,200,00	2,27%
1.3	Suministro, Transporte e instalación de cableado y fijación de cables	un	2,00	164,87	329,74	0,87%	2,00	329,74	329,74	0	0	0	2,00	329,74	329,74	0,34%
1.4	Instalación de cable provisional 24 según diseño Empleado.	un	1,00	800,30	800,30	2,08%	1,00	800,30	800,30	0	0	0	1,00	800,30	800,30	0,84%
2	OBRAS DE OBRAS															
2.1	Demolición de muros y estructuras existentes	m	3,00	84,00	252,00	0,64%	83,33	750,170	750,170	0	0	0	83,33	750,170	833,33	0,87%
3	ENCAMARADO															
3.1	Construcción en Tapa - Material Común - 0.75 x 2.0 Mts	m	10,64	23,74	250,64	0,64%	34,47	373,641	373,641	0	0	0	34,47	373,641	373,641	0,39%
3.2	Construcción en Tapa - Material Complementario - 0.75 x 2.0 Mts	m	25,00	40,45	1,011,25	2,60%	34,51	1,063,445	1,063,445	0	0	0	34,51	1,063,445	1,063,445	1,11%
3.3	Construcción en Tapa	m	30,00	64,50	1,935,00	5,05%	8,73	563,065	563,065	0	0	0	8,73	563,065	563,065	0,59%
4	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTRILADO															
4.1	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC corrugada 150 mm (6") para alcantarillado	m	42,00	56,31	2,365,02	6,21%	21,20	1,304,214	1,304,214	0	0	0	21,20	1,304,214	1,304,214	1,37%
4.2	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC corrugada 750 mm (30") para alcantarillado	m	100,00	118,70	11,870,00	31,46%	106,59	12,654,385	12,654,385	0	0	0	106,59	12,654,385	12,654,385	13,32%
4.3	Suministro, Transporte e instalación de tubería de inspección Empleado de 200mm (8") en concreto 21Vts	un	8,00	203,50	1,628,00	4,30%	2,00	1,844,500	1,844,500	0	0	0	2,00	1,844,500	1,844,500	1,92%
4.4	Suministro, Transporte e instalación Empleado para PVC Corrugado de 200mm (8") en concreto 21Vts, incluye suministro de adorno.	un	6,00	107,50	645,00	1,71%	6,00	1,127,600	1,127,600	0	0	0	6,00	1,127,600	1,127,600	1,18%
5	ENTUBADOS															
5.1	Entubado horizontal (vertical tipo)	m	321,00	37,31	12,076,51	31,89%	90,00	2,497,800	2,497,800	0	0	0	90,00	2,497,800	2,497,800	2,63%
6	RELLENOS															
6.1	Rebordo Compactado con Material de Obra	m	107,68	20,40	2,196,27	5,87%	68,13	1,390,013	1,390,013	0	0	0	68,13	1,390,013	1,390,013	1,46%
6.2	Rebordo con material de obra de sistema	m	55,00	36,30	1,996,50	5,28%	44,66	1,560,001	1,560,001	0	0	0	44,66	1,560,001	1,560,001	1,63%
6.3	Rebordo con arena para inclinación y drenaje	m	15,00	95,00	1,425,00	3,82%	6,50	621,400	621,400	0	0	0	6,50	621,400	621,400	0,65%
7	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN															
7.1	Suministro, Transporte e instalación de Cámara Circular de Inspección (C/C) de 1.20m en Concreto 21Vts	m	4,00	400,00	1,600,00	4,24%	4,00	1,600,000	1,600,000	0	0	0	4,00	1,600,000	1,600,000	1,68%
7.2	Suministro, Transporte e instalación de Base - Cámara Circular de Inspección (C/C) de 1.20m en Concreto 21Vts	un	4,00	385,00	1,540,00	4,05%	4,00	1,540,000	1,540,000	0	0	0	4,00	1,540,000	1,540,000	1,62%
7.3	Suministro, Transporte e instalación de tapa de Ducto con sistema de seguridad	un	4,00	674,75	2,699,00	7,19%	4,00	2,699,000	2,699,000	0	0	0	4,00	2,699,000	2,699,000	2,84%
8	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS															
8.1	Reparación de Escaleras y Fibras en vehículo automotor (Incluye permiso de circulación de escaleras)	m	72,40	28,36	2,054,16	5,41%	40,34	2,854,900	2,854,900	0	0	0	40,34	2,854,900	2,854,900	3,02%
9	OBRAS EN CONCRETO REFORZADO															
9.1	Concreto de 21Vts para muros y estructuras	m	2,00	599,00	1,198,00	3,13%	2,93	1,772,215	1,772,215	0	0	0	2,93	1,772,215	1,772,215	1,87%
10	ACTIVO															
10.1	Suministro, Transporte e instalación de Muro de Retención de 2.70 x 1.10' de 420 kg/m <sup>3</sup>	m	4,00	5,10	20,40	0,05%	4,00	20,400	20,400	0	0	0	4,00	20,400	20,400	0,02%
11	TRABAJO SOCIAL															
11.1	Trabajo social	GI	1,00	1,500,00	1,500,00	4,34%	1,00	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,00	1,500,000	1,500,000	1,58%
NP	IMPUESTOS															
NP1	Impuesto al Inmueble	m/10M	0	45,374	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>COSTO TOTAL OBRAS (Incluye AID e IVA sobre el 1.2%)</b>				<b>51,317,231</b>				<b>36,381,679</b>			<b>13,735,674</b>			<b>60,121,353</b>	



**REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS ACTA 02 Y FINAL**

Item:	7,1	Suministro, Transporte e Instalación de Cámara Circular de Inspección/Caída D=1,2m en Concreto 21Mpa				Unidad:	ML
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		altura					
		3,20			3,20	3,20	Camara 1 Doscolo
		1,35			1,35	4,55	Camara 2 aguas arriba
		1,35			1,35	5,90	Camara 3 aguas arriba
		1,30			1,30	7,20	Camara 4 aguas arriba
		1,30			1,30	8,50	Camara 5 aguas arriba
		1,90			1,90	10,40	Camara 6 aguas arriba
					0,00	10,40	
					0,00	10,40	
					0,00	10,40	
		TOTAL PRE-ACTA					10,40

Item:	7,2	Suministro, Transporte e Instalación de Base - Cañuela Cámara Circular de Inspección/Caída D=1,2m en Concreto 21Mpa				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	Longitud	Ancho	Profundidad	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
			1,00		1,00	1,00	Camara 1 Doscolo
			1,00		1,00	2,00	Camara 2 aguas arriba
			1,00		1,00	3,00	Camara 3 aguas arriba
			1,00		1,00	4,00	Camara 4 aguas arriba
			1,00		1,00	5,00	Camara 5 aguas arriba
			1,00		1,00	6,00	Camara 6 aguas arriba
						6,00	
		TOTAL PRE-ACTA					6,00

Item:	7,3	Suministro, Transporte e Instalación Tapa HF D=0,60m con sistema de seguridad				Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	Unidad	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
			1,00		1,00	1,00	Camara 1 Doscolo
			1,00		1,00	2,00	Camara 2 aguas arriba
			1,00		1,00	3,00	Camara 3 aguas arriba
			1,00		1,00	4,00	Camara 4 aguas arriba
			1,00		1,00	5,00	Camara 5 aguas arriba
			1,00		1,00	6,00	Camara 6 aguas arriba
			1,00		1,00	7,00	Camara 7 existente
					0,00	7,00	
		TOTAL PRE-ACTA					7,00

Item:	9,1	Concreto de 21Mpa para andenes y/o estructuras				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	largo	ancho	alto	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		1,20	1,20	0,20	0,29	0,29	Camara 1 Doscolo
		1,20	1,20	0,20	0,29	0,58	Camara 2 aguas arriba
		1,20	1,20	0,20	0,29	0,87	Camara 3 aguas arriba
		1,20	1,20	0,20	0,29	1,16	Camara 4 aguas arriba
		1,20	1,20	0,20	0,29	1,45	Camara 5 aguas arriba
		1,20	1,20	0,20	0,29	1,74	Camara 6 aguas arriba
		1,20	1,20	0,20	0,29	2,03	Camara 7 existente
		2,86	0,90	0,15	0,39	2,42	Canal doscolo
		2,86	0,15	0,15	0,06	2,48	Bordillo
		1,50	1,50	0,20	0,45	2,93	Doscolo enrocado
					0,00	2,93	
		TOTAL PRE-ACTA					2,93

Item:	10,1	Suministro, Transporte e Instalación Acero de Refuerzo de 1/2" y 1/4" de 420 Mpa (4200Kg/cm²)				Unidad:	kg
-------	------	---	--	--	--	---------	----


Supervisor

Contratista

**REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS ACTA 02 Y FINAL**

Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud	Kg/ml			
		16,00	1,50	1,00	24,00	24,00	Camara 1 Descole
		16,00	1,50	1,00	24,00	48,00	Camara 2 aguas arriba
		16,00	1,50	1,00	24,00	72,00	Camara 3 aguas arriba
		16,00	1,50	1,00	24,00	96,00	Camara 4 aguas arriba
		16,00	1,50	1,00	24,00	120,00	Camara 5 aguas arriba
		16,00	1,50	1,00	24,00	144,00	Camara 6 aguas arriba
		16,00	1,50	1,00	24,00	168,00	Camara 7 existente
		18,00	1,20	0,56	12,10	180,10	Acero descole
		6,00	2,70	0,56	8,07	189,17	Acero descole
		2,00	2,70	0,56	3,02	192,19	Acero descole
					0,00	192,19	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>192,19</b>	

Item:	NP	Sobrecarreo al hombro			Unidad:	g/	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		M3	HM				
		6,50	0,40		2,60	2,60	Arena para base y alraque
		8,79	0,40		3,51	6,11	Camaras
		2,93	0,40		1,17	7,28	Concreto tapas
					0,00	7,28	
					0,00	7,28	
					0,00	7,28	
					0,00	7,28	
					0,00	7,28	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>7,28</b>	

  
Supervisor



### ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1


**CONTRATO N°:** Resolución 0256 de 2018  
**CONTRATISTA:** JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA  
**OBJETO:** REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS  
**VALOR:** \$ 51.317.321  
**RECURSOS:** Propios


En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de julio de 2018 se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ como Supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Occidente y JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato Resolución No. 0256 de 2018.


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	Sobreacarreo al hombro	M3/HM	45.374,00


Los precios incluyen AIU e Iva sobre utilidades.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.

  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA  
Contratista

  
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
VoBo SERGIO LOPERA PROAÑOS  
Jefe de Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS  
 CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

**RESOLUCIÓN 0256 DE 2018**  
**REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS**

ITEM: BÁSICO	sobreacarreo al hombro				Unidad: M3/HM
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
			0		-
			0		-
			0		-
<b>SUBTOTAL MATERIALES</b>					<b>-</b>
<b>MANO DE OBRA</b>					
	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit
M.O. OFICIAL	49.700,00	1,85	91.945,00	4,43	20.771,00
M.O. AYUDANTE	27.365,00	1,85	50.625,00	4,50	11.250,00
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>32.021,00</b>
<b>EQUIPO</b>					
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		32.021,00	1.601,00
<b>SUBTOTAL EQUIPO</b>					<b>1.601,00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>33.623,00</b>

ADMINISTRACIÓN	28%	9.414,44
IMPREVISTOS	1%	336,23
UTILIDAD	5%	1.681,15
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	319,42
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>45.374</b>

  
 GERMAN VILLEGAS ESTRADA  
 INGENIERO CIVIL  
 CONTRATISTA

00338



## RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura Publica N°. 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura Publica N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

## CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00256 del 27 de junio del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el Municipio de Riosucio, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de Riosucio, fueron sustentadas mediante "oficio No. SJ 5234 e informe de fecha 27 de Junio del 2018 enviado por la señora administradora encargada de la seccional de Riosucio, GLORIA AMPARO MONTES solicita se declare la situación de emergencia, debido a que "en visita técnica al sector de vista hermosa atendiendo solicitud de la comunidad se evidencia derrame de aguas residuales sobre la vía, al hacer revisión al tramo y varios apiques se encontró que el tramo está colapsado en todas sus partes, por lo que las aguas captadas por esta tubería corren libremente sobre el terreno natural. Se solicita declaratoria de emergencia ya que la salubridad de los adultos mayores, niños y las personas que viven en la zona, alrededor de 10 familias están afectados por las aguas residuales que corren al lado de sus viviendas, provocando fuertes olores, presencia de sancudos, moscas, las personas deben transitar por el sitio de derrame".

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio". (Artículo 46).

Que el daño en el alcantarillado fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al Municipio de Riosucio, Caldas.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación del ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Municipio de Riosucio, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 27 de junio del 2018

7 AGO 2018



EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empoc@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

No 00338



**RESOLUCION No.**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.**

Que dicha contratación se ejecuta con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consiste en REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000706 por un valor de \$51.317.321.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS. (\$50.121.353) Incluye AIU e IVA sobre utilidades

Que mediante Resolución No. 00297 de fecha 24 de julio del 2018 se realizó el pago parcial 1 por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$36.381.679) Incluye AIU e IVA sobre utilidades, al contratista JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA.

Que se debe realizar un segundo pago parcial por valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$13.739.674) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL				ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO PRESENTE ACTA			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUT.	
1	PRELIMINARES											
1,1	Localizacion y replanteo	ml	92,00	4.432	407.744	1,07%	104,65	463.809	104,65	463.809		114%
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	200,00	8.500	1.700.000	4,47%	220,00	1.870.000	220,00	1.870.000		110%



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
 PBX :(+576) 886 7080  
 NIT: 890.803.239-9  
 empo@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

*(Handwritten signatures and marks)*

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

1,3	Suministro, Transporte e Instalacion Señal preventiva y reglamentaria SPO (1,2,3,4,5,6)	und	2,00	164.887	329.774	0,87%	2,00	329.774	2,00	329.774	100%
1,4	Instalacion de valla Institucional 2x4 según diseño Empocaldas	und	1,00	680.160	680.160	1,79%	1,00	680.160	1,00	680.160	100%
2	<b>DEMOLICIONES</b>										
2,1	Demolicion cámaras y estructuras existentes	m3	2,00	84.000	168.000	0,44%	8,93	750.120	8,93	750.120	447%
3	<b>EXCAVACION</b>										
3,1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	m3	109,48	23.754	2.600.588	6,84%	148,47	3.526.661	148,47	3.526.661	136%
3,2	Excavación en zanja - Material Conglomerado - 0.0 a 2.0 Mts	m3	25,00	30.453	761.325	2,00%	34,93	1.063.845	34,93	1.063.845	140%
3,3	Excavación en Roca	m3	30,00	64.500	1.935.000	5,09%	8,73	563.085	8,73	563.085	29%
4	<b>REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO</b>										

00338



RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

4,1	Suministro transporte e instalación Tubería PVC corrugada 160 mm (6") para acometidas	ml	42,00	56.217	2.361.114	6,21%	23,20	1.304.234	23,20	1.304.234	55%
4,2	Suministro transporte e instalación Tubería PVC corrugada 250 mm (10") para Alcantarillado S-8	ml	120,00	118.720	14.246.400	37,46%	106,59	12.654.365	106,59	12.654.365	89%
4,3	Suministro, Transporte e Instalación Caja de Inspección Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa	un	8,00	283.500	2.268.000	5,96%	7,00	1.984.500	7,00	1.984.500	88%
4,4	Suministro transporte e Instalación Empalme para PVC Corrugada de 250mmx160 (10"x6"). Incluye suministro de adhesivo	un	8,00	187.980	1.503.840	3,95%	6,00	1.127.880	6,00	1.127.880	75%
5	<b>ENTIBADOS</b>										
5,1	Entibado Horizontal/Vertical Tipo I	ml	121,00	27.310	3.304.510	8,69%	90,00	2.457.900	90,00	2.457.900	74%
6	<b>RELLENOS</b>										
6,1	Rellenos Compactados con Material de Obra	m3	109,48	20.404	2.233.830	5,87%	68,13	1.390.043	68,13	1.390.043	62%

17 AGO 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
 PBX :(+576) 886 7080  
 NIT: 890.803.239-9  
 empo@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

00338



**RESOLUCION No.**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.**

6,2	Rellenos con material cantera de préstamo	m3	55,00	36.300	1.996.500	5,26%	43,66	1.585.003	43,66	1.585.003	79%
6,3	Rellenos con arena para nivelación y atraque	m3	15,60	95.600	1.491.360	3,92%	6,50	621.400	6,50	621.400	42%
7	<b>CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION</b>										
7,1	Suministro, Transporte e Instalacion de Camara Circular de Inspeccion/Caída D=1,2m en Concreto 21Mpa	ml	8,00	406.035	3.248.280	8,54%	-	-	10,40	4.222.764	130%
7,2	Suministro, Transporte e Instalacion de Base - Cañuela Camara Circular de Inspeccion/Caída D=1,2m en Concreto 21Mpa	un	4,00	285.000	1.140.000	3,00%	-	-	6,00	1.710.000	150%
7,3	Suministro, Transporte e Instalacion Tapa HF D=0,60m con sistema de seguridad	un	4,00	674.750	2.699.000	7,10%	-	-	7,00	4.723.250	175%
8	<b>EVACUACION DE ESCOMBROS</b>										

17 ABR 2019



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
 PBX :(+576) 886 7080  
 NIT: 890.803.239-9  
 empoc@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

8,1	Evacuación de Escombros y Sobrantes en vehículo automotor (Incluye permiso de utilización de escombrera)	m3	72,60	29.360	2.131.536	5,61%	80,34	2.358.900	80,34	2.358.900	111%
9	<b>OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO</b>										
9,1	Concreto de 21Mpa para andenes y/o estructuras	m3	2,00	589.500	1.179.000	3,10%	-	-	2,93	1.727.235	147%
10	<b>ACERO</b>										
10,1	Suministro, Transporte e Instalacion Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200Kg/cm²)	kg	240,00	5.339	1.281.360	3,37%	-	-	192,19	1.026.102	80%
11	<b>TRABAJO SOCIAL</b>										
11,1	Trabajo social	Gl	1,00	1.650.000	1.650.000	4,34%	1,00	1.650.000	1,00	1.650.000	100%
NP	<b>NUEVOS ITEMS</b>										
NP1	Sobreacarreo al hombro.	m3/HM	-	45.374	-	0,00%	-	-	7,28	330.323	
	<b>COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e Iva sobre utilidades)</b>				51.317.321			36.381.679		50.121.353	
	<b>COSTO DIRECTO</b>				38.026.914					37.140.684	

No 00338



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

ADMINISTRACIÓN	28%	10.647.536
IMPREVISTOS	1%	380.269
UTILIDAD	5%	1.901.346

SUMAS ANTES DE IVA		50.956.065
IVA Sobre utilidades	19%	361.256

<b>COSTO TOTAL CONTRATO</b>		<b>51.317.321</b>
-----------------------------	--	-------------------

Acta 02 y Final

<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>10.181.307</b>
----------------------	--	-------------------

ADMINISTRACIÓN	28%	2.850.766
IMPREVISTOS	1%	101.813
UTILIDAD	5%	509.065

SUMAS ANTES DE IVA		13.642.951,58
IVA Sobre utilidades	19%	96.722,00

<b>TOTAL ACTA No 02 y Final</b>		<b>\$ 13.739.674</b>
---------------------------------	--	----------------------

*[Handwritten signature]*  
17 AGO 2018

000338



**RESOLUCION No.**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.**

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato	51.317.321	
Valor acta parcial 01	0	36.381.679
Valor Acta No. 02 y Final		13.739.674
Saldo por ejecutar del Contrato		1.195.968
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>51.317.321</b>	<b>51.317.321</b>

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al ingeniero **JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA** contratista, por un valor de de **TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$13.739.674) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.**

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer al ingeniero **JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA** con cédula de ciudadanía No. 10.216.897, la suma de **TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$13.739.674) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES,** previos los descuentos de Ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar al jefe de Presupuesto de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** para que proceda a la liberación del saldo restante.

17 AGO 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1

1690800



### RESOLUCION No.


"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00256 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.


**ARTICULO TERCERO:** Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA con cédula de ciudadanía No. 10.216.897, la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$13.739.674) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

### NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

17 ABO 2018

  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
GERENTE

  
FERNANDO HELY MEJÍA ALVAREZ  
Secretario General

  
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento