



Contabilidad

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:07 2022-11-04	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA				
# CONTRATO Y AÑO	180-2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	36.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA			3. VALOR TOTAL	36.000.000
NIT O CC:	1.053.818.807			4. VALOR ACTAS ANTERIORES	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024537 del 26/06/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (1)	6.000.000
RP (#, rubro y fecha)	2024616 del 02/07/2024			6. VALOR NO EJECUTADO	30.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	103001		
DOCUMENTO VERIFICADOS					<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Acta original					
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).					N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					
5- Pagos SENA y ICBF.					N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)					N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.					
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)					N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)					N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					N/A
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)					
<b>Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.</b>					
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.					
NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FIRMA		
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA					<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta					
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).					N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.					
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					N/A
Copia del registro presupuestal					
Fecha de presentación			31 DE JULIO DEL 2024		
DATOS DEL SUPERVISOR					
DIANA LORENA ARDILA MORA		Jefe de Departamento Planeación y Proyectos			
NOMBRE		CARGO		FIRMA	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS					
07017855993		AHORROS		Bancolombia	
CUENTA		TIPO DE CUENTA		BANCO	

## ACTA DE PAGO N° 1

**CONTRATO N°:** 180 DE 2024

**OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS


**CONTRATISTA** MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA

**VALOR DEL ACTA:** \$6.000.000

En la ciudad de Manizales a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de julio del año 2024 se reunieron: **DIANA LORENA ARDILA MORA** Jefe de Departamento de planeación y proyectos de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante y **MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 1 del Contrato N° 180 del 2024, que corresponde a la prestación de servicios del periodo de julio del 2024.

Avance: 16.66% del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	\$ 0	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 36.000.000	
<b>ACTA 1</b>	\$ 6.000.000	
VALOR EJECUTADO	\$ 6.000.000	
POR EJECUTAR	\$ 30.000.000	



**DIANA LORENA ARDILA MORA**  
Jefe Departamento de planeación y proyectos  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA**  
C.C. 1.053.818.807  
CONTRATISTA.



## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 09  
2024-05-06

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>MANUEL FELIPE QUINTERO S.</u>	NIT/CEDULA	<u>1.053.818.807</u>
DIRECCIÓN	<u>Calle 70B No 23B-205</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3217496835</u>	EMAIL	<u>mfquinteros@unal.edu.co</u>
FORMA DE PAGO	<u>TRANSFERENCIA ELECTRONICA</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/07/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Departamento de Planeación y Proyectos	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	106001
<b>NRO. CONTRATO</b>	180-2024		
<b>ACTA NRO.</b>	1		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

**TOTAL** 6.000.000,00

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES DE PESOS

NOMBRE: MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA  
CEDULA: 1.053.818.807

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	3.780.600,00
ALCANTARILLADO	2.219.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000.000,00</b>

	<b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS –</b> <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

<b>ACTA #</b>	<b>1</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>31/07/2024</b>
---------------	----------	------------------------------	-------------------

Número del contrato	180	Fecha del contrato	28-06-2024
Objeto:	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS		
Nombre Contratista:	MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA		
Valor del Contrato	36.000.000	Plazo de ejecución	6 MESES
Nombre y cargo del Supervisor	DIANA LORENA ARDILA MORA – JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS		

Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	

<b>VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
<b>1</b>	Desarrollo en las actividades de apoyo a la coordinación de procesos y procedimientos encaminados al propósito general y específico del departamento de planeación y proyectos	Se ha adelantado la recolección de información para la liquidación de 7 convenios interadministrativos, 6 con Corpocaldas y 1 con la Gobernación de Caldas.	<b>16.66</b>
<b>2</b>	Apoyo en las actividades de seguimiento y control de los proyectos a cargo del departamento de planeación y proyectos.	Se tiene a cargo la liquidación de los convenios a cargo del Departamento de planeación y proyectos. Con un mapeo de 12 convenios por liquidar y un avance parcial en 7.	<b>16.66</b>
<b>3</b>	Apoyo en la supervisión de contratos durante el año 2024	A la fecha no se ha realizado ningún apoyo a la supervisión de contratos vigentes.	<b>0</b>
<b>4</b>	Apoyo en la supervisión de ejecución y liquidación de contratos derivados de diferentes convenios.	Se ha realizado la revisión y recolección de información de los convenios interadministrativos y sus contratos derivados, para su posterior liquidación.	<b>16.66</b>
<b>5</b>	Apoyo en la elaboración de informes e indicadores de gestión del departamento de planeación y proyectos durante el año.	Se realizo informe del estado actual de los convenios interadministrativos a liquidar, para continuar con el proceso.	<b>16.66</b>

	<b>GESTIÓN INFORMÁTICA</b> <b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES</b>	XXXXX Versión: 01 XXXX
---	---	------------------------------

<b>6</b>	Ejecutar correctamente las labores objeto del contrato, de acuerdo con su programación	Se han ejecutado correctamente las labores del contrato 180-2024	<b>16.66</b>
<b>7</b>	Ejecutar las actividades aplicando las especificaciones descritas por la empresa	Se han realizado informes, actas de cumplimiento, certificados de supervisores y oficios remisorios debidamente proyectados con las especificaciones y formatos de la Empresa con el fin de liquidar dichos convenios.	<b>16.66</b>
<b>8</b>	Entregar la documentación solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado	Se han realizado reuniones periódicas con el Supervisor para entrega y recibo de documentos solicitados.	<b>16.66</b>
<b>9</b>	El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa	Se ha realizado la verificación y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa en los distintos puestos de trabajo.	<b>16.66</b>
<b>10</b>	El contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisión y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados.	Se entrega informe de supervisión Anexo.1	<b>16.66</b>
<b>11</b>	Entregar el trabajo asignado en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar terminadas las actividades e informes a satisfacción	Se han entregado a la supervisión los respectivos avances, documentos y compromisos de las tareas asignadas.	<b>16.66</b>

**LISTA DE ANEXOS:**

1. INFORME DE SUPERVISIÓN

<b>FIRMA SUPERVISOR</b> 	<b>FIRMA CONTRATISTA</b> 
<b>NOMBRE DIANA LORENA ÁRDILA MORA</b>	<b>NOMBRE MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA</b>
<b>CARGO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS</b>	<b>CEDULA 1.053.818.807</b>

Manizales, julio 31 de 2024

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 180 de 2024.

**OBJETO:** CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

A continuación, se relacionan a las actividades realizadas del contrato según las obligaciones específicas por el contratista MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA desarrolladas durante el mes de julio de 2024:

<b>VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>			
<b>#</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN</b>	<b>REPORTE DEL CUMPLIMIENTO</b>	<b>% AVANCE</b>
1	Desarrollo en las actividades de apoyo a la coordinación de procesos y procedimientos encaminados al propósito general y específico del departamento de planeación y proyectos	Se ha adelantado la recolección de información para la liquidación de 7 convenios interadministrativos, 6 con Corpocaldas y 1 con la Gobernación de Caldas.	16.66
2	Apoyo en las actividades de seguimiento y control de los proyectos a cargo del departamento de planeación y proyectos.	Se tiene a cargo la liquidación de los convenios a cargo del Departamento de planeación y proyectos. Con un mapeo de 12 convenios por liquidar y un avance parcial en 7.	16.66
3	Apoyo en la supervisión de contratos durante el año 2024	A la fecha no se ha realizado ningún apoyo a la supervisión de contratos vigentes.	0
4	Apoyo en la supervisión de ejecución y liquidación de contratos derivados de diferentes convenios.	Se ha realizado la revisión y recolección de información de los convenios interadministrativos y sus contratos derivados, para su posterior liquidación.	16.66
5	Apoyo en la elaboración de informes e indicadores de gestión del departamento de planeación y proyectos durante el año.	Se realizó informe del estado actual de los convenios interadministrativos a liquidar, para continuar con el proceso.	16.66
6	Ejecutar correctamente las labores objeto del contrato, de acuerdo con su programación	Se han ejecutado correctamente las labores del contrato 180-2024	16.66
7	Ejecutar las actividades aplicando las especificaciones descritas por la empresa	Se han realizado informes, actas de cumplimiento, certificados de supervisores y oficios remisorios debidamente proyectados con las especificaciones y formatos de la Empresa con el fin de liquidar dichos convenios.	16.66
8	Entregar la documentación solicitada por el supervisor en un tiempo adecuado	Se han realizado reuniones periódicas con el Supervisor para entrega y recibo de documentos solicitados.	16.66

9	El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa	Se ha realizado la verificación y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la empresa en los distintos puestos de trabajo.1	16.66
10	El contratista deberá presentar el informe de las actividades realizadas a la supervisión y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados.	Se entrega informe de supervisión Anexo.1	16.66
11	Entregar el trabajo asignado en el plazo estipulado por la entidad. Debe entregar terminadas las actividades e informes a satisfacción	Se han entregado a la supervisión los respectivos avances, documentos y compromisos de las tareas asignadas.	16.66

Las actividades realizadas en el mes de Julio están enfocadas en la liquidación de los siguientes convenios:

## INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS

CONVENIO N°	OBJETO	VALOR	APORTES EMPOCALDAS	VR CORPOCALDAS	VR MUNICIPIO	CONVENIENTES
219 DE 2020	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA CONTINUAR CON EL AVANCE DE LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DE LOS PSMV DE LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 1.412.647.784	\$ 92.416.210	\$ 1.320.231.574	\$ -	CORPOCALDAS - EMPOCALDAS
219 DE 2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR TALLERES DEL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA DE SEGUNDAS INSTANCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE LA DORADA, CALDAS Y PROMOVIDA POR LA SEÑORA YARLEDY HERRERA GARCIA	\$ 186.836.824	\$ 76.159.999	\$ 80.676.825	\$ 30.000.000	CORPOCALDAS - EMPOCALDAS - MUNICIPIO DE SAMANÁ
218 DE 2022	AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS TENDIENTES A DETERMINAR LAS OBRAS DE MITIGACION Y RECUPERACION DEL DRENAJE AFECTADO EN EL SECTOR PIZAMO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS	\$ 138.027.382	\$ 58.267.382	\$ 59.760.000	\$ 20.000.000	CORPOCALDAS - EMPOCALDAS - MUNICIPIO DE RISARALDA
216 DE 2023	REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICION RED ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 MUNICIPIO DE RISARALDA	\$ 437.614.265		\$ 255.976.095	\$ 181.638.170	CORPOCALDAS - EMPOCALDAS - MUNICIPIO DE RISARALDA
219 DE 2022	AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN EL AVANCE DE OBRAS QUE HACEN PARTE DEL PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	\$ 746.015.936	\$ 48.804.781	\$ 697.211.155	\$ -	CORPOCALDAS - EMPOCALDAS
225-2019	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA CONTINUAR CON EL AVANCE DE LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DE LOS PSMV DE LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	\$ 440.000.000	\$ 40.000.000	\$ 400.000.000	\$ -	CORPOCALDAS - EMPOCALDAS
1277-2021	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS OBRAS MENORES DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 1.745.713.689	\$ 145.834.620	\$ 1.599.879.069		GOBERNACIÓN DE CALDAS - EMPOCALDAS

Se realizó la recolección de información de los convenios y posterior balance de cada uno de ellos como se muestra a continuación:

## RESUMEN POR CONVENIO

### CONVENIO 225-2019

<b>CONVENIO N°</b>	225-2019	
<b>OBJETO</b>	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA CONTINUAR CON EL AVANCE DE LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DE LOS PSMV DE LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	
<b>VALOR</b>	\$	440.000.000
<b>VR EMPOCALDAS</b>	\$	40.000.000
<b>VR CORPOCALDAS</b>	\$	00.000.000
<b>VR MUNICIPIO</b>	\$	-
<b>ADICIÓN</b>	\$	-
<b>ADICION EMPOCALDAS</b>	\$	-
<b>ADICION CORPOCALDAS</b>	\$	-
<b>ADICION MUNICIPIO</b>	\$	-
<b>VALOR TOTAL</b>	\$	40.000.000
<b>SALDO</b>	\$	.122.253
<b>PLAZO</b>	3 AÑOS Y 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
<b>ACTA DE INICIO</b>		16/12/2019
<b>SUSPENSIÓN</b>		24/06/2020
<b>REINICIO</b>		5/10/2020
<b>PRORROGA N°1</b>		30/06/2021
<b>PRORROGA N°2</b>		31/12/2022
<b>PLAZO FINAL</b>		31 DE DICIEMBRE DE 2022

### CONTRATOS DERIVADOS

<b>CONTRATO N°</b>	234-2019	
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL INTERCEPTOR-COLECTOR DE LA QUEBRADA RAPAO, PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	SUPIA	
<b>CONTRATISTA</b>	JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	152.767.198
<b>VALOR FINAL</b>	\$	152.767.198
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	152.758.324



<b>SALDO</b>	\$	8.874
<b>PLAZO</b>	60 DIAS CALENDARIO - 23 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>PRORROGA N°1</b>	15 DE ENERO DE 2021	
<b>PLAZO FINAL</b>	15 DE ENERO DE 2021	

<b>ORDEN COMPRA N°</b>	OC9404-2020	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES – COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	FILADELFIA	
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S	
<b>VALOR</b>	\$	17.536.554
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	17.536.554
<b>SALDO</b>	\$	-

<b>CONTRATO N°</b>	216-2020	
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES COLECTORES PSMV FILADELFIA CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	FILADELFIA	
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CS EMPOCALDAS	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	212.655.452
<b>ADICIÓN</b>	\$	26.233.288
<b>VALOR FINAL</b>	\$	238.888.740
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	234.441.954
<b>SALDO</b>	\$	4.446.786
<b>PLAZO</b>	90 DIAS CALENDARIO - 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
<b>SUSPENSIÓN</b>	18 DE DICIEMBRE DE 2020	
<b>PRORROGA N°1</b>	28 DE FEBRERO DE 2022	
<b>PRORROGA N°2</b>	08 DE ABRIL DE 2022	
<b>PRORROGA N°3</b>	23 DE MAYO DE 2022	
<b>PLAZO FINAL</b>	23 DE MAYO DE 2022	

<b>CONTRATO N°</b>	CT 056-2020	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DEL COLECTOR – INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA RAPAO EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA (CALDAS).	
<b>MUNICIPIO</b>	SUPIA	
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	30.140.915
<b>ADICIÓN</b>		
<b>VALOR FINAL</b>	\$	30.140.915
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	30.140.915

<b>SALDO</b>	\$	-
<b>PLAZO</b>	15 DIAS CALENDARIO - 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
<b>PRORROGA N°1</b>		
<b>PLAZO FINAL</b>	1 DE MARZO DE 2020	

### BALANCE DEL CONVENIO

CONTRATO N°	Vr CONTRACTUAL	VR EJECUTADO	SALDO
234-2019	\$ 152.767.198	\$ 152.758.324	\$ 8.874
OC9404-2020	\$ 17.536.554	\$ 17.536.554	\$ -
216-2020	\$ 238.888.740	\$ 234.441.954	\$ 4.446.786
056-2020	\$ 30.140.915	\$ 30.140.915	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 439.333.407</b>	<b>\$ 434.877.747</b>	<b>\$ 4.455.660</b>
<b>INTERVENTORIA</b>	<b>\$ 40.000.000</b>	<b>\$ 5.122.253</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 479.333.407</b>	<b>\$ 440.000.000</b>	

### CONVENIO 219-2020

<b>CONVENIO N°</b>	219 DE 2020		
<b>OBJETO</b>	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA CONTINUAR CON EL AVANCE DE LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DE LOS PSMV DE LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.		
<b>VALOR</b>	\$		1.412.647.784
<b>VR EMPOCALDAS</b>	\$		92.416.210
<b>VR CORPOCALDAS</b>	\$		1.320.231.574
<b>VR EJECUTADO</b>	\$		1.387.113.667
<b>SALDO</b>	\$		25.534.117

### CONTRATOS DERIVADOS

#### CONTRATOS DERIVADOS

<b>CONTRATO N°</b>	265-2020		
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DECOLE 8, 10 Y 11 SECTOR BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS		
<b>MUNICIPIO</b>	SAMANÁ		
<b>CONTRATISTA</b>	ALVARO JARAMILLO SIERRA		
<b>VALOR</b>	\$		193.215.750
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$		193.215.750
<b>SALDO</b>	\$		-

<b>ORDEN COMPRA N</b>	9430-2020
<b>OBJETO</b>	ORDEN DE COMPRA TUBERIA ALMACEN PARIS
<b>MUNICIPIO</b>	MANIZALES
<b>CONTRATISTA</b>	ALMACEN PARIS
<b>VALOR</b>	\$ 12.134.625
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 12.134.625
<b>SALDO</b>	\$ -

<b>CONTRATO N°</b>	277-2020
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE INTERCEPTORES Y COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS
<b>MUNICIPIO</b>	FILADELFIA
<b>CONTRATISTA</b>	CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
<b>VALOR</b>	\$ 231.377.696
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 231.368.041
<b>SALDO</b>	\$ 9.655

<b>CONTRATO N°</b>	271-2020
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES - COLECTORES PSMV FILADELFIA SEGUNDA FASE (CALDAS)
<b>MUNICIPIO</b>	MANIZALES
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S
<b>VALOR</b>	\$ 25.944.737
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 25.944.737
<b>SALDO</b>	\$ -

<b>CONTRATO N°</b>	148-2021
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO COLECTOR LAGUNA MATADERO DEL PSMV ETAPA 3 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
<b>MUNICIPIO</b>	PALESTINA
<b>CONTRATISTA</b>	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
<b>VALOR</b>	\$ 243.185.843
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 242.258.046
<b>SALDO</b>	\$ 927.797

<b>CONTRATO N°</b>	156-2021	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES - COLECTORES PSMV PALESTINA TERCERA FASE (CALDAS)	
<b>MUNICIPIO</b>	PALESTINA	
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S	
<b>VALOR</b>	\$	34.753.464
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	34.753.464
<b>SALDO</b>	\$	-

<b>CONTRATO N°</b>	255-2021	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR - INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3 EN LA SECCIONAL DE BELALCAZAR	
<b>MUNICIPIO</b>	BELALCAZAR	
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S	
<b>VALOR</b>	\$	38.246.124
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	38.246.124
<b>SALDO</b>	\$	-

<b>CONTRATO N°</b>	298-2021	
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR COLECTOR LIMONES ETAPA 1 - VITERBO"	
<b>MUNICIPIO</b>	VITERBO	
<b>CONTRATISTA</b>	JOHN HENRY POSADA RESTREPO	
<b>VALOR</b>	\$	248.968.090
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	248.891.951
<b>SALDO</b>	\$	76.139

<b>CONTRATO N°</b>	299-2021	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR- INTERCEPTOR LIMONES EN VITERBO CALDAS	
<b>MUNICIPIO</b>	VITERBO	
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S	
<b>VALOR</b>	\$	42.361.382
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	42.361.382
<b>SALDO</b>	\$	-

<b>CONTRATO N°</b>	237-2021		
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR LÍNEA 1 Y LÍNEA 3 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR.		
<b>MUNICIPIO</b>	VITERBO		
<b>CONTRATISTA</b>	AREAUNO CONSTRUCCIONES S.A.S		
<b>VALOR</b>	\$		225.569.626
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$		225.523.337
<b>SALDO</b>	\$		46.289

## BALANCE DEL CONVENIO

CONTRATO N°	Vr CONTRACTUAL	VR EJECUTADO	SALDO
265-2020	\$ 193.215.750	\$ 193.215.750	\$ -
9430-2020	\$ 12.134.625	\$ 12.134.625	\$ -
277-2020	\$ 231.377.696	\$ 231.368.041	\$ 9.655
271-2020	\$ 25.944.737	\$ 25.944.737	\$ -
148-2021	\$ 243.185.843	\$ 242.258.046	\$ 927.797
156-2021	\$ 34.753.464	\$ 34.753.464	\$ -
255-2021	\$ 38.246.124	\$ 38.246.124	\$ -
298-2021	\$ 248.968.090	\$ 248.891.951	\$ 76.139
299-2021	\$ 42.361.382	\$ 42.361.382	\$ -
237-2021	\$ 225.569.626	\$ 225.523.337	\$ 46.289
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1.295.757.337	\$ 1.294.697.457	\$ 1.059.880
INTERVENTORIA (7%)	\$ 92.416.210	\$ 92.416.210	
<b>TOTAL</b>	\$ 1.388.173.547	\$ 1.387.113.667	

## CONVENIO

<b>CONVENIO N°</b>	219 DE 2021		
<b>OBJETO</b>	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR TALLERES DEL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA DE SEGUNDAS INSTANCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE LA DORADA, CALDAS Y PROMOVIDA POR LA SEÑORA YARLEDY HERRERA GARCIA		
<b>VALOR</b>	\$		124.780.825
<b>VR EMPOCALDAS</b>	\$		50.000.000
<b>VR CORPOCALDAS</b>	\$		54.780.825
<b>VR MUNICIPIO</b>	\$		20.000.000
<b>ADICIÓN</b>	\$		62.055.999
<b>ADICION EMPOCALDAS</b>	\$		26.159.999
<b>ADICION CORPOCALDAS</b>	\$		25.896.000

<b>ADICION MUNICIPIO</b>	\$	10.000.000
<b>VALOR TOTAL</b>	\$	186.836.824
<b>SALDO</b>	\$	622.037

### CONTRATO DERIVADO

<b>CONTRATO N°</b>	281-2021	
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR TALLERES MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	SAMANÁ	
<b>CONTRATISTA</b>	MH INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	124.147.586
<b>ADICIÓN</b>	\$	62.067.201
<b>VALOR FINAL</b>	\$	186.214.787
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	186.214.787
<b>SALDO</b>	\$	-

### CONVENIO 218-2022

<b>CONVENIO N°</b>	218 DE 2022	
<b>OBJETO</b>	ANUAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS TENDIENTES A DETERMINAR LAS OBRAS DE MITIGACION Y RECUPERACION DEL DRENAJE AFECTADO EN EL SECTOR PIZAMO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS	
<b>VALOR</b>	\$	138.027.382
<b>VR EMPOCALDAS</b>	\$	58.267.382
<b>VR CORPOCALDAS</b>	\$	59.760.000
<b>VR MUNICIPIO</b>	\$	20.000.000
<b>ADICIÓN</b>	\$	-
<b>ADICION EMPOCALDAS</b>	\$	-
<b>ADICION CORPOCALDAS</b>	\$	-
<b>ADICION MUNICIPIO</b>	\$	-
<b>VALOR TOTAL</b>	\$	138.027.382
<b>SALDO</b>	\$	98.190
<b>PLAZO</b>	3 MESES Y 15 DIAS - 18 DE ENERO DE 2023	
<b>PRORROGA N°1</b>	6 MESES Y 13 DIAS - 31 DE JULIO DE 2023	
<b>PLAZO FINAL</b>	31 DE JULIO DE 2023	

## CONTRATO DERIVADO

CONTRATO N°	007-2023	
OBJETO	REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS TENDIENTES A DETERMINAR LAS OBRAS DE MITIGACION Y RECUPERACION DEL DRENAJE AFECTADO EN EL SECTOR PIZAMO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS	
MUNICIPIO	RISARALDA	
CONTRATISTA	INGEO SOLUCIONES GEOTECNICAS S.A.S	
VALOR INICIAL	\$	137.953.210
ADICIÓN		
VALOR FINAL	\$	137.953.210
VALOR EJECUTADO	\$	137.929.192
SALDO	\$	24.018
PLAZO	90 DIAS CALENDARIO - 20 DE JUNIO DE 2023	
PRORROGA N°1	60 DIAS	
PLAZO FINAL	18 DE AGOSTO DE 2023	

## CONVENIO 219-2022

CONVENIO N°	219 DE 2022	
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN EL AVANCE DE OBRAS QUE HACEN PARTE DEL PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	
VALOR	\$	746.015.936
VR EMPOCALDAS	\$	48.804.781
VR CORPOCALDAS	\$	697.211.155
VR MUNICIPIO	\$	-
ADICIÓN	\$	-
ADICION EMPOCALDAS	\$	-
ADICION CORPOCALDAS	\$	-
ADICION MUNICIPIO	\$	-
VALOR TOTAL	\$	746.015.936
SALDO	\$	61.667.082
PLAZO	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
PRORROGA N°1	N/A	
PLAZO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023	

## CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO N°	257-2023	
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE INTERCEPTOR COLECTOR DE LA QUEBRADA RAPAO PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA	
MUNICIPIO	SUPIA	

<b>CONTRATISTA</b>	GERARDO ANTONIO RAMÍREZ GOMEZ	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	581.993.825
<b>ADICIÓN</b>		
<b>VALOR FINAL</b>	\$	581.993.825
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	581.962.549
<b>SALDO</b>	\$	31.276
<b>PLAZO</b>	120 DIAS CALENDARIO - 23 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>PRORROGA N°1</b>		
<b>PLAZO FINAL</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2023	

<b>ORDEN COMPRA N°</b>	52-2023	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INTERCEPTOR-COLECTOR DE LA QUEBRADA RAPAO. PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	MANIZALES	
<b>CONTRATISTA</b>	ALMACEN PARIS	
<b>VALOR</b>	\$	53.581.524
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	53.581.524
<b>SALDO</b>	\$	-

### BALANCE DEL CONVENIO

CONTRATO N°	Vr CONTRACTUAL	VR EJECUTADO	SALDO
257-2023	\$ 581.993.825	\$ 581.962.549	\$ 31.276
52-2023	\$ 53.581.524	\$ 53.581.524	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 635.575.349	\$ 635.544.073	\$ 31.276
INTERVENTORIA 7%	\$ 48.804.781	\$ 48.804.781	
<b>TOTAL</b>	\$ 684.380.130	\$ 684.348.854	

### CONVENIO 216-2023

<b>CONVENIO N°</b>	216 DE 2023	
<b>OBJETO</b>	REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICION RED ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 MUNICIPIO DE RISARALDA	
<b>VALOR</b>	\$	437.614.265
<b>VR EMPOCALDAS</b>		
<b>VR CORPOCALDAS</b>	\$	255.976.095
<b>VR MUNICIPIO</b>	\$	181.638.170
<b>ADICIÓN</b>	\$	-
<b>ADICION EMPOCALDAS</b>	\$	-
<b>ADICION CORPOCALDAS</b>	\$	-



ADICION MUNICIPIO	\$	-
VALOR TOTAL	\$	437.614.265
SALDO	\$	107.458.911
PLAZO	30 DE JUNIO DE 2024	
PRORROGA N°1		
PLAZO FINAL	30 DE JUNIO DE 2024	

### CONTRATO DERIVADO

CONTRATO N°	285-2023	
OBJETO	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION DE RED DE ALCANATRILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A LA 7 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS	
MUNICIPIO	RISARALDA	
CONTRATISTA	CONSORCIO BAUMHAUS CONSTRUCCIONES	
VALOR INICIAL	\$	416.656.617
ADICIÓN		
VALOR FINAL	\$	416.656.617
VALOR EJECUTADO	\$	330.155.354
SALDO	\$	86.501.263
PLAZO	60 DIAS CALENDARIO - 2 DE MARZO DE 2024	
PRORROGA N°1		
PLAZO FINAL	2 DE MARZO	

### CONVENIO 1277-2021 GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONVENIO N°	1277-2021	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS OBRAS MENORES DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	
VALOR INICIAL	\$	1.601.378.934
VR EMPOCALDAS	\$	145.834.620
VR GOBERNACIÓN	\$	1.455.544.314
ADICIÓN	\$	-
ADICION EMPOCALDAS	\$	-
ADICION GOBERNACIÓN	\$	144.334.755
VALOR TOTAL	\$	1.745.713.689
SALDO	\$	25.983.426
PLAZO	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PRORROGA N°1	30 DE AGOSTO DE 2022	
PLAZO FINAL	30 DE AGOSTO DE 2022	

### CONTRATOS DERIVADOS

<b>CONTRATO N°</b>	260-2021	
<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU Y SAN JOSE (GRUPO 5) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	ARANZAZU Y SAN JOSE	
<b>CONTRATISTA</b>	JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	248.311.431
<b>ADICIÓN</b>		
<b>VALOR FINAL</b>	\$	248.311.431
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	247.584.414
<b>SALDO</b>	\$	727.017
<b>PLAZO</b>	60 DIAS CALENDARIO - 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
<b>PRORROGA N°1</b>		
<b>PLAZO FINAL</b>	30 DE JUNIO DE 2022	

<b>CONTRATO N°</b>	280-2021	
<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA EN LAS VEREDAS EL HORNO Y SAN PEDRO Y EN EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR EN LAS VEREDAS DELICIAS, CASCADA, BETULIA, BUENA VISTA ALTO Y BUENA VISTA BAJO, TIERRA ADENTRO, LA GRACIELA, SAN NARCISO, BELMONTE, FLORIDA BAJA Y MONTE REDONDO GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	ANSERMA Y BELALCAZAR	
<b>CONTRATISTA</b>	OSCAR JAIME GOMEZ RENDON	
<b>VALOR</b>	\$	243.865.119
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	243.769.832
<b>SALDO</b>	\$	95.287
<b>PLAZO</b>	60 DIAS CALENDARIO - 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
<b>PRORROGA N°1</b>		
<b>PLAZO FINAL</b>	30 DE JULIO DE 2022	

<b>CONTRATO N°</b>	283-2021	
<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	
<b>MUNICIPIO</b>	SUPIA	
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO SUPIA 2021	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	208.728.307
<b>ADICIÓN</b>		
<b>VALOR FINAL</b>	\$	208.728.307
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	208.728.180

<b>SALDO</b>	\$	127
<b>PLAZO</b>	21 DIAS CALENDARIO - 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
<b>PRORROGA</b>	N/A	
<b>PLAZO FINAL</b>	23 DE MAYO DE 2022	

<b>CONTRATO N°</b>	259-2021	
<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA EN LAS VEREDAS PUERTO SAMARIA, SANTA ANA Y EL GUARUMO Y DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN LAS VEREDAS EL SALADO, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN JERONIMO (GRUPO 4) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	
<b>MUNICIPIO</b>	FILADELFIA Y RIOSUCIO	
<b>CONTRATISTA</b>	CARLOS ANDRES GONZALEZ LONDOÑO	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	215.271.670
<b>ADICIÓN</b>		
<b>VALOR FINAL</b>	\$	215.271.670
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	215.269.713
<b>SALDO</b>	\$	1.957
<b>PLAZO</b>	120 DIAS CALENDARIO - 30 DE JUNIO DE 2022	
<b>PRORROGA</b>	N/A	
<b>PLAZO FINAL</b>	30 DE JUNIO DE 2022	

<b>CONTRATO N°</b>	291-2021	
<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES EN LA VEREDA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL GRUPO I.	
<b>MUNICIPIO</b>	MANZANARES	
<b>CONTRATISTA</b>	JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	400.310.853
<b>ADICIÓN</b>	\$	144.334.755
<b>VALOR FINAL</b>	\$	544.645.608
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	544.644.878
<b>SALDO</b>	\$	730
<b>PLAZO</b>	120 DIAS CALENDARIO - 30 DE JUNIO DE 2022	
<b>PRORROGA</b>	N/A	
<b>PLAZO FINAL</b>	15 DE AGOSTO DEL 2022	

<b>CONTRATO N°</b>	068-2022	
--------------------	----------	--

<b>OBJETO</b>	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBÍA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	
<b>MUNICIPIO</b>	VITERBO Y RISARALDA	
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO PORVENIR	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$	113.899.037
<b>ADICIÓN</b>		
<b>VALOR FINAL</b>	\$	113.899.037
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	113.898.626
<b>SALDO</b>	\$	411
<b>PLAZO</b>	60 DIAS CALENDARIO - 30 DE JUNIO DE 2022	
<b>PRORROGA</b>	N/A	
<b>PLAZO FINAL</b>	30 DE AGOSTO DE 2022	

**BALANCE DEL CONVENIO**

CONTRATO N°	Vr CONTRACTUAL	VR EJECUTADO	SALDO
260-2021	\$ 248.311.431	\$ 247.584.414	\$ 727.017
280-2021	\$ 243.865.119	\$ 243.769.832	\$ 95.287
283-2021	\$ 208.728.307	\$ 208.728.180	\$ 127
259-2021	\$ 215.271.670	\$ 215.269.713	\$ 1.957
291-2021	\$ 544.645.608	\$ 544.644.878	\$ 730
068-2022	\$ 113.899.037	\$ 113.898.626	\$ 411
<b>TOTAL</b>	\$ 1.574.721.172	\$ 1.573.895.643	\$ 825.529
INTERVENTORIA	\$ 144.334.755	\$ 144.334.755	
<b>TOTAL</b>	\$ 1.719.055.927	\$ 1.718.230.398	

## ANEXO INFORME DE AVANCES REUNIÓN SUPERVISIÓN

CONVENIOS	PENDIENTES	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	ESTADO ACTUAL
CON_225/2019	Faltan documentos del Convenio para EMPO Acta de reinicio No. 1 Prorroga No. 1 OKI Prorroga No. 2 OKI CDP's y RP's	Manuel y Sara	Por temas internos es necesario recopilar toda la información correspondiente al convenio la cual esta extraviada	Se entregó a CORPOCALDAS documentación final para inicio de procedimiento de liquidación del convenio en respuesta al oficio 2024-IE-00009836
	Respuesta oficio 2024-IE-00009836 para liquidación del convenio, donde anexamos: Orden de compra No. 9404/2020 Relación inversión Acta de liquidación corregida	Sara		
	Acta de liquidación	Sara		
	Certificado del supervisor	Sara		
CON_219/2020	Acta de cumplimiento Contrato 237/2021	Pendiente firma del contratista John Posada. Sara	Saldo a favor de CORPOCALDAS	Recolección de información contratos derivados 148-2021, 277-2020 y 271-2020 para continuar con liquidación del convenio
	Informe general	Manuel		
CON_219/2021	Documentos alcalde de Samaná	Sara	Saldo a favor de: Empocaldas \$253.560 Corpocaldas \$268.598 Municipio \$99.879	Se deben realizar acta de liquidación y certificación de supervisores
	Informe general	Manuel		
	Devolución del saldo	Proporcional		
CON_218/2022	Documentos alcalde de Risaralda	Sara	Saldo a favor de: Empocaldas \$41.450 Corpocaldas \$42.512 Municipio \$14.228	Se entregó a CORPOCALDAS documentos para su aprobación y posterior inicio de liquidación del convenio
	Informe general	Manuel		
	Firma contratista modificatorio No. 1 del contrato 007/2023	Pendiente firma Carlos Andrés Corrales Castaño. Manuel		
	Acta de liquidación	Sara		
	Certificación del supervisor	Sara		
CON_219/2022	Pendiente Factura y Recibo de almacén del contrato de suministro	Manuel	Saldo a favor de CORPOCALDAS	Se deben realizar acta de liquidación y certificación de supervisores
	Informe general	Manuel		



	Acta de liquidación	Sara		
	Certificación del supervisor	Sara		
CON_1277/2021	Se remitió acta de liquidación a la gobernación a Nini Johana, se espera respuesta	Manuel	Saldo a favor de GOBERNACIÓN Liquidación con firma del Gerente anterior	Se remitió acta de liquidación a la gobernación a Nini Johana, se espera respuesta
CON_216/2023	Liquidación contrato No. 285/2023 Pendiente respuesta ajuste de precios por parte jurídica	Operación y Mantenimiento	Convenio a cargo del departamento de operación y mantenimiento	

Se anexa cuadro resumen de convenios por solicitud de la supervisión para empezar con todo el trámite para su liquidación:

CONVENIO	OBJETO	VALOR	CONVENIENTES	SALDO	PLAZO	OBSERVACIONES	CONTRATOS DERIVADOS
CON_182/2022	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 Y LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 11 Y 12, ASI MISMO LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 3 Y 4.	\$ 205.000.000	RISARALDA	\$ 8.720.645	31/12/2022	ACTA DE LIQUIDACIÓN SIN FIRMAS, LIQUIDACIÓN SIN LEGALIZAR	211-2022 SIN LIQUIDAR: OC9613
CON_228/2022	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS	\$ 222.079.663	SALAMINA	\$ -	2/03/2023	CON PROYECCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	275-2022, 234-2022, 207-2022, 208-2022
CON_304/2023	ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLE 7 SALIDA A VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS	\$ 322.792.074	SAMANÁ	\$ 30.827	30/06/2024	SIN LIQUIDAR	308-2023 CONTRATO LIQUIDADO 29 DE MAYO
CON_297/2023	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTION REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 A LA 8 SECTOR PALENQUE EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	\$ 226.620.795	SALAMINA	\$ 140.677	15/02/2024	SIN LIQUIDAR - CON PRORROGA N°1	309-2023 - CONTRATO LIQUIDADO EL 13 DE FEBRERO
CON_136/2023	CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO-CANTADELICAS DESDE LA CAMARA 1 HASTA LA CAMARA C15 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	\$ 359.767.817	NEIRA		25/10/2023	SIN LIQUIDAR - NO SE ENCUENTRA LIQUIDACIÓN DE ESTE CONVENIO	NO SE ENCUENTRAN CONTRATOS DERIVADOS

Cordialmente,

**MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA**

C.C. 1.053.818.807

CONTRATISTA.



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024616

FECHA DE EXPEDICION: 2/07/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024537

BENEFICIARIO Quintero Santamaria Manuel Felipe

C.C. N° 1053818807

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

**OBJETO:** CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS PROCESOS DEPTO PLANEACION"

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	36,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>36,000,000.00</b>

  
DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ  
Jefe sección Presupuesto



# Certificado Bancario

Viernes, 1 de marzo de 2024

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MANUEL FELIPE QUINTERO SANTAMARIA identificado(a) con CC 1053818807, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07017855993	2021/01/27	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.