
		F-GC-22 Versión 8 Marzo 2019		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA					
# CONTRATO Y AÑO	0197 DE 2019	Acta N°	PARCIAL 1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	808,027,674
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CONSORCIO EMPO 2019			3. VALOR TOTAL (1+2)	808,027,674
NIT O CC:	901.311.813-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00684 de JULIO 09 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	332,344,747
RP (#, rubro y fecha)	000883 de AGOSTO 23 DE 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	475,682,927
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.				
TIPO DE RECURSOS	CREDITO 10.000 MILLONES 2019	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					
				✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).				X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.				N/A.	
3- Pagos al FIC				X	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.				X	✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.				X	✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20				X	✓
8- Ensayos de densidad.				X	✓
9- Diseño de Mezclas.				X	✓
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.				N/A.	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28				N/A.	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51				N/A.	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)				N/A.	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32				X	✓
<p>Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.</p>					
<p>Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.</p>					
<u>Laura Calderón B</u> NOMBRE DE QUIEN RECIBE			<u>10/10/2019</u> FIRMA		
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA					
Factura original o Documento equivalente				X	✓
Acta original				X	✓
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20				X	✓
Copia del Registro Presupuestal				X	✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32				X	✓
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)				X	✓
Fecha de presentación _____					
DATOS DEL SUPERVISOR					
ABEL ROJAS RUBIANO		INGENIERO ZONA CENTRO NORTE		 FIRMA	
LUIS FERNANDO ARIAS VELASQUEZ		INGENIERO ZONA OCCIDENTE			
NOMBRE		CARGO			
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS					
086169996682		CORRIENTE		DAVIVIENDA	
CUENTA		TIPO DE CUENTA		BANCO	

Jurida

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**


PERSONA JURÍDICA

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO EMPO 2019** /
identificado con Nit: **901.311.813-4**, CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA
A PAZ Y SALVO en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con
sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud,
pensiones, riesgos laborales y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA,
ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo
23 de la Ley 1150 de 2007. /


Dada en Manizales a los dos (2) días del mes de Octubre del 2019. /

Atentamente,

FIRMA


MAURICIO HENAO RENDON
C.C.: 75.069.613 de Manizales
CONTADOR PÚBLICO
T.P.: 68421-T

FIRMA


PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
C.C.: 10.234.490 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
75.069.613

NUMERO
HENAO RENDON
 APELLIDOS
MAURICIO
 NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1973**
MANZALES
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
20-MAY-1991 MANZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 ALMABEATRIZ ROSARIO LOPEZ



A-060100-35146222-44-0075069613-20060524 02719081448 02 194840491

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

68421-T

MAURICIO
HENAO RENDON
 C.C. 75069613
RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 02/12/99



Presidente *[Signature]*


080076421

ORIGINAL C.A. 06/98-23390

Mauricio Henao R

FIRMA DEL TITULAR 025622

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



75069613

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 5 5 A A 0 0 6 8 A 4 5 A 5 E 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAURICIO HENAO RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069613 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 68421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

N°	EMPLEADO	NOVEDADES		DIAS		REGION		SALUD		CCE		RISGOS		TARIFA PARAF		SECTA		ECOD	MAN	SECTA	TAR
		RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N	M	LIMPIEZA										TENDAJES										REVISION										ENLAD										REGRES										MATERIALES										SEMA										LUBR										REPAR										OTRO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE LOGO	AVL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA		
19979181	7	COMERCIALIZADORA	01	06	26/04/14	0796	Junja		
MALDEP		DIRECCION	RELEFONO	EMAIL	SECTOR DE PERSONALES				
15		28.28.11.15.2010.02	483037	PL. UNIV. BOLIVARIANA DE TRABAJO SOCIAL					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO FONON	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FEDERACION	DEPARTAMENTO	AMBIEMPO	VALOR PAGO	INTERES MONA	ENTIDAD RECAUDO
2015 05	2015 05	15/05/15	1	05/15/15	TRIOLES	TRIOLES	13.111.26		BANCO COMBI
TRAFIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE	FECHA LIMITE
15 de 15	15 de 15	2015 05 31	2015 05 31	2015 05 31	2015 05 31	2015 05 31	2015 05 31	2015 05 31	2015 05 31

TOTALES IBC			
IBC PERIODO	IBC SALUD	IBC MONA	IBC PARAF
41.013.924	41.013.874	41.013.924	42.003.051

SUBSISTEMA	CODIGO	MT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERES MONA	SALDOS INCAPACITADOS	VALOR A PAGAR
AFRAdministración	41			76	6.561.400	0	0	0	6.561.400
COmpensaciones	2514	00000004	7	18	1.234.700	0	0	0	1.234.700
COmpensaciones	28101	00027040	6	14	1.438.000	0	0	0	1.438.000
COmpensaciones	28004	00024009	5	21	3.118.000	0	0	0	3.118.000
PROtección	28004	00025739	0	21	3.870.000	0	0	0	3.870.000
EPSAdministración	10			76	1.688.600	0	0	0	1.688.600
ESSESA	20095176		5	6	77.700	0	0	0	77.700
ESSESA	20095176		5	3	40.000	0	0	0	40.000
EPS S. MALLINAS	87000004		3	5	86.400	0	0	0	86.400
EPS S. MALLINAS	87000004		3	1	1.200	0	0	0	1.200
EPS S. MALLINAS	83007484		5	6	84.200	0	0	0	84.200
MEDICINA EPS SUBSIDIADA	87000004		5	6	147.200	0	0	0	147.200
MEDICINA EPS	87000004		5	31	447.200	0	0	0	447.200
MEVISA EPS S.A.	80068702		2	4	177.800	0	0	0	177.800
EPS SUT	80201440		5	1	63.000	0	0	0	63.000
EPS SUT	80201440		5	1	343.200	0	0	0	343.200
SALUD TOTAL	87013000		4	18	2.873.500	0	0	0	2.873.500
ARSA	89000099		1	76	2.925.500	0	0	0	2.925.500
ARSA	89000099		1	76	1.672.200	0	0	0	1.672.200
COE (Administración)	1		5	76	13.827.700	0	0	0	13.827.700
COE (Administración)	1		5	76	13.827.700	0	0	0	13.827.700
COE (Administración)	1		5	76	13.827.700	0	0	0	13.827.700



RÉSUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
PRENOMBRACION	PRENOMBRACION
EDAD	FECHA DE NACIMIENTO
SEXO	ESTADO CIVIL
TIPO DE EMPRESA	ACT ECON
EVENTO DE PARTICIPACION	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
PERIODO ANSAL	PERIODO DE TRABAJO
PERIODO DE TRABAJO	VALOR PAGO
PERIODO DE TRABAJO	INTERESTES PAGO
PERIODO DE TRABAJO	INTERESTES PAGO
PERIODO DE TRABAJO	INTERESTES PAGO

TOTALES IBC	
IBO SALUD	5,025,374
IBO CAJAS	5,025,374
IBO PAFAR	0

SUBSISTEMA	CODIGO	RIT	DY	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES	INTERESES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFER (Administradores)	4		19	19	504,800	0	1,480	0	506,280
PROVEEN			7	7	384,700	0	600	0	385,300
COL FONDO			4	4	167,600	0	300	0	167,900
COL REINVERSION			7	7	10,800	0	200	0	11,000
PAGO JE COVEN			0	0	203,100	0	300	0	203,400
EPS Administradores	6		19	19	202,100	0	600	0	202,700
SANGAS			0	0	10,800	0	100	0	10,900
MEDIMAS EPS SUBRODIA			3	3	13,400	0	100	0	13,500
EP-SOMAS			4	4	99,700	0	100	0	99,800
SALUD TOTAL			3	3	99,700	0	100	0	99,800
EPS SURTA			2	2	53,100	0	100	0	53,200
EPS SURTA			3	3	53,100	0	100	0	53,200
MEDIMAS EPS			5	5	11,100	0	100	0	11,200
HUEVA EPS S.A.			6	6	44,600	0	100	0	44,700
EP-SOJIT			19	19	322,200	0	600	0	322,800
AFER (Administradores)			19	19	322,200	0	600	0	322,800
ASB SURTA			5	5	322,200	0	2,500	0	324,700
Blan Total					1,379,100		2,500	0	1,381,600

SUBSISTEMA	CODIGO	HT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MSPSA	SALDOS E RESERVAS DESCONTAR	VALOR A PAGAR
CCF (Administración)	CCF 11	89900/99	5	19	202,700	0	0	0	202,700
CCF DE CALDAS	CCF 11	89900/99	5	15	200,000	0	0	0	200,000
Grm Total					1,531,700		2,800		1,534,500

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901311813
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO EMPO 2019
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 4	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CR 23A 74-71 OF 502 ED.ANDI
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8873037
Correo electrónico	consorcioempo2019@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0197 de 2019 ✓
Nombre Obra	REPOS RED ACUEDUCTO Y ALCANTAR ✓
Fecha Inicio Obra	26/08/2019
Fecha Terminación Obra	11/12/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	FILAD, NEIRA, RIOSUC, SUPIA, RISARA ✓
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$808,027,674.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,413,132.00
Número de Trabajadores en el Periodo	19
Valor Intereses Moratorios	\$2,000.00
Aporte FIC	\$393,355.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$393,355.00
Total Pagado	\$395,355.00
Valor del Pago	\$395,355.00
IP Origen	172.31.21.246
Nro. de Factura o Referencia de Pago	63592874
Fecha de Creación	02/10/2019 09:27:03 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	502330508
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901311813
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO EMPO 2019 ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	4
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CR 23A 74-71 OF 502 ED ANDI
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8873037
Correo electrónico	consorcioempo2019@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0197 de 2019 ✓
Nombre Obra	REPOS RED ACUEDUCTO Y ALCANTAR ✓
Fecha Inicio Obra	28/08/2019
Fecha Terminación Obra	11/12/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	FILAD, NEIRA, RIOSIC, SUPIA, RISARA ✓
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	SEPTIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$808,027,674.00
Costo Total Mano de Obra	\$42,074,500.00
Número de Trabajadores en el Periodo	76
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$1,573,420.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$1,573,420.00
Total Pagado	\$1,573,420.00
Valor del Pago	\$1,573,420.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	63605634
Fecha de Creación	03/10/2019 05:33:09 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	503258304
Estado de la Transacción	APROBADA



CONSORCIO EMPO 2019
 NIT: 901.311.813-4
 CR 23A 74-71 OF 502 ED ANDI - MANIZALES
 Teléfono: 8873037

FECHA DE FACTURA	PLAZO DE PAGO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA No.
4-oct-19	7	11-oct-19	CE-1

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 NIT./ CEDULA 890.803.239-9
 DIRECCIÓN: CRA 23 # 75-82
 TELÉFONO: 886 7080
 CIUDAD: MANIZALES

NOTA: ACTA 01 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0197 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	VALOR TOTAL	IVA
CD	COSTO DIRECTO	1	246,272,506.00	246,272,506.00	
AD	ADMINISTRACIÓN (28%)	1	68,956,302.00	68,956,302.00	
IM	IMPREVISTOS (1%)	1	2,462,725.00	2,462,725.00	
UT	UTILIDAD (5%)	1	12,313,625.00	12,313,625.00	
ACTA 1 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0197 DE 2019					

Despues de 10 Días de recibida la factura, si no se presenta ninguna observacion, El contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art.3o Decreto 3327 de 2009

RESUMEN IMPUESTOS			FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE No. 086169996682 BANCO DAVIVIENDA	SubTotal:	330,005,158.00
Tarifa	Base	Valor Impto		IVA (19% DE U)	2,339,589.00
19%	12,313,625.00	2,339,589.00		TOTAL	332,344,747.00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE

EL NO PAGO PORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE

AUTORIZACIÓN FACTURA POR COMPUTADOR
 RESOLUCIÓN DIAN No 18763000877731 DEL 4 DE
 OCTUBRE DE 2019
 PREF. CE del 1 al 10 Vigencia 18 meses

RECIBI DE CONFORMIDAD

① LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No 197 DE 2019 ✓


CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. G.S.P. ✓

CONTRATISTA: CONSORCIO EMPD 2019. ✓

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN LOS MUNICIPIOS DE
FIDELMIA, NUBIA, ROSARIO,
SUIA Y RISARALDA ✓

FRONTS: SUIA Y ROSARIO

RESIDENTE OBRA:


ING. ANDRES MASO

INTERVENIOR:

ING. LUIS FERNANDO ARIAS ✓

3

3-SEP-19

SEPIA.

6L

- SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO

- SE PRESISTA EMERGENCIA, YA QUE SE
REPORTA UN TUBO DE GAS QUE SE
ENCUENTRA MUY SUPERFICIAL ≤ 40 CM

50.

- SE INICIAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION
DE PAVIMENTO.

6L
7A

PERSONAL EN OBRA:

1 RESIDENTE

1 MAESTRO

1 OFICIAL

3 AYUDANTES.

CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE
NUBES.

~~RESIDENTE OBRA.~~


5

AL PERSONAL EN OBRA

CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE Lluvias

LOW

RISGO



CALL IS ENTRE CAS 3 Y 3C.

- SE DA INICIO AL FRENTES DE OBRA


- SE REALIZA CERRAMIENTO CON YUTIS VERDES H=2m

- SE COMIENZA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

- SE REALIZA CAPACITACION EN SST

CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE Lluvias.

65.



ST

Morden


CONTRATO DE OBRAS

Abogado

④

DOMINGO 08/09/2019.

NO LABORADO



VIERNES 09/09/2019

RISUCO


CALLE 15 ENTRE CRA 3 Y 3C

5

- SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PAVIMENTO

- SE INICIAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION

- CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE LUBIAS.



SUPA
CALLE 37 CRAS 7-9.

- SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE

9

BAJOS

- SE COMIENZA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA 18"

DE

- AUN NO SE REALIZA ENTREGA DE SICCAS Y POR PARTE DEL PROVEEDOR DE EMPDICALDAS, POR LO QUE SE TOMAN UNAS SICCAS DE LA SECCIONAL DE SUPA.

IAS

CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE LLUVIAS

SUPA

CALLE 37

- SE REALIZA EXCAVACION EN ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERÍA PVC PUESION 2"

ME

- SE INSTALA TUBERÍA ACUEDUCTO Y COLAR DE DORIVACION DE 2 1/2"

- SE SUMINISTRA POR PARTE DEL

1/2

CAUSA.

ACTIVA

CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE LUVAS

65

PERSONAL EN OBRA

- 1 RESIDENTE
- 1 TRABAJADORA SOCIAL
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 1 OFICIAL
- 5 AYUDANTES.

SUBA

CALCULO 37

- SE INICIA SUMINISTRO O INSTALACION DE REFRIGERADO PARA ESTRUCTURA DE PERMISO.

1/2

- SE CONTINUA CON INSTALACION DE ACUEDUCTO Y ACOMODADAS.

- SE REALIZA FOTOGRAFIA DE SUBSISTEMAS.

13

LLUVAS

- SE REALIZA PLOTEO DE SUBTANTOS

ELIMINA CALUDO CON PRESENCIA DE LLUVAS EN HORAS DE LA TARDE.

SUPRIA

CALUD 37

- SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE AFINADO

- SE TERMINA INSTALACION DE TUBERIA DE FUGONTO, SE ENCUENTRA PENDIENTE EL SUMINISTRO DE DOS VALVULAS HD 60 2" QUE SE REQUIEREN PARA PODER REALIZAR EMPALMES.

CON

USA

ELIMINA CALUDO SIN PRESENCIA DE LLUVAS

JA

15

CALLE 34

- SE TERMINA INSTALACION DE CERRAMIENTO
E INSTALACION DE SEÑALES PREVENTIVAS Y
ROBAMONTAJAS.

CALLE 32

- SE REALIZA CERRAMIENTO CON YUTS

- SE INSTALA SEÑALIZACION VERTICAL.

CLIMA CALIDO CON PRESENCIA DE
LUVIAS.

~~AM~~

FACT-

- 14-SEP-2019 SABADO.

PROJECIO

GRD

CALLE 15 ENTRE CRA 3 Y 3C.

- SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE

DA 13/11

EMPICALDAS

- SE CONTINUA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO.

CALLE 34

ALOS

ACER-

- SE REALIZA DEMOLICION DE FRANSA PRINCIPAL DE PAVIMENTO.

- SE REALIZA RETIRO DE SOBRESANTES.

AL

AL

AL

CALLE 32

- SE REALIZA DEMOLICION DE FRANSA CENTRAL DE PAVIMENTO.

- SE RETIRAN SOBRESANTES.

CIMA CALDO SIN PRESENCIA DE LLUVIAS

AL

RESIDUOS OBRA

Medida

Libro Medio Obra no h.

Medidas

EXISTENTES DE EXCAVACION.

- COMO EL PROVEEDOR DE LAS SILLETAS AUN NO REALIZA SU TAREA, TOCA INSTALAR UNAS SILLETAS QUE TIENE EMPALMADAS.

CALLE 32

~~NO LABORADO~~

ADD

16 SEP-2019 LUNES.

LA

Riosucio

CALLE 15 ENTRE CRA 3 y 3C.


- SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA.

3:00

- SE REALIZA EXCAVACION PARA UNA

Medida

Medida

		CALLE 34
MAS		- SE CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA 20" Y SILESTAS.
		- SE REALIZA EXCAVACION PARA 2 TUBOS MAS.
		PERSONAL FRONTE DE OBRA.
		- 1 MOESTRO
		- 1 OFICIAL
		- 3 AYUDANTES.
		1 SOCIAL.
		1 SILO.
		
INACOR		17. SEP. 2019 MARTES.
ORA		PROYECTO CALLE 15
MISA		- SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA
Mendon		Libro Medio Oficio 2011.
		Mendon

18-SEP-2019 MISRCOLTS.

- PROSUCIO
CALLE 15

- SE INSTALA TUBERIA 18" TRAMO C2-C3

- SE INSTALAN SILETAS 18x6" PRESTADAS DE
SUPERFICIE.


- SE INSTALA TUBERIA 6" PARA DOMICILIARIAS.

16 - SE REALIZAN LLENOS COMPACTADOS CON
CANBUDO.

30 SUPIA
CALLE 37

31A - SE CONTINUA CON SEGURO DE ARIANADO
Y COMPACTACION.

31B - SE CONTINUA CON INSTALACION DE
FORMALTA PARA PAVIMENTO.

	<p>SUPITA</p> <p><u>CAUCE 37</u></p>
SD	<ul style="list-style-type: none"> - SE REALIZA TRAMO, SE CHEQUEAN MUEBLES - SE APROBADA Y RECIBE PRIMER TRAMO PARA VACADO. - SE INSTALAN CANASTILLAS Y DOVELES <p><u>CAUCE 34.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL 20" - SE REALIZAN LLENOS CON MATERIAL DE PRSTAMO.
RE	<p>CLIMA CALDO CON PRESENCIA DE NUBES DURANTE LA JORNADA.</p>
RES	
Atenas	<p>Libro Medio, 01/07/2011.</p> <p style="text-align: right;">Atenas</p>

CLIMA Lluvioso DURANTE TODO EL DIA.

~~AV~~
21-SEP-2019 SABADO.

PROYECTO
CALLE 15

- SE CONTINUA EXCAVACION DE DOMICILIARIAS

- SE INSTALA TUBERIA 8" II

- SE EXCAVA PARA CASOS DE INSPECCION

- SE HACEN CASOS ENTAB C1-22

CALLE 37

- SE HACE FRANSA 2 PAULMENTO

- SE HACE ~~SE~~ INSTALACION AFIRMADO
TRAMO FINAL.

1

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º 197 DE 2019

CONTRATANTE: EMPOCALONAS SA ESP

CONTRATISTA: CONSORCIO GMPD 2019

INTERVENIOR: Ing DE ZONA ABEL ROSAS RUBIANO

DIRECTOR OBRA: Ing PABLO ECLIPSE ARAGÓN B.

RESIDENTE: Ing ~~ANDRÉS~~ ANDRÉS MASSO VACENCA

FRENTES DE OBRA: ZONA NORTE

- CAMBIO CONDUCCION ACUEDUCTO CHAMBERY
- CAMBIO RED CONDUCCION SAN JUAN MUNICIPIO NOSTRA
- RESOLUCION REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE NOSTRA

3

FRONTS KILANBOCHA

1.6

- ESTABILIZACIÓN VIA FINCA LA MORAVA.

- SE REALIZA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TRINCHOS, PARA RECUPERACIÓN DE LA BANCA.

2.1 km

- SE CEEVA MATERIAL PARA CENO Y TRINCHOS

- SE COMIENZA A INMUNIZAR OVADES.

- PERSONAL EN OBRA:

1 RESIDENTE

1 MAESTRO OBRA

1 OFICIAL

4 AYUDANTES.

CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE LUVIAS.

~~RESIDENTE OBRA~~

APR

RESIDENTE OBRA.

libro

	5	
		<p>CAMA CALDO SIN PRESENCIA DE LUVIAS.</p> <p>RESIDENTES</p>
6:		
INICIAL		28/08/2019
		<p>USIRA CEA 10 ENTRE CACES 5/6</p> <p>-SE CONTINUA LA INSTALACION DE GRADA PARA CERRAMIENTO.</p> <p>-SE INSTALA SEÑALIZACION VERTICAL</p> <p>-SE INSTALA VALLA GENERAL DEL PROYECTO PARA LOS FRONTEROS DE USIRA</p> <p>PERSONAL EN OBRA.</p> <p>1 RESIDENTE</p> <p>1 MAESTRO DE OBRA</p> <p>1 OFICIAL</p> <p>3 AYUDANTES</p>
FINAL		
		<p>CAMA CALDO SIN PRESENCIA DE LUVIAS</p> <p>Libro Medio Cero 00 II.</p>

[Handwritten signature]
Mauricio

7

29/08/2019

X

NIERA CREA 10 CALLES S Y E (CALLE REAL)

LA

- SE COMIENZA DEMARCACION DE PAVIMENTO PAVIDO

RA

- SE REALIZA ESTILO DE SOBANTES A SITIO AUTORIZADO.

SP

- SE TERMINA GERBALENTO 11:20 AM

DO

ELIMA CAJADO SIN PRESENCIA DE LLUVIAS

D

~~AM~~

ELIMINAR PUNTA LA MORAVA

- SE CONTINUA CONSTRUCCION DE TRINCHOS

LI.

- SE CONTINUA CON LLUVIAS, SE REALIZA SOBRECARGA RIBBO DE MATERIALES

UBA

- SE SEGUAN ORISTAS EN TERRENO.

ABP

9

PILADESITA FINCA LA MORANA.

- SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE TRINCHOS NO 2 Y 3.

- SE CONTINUA CON LLENOS CON MATERIAL DE PROSTAMO

CLIMA CALDO SIN PRESENCIA DE LLUVIAS.


PILADESITA FRONTE FINCA LA FLORA

INTEN

- SE RECIBE TUBERIA PISO 200mm POR PARTE DE EMPALDAS SA. B.S.P.

ADJ)

- SE ALMACENA EN FINCA A 3 Km DEL SITIO DE INSTALACION.



31/08/2019

NOIRA CUA 10 GALLES SY D.

- SE CONTINUA CON DEMOLICION DE PAVIMENTO

idre:

Mano A/B

11

6:00 P.M.

- SE CONVERSA CON ALBERTO HURTADO TECNICO DE EMPALMADAS, Y RESPONSABLE DE LOS MANTENIMIENTOS EN EL SECTOR, PARA QUE NOS MUESTRE EL SITIO DE LOS GALPONES, QUE YA MANIFIESTA ESTAR EN EL SITIO EL DIA LUNES.

- SE RECIBE POR PARTE DE EMPALMADAS 50 TUBOS READ 200mm
2 PORTAFLANCHES 200mm.

CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE LLUVIAS

~~APK~~

PRESENTE OBRA

01/308/19


DOMINGO NO LABORADO

~~APK~~

PRESENTE OBRA

13

(PASTO DE CORTES) PARA PROTECCION DE
LOSOS, TAL Y COMO SE ENCONTRABA
EL SITO.


RESIDENTE OBRA.

JA


FINCA LA GLORIA CONDUCCION 200mm.

15

-SE REALIZA RECORRIDO DE ALBERTO
FUERTADO CON EL OFICIAL ENCARGADO DEL
HABITAT DONDE SE DEFINIÓ TRAZADO,
DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DADAS
POR EL ING. SERGIO LOPEZ EN
RECORRIDO INICIAL PARA LOS FRENTES
DE OBRA.

A

-SE COMIENZA EXCAVACIONES EN ZAUSA
CLIMA CALIDO SIN PRESENCIA DE CUBIERTAS.


RESIDENTE OBRA. A. S. / 2

15

CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA CUNETAS
MANEJO DE AGUAS.

~~Am~~

JFA

FINCA LA GLORIA CONDUCCION 200mm

-SE INICIA PROCESO DE TERMINACION DE
TUBERIA, EL CUAL ES SUPERVISADO
POR ALBERTO HUERTA DE EMPICALAS.

-SE CONTINUA EXCAVACION EN ZANJA

RWD

-SE REALIZA SUBCARGAMENTO DE TUBERIA AL
HOMBRO.

~~Am~~

04-SEP-19 MIÉRCOLES

NSTRA
CRA 10 CALLE 346

~~Am~~

-SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE EXCAVACION

~~Am~~

17

PRINADOLIA

ALGO


FINCA LA GLORIA CONDUCCION 200m

- SE CONTINUA CON PROCESO DE TERMINACION DE TUBERIA, EL CUAL SE SUSPENDE A PARTIR DE LAS 2:30 PM, YA QUE HAY AMONATA DE LLUVIA.

A
A
A

- SE CONTINUAN EXCAVACIONES EN ZANJA Y SOBRECARGO DE TUBERIA.

CLIMA CON PRESENCIA DE LLUVIAS A PARTIR DE LAS 3:30 - 4:30 PM.



OS-568-19

HO

UBIRA

CRA 10 CALEES 546.

= SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN ZANJA




19

AS

CLIMA CALDO SIN PRESENCIA DE LUBIAS

6.



4.

06-SEP-19 VIERNOS

AS

NOIRA


FRENTE CRA 10 ENTRE CALLES 5/6

- SE CONTINA EXCAVACIONES EN ZARZA

- SE SUMINISTRA E INSTALA CUBA DE ARENA PARA TUBERIA

NON


CUBA DE ARENA



4

- SE LEENA TUBO HASTA CLAVE DE TUBERIA

CLIMA CALDO SIN PRESENCIA DE LUBIAS



DA

DA

#11

RESUMEN OBRA

Línea Media Calle 50 H.

~~AS~~

Mercaderes

21

08-SEP-19 DOMINGO

NO LABORADO

09-SEP-19 LUNES.

Septiembre 9/2019 -

1. EL contratista debe leer las especificaciones técnicas, se requiere Cumplimiento.
2. Se Recuerda La Trazabilidad de la Tubería tanto para Acueducto como Alcantarillado.
3. Los anchos de las zanjas deben ir de acuerdo a las especificaciones técnicas.
4. Afiliaciones del personal para cada uno de los frentes - Deben permanecer constantemente los formatos.
5. Equipo de seguridad para el personal: chaleco, gafas, guantes, Cascos, etc.
6. Programa de seguridad y salud en Afecosaf el trabajo.
7. Profundidades a Campo Abierto para Acueducto entre 0.80 a 1.00mts. ancho 0.40m.
8. Realizar Prueba Hidráulica en Conducciones de Polietileno. AEP

23

IO Y
AL

EMPALMOS SA SSP. IGUALMENTE EL
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SE ENVIA
A LOS SUPERVISORES UNA VGB SE PAGA
DE ACUERDO A LA FECHA ESTABLECIDA POR
LEY.

IGAR

SCALAS

⑤ SE TIENEN EVIDENCIAS DE LA ENTREGA
DE EPA Y CAPACITACIONES REALIZADAS
POR LA PROFESIONAL EN SST N. RANXANA
CASTAÑO.

STAN

WIBN

ITAS

⑥ SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY.

ACION

⑦ SE TRATA DE DAR CUMPLIMIENTO EN
LO POSIBLE A LO REQUERIDO POR
ESTE MEDIO, PERO EN MUCHAS
OCASIONES, DE ACUERDO A LA
TOPOGRAFIA DEL TERRENO Y AL
CANTIDAD ENCONTRADO SE REQUIERE
MAYOR PROFUNDIDAD Y MAYORES
ANCHOS PARA INSTALACION, TAL
Y COMO QUEDA EVIDENCIADO CON
EL REGISTRO FOTOGRAFICO.

OS

ACORD

Widen

25

- NOTA FRONTE CRA 10 CLLS Y 8 CALLE PAN

ATAJAS

- SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN ZANJA, DEBIDO AL MAL ESTADO DEL MATERIAL ENCONTRADO, SE RECONSTRUYE Y BOLLICHA POR PARTES DEL TUNEL ABEL ROSAS UGNAR CON MATERIAL DE PROSTAND.

- SE REALIZA RETIRO DE SOBANTES.

- SE REALIZA ENTRADA DE BRICHA.

CLIMA CALDO CON PRESENCIA DE LLUVIAS FUERTES ENTRE LAS 2:00 PM - 4:30 PM

ATAJAS

PHILADELFA

R

CONDUCCION CHAMBERT - PHILADELFA FINCA LA GLORIA.

ATAJAS

- SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN ZANJA, DEBIDO A LAS PROFUNDIDADES QUE SON ALGUNOS TRAMOS SE PRESENTAN SE RECONSTRUYE HACER LAS BRICHA MAS

ATAJAS

ATAJAS

Mano

27

60

SILLAS VIEJAS, LAS CUALES
SE REQUIERE INSTALAR UNIÓN SANITARIA
PVC 6" PARA QUE LA TUBERÍA
DE LA ACOMETIDA ENTRE, YA QUE
NO CABA CON LA SILLA.

ELNTE CALLESON VIA AL COMENTARIO

- SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN
BANJA, DEBIDO A QUE LA TUBERÍA
DE LA RED EXISTENTE SE ENCUENTRA
COLAPSADA SE REQUIERE RESTITUIR
CON USNO DE PRESTADO.

LA

Y

- SE REALIZA ENTIBADO EN BANJA,
DEBIDO A INESTABILIDAD DE PAREDES
VERTICALES.

UNO

= DEMOLIENDO ENTRE C2 Y C3 LD
SE ENCUENTRA PAVIMENTO SOCADO,
POR LO QUE TODA LA ZONA.

216

- CLIMA CALDO CON LUVIAS PUNTES
BL DIA.

Vanden

A.P.P.
Vanden

29

- SE INSTALA TUBERIA P8''

- SE REALIZAN CENOS CON MATERIAL DE
PRESTADO.

ORIN

- CLIMA CENOSO DURANTE TODO EL DIA

DIOS

FRONTE CALLE 5000 CALLE REAL.

- SE CONTINA INSTALACION DE TUBERIA.

- SE CONTINA EXCAVACION EN ZANJA.

SA

- SE INSTALA TECHO ENTRE C2-C3

CLIMA CENOSO CON PRESENCIA DE LLUVIAS
DURANTE TODO EL DIA.

FRONTE MADRELLA FINCA LA TORIA.

- SE CONTINA CON TERMINACION DE
TUBERIA

- SE TERMINAN EXCAVACIONES ULTIMOS
160ML EN ROCA - CONSOLIDADO

ZANJA

concreto

Libro Medio 01/1/1971

117

31

16-SEP-2019 LUNES

NETRA

CALLE REAL

ALANCE

- SE CONTINUA CON UENOS CON MATERIAL DE RESISTENCIA.

- SE CONTINUA EXCAVACION EN ZANJA CON ENTIBADO.

- SE COMIENZAN EXCAVACIONES DE DOMICILIARIAS

PAGO

- SE INSTALA TUBERIA 18"

FRONTO CALLESON ~~VA~~ COMONTORIO

- SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA 12" SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA.

- SE SUMINISTRAN E INSTALAN SILENTAS 12x6 CON ADHESIVO

33

ESTO

WLS

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA, SE
 PROCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA
 A BUSCAR EL AGUA PARA LA
 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA,
 ENCONTRANDO QUE NO ES POSIBLE,
 DEBIDO A QUE NO HAY CAUCE CORRA
 Y LA CONDUCCION NO LLEVA
 CON PRESION EN SU TRAMO A
 REEMPLAZAR.

A.

LISTA

- DICHA SITUACION ES EVALUADA POR EL
 ING. SERGIO LOPEZ, QUIEN AUTORIZA
 TELEFONEAMENTE AL SEÑOR ALBERTO
 MONTADO, PARA QUE PERMITA REALIZAR
 LOS EMPALMES.

RTG

SORTO

SE PROGRAMAN EMPALMES PARA EL
 DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE
 2009.

~~AG~~ ~~APK~~

FOR

#Marden

35

FRENTE MILADOLFA PINO LA GLORIA.

-SE REALIZAN EMPALMES DE ACUEDUCTO

-SE RECIBEN OBSERVACIONES DEL ING. SERGIO LOPEZ EN CUANTO A LOS ANCLASOS Y SE REALIZAN LOS AJUSTES SOLICITADOS.

165.

-SE REALIZA APERTURA DE VALVULA Y SE OBSERVA TUBERIA SIN NINGUNA NOVEDAD.

CLIMA CON PRESENCIA DE LUBIAS FUERTES DURANTE EL DIA.

166A

~~166A~~

18-SEP-2019 MIERCOLES.

L

NOTIA
CALCE REAL:

-SE CONTINUA CON UBOS DE PROSTANTO

Mendon

APF

37

DE LOS - SE RECIBO OBRA POR PARTES DE ALBERTO HURTADO.

MOTIVOS - SE RECIBO NEGOCIACION Y SE DISPONE TERMINACION DE CONTRATO DE PRESTADO DEL PERSONAL EMPLEADO EN ESTO PRESENTE.

TERCERO

AL

19-SEP-2019 JUEVES

ARAS

NUSTRA

J.

CALLES REAL

IA.

- SE CONTINUA CON UENOS CON MATERIAL DE PRESTADO

A

- SE REALIZA RETIRO DE SOBREVANTES.

VIOS

- SE CONTINUAN EXCAVACIONES EN ZANJA.

39

TRAMO

- SE REALIZA LOCALIZACION Y
REPLANTEO, ENCONTRANDO LO
SIGUIENTES:

EXCAVACION

EN

BUCCO-

EN

TRAMO I: EMPALME - VIADUCTO No 1:

(290) 270m

TRAMO 2: VIADUCTO 1 - EMPALME 2:
390m


CAR.

TRAMO 3: VENTOSA - VIA: 230m

TRAMO 4: UA - CASA: 250m

PAJIA

26



20-56P-19 LABRABES

DE

- NUBIRA
CALLE REAL

16

- SE CONTINUA CON EXCAVACIONEN SIN FRANJA

41

21.56P-2019. SABADO

DO

- NSIQ CALLS PAUL

S.

SE CONTINUA EXCAVACION SIN PAUSA

MIÉRCOLES

- SE CONTINUA ENTIBADO DE BRICHA.

S

- SE VAN CON CASAS DE INSPECCION

- SE INSTALA TUBERIA DE DOMICILIARIOS


- SE REALIZAN CENOS CON MATERIAL DE PASSTAND.

VIÉ

- SE REALIZA SOBREGARRO Y RESTA DE SOBREPUESTOS


COLECCION VIA AL GENITORIO

SE VALIA CASO UNARCA CY.





CUMPLA CUIDO SIN ASISTENCIA DE UNAS



Libro de Cuentas 30 11


Maldonado


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	1
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.		
	Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	lunes, 26 de agosto de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE.	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
<p>- Se realiza localización y replanteo de la Red a Construir.</p> <p>- Se hace entrega por parte de la profesional en gestion social, el listado de los propietarios que se encuentran interesados en realizar la suscripción al servicio de acueducto.</p> <p>- Se comienza Excavación en la Absisa k0+730.</p> <p>- Se instala Señalización Vertical:</p> <p>Hombres Trabajando</p> <p>Maquinaria en la Vía</p> <p>Inicio de Obra.</p> <p>Fin De obra.</p> <p>Desvío.</p> <p>Obra en La vía a 100m.</p>			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	2
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.		
	Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	martes, 27 de agosto de 2019 /		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
<ul style="list-style-type: none"> - Se continua con excavación manual en Zanja - Se Realizan Apiques para identificar tuberías existentes. - Se realiza Instalación de Valla Institucional del proyecto en el K0+000. - Se retira Tubería en la Planta de Risaralda. - Se transporta tubería 110 mm hasta Sitio de Acopio en el sector las margaritas. 			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	3
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en		
FECHA:	miércoles, 28 de agosto de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMÓFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se continua con excavación manual en Zanja			
-Se realiza señalización Con Bombones y cinta d seguridad en lo apiques y zanjas echas.			
-Se inicia Termofusión de Tubería de 110mm.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	4
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSÚCIO, SUPIA Y RISARALDA.		
Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas			
FECHA:	jueves, 29 de agosto de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se Comenza a Instalar tubería en Zanja.			
-Se continúa con Excavaciones.			
-Se continua Termofusión.			
-Se realizan llenos en zanja.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	5
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.		
	Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	viernes, 30 de agosto de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se realiza retiro de Tubería de 90mm de la planta de Risaralda.			
-Se continua con Excavaciones.			
-Se continua Termofusión.			
-Se realizan llenos en zanja.			
-Se consulta por la llegada de los accesorios y se recibe respuesta por parte de Empocaldas S.A. E.S.P; que aun no han sido entregados por el proveedor.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	6
CONTRATO No.:	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en		
FECHA:	sábado, 31 de agosto de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALÁS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Día de pago no laborado.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Séco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
 RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	7
CONTRATO No.:	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.		
	Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	domingo, 1 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RAÑA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Domingo no Laborado.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	8
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	lunes, 2 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se continúan Actividades de Excavación.			
-Se continúa proceso de termofusión de Manguera.			
-Se realiza instalación de manguera en Zanja.			
-Se realiza Retiro de Material Sobrante, producto de descapote de capa vegetal y de lleno que debe realizarse con afirmado compactado.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	9
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	martes, 3 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
<p>-Se llega con excavaciones e Instalación hasta el K0+000.</p> <p>-Se utiliza controladores de tráfico en vía departamental.</p> <p>-Se instala Manguera Hasta K0+000, dejando pendiente la prueba hidrostática y la instalación de reducción de 3" a 4", debido a que aun no llegan los accesorios.</p> <p>-Se realiza Retiro de Material Sobrante, producto de descapote de capa vegetal y de lleno que debe realizarse con afirmado compactado.</p> <p>- Se deja la obra Bien Señalizada. Y se suspenden actividades Hasta la Llegada de Material faltante para Terminar la Obra.</p>			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	10
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.		
Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas			
FECHA:	lunes, 16 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
<p>-Se recibe información por parte del Administrador de empocaldas en el municipio de Risaralda, que ya se encuentran los Accesorios para instalar en el Frente Las Margaritas.</p> <p>-Se reciben los Sigüientes Accesorios:</p> <p>2 Portaflanches de 90mm 2 Brida loca de 90mm 1 Reducción 4x3 en Polietileno 12 Galapagos de 3x1/2" 1 Vaslvula de Galleta Bridada de 4" 1 Reducción Bridada HD 4x3. 1 Tee Bridada 3" 24 adaptadores Macho PF 1/2" 90m de Manguera PF de 1/2"</p> <p>- De acuerdo a conversación sostenida con el Ing. Luis Fernando Arias, Supervisor de Empocaldas, se autoriza la adquisición por parte del contratista de una Bridaloca de 4" y un portaflanche de 110mm requeridos para la realización del empalme.</p> <p>- Igualmente como a la fecha hay 15 propietarios interesados en el servicio, se autoriza la adquisición de los otros 3 Galapagos y manguera adicional para dejar los empalmes de las acometidas listos, en caso de que soliciten la matrícula poder prestar el servicio inmeditamente.</p>			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	11
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.		
	Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	martes, 17 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se realiza termofusión e Instalación de algunos Accesorios faltantes para empalme.			
-Se realizan llenos en Zanja.			
-Se realiza instalación de Afirmado Compactado en Vía al condominio.			
-Se realiza Retiro de Sobrantes.			
ESTADO DEL TIEMPO			
-Se presentan Lluvias de alta intensidad en horas de La Tarde. (3-4:30 pm)			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	12
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SÚPIA Y RISARALDA.		
	Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	miércoles, 18 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB.		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se continua con adecuación de vía con Afirmado compactado.			
-Se Dejan Accesorios instalados para empalme.			
-Se realiza protocolo para Realización de prueba Hidrostatica, y se programa para iniciar el día viernes 20 de Septiembre de 2019.			
ESTADO DEL TIEMPO.			
-Se presentan Lluvias de alta intensidad en horas de mañana. (10:30-11:30 am)			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	13
CONTRATO No.:	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	jueves, 19 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se continúan con actividades de retiro de sobrantes y limpieza de vía.			
-Se instala Afirmado compactado.			
ESTADO DEL TIEMPO			
-Se presentan Lluvias de alta intensidad en horas de la tarde mañana. (1:30-3:00 pm)			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	14
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SÚPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	viernes, 20 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE		4 AYUDANTES	
1 MAESTRO DE OBRA		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm		7 PALAS	
1 RANA		7 PICAS	
1 CANGURO		2 PALINES	
		1 ALMADANA	
		3 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se inicia instalación de Manómetros a partir de las 3:00 pm.			
-Se deja Cargada la Tubería a 120 PSI a las 5:30 pm en Manómetro No 1 y a 155 PSI en Manómetro No 2.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima: Seco sin presencia de lluvias.			
HORARIO DE TRABAJO			
2:00 pm a 5:30 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	15
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaraldá, Caldas		
FECHA:	sábado, 21 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINÉS		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se realiza Revisión de presión en Manómetros No 1 y 2, encontrando que la presión de bajó tan solo 2PSI.			
-Se procede a Cargar Tubería en 150 PSI en Manometro No 1 y 185 PSI Manometro No 2.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima Seco sin presencia de lluvias.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 11:30 am			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No.	16
CONTRATO No :	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	domingo, 22 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Dominical No laborado			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima Seco sin presencia de lluvias.			
HORARIO DE TRABAJO			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	17
CONTRATO No:	0197 DE 2019		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas		
FECHA:	lunes, 23 de septiembre de 2019		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 PULIDORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm	7 PALAS		
1 RANA	7 PICAS		
1 CANGURO	2 PALINES		
	1 ALMADANA		
	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
-Se realiza Revisión de Manómetros, encontrando que la presión se encuentra en el Manometro No 1 en 148 PSI y en Manometro No 2 en 183 PSI., Por lo que se determina como una prueba exitosa. -Se continua con actividades de instalación de afirmado en vía.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima Seco sin presencia de llluvias.			
HORARIO DE TRABAJO			
			
RESPONSABLE:			

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 1 - NEIRA

DEL 26 DE AGOSTO 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALIMILLO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%		
11	JOSE GERREY VALENCIA GONZALEZ	15956797	OFICIAL	1,590,000	14.0	742,000	45,282	787,282	29,680	29,680	757,602	<i>[Signature]</i>
12	CARLOS DUBIER TORRES GALLEGO	1,053,817,444	AYUDANTE	828,116	14.0	306,454	45,282	351,736	15,458	15,458	336,278	<i>[Signature]</i>
13	JUAN CARLOS GONZALEZ ARANGO	1,053,768,454	AYUDANTE	828,116	12.0	391,246	30,813	422,059	13,250	13,250	408,809	<i>[Signature]</i>
14	YILEN GONZALEZ HENAO	1,053,818,863	AYUDANTE	828,116	12.0	331,246	30,813	362,059	13,250	13,250	348,809	<i>[Signature]</i>
17	LEONEL CASTRILLON OSORIO	4,472,392	AYUDANTE	828,116	7.0	193,227	22,641	215,868	7,729	7,729	208,139	<i>[Signature]</i>
18	LORENZO SALGADO ECHEVERRY	1,058,817,706	AYUDANTE	828,116	7.0	193,227	22,641	215,868	7,729	7,729	208,139	<i>[Signature]</i>
24	JESUS HERNANDEZ RIOS MARIN	10,286,307	AYUDANTE	828,116	5.0	138,019	16,172	154,191	5,521	5,521	148,670	<i>[Signature]</i>
TOTALES				6,558,694	71	2,315,420	229,643	2,545,063	92,617	92,617	2,452,446	2,452,446

NETO PAGADO: \$ 2,359,830

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2 - ARANZAZU
DEL 26 DE AGOSTO 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENGA	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	AUDILIO TRANSP.		SALUD 4,0%	PENSION 1,0%	TOTAL DEDUC.		
3	LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO	1.056.301.604	OFICIAL	1.590.000	14.0	742.000	45.262	787.262	29.460	29.460	59.360	727.922	Luis Fernando ✓
4	WILLIAM ANDRES MARRIN VILLADA	1.056.303.619	AYUDANTE	828.116	14.0	369.454	45.202	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	William A. MARRIN Villada
7	ARBER ANTONIO MEJIA CARDONA	1.056.304.279	AYUDANTE	828.116	1.0	27.604	3.234	30.898	1.104	1.104	2.208	29.690	Arber Mejia
8	NELSON ALEJANDRO VALLA MARTINEZ	1.056.304.758	AYUDANTE	828.116	1.0	27.604	3.234	30.898	1.104	1,104	2.208	28.690	Nelson Alejandra Valla
10	JORGE ANDRES OCAMPO VALENZUELA	1.056.303.192	TECNICO TERMOFUSION	828.116	15.0	414.058	48.516	462.574	16.552	16.552	33.124	429.450	Jorge A. Ocampo
15	DIEGO FERNANDO OSBANDO CARMONA	1.056.303.174	AYUDANTE	828.116	12.0	331.246	30.813	370.059	13.250	13.250	26.500	343.559	Diego Carmona
16	IVAN DAVID GIRALDO BECERRA	1.056.301.170	AYUDANTE	828.116	12.0	331.246	38.813	370.059	13.250	13.250	26.500	343.559	Ivan David Giraldo
TOTALS				6.558.094	89	2.260.218	223.174	2.483.397	90.408	90.408	180.816	2.302.571	

NETO PAGADO: \$ 2.307.571

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2 - RISARALDA

DEL 26 DE AGOSTO 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
						TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.		SALUD 4,0%	RENTA 4,0%				
1	WALTER GARCIA OSORIO	75.079.142	OFICIAL	1.590.000	14.0	742.000	45.282	787.282	29.680	29.680	59.360	727.922	Walter Garcia Osorio	
2	EDUAR LIZANDRO LUGO CORTES	80.013.792	AYUDANTE PRACTICO	1.000.000	14.0	466.667	45.282	511.949	18.667	18.667	37.334	474.615	Walter Garcia Osorio	
3	JOSE YEZID MOSQUERA REY	79.431.692	AYUDANTE	828.116	14.0	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	Jose Yezid M.	
4	JOSE DARIO CARBONA GONZALEZ	4.488.798	AYUDANTE	828.116	14.0	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	Jose Yezid M.	
TOTALES						56	1.981.575	81.128	2.162.703	79.263	79.263	188.526	2.004.177	

NETO PAGADO: \$ 2.004.177

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2.1 - NEIRA
DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ADMILIO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%		
62	JHONER ESTEBAN ACEVEDO GIRALDO	1.002.718.570	AYUDANTE	828.116	7.0	193.227	22.641	215.868	7.729	7.729	200.410	<i>Duvan Alberto Pardo</i> <i>x</i>
63	DUVAN ALBERTO ACEVEDO FLOREZ	1.058.830.751	AYUDANTE	828.116	7.0	193.227	22.641	215.868	7.729	7.729	200.410	
65	SERGIO ALEJANDRO VARGAS ARIAS	1.010.013.012	AYUDANTE	828.116	7.0	193.227	22.641	215.868	7.729	7.729	200.410	
TOTALES						579.681	67.923	647.604	23.187	23.187	624.290	

NETO PAGADO: 5 601.230

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2.1 - SUPIA

DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEBITACIONES		TOTAL PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALQUILIO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%		
70	LUIS FERNANDO MONTAÑO GANAN	1.040.590.091	AYUDANTE	822.116	4.0	110.415	12.950	123.353	4.417	4.417	114.519	Luis Fernando Montano G
73	AGARDO ORTEGA	16.997.160	OFICIAL	1.550.000	1.5	77.500	4.852	82.352	3.100	3.100	76.152	Agardo Ortega
74	HECTOR RAMIREZ	71.662.936	OFICIAL	1.550.000	3.0	155.000	9.703	164.703	6.200	6.200	152.303	Hector Ramirez R
TOTALES				3.928.176	9	342.915	27.493	370.408	13.717	13.717	342.874	

NETO PAGADO: \$ 342.974

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2 - NEIRA

DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL UEDIC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALQUILO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%			
1	WALTER GARCIA OSORIO	75.079.142	OFICIAL	1.590.000	14.0	742.000	45.282	787.282	29.680	29.680	59.360	727.922	Walter Garcia O
2	EDUAR LIZANDRO LUGO CORTES	90.013.792	AYUDANTE PRACTICO	1.000.000	3.0	100.000	9.703	109.703	4.000	4.000	8.000	101.703	Walter Garcia O
3	LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO	1.056.301.604	OFICIAL	1.590.000	6.0	318.000	19.406	337.406	12.720	12.720	25.440	311.966	Luis Fernando V
4	WILLIAM ANDRES MARIN VILLADA	1.056.303.843	AYUDANTE	828.116	6.0	165.623	19.406	185.029	6.625	6.625	13.250	171.779	William A. Marin Villada
5	JOSE DARIO CARDONA GONZALEZ	4.468.790	AYUDANTE	828.116	3.0	82.812	9.703	92.515	3.312	3.312	6.624	85.891	William A. Marin Villada
6	JOSE GERSEY VALENCIA GONZALEZ	15.956.797	OFICIAL	1.590.000	14.0	742.000	45.282	787.282	29.680	29.680	59.360	727.922	William A. Marin Villada
7	CARLOS DUBIER TORRES GALLEGU	1.053.817.444	AYUDANTE	828.116	13.0	358.950	42.047	400.997	14.354	14.354	28.708	372.189	William A. Marin Villada
8	JUAN CARLOS GONZALEZ ARANGO	1.053.768.454	AYUDANTE	828.116	14.0	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	William A. Marin Villada
9	YLEN GONZALEZ HENAO	1.058.818.863	AYUDANTE	828.116	2.0	220.831	25.975	246.706	8.033	8.033	17.666	229.040	William A. Marin Villada
10	LEONEL CASTRILLON OSORIO	4.472.392	AYUDANTE	828.116	14.0	386.454	45.202	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	William A. Marin Villada
11	LORENZO SALGADO ECHEVERRY	1.058.817.784	AYUDANTE	828.116	2.0	55.208	6.469	61.677	2.208	2.208	4.416	57.261	William A. Marin Villada
12	JESUS HERNANDO RIOS MARIN	10.286.307	AYUDANTE	828.116	14.0	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	William A. Marin Villada
13	JOSE NORBEY GALVIS CUARTAS	15.961.769	OFICIAL	1.550.000	9.0	465.000	29.110	494.110	18.600	18.600	37.200	456.910	William A. Marin Villada
14	JOSE ROGELIO VASCO GIRALDO	75.031.027	AYUDANTE	828.116	14.0	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	William A. Marin Villada
15	HUMBERTO DE JESUS GAVIRIA BUITRAGO	75.033.042	AYUDANTE	828.116	14.0	386.454	45.202	431.736	15.458	15.458	30.916	400.820	William A. Marin Villada
16	RUBEN DARIO MONTOYA PINEDA	75.032.254	AYUDANTE	828.116	12.0	331.246	38.813	370.059	13.250	13.250	26.500	343.559	William A. Marin Villada
17	FABIO NELSON AIROYABE AGUDELO	1.058.818.837	AYUDANTE	828.116	9.0	248.435	29.110	277.545	9.937	9.937	19.874	257.671	William A. Marin Villada
18	CARLOS AUGUSTO AGUDELO OROZCO	1.053.790.254	AYUDANTE	828.116	9.0	248.435	29.110	277.545	9.937	9.937	19.874	257.671	William A. Marin Villada
19	HUGO ALBERTO GALVEZ HENAO	1.058.819.414	AYUDANTE	828.116	9.0	248.435	29.110	277.545	9.937	9.937	19.874	257.671	William A. Marin Villada
20	ARLEN VELASQUEZ RIOS	10.233.062	AYUDANTE	828.116	9.0	248.435	29.110	277.545	9.937	9.937	19.874	257.671	William A. Marin Villada
TOTALES				20.349.806	196	6.507.390	639.946	7.147.336	240.300	240.300	520.600	6.626.926	

NETO PAGADO: \$ 6.620.926

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 3 - ARANZAZU
DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DIVERGEND		TOTAL DIVERG.	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSF.		SALUD 4,0%	PENSION 1,0%			
9	LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO	1.056.301.604	OFICIAL	1.590.000	9,0	477.000	29.110	506.110	19.080	19.080	30.160	467.950	Luis Fernando V
9	WILLIAM ANDRES MARIN VILLADA	1.056.303.643	AYUDANTE	820.116	9,0	248.435	29.110	277.545	9.937	9.937	19.874	257.671	William A. Marin Villada
10	JORGE ANDRÉS OCAÑO VALENCIA	1.056.888.192	AYUDANTE TECNICO TERMOLUSION	828.116	7,0	193.227	22.641	215.868	7.729	7.729	15.458	200.410	Jorge A. Ocampo
15	DIEGO FERNANDO OSORIO GARCERAN	1.056.303.176	AYUDANTE	828.116	7,0	193.227	22.641	215.868	7.729	7.729	15.458	200.410	Diego Garceran
16	IVAN DAVID GIRALDO BECERRA	1.056.301.170	AYUDANTE	820.116	9,0	248.435	29.110	277.545	9.937	9.937	19.874	257.671	Ivan David Giraldo B
38	FABIAN ARANGO GALVIS	1.056.300.177	AYUDANTE	820.116	7,0	193.227	22.641	215.868	7.729	7.729	15.458	200.410	Fabian Arango
43	ROBINSON GALEANO GUTIERREZ	1.056.303.193	AYUDANTE	828.116	7,0	193.227	22.641	215.868	7.729	7.729	15.458	200.410	Robinson Galeano G
TOTALES				4.558.656	55	1.746.778	177.894	1.924.672	69.876	69.876	139.740	1.784.932	

NETO PAGADO: \$ 1.784.932

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 1 - RIOSUCIO
DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALBUILO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%		
25	LEONEL ANTONIO AVILA	15928841	OFICIAL	1550000	4.0	208667	12938	219605	8287	6387	203071	Recibido conforme SECRETARIO
31	DIEGO ALEJANDRO FLORES SANCHEZ	9910738	AYUDANTE	828116	3.0	82812	9703	92515	3312	3312	85891	
32	DESIDERIO DE JESUS MONALES	6110255	AYUDANTE	828116	3.0	82812	9703	92515	3312	3312	85891	
TOTALES						3206232	32344	405634	14891	14891	29762	374852

NETO PAGADO: \$ 374.852

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 1 - SUPIA

DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL DEBUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
						TOTAL SALARIO	AVULDO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%				
19	JUAN BALISTA PINEDA GAVIRIA	10,106,602	MAESTRO DE OBRA	2,000,000	7.0	466,667	22,641	489,308	18,667	16,667	37,334	451,974	ATN ANP	
20	JOSE HUMBERTO ARCAPIA ANDICA	15,926,048	AYUDANTE	828,116	7.0	193,227	22,641	215,868	7,729	7,729	15,458	200,410	ATN ANP	
21	CARLOS STEVEN VALENZUELA OSORIO	1,059,787,365	AYUDANTE	828,116	7.0	193,227	22,641	215,868	7,729	7,729	15,458	200,410	Carlos Steven Valenzuela	
22	JUAN DE DIOS RAMIREZ RIVERA	13,352,996	AYUDANTE	828,116	7.0	193,227	22,641	215,868	7,729	7,729	15,458	200,410	Juan de Dios R	
23	YESID ANDRES OPPINA HIGINIO	15,991,258	OFICIAL	1,500,000	5.0	250,000	16,172	274,505	10,333	10,333	20,666	253,839	Yesid Andres Oppina	
26	IGNACIO DE JESUS TEJADA YEPES	3,652,659	AYUDANTE	828,116	4.0	110,415	12,938	123,353	4,417	4,417	8,834	114,519	Ignacio de Jesus Tejada	
27	LUIS HORACIO HERNANDEZ APOANTE	16,216,702	AYUDANTE	828,116	4.0	110,415	12,938	123,353	4,417	4,417	8,834	114,519	Luis Horacio Hernandez	
28	DANIEL ESTEBAN VALENZUELA GARCA	1,060,594,223	AYUDANTE	828,116	4.0	110,415	12,938	123,353	4,417	4,417	8,834	114,519	Daniel Esteban V.	
29	VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO	1,060,597,551	AYUDANTE	828,116	4.0	110,415	12,938	123,353	4,417	4,417	8,834	114,519	Victor Hugo Cruz	
30	FERNY CRUZ GRACIANO	1,055,479,270	AYUDANTE	828,116	4.0	110,415	12,938	123,353	4,417	4,417	8,834	114,519	Ferny Cruz G	
TOTALS						10,174,820	53	1,856,759	171,428	3,928,105	74,272	148,544	1,879,641	

NETO PAGADO: S 1,879,641

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2.1 - RIOSUCIO
DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO:		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES:		TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALIBRLO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%			
31	DIEGO ALEJANDRO HOYOS SANCHEZ	9910,739	AYUDANTE	828,116	7.0	193,227	22,641	215,868	7,729	7,729	15,458	200,410	
33	AUGUSTO ANTONIO BLANDON HERNANDEZ	15,918,279	AYUDANTE	828,116	7.0	193,227	22,641	215,868	7,729	7,729	15,458	200,410	
TOTALES				1,656,232	14	386,454	45,282	431,736	15,458	15,458	309,278	400,020	

[Handwritten signature]
x *[Handwritten signature]*

NETO PAGADO: 5 \$00,820

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	25	NIT:	900.871.985-0		
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	34	
Nombre empleado:	LEONEL ANTONIO AYALA		Cédula	15,928,841	
Cargo:	OFICIAL	Salario básico	1,550,000		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019		Dias Trabajados	7.0	
Planilla No.	1.1				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	361,667	Salud	4%	14,467	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	14,467	
Horas extras diurnas	-	Prestamo			
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion	-				
Auxilio transporte	22,641				
TOTAL DEVENGADO	384,308	TOTAL DEDUCIDO	28,934		
NETO A PAGAR	\$ 355,374				
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE		<i>Leonel Antonio Ayala</i> RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 15928841			

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	7	NIT:	900.871.985-0		
Nombre Empresa:	CONSTRUMENTAR S.A.S		Centro de Costo	34	
Nombre empleado:	JOSE DACIER BUITRAGO GOMEZ		Cédula	4,356,058	
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116		
Periodo de Pago:	DEL 23 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2019		Dias Trabajados	6.0	
Planilla No.	1				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	165,623	Salud	4%	6,625	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	6,625	
Horas extras diurnas	-	Prestamo			
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion	-				
Auxilio transporte	19,406				
TOTAL DEVENGADO	185,029	TOTAL DEDUCIDO	13,250		
NETO A PAGAR	\$ 171,779				
CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE		<i>Jose Dacier Buitrago Gomez</i> RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 4356058			

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	27	NIT:	901.311.813-4		
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	SUPIA	
Nombre empleado:	LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE		Cédula	16,216,702	
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Días Trabajados	14.0	
Planilla No.	2				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	386,454	Salud	4%	15,458	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	15,458	
Horas extras diurnas	-	Prestamo			
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion	-				
Auxilio transporte	45,282				
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916		
NETO A PAGAR	\$ 400,820				
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE		RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)		Luis Horacio H 16716702	

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	26	NIT:	901.311.813-4		
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	SUPIA	
Nombre empleado:	IGNACIO DE JESUS TEJADA YEPES		Cédula	3,652,689	
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Días Trabajados	14.0	
Planilla No.	2				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	386,454	Salud	4%	15,458	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	15,458	
Horas extras diurnas	-	Prestamo			
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion	-				
Auxilio transporte	45,282				
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916		
NETO A PAGAR	\$ 400,820				
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE		RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)		Ignacio Tejada 3652689	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	41	NIT:	901.311.813-4	
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	SUPIA
Nombre empleado:	JULIAN ANDRES LEON UCHIMA		Cédula	1,002,900,856
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Dias Trabajados	12.0
Planilla No.	2			
Devengado		Descuentos		
Basico devengado	331,246	Salud	4%	13,250
Recargo nocturno	-	Pension	4%	13,250
Horas extras diurnas	-	Prestamo		
Horas extras nocturnas	-			
Horas ex festivas	-			
Horas ext festivas nocturnas	-			
Bonificacion				
Auxilio transporte	38,813			
TOTAL DEVENGADO	370,059	TOTAL DEDUCIDO	26,500	
NETO A PAGAR	\$ 343,559			
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C)	JULIAN LEON 1002900856		

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	42	NIT:	901.311.813-4	
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	SUPIA
Nombre empleado:	CRISTIAN DAVID ARIAS PELAEZ		Cédula	1,127,586,602
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Dias Trabajados	12.0
Planilla No.	2			
Devengado		Descuentos		
Basico devengado	331,246	Salud	4%	13,250
Recargo nocturno	-	Pension	4%	13,250
Horas extras diurnas	-	Prestamo		
Horas extras nocturnas	-			
Horas ex festivas	-			
Horas ext festivas nocturnas	-			
Bonificacion				
Auxilio transporte	38,813			
TOTAL DEVENGADO	370,059	TOTAL DEDUCIDO	26,500	
NETO A PAGAR	\$ 343,559			
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C)	Cristian Arias Pelaez 1127586602		

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	34	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		
Nombre empleado:	JORGE EDUARDO DUCHE BETANCURTH		Centro de Costo SUPIA
Cargo:	OFICIAL	Salario básico	Cédula 10,282,928
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Días Trabajados 14.0
Planilla No.	2		
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	723,333	Salud	4% 28,933
Recargo nocturno	-	Pension	4% 28,933
Horas extras diurnas	-	Préstamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	768,615	TOTAL DEDUCIDO	57,866
NETO A PAGAR	\$ 710,749		
SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	<i>Jorge E. Duché</i> 10782928	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	35	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		
Nombre empleado:	JOSE NORBEY GALVIS CUARTAS		Centro de Costo SUPIA
Cargo:	OFICIAL	Salario básico	Cédula 15,961,769
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Días Trabajados 6.0
Planilla No.	2		
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	310,000	Salud	4% 12,400
Recargo nocturno	-	Pension	4% 12,400
Horas extras diurnas	-	Préstamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	19,406		
TOTAL DEVENGADO	329,406	TOTAL DEDUCIDO	24,800
NETO A PAGAR	\$ 304,606		
TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	<i>Jose Norbey Galvis Cuartas</i> 10961769	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	29	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo SUPIA
Nombre empleado:	VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO		Cédula 1,060,597,551
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Días Trabajados 14.0
Planilla No.	2		
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	386,454	Salud 4%	15,458
Recargo nocturno	-	Pension 4%	15,458
Horas extras diurnas	-	Prestamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916
NETO A PAGAR	\$ 400,820		
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO 1060.597.551	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	30	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo SUPIA
Nombre empleado:	FERNEY CRUZ GRACIANO		Cédula 1,055,479,278
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Días Trabajados 14.0
Planilla No.	2		
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	386,454	Salud 4%	15,458
Recargo nocturno	-	Pension 4%	15,458
Horas extras diurnas	-	Prestamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916
NETO A PAGAR	\$ 400,820		
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	FERNEY CRUZ GRACIANO	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	21	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		
Nombre empleado:	CARLOS STIVEN VALENCIA OSORIO		Centro de Costo SUPIA
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	Cédula 1,059,787,365
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		828,116
Planilla No.	2	Días Trabajados	14.0
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	386,454	Salud 4%	15,458
Recargo nocturno	-	Pension 4%	15,458
Horas extras diurnas	-	Prestamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916
NETO A PAGAR	\$ 400,820		
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	<i>Carlos Stiven Valencia O.</i> <i>1059787365</i>	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	22	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		
Nombre empleado:	JUAN DE DIOS RAMIREZ RIVERA		Centro de Costo SUPIA
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	Cédula 13,352,996
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		828,116
Planilla No.	2	Días Trabajados	14.0
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	386,454	Salud 4%	15,458
Recargo nocturno	-	Pension 4%	15,458
Horas extras diurnas	-	Prestamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916
NETO A PAGAR	\$ 400,820		
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	<i>Juan de Dios</i> <i>13.352.996</i>	

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	19	NIT:	901.311.813-4		
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	SUPIA	
Nombre empleado:	JUAN BAUTISTA PINEDA GAVIRIA		Cédula	10,106,602	
Cargo:	MAESTRO DE OBRA	Salario básico	2,000,000		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Dias Trabajados	14.0	
Planilla No.	2				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	933,333	Salud	4%	37,333	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	37,333	
Horas extras diurnas	-	Prestamo	200,000		
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion					
Auxilio transporte	45,282				
TOTAL DEVENGADO	978,615	TOTAL DEDUCIDO	274,666		
NETO A PAGAR	\$ 703,949				
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE		RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)		<p style="text-align: center;">JUAN P</p> <p style="text-align: center;">106602</p>	

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	20	NIT:	901.311.813-4		
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	SUPIA	
Nombre empleado:	JOSE HUMBERTO ARICAPA ANDICA		Cédula	15,926,048	
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019		Dias Trabajados	14.0	
Planilla No.	2				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	386,454	Salud	4%	15,458	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	15,458	
Horas extras diurnas	-	Prestamo	25,000		
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion					
Auxilio transporte	45,282				
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	55,916		
NETO A PAGAR	\$ 375,820				
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE		RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)		<p style="text-align: center;">Jose Humberto Ar</p>	

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	45	NIT:	901.311.813-4		
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	RIOSUCIO	
Nombre empleado:	DAVID DANILO GARZON TREJOS		Cédula	1,059,708,337	
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		Días Trabajados	9.0	
Planilla No.	2				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	248,435	Salud	4%	9,937	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	9,937	
Horas extras diurnas	-	Prestamo			
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion	-				
Auxilio transporte	29,110				
TOTAL DEVENGADO	277,545	TOTAL DEDUCIDO	19,874		
NETO A PAGAR	\$ 257,671				
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE		<i>David Danilo Garzon</i> RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 1059708337			

CONSORCIO EMPO 2019		COMPROBANTE DE PAGO			
CODIGO	46	NIT:	901.311.813-4		
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo	RIOSUCIO	
Nombre empleado:	JHON FREDI GUZMAN ALVAREZ		Cédula	9,911,972	
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116		
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		Días Trabajados	9.0	
Planilla No.	2				
Devengado			Descuentos		
Basico devengado	248,435	Salud	4%	9,937	
Recargo nocturno	-	Pension	4%	9,937	
Horas extras diurnas	-	Prestamo			
Horas extras nocturnas	-				
Horas ex festivas	-				
Horas ext festivas nocturnas	-				
Bonificacion	-				
Auxilio transporte	29,110				
TOTAL DEVENGADO	277,545	TOTAL DEDUCIDO	19,874		
NETO A PAGAR	\$ 257,671				
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE		<i>Jhon Fredi Guzman</i> RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 9911972			

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	20	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo
Nombre empleado:	JOSE ALBERTO PARRA SALAZAR		RIOSUCIO
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	Cédula
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		828,116
Planilla No.	2	Días Trabajados	12.0
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	331,246	Salud	4%
Recargo nocturno	-	Pension	4%
Horas extras diurnas	-	Prestamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	38,813		
TOTAL DEVENGADO	370,059	TOTAL DEDUCIDO	13,250
NETO A PAGAR	\$ 356,809		
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MCTE	<i>Jose Alberto Parra</i> RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 15911965		<i>Jose Alberto Parra</i> 15911965

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	42	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo
Nombre empleado:	RAFAEL ERNESTO HURTADO QUINTERO		RIOSUCIO
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	Cédula
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		828,116
Planilla No.	2	Días Trabajados	9.0
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	248,435	Salud	4%
Recargo nocturno	-	Pension	4%
Horas extras diurnas	-	Prestamo	
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	29,110		
TOTAL DEVENGADO	277,545	TOTAL DEDUCIDO	19,874
NETO A PAGAR	\$ 257,671		
DOSIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE	<i>Rafael Ernesto Hurtado</i> RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 15917293		<i>Rafael Hurtado</i> 15917293

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	32	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo RIOSUCIO
Nombre empleado:	DESIDERIO DE JESUS MORALES		Cédula 6.110.255
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		Días Trabajados 14.0
Planilla No.	2		
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	386,454	Salud 4%	15,458
Recargo nocturno	-	Pension 4%	15,458
Horas extras diurnas	-	Prestamo	-
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916
NETO A PAGAR	\$ 400,820		
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE		<i>F. Desiderio de Jesus Morales</i> RECIBI CONFORME FIRMA Y C.C. 6110255	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	33	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo RIOSUCIO
Nombre empleado:	AUGUSTO ANTONIO BLANDON HERNANDEZ		Cédula 15.918.273
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	828,116
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		Días Trabajados 14.0
Planilla No.	2		
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	386,454	Salud 4%	15,458
Recargo nocturno	-	Pension 4%	15,458
Horas extras diurnas	-	Prestamo	-
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916
NETO A PAGAR	\$ 400,820		
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE		<i>A. Blandon Hernandez</i> RECIBI CONFORME FIRMA Y C.C. 15918273	

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	23	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo
Nombre empleado:	YESID ANDRES OSPINA HIGINIO		RIOSUCIO
Cargo:	OFICIAL	Salario básico	Cédula
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		15,991,258
Planilla No.	2	Dias Trabajados	14.0
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	723,333	Salud	4%
Recargo nocturno	-	Pension	4%
Horas extras diurnas	-	Prestamo	50,000
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	768,615	TOTAL DEDUCIDO	107,866
NETO A PAGAR	\$ 660,749		
SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE		RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	<i>[Firma]</i> 15991038

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	31	NIT:	901.311.813-4
Nombre Empresa:	CONSORCIO EMPO 2019		Centro de Costo
Nombre empleado:	DIEGO ALEJANDRO HOYOS SANCHEZ		RIOSUCIO
Cargo:	AYUDANTE	Salario básico	Cédula
Periodo de Pago:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019		9,910,738
Planilla No.	2	Dias Trabajados	14.0
Devengado		Descuentos	
Basico devengado	386,454	Salud	4%
Recargo nocturno	-	Pension	4%
Horas extras diurnas	-	Prestamo	15,458
Horas extras nocturnas	-		
Horas ex festivas	-		
Horas ext festivas nocturnas	-		
Bonificacion			
Auxilio transporte	45,282		
TOTAL DEVENGADO	431,736	TOTAL DEDUCIDO	30,916
NETO A PAGAR	\$ 400,820		
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE		RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)	<i>[Firma]</i>

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: ARBEY ANTONIO MEJIA CARDONA C.C. No. 1,056,304,279

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 24-ago-19
FECHA RETIRO: 24-ago-19
DIAS LABORADOS: 1


CESANTIAS:	\$ 925,148.00 X	1	=	\$ 2,570.00
	360			
INT. CESANTIAS:	\$ 2,570.00 X	0.03%	=	\$ 1.00
PRIMA:	\$ 925,148.00 X	1	=	\$ 2,570.00
	360			
VACACIONES:	\$ 828,116.00 X	1	=	\$ 1,150.00
	720			

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 6,291.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:


ARBEY ANTONIO MEJIA CARDONA
C.C. No. 1,056,304,279

Manizales, 06 de Septiembre de 2019


CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: NELSON ALEJANDRO VILLA MARTINEZ

C.C. No. 1,056,304,768

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN: \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 24-ago-19
FECHA RETIRO: 24-ago-19
DIAS LABORADOS: 1

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 1}{360} = \$ 2,570.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 2,570.00 \times 0.03\% = \$ 1.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 1}{360} = \$ 2,570.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 1}{720} = \$ 1,150.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 6,291.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

4086804768
Nelson Alejandro Villa
NELSON ALEJANDRO VILLA MARTINEZ
C.C. No. 1,056,304,768

Manizales, 06 de Septiembre de 2019

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE DACIER BUITRAGO GOMEZ C.C. No. 4,356,058

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 23-ago-19
FECHA RETIRO: 29-ago-19
DIAS LABORADOS: 7

CESANTIAS: \$ 925,148.00 X 7 = \$ 17,989.00
360

INT. CESANTIAS: \$ 17,989.00 X 0.23% = \$ 41.00

PRIMA: \$ 925,148.00 X 7 = \$ 17,989.00
360

VACACIONES: \$ 828,116.00 X 7 = \$ 8,051.00
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 44,070.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Jose D Buitrago

JOSE DACIER BUITRAGO GOMEZ
C.C. No. 4,356,058

Manizales, 30 de Agosto de 2019

[Firma]

CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: DANIEL ESTEBAN VALENCIA GARCIA

C.C. No. 1,060,594,223

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 04-sep-19
FECHA RETIRO: 06-sep-19
DIAS LABORADOS: 3

CESANTÍAS: \$ 925,148.00 X 3 = \$ 7,710.00
360

INT. CESANTÍAS: \$ 7,710.00 X 0.10% = \$ 8.00

PRIMA: \$ 925,148.00 X 3 = \$ 7,710.00
360

VACACIONES: \$ 828,116.00 X 3 = \$ 3,450.00
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 18,878.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 06 de Septiembre de 2019

RECIBI:

Daniel Esteban V.
DANIEL ESTEBAN VALENCIA GARCIA
C.C. No. 1,060,594,223 1060594.223

[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE YEZID MOSQUERA REY

C.C. No.

79,431,692

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESÓ: 23-ago-19
FECHA RETIRO: 08-sep-19
DIAS LABORADOS: 16

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 16}{360} = \$ 41,118.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 41,118.00 \times 0.53\% = \$ 218.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 16}{360} = \$ 41,118.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 16}{720} = \$ 18,403.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 100,857.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBI:

Manizales, 20 de Septiembre de 2019

Jose Yezid M.

JOSE YEZID MOSQUERA REY

C.C. No. 79,431,692

79.431.692

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

**REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE
FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA****LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: EDUAR LIZANDRO LUGO CORTES

C.C. No.

80,013,792

SALARIO: \$ 1,000,000.00
 AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
 BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,097,032.00
 FECHA INGRESO: 20-ago-19
 FECHA RETIRO: 11-sep-19
 DIAS LABORADOS: 22

CESANTIAS: $\frac{\$ 1,097,032.00 \times 22}{360} = \$ 67,041.00$

INT. CESANTIAS: \$ 67,041.00 X 0.73% = \$ 489.00

PRIMA: $\frac{\$ 1,097,032.00 \times 22}{360} = \$ 67,041.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 1,000,000.00 \times 22}{720} = \$ 30,556.00$


TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 165,127.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzados y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Manizales, 20 de Septiembre de 2019



EDUAR LIZANDRO LUGO CORTES

C.C. No. 80,013,792


 CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE DARIO CARDONA GONZALEZ

C.C. No. 4,488,798

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE: \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN: \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 23-ago-19
FECHA RETIRO: 11-sep-19
DIAS LABORADOS: 19

CESANTIAS: \$ 925,148.00 X 19 = \$ 48,827.00
360

INT. CESANTIAS: \$ 48,827.00 X 0.63% = \$ 308.00

PRIMA: \$ 925,148.00 X 19 = \$ 48,827.00
360

VACACIONES: \$ 828,116.00 X 19 = \$ 21,853.00
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 119,815.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general; todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general; por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

JOSE DARIO CARDONA GONZALEZ
C.C. No. 4,488,798

Manizales, 20 de Septiembre de 2019

CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LORENZO SALGADO ECHEVERRY

C.C. No. 1,058,817,784

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACION \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 02-sep-19
FECHA RETIRO: 10-sep-19
DIAS LABORADOS: 9

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 9}{360} = \$ 23,129.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 23,129.00 \times 0.30\% = \$ 69.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 9}{360} = \$ 23,129.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 9}{720} = \$ 10,351.00$

TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 58,678.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACION:

RECIBI:

Lorenzo Salgado Echeverry

LORENZO SALGADO ECHEVERRY

C.C. No. 1,058,817,784

Manizales, 20 de Septiembre de 2019

[Firma]

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LEONEL ANTONIO AYALA

C.C. No.

15,928,841

SALARIO: \$ 1,550,000.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,647,032.00
FECHA INGRESO: 04-sep-19
FECHA RETIRO: 13-sep-19
DIAS LABORADOS: 10

CESANTÍAS:	\$ 1,647,032.00 X	10	=	\$	45,751.00
	360				
INT. CESANTIAS:	\$ 45,751.00 X	0.33%	=	\$	151.00
PRIMA:	\$ 1,647,032.00 X	10	=	\$	45,751.00
	360				
VACACIONES:	\$ 1,550,000.00 X	10	=	\$	21,528.00
	720				

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 113,181.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzados y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RÉCIBÍ:

Manizales, 13 de Septiembre de 2019

Leonel Antonio Ayala

LEONEL ANTONIO AYALA

C.C. No. 15,928,841

[Firma]

CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: DIEGO FERNANDO OBANDO CARMONA

C.C. No. 1,056,303,174

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 27-ago-19
FECHA RETIRO: 17-sep-19
DIAS LABORADOS: 22

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 22}{360} = \$ 56,537.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 56,537.00 \times 0.73\% = \$ 413.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 22}{360} = \$ 56,537.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 22}{720} = \$ 25,304.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 138,791.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 17 de Septiembre de 2019.

RECIBÍ:

Diego Carmona
DIEGO FERNANDO OBANDO CARMONA

C.C. No. 1,056,303,174 1056303174

[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

**REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE
FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA**

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: FABIAN ARANGO GALVIS

C.C. No. 1,056,300,177

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 09-sep-19
FECHA RETIRO: 17-sep-19
DIAS LABORADOS: 9

CESANTIAS: \$ 825,148.00 X $\frac{9}{360}$ = \$ 23,129.00

INT. CESANTIAS: \$ 23,129.00 X 0.30% = \$ 69.00

PRIMA: \$ 925,148.00 X $\frac{9}{360}$ = \$ 23,129.00

VACACIONES: \$ 828,116.00 X $\frac{9}{720}$ = \$ 10,351.00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 66,678.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:


RECIBÍ:

Manizales, 17 de Septiembre de 2019

Fabian Arango
FABIAN ARANGO GALVIS

C.C. No. 1,056,300,177 1056300177

[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: YILEN GONZALEZ HENAO

C.C. No. 1,058,818,863

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 27-ago-19
FECHA RETIRO: 16-sep-19
DIAS LABORADOS: 21

CESANTIAS: \$ 925,148.00 X 21 = \$ 53,967.00
360

INT. CESANTIAS: \$ 53,967.00 X 0.70% = \$ 378.00

PRIMA: \$ 925,148.00 X 21 = \$ 53,967.00
360

VACACIONES: \$ 828,116.00 X 21 = \$ 24,153.00
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 132,465.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 20 de Septiembre de 2019.

RECIBÍ:

Yilen Gonzalez Henao
YILEN GONZALEZ HENAO
C.C. No. 1,058,818,863

[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital