


| EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0197 DE 2019 | Acta N° | PARCIAL 2 | 1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA) | 808.027.674 | |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 0 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO EMPO 2019 | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 808.027.674 | |
| NIT O CC: | 901.311.813-4 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 332.344.747 | |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00684 de JULIO 09 DE 2019 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 376.938.726 | |
| RP (#, rubro y fecha) | 000883 de AGOSTO 23 DE 2019 | | | 6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5) | 98.744.201 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SÚPIA Y RISARALDA. | | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | CREDITO 10.000 MILLONES 2019. | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO: | | | | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | | | V | # FOLIOS |
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | | | | X | |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. | | | | | N/A. | |
| 3- Pagos al FIC | | | | | X | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | | | | X | |
| 5- Informe de actividades o Bitácora. | | | | | X | |
| 6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. | | | | | X | |
| 7- Informe de Interventoría y certificado, Formato F-GC-20 | | | | | X | |
| 8- Ensayos de densidad. | | | | | X | |
| 9- Diseño de Mezclas. | | | | | X | |
| 10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. | | | | | X | |
| 11- Trazabilidad de la tubería, Formato F-GC-28 | | | | | N/A. | |
| 12- Actas de visita de acometidas, Formato F-AC-51 | | | | | N/A. | |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas, Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final) | | | | | N/A. | |
| 14- Distribución por centro de costos, Formato F-GF-32 | | | | | X | |
| <p>Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.</p> <p>Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente. <u>25/11/2019</u></p> | | | | | | |
| <p><u>Juan Camilo A.</u></p> | | | | <p>FIRMA</p> | | |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE. | | | | FIRMA | | |
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | | | | V | |
| Factura original o Documento equivalente. | | | | | X | |
| Acta original | | | | | X | |
| Informe de Interventoría y certificado, Formato F-GC-20 | | | | | X | |
| Copia del Registro Presupuestal | | | | | X | |
| Distribución por centro de costos, Formato F-GF-32 | | | | | X | |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas) | | | | | X | |
| Fecha de presentación _____ | | | | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR | | | | | | |
| ABEL ROJÁS RUBIANO | | INGENIERO ZONA CENTRO NORTE | |  | | |
| LUIS FERNANDO ARIAS VELÁSQUEZ | | INGENIERO ZONA OCCIDENTE | | | | |
| NOMBRE | | CARGO | | FIRMA | | |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | | | | | |
| 086169996682 | | CORRIENTE | | DAVIENDA | | |
| CUENTA | | TIPO DE CUENTA | | BANCO | | |

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


PERSONA JURÍDICA

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO EMPO 2019** identificado con Nit: **901.311.813-4**, CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales a los seis (6) días del mes de noviembre del 2019.

Atentamente,

FIRMA


MAURICIO HENAO RENDON
C.C.: 75.069.613 de Manizales
CONTADOR PÚBLICO
T.P.: 68421-T

FIRMA


PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ
C.C.: 10.234.490 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
75.068.613

NUMERO
HENAO RENDON
 APELLIDOS
MAURICIO
 NOMBRES
 FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1973**
MANIZALES
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
20-MAY-1991 MANIZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
 EL REGISTRO DE IDENTIFICACION



República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



68421-T
MAURICIO
HENAO RENDON
 C.C. 75068613
 RESOLUCION INSCRIPCION 152
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FIRMA
 Presidente

68421

FIRMA DEL TITULAR **025622**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

75069613

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

88317768737783

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO HENAO RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069613 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 68421-T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------|
| IDENTIFICACION | DV | PAJON SOCIAL | TIPO DE EMPRESA |
| H-8031183 | 4 | COMERCIO EMP 2015 | Idioma |
| MURDEP | | DIRECCION | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 171 | | CF 23A 14 11 07 362 ED ANZ | S |
| | | TELEFONO | EMAIL |
| | | 8972027 | RECURSOSHUMANITARIAR@GMAIL.COM |
| | | GRACA | 420 |
| | | ARL SUBA - 1411 | |
| | | ARL | |
| | | CLASE CODIGO | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|
| PERIODO PAGADO | PERIODO SALUD | PLANILLA | FECHA PAGO | ENTIDAD RECALCULO |
| 2015-10 | 2015-11 | 1076465 | 2015-11-05 | BANCO DAVIVIENDA |
| 2015-10 | 2015-10 | 1076465 | 2015-11-05 | |
| 2015-10 | 2015-10 | 1076465 | 2015-11-05 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| REF. DE AFILIADOS | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | MUNICIPIO | INTERES X BOKRA |
| 7169 71 | 2015-11-05 | Pagada | TOCOC | 0 |

| ID | NOMBRE | SERVIDOR | SALARIO | FONDO | NET | FECHA VOB | VTE | VIA | NOVEDADES | | | | | | | | | | | VALOR PAGO | MUNICIPIO | INTERES X BOKRA | ENTIDAD RECALCULO | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|---------|-------|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|------------|-----------|-----------------|-------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | FECHA VOB | VIA | FECHA VOB | VIA | FECHA VOB | VIA | FECHA VOB | VIA | FECHA VOB | VIA | FECHA VOB | | | | | VIA | FECHA VOB | VIA | FECHA VOB | VIA | FECHA VOB | VIA | | | | | | |
| 01 | ALFONSO ALBERTO | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | JOSE ALBERTO | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ANDREA JULIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | ANALUISA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | ANDREA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | JOSÉ ENRIQUE | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | JOSÉ ENRIQUE | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ANGIE PATRICIA | | 823.114 | | | 2015-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| V | ID | EMPLEADO | SALUD | MUNICIPIO | NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSION | | | | RIESGOS | | | | TARIFA | FAAF | SESA | ECBP | MIN | ECLAUSA | PROBANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|------|------|------|-----|---------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | | | | | | | | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |



RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| RAZÓN SOCIAL | CLASE | FECHA | ACT. ECU |
| CONDOMINIO 2019 | B | 14-11 | 430 |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | |
| PERIODO PENSION | PERIODO PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO |
| 2019-07 | 2019-10-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS |
| TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | MUNICIPIO | INTERES X MONEDA |
| Estándar Planilla | 2019-11-06 | TODOS | 0 |
| FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | |
| 2019-11-06 | Pagada | | |

| TOTALES IBC | |
|-------------|-----------|
| IBC PENSION | 48,914.54 |
| IBC SALUD | 48,914.54 |
| IBC RIESGOS | 48,914.54 |
| IBC CAJAS | 48,355.40 |
| IBC PAFAR | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFLIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MONEDA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------|-----------|----|----------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------|---------------|
| AFI (Administración) | 4 | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 25-14 | 90038904 | 7 | 71 | 7,827.600 | 0 | 0 | 0 | 7,827.600 |
| COLFONDOS | 231001 | 90022840 | 7 | 17 | 1,345.860 | 0 | 0 | 0 | 1,345.860 |
| POVENIR | 230301 | 90024698 | 8 | 9 | 1,159.400 | 0 | 0 | 0 | 1,159.400 |
| PROTECCION | 230201 | 90022979 | 0 | 21 | 2,576.100 | 0 | 0 | 0 | 2,576.100 |
| EPS (Administración) | 9 | | | | | | | | |
| ESSC ASAIET SALUD | ESSOR2 | 90055128 | 7 | 71 | 1,960.700 | 0 | 0 | 0 | 1,960.700 |
| EPS-S MALLAMAS | EPBBC5 | 83740094 | 5 | 5 | 106.300 | 0 | 0 | 0 | 106.300 |
| EPS-S AG CAUCA | EPBBC3 | 81700173 | 3 | 7 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 |
| MEDIAS EPS SUBSIDIADA | EPBOA5 | 90189743 | 5 | 70 | 143.100 | 0 | 0 | 0 | 143.100 |
| MEDIAS EPS | EPBOA4 | 90189743 | 5 | 6 | 117.300 | 0 | 0 | 0 | 117.300 |
| MURVA E.P.S.S.A. | EPS007 | 900156284 | 2 | 28 | 212.700 | 0 | 0 | 0 | 212.700 |
| EPS SURTA | EPS010 | 80068002 | 2 | 3 | 914.200 | 0 | 0 | 0 | 914.200 |
| SANTAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 156.800 | 0 | 0 | 0 | 156.800 |
| Gran Total | | | | | 9,472.600 | 0 | 0 | 0 | 9,472.600 |

| SUBSISTEMA | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORSA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| SALDO TOTAL | | 80732867 | 4 | 6 | 315.700 | | | | 315.700 |
| APPO Administradores: 1) | EP6002 | | | 71 | 3.348.800 | | | | 3.348.800 |
| ARL SURYA | 14-11 | 807303780 | 5 | 71 | 3.348.800 | | | | 3.348.800 |
| COF (Asesores-Posicionados: 1) | | | | 71 | 1.878.100 | | | | 1.878.100 |
| COF DE CALDAS | COF11 | 800009190 | 5 | 71 | 1.878.100 | | | | 1.878.100 |
| Gran Total | | | | | 15.113.200 | | | | 15.113.200 |

27.100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Número de Identificación | 901311813 |
| Primer Nombre ó Razón Social | CONSORCIO EMPO 2019 |
| Primer Apellido (si es Persona natural) | |
| Tipo de documento | NIT |
| Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) | 4 |
| Naturaleza Jurídica | Persona Jurídica - Nacional |
| Departamento | CALDAS |
| Ciudad Capital | MANIZALES (CALDAS) |
| Dirección de Domicilio | CR 23A 74-71 OF 502 ED ANDI |
| Ciudad de Domicilio | MANIZALES |
| Localización | Nacional |
| Teléfono de Contacto | 8873037 |
| Correo electrónico | consorcioempo2019@gmail.com |
| Código SIF | 3-1-2-9-7-1 |
| Regional | Caldas |
| Regional Centros SIF | 36-02-00-017-000000 |
| Número Licencia de Obra | |
| Número Contrato de Obra | 0197 de 2019 |
| Nombre Obra | REPOS RED ACUEDUCTO Y ALCANTAR |
| Fecha Inicio Obra | 28/08/2019 |
| Fecha Terminación Obra | 11/12/2019 |
| Ciudad de Ejecución de la Obra | FILAD, NEIRA, RIOSUC, SUPIA, RISARA |
| Tipo FIC | Mensual |
| Año Periodo a Pagar | 2019 |
| Mes Periodo a Pagar | OCTUBRE |
| Costo Total de Obra a Todo Costo | \$808,027,674.00 |
| Costo Total Mano de Obra | \$41,100,520.00 |
| Número de Trabajadores en el Periodo | 71 |
| Valor Intereses Moratorios | \$500.00 |
| Aporte FIC | \$1,469,906.00 |
| Aporte SENA | \$0.00 |
| Valor del Pago | \$1,469,906.00 |
| Total Pagado | \$1,470,406.00 |
| Valor del Pago | \$1,470,406.00 ✓ |
| IP Origen | 172.31.35.11 |
| Nro. de Factura o Referencia de Pago | 64026789 |
| Fecha de Creación | 18/11/2019 03:48:28 p.m. |
| Banco | BANCO DAVIVIENDA |
| Número de Confirmación/CUS | 522636223 |
| Estado de la Transacción | APROBADA |

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



CONSORCIO EMPO 2019
 NIT: 901.311.813-4
 CR 23A 74-71 OF 502 ED ANDI - MANIZALES
 Teléfono: 8873037

| FECHA DE FACTURA | PLAZO DE PAGO (DÍAS) | FECHA VENCIMIENTO | FACTURA DE VENTA No. |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 19-nov-19 | 3 | 22-nov-19 | CE-2 |

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 NIT./ CEDULA: 890.803.239-9 TELÉFONO: 886 7080
 DIRECCIÓN: CRA 23 # 75-82 CIUDAD: MANIZALES

NOTA: ACTA 02 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0197 DE 2019

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | V/R UNIT | VALOR TOTAL | IVA |
|-----------------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------|-----|
| CD | COSTO DIRECTO | 1 | 279,317,322.00 | 279,317,322.00 | |
| AD | ADMINISTRACIÓN (28%) | 1 | 78,208,850.00 | 78,208,850.00 | |
| IM | IMPREVISTOS (1%) | 1 | 2,793,173.00 | 2,793,173.00 | |
| UT | UTILIDAD (5%) | 1 | 13,965,867.00 | 13,965,867.00 | |
| ACTA 02 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0197 DE 2019 | | | | | |

Despues de 10 Días de recibida la factura, si no se presenta ninguna observacion, El contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art.3o Decreto 3327 de 2009

| RESUMEN IMPUESTOS | | | FAVOR CONSIGNAR A CUENTA | SubTotal: | 374,285,212.00 |
|-------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Tarifa | Base | Valor Impto | CORRIENTE No. 086169996682 | IVA (19% DE U) | 2,653,514.00 |
| 19% | 13,965,867.00 | 2,653,514.00 | BANCO DAVIVIENDA | TOTAL | 376,938,726.00 |


VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

EL NO PAGO PORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE

AUTORIZACIÓN FACTURA POR COMPUTADOR
 RESOLUCIÓN DIAN No 18763000877731 DEL 4 DE
 OCTUBRE DE 2019
 PREF. CE del 1 al 10 Vigencia 18 meses

RECIBI DE CONFORMIDAD

29 22/56P/2019
DOMINGO NO LABORADO



RESIDUOS OBRA.

23/56P/2019 UNOS
SUIA
CALLE 37

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO.

- SE TERMINA DE SERIAR AFIRMADO PARA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

- SE REALIZAN CORTES DE PAVIMENTO.

CALLE 34

- SE COMIENZA INSTALACION DE DOMICILIARIAS

- SE REALIZAN CORTES.

- SE EXCAVA GRANJA PARA IDENTIFICACION
DE SALIDA DE DOMICILIARIAS.

- SE REALIZA RETIRO DE SOBRES

30 24/SEP/19 MARTES

SUPA
CALLE 37

SEA
R4

- SE CONTINUA CON LAS MISMAS ACTIVIDADES DEL DIA ANTERIOR.

A

CALLE 34

- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS

ENCON.

CALLE 32

SE CONTINUA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL.

ORIAL

CLIMA LUMINOSO DURANTE TODO EL DIA.

6L

RIOSECID

CALLE 15.

- SE REALIZA EXCAVACION PARA INSTALACION DE DOMICILIARIAS.

STACION

33

CALLE 34

CON

- SE CONTINUA CON OXIGENACION PARA DOMICILIA-
RIOS Y CENOS CON MATERIAL DE
RESISTENTE.

DIA.

CALLE 32

- SE CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA 12"
CUMPLA CALIDAD DURANTE EL DIA Y LLUVIAS
DURANTE TODA LA NOCHE.

PROSUCO

CALLE 15

NOVA

- SE CONTINUA INSTALACION DE DOMICILIARIAS
Y CONSTRUCCION DE CASAS DE INSPECCION

DE S.

26/56 P/19 JUVES.

SUPA! CALLE 37

- NO SE HA PAGADO, YA QUE SE

35 27/SEP/19 VIERNES.

SUPA

CALLE 37

- SE VALEN TRAMO DE PAVIMENTO

- SE REALIZAN CORTES.

CALLE 34

- SE CONTINUAN EXCAVACIONES PARA DOMICILIARIAS

- SE REALIZA RETIRO DE SOBANTES.

CALLE 32

- SE CONTINUA EXCAVACION EN ROCA E INSTALACION DE TUBERIA DE 12".

- SE REALIZAN CENOS CON MATERIAL DE RESIDUO.

- PROZUCO

CALLE 15

- SE CONTINUA INSTALACION DE DOMICILIARIAS

37

CALLE 32

-SE CONTINUA EXCAVACIONES EN ROCA

LFVA

RIA

657A

-SE CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA DE 12"

L DIA.

CLIMA CUBIERTO DURANTE TODO EL DIA.

RIODUO

CALLE 15

-SE CONTINUA INSTALACION DE DOMICILIARIAS

N

-SE REALIZAN CEMENTOS CON MATERIAL DE RESERVA DEBIDO A MATERIAL SATURADO POR DOMICILIARIAS COLAPSADAS.

CLIMA CUBIERTO DURANTE TODO EL DIA.


WATS.

~~29/56P/19 DOMINGO~~
~~NO LABORADO~~

105.

39 EN EXCAVACIONES PARA CARGAS DE INSPECCION.

DB CLIMA Lluvioso DURANTE TODO EL DIA.



SB 01/07/19 MARTES.

SN

- SUPA
CALLE 37

65. - SE CONTINUA VACIADO DE PAVIMENTO

- SE REALIZAN CORTES DE PAVIMENTO.

- SE REALIZA ASFO Y LIMPIEZA.

DA. CALLE 34

- SE CONTINUA EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS

CULIARIAS - SE INSTALAN SUCIAS de 20" x 6"

ALBOS - SE REALIZAN CORTES

41 -58 AUSTA NUBIA FRANJA PARA
VACADO

DB
HF
-58 BARRANCO CORTOS

CALLE 34

-58 CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA
EN DOMICILIARIAS.

WUWA
-58 PRESENTA DANO EN TUBERIA AUSENTE
24.

-5
CALLE 32

-58 CONTINUA INSTALACION DE ACOMETIDAS

WLAS
-58 PRESENTAN SUPERELEVACIONES DEBIDO
AL TERRENO (ROGA)

RIOJUCO

CALLE 13

-58 CONTINUAN INSTALACIONES DE DOMICILIARIAS.

PA. 43 04/OCT/19 VIERNES.

- SURTA
CALLE 37

- SE HACIA FRANJA DE PAVIMENTO
CARRETERA C19-C2A7

SE PARA

- SE REALIZA ASFO Y LIMPIEZA.

CALLE 34

- SE REALIZA RETIRO DE SOBRESANTES.

- SE CONTINUA EXCAVACION PARA CASA DE INSPECCION.

DIRIGIR

CALLE 32

- SE CONTINUA EXCAVACION PARA ODMANILERA

- SE REALIZAN LEGNOS CON MATERIAL DE RESISTANCIA.

- SE REALIZA RETIRO DE SOBRESANTES.

S

45 07/OCT/19 LUNAS

SUPA

~~EXC 36~~

- SE REALIZA RECORRIDO CON EL MAESTRO WALTER GARZA, QUE SE ENCONTRABA ENCARGADO DE LOS PUNTOS DE NUESTRA

LUNAS.

EXC 37

- SE REALIZA PARA VACADO DE LAS ULTIMAS 3 LOSAS DE PAVIMENTO BONDIBUNIS.

DEL

EXC 34

- SE REALIZA BONDIBUN POR PARTE DEL MAESTRO WALTER DE LAS ALBERTIDAS.

- SE REALIZA EXCAVACION PARA CASA DE INSPECCION

EXC 32

- SE CONTINUA INSTALACION DE POMICILIARIAS

CLIMA CALDO CON PRESENCIA DE LUNAS.

47

CALLE 34

- SE INSTALA 1 ACOMETIDA Y SE DESA
LITA EXCAVACION CASA.

KION
PARTES
LITA
SO
GRA-

CALLE 32

- SE INSTALA ACOMETIDA

- SE ADIANTAN EXCAVACIONES PARA
CASAS DE INSPECCION Y DOMICILIARIAS.

UA
R
L.

- CLIMA CALIDO CON PRESENCIA DE LLUVIAS.

RISGOO CALLE 15

- SE INSTALA TUBERIA DE 12" ENTRE C3-C4

- SE HACE USO NO. 1 CANADA CR.

CLIMA CALIDO CON PRESENCIA DE LLUVIAS
DURANTE 6L DIA.

~~AS~~

IN

49 RESUELO COLC6 15

- SE CONTINUA CASO DE VIA

- SE DEFINIÓ POR PARTE DEL TUG CUIS PERMANO
CONSTRUCCION DE CASA DE INSPECCION
DE PUNTO PARA CAPTAR TUBERIA 12"
ENCUENTRADA.

- SE REALIZA RETIRO DE SOBANTES

CLIMA CALIDO CON PRESENCIA DE LUVIAS
DURANTE EL DIA.

~~10/10/19~~
10/OCT/19 JUEVES.

SUPIA

CALC6 37

- SE TERMINAN DE HACER CORTES
PENDIENTES DE PAVIMENTO.

51 RIESGO

- CALLE 15

- SE CONTINUA CON GASCO PARA PAVIMENTO

- SE COMIENZA INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR.

- SE ORGANIZO CANALIA Y BASS DE CAMARA 2 Y 3.

~~COMO ESTADO CON PRESENCIA DE LLUVIAS.~~

~~AS~~

11/OCT/2019 VIERNES.

SUP.A

CALLE 34

- SE CONTINUA INSTALACION DE DOMICILIARIAS.

Om 53 - 56 ORGANIZA CAMBIA CAMARA 2

ASA CLIMA CALIENTE CON PERSONAS DE
MULAS EN LA TARDE.

~~70~~

8:15 AM 12/OCT/2019 SABADO

10-10 SUPA
CALLE 34

SA 56 CONTINUA CONSTRUCCION DE DOMICILIOS.

- 56 VACIA CASA DE INSPECCION CASA
6-15.

CALLE 32

- 56 VACIA VISO CAMARA 2 ARRABOS.

56 GRANDE - 56 EXCAVA DOMICILIO 10-10.

SS 14/OCT/19 UNBS.

- CALLE 34

SS CONTINUA CONSTRUCCION DE DOMICULOS
IAS.

- SS ~~RESEA~~ EXCAVACION ACOMODADA
ACANTARILLADO.

CALLE 32

- SS VACA VASO 2 CAMARAS 2 ABRIL 1968

- SS AGUANTA EXCAVACION CASA CASA
10.17.

- REPOSICION CALLE 15.

- SS CONTINUA INSTALACION DE SUBBASE
GRANULAR.

- SS EXCAVA CAMARA 4

- SS DOMOSUS VASO CAMARA 3 COND.

2

57 16-OCT-2019 MARGOLIS

- CALLO 32 SUPA

- SO REALIZA DEMOLICION CI D-1.30m EN MUY MAL ESTADO.

- SO REALIZA VINCULO CON AFIRMADO

- SO REALIZA RETIRO DE SUBBASES

- EL ING LUIS FERNANDO ARIAS DEBINO NO RESPONER LA RED DE ACUEDUCTO YA QUE SO ENCONTRA EN RVS; SOLICITA CAMBIAR LAS ACOMODACIONES PARA QUE QUEDEN AL NIVEL DE LOS MEDIDORES.

~~MA~~

17-OCT-2019 JUSUUS

RESUMO

SE CONTINUA INSTALACION DE SUBBASES

S

SEP 19-OCT-2019 SABADO

~~NO LABORADO POR PASO~~

~~(Signature)~~

20-OCT-2019 DOMINGO

~~DESCANSO NO LABORADO~~

~~(Signature)~~

SEP

21-OCT-2019 LUNES

PROCESO GARCIS

J

SE INSTALA FORMALISTA Y RASTROPA
PARA VAGADO DE PAVIMENTO

SL

- SE EMPALMA TUBERIA DE ALGANTARI-
LLADO

~~(Signature)~~

61 23-OCT-2019 MIÉRCOLES.

RISUEÑO CALCE 15

- SE CONTINUA INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

- SE HACE TRANSVERSAL SUMIDERO. C/L 15

- SE CONTINUA LA INSTALACION DE FORMALETA PARA PAVIMENTO.

CUNO LINDERO DURANTE LA MAÑANA

CALCE 32

- SE CONTINUA DEMOLICION DE ACOMODIAS ACUEDUCTO.

- SE COMIENZAN EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE MANGUERAS.

53 25-OCT-19 VIERNES.

ALOSUCO CALLE 15

ALACCIÓN
NOTAS

SE CONTINUA TRABAJO DE PAVIMENTO
ENTRE CRA 3 Y CRA 3B.

VERICA-

CALLE 32 SUPA

COMBUSTOR

- SE INSTALAN ACOMODAS ALBODUCTO

- SE EXCAVA PARA INSTALACION DE VALVULA
EL 311.


SE
NOTA


- SE REANUDA TRABAJO CRA 11 (CULMINOS
EXISTENTES EN EXTREMO).


CALLE 34 SUPA


311 y


SE CONTINUA INSTALACION TUBERIA PVC
311 Y ACOMODAS EN MANUBRA
DE 1/2.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 42 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | domingo, 22 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES: | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CAMIONETA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 2 PULIDORA | 7 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PICAS | | |
| 2 RANA | 2 PALINES | | |
| 2 CANGURÓ | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| DOMINGO NO LABORADO | | | |
| / / / / / | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo-Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 43 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | lunes, 23 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | 1 CELADOR | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 2 PULIDORAS | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PALAS | | |
| 2 RANAS | 7 PICAS | | |
| 2 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se instala domiciliaria de Alcantarillado. | | | |
| -Se instala techo provisional tramo final. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se continua instalacion de tubería para domiciliairas. | | | |
| -Se vacia Caja de inspección. | | | |
| -Se Suministra e Instala Subbse Granular. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| lluvias durante las horas de la tarde. Se suspenden actividades de 2:00 a 2:45 pm. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 44 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | martes, 24 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PALAS | | |
| 1 RANA | 7 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se continua instalacion de tubería para domiciliairas. | | | |
| -Se vacia Caja de inspección. | | | |
| -Se Suministra e Instala Subbse Granular. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrnado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco en la Mañana con llluvias durante la Tarde. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 45 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | miércoles, 25 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 4 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PALAS | | |
| 1 RANA | 7 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección.. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de prestamo. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se continua instalacion de tubería para domiciliarias. | | | |
| -Se vacia Caja de inspección. | | | |
| -Se Suministra e instala Subbase Granular. | | | |
| -Se vacia pavimento de 3000 psi según presupuesto e indicaciones del Ing. Abel Espesor 15cm.. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 46 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | jueves, 26 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 7 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacía Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de préstamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se continua Instalacion de tubería para domiciliarias. | | | |
| -Se vacía Caja de inspección. | | | |
| -Se Suministra e Instala Subbse Granular. | | | |
| -Se continua con Vaciado de Pavimento | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrnado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo:Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 47 |
| CONTRATO No : | 0197. DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISABALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | viernes, 27 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 7 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de prestamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se continúa instalación de tubería para domiciliarias. | | | |
| -Se vacia Caja de inspección. | | | |
| -Se Suministra e Instala Subbse Granular. | | | |
| -Se continua con Vaciado de Pavimento | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrando material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 48 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | sábado, 28 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 7 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| NO LABORADO DÍA DE PAGO DE PERSONAL | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| N/A | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 49 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | domingo, 29 de Septiembre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PALAS | | |
| 1 RANA | 7 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| DOMINGO NO LABORADO | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| N/A | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 50 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | Junes, 30 de Septiembre de 2019. | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 7 PALAS | | |
| 1 RANA | 7 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 1 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de préstamo. | | | |
| -Se instala tubería PVC corrugada de 18". | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se vacia cámara 2 y se fondea Losa Cámara 4 | | | |
| -Se demuele cañuela cámara 1 y se demuele cono. Para vaciar losa. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco con presencia de chubascos durante la tarde. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 51 |
| CONTRATO No.: | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | martes, 1 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSION DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se realizan llenos con material de prestamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| - Se protege lleno con plastico | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se vacia losa cámara 2 y se fondea losa cámara 3. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavación en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| -Se realiza demoliciones de roca con Cuña. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| dá muy lluvioso que obliga a susupender actividades entre las 10:40 am a las 1:30 pm | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:30 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 52 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | miércoles, 2 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | | 16 AYUDANTES | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 20 PALAS | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | | 20 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 ALMADANA | |
| | | 3 BARRAS 18 LB | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de préstamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se vacia pavimento entre c3 y c4 | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 53 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | jueves, 3 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -Se continuan actividades de Excavación en zanja. -Se vacia Caja de Inspección. -Se realizan llenos con material de prestamo. -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| CALLEJON | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -Se realiza aseo y limpieza. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrnado material rocoso en algunos tramos. -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. -Se realiza montaje de línea de vida para viaductos. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 54 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | viernes, 4 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continuan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacia Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de prestamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones: | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se vacia losa cámara 1. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavación en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| -Se instalan anclajes con varilla de 5/8" para apoyar tubería de polietileno temporalmente. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 55 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARÁLDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | sábado, 5 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se Vacía caja de inspección al frente del parqueadero. | | | |
| -Se instala tubería pvc corrugada de 18". | | | |
| -Se realizan llenos con material de prestamo. | | | |
| | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se organiza cañuela de cámara 3. | | | |
| | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 56 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | domingo, 6 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB. | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| NO LABORADO | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 57 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISABALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | lunes, 7. de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se continúan actividades de Excavación en zanja. | | | |
| -Se vacía Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de préstamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se vacía base y chuela de cámara 1. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continúan actividades de excavación en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continúa termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 58 |
| CONTRATO No.: | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | martes, 8 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSION DE 90mm - 250mm: | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se repara plastico que debido a las fuertes lluvias se cae. | | | |
| -Se continua con vaciado de cajas de inspección. | | | |
| Se instala tubería de 6" para domiciliaria. | | | |
| Se instala silla yee de 18x6. | | | |
| Se realiza retiro de sobrantes. | | | |
| CALLEJON | | | |
| -Se terminan actividades en este Frente se encuentra pendiente, retirar formleta de losas en cámaras. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO. | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 59 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | miércoles, 9 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm -250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se instala tubo de 18". | | | |
| -Se vacía Caja de Inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material de prestamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| TRANSV 10 | | | |
| -Se instala señalización. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se llega con termofusión hasta el viaducto 1. | | | |
| -Se continúa termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| Se continúa Excavación entre viaductos 1 y 2. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 60 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | jueves, 10 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| Se excava para otro tubo. | | | |
| Se hacen bases y cañuelas de cajas de inspección (2 UN) | | | |
| -Se realizan llenos con material de prestamo. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| TRANV 10 | | | |
| -Se inicia Cerramiento y cortes de pavimento. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se continúa Excavación entre viaducto 1 y 2. | | | |
| Se realiza termofusión en tramo 2 (Filó - Viaducto 2). | | | |
| Se realiza sobrecarreo de tubería al hombro fuerte pendiente. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 61 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | viernes, 11 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -se continúa con actividad de cañuelas en cajas de inspección. | | | |
| -se continúa excavación en zanaj para acometidas. | | | |
| -se vacía caja de inspección. | | | |
| -se realiza lleno con material de préstamo. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| TRANSV 10 | | | |
| -Se continúa con cerramiento en polisombra verde. | | | |
| -Se comienza demolición de pavimento. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se continúa excavación entre v2-lago. | | | |
| -Se realiza término para tubería entre V2-Filo. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 62 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | sábado, 12 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| NO LABORADO DIA DE PAGO DE PERSONAL | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco: | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PÁGINA No | 63 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | domingo, 13 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAÉSTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| DOMINGO NO LABORADO | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 64 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | lunes, 14 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se demuel tramo final (2 tubos). Red principal | | | |
| -se Realiza Retiro de sobrantes. | | | |
| -aparece agua de alcantarillado filtrando por talud l.i y se realiza apique para encontrar su procedencia. | | | |
| TRANV 10 | | | |
| -se continuan actividades de demolicion de pavimento. | | | |
| -Se inician Excavaciones en zanja entre C2- y C2 | | | |
| -Se encuentr pavimento socavado debido al mal estado de la tuberia existente | | | |
| SÁN JUAN | | | |
| - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continua termofusión de tuberja PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |


| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | martes, 15 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINÉS | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se encuentra agua que proviene de panadería Cra 5, ya que la tubería interna y la caja de inspección se encuentran totalmente colmatadas. | | | |
| -Se instala un tubo en tramo final. | | | |
| -Se realizan llenos con material de préstamo. | | | |
| -Se instalan puentes peatonales para paso de la gente. | | | |
| -Se realiza retiro de material malo proveniente de las excavaciones. | | | |
| TRANSV 10 | | | |
| -Se continúan con excavaciones en zanja. | | | |
| -Se comienza instalación de tubería pvc corrugada 12". | | | |
| -Se realizan llenos con material del sitio. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| - Se continúan actividades de excavación en zanja encontrado material rocoso en algunos tramos. | | | |
| -Se continúa termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  RESPONSABLE: | | | |


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 66 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE AÇUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RÍOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | miércoles, 16 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se Excava ultimo tramo para tubo pendiente. | | | |
| -Se vacia caj de inspección en panaderia cra 5. | | | |
| -Se realiza acarreo de material sobrante. | | | |
| -Se instala cama de arena para tubería. | | | |
| TRANV 10 | | | |
| -Se continuan actividades del dia anterior. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se llega con termofusión hasta el filo y se realizan pruebas hidrostáticas con éxito. | | | |
| -Se continua termofusión de tubería. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| clima lluvioso durante todo el día. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 67 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | jueves, 17 de Octubre de 2019 * | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL | | | |
| -Se termina de instalar tubería de 18", hasta cámara 2. | | | |
| -Se realiza toma de medidas con el ing. Abel Rojas en compañía del administrador Oscar Obando. | | | |
| -Se instalan tapas pendientes sobre cajas de inspección y se realizan llenos. | | | |
| -Se comienza a desmontar cerramiento para entrega. | | | |
| TRANSV 10 | | | |
| -Se continúan actividades de excavación. | | | |
| -Se comienza instalación de silletas de 12x6 y las respectivas domiciliarias. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se continúa termofusión de tubería entre filo y lago. | | | |
| -Se continúa excavación en zanja entre V2-Lago | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| tiempo lluvioso obliga suspensión de actividades entre las 9:30 am y las 11:30 am | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 68 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | viernes, 18 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL -Se realiza Aseo y limpieza. | | | |
| TRANSV 10 -Se termina de instalar tubería hasta C2. -Se instala segunda domiciliaria. -Se comienza vaciado de Cajas de inspección. -Se realizan llenos con material del sitio. -Se comienza techado provisional en tramo 2: (c-2-c3) | | | |
| SAN JUAN -Se continúa con excavaciones en zanja. Se realizan llenos entre Pinera y V1. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 69 |
| CONTRATO No.: | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | sábado, 19 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| CALLE REAL -Se terminan actividades en este frente. | | | |
| TRANSV 10 -Se termina de instalar tubería hasta C2. -Se instala segunda domiciliaria. -Se comienza vaciado de Cajas de Inspección. -Se realizan llenos con material del sitio. -Se comienza techado provisional en tramo 2 (c-2-c3) | | | |
| SAN JUAN - Se continuan actividades de excavacion en zanja encontrnado material rocoso en algunos tramos. -Se continua termofusión de tubería PEAD 250mm. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 70 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SÚPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | domingo, 20 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CAÑURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| NO LABORADO | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 71 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPÍA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA. | | |
| FECHA: | lunes, 21 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| TRANSV 10 -Se continúa instalación de tubería pvc corrugada de 12". -Se instala tubería pvc corrugada 6" -Se excava para caja de inspección. -Se vacía caja de inspección. -Se realizan llenos con material del sitio. | | | |
| SAN JUAN -Se realizan llenos entre pinera y v1. y v1-v2. -Se termina de Termofundir tubería hasta el Lago. -Se programan empalmes para el día jueves. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  RESPONSABLE: | | | |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 72 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | martes, 22 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 20 PALAS | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| TRANSV 10 | | | |
| -Se continua instalación de tubería pvc corrugada de 12". | | | |
| -Se instala tubería pvc corrugada 6" | | | |
| -Se excava para caja de inspección. | | | |
| -Se vacia caja de inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material del sitio. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se continua lleno entre Pinera -V1 y entre V1 y V2 | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 73 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | miércoles, 23 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| TRANSV 10 | | | |
| -Se continúa instalación de tubería pvc corrugada de 12". | | | |
| -Se instala tubería pvc corrugada 6" | | | |
| -Se excava para caja de inspección. | | | |
| -Se vacía caja de inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material del sitio. | | | |
| SAN JUAN | | | |
| Se termina lleno Entre Pineda - y V1. y Se inicia lleno entre V2-Lago. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 74 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | jueves, 24 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| TRANSV 10 -Se continua instalación de tubería pvc corrugada de 12". -Se instala tubería pvc corrugada 6" -Se excava para caja de inspección. -Se vacia caja de inspección. -Se realizan llenos con material del sitio. | | | |
| SAN JUAN Se inicia el día con el cierre por parte del personal técnico de empocaldas S.A. E.S.P. Se realiza Empalme en el Lago. Se realiza demolición de tubería sobre viaductos. Se desmonta Tee 8" y Valvula de 4". Se realiza Empalme En Pinera. Se realiza empalme en Viaducto 2 Tee 10"x4" Bridada y se instala valvula de 4" exisistente. Se terminan empalmes sin ninguna novedad a las 10pm | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 10:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 75 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | viernes, 25 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| TRANSV 10 | | | |
| -Se termina de instalar tubería hasta C2. | | | |
| -Se instala segunda domiciliaria. | | | |
| -Se comienza vaciado de Cajas de inspección. | | | |
| -Se realizan llenos con material del sitio. | | | |
| -Se comienza techado provisional en tramo 2 (c-2-c3) | | | |
| SAN JUAN | | | |
| -Se verifica que no hayan quedado fugas en accesorios bridados. | | | |
| -Se realiza aseo y limpieza. | | | |
| -Se inicia Excavación tramo II entre Plan y vía a Cementos (sitio de empalme) | | | |
| -Se le informa al supervisor que faltan 80m de tubería para llegar al sitio de empalme determinado por EMPOCALDAS. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No. | 76 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | sábado, 26 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | | 16 AYUDANTES | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 20 PALAS | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | | 20 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 ALMADANA | |
| | | 3 BARRAS 18 LB | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| NO LABORADO POR PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 77 |
| CONTRATO No : | 0197 DE 2019 | | |
| OBJETO: | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA. OBRAS MUNICIPIO DE NEIRA | | |
| FECHA: | domingo, 27 de Octubre de 2019 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 ING. RESIDENTE | 16 AYUDANTES | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | 1 TRABAJADORA SOCIAL | | |
| 4 OFICIALES | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 PULIDORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 90mm - 250mm | 20 PALAS | | |
| 1 RANA | 20 PICAS | | |
| 1 CANGURO | 2 PALINES | | |
| | 4 ALMADANA | | |
| | 3 BARRAS 18 LB | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| DOMINGO NO LABORADO | | | |
|  | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Tiempo Seco | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
|  | | | |
| RESPONSABLE | | | |

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2.1 - SUPIA

DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019

| No | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO | | TOTAL DEVENG. | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUC. | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | ALIBIO TRANSF. | | SAJUD 3.0% | PENSION 3.0% | | | |
| 70 | LUIS FERRNANDO MONTAÑO GANAN | 1,030,590,041 | AYUDANTE | 828,116 | 4.0 | 110,415 | 12,930 | 123,353 | 5,417 | 5,417 | 8,834 | 114,519 | Alfonso Zambrano Montenegro C |
| 73 | ALEJANDRO ORTIGA | 16,097,160 | OFICIAL | 1,550,000 | 1.5 | 77,350 | 4,852 | 82,322 | 3,100 | 3,100 | 6,200 | 76,152 | Alejandro Ortega |
| 74 | HECTOR IVAN JIMENEZ BARRERA | 71,662,936 | OFICIAL | 1,500,000 | 3.0 | 155,000 | 9,703 | 164,703 | 6,200 | 6,200 | 12,400 | 152,303 | Hector Jimenez P. |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,921,116 | 27,993 | 378,009 | 13,217 | 13,717 | 27,939 | 342,078 | |

NETO PAGADO: 342,078

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LUIS FERNANDO MONTAÑO GAÑAN

C.C. No. 1,060,590,041

| | | | | | |
|----------------------------------------------|----|-----------------------------------|---|----|-----------|
| SALARIO: | \$ | 828,116.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 97,032.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 925,148.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 25-sep-19 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 28-sep-19 | | | |
| DIAS LABORADOS : | | 4 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | $\frac{925,148.00 \times 4}{360}$ | = | \$ | 10,279.00 |
| INT. CESANTIAS: | \$ | $10,279.00 \times 0.13\%$ | = | \$ | 13.00 |
| PRIMA: | \$ | $\frac{925,148.00 \times 4}{360}$ | = | \$ | 10,279.00 |
| VACACIONES : | \$ | $\frac{828,116.00 \times 4}{720}$ | = | \$ | 4,601.00 |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : | \$ | | | \$ | 25,172.00 |

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overotes, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBI:

Manizales, 26 de Septiembre de 2019

Luis Fernando Montano G

LUIS FERNANDO MONTAÑO GAÑAN

C.C. No. 1,060,590,041

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: AICARDO ORTEGA

C.C. No.

16,597,160

SALARIO: \$ 1,550,000.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,647,032.00
FECHA INGRESO: 26-sep-19
FECHA RETIRO: 27-sep-19
DIAS LABORADOS: 2

CESANTIAS: $\frac{\$ 1,647,032.00 \times 2}{360} = \$ 9,150.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 9,150.00 \times 0.07\% = \$ 6.00$

PRIMA: $\frac{\$ 1,647,032.00 \times 2}{360} = \$ 9,150.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 1,550,000.00 \times 2}{720} = \$ 4,305.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 22,812.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 28 de Septiembre de 2019

RECIBÍ:

Aicardo Ortega
AICARDO ORTEGA
C.C. No. 16,597,160

CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: HECTOR IVAN JIMENEZ RAMIREZ

C.C. No.

71,662,936

SALARIO: \$ 1,550,000.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,647,032.00
FECHA INGRESO: 28-sep-19
FECHA RETIRO: 28-sep-19
DIAS LABORADOS: 3

CESANTIAS: $\frac{\$ 1,647,032.00 \times 3}{360} = \$ 13,725.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 13,725.00 \times 0.10\% = \$ 14.00$

PRIMA: $\frac{\$ 1,647,032.00 \times 3}{360} = \$ 13,725.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 1,550,000.00 \times 3}{720} = \$ 6,458.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 33,922.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, cafazado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Manizales, 28 de septiembre de 2019

Hector Jimenez R.
HECTOR IVAN JIMENEZ RAMIREZ
C.C. No. 71,662,936 71.662.936

CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA NO. 2.1 - RIOSUCIO
 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| No | NOMBRE COMPLETO | FAMILIA | CARGO | SALARIO BASICO | DIAS TRAB. | DEPRECIACION | | TOTAL DEVENED. | INDICADORES | | TOTAL DEBITO | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | ABONOS | | SALDO | PENSION 4.9% | | | | |
| 31 | SERGIO ALEXANDRO HOYOS SANCHEZ | 9719/738 | AYUDANTE | 828,116 | 7.0 | 193,227 | 22,531 | 215,758 | 1,229 | 7,729 | 116,459 | 300,410 | <i>[Signature]</i> | |
| 30 | AUGUSTO PATRICIO SLANDON HERNANDEZ | 13918,223 | AYUDANTE | 828,116 | 7.0 | 193,227 | 22,641 | 215,868 | 1,229 | 7,729 | 116,459 | 300,410 | <i>[Signature]</i> | |
| TOTALES | | | | 1,656,232 | 14 | 386,454 | 45,172 | 431,282 | 15,458 | 15,458 | 232,918 | 600,820 | 600,820 | |
| NETO PAGADOR: | | | | 5 | 102,180 | | | | | | | | | |

[Signature]

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO HOYOS SANCHEZ C.C. No. 9,910,738

| | | | | | |
|----------------------------------------------|----|------------------------------------|---|----|------------|
| SALARIO: | \$ | 828,116.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 97,032.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 925,148.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 05-sep-19 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 28-sep-19 | | | |
| DIAS LABORADOS : | | 24 | | | |
| CESANTIAS | \$ | $\frac{925,148.00 \times 24}{360}$ | = | \$ | 61,677.00 |
| INT. CESANTIAS: | \$ | 61,677.00 X 0.80% | = | \$ | 493.00 |
| PRIMA | \$ | $\frac{925,148.00 \times 24}{360}$ | = | \$ | 61,677.00 |
| VACACIONES : | \$ | $\frac{828,116.00 \times 24}{720}$ | = | \$ | 27,604.00 |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : | \$ | | | \$ | 151,451.00 |


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Manizales, 28 de Septiembre de 2019


DIEGO ALEJANDRO HOYOS SANCHEZ
C.C. No. 9,910,738



CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital


CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| CODIGO | 33 | NIT: | 901.311.813-4 | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | | |
| Nombre empleado: | AUGUSTO ANTONIO BLANDON HERNANDEZ | | Centro de Costo | RIOSUCIO |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | Cédula | 15,918,273 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | | 828,116 |
| Planilla No. | 2 | Dias Trabajados | 14.0 | |
| Devengado | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | |
| Horas ex festivas | - | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | |
| Bonificacion | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 30,916 | |
| NETO A PAGAR | \$ 400,820 | | | |
| CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE | |  RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 15918273 | | |

CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| CODIGO | 44 | NIT: | 901.311.813-4 | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | | |
| Nombre empleado: | RAFAEL ERNESTO HURTADO QUINTERO | | Centro de Costo | RIOSUCIO |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | Cédula | 15,917,293 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | | 828,116 |
| Planilla No. | 2 | Dias Trabajados | 9.0 | |
| Devengado | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 248,435 | Salud | 4% | 9,937 |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 9,937 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | |
| Horas ex festivas | - | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | |
| Bonificacion | | | | |
| Auxilio transporte | 29,110 | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 277,545 | TOTAL DEDUCIDO | 19,874 | |
| NETO A PAGAR | \$ 257,671 | | | |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE | |  RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 15917293 | | |

CONSORCIO EMPO 2019
**REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFA, NEIRA, RIOSUCIO,
 SUPIA Y RISARALDA**

PLANILLA No. 2.1 - NEIRA
 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CZOLLA | CARGO | SALARIO BRUTO | DIAS TRAB | DEBENSANO | | TOTAL OLEVING | DEDUCCIONES | | TOTAL DEBUC. | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME | |
|---------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | AUXILIO TRANS. | | SALUD 4.0% | PENSION 4.0% | | | | |
| 42 | JHONER ESTEBAN ACEVEDO GIRALDO | 1003.718.520 | AYUDANTE | 856.116 | 7.0 | 193.227 | 22.641 | 215.868 | 7.729 | 7.729 | 15.458 | 200.410 | <i>Duvan Alberto Acevedo</i> | |
| 43 | DUVAN ALBERTO ACEVEDO FLORES | 1.056.820.231 | AYUDANTE | 828.116 | 7.0 | 193.227 | 22.641 | 215.868 | 7.729 | 7.729 | 15.458 | 200.410 | | |
| 45 | SERGIO ALEJANDRO VARGAS PARRA | 1.010.013.012 | AYUDANTE | 828.116 | 7.0 | 193.227 | 22.641 | 215.868 | 7.729 | 7.729 | 15.458 | 200.410 | | |
| TOTALS | | | | 2.491.348 | 21 | 579.681 | 67.923 | 476.604 | 23.187 | 23.187 | 46.974 | 401.230 | | |
| NETO PAGADOR: | | | | 5 | 601.230 | | | | | | | | | |

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JHONIER ESTEBAN ACEVEDO GIRALDO

C.C. No. 1,002,718,570


| | | | | | |
|---------------------------------------------|----|--------------|-------|---|--------------|
| SALARIO: | \$ | 828,116.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 97,032.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 925,148.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 23-sep-19 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 28-sep-19 | | | |
| DÍAS LABORADOS: | | 6 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | 925,148.00 X | 6 | = | \$ 15,419.00 |
| | | 360 | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ | 15,419.00 X | 0,20% | = | \$ 31.00 |
| PRIMA: | \$ | 925,148.00 X | 6 | = | \$ 15,419.00 |
| | | 360 | | | |
| VACACIONES: | \$ | 828,116.00 X | 6 | = | \$ 6,901.00 |
| | | 720 | | | |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: | \$ | | | | \$ 37,770.00 |

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBI:

Manizales, 28 de Septiembre de 2019



JHONIER ESTEBAN ACEVEDO GIRALDO
C.C. No. 1,002,718,570



CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: DUVAN ALBERTO ACEVEDO FLOREZ C.C. No. 1,058,820,751

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 23-sep-19
FECHA RETIRO: 28-sep-19
DÍAS LABORADOS: 6

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 6}{360} = \$ 15,419.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 15,419.00 \times 0.20\% = \$ 31.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 6}{360} = \$ 15,419.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 6}{720} = \$ 6,901.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 37,770.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Duvan Alberto Acevedo F.

DUVAN ALBERTO ACEVEDO FLOREZ

C.C. No. 1,058,820,751

Manizales, 28 de Septiembre de 2019

[Firma]

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

**REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE
FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA**

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: SERGIO ALEJANDRO VARGAS ARIAS

C.C. No. 1,010,013,012

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 23-sep-19
FECHA RETIRO: 28-sep-19
DÍAS LABORADOS: 6

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 6}{360} = \$ 15,419.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 15,419.00 \times 0.20\% = \$ 31.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 6}{360} = \$ 15,419.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 6}{720} = \$ 6,901.00$



TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 37,770.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 28 de Septiembre de 2019

RECIBI:




SERGIO ALEJANDRO VARGAS ARIAS

CONSORCIO EMPO 2019

C.C. No. 1,010,013,012

NIT: 901.311.813-4



Huelia Digital

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 3 - ARANZAZU
DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | PREVENCADES | | TOTAL DIVENG. | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUC. | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME | |
|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|--|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | ALICUIO TRANS. | | SALUD 4.0% | PENSION 4.0% | | | | |
| 3 | LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO | 1,056,301,604 | OFICIAL | 1,590,000 | 9.0 | 477,000 | 29,110 | 506,110 | 19,068 | 19,068 | 31,160 | 487,950 | Luis Fernando V. | |
| 4 | WILLIAM ANDRES MARIN VILLADA | 1,056,303,843 | AYUDANTE | 828,116 | 9.0 | 240,435 | 29,110 | 277,545 | 9,937 | 9,937 | 19,874 | 257,671 | William A. Marin Villada | |
| 10 | JORGE ANDRES OCCAMPO VALENIA | 1,056,308,192 | TECNICO TRABAJADOR | 828,116 | 7.0 | 173,227 | 22,841 | 215,068 | 7,729 | 7,729 | 15,458 | 200,410 | Jorge A. Occampo | |
| 15 | DIEGO FERNANDO OSANDO CARMONA | 1,056,303,174 | AYUDANTE | 828,116 | 7.0 | 193,227 | 22,841 | 215,068 | 7,729 | 7,729 | 15,458 | 200,410 | Diego Carmona | |
| 16 | IVAN DAVID GIRALDO BELCERRA | 1,056,301,170 | AYUDANTE | 828,116 | 9.0 | 340,435 | 29,110 | 277,545 | 9,937 | 9,937 | 19,874 | 257,671 | Ivan David Giraldo B. | |
| 38 | FABIAN ARANGO GALVIS | 1,056,300,177 | AYUDANTE | 828,116 | 7.0 | 193,227 | 22,841 | 215,068 | 7,729 | 7,729 | 15,458 | 200,410 | Fabian Arango | |
| 43 | ROBINSON GALEANO GUTIERREZ | 1,056,303,193 | AYUDANTE | 828,116 | 7.0 | 193,227 | 22,841 | 215,068 | 7,729 | 7,729 | 15,458 | 200,410 | Robinson Gutierrez B. | |
| TOTALES | | | | | | 55 | 1,746,728 | 177,894 | 1,924,622 | 69,870 | 69,870 | 198,740 | 1,725,882 | |

NETO PAGADO: 1,746,932

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

**REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE
FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA**

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: DIEGO FERNANDO OBANDO CARMONA C.C. No. 1,056,303,174

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 27-ago-18
FECHA RETIRO: 17-sep-18
DÍAS LABORADOS: 22

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 22}{360} = \$ 56,537.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 56,537.00 \times 0.73\% = \$ 413.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 22}{360} = \$ 56,537.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 22}{720} = \$ 25,304.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 138,791.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quinas recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Manizales, 17 de Septiembre de 2019

Diego Carmona
DIEGO FERNANDO OBANDO CARMONA
C.C. No. 1,056,303,174 1056303174

[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019
 NIT: 901.311.813-4
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: IVAN DAVID GIRALDO BECERRA

C.C. No. 1.056,301,170

SALARIO: \$ 828,116.00
 AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
 BASE LIQUIDACIÓN: \$ 925,148.00
 FECHA INGRESO: 27-ago-19
 FECHA RETIRO: 17-sep-19
 DIAS LABORADOS: 21

CECANTIAS $\frac{\$ 925,148.00 \times 21}{360} = \$ 53,967.00$

INT. CECANTIAS \$ 53,967.00 X 0.70% = \$ 378.00

PRIMA $\frac{\$ 925,148.00 \times 21}{360} = \$ 53,967.00$

VACACIONES $\frac{\$ 828,116.00 \times 21}{720} = \$ 24,153.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 132,465.00

CONSTANCIA. Se hace constar expresamente lo siguiente. PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en su momento, el total pago de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, con toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro; que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
 RECIBÍ:

Manizales, 17 de Septiembre de 2019

Ivan David Giraldo
 IVAN DAVID GIRALDO BECERRA
 C.C. No. 1.066,301,170

[Firma]
 CONSORCIO EMPO 2019
 NIT: 901.311.813-4



CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE
FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA**

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: FABIAN ARANGO GALVIS

C.C. No. 1,056,300,177

| | | | | | |
|---------------------------------------------|----|-----------------------------------|---|----|-----------|
| SALARIO: | \$ | 828,116.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE: | \$ | 97,032.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN: | \$ | 925,148.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 09-sep-19 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 17-sep-19 | | | |
| DÍAS LABORADOS: | | 9 | | | |
| | | | | | |
| CESANTIAS: | \$ | $\frac{925,148.00 \times 9}{360}$ | = | \$ | 23,129.00 |
| | | | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ | $23,129.00 \times 0.30\%$ | = | \$ | 69.00 |
| | | | | | |
| PRIMA: | \$ | $\frac{925,148.00 \times 9}{360}$ | = | \$ | 23,129.00 |
| | | | | | |
| VACACIONES: | \$ | $\frac{828,116.00 \times 9}{720}$ | = | \$ | 10,351.00 |
| | | | | | |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: | \$ | | | \$ | 56,678.00 |

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBI:

Manizales, 17 de Septiembre de 2019

Fabian Arango
FABIAN ARANGO GALVIS
C.C. No. 1,056,300,177 1056300177

[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: ROBINSON GALEANO GUTIERREZ

C.C. No. 1,056,303,193

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 10-sep-19
FECHA RETIRO: 17-sep-19
DIAS LABORADOS: 8

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 8}{360} = \$ 20,559.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 20,559.00 \times 0.27\% = \$ 56.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 8}{360} = \$ 20,559.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 8}{720} = \$ 9,201.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 50,375.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Manizales, 17 de Septiembre de 2019.

Robinson Galeano G.
ROBINSON GALEANO GUTIERREZ
C.C. No. 1,056,303,193

Robotelia J. C.
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| CODIGO | 16 | NIT: | 900.871.985-0 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo Aranzazu |
| Nombre empleado: | IVAN DAVID GIRALDO BECERRA | | Cédula 1,056,301,170 |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | 828,116 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados 9.0 |
| Planilla No. | 3 | | |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 248,435 | Salud 4% | 9,937 |
| Recargo nocturno | - | Pension 4% | 9,937 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Auxilio Alimentacion | - | | |
| Auxilio transporte | 29,110 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 277,545 | TOTAL DEDUCIDO | 19,874 |
| NETO A PAGAR | \$ 257,671 | | |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | <i>Ivan David Giraldo B</i> 1056301170 |

CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| CODIGO | 43 | NIT: | 900.871.985-0 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo Aranzazu |
| Nombre empleado: | ROBINSON GALEANO GUTIERREZ | | Cédula 1,056,303,193 |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | 828,116 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados 7.0 |
| Planilla No. | 3 | | |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 193,227 | Salud 4% | 7,729 |
| Recargo nocturno | - | Pension 4% | 7,729 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Auxilio Alimentacion | - | | |
| Auxilio transporte | 22,641 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 215,868 | TOTAL DEDUCIDO | 15,458 |
| NETO A PAGAR | \$ 200,410 | | |
| DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | <i>Robinson Galeano G</i> 1056303193 |

CONSORCIO EMPO 2019

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

PLANILLA No. 2.1 - NEIRA

DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO | | TOTAL DEVENG. | DEDUCCIONES | | TOTAL INDEB. | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME |
|---------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | AVULCO TRANSF. | | SALUD 4.0% | PENSION 4.0% | | | |
| 62 | JHONER ESTEBAN ACEVEDO GIRALDO | 1.002718.570 | AYUDANTE | 628.116 | 70 | 193.227 | 22.641 | 215.868 | 7.729 | 7.729 | 15.458 | 200.410 | <i>Duvendy</i> <i>Duvan Alberto Acevedo</i> <i>x</i> |
| 43 | DUVAN ALBERTO ACEVEDO FLOREZ | 1.050.620.751 | AYUDANTE | 628.116 | 70 | 193.227 | 22.641 | 215.868 | 7.729 | 7.729 | 15.458 | 200.410 | |
| 65 | SERGIO ALEJANDRO VARGAS ARIZA | 1.010.013.012 | AYUDANTE | 628.116 | 70 | 193.227 | 22.641 | 215.868 | 7.729 | 7.729 | 15.458 | 200.410 | |
| TOTALES | | | | | | 579.601 | 67.923 | 647.524 | 23.187 | 23.187 | 463.337 | 601.230 | |

NETO PAGADOR: \$ 601.230

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: SERGIO ALEJANDRO VARGAS ARIAS

C.C. No. 1,010,013,012

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 23-sep-19
FECHA RETIRO: 28-sep-19
DIAS LABORADOS: 6

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 6}{360} = \$ 15,419.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 15,419.00 \times 0.20\% = \$ 31.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 6}{360} = \$ 15,419.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 6}{720} = \$ 6,901.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 37,770.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBI:




SERGIO ALEJANDRO VARGAS ARIAS
C.C. No. 1,010,013,012

Manizales, 28 de Septiembre de 2019



CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

N.T. 301 311 813-4

**REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE
FILADELFA, NEIRA, ROSUCIO, SUPIA Y RISARALDA**

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JHON FREDI GUZMAN ALVAREZ C.C. No. 9.911.972

SALARIO \$ 526,116.00
 AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
 BASE LIQUIDACION \$ 925,148.00
 FECHA INGRESO: 13-sep-19
 FECHA RETIRO: 20-sep-19
 DIAS LABORADOS: 8

DESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 2.25\%}{100} = \$ 20,559.00$

INT. DESANTIAS: $\$ 20,559.00 \times 0.25\% = \$ 50.00$


PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 2.25\%}{100} = \$ 20,559.00$


VACACIONES: $\frac{\$ 526,116.00 \times 21\%}{100} = \$ 110,484.36$

TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 50,375.00

CONSTANCIA. En esta constancia se resuelve lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha liquidado en su totalidad el contrato de trabajo, la totalidad de los derechos correspondientes a cuenta de haber, tales como: liquidación de todas las sumas de dinero, indemnización por cesantías, vacaciones, días de descanso, días de licencia, días de enfermedad, días de licencia por maternidad, días de licencia por paternidad, días de licencia por fuerza mayor, días de licencia por enfermedad, días de licencia por accidente, días de licencia por muerte de ascendiente y en general, los días de licencia que tenga el causante en contrato de trabajo que ha dejado de cumplir. SEGUNDO. Que no obstante a lo anterior, la liquidación se hace constancia en la presente que con el pago de la suma de dinero y sus intereses correspondientes, el causante ha renunciado a cualquier reclamo de índole económica o laboral de trabajo que no quedo pendiente de pago, así como a cualquier reclamo de índole económica o laboral que se presente en el futuro, presente o futuro, así como a cualquier reclamo de índole económica o laboral que se presente en el futuro, presente o futuro, así como a cualquier reclamo de índole económica o laboral que se presente en el futuro, presente o futuro. En consecuencia, esta liquidación tiene como efecto la extinción de las obligaciones de naturaleza económica que existían entre el empleador y el causante, quienes respectivamente se declaran a paz y salvo de cualquier reclamación. TERCERO. Se deja constancia igualmente que el presente documento no ordena para examen médico de ingreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACION:
 RECIBI

20 de Septiembre de 2019

 CONSORCIO EMPO 2019
 N.T. 301 311 813-4


 JHON FREDI GUZMAN ALVAREZ
 C.C. No. 9.911.972



 Huella Digital


CONSORCIO EMPO 2019
PLANILLA NO. 2 - NEIRA
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019

| Nº | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | SALARIO BÁSICO | DÍAS TRABAJADOS | DEVENGADO | | TOTAL DEVENGADO | DIRECCIONALES | TOTAL DIRECCIONALES | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME |
|---------------------|------------------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | ADEUDO TRABAJO | | | | | |
| 1 | WALTER FERRER GONZALEZ | 75.079.142 | ORDINAL | 1.570.000 | 14,0 | 743.000 | 45.282 | 788.282 | 29.600 | 29.600 | 59.340 | Walter Ferrer |
| 2 | WALTER FERRER GONZALEZ | 02.013.792 | AYUDANTE | 1.000.000 | 3,0 | 100.000 | 9.703 | 109.703 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | Walter Ferrer |
| 3 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.301.604 | ORDINAL | 1.540.000 | 6,0 | 318.000 | 19.406 | 337.406 | 12.720 | 12.720 | 25.440 | Luis Ferrer |
| 4 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.303.843 | AYUDANTE | 820.116 | 6,0 | 165.023 | 19.406 | 184.429 | 6.635 | 6.635 | 13.270 | Luis Ferrer |
| 5 | WALTER FERRER GONZALEZ | 4.484.789 | AYUDANTE | 820.116 | 3,0 | 85.012 | 9.703 | 95.715 | 3.312 | 3.312 | 6.624 | William A. Manrique |
| 6 | WALTER FERRER GONZALEZ | 18.934.397 | ORDINAL | 1.570.000 | 14,0 | 743.000 | 45.282 | 788.282 | 29.600 | 29.600 | 59.340 | Walter Ferrer |
| 7 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.301.604 | AYUDANTE | 820.116 | 13,0 | 380.850 | 42.047 | 422.897 | 14.356 | 14.356 | 28.708 | Walter Ferrer |
| 8 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.303.843 | AYUDANTE | 820.116 | 14,0 | 384.454 | 45.282 | 429.736 | 15.458 | 15.458 | 30.916 | Walter Ferrer |
| 9 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.301.604 | AYUDANTE | 820.116 | 0,0 | 120.031 | 23.875 | 24.206 | 0.033 | 0.033 | 17.646 | Walter Ferrer |
| 10 | WALTER FERRER GONZALEZ | 4.472.362 | AYUDANTE | 820.116 | 14,0 | 384.454 | 45.282 | 429.736 | 15.458 | 15.458 | 30.916 | Walter Ferrer |
| 11 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.301.604 | AYUDANTE | 820.116 | 2,0 | 56.200 | 6.469 | 61.669 | 2.208 | 2.208 | 4.416 | Walter Ferrer |
| 12 | WALTER FERRER GONZALEZ | 10.286.307 | AYUDANTE | 820.116 | 14,0 | 384.454 | 45.282 | 429.736 | 15.458 | 15.458 | 30.916 | Walter Ferrer |
| 13 | WALTER FERRER GONZALEZ | 15.364.789 | ORDINAL | 1.540.000 | 9,0 | 405.000 | 29.110 | 434.110 | 10.600 | 10.600 | 32.200 | Walter Ferrer |
| 14 | WALTER FERRER GONZALEZ | 25.031.027 | AYUDANTE | 820.116 | 14,0 | 384.454 | 45.282 | 429.736 | 15.458 | 15.458 | 30.916 | Walter Ferrer |
| 15 | WALTER FERRER GONZALEZ | 75.079.142 | AYUDANTE | 820.116 | 12,0 | 331.266 | 39.813 | 371.079 | 13.290 | 13.290 | 26.580 | Walter Ferrer |
| 16 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.303.843 | AYUDANTE | 820.116 | 9,0 | 349.435 | 20.110 | 369.545 | 9.937 | 9.937 | 19.874 | Walter Ferrer |
| 17 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.301.604 | AYUDANTE | 820.116 | 9,0 | 349.435 | 20.110 | 369.545 | 9.937 | 9.937 | 19.874 | Walter Ferrer |
| 18 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.303.843 | AYUDANTE | 820.116 | 9,0 | 349.435 | 20.110 | 369.545 | 9.937 | 9.937 | 19.874 | Walter Ferrer |
| 19 | WALTER FERRER GONZALEZ | 1.025.301.604 | AYUDANTE | 820.116 | 9,0 | 349.435 | 20.110 | 369.545 | 9.937 | 9.937 | 19.874 | Walter Ferrer |
| 20 | WALTER FERRER GONZALEZ | 10.286.307 | AYUDANTE | 820.116 | 9,0 | 249.495 | 20.110 | 269.605 | 9.937 | 9.937 | 19.874 | Walter Ferrer |
| TOTALES | | | | 20.502.055 | 190 | 6.907.300 | 623.946 | 7.531.246 | 261.300 | 261.300 | 15.042,60 | 6.269.946 |
| NETO PAGADO: | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten Signature]

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CODIGO | 18 | NIT: | 9013118134 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | NEIRA | |
| Nombre empleado: | LORENZO SALGADO ECHEVERRY | | Cédula | 1,058,817,784 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados | 828,116 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 55,208 | Salud | 4% | 2,208 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 2,208 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 6,469 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 61,677 | TOTAL DEDUCIDO | 4,416 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 57,261 | | | | |
| CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | |  10230676 | |

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CODIGO | 50 | NIT: | 9013118134 | | |
| Nombre Empresa: | CONSTRUMENTAR S.A.S | | Centro de Costo | NEIRA | |
| Nombre empleado: | ARLEN VELASQUEZ RIOS | | Cédula | 10,233,062 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados | 9.0 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 248,435 | Salud | 4% | 9,937 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 9,937 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 29,110 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 277,545 | TOTAL DEDUCIDO | 19,874 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 257,671 | | | | |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | |  10233062 | |

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LORENZO SALGADO ECHEVERRY

C.C. No. 1,058,817,784

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 02-sep-19
FECHA RETIRO: 10-sep-19
DIAS LABORADOS: 9

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 9}{360} = \$ 23,129.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 23,129.00 \times 0.30\% = \$ 69.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 9}{360} = \$ 23,129.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 9}{720} = \$ 10,351.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 58,678.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBI:



LORENZO SALGADO ECHEVERRY

C.C. No. 1,058,817,784

Manizales, 20 de Septiembre de 2019



CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: YILEN GONZALEZ HENAO

C.C. No. 1,058,818,863

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 27-ago-19
FECHA RETIRO: 18-sep-19
DÍAS LABORADOS: 21

CESANTIAS: \$ 925,148.00 X 21 = \$ 53,967.00
360

INT. CESANTIAS: \$ 53,967.00 X 0.70% = \$ 378.00

PRIMA: \$ 925,148.00 X 21 = \$ 53,967.00
360

VACACIONES: \$ 828,116.00 X 21 = \$ 24,153.00
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 132,465.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Manizales, 20 de Septiembre de 2019

Yilen Gonzalez Henao
YILEN GONZALEZ HENAO
C.C. No. 1,058,818,863

[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE JOSE DARIO CARDONA GONZALEZ

C.C. No.

4,488,798

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 23-ago-19
FECHA RETIRO: 11-sep-19
DIAS LABORADOS: 19

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 19}{360} = \$ 48,827.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 48,827.00 \times 0.63\% = \$ 308.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 19}{360} = \$ 48,827.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 19}{720} = \$ 21,853.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 119,815.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:


RECIBÍ



JOSE DARIO CARDONA GONZALEZ

C.C. No. 4,488,798

Mánizales, 20 de Septiembre de 2019



CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: EDUAR LIZANDRO LUGO CORTES

C.C. No.

80,013,792

SALARIO: \$ 1,000,000.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,097,032.00
FECHA INGRESO: 20-ago-19
FECHA RETIRO: 11-sep-19
DÍAS LABORADOS: 22

CESANTIAS: $\frac{\$ 1,097,032.00 \times 22}{360} = \$ 67,041.00$

INT. CESANTIAS: \$ 87,041.00 X 0.73% = \$ 489.00

PRIMA: $\frac{\$ 1,097,032.00 \times 22}{360} = \$ 67,041.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 1,000,000.00 \times 22}{720} = \$ 30,556.00$


TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 165,127.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Manizales, 20 de Septiembre de 2019



EDUAR LIZANDRO LUGO CORTES

C.C. No.

80,013,792


CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4



Huella Digital

**CONSORCIO
EMPO 2019**

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| CODIGO | 57 | NIT: | 901.311.813-4 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo |
| Nombre empleado: | LUIS GUILLERMO BERNAL ZAPATA | | NEIRA |
| Cargo: | OFICIAL | Salario básico | Cédula |
| Periodo de Pago: | DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | 825.175 |
| Planilla No. | 2 | Dias Trabajados | 5.0 |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 258.333 | Salud | 4% |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Bonificacion | | | |
| Auxilio transporte | 16.172 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 274.505 | TOTAL DEDUCIDO | 20.667 |
| NETO A PAGAR | \$ 253.839 | | |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRINTA Y NUEVE PESOS MCTE. | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | <i>Guillermo Bernal</i> 5992428 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | |
| CODIGO | 23 | NIT: | 901.311.813-4 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo |
| Nombre empleado: | YESID ANDRES OSPINA HIGINIO | | RIOSUCIO |
| Cargo: | OFICIAL | Salario básico | Cédula |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | 1.550.000 |
| Planilla No. | 2 | Dias Trabajados | 14.0 |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 723.333 | Salud | 4% |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Bonificacion | | | |
| Auxilio transporte | 45.282 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 768.615 | TOTAL DEDUCIDO | 107.866 |
| NETO A PAGAR | \$ 660.749 | | |
| SEISCIENTOS,SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | <i>Yesid Andres Ospina Higinio</i> 5991258 | |

CONSORCIO EMPO 2019

NIT: 901.311.813-4

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, NEIRA, RIOSUCIO, SUPIA Y RISARALDA

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JUAN DE DIOS RAMIREZ RIVERA

C.C. No. 13,352,996

SALARIO: \$ 828,116.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 97,032.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 925,148.00
FECHA INGRESO: 02-sep-19
FECHA RETIRO: 20-sep-19
DIAS LABORADOS: 19

CESANTIAS: $\frac{\$ 925,148.00 \times 19}{360} = \$ 48,827.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 48,827.00 \times 0.63\% = \$ 308.00$

PRIMA: $\frac{\$ 925,148.00 \times 19}{360} = \$ 48,827.00$

VACACIONES: $\frac{\$ 828,116.00 \times 19}{720} = \$ 21,833.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 119,815.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Manizales, 20 de Septiembre de 2019

Juan de Dios
JUAN DE DIOS RAMIREZ RIVERA
C.C. No. 13,352,996


[Firma]
CONSORCIO EMPO 2019
NIT: 901.311.813-4




Hueña Digital

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| CODIGO | 22 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | JUAN DE DIOS RAMIREZ RIVERA | | Cédula | 13,352,996 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados | 14.0 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | Descuentos | | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 30,916 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 400,820 | | | | |
| CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | | JUAN de dios 13.352.996 | |

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--|
| CODIGO | 21 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | CARLOS STIVEN VALENCIA OSORIO | | Cédula | 1,059,787,365 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados | 14.0 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | Descuentos | | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 30,916 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 400,820 | | | | |
| CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | | CARLOS STIVEN VALENCIA O. 1059787365 | |


| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CODIGO | 19 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | JUAN BAUTISTA PINEDA GAVIRIA | | Cédula | 10,106,602 | |
| Cargo: | MAESTRO DE OBRA | Salario básico | 2,000,000 | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados | 14.0 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 933,333 | Salud | 4% | 37,333 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 37,333 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | 200,000 | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 978,615 | TOTAL DEDUCIDO | 274,666 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 703,949 | | | | |
| SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS. MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | |  106602 | |


| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CODIGO | 20 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | JOSE HUMBERTO ARICAPA ANDICA | | Cédula | 15,926,048 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | 828,116 | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados | 14.0 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | 25,000 | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 55,916 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 375,820 | | | | |
| TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS. MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | |  Jose Humberto A. | |

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--|
| CODIGO | 27 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE | | Cédula | 16,216,702 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados | 828,116 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 30,916 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 400,820 | | | | |
| CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | | Luis Horacio H 16216702 | | |

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|--|
| CODIGO | 26 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | IGNACIO DE JESUS TEJADA YEPES | | Cédula | 3,652,689 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados | 828,116 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 30,916 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 400,820 | | | | |
| CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | | Ignacio Tejada 3652689 | | |

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CODIGO | 42 | NIT: | 901.311.813-4 | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA |
| Nombre empleado: | CRISTIAN DAVID ARIAS PELAEZ | | Cédula | 1,127,586,602 |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | 828,116 | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados | 12.0 |
| Planilla No. | 2 | | | |
| Devengado | | | Descuentos | |
| Basico devengado | 331,246 | Salud | 4% | 13,250 |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 13,250 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | |
| Horas ex festivas | - | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | |
| Bonificacion | | | | |
| Auxilio transporte | 38,813 | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 370,059 | TOTAL DEDUCIDO | 26,500 | |
| NETO A PAGAR | \$ 343,559 | | | |
| TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) |  1127586602 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | |
| CODIGO | 41 | NIT: | 901.311.813-4 | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA |
| Nombre empleado: | JULIAN ANDRES LEON UCHIMA | | Cédula | 1,002,900,856 |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | 828,116 | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Dias Trabajados | 12.0 |
| Planilla No. | 2 | | | |
| Devengado | | | Descuentos | |
| Basico devengado | 331,246 | Salud | 4% | 13,250 |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 13,250 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | |
| Horas ex festivas | - | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | |
| Bonificacion | | | | |
| Auxilio transporte | 38,813 | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 370,059 | TOTAL DEDUCIDO | 26,500 | |
| NETO A PAGAR | \$ 343,559 | | | |
| TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) |  -TU/19h Leon 1002900856 | |

CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| CODIGO | 35 | NIT: | 901.311.813-4 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | |
| Nombre empleado: | JOSE NORBEY GALVIS CUARTAS | | Centro de Costo SUPIA |
| Cargo: | OFICIAL | Salario básico | Cédula 13,561,769 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados 1,550,000 |
| Planilla No. | 2 | | 68 |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 310,000 | Salud | 4% |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Bonificacion | - | | |
| Auxilio transporte | 19,406 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 329,406 | TOTAL DEDUCIDO | 24,800 |
| NETO A PAGAR | \$ 304,606 | | |
| TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | | 13561769 |



CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| CODIGO | 34 | NIT: | 901.311.813-4 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | |
| Nombre empleado: | JORGE EDUARDO DUQUE BETANCURTH | | Centro de Costo SUPIA |
| Cargo: | OFICIAL | Salario básico | Cédula 10,282,928 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados 1,550,000 |
| Planilla No. | 2 | | 14.0 |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 723,333 | Salud | 4% |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Bonificacion | - | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 768,615 | TOTAL DEDUCIDO | 57,866 |
| NETO A PAGAR | \$ 710,749 | | |
| SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | | Jorge E. Duque 10282928 |



CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO | 40 | NIT: | 901.311.813-4 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | |
| Nombre empleado: | JOSE ALBERTO PARRA SALAZAR | | Centro de Costo RIOSUCIO |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | Cédula 15,911,965 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | Días Trabajados 12.0 |
| Planilla No. | 2 | | |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 331,246 | Salud | 4% 13,250 |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Bonificación | | | |
| Auxilio transporte | 38,813 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 370,059 | TOTAL DEDUCIDO | 13,250 |
| NETO A PAGAR | \$ 356,809 | | |
| TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUVEVE PESOS MCTE |  RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 15911965 | |  15911965 |

CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO | 45 | NIT: | 901.311.813-4 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | |
| Nombre empleado: | DAVID DANILO GARZON TREJOS | | Centro de Costo RIOSUCIO |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | Cédula 1,059,708,337 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | Días Trabajados 9.0 |
| Planilla No. | 2 | | |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 248,435 | Salud | 4% 9,937 |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% 9,937 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Bonificación | | | |
| Auxilio transporte | 29,110 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 277,545 | TOTAL DEDUCIDO | 19,874 |
| NETO A PAGAR | \$ 257,671 | | |
| DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE |  RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) \$ 1,059,708,337 | |  |

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--|
| CODIGO | 30 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | FERNEY CRUZ GRACIANO | | Cédula | 1,055,479,278 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados | 14.0 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 30,916 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 400,820 | | | | |
| CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | FERNEY CRUZ GRACIANO | | | |

| CONSORCIO EMPO 2019 | | COMPROBANTE DE PAGO | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| CODIGO | 29 | NIT: | 901.311.813-4 | | |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo | SUPIA | |
| Nombre empleado: | VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO | | Cédula | 1,060,597,551 | |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | | | |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019 | | Días Trabajados | 14.0 | |
| Planilla No. | 2 | | | | |
| Devengado | | | Descuentos | | |
| Basico devengado | 386,454 | Salud | 4% | 15,458 | |
| Recargo nocturno | - | Pension | 4% | 15,458 | |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | | | |
| Horas extras nocturnas | - | | | | |
| Horas ex festivas | - | | | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | | | |
| Bonificacion | - | | | | |
| Auxilio transporte | 45,282 | | | | |
| TOTAL DEVENGADO | 431,736 | TOTAL DEDUCIDO | 30,916 | | |
| NETO A PAGAR | \$ 400,820 | | | | |
| CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) | VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO 1060.597.551 | | | |

CONSORCIO
EMPO 2019

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| CODIGO | 46 | NIT: | 901.311.813-4 |
| Nombre Empresa: | CONSORCIO EMPO 2019 | | Centro de Costo RIOSUCIO |
| Nombre empleado: | JHON FREDI GUZMAN ALVAREZ | | Cédula 9.911.972 |
| Cargo: | AYUDANTE | Salario básico | 828,116 |
| Periodo de Pago: | DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | Días Trabajados 9.0 |
| Planilla No. | 2 | | |
| Devengado | | Descuentos | |
| Basico devengado | 248,435 | Salud 4% | 9,937 |
| Recargo nocturno | - | Pension 4% | 9,937 |
| Horas extras diurnas | - | Prestamo | |
| Horas extras nocturnas | - | | |
| Horas ex festivas | - | | |
| Horas ext festivas nocturnas | - | | |
| Bonificacion | | | |
| Auxilio transporte | 29,110 | | |
| TOTAL DEVENGADO | 277,545 | TOTAL DEDUCIDO | 19,874 |
| NETO A PAGAR | \$ 257,671 | | |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MCTE | | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) 9.911.972 | |