




|   |                                    |  |            |
|---|------------------------------------|--|------------|
|  | F-GC-11<br>Versión 6<br>Marzo 2019 | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                   |            |
|   |                                    | <b>LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN<br/>CONTRATO DE OBRA</b> |            |
| # CONTRATO Y AÑO  | N°00175/2020                       |  |            |
| CONTRATISTA   | JULIAN RICARDO CORTES BOTERO       | NIT O CC:  | 75.103.375 |

|   |  |                                     |                 |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO:  | REMODELACION Y ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO EN LA SEDE CENTRAL Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LA DORADA, CHINCHINA Y BELALCAZAR |                                     |                 |
|   | <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b># FOLIOS</b> |
| 1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.   |  | X                                   |                 |
| 2- Paz y salvo oficina de trabajo.  |  | X                                   |                 |
| 3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.  |  | X                                   |                 |
| 4- Pago FIC.  |  | X                                   |                 |
| 5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario). |  | N/A                                 |                 |
| 6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).  |  | X                                   |                 |
| 7- Original del Acta de Liquidación.  |  | X                                   |                 |
| 8- Certificado de obra.   |  | X                                   |                 |
| 9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)  |  | N/A                                 |                 |

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.  
Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.**

Juan Camilo A.  
 NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
 Fecha

Juc  
 FIRMA

| DATOS DEL SUPERVISOR           |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO | JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | <br>FIRMA |
| NOMBRE                         | CARGO                                   |  |
| ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ     | JEFE DEPTO. PLANEACION Y PROYECTOS      | <br>FIRMA |
| NOMBRE                         | CARGO                                   |  |

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO  
ACTA DE RECIBO FINAL**



CONTRATO 0175 DE 2020  
 OBJETO REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PUESTOS DE TRABAJO EN LA SEDE CENTRAL Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS EN LA DORADA, CHINCHINÁ Y BELALCAZAR.  
 MUNICIPIO VARIAS SECCIONALES, CALDAS  
 VALOR \$145.524.289  
 CONTRATISTA JULIÁN RICARDO CORTÉS BOTERO  
 CC 75.103.375  
 PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2020  
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101125393  
 PÓLIZA DE RCE No. 42-40-101033970  
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| GARANTÍA                                 | CUMPLE | VIGENCIA  |           | VALOR AMPARADO   |
|--|--------|-----------|-----------|------------------|
|  |        | DESDE     | HASTA     |                  |
| CUMPLIMIENTO                             | SI     | 14-jul-20 | 30-ene-21 | \$ 43.657.286,70 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SI     | 14-jul-20 | 30-oct-23 | \$ 29.104.857,80 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA         | SI     | 30-oct-20 | 30-oct-25 | \$ 29.104.857,80 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL   | SI     | 14-jul-20 | 30-ene-21 | \$ 43.657.286,70 |

**NOTA:** LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

| REQUISITOS LEGALIZACION          | CUMPLE |
|----------------------------------|--------|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO         | NA     |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD        | NA     |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA | NA     |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR      | NA     |
| CLAUSULAS EXORBITANTES           | NO     |

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0175 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

05 ENE 2021

**WILDER ÍBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
 Gerente

**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
 Secretario General



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|  |          |     |                              |       |                |                      |                                     |  |
|--|----------|-----|------------------------------|-------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>MANIZALES</b> |          |     | SUCURSAL<br><b>MANIZALES</b> |       |                | COD.SUC<br><b>42</b> | NO.PÓLIZA<br><b>42-44-101125393</b> | ANEXO<br><b>7</b>                              |
| FECHA EXPEDICIÓN                         | VIGENCIA |     | DESDE                        | A LAS | VIGENCIA HASTA |                      | A LAS                               | TIPO MOVIMIENTO<br><b>ANEXO NO CAUSA PRIMA</b> |
| DÍA MES AÑO                              | DÍA MES  | AÑO | AÑO                          | HORAS | DÍA MES AÑO    | HORAS                |                                     |  |
| 29 12 2020                               | 14 07    |     | 2020                         | 00:00 | 31 08 2025     | 23:59                |                                     |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|   |   |
|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CORTES BOTERO, JULIAN RICARDO</b> | IDENTIFICACIÓN<br><b>CC: 75.103.375</b>                   |
| DIRECCIÓN: <b>cra 21 nro 47 a 27</b>                          | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO: <b>8860919</b> |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |  |
|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-9</b>                 |
| DIRECCIÓN: <b>CR 23 NRO. 75 - 82</b>                       | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO <b>8867080</b> |

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO; SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA 00175, CUYO OBJETO ES: REMODELACION Y ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO EN LA SEDE CENTRAL Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS EN LA DORADA, CHINCHIN Y BELALCZAR.

TAMBIEN SE ACLARA QUE SE OTORGA COBERTURA A LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE LAS MULTAS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS   | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   | 14/07/2020                           | 30/01/2021     | \$43,657,286.70  | \$43,657,286.70    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/07/2020                           | 30/10/2023     | \$29,104,857.80  | \$29,104,857.80    |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA  | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$29,104,857.80  | \$29,104,857.80    |

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON ACTA DE RECIBO No.1, SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD QUE VA DESDE EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025.

|                  |                   |              |               |                        |              |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA          | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO |
| \$ *****0.00     | \$ *****0.00      | \$ *****0.00 | \$ *****0.00  | \$ *****101,867,002.30 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                   |       |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|---------------------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                          | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MORRIZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 72949 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101125393

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|   |  |  |                              |  |                   |               |                      |                              |   |            |                      |  |
|---|--|--|------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---|------------|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>MANIZALES             |  |  | SUCURSAL<br>MANIZALES        |  |                   | COD.SUC<br>42 |                      | NO.PÓLIZA<br>42-44-101125393 |   | ANEXO<br>7 |                      |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>29 12 2020 |  |  | VIGENCIA<br>DÍA MES<br>14 07 |  | DESDE AÑO<br>2020 |               | A LAS HORAS<br>00:00 |                              | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>31 08 2025 |            | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO NO CAUSA PRIMA       |  |  |                              |  |                   |               |                      |                              |   |            |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|  |  |  |  |  |  |                           |  |                                  |                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CORTES BOTERO, JULIAN RICARDO |  |  |  |  |  |                           |  | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 75.103.375 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: cra 21 nro 47 a 27                          |  |  |  |  |  | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS |  |                                  | TELÉFONO: 8860919 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|   |  |  |  |  |  |                           |  |                                   |                  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |  |  |  |  |  |                           |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82                       |  |  |  |  |  | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS |  |                                   | TELÉFONO 8867080 |  |  |
| ADICIONAL:  |  |  |  |  |  |                           |  |                                   |                  |  |  |



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**

**Banco de Bogotá**

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                  |                                   |                     |                               |   |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****0.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****0.00 | IVA<br>\$ *****0.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****0.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****101,867,002.30 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------|

| INTERMEDIARIO                   |       |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|---------------------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                          | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MORRIZ ASESORES DE SEGUROS LTDA | 72949 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

**FORMA DE PAGO**

| BANCO            | CHEQUE No. | VALOR |
|------------------|------------|-------|
|                  |            |       |
| <b>EFFECTIVO</b> |            |       |
| <b>CHEQUE</b>    |            |       |
| <b>TOTAL \$</b>  |            |       |

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-8

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                   |  |  |                               |  |  |               |  |                               |  |             |  |   |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|---|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>MANIZALES |  |  | SUCURSAL<br>MANIZALES         |  |  | COD.SUC<br>42 |  | NO.POLIZA<br>42-44-101125393  |  | ANEXO<br>7  |  |   |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO   |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO NO CAUSA PRIMA |
| 29 12 2020                        |  |  | 14 07 2020                    |  |  | 00:00         |  | 31 08 2025                    |  | 23:59       |  |   |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CORTES BOTERO, JULIAN RICARDO |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 75.103.375 |  |  |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: cra 21 nro 47 a 27                          |  |  |  |  |  |  | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS        |  |  | TELÉFONO: 8860919 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN<br>NIT: 890.803.239-9 |  |  |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82                    |  |  |  |  |  |  | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS            |  |  | TELÉFONO: 8867080 |  |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101125393

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF072849A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo es de todos

Mintrabajo

Fecha: 2020-11-27 12:06:17 pm

Remitente: Sede: D. T. CALDAS

Depen: DESPACHO DIRECCION TERRITORIAL

Destinatario JUAN PABLO PELAEZ VILLEGAS

Anexos: 0 Folios: 1



Señores  
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO  
Cr 20 N° 47c 17; gerencia@nabitek.com.co  
Manizales



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**  
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR**

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Radicado Solicitud      | Radicado 05EE2020741700100003732 |
| Nombre y/o Razón social | JULIAN RICARDO CORTES BOTERO     |
| Identificación          | CC 75.103.375                    |

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.**

**ADVERTENCIAS:**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manzanares, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año en curso, y se expide a solicitud del interesado


**ENTIDAD CONTRATANTE:** Empocaldas S.A. E.S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 26 de noviembre de 2020.

  
**ALVARO HERNANDO JIMENEZ CAICEDO**  
Director Territorial

Elaboró: JA Betancourth  
Revisó y Aprobó: AH Jiménez  
C:\OneDrive\2020\Paz y Salvo\JULIAN RICARDO CORTES BOTERO.doc


Con Trabajo Decente el futuro es de todos



**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
Teléfonos PBX  
(57-1) 5186868

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
Puntos de atención  
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
Celular  
120  
www.mintrabajo.gov.co

|   |  |                       |                        |
|---|--|-----------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> F-GC-16<br>Versión 3<br>Mayo 2013  | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN CONTRATACIÓN   |                       |                        |
|   | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA<br>(Aplica para obras civiles)  |                       |                        |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:   | JULIAN RICARDO CORTES BOTERO   | DIRECCIÓN:            | Cra 21 No. 47 a 27     |
| NIT O CEDULA  | 75103375   | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2020-12-23             |
| NUMERO DE CONTRATO:   | 0175/2020  | CALIFICACIÓN          | 3                      |
| Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:<br>Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.<br>Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A |  |                       |                        |
| TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES   |  |                       |                        |
| CLASIFICACIÓN   | CRITERIO A EVALUAR   |                       | CALIFICACION           |
| CALIDAD DE LA OBRA  | Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.  |                       | 3                      |
|   | Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .   |                       | 3                      |
|   | Resultado en los ensayos.  |                       | 3                      |
| CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  | Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.  |                       | 3                      |
|   | Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.  |                       | 3                      |
|   | Cumplimiento en el cronograma de la obra.  |                       | 3                      |
|   | Cumplimiento del plazo establecido.  |                       | 3                      |
| MANEJO DEL CONTRATO   | Presentación a tiempo de la afiliación del personal.   |                       | 3                      |
|   | Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.   |                       | 3                      |
|   | Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...). |                       | 3                      |
|   | Presentación al día de la bitácora.  |                       | 3                      |
| ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL  | Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.   |                       | 3                      |
|   | Pago a proveedores y sub-contratistas.   |                       | 3                      |
|   | Manejo del impacto urbano y ambiental.   |                       | 3                      |
| CRITERIO DE EVALUACION  | PORCENTAJE   | PUNTAJE               | CALIFICACION X ASPECTO |
| Calidad de la Obra  | 40%  | 3                     | 1.2                    |
| Cumplimiento de Plazos  | 20%  | 3                     | 0.6                    |
| Manejo del Contrato   | 20%  | 3                     | 0.6                    |
| Aspectos Social y Ambiental   | 20%  | 3                     | 0.6                    |
| EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)   |  |                       |                        |
| NOMBRE:   | ROBINSON RAMIREZ   |                       |                        |
| CARGO:  | ramirez328   |                       |                        |
| FIRMA:  |    |                       |                        |

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO  
CONTRATISTA  
OBJETO

No. 00175/2020  
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO  
**REMODELACION Y ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO EN  
LA SEDE CENTRAL Y SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A  
E.S.P EN LA DORADA, CHINCHINA Y BELALCAZAR.**


COSTO DIRECTO \$ 87.661.728  
ADMINISTRACIÓN 8% \$ 7.012.938  
UTILIDADES 5% \$ 4.383.086  
IVA SOBRE UTILIDADES  
19% \$ 832.786  
VALOR INICIAL \$ 99.890.539 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES  
ADICION \$ 45.633.750  
VALOR TOTAL \$145.524.289  
RECURSOS PROPIOS


En la ciudad de Manizales a los **05 ENE 2021**, se reunieron el Doctor WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, el Doctor ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, como Secretario General, el Ingeniero ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos, como Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P, PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Depto. Administrativo y Financiero, como Supervisora y el Señor JULIAN RICARDO CORTES BOTERO., Contratista, con el fin de realizar el acta de cumplimiento del contrato en mención.


VALOR DEL CONTRATO: \$ **145.524.289** INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDADES  
VALOR ACTA FINAL \$ **145.524.289**


SUMAS IGUALES: \$ **145.524.289** \$ **145.524.289**

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZA**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Secretario General  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ**  
Jefe Depto. de Planeación y Proyectos.  
Supervisor  
EMPOCALDAS SA E.S.P

  
**PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO**  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero  
Supervisora  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**JULIAN RICARDO CORTES BOTERO**  
Contratista.



LOS SUSCRITOS ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ, JEFE DEPTO DE PLANEACION Y PROYECTOS,  
PAULA MILENA VELASQUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

En calidad de supervisores del contrato No. 0175 de 2020.

El contratista JULIAN RICARDO CORTES BOTERO, ha realizado las actividades que se relacionan y que representan un 100% del cumplimiento a los objetivos planteados en el contrato No. 0175 de 2020.

El informe presentado para la remodelación y adecuación puestas de trabajo en la sede central y seccional de empocaldas en la dorada, chinchina y belalcazar.

| ITEM | DESCRIPCION | UND | 1, CONDICIONES CONTRACTUALES |             |            | 2, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES |                    | 3, CONDICIONES ACTUALIZADAS |            |
|------|-------------|-----|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
|      |             |     | CANT                         | Vr UNITARIO | Vr Parcial | CANT                            | Vr Parcial Directo | CANT                        | Vr Parcial |
|      |             |     | [a]                          | [b]         | [c]        | [d]                             | [e]                | [f]                         | [g]        |

|   |   |     |       |            |           |       |                 |       |                 |
|---|---|-----|-------|------------|-----------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 1 | Instalacion de division aluminio vidrio, elaborada en periferia T115, ALN 1101 JURIDICA   | MT2 | 6,44  | 504.253,00 | 3.247.389 | 3,44  | \$ 1.734.630,32 | 9,88  | \$ 4.982.019,64 |
| 2 | Divisor en vidrio templado de 6 mm de espesor pulido brillante biselado, de 1,40 x 0,50 mts con pelicula de seguridad por una de sus caras y papel vinilo de color por la otra JURIDICA | UND | 2,00  | 379.017,00 | 758.034   | 1,00  | \$ 379.017,00   | 3,00  | \$ 1.137.051,00 |
| 3 | Estacion de trabajo , de 1,40 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado F8 JURIDICA  | UND | -     | 904.912,00 | 0         | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 4 | Estacion de trabajo , de 1,50 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado F8. JURIDICA   | UND | 1,00  | 922.759,00 | 922.759   | 4,00  | \$ 3.691.036,00 | 5,00  | \$ 4.613.795,00 |
| 5 | Mueble de almacenamiento tipo file door click,Cuerpo y estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22. JURIDICA  | UND | 1,00  | 922.760,00 | 922.760   | -     | \$ -            | 1,00  | \$ 922.760,00   |
| 6 | Suministro de Piso flotante en PVC sistema clic de 4,5 mm de espesor, apariencia madera. GERENCIA   | MT2 | 48,60 | 177.619,00 | 8.632.283 | 12,60 | \$ 2.237.999,40 | 36,00 | \$ 6.394.284,00 |
| 7 | Recorte, ajuste y retoque de puerta existentes, sellamiento y taponado de la  | UND | 1,00  | 313.141,00 | 313.141   | -     | \$ -            | 1,00  | \$ 313.141,00   |

|    |  |     |       |              |           |       |    |            |                      |
|----|--|-----|-------|--------------|-----------|-------|----|------------|----------------------|
|    | misma. Tintillado y lacado con compresor, terminado espejo o poliuretano.  |     |       |              |           |       |    |            |                      |
| 7  | Puesto de trabajo gerencial con cubierta principal de 1,80 mts de ancho*0,70 mts de profundidad elaborada en sustrato de madera con canto rigido termofundido.<br>GERENCIA   | UND | 1,00  | 1.476.190,00 | 1.476.190 | -     | \$ | -          | 1,00 \$ 1.476.190,00 |
| 9  | Mesa de juntas elaborada en tablex recubierta con melamina de alta presion reengruesada a 6 cms, dimensiones de 1,80 mts de largo*1,00 mts de ancho.<br>GERENCIA.  | UND | 1,00  | 1.871.968,00 | 1.871.968 | -     | \$ | -          | 1,00 \$ 1.871.968,00 |
| 10 | Sala de estar tipo Lounge, compuesta por un sofa de dos puestos, tapizado en sintetico o silvertex, estilo Vibe y una silla Boon interlocutora tapizada en sintetico de lana con espuma inyectada densidad 30.<br>GERENCIA | UND | 1,00  | 3.456.290,00 | 3.456.290 | -     | \$ | -          | 1,00 \$ 3.456.290,00 |
| 11 | Desmante de divisiones existentes, retiro de sobrantes, y recogida de cableado electrico y de datos. RECURSO HUMANO.   | MT2 | 22,78 | 16.312,00    | 371.587   | 10,97 | \$ | 178.962,24 | 33,75 \$ 550.549,60  |
| 12 | Estacion de trabajo , de 1,40 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado F8.<br>RECURSO HUMANO   | UND | 4,00  | 902.912,00   | 3.611.648 | -     | \$ | -          | 4,00 \$ 3.611.648,00 |
| 13 | Estacion de trabajo , de 1,50 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado F8.<br>RECURSO HUMANO Y FACTURACION.  | UND | 6,00  | 922.759,00   | 5.536.554 | -     | \$ | -          | 6,00 \$ 5.536.554,00 |
| 14 | Divisor en vidrio templado de 6 mm de espesor pulido brillante biselado, de 1,40 x 0,50 mts. RECURSO HUMANO  | UND | 4,00  | 275.129,00   | 1.100.516 | -     | \$ | -          | 4,00 \$ 1.100.516,00 |
| 15 | Mueble de almacenamiento tipo file door click,Cuerpo y estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en lamina cold rolled calibre 20.<br>RECURSO HUMANO.                                     | UND | 2,00  | 993.830,00   | 1.987.660 | -     | \$ | -          | 2,00 \$ 1.987.660,00 |

7

|    |   |     |       |              |           |   |    |   |       |    |              |
|----|---|-----|-------|--------------|-----------|---|----|---|-------|----|--------------|
| 16 | Estacion de trabajo tipo recepcion compuesta por superficie perimetral de de 2,14 mts de ancho, Puesto de trabajo de aproximadamente 2,10 mts *0,70 * , cubierta en tablero aglomerado de 25 mm de espesor enchapado en laminado F8. RECEPCION. | UND | 1,00  | 4.125.844,00 | 4.125.844 | - | \$ | - | 1,00  | \$ | 4.125.844,00 |
| 17 | Mueble de almacenamiento, elaborado en sustrato de madera recubierto con material plastico compuesto por resinas con un espesor de 0,590". RECEPCION  | UND | 1,00  | 995.243,00   | 995.243   | - | \$ | - | 1,00  | \$ | 995.243,00   |
| 18 | Tarimas elaboradas en madecor rh de 15 mm con refuerzos inferiores en tablex de 25 mm cada 60 cms tanto transversal como longitudinalmente, cubiertas por todas sus caras con piso flotante en pvc de 5 mm. AUDITORIO                           | UND | 4,00  | 1.644.190,00 | 6.576.760 | - | \$ | - | 4,00  | \$ | 6.576.760,00 |
| 19 | Puesto de trabajo para 2 personas, con superficie en tablex de 25mm, enchapada en formica con canto rigido termofundido, de 2,11mts x 60cms, pedestales en perfil. AUDITORIO  | UND | 4,00  | 1.497.771,00 | 5.991.084 |   | \$ | - | 4,00  | \$ | 5.991.084,00 |
| 20 | Silla giratoria ergonomica: espaldar alto, mecanismo 2 palancas, sistema de contacto permanente por accionamiento de palanca espuma laminada densidad 26. AUDITORIO   | UND | 8,00  | 266.667,00   | 2.133.336 |   | \$ | - | 8,00  | \$ | 2.133.336,00 |
| 21 | Division en vidrio, sistema estrella, perfilera elaborada en lamina cold rolled calibre 22 con acabados en pintura electrostatica. AUDITORIO  | MT2 | 21,74 | 279.734,00   | 6.081.417 |   | \$ | - | 21,74 | \$ | 6.081.417,16 |
| 22 | Puerta para division sistema estrella, con marco elaborado en perfil cold rolled calibre 20. AUDITORIO Y FACTURACION.   | UND | 3,00  | 451.114,00   | 1.353.342 |   | \$ | - | 3,00  | \$ | 1.353.342,00 |
| 23 | Estacion de trabajo , de 1,50 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en   | UND | 5,00  | 922.759,00   | 4.613.795 |   | \$ | - | 5,00  | \$ | 4.613.795,00 |

|    |  |     |      |              |           |      |                    |      |                 |
|----|--|-----|------|--------------|-----------|------|--------------------|------|-----------------|
|    | laminado F8.<br>AUDITORIO  |     |      |              |           |      |                    |      |                 |
| 24 | Divisor en vidrio con película de seguridad de 6 mm de espesor pulido brillante biselado, de 1,40 x 0,50 mts con película de seguridad por una de sus caras.<br>AUDITORIO  | UND | 9,00 | 275.129,00   | 2.476.161 | 1,00 | \$ -<br>275.129,00 | 8,00 | \$ 2.201.032,00 |
| 25 | Suministro y reinstalacion de elementos faltantes para la reacomodacion de puestos de trabajo existentes en el auditorio. AUDITORIO  | GL  | 1,00 | 332.333,00   | 332.333   |      | \$ -               | 1,00 | \$ 332.333,00   |
| 26 | Adecuacion puesto de trabajo tipo recepcion, existentes en la sede chinchina de acuerdo a visita tecnica, ampliacion de espacio frontal para el puesto de trabajo. CHINCHINA   | UND | 1,00 | 2.644.131,00 | 2.644.131 |      | \$ -               | 1,00 | \$ 2.644.131,00 |
| 27 | Estacion de trabajo , de 1,50 mts*1,50 mts, 4superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado F8 - fabricado con resina termoestable de alta tecnologia. CHINCHINA PLANTA CUERVOS.                                 | UND | 1,00 | 922.759,00   | 922.759   |      | \$ -               | 1,00 | \$ 922.759,00   |
| 28 | Puesto de trabajo tipo recepcion de 1,50 mts*1,60 mts, paneles frontales elaborados en sustrato de madera con recubrimiento melaminico de aplta presion, superficies elaboradas en tablex de 25 mm. RECEPCION GERENCIA | UND | 1,00 | 1.984.187,00 | 1.984.187 |      | \$ -               | 1,00 | \$ 1.984.187,00 |
| 29 | Barreras acrilicas de 50 cms e altura *1,50 mts de ancho, en acrilico de 4 mm, con doblez al calor en L en la parte inferior. LA DORADA.   | UND | 8,00 | 317.018,00   | 2.536.144 |      | \$ -               | 8,00 | \$ 2.536.144,00 |
| 30 | Barreras acrilicas de 50 cms e altura *1,80 mts de ancho, en acrilico de 4 mm, con doblez al calor en L en la parte inferior. LA DORADA.   | UND | 2,00 | 767.162,00   | 1.534.324 |      | \$ -               | 2,00 | \$ 1.534.324,00 |
| 31 | Cambio de logos de la parte frontal en acrilico, por logos nuevos para la sede la Dorada.  | UND | 3,00 | 206.572,00   | 619.716   |      | \$ -               | 3,00 | \$ 619.716,00   |
| 32 | Recursos humanos :traslados de puntos de datos 6 y sus puntos  | GL  | 1,00 | 3.301.854,00 | 3.301.854 |      | \$ -               | 1,00 | \$ 3.301.854,00 |

7

|                                    |   |     |      |               |           |                 |                   |      |                      |
|------------------------------------|---|-----|------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|------|----------------------|
|                                    | eléctricos . Instalación de puntos 2  |     |      |               |           |                 |                   |      |                      |
| 33                                 | Desmante traslado e instalacion de mobiliario para la sede de belalcazar, incluye suministro e instalacion de elementos faltantes para puestos de trabajo, no incluye cableado. | GL  | 1,00 | 3.252.698,00  | 3.252.698 |                 | \$ - 1.602.698,00 | 1,00 | \$ 1.650.000,00      |
| 34                                 | Reparacion de piso en oficina sede manizales, remplazo de baldosa y aplicacion de fragua.   | GL  | 1,00 | 110.000,00    | 110.000   |                 | \$ -              | 1,00 | \$ 110.000,00        |
|                                    |   |     |      | 85.793.908,24 |           |                 |                   |      |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                    |   |     |      |               |           |                 |                   |      | <b>87.661.727,40</b> |
| <b>ADMINISTRACION 8%</b>           |   |     |      |               |           |                 |                   |      | <b>\$ 7.012.938</b>  |
| <b>UTILIDAD 5%</b>                 |   |     |      |               |           |                 |                   |      | <b>\$ 4.383.086</b>  |
| <b>IVA 19% SOBRE UTILIDAD</b>      |   |     |      |               |           |                 |                   |      | <b>\$ 832.786</b>    |
| <b>TOTAL CONTRACTUAL EJECUTADO</b> |   |     |      |               |           |                 |                   |      | <b>\$ 99.890.538</b> |
| <b>ITEM NO PACTADOS</b>            |   |     |      |               |           |                 |                   |      |                      |
| 35                                 | Aplicación de mastico sobre mortero deteriorado secado rapido. GERENCIA   | MT2 | -    | 0,00          | 36,00     | 19.038,00       | 36,00             | \$   | 685.368,00           |
| 36                                 | Cableado Gerencia Dos Puntos Ip En Puesto Del Gerente Y Un Punto Ip En Sala De Juntas /Punto Hdmi Y Puntos Electricos. GERENCIA   | GL  | -    | 0,00          | 1,00      | 1.935.135,00    | 1,00              | \$   | 1.935.135,00         |
| 37                                 | Cableado Secretaria General Ip Ms Punto De Datos. SECRETARIA GENERAL  | GL  | -    | 0,00          | 1,00      | 810.810,00      | 1,00              | \$   | 810.810,00           |
| 39                                 | Silleteria sala de juntas. GERENCIA   | UND | -    | 0,00          | 7,00      | 681.411,00      | 7,00              | \$   | 4.769.877,00         |
| 40                                 | Sillas interlocutoras. GERENCIA   | UND | -    | 0,00          | 2,00      | \$ 298.766,00   | 2,00              | \$   | 597.532,00           |
| 41                                 | Silla adicional sala stings. GERENCIA   | UND | -    | 0,00          | 1,00      | \$ 917.412,00   | 1,00              | \$   | 917.412,00           |
| 42                                 | Silla presidente prime mecanismo syncro. GERENCIA   | UND | -    | 0,00          | 1,00      | \$ 1.797.774,00 | 1,00              | \$   | 1.797.774,00         |
| 43                                 | Poltrona auxiliar para sala gerencia. GERENCIA  | UND | -    | 0,00          | 1,00      | \$ 1.855.010,00 | 1,00              | \$   | 1.855.010,00         |

|    |  |     |   |      |       |                 |       |                 |
|----|--|-----|---|------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 44 | Mueble de almacenamiento<br>Gerencia de 1,50 mts de ancho*0,70 mts de altura*0,50 mts de profundidad.<br>GERENCIA  | UND | - | 0,00 | 1,00  | \$ 1.244.990,00 | 1,00  | \$ 1.244.990,00 |
| 46 | Suministro de Piso flotante en PVC sistema clic de 4,5 mm de espesor, apariencia madera. GRADAS DE AUDITORIO   | MT2 |   | 0,00 | 12,60 | \$ 177.619,00   | 12,60 | \$ 2.237.999,40 |
| 47 | Estacion de trabajo , de 1,50 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado f8 - fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima de resistencia 275°f calidad: no postformable sin balance , espesor de 0,028", pedestales en perfil de 2*1 calibre 18 y sistema de anclaje doble, monolitico con dobleces trapezoidales a 45° y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral y de una sola pieza, sistema de anclaje a la superficie con diagonal a 45° con respecto del plano horizontal, formando marco perimetral y acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica, faldon en tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las equinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral, con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensiones de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en lamina cold rolled calibre 22,, sistema sin manijas de sobreponer, varilla posterior para el | UND |   | 0,00 | 1,00  | \$ 922.759,00   | 1,00  | \$ 922.759,00   |

|    |   |     |  |  |      |      |               |      |                 |
|----|---|-----|--|--|------|------|---------------|------|-----------------|
|    | sistema de cierre de 1/8. SECRETARIA GENERAL  |     |  |  |      |      |               |      |                 |
| 48 | Mueble de almacenamiento tipo file door click, cuerpo y estructura elaborado en lamina cold rolled calibre 22, refuerzos laterales en lamina cold rolled calibre 20, uniones por soldadura de proyeccion mig, entrepaño interno en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo inferior en varilla de 1/8 , puertas en lamina cold rolled con frentes y cubierta elaborados en sustrato de madera recubierto con melamina de alta presion, la superficie de 30 mm con canto rigido termofundido, los frentes de las puertas son de 15 mm de espesor adheridos a las alas metalicas, dimensiones de 1,20 de ancho x 0,50 de profundidad x 0,70mts de altura. Terminados de la estructura en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica ral 9010 microtextura mate. SECRETARIA GENERAL y RECURSO HUMANO. | UND |  |  | 0,00 | 2,00 | \$ 993.830,00 | 2,00 | \$ 1.987.660,00 |



|    |  |     |  |  |      |      |               |      |               |
|----|--|-----|--|--|------|------|---------------|------|---------------|
| 50 | Demolicion de ventaneria existente y rejas, incluye desalojo de escombros. Resane y pintura de buque y carteras para montaje de marco. PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA  | MT2 |  |  | 0,00 | 3,30 | \$ 99.998,00  | 3,30 | \$ 329.993,40 |
| 51 | Demolicion de ventaneria existente y rejas, incluye desalojo de escombros. Resane y pintura de buque y carteras para montaje de marco. Desplazamiento de ventana existente, incluye sellamiento de buque, terminado por ambas caras pintura vinilo tipo 1 dos manos.apertura del buque desplazado hacia la izquierda, terminado para montaje de marcos. PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 261.618,00 | 1,00 | \$ 261.618,00 |
| 52 | Suministro e instalacion de ventaneria en aluminio y vidrio, perfileria aln 1101 con pisavidrio alamo y vidrio de 4 mm empaquetado,una nave corrediza y una fija, dimensiones de 1,50*1,70 mts. PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA   | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 471.428,00 | 1,00 | \$ 471.428,00 |
| 53 | Suministro e instalacion de ventaneria en aluminio y vidrio, perfileria aln 1101 con pisavidrio alamo y vidrio de 4 mm empaquetado,una nave corrediza y una fija, dimensiones de 2,20*1,50 mts. PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA   | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 649.116,00 | 1,00 | \$ 649.116,00 |
| 56 | Iluminacion tipo led, panel led cuadrado con marco en aluminio color blanco, luz blanca. PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA  | UND |  |  | 0,00 | 2,00 | \$ 145.714,00 | 2,00 | \$ 291.428,00 |
| 57 | Derivacion de punto de datos categoria 6a desde el switche existente hasta puesto de trabajo nuevo, incluye cable y jacks 6a.PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA  | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 691.115,00 | 1,00 | \$ 691.115,00 |

4



|    |   |     |  |  |      |       |               |       |               |
|----|---|-----|--|--|------|-------|---------------|-------|---------------|
| 58 | Suministro de ups con regulador incorporado, encendido automatico y arranque en frio, 300 joules, proteccion contra tormenta electrica, 4 tomas regulados. PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA   | UND |  |  | 0,00 | 1,00  | \$ 193.285,00 | 1,00  | \$ 193.285,00 |
| 59 | Pintura de paredes y resanes superficiales, vinilo tipo 1 dos manos. PLANTA LOS CUERVOS CHINCHINA   | MT2 |  |  | 0,00 | 29,00 | \$ 21.482,00  | 29,00 | \$ 622.978,00 |
| 60 | Cerramiento en muro de gyplac dos caras de 8 cms de espesor, terminado por ambas caras, masillado y pintado, vinilo tipo 1, dos caras. NOMINA Y SALUD OCUPACIONAL   | MT2 |  |  | 0,00 | 8,00  | \$ 93.595,00  | 8,00  | \$ 748.760,00 |
| 61 | Iluminacion para oficinas ; independizacion del interruptor reutilizando las lamparas existentes. NOMINA Y SALUD OCUPACIONAL.   | UND |  |  | 0,00 | 1,00  | \$ 166.661,00 | 1,00  | \$ 166.661,00 |
| 63 | Suministro e instalacion de lamparas tipo led, referencia osaky pnl 162 con marcos de aluminio para empotrar, incluye desmonte de lamparas existentes y sellamiento de agujeros, resane y pintura de cieloraso, vinilo tipo 1 dos manos. AUDITORIO CONTACT CENTER | UND |  |  | 0,00 | 4,00  | \$ 165.714,00 | 4,00  | \$ 662.856,00 |
| 65 | Suministro e instalacion de lamparas tipo led, referencia osaky rtg 1061 de sobre poner, incluye desmonte de lamparas existentes, independizacion del circuito e interruptor. CONTRATACION Y RECEPCION GERENCIA   | UND |  |  | 0,00 | 4,00  | \$ 199.667,00 | 4,00  | \$ 798.668,00 |
| 66 | Desmonte de divisiones existentes y movimiento de puntos dentro de zocalos. PLANEACION  | UND |  |  | 0,00 | 1,00  | \$ 366.667,00 | 1,00  | \$ 366.667,00 |
| 66 | Reinstalacion de cuatro paneles de division lateral para conducir cableado de puestos frontales. PLANEACION   | UND |  |  | 0,00 | 4,00  | \$ 54.116,00  | 4,00  | \$ 216.464,00 |

7

|    |   |     |  |  |      |      |               |      |                 |
|----|---|-----|--|--|------|------|---------------|------|-----------------|
| 67 | Reinstalacion de puntos existentes bajo los puestos de trabajo, incluye canaleta plastica y ubicación de todos los puntos existentes.<br>PLANEACION   | UND |  |  | 0,00 | 4,00 | \$ 149.610,00 | 4,00 | \$ 598.440,00   |
| 68 | Estacion de trabajo , de 1,50 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado f8 - fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima de resistencia 275°f calidad: no postformable sin balance , espesor de 0,028", pedestales en perfil de 2*1 calibre 18 y sistema de anclaje doble, monolitico con dobleces trapezoidales a 45° y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral y de una sola pieza, sistema de anclaje a la superficie con diagonal a 45° con respecto del plano horizontal, formando marco perimetral y acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica, faldon en tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las equinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral, con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensiones de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en lamina cold rolled calibre 22,, sistema sin manijas de sobreponer, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8. PLANEACION | UND |  |  | 0,00 | 2,00 | \$ 922.759,00 | 2,00 | \$ 1.845.518,00 |

*[Handwritten signature]*

|    |   |     |  |  |      |      |                 |      |                 |
|----|---|-----|--|--|------|------|-----------------|------|-----------------|
| 69 | Cableado dos puntos de datos juntas y dos puntos electricos dobles regulados(nota: debe verificarse la apacidad electrica y en el rack). PLANEACION   | UND |  |  | 0,00 | 2,00 | \$ 1.413.615,00 | 2,00 | \$ 2.827.230,00 |
| 70 | Divisor en vidrio templado de 6 mm de espesor pulido brillante biselado, de 1,40 x 0,50 mts con pelicula de seguridad por una de sus caras y papel vinilo de color por la otra, soportes en acero elaborados en lamina cold rolled calibre 22 con pines sujetadores laterales en rosca de 3/8 unida al soporte por medio de soldadura de proyeccion mig, aletas de anclaje a la cubieta de aproximadamente 1,5 cms, estos debe ir anclados a la superficie con tornilleria de doble hilo. Dimensiones aproximadas del soporte de 12 cms de altura. PLANEACION | UND |  |  | 0,00 | 4,00 | \$ 379.017,00   | 4,00 | \$ 1.516.068,00 |
| 71 | Archivador 4 gavetas elaborado en lamina cold rolled calibre 22 con acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica, rieles full extension y sistema de cierre general lateral. BELALCAZAR   | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 803.999,00   | 1,00 | \$ 803.999,00   |
| 72 | Modificacion de ventaneria fija existente, seis naves abatibles, cambio de parales y marcos externos para vidrios, perfilera ALN 1101, incluye pisavidrio. AUDITORIO CONTACT CENTER   | UND |  |  | 0,00 | 6,00 | \$ 280.000,00   | 6,00 | \$ 1.680.000,00 |
| 74 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en perfilera 744 un ala fija y un ala corrediza, incluye desmonte de ventana existente y marco de reja en aluminio. RECURSO HUMANO.   | MT2 |  |  | 0,00 | 2,40 | \$ 312.500,00   | 2,40 | \$ 750.000,00   |
| 75 | Reacomodacion de puestos de trabajo existentes con material existente, incluye piezas faltantes para el armado de los puestos,  | UND |  |  | 0,00 | 4,00 | \$ 71.428,00    | 4,00 | \$ 285.712,00   |

✍

|    |  |     |  |  |      |      |               |      |                 |
|----|--|-----|--|--|------|------|---------------|------|-----------------|
|    | no incluye refacciones de partes averiadas. SISTEMAS.  |     |  |  |      |      |               |      |                 |
| 76 | Reacomodacion de puntos de datos y electricos para area de impresion,puntos existentes.<br>CONTRATACION  | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 275.618,00 | 1,00 | \$ 275.618,00   |
| 77 | Reacomodacion de puestos de trabajo existentes con material existente, incluye piezas faltantes para el armado de los puestos, no incluye refacciones de partes averiadas.<br>SUMINISTROS.   | UND |  |  | 0,00 | 3,00 | \$ 71.428,00  | 3,00 | \$ 214.284,00   |
| 76 | Reacomodacion de puntos de datos y electricos para area de impresion,puntos existentes.<br>SUMINISTROS   | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 228.907,00 | 1,00 | \$ 228.907,00   |
| 77 | Frente de recepcion de 1,00 mts de ancho*0,90 mts de altura elaborada en sustrato de madera con recubrimiento melaminico de alta presion, incluye superficie counter de 0,20 mts de profundidad en el mismo material, puntos de anclaje al puesto de trabajo metalicos calibre 16. VICE ADMINISTRATIVA   | UND |  |  | 0,00 | 1,00 | \$ 942.512,00 | 1,00 | \$ 942.512,00   |
| 73 | Estacion de trabajo , de 1,50 mts*1,50 mts, superficie de 30 mm de espesor enchapado en laminado f8 - fabricado con resina termoestable de alta tecnologia, temperatura maxima de resistencia 275°f calidad: no postformable sin balance , espesor de 0,028", pedestales en perfil de 2*1 calibre 18 y sistema de anclaje doble, monolitico con dobles trapezoidales a 45° y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral y de una sola pieza, sistema de anclaje a la superficie con diagonal a 45° con respecto del plano horizontal, formando marco perimetral y acabados | UND |  |  | 0,00 | 2,00 | \$ 922.759,00 | 2,00 | \$ 1.845.518,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica, faldon en tablero aglomerado de 15 mm de espesor enchapado recubierto con melamina de alta presion, archivador metalico armazon elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las equinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral, con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensiones de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, frentes en lamina cold rolled calibre 22,, sistema sin manijas de sobreponer, varilla posterior para el sistema de cierre de 1/8. VICE ADMINISTRATIVA</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                          |  |  |  |  |  |    |            |                       |
|--------------------------|--|--|--|--|--|----|------------|-----------------------|
| SUB TOTAL                |  |  |  |  |  | \$ | 40.047.170 |                       |
| ADMINISTRACION 8%        |  |  |  |  |  | \$ | 3.203.774  |                       |
| UTILIDAD 5%              |  |  |  |  |  | \$ | 2.002.358  |                       |
| IVA SOBRE UTILIDAD 19%   |  |  |  |  |  | \$ | 380.448    |                       |
| TOTAL ADICION            |  |  |  |  |  | \$ | 45.633.750 |                       |
| <b>TOTAL CON ADICION</b> |  |  |  |  |  |    |            | <b>145.524.288,36</b> |

Manizales, 30 de octubre de 2020

ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ  
Jefe Dpto Planeación y Proyectos

PAULA MILENA VELASQUEZ  
Jefe Depto Administrativo y Financiero