

# CONTRATO Y AÑO	132/2018 /	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	927.409.631 /	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTANDER /			3. VALOR TOTAL (1+2)	927.409.631	
NIT O CC:	901192193-4 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	198.467.302 /	
CDP (#, rubro y fecha)	0473 2018/04/09 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	114.008.512 /	
RP (#, rubro y fecha)	0750 2018/07/09 /			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	614.933.817 /	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA /					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	/
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	/
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	/
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	/
7- Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	/
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	

fuera

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna López A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01/10/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
62.398.396.708	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA No 3 PARCIAL

CONTRATO N°: 132/2018
MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION PUBLICA No 00064/2018
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER
NIT: 901,192,193-4
REPRESENTANTE LEGAL: JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
MUNICIPIO: ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA
COSTO INICIAL: \$ 927,409,631
ADICION: \$ 0
VALOR ACTA PARCIAL 1: \$ 94,174,731 /
VALOR ACTA PARCIAL 2: \$ 104,292,571 /
VALOR ACTA PARCIAL 3: \$ 114,008,512 /
SALDO POR EJECUTAR: \$ 614,933,817 /
COSTO CONTRATO: \$ 927,409,631 /
RECURSOS: PROPIOS
SUPERVISOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
CDP: 0473 2018/04/09
RP: 0750 2018/07/09

En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de septiembre, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL representante Legal del contratista, con el fin de realizar el acta 3 de recibo del contrato 0132/2018.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



CONSORCIO SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL
JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
Contratista

OTROS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
	Arena para base y atraque	m3		110,335						
	Enlizado horizontal Tipo I	ml		28,466		9.7	1,070,250	63.5	7,006,273	73.20
	Señal preventiva y reglamentaria	un		142,058				60	1,707,960	60.00
	Suministro, Transporte e Instalación							2	284,116	2.00
	Refractario Compactado con Material de Prestamo	m3		34,515				63	2,174,445	63.00
	COSTO TOTAL				56,734,249		11,798,774		47,771,824	59,570,597
	COSTO DIRECTO				42,040,940		8,743,071		35,399,647	44,142,717
	ADMINISTRACION	%	24.0		10,089,826		2,098,337		8,496,915	10,594,252
	IMPREVISTOS	%	5.0		2,102,047		437,154		1,769,982	2,207,136
	UTILIDADES	%	5.0		2,102,047		437,154		1,769,982	2,207,136
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19.0		399,389		83,059		336,297	419,356
	TOTAL				66,734,249		11,798,776		47,771,823	59,570,597

Reposición de alcantarillado carretera 4 N° 3A-09 colinas bajas en corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldes

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 3			ACTAS ANTERIORES			% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	EJECUTADO	
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml		4,768	143,040						0%
3	Tejado provisional en plástico y guadua	m2	180	8,273	1,489,140						0%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	72	12,444	895,968						0%
5	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	142,058	284,116						0%
6	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	719,129	719,129						0%
7	DEMOLICIONES										
8	Corte con disco abrasivo	ml	84	6,977	586,068						0%
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	6.5	76,184	495,196						0%
10	EXCAVACION										
11	En material común de 0 a 2m	m³	55	24,066	1,323,630						0%
12	En material común de 2.1 a 4m	m³	10	28,058	280,580						0%
13	En material Roca	m³	10	51,849	518,490						0%
14	Enlizado horizontal Tipo I	ml	30	28,466	853,980						0%
15	Apuntalamiento de poste de cemento eléctrico	un	1	671,568	671,568						0%
16	Retiro de material sobrante en vehículo automotor con escotbrera en Manizales	m²	22	50,368	1,108,096						0%
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO										
18	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	30	21,747	652,410						0%
19	Cámara de calda D=1.2, H=3.04, espesor de pared e=0.20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	4	582,878	2,331,512						0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL		ACTA 3		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
20	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 12 toneladas	Un	2	671,568	1,343,136					0%
21	Bases y Cañuelas	Un	3	494,209	1,482,627					0%
22	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	12	12,622	151,464					0%
23	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto	und	4	365,611	1,462,444					0%
24	Instalación de sillefas de 12"x6"	und	4	39,763	159,052					0%
25	Empalme a cámara	und	2	82,586	165,172					0%
26	LLENOS									
27	Arena para base y atraque	m³	5	110,335	551,675					0%
28	Lleno compactado con material de la obra	m³	28	20,238	566,664					0%
29	Lleno compactado con material de sustitución	m³	30	38,023	1,140,690					0%
30	Sub base para pavimento	m³	9	132,455	1,192,095					0%
31	CONCRETOS									
32	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m³	0.5	553,676	276,839					0%
33	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	6.5	751,919	4,887,474					0%
34	ACERO									
35	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	36	5,416	194,976					0%
36	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1	1,529,992	1,529,992					0%
	COSTO TOTAL				27,457,223					
	COSTO DIRECTO				20,346,219					
	ADMINISTRACION	%	24.0		4,888,093					
	IMPREVISTOS	%	5.0		1,017,311					
	UTILIDADES	%	5.0		1,017,311					
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19.0		193,289					
	TOTAL				27,457,223					
TANQUE DE ALMACENAMIENTO km.41										
	DESCRIPCION	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	OBRAS CIVILES									
	PRELIMINARES									
1.1	Suministro, Transporte E Instalación Valla Informativa General Del Proyecto	m2	4	146,299	585,196					0%
1.2	Barraera con Bombones Plásticos, Cinta de Seguridad y Yute para cerramiento	m	120	8,805	1,056,600					0%
1.3	Localización y Replanteo (incluye topografía y plano récord)	m2	232	1,783	413,656	144	256,752	144.00	256,752	62%
1.4	Roceria, Limpieza y Descepo y evacuación de sobrantes	m2	344	10,799	3,714,856	144	1,555,056	144.00	1,555,056	42%
1.5	Suministro, Transporte E Instalacion Campamento Provisional	m2	18	124,438	2,239,884	18	2,239,884	18.00	2,239,884	100%
	SUBTOTAL				8,010,192		4,051,692		4,051,692	51%
2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO									
2.1	Excavaciones a mano o maquina de 0.00 m a 4.0 m	m3	200	19,401	3,880,200					0%

2.2	Manejo-Movilización Escombros/Sobranes Vehiculo Automotor	m3	200 /	26,608	5,321,600	99.2	2,639,514	99.20	2,639,514	50%
2.3	Afirmado en Material Granular Seleccionado subbase tipo INVIAS compactado al 95% del Proctor modificado	m3	14.67 /	94,382	1,384,584	12.8	1,208,090	12.80	1,208,090	87%
2.4	Reellenos Compactados con Material de Obra	m3	13.91 /	15,354	213,574					0%
2.5	Concreto Ciclopeo	m3	2.38 /	353,494	841,316					0%
2.6	Concreto losa de cimentación de 28Mpa con impermeabilizante integral. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	m3	18.62 /	829,584	15,446,854					0%
2.7	Vigas de cimentación de 28 Mpa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	m3	4.96 /	11,851	58,781					0%
2.8	Concreto para Muros de 28Mpa con impermeabilizante integral. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	m3	54.82 /	829,584	45,477,795					0%
2.9	Placa de cubierta en concreto 28MPa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	m3	13.79 /	801,315	11,050,134					0%
2.10	Viga de cubierta 28mpa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	m3	0.8 /	841,662	673,330					0%
2.11	Estructuras varías en concreto 28MPa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	m3	0.6 /	841,662	504,997					0%
2.12	Concreto de Columnas 28 mpa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	m3	1.66 /	852,099	1,414,484					0%
2.13	Acero de Refuerzo de 1/2" a 1 1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) o 60000 psi. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mulla.	Kg	18475 /	4,345	80,273,875			5,000.00	21,725,000	27%
2.14	Junta PVC 22cm	MI	40 /	53,350	2,134,000					0%
2.15	Suministro, Transporte e Instalacion Peldaños para camara en acero de 3/4", desarrollo 75cm. Incluye perforacion con broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje	un	25 /	36,393	909,825					0%
2.16	Concreto Caja de entrada 28 Mpa	m3	6.94 /	695,969	4,830,025					0%
3	ACCESORIOS TANQUE				174,416,374		3,847,604	21,725,000	25,572,604	15%
3.8	Suministro e Instalacion de Pasamuro en Tuberia HD 6" z 150mm l= 600 mm ext brida . Liso	un	2 /	803,606	1,607,212					0%
3.9	Suministro e Instalacion de Pasamuro en Tuberia HD 4" z 150mm l= 600 mm ext brida . Liso	un	2 /	583,705	1,167,410					0%
3.10	Valvula mariposa con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca de Ø 6" de Bidas - Incluye el suministro e instalacion de los empaques y tornillos	un	2 /	1,223,716	2,447,432					0%
3.12	Reventilaciones tanque 3" en HG Incluye accesorios	un	7 /	232,842	1,629,894					0%

2.4	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia	m3	/ 13.8	84,967	1,172,545	27	2,294,109	27.00	2,294,109	196%
2.5	Suministro, Transporte e Instalación Relleno Compactado con Material de Prestamo	m3	/ 28.89	34,515	987,138					0%
2.6	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	m3	/ 159.77	18,025	2,879,854	126	2,271,150	126.00	2,271,150	79%
2.7	Suministro, Transporte e Instalación Relleno en Afirmado Compactado	m3	/ 6.18	91,729	566,885					0%
2.8	Relliro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m3	/ 55.75	12,075	673,181					0%
3	INSTALACION TUBERIAS				7,184,297		3,134,100		3,134,100	
3.1	Transporte e Instalación Tubería PVC Tipo Unión Mecánica RDE 21 de 3" P/Acueducto - Incluye instalación de accesorios tes, codos, reducciones, tapones	ml	/ 6	9,884	59,304					0%
3.2	Transporte e Instalación Tubería PVC Tipo Unión Mecánica de 4" P/Acueducto Incluye instalación de accesorios tes, codos, reducciones, tapones	ml	/ 670.48	10,447	7,004,505	300	3,134,100	300.00	3,134,100	45%
3.3	Empalme a tubería existente	un	/ 2	60,244	120,488					0%
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS				11,715,522					
4.1	Transporte e Instalación de Válvula HD de 3" JH	un	/ 1	64,021	64,021					0%
4.2	Transporte e Instalación de Válvula HD de 4" JH	un	/ 1	78,758	78,758					0%
4.3	Transporte e Instalación Ventosa (incluye la instalación de los accesorios)	un	/ 1	94,067	94,067					0%
4.4	Transporte e Instalación de Válvula Purga (incluye accesorios)	un	/ 1	70,424	70,424					0%
4.5	Transporte e Instalación de Válvula de cierre, Válvula de Control de Rebose, Niples y demás accesorios	gl	/ 1	295,221	295,221					0%
4.6	Suministro e instalación de sistema de protección de Válvula - incluye tapa tipo chorote en HD, tubo pvc de 6" Longitud 0.80 m y Losa de 0.50 m * 0.50 m en concreto reforzado	un	/ 1	414,723	414,723					0%
4.7	Caja para Válvula en Concreto 21 Mpa producido en obra - Incluye instalación de tapa tipo chorote en HD incrustada en la tapa de concreto	un	/ 1	543,180	543,180					0%
4.8	Caja para Ventosa en concreto 21 Mpa producido en obra - Incluye instalación de aro y tapa completa en HF D=0.60 H = 1.20m D= 1.20m	un	/ 1	524,918	524,918					0%
4.9	Caja ovalada para Válvula Purga de 2" en concreto 21 Mpa producido en obra - Incluye suministro, transporte e instalación de aro y tapa completa en HF D=0.60 H = 1.20m D= 1.20 m	un	/ 1	977,724	977,724					0%
4.1	Construcción de Cámara en Concreto reforzado 210 Kg/cm2 - incluye formalela	m3	/ 1	839,460	839,460					0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	ACTA 3	ACTAS ANTERIORES	EJECUTADO	VR TOTAL
23	LLENOS										
24	Arena para base y alraque	m³	/ 18	110,335	1,986,030	-	-	19,40	2,140,499	19,40	2,140,499
25	Lleno compactado con material de la obra	m³	/ 185	20,238	3,744,030	-	-	168,20	3,404,032	168,20	3,404,032
26	CONCRETOS										
27	Concreto de 21Mpa para gradierias y andenes	m³	/ 0,5	553,678	276,839	-	-	0,30	166,103	0,30	166,103
28	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	/ 4	751,919	3,007,676	-	-	-	-	-	-
29	ACERO										
30	Malla eltro soldada de 5mm hueco de 0,15cm por 0,15cm	m2	/ 30	14,814	444,420	-	-	-	-	-	-
31	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	/ 1,25	1,529,993	1,912,491	-	-	1,00	1,529,993	1,00	1,529,993,00
	COSTO TOTAL				40,438,396				32,178,250		32,178,250
	TOTAL COSTO DIRECTO				29,965,466				23,844,572		23,844,572
	ADMINISTRACION		24%		7,191,712				5,722,697		5,722,697
	IMPREVISTOS		5%		1,498,273				1,192,229		1,192,229
	UTILIDAD		5%		1,498,273				1,192,229		1,192,229
	IVA sobre utilidad		19%		284,572				226,524		226,524
	COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e iva sobre utilidades)				40,438,396				32,178,251		32,178,251

Reposición de alcantarillado en la calle 6 entre carreteras 5 a la 6 en el municipio de Chinchipe Caldas

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 3			ACTAS ANTERIORES			EJECUTADO		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES												
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	/ 96	4,768	457,728	-	-	96,00	457,728	96,00	457,728	100%	
3	Carramiento con fela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	/ 204	12,444	2,538,576	-	-	204,00	2,538,576	204,00	2,538,576	100%	
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2	142,058	284,116	-	-	2,00	284,116	2,00	284,116	100%	
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	/ 1	719,129	719,129	-	-	1,00	719,129	1,00	719,129	100%	
6	DEMOLICIONES												
7	Corte con disco abrasivo	ml	/ 352	6,977	2,455,904	97,8	682,351	192,00	1,339,584	289,80	2,021,935	82%	
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradieria y cañuelas	m³	/ 26	76,184	1,980,784	5,5	419,012	18,80	1,432,269	24,30	1,851,271	93%	
9	EXCAVACION												
10	En material común de 0 a 2m	m³	/ 252	24,066	6,064,632	65,2	1,569,103	147,20	3,542,515	212,40	5,111,618	84%	
11	En material común de 2,1 a 4m	m³	/ 35	28,068	982,030	-	-	51,50	1,444,987	51,50	1,444,987	147%	
12	Enlizado horizontal Tipo I	ml	/ 80	28,466	2,277,280	40	1,138,640	92,00	2,618,872	132,00	3,757,512	165%	
13	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	/ 86	29,948	2,575,628	5,5	164,714	133,40	3,995,063	138,90	4,169,777	162%	
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO												
15	Instalación de tubería PVC corrugada de 14"	ml	/ 96	24,690	2,370,240	-	-	92,00	2,271,480	92,00	2,271,480	96%	
16	Cámara de calida D=1,2, Hs3,04, espesor de pared e=0,20 con colichón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	/ 2,3	582,878	1,340,619	-	-	-	-	-	-	0%	
17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para 12 toneladas	Un	/ 3	671,568	2,014,704	-	-	-	-	-	-	0%	
18	Bases y Cañuelas	Un	/ 3	494,209	1,482,627	-	-	-	-	-	-	0%	

19	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	84	12,622	1,060,248	44.9	566,728	-	44.90	566,728	53%
20	Calas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	16	365,611	5,849,776	8	2,924,888	-	8.00	2,924,888	50%
21	Instalación de silletas de 14"x6"	und	16	39,763	636,208	8	318,104	-	8.00	318,104	50%
22	Empalme a cámara	und	2	82,586	165,172	-	-	-	-	-	0%
23	LLENOS	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Arena para base y atraque	m³	18	110,335	1,986,030	4	441,340	11.00	15.00	1,655,025	83%
25	Lleno compactado con material de la obra	m³	225	20,238	4,563,550	54.8	1,109,042	83.20	138.00	2,792,844	61%
26	Sub base para pavimento	m³	36	132,455	4,768,380	14.7	1,947,089	-	14.70	1,947,089	41%
27	CONCRETOS										
28	Concreto de 2 Mpa para gradierías y andenes	m³	1	553,678	553,678	-	-	-	-	-	0%
29	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	26	751,919	19,549,894	-	-	-	-	-	0%
30	ACERO										
31	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	36	5,416	194,976	-	-	-	-	-	0%
32	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1.25	1,528,992	1,912,490	-	-	0.80	0.80	1,223,994	64%
OTROS ITEMS CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO											
	Suministro, Transporte e Instalación Relleno Compactado con Material de Preslamo	m3		34,515				108.20		3,734,523	
	COSTO TOTAL				68,774,299		11,281,011			28,500,313	39,781,324
	TOTAL COSTO DIRECTO				50,962,300		8,369,401			21,119,165	29,478,565
	ADMINISTRACIÓN		24%		12,231,072		2,006,266			5,068,600	7,074,856
	IMPREVISTOS		5%		2,548,140		417,970			1,055,968	1,473,928
	UTILIDAD		6%		2,548,140		417,970			1,055,968	1,473,928
	IVA sobre utilidad		19%		484,147		79,414			200,646	280,046
	COSTO TOTAL OBRA (incluye AIIU e Iva sobre utilidades)				68,774,299		11,281,011			28,500,313	39,781,323
Reposición de alcantarillado en la calle 6 entre carreteras 8 y 9 en el municipio de Chimeña Caldas											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CAN	VR. TOTAL	CAN	VR. TOTAL	CAN	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo (incluye plano recorrido)	ml	96.00	4,768	457,728			96	457,728	96.00	457,728
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	204.00	12,444	2,538,576			204	2,538,576	204.00	2,538,576
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142,058	284,116			2	284,116	2.00	284,116
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00	719,129	719,129			0	-	-	0%
6	DEMOLICIONES										
7	Corte con disco abrasivo	ml	328.00	6,977	2,288,456			331.6	2,313,573	331.60	2,313,573
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradiería y cañuelas	m³	25.00	76,184	1,904,600	30.4	2,315,994	18.8	1,432,259	49.20	3,748,253
9	EXCAVACION										
10	En material común de 0 a 2m	m³	213.00	24,066	5,126,058			197.3	4,748,222	197.30	4,748,222
11	Entibado horizontal Tipo I	ml	10.00	28,466	284,660			30	853,980	30.00	853,980
12	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	82.00	29,948	2,455,736	30.2	904,430	35.2	1,054,170	65.40	1,968,599
13	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO										
14	Instalación de tubería PVC corrugada de 14"	ml	96.00	24,690	2,370,240			88	2,172,720	88.00	2,172,720

15	Cámara de calca D=1.2, H=3.04, espesor de pared e=0.20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	/ 0.50	582,878	291,439	1.6	932,605	0	-	1.60	932,605	320%
16	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 12 toneladas	Un	/ 2.00	671,568	1,343,136		-	0	-	-	-	0%
17	Bases y Calfueles	Un	/ 2.00	494,209	988,418	3	1,482,627	0	-	3.00	1,482,627	150%
18	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	/ 72.00	12,622	908,784		-	69.8	881,016	69.80	881,016	97%
19	Cajas de inspección 0.50x0.50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	/ 17.00	365,611	6,215,387		-	13	4,752,943	13.00	4,752,943	76%
20	Instalación de sillas de 14"x6"	und	/ 17.00	39,763	675,971		-	17	675,971	17.00	675,971	100%
21	Empalme a cámara	und	/ 2.00	82,586	165,172	3	247,758	0	-	3.00	247,758	150%
22	LEENOS											
23	Arena para base y atraque	m³	/ 16.00	110,335	1,765,360		-	15.8	1,743,293	15.80	1,743,293	99%
24	Lleno compactado con material de la obra	m²	/ 154.00	20,238	3,116,652		-	174.5	3,531,531	174.50	3,531,531	113%
25	Sub base para pavimento	m²	/ 33.00	132,455	4,371,015	33.6	4,450,488	21.1	2,794,801	54.70	7,245,289	166%
26	CONCRETOS							0	-	-	-	
27	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m³	/ 5.00	553,676	2,768,390		-	0	-	-	-	0%
28	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	/ 24.12	751,919	18,136,286	54.6	41,054,777	0	-	54.60	41,054,777	226%
29	ACERO											
30	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	/ 36.00	5,416	194,976		-	0	-	-	-	0%
31	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	/ 1.25	1,529,990	1,912,488		-	1	1,529,990	1.00	1,529,990	80%
COSTO TOTAL					61,282,773		51,388,679		31,764,889		83,153,567	
ADMINISTRACIÓN					45,411,466		38,078,792		23,538,265		61,618,056	
IMPREVISTOS					40,898,752		9,139,150		5,649,184		14,788,333	
UTILIDAD					2,270,573		1,903,990		1,176,913		3,080,903	
COSTO TOTAL OBRAS					60,851,364		51,026,922		31,541,275		82,568,195	
IVA sobre utilidad					431,409		351,758		223,613		595,372	
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AUI e Iva sobre utilidades)					61,282,773		51,388,680		31,764,888		83,153,567	
Reposición de alcantarillado en la calle 12 entre carreteras 8 y 9 en el municipio de Cinchima Galdas												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CAN	VR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	EJECUTADO
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	/ 96.00	4,768	457,728		-		-		-	0%
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	/ 576.00	8,273	4,765,248		-		-		-	0%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	/ 204.00	12,444	2,538,576		-		-		-	0%
5	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2.00	142,058	284,116		-		-		-	0%
6	Instalación de valla institucional 2x4	und	/ 1.00	719,129	719,129		-		-		-	0%
7	DEMOLICIONES											
8	Corte con disco abrasivo	ml	/ 312.00	6,977	2,176,824		-		-		-	0%
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradierías y cañueles	m³	/ 24.00	76,184	1,828,416		-		-		-	0%
10	EXCAVACION											
11	En material común de 0 a 2m	m³	/ 240.00	24,066	5,775,840		-		-		-	0%
12	Entibado horizontal Tipo I	ml	/ 20.00	28,466	569,320		-		-		-	0%
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	/ 78.00	29,946	2,335,944		-		-		-	0%
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
15	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	/ 96.00	21,747	2,087,712		-		-		-	0%

16	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula.	Un	/ 1.00	316.032	316.032	0	-	-	-	0%
17	Empalme a tubería existente	und	/ 4.00	82.834	331.336	0	-	-	-	0%
18	LLENOS									
19	Arena para base y atraque	m³	/ 11.00	1,217.326	1,228.393	11.1	-	-	1,228.393	101%
20	Lleno compactado con material de la obra	m³	/ 59.00	1,197.582	507.450	25.00	-	-	507.450	42%
21	Subbase para pavimento	m³	/ 30.00	3,985.560		0	-	-		0%
22	CONCRETOS									
23	Concreto de 21Mpa para gradenas y andenes	m³	/ 1.00	556.339		0	-	-		0%
24	Concreto para pavimento MR 42	m³	/ 22.00	16,591.850		0	-	-		0%
25	ACERO									
26	Acero de refuerzo para gradenas	Kilo	/ 36.00	194.976		0	-	-		0%
27	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	/ 1.25	1,668.890	1,068.090	0.8	-	-	1,068.090	64%
	ITEMS ADICIONALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO									
	Excavación en conglomerado	m³		26.633		22.2	-	-	591.253	591.253
	Suministro, Transporte e Instalación Relleno Compactado con Material de Preslamo	m3		34.515		25.00	-	-	862.875	862.875
	COSTO TOTAL			43,424,597			-	-	12,943,886	12,943,886
	TOTAL COSTO DIRECTO			32,176,286			-	-	9,591,616	9,591,616
	ADMINISTRACION		24%	7,722,789			-	-	2,301,988	2,301,988
	IMPREVISTOS		5%	1,608,914			-	-	479,581	479,581
	UTILIDAD		5%	1,608,914			-	-	479,581	479,581
	COSTO TOTAL OBRAS			43,118,903			-	-	12,852,766	12,852,766
	IVA sobre utilidad		19%	305,694			-	-	91,120	91,120
	COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e Iva sobre utilidades)			43,424,597			-	-	12,943,886	12,943,886

Cambio red acueducto en la calle 6 entre carreras 5 y 6 en el municipio de Chinchina Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CONTRACTUAL		ACTA 3		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO	
				VR/UNITARIO	VR-TOTAL	CAN	VR-TOTAL	CAN	VR-TOTAL	CAN	VR-TOTAL
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	/ 96.00	4.783	459,168		-	-	459,168	96.00	459,168
3	Cerramiento con tela verde y soportes de quadua cada 2 metros	ml	/ 204.00	12,444	2,536,576		-	-			
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2.00	142,484	284,968		-	-			
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	/ 1.00	721,285	721,285		-	-			
6	DEMOLICIONES										
7	Corte con disco abrasivo	ml	/ 430.00	6,998	3,009,140		-	-	192	1,343,616	1,343,616
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, gradenas y cañuelas	m³	/ 15.00	76,412	1,146,180		-	-	9.6	733,555	733,555
9	EXCAVACION										
10	En material comun de 0 a 2m	m³	/ 66.00	24,137	1,593,042		-	-	55.2	1,332,362	1,332,362
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	/ 45.00	30,038	1,351,710		-	-	9.6	288,365	288,365
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO										
13	Instalación de tubería PVC de 2"	ml	/ 96.00	3,624	347,904		-	-	92	333,408	333,408
14	Instalación de acomodadas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	/ 40.00	88,442	1,537,680		-	-	0		
15	Instalación de Válvulas	Un	/ 2.00	192,209	384,418		-	-	0		

23	Concreto de 21Mpa para gradenas y andenes	m ²	/ 1.00	555,339	555,339	555,339	-	0	-	-	-	0%
24	Concreto para pavimento MR 42	m ²	/ 17.00	754,175	12,820,975	-	-	0	-	-	-	0%
25	ACERO											
26	Acero de refuerzo para gradenas	Kilo	/ 36.00	5,416	194,976	-	-	0	-	-	-	0%
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	/ 1.25	1,335,108	1,668,885	-	-	0.8	1,068,086	0.80	1,068,086	64%
	COSTO TOTAL				35,213,700	1,043,893			8,982,143		10,026,026	
	TOTAL COSTO DIRECTO				26,093,887	773,533			6,655,904		7,429,438	
	ADMINISTRACIÓN				6,262,533	185,648			1,597,417		1,783,065	
	IMPREVISTOS				1,304,694	38,677			332,795		371,472	
	UTILIDAD				1,304,694	38,677			332,795		371,472	
	COSTO TOTAL OBRAS				34,965,808	1,036,535			8,918,911		9,955,447	
	IVA sobre utilidad				247,892	7,349			63,231		70,580	
	COSTO TOAL OBRA (Incluye AIIU e Iva sobre utilidades)				35,213,700	1,043,884			8,982,142		10,026,027	

Cambio red acueducto en la calle 14 entre carreras 7 y 8 en el municipio de Chinchina Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACTA 3		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO			
			CANTIDAD	VR:UNITARIO	VR:TOTAL	CAN	VR:TOTAL	CAN	VR:TOTAL	CAN	VR:TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localizacion y replanteo (Incluye plano record)	ml	/ 96.00	4,783	459,168	96	459,168			96.00	459,168	100%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de quadua cada 2 metros	ml	/ 204.00	12,444	2,538,576	198	2,463,912			198.00	2,463,912	97%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2.00	142,484	284,968	2	284,968			2.00	284,968	100%
5	Instalacion de valla institucional 2x4	und	/ 1.00	721,285	721,285							0%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	/ 432.00	6,998	3,023,136	192	1,343,616			192.00	1,343,616	44%
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, gradenia y cañuales	m ³	/ 15.00	76,412	1,146,180	8.6	657,143			8.60	657,143	57%
9	EXCAVACION											
10	En material comun de 0 a 2m	m ²	/ 96.00	24,137	2,317,152	57.6	1,390,291			57.60	1,390,291	50%
15	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m ²	/ 45.00	30,038	1,351,710	8.6	258,327			8.60	258,327	19%
16	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
17	Instalacion de tubería PVC de 3"	ml	/ 90.00	3,624	326,160							0%
18	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	/ 20.00	38,442	768,840							0%
19	Instalacion de Valvulas	Un	/ 2.00	192,209	384,418	2	384,418			2.00	384,418	100%
20	Suministro e instalacion de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de valvula	Un	/ 1.00	316,032	316,032							0%
21	Empalme a tubería existente	und	/ 2.00	82,834	165,668	2	165,668			2.00	165,668	100%
22	LLENOS											
23	Arena para base y atraque	m ²	/ 9.00	110,666	995,994							0%
24	Lleno compactado con material de la obra	m ³	/ 35.00	20,298	710,430							0%
25	Subbase para pavimento	m ²	/ 21.00	132,852	2,789,892							0%
26	CONCRETOS											
27	Concreto de 21Mpa para gradenas y andenes	m ²	/ 1.00	555,339	555,339							0%
28	Concreto para pavimento MR 42	m ²	/ 15.00	754,175	11,312,625							0%
29	ACERO											
30	Acero de refuerzo para gradenas	Kilo	/ 18.00	5,416	97,488							0%
31	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	/ 1.25	1,335,108	1,668,885	1	1,335,108			1.00	1,335,108	80%
	COSTO TOTAL				31,933,946	8,742,619					8,742,619	

Cambio red abastecido en la calle 12 entre carreras 8 y 9 en el municipio de Chinchina Caldas												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CAN	VR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	CAN	VR TOTAL	EJECUTADO	VR TOTAL
Cambio red abastecido en la calle 11 entre carreras 6 y 7 en el municipio de Chinchina Caldas												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CAN	VR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	CAN	VR TOTAL	EJECUTADO	VR TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO												
ADMINISTRACION												
IMPREVISTOS												
UTILIDAD												
COSTO TOTAL OBRAS												
IVA sobre utilidad												
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AUI e iva sobre utilidades)												
Cambio red abastecido en la calle 12 entre carreras 8 y 9 en el municipio de Chinchina Caldas												
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	m ²	/ 96.00	4.783	459.168							
3	Cerramiento con tela verde y soportes de quadua cada 2 metros	m ²	/ 204.00	12.444	2.538.576							
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2.00	142.484	284.968							
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	/ 1.00	721.285	721.285							
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	m ²	/ 352.00	6.998	2.463.296							
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y calzadas	m ²	/ 13.00	76.412	993.356							
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m ²	/ 60.00	24.137	1.448.220							
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m ²	/ 40.00	30.038	1.201.520							
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalación de tubería PVC de 2"	m ²	/ 95.00	3.624	347.904							
14	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	/ 20.00	38.442	768.840							
15	Instalación de Válvulas	Un	/ 1.00	192.209	192.209							
16	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un	/ 1.00	316.032	316.032							
17	Empalme a tubería existente	und	2.00	82.834	165.668							
18	LLENOS											
19	Arena para base y atraque	m ²	/ 9.00	110.666	995.994							
20	Lleno compactado con material de la obra	m ²	/ 32.00	20.298	649.536							
21	Subbase para pavimento	m ²	/ 18.00	132.852	2.391.336							
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ²	/ 1.00	555.339	555.339							
24	Concreto para pavimento MR 42	m ²	/ 13.00	754.175	9.804.275							
25	ACERO											
26	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	/ 18.00	5.416	97.488							
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	/ 1.25	1.335.104	1.668.880							
COSTO TOTAL												
TOTAL COSTO DIRECTO												
ADMINISTRACION												
IMPREVISTOS												
UTILIDAD												
COSTO TOTAL OBRAS												
IVA sobre utilidad												
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AUI e iva sobre utilidades)												
Cambio red abastecido en la calle 11 entre carreras 6 y 7 en el municipio de Chinchina Caldas												
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	m ²	/ 96.00	4.783	459.168							
3	Cerramiento con tela verde y soportes de quadua cada 2 metros	m ²	/ 204.00	12.444	2.538.576							
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2.00	142.484	284.968							
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	/ 1.00	721.285	721.285							
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	m ²	/ 352.00	6.998	2.463.296							
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y calzadas	m ²	/ 13.00	76.412	993.356							
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m ²	/ 60.00	24.137	1.448.220							
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m ²	/ 40.00	30.038	1.201.520							
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalación de tubería PVC de 2"	m ²	/ 95.00	3.624	347.904							
14	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	/ 20.00	38.442	768.840							
15	Instalación de Válvulas	Un	/ 1.00	192.209	192.209							
16	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un	/ 1.00	316.032	316.032							
17	Empalme a tubería existente	und	2.00	82.834	165.668							
18	LLENOS											
19	Arena para base y atraque	m ²	/ 9.00	110.666	995.994							
20	Lleno compactado con material de la obra	m ²	/ 32.00	20.298	649.536							
21	Subbase para pavimento	m ²	/ 18.00	132.852	2.391.336							
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ²	/ 1.00	555.339	555.339							
24	Concreto para pavimento MR 42	m ²	/ 13.00	754.175	9.804.275							
25	ACERO											
26	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	/ 18.00	5.416	97.488							
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	/ 1.25	1.335.104	1.668.880							
COSTO TOTAL												
TOTAL COSTO DIRECTO												
ADMINISTRACION												
IMPREVISTOS												
UTILIDAD												
COSTO TOTAL OBRAS												
IVA sobre utilidad												
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AUI e iva sobre utilidades)												
Cambio red abastecido en la calle 11 entre carreras 6 y 7 en el municipio de Chinchina Caldas												
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	m ²	/ 96.00	4.783	459.168							
3	Cerramiento con tela verde y soportes de quadua cada 2 metros	m ²	/ 204.00	12.444	2.538.576							
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2.00	142.484	284.968							
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	/ 1.00	721.285	721.285							
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	m ²	/ 352.00	6.998	2.463.296							
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y calzadas	m ²	/ 13.00	76.412	993.356							
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m ²	/ 60.00	24.137	1.448.220							
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m ²	/ 40.00	30.038	1.201.520							
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalación de tubería PVC de 2"	m ²	/ 95.00	3.624	347.904							
14	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	/ 20.00	38.442	768.840							
15	Instalación de Válvulas	Un	/ 1.00	192.209	192.209							
16	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un	/ 1.00	316.032	316.032							
17	Empalme a tubería existente	und	2.00	82.834	165.668							
18	LLENOS											
19	Arena para base y atraque	m ²	/ 9.00	110.666	995.994							
20	Lleno compactado con material de la obra	m ²	/ 32.00	20.298	649.536							
21	Subbase para pavimento	m ²	/ 18.00	132.852	2.391.336							
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ²	/ 1.00	555.339	555.339							
24	Concreto para pavimento MR 42	m ²	/ 13.00	754.175	9.804.275							
25	ACERO											
26	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	/ 18.00	5.416	97.488							
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	/ 1.25	1.335.104	1.668.880							
COSTO TOTAL												
TOTAL COSTO DIRECTO												
ADMINISTRACION												
IMPREVISTOS												
UTILIDAD												
COSTO TOTAL OBRAS												
IVA sobre utilidad												
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AUI e iva sobre utilidades)												
Cambio red abastecido en la calle 11 entre carreras 6 y 7 en el municipio de Chinchina Caldas												
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	m ²	/ 96.00	4.783	459.168							
3	Cerramiento con tela verde y soportes de quadua cada 2 metros	m ²	/ 204.00	12.444	2.538.576							
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	/ 2.00	142.484	284.968							
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	/ 1.00	721.285	721.285							
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	m ²	/ 352.00	6.998	2.463.296							
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y calzadas	m ²	/ 13.00	76.412	993.356							
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m ²	/ 60.00	24.137	1.448.220							
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m ²	/ 40.00	30.038	1.201.520							
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalación de tubería PVC de 2"	m ²	/ 95.00	3.624	347.904							
14	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	/ 20.00	38.442	768.840							
15	Instalación de Válvulas	Un	/ 1.00	192.209	192.209							
16	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un	/ 1.00	316.032	316.032							
17	Empalme a tubería existente	und	2.00	82.834	165.668							
18	LLENOS											
19	Arena para base y atraque	m ²	/ 9.00	110.666	995.994							
20	Lleno compactado con material de la obra	m ²	/ 32.00	20.298	649.536							
21	Subbase para pavimento	m ²	/ 18.00	132.852	2.391.336							
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ²	/ 1.00	555.339	555.339							
24	Concreto para pavimento MR 42	m ²	/									

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRACTUAL		ACTA 3		EJECUTADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CAN	VR. TOTAL	CAN
1	PRELIMINARES							
2	Localización y replanteo (incluye plano recoro)	m ²	96.00	4,783	459,168	-	-	0%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m ²	204.00	12,444	2,538,576	-	-	0%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142,484	284,968	-	-	0%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00	721,285	721,285	-	-	0%
6	DEMOLICIONES							
7	Corte con disco abrasivo	m ²	512.00	6,988	3,582,976	-	-	0%
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderia y caduales	m ³	18.00	76,412	1,375,416	-	-	0%
9	EXCAVACION							
10	En material comun de 0 a 2m	m ³	72.00	24,137	1,737,864	-	-	0%
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m ³	51.00	30,038	1,531,938	-	-	0%
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO							
13	Instalación de tubería PVC de 2"	m ^l	96.00	3,624	347,904	-	-	0%
14	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	40.00	40	1,600	-	-	0%
15	Instalación de Valvulas	Un	1.00	192,209	192,209	-	-	0%
16	Suministro e instalación de tubería de 8" conita pa tipo chorote para accionamiento de valvula	Un	1.00	316,032	316,032	-	-	0%
17	Empalme a tubería existente	und	2.00	82,834	165,668	-	-	0%
18	LLENOS							
19	Arena para base y afraque	m ³	9.00	110,666	995,994	-	-	0%
20	Lleno compactado con material de la obra	m ³	38.00	20,296	771,324	-	-	0%
21	Subbase para pavimento	m ³	24.00	132,852	3,188,448	-	-	0%
22	CONCRETOS							
23	Concreto de 21Mpa para gradenas y andenes	m ³	1.00	555,339	555,339	-	-	0%
24	Concreto para pavimento MR 42	m ³	18.00	754,175	13,575,150	-	-	0%
25	ACERO							
26	Acero de refuerzo para gradenas	Kilo	18.00	5,416	97,488	-	-	0%
27	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1.25	1,335,108	1,668,885	-	-	0%
	COSTO TOTAL				62,172,122			
	TOTAL COSTO DIRECTO				46,070,487			
	ADMINISTRACIÓN		24%		11,056,917			
	IMPREVISTOS		5%		2,303,524			
	UTILIDAD		5%		2,303,524			
	COSTO TOTAL OBRAS				61,734,452			
	IVA sobre utilidad		19%		437,670			
	COSTO TOTAL OBRA (Incluye IUI e iva sobre utilidades)				62,172,122			
Reparaciones varias Bocanoma Camboalegre Chinchina Conduccion Camboalegre.								
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CAN	VR. TOTAL	CAN
1	Corte de barras de 5/8 en rejillas	un	20	69,132	1,382,640	-	-	0%
2	Anclajes en Diámetro 1/2" L = 0,40 0,20 m (Incluye la perforación y el Sika anclaje	un	400	17,777	7,110,800	-	-	0%
3	Concreto 280 Kg/cm2 Incluye sobreactero al hombro o mula	m ³	8	1,185,120	9,480,960	-	-	0%
4	Acero de refuerzo Incluye sobreactero al hombro o mula	Kg	1,000	5,432	5,432,000	-	-	0%

29	Acero de refuerzo	Kilo	120.00	5.416	649.920				0%
30	Reconstrucción de cerca con postes plásticos 1 cada 2 metros y 3 hiladas de alambre de púas calibre 16 incluye suministro de postes y alambre de púas	ml	✓ 200.00	21.727	4.345.400				0%
31	Acompañamiento social durante toda la obra	Gi	✓ 1.00	1.335.108	1.335.108				0%
COSTO TOTAL					39.728.604				
TOTAL COSTO DIRECTO					29.439.499				
ADMINISTRACIÓN			24%		7.065.480				
IMPREVISTOS			5%		1.471.975				
UTILIDAD			5%		1.471.975				
COSTO TOTAL OBRAS					39.448.929				
IVA sobre utilidad			19%		279.675				
COSTO TOTAL OBRA (incluye AUI e iva sobre utilidades)					39.728.604				

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	927.409.631
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	94.174.731 /
VALOR ACTA 2	104.292.571 /
VALOR ACTA 3	114.098.512 /
VALOR ACTA 4	312.475.814 /
SALDO POR EJECUTAR	614.933.817 /
SUMAS IGUALES	927.409.631 /

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	

[Handwritten signature]

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
SUPERVISOR

[Handwritten signature]

CONSORCIO SANTANDER
JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

CONTRATO N°		132/2018		OBJETO		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINGHINA		CONTRATISTA		CONSORCIO SANTANDER		INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
ITEM		Localización y replanteo		VOLUMEN		AREA		UNIDAD		LONGITUD		SUBTOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	AREA	AREA	UNIDAD	LONGITUD	LONGITUD	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES			
-	300.0	-	-	-	-	-	-	300.0	300.0	300.0	300.0	\$ 4,129	\$ 1,238,704	LOCALIZACION DE LA RED EN CALLE LARGA			
-	204.0	-	-	-	-	-	-	204.0	204.0	204.0	204.0	\$ 6,646	\$ 1,357,784	LOCALIZACION RED EN LA SERRANIA			
-	192.0	-	-	-	-	-	-	192.0	192.0	192.0	192.0	\$ 6,646	\$ 1,275,832	LOCALIZACION RED EN LOS ARRASTRES			
ACTA 1	300.0	ACTA 2	395.0	ACTA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1			
ITEM	Corte con disco abrasivo												VALOR UNITARIO	\$ 6,646	VALOR TOTAL	\$ 39,230	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	AREA	AREA	UNIDAD	LONGITUD	LONGITUD	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES			
-	5.0	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0	5.0	\$ 6,646	\$ 33,230	CORTE REALIZADO EN VIA PARA PASO DE TUBERIA PRESION DE 10"			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 3			
ACTA 1	5.0	ACTA 2	-	ACTA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1			
ITEM	Excavación en material común												VALOR UNITARIO	\$ 24,066	VALOR TOTAL	\$ 14,052,545	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	AREA	AREA	UNIDAD	LONGITUD	LONGITUD	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES			
-	120.0	0.7	1.3	-	109.2	-	-	M3	109.2	109.2	109.2	\$ 24,066	\$ 2,628,545	EXCAVACION TRAMO CALLE LARGA VIA Y POSTERIOR CANCHA			
-	60.0	0.8	2.6	-	124.8	-	-	M3	124.8	124.8	124.8	\$ 24,066	\$ 3,003,845	EXCAVACION TRAMO CALLE LARGA LATERAL CANCHA			
20.00	1.0	1.0	2.0	-	40.0	-	-	M3	40.0	40.0	40.0	\$ 24,066	\$ 962,645	APIQUES PARA ENCONTRAR RED DE TUBERIA EXISTENTE			
-	204.0	0.7	1.0	-	142.8	-	-	M3	142.8	142.8	142.8	\$ 24,066	\$ 3,438,845	EXCAVACION EN LA SERRANIA			
-	100.0	0.7	1.0	-	70.0	-	-	M3	70.0	70.0	70.0	\$ 24,066	\$ 1,684,645	EXCAVACION EN LOS ARRASTRES			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2			

CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
-	210.0	0.7	0.15	-	22.1	-	22.1	DISPERSION DE SOBANTE DE EXCAVACION PARA CAMA DE ARENA
-	210.0	0.1	1.0	-	10.6	-	10.6	DERRUMBES OCACIONADOS EN ZANJA
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	90.0	0.7	0.15	-	9.5	-	9.5	DISPERSION DE SOBANTE DE EXCAVACION PARA CAMA DE ARENA
-	204.0	0.7	0.15	-	21.4	-	21.4	DISPERSION DE SOBANTES DE EXCAVACION PARA CAMA DE ARENA
0.50	100.0	0.7	1.0	-	35.0	-	35.0	DISPERSION DE SOBANTES DE EXCAVACION EN CALLE LARGA (80% DEL LLENO CON MATERIAL EN PRESTAMO)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	32.7	ACTA 2	65.9	ACTA 3	-	-	-	-

OTROS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	Arena para base y atraque				UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	m3	\$ 110.335	\$ 8.076.522.00
-	210.0	0.7	0.15	-	22.1	-	22.1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	90.0	0.7	0.15	-	9.5	-	9.5
-	204.0	0.7	0.15	-	21.4	-	21.4
-	100.0	0.7	0.15	-	10.5	-	10.5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	92.0	0.7	0.15	-	9.7	-	9.7
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	22.1	ACTA 2	41.4	ACTA 3	9.7	-	-

CONTRATO NO	132/2018	OBJETO	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA, KILOMETRO 41 Y CHINCHINA							
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTANDER		INTERVENTOR	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ						
CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO KM41										
ITEM	Localización y Replanteo (Incluye topografía y plano récord)									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	LONGITUD	M2	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
									\$ 1.783	\$ 256,752
									OBSERVACIONES	
										ACTA 1
										ACTA 2
										ACTA 3
	12.0	12.0		144.0				144.0	LOCALIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO KM41	
ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3	144.0					
ITEM	Roceria, Limpieza y Descapote y evacuación de sobrantes									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	LONGITUD	M2	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
									\$ 10,799	\$ 1,555,056
									OBSERVACIONES	
										ACTA 1
										ACTA 2
										ACTA 3
	12.0	12.0		144.0				144.0	DESCAPOTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO KM41	
ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3	144.0					

ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.5	0.6	1.80	-	-	5.9	-	DOMICILIARIA CASA 5-68	
	5.3	0.6	1.80	-	-	5.7	-	DOMICILIARIA CASA 5-74	
	2.0	2.0	2.6	-	-	10.4	-	EXCAVACION CAMARA DE INICIO	
ACTA 1	96.0	ACTA 2	51.2	ACTA 3	65.2				
ITEM	Entibado horizontal Tipo I								
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
							ML		29466
							TOTAL		OBSERVACIONES
		30.0	-	-	-	30.0	30.0	ENTIBADOS SECTOR LA TRILLADORA	ACTA 1
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		62.0	-	-	-	62.0	62.0	ENTIBADOS SECTOR LA TRILLADORA	ACTA 2
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		40.0	-	-	-	40.0	40.0	ENTIBADOS DOMICILIARIAS	ACTA 3
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
ACTA 1	30.0	ACTA 2	62.0	ACTA 3	40.0				
ITEM	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor								
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
							m ³		29948
							TOTAL		OBSERVACIONES
		60.0	0.8	0.18	-	8.64	-	8.6	DEMOLICION DE RED PRINCIPAL LA TRILLADORA
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		46.0	0.3	0.18	-	6.6	-	6.6	DEMOLICION DE RED PRINCIPAL LA TRILLADORA
	3.00	2.0	2.0	0.18	-	2.2	-	2.2	DEMOLICION DE PLATOS PARA CAMARAS DE INSPECCION
		4.0	2.0	0.18	-	1.4	-	1.4	DEMOLICION POR DAÑOS Y DERRUMBES
		52.0	0.3	2.60	-	106.2	-	106.2	RETIRO DE EXCAVACION PARA LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO
		40.0	0.8	0.20	-	6.4	-	6.4	RETIRO DE SOBANTE DE EXCAVACION PARA DE SUBBASE
		5.8	1.2	0.18	-	1.3	-	1.3	DOMICILIARIA CASA 5-50
		4.7	0.6	0.18	-	0.5	-	0.5	DOMICILIARIA CASA 5-63
		5.4	0.6	0.18	-	0.6	-	0.6	DOMICILIARIA CASA 5-67
		7.0	0.6	0.18	-	0.8	-	0.8	DOMICILIARIA CASA 5-60
		5.5	0.6	0.18	-	0.6	-	0.6	DOMICILIARIA CASA SIN NUMERO FACHADA EN MATERIAL
		5.7	0.6	0.18	-	0.6	-	0.6	DOMICILIARIA CASA 5-70
		5.5	0.6	0.18	-	0.6	-	0.6	DOMICILIARIA CASA 5-68
ACTA 1	8.6	ACTA 2	124.8	ACTA 3	5.5				

\$ 3,757,512

\$ 4,159,777

ACTA										
ITEM	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 3
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	76164	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Corte con disco abrasivo										
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	76164	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2.00	96.0	-	-	-	-	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0
2.00	4.5	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
2.00	4.0	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
2.00	3.9	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
2.00	3.8	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
2.00	4.3	-	-	-	-	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
2.00	4.1	-	-	-	-	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
2.00	4.9	-	-	-	-	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
2.00	4.5	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
2.00	4.8	-	-	-	-	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2.00	3.6	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
2.00	4.5	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
2.00	4.8	-	-	-	-	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2.00	4.8	-	-	-	-	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2.00	4.5	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
2.00	4.8	-	-	-	-	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2.00	4.2	-	-	-	-	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
ACTA 1	192.0	ACTA 2	139.6	ACTA 3	-	-	-	-	-	-
Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañueles										
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	76164	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-	96.0	0.6	0.2	-	10.4	M3	10.4	10.4	10.4	10.4
-	4.5	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-
-	4.0	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-
-	3.9	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-
-	3.8	0.5	0.18	-	0.3	-	-	-	-	-
-	4.3	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-
-	4.1	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-
-	4.9	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-
-	4.5	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-
-	4.8	0.5	0.18	-	0.4	-	-	-	-	-

ACTA

ACTA 1

ACTA 2

ACTA 3

5 5 7 4 2 5 5

ACTA 1

ACTA 2

ITEM	CANTIDAD	En material común de 0 a 2m				UNIDAD	SUBTOTAL	M3	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA						
		3.6	0.5	0.18	-	-	0.3	-	0.3	CASA 8-40	
		4.5	0.5	0.18	-	-	0.4	-	0.4	CASA 8-38	
		4.8	0.5	0.18	-	-	0.4	-	0.4	CASA 8-19	
		4.8	0.5	0.18	-	-	0.4	-	0.4	CASA 8-15	
		4.5	0.5	0.18	-	-	0.4	-	0.4	CASA 8-24 (TALLER)	
		4.6	0.5	0.18	-	-	0.4	-	0.4	CASA 8-30	
		4.2	0.5	0.18	-	-	0.4	-	0.4	CASA 8-32	
3.00	2.0	2.0	2.0	0.18	-	-	2.2	-	2.2	DEMOLICIONES NECESARIAS POR DERRUMBES Y PARA INSTALACION DE CRUCETA	
		3.00	0.5	0.18	-	-	2.7	-	2.7	DEMOLICION PAVIMENTO	
		3.2	0.5	0.18	-	-	0.3	-	0.3	DEMOLICION PAVIMENTO	
		3.8	0.8	0.18	-	-	0.5	-	0.5	DEMOLICION PAVIMENTO	
		10.0	0.8	0.18	-	-	1.4	-	1.4	DEMOLICION PAVIMENTO	
		3.4	10.2	0.18	-	-	6.2	-	6.2	DEMOLICION PAVIMENTO	
		3.0	5.8	0.18	-	-	3.1	-	3.1	DEMOLICION PAVIMENTO	
		2.4	4.0	0.18	-	-	1.7	-	1.7	DEMOLICION PAVIMENTO	
		3.0	0.5	0.18	-	-	0.3	-	0.3	DEMOLICION PAVIMENTO	
		2.0	1.5	0.18	-	-	0.5	-	0.5	DEMOLICION PAVIMENTO	
		4.5	0.8	0.18	-	-	0.6	-	0.6	DEMOLICION PAVIMENTO	
		5.8	21.0	0.18	-	-	21.9	-	21.9	DEMOLICION PAVIMENTO	
		1.8	1.6	0.18	-	-	0.5	-	0.5	DEMOLICION PAVIMENTO	
		6.7	0.8	0.18	-	-	1.0	-	1.0	DEMOLICION PAVIMENTO	
		6.7	0.5	0.18	-	-	0.6	-	0.6	DEMOLICION PAVIMENTO	
		3.0	0.3	0.18	-	-	0.2	-	0.2	DEMOLICION PAVIMENTO	
		3.5	3.0	0.18	-	-	1.9	-	1.9	DEMOLICION PAVIMENTO	
		2.7	2.8	0.18	-	-	1.3	-	1.3	DEMOLICION PAVIMENTO	
		15.6	1.3	0.18	-	-	3.7	-	3.7	DEMOLICION PAVIMENTO	
		2.2	0.5	0.18	-	-	0.2	-	0.2	DEMOLICION PAVIMENTO	
		1.5	1.5	0.18	-	-	0.4	-	0.4	DEMOLICION PAVIMENTO	
		(10.4)	1.0	1.000	-	-	(10.4)	-	(10.4)	COBRADO EN ACTA 1	
		(6.4)	1.0	1.0	-	-	(6.4)	-	(6.4)	COBRADO EN ACTA 2	
ACTA 1	10.4	ACTA 2	8.4	ACTA 3	30.4						
ITEM		En material común de 0 a 2m				UNIDAD	M3	VALOR UNITARIO	24086	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL
		88.0	0.8	2.0	-	-	140.8	-	140.8		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		4.5	0.5	1.3	-	-	2.9	-	2.9	DOMICILIARIA TIENDA LA ESMERALDA	
		4.0	0.5	1.3	-	-	2.6	-	2.6	DOMICILIARIA CASA 8-65	
		3.9	0.5	1.3	-	-	2.5	-	2.5	CASA 8-56 Y CASA 8-60	
		3.8	0.5	1.3	-	-	2.4	-	2.4	CASA 8-37	
		4.3	0.5	1.3	-	-	2.7	-	2.7	CASA 8-50	
		4.1	0.5	1.3	-	-	2.6	-	2.6	CASA 8-46	
		4.9	0.5	1.3	-	-	3.1	-	3.1	CASA 8-45	
		4.5	0.5	1.3	-	-	2.9	-	2.9	CASA 8-25	
		4.8	0.5	1.3	-	-	3.1	-	3.1	CASA 8-21	
		3.6	0.5	1.3	-	-	2.3	-	2.3	CASA 8-40	
		4.5	0.5	1.3	-	-	2.8	-	2.8	CASA 8-36	

AC

ACTA 3

ACTA

ACTA 2

ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	2.0	UNIDAD	un	VALOR UNITARIO	82834	VALOR TOTAL
ITEM	Empalme a tubería existente								\$ 162,096
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0	EMPALMES PROVISIONALES PARA CERRAR CIRCUITO EN CUADRA	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA 3	2.0				

ACTA 1

ACTA 2

ACTA 3


**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

Yo, **JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL** identificado con cédula de ciudadanía No. 75.031.348, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO SANTANDER identificado con Nit 901.192.193-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales a los 27 días del mes de septiembre de 2018.



FIRMA _____
JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
C.C 75.031.358

CONSORCIO SANTANDER

NIT. 901.192.193-4
Carrera 20 # 30 - 03 - Ofic. 702
Teléfono: 884 85 05

DÍA	MES	AÑO
27	09	18

Señor(es): Empocaldas S.A E.S.P Ciudad: Manizales
Dirección: _____ Tel.: _____ Nit: 890.803.239-9

FACTURA DE VENTA
Nº 3
RÉGIMEN COMÚN


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pago acta parcial 03 Contrato 0132-2018 "Reposición de Redes de acueducto y alcantarillado en los municipios y corregimientos de Arauca, Km Al y Chinchina" costo Directo administración imprevistos utilidad		84.637.872 20.633.111 3.701.574 4.231.895

Documento Oficial DIAN No. 18762008943637 Autoriza del Número 1 al 100 Fecha: 2018/06/29. Vigencia 18 meses.

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Sub-Total \$	113.209.452
IVA \$	804.060
TOTAL \$	114.008.512

Editorial Litre Jose Albino Quintero Nit: 10.231.369-9 Tel: 884 9510


Firma

75031350
C.C. No.

FORMA DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (PRENTE APUNTA)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	SALARIO BÁSICO MENSUAL	VALOR DÍA	DÍAS QUINCENALES	HORAS EXTRA QUINCENALES	TOTAL SALARIO	DESCUENTO ISS	SUBSIDIO TRANSFERENCIAS	VALOR HORAS EXTRA	TOTAL	FIRMA
JOSE RODRIGO LOPEZ ZAPATA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Jose Rodrigo Lopez Zapata
OSCAR ELIAN ARANGO ZAPATA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Oscar Elian Arango Zapata
ALBERTO GONZALES MALDONADO	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Alberto Gonzalez Maldonado
MANUEL LEONARDO AGUDELO ALZATE	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Manuel Leonardo Agudelo Alzate
RODOLFO RIOS ARANGO	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Rodolfo Rios Arango
FELIPE ALBERTO GUAPACHE ARIAS	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Felipe Alberto Guapache Arias
JOSE HERNAN ARANGO	AYUDANTE	781.242	26.041	7	0	\$ 182.290	\$ 14.583	\$ 20.583	\$ 0	\$ 188.289	Jose Hernan Arango
JULIAN ANDRES GUAPACHE ARIAS	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Julian Andres Guapache Arias
JUAN DE LA ROSA VARGAS LOPEZ	AYUDANTE PRACTICO	900.000	30.000	15	0	\$ 450.000	\$ 36.000	\$ 44.106	\$ 0	\$ 468.106	Juan de la Rosa Vargas Lopez
EDELBERTO VELEZ RAMIREZ	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Edelberto Velez Ramirez
CRISTIAN CAMILO BAÑOL	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Cristian Camilo Bañol
JOSE ANCIJAR MEJIA ZAPATA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Jose Ancizar Mejia Zapata
TOTAL A PAGAR										\$ 4.681.163	

[Handwritten Signature]

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

[Handwritten Signature]
JESUS DAVID QUINTERO GARCIA

NOMINA DEL D. J. J. DE EMPLEADOS DE D. J. J. (FONTE: RM 47)											
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	SALARIO BASICO MENSUAL	VALOR DIA	DIAS CUINCA ENA	HORAS EXTRA CUINCA ENA	TOTAL SALARIO	DESCUENTO ICS	SUBSIDIO TRANSP	VALOR HORAS EXTRA S	TOTAL	FIRMA
ESNEIDER QUINTERO CARVAJAL	MAESTRO	3.000.000		10						\$ 1.200.000	<i>[Signature]</i>
JULIAN ANDRES CARCAMO BARON	AYUDANTE	781.242	26.041	10	0	\$ 260.414	\$ 20.833	\$ 29.404	\$ 0	\$ 288.985	<i>Julian Ocampo</i>
SEBASTIAN SUAZA OCAMPO	AYUDANTE	781.243	26.041	6	0	\$ 156.249	\$ 12.500	\$ 17.642	\$ 0	\$ 161.391	<i>Sebastian Suaza Ocampo</i>
CARLOS ENRIQUE CORREA BEDOYA	AYUDANTE	781.244	26.041	10	0	\$ 260.415	\$ 20.833	\$ 29.404	\$ 1	\$ 288.985	<i>Carlos Correa</i>
HERNANDO ANTONIO AGUDELO BEDOYA	AYUDANTE	781.245	26.042	6	0	\$ 156.249	\$ 12.500	\$ 17.642	\$ 2	\$ 161.391	<i>HERNANDO</i>
GERMAN DAVID OCAMPO MARTINEZ	AYUDANTE	781.246	26.042	6	0	\$ 156.249	\$ 12.500	\$ 17.642	\$ 3	\$ 161.391	<i>German David Ocampo M.</i>
FELIX EDUARDO MANAURE	AYUDANTE	781.247	26.042	6	0	\$ 156.249	\$ 12.500	\$ 17.642	\$ 4	\$ 161.392	<i>Felix Manauure</i>
ASDRUBAL JOSE MENDOZA	AYUDANTE	781.248	26.042	6	0	\$ 156.250	\$ 12.500	\$ 17.642	\$ 5	\$ 161.392	<i>Asdrubal</i>
TOTAL A PAGAR										\$ 2.544.937	

[Signature]
JESUS DAVID QUINTERO GARCIA

JAIIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL

[Signature]
OK


HOJAS DE PAGO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (FRENTE CHIRICHIA)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	SALARIO BASICO MENSUAL	VALOR DIA	DIAS QUINCENALES	HORA S EXTRA S QUINC ENA	TOTAL SALARIO	DESCUENTO ISS	SUBSIDIO TRANSP	VALOR HORAS EXTRA S	TOTAL	FIRMA
JESUS DAVID QUIJERO GARCIA	ING. RESIDENTE	3.500.000	116.667	15	0	\$ 1.750.000			\$ 0	\$ 1.750.000	
DIEGO FERNANDO QUINTERO CARVAJAL	MAESTRO DE OBRA		0	15	0	\$ 1.500.000			\$ 0	\$ 1.500.000	
CRISTIAN ZULUAGA ESCOBAR	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 CRISTIAN ZULUAGA
WASHINGTON ROGELIO PEREZ DROZCO	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	6081267 Washington Rogelio Drozco
JAIIME BEDOYA CORREA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Jaime Bedoya Correa
ANDRES GIOVANI GONZALES CARDENAS	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Andres Giovanni Gonzales Cardenas
VICTOR MANUEL CASTRILLON LONDOÑO	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Victor Manuel Castrillon Londoño
JOAQUIN CASTRILLON CARDONA	OFICIAL	1.400.000	46.667	15	0	\$ 700.000	\$ 56.000	\$ 44.106	\$ 0	\$ 688.106	105429598 Joaquin Castrillon Cardona
JHON FREDY PERA CARDONA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Jhon Fredy Pera Cardona
CRISTIAN CAMILO MARTINEZ MARIN	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Cristian Camilo Martinez Marin
JHON FREDY CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Jhon Fredy Castañeda Sanchez
JULIO CESAR CASTAÑO BARRETO	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Julio Cesar Castaño Barreto
HELIO FABIO ARIAS MARULANDA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Helio Fabio Arias Marulanda
GERMAN RUEDA SERNA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 German Rueda Serna
JOSE JAIR RODRIGUEZ	OFICIAL	1.400.000	46.667	15	0	\$ 700.000	\$ 56.000	\$ 44.106	\$ 0	\$ 688.106	105429598 Jose Jair Rodriguez
CRISTIAN CAMILO ZULETA LUNA	AYUDANTE	781.242	26.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	105429598 Cristian Camilo Zuleta Luna

4

JUAN DIEGO LONDOÑO EJAS	AYUDANTE	781.242	28.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	# JUN 29 899 k. 1054990155
JAIRO RAMIREZ PIEDRAHITA	AYUDANTE	781.242	28.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	Jairo Romero
JHON HARRISON LIZARAZO	AYUDANTE	781.242	28.041	15	0	\$ 390.621	\$ 31.250	\$ 44.106	\$ 0	\$ 403.477	1054990155 K21106 Harrison L.
CARLOS EDUARDO LOAIZA	AYUDANTE	781.243	28.041	11	0	\$ 286.456	\$ 22.916	\$ 32.344	\$ 0	\$ 295.883	Carlos Eduardo Loaiza
FABIO DAVID PARRA	AYUDANTE	781.244	28.041	11	0	\$ 286.456	\$ 22.916	\$ 32.344	\$ 0	\$ 295.884	Fabio Parra
ANDRÉS ALEXANDER ORTIZ	AYUDANTE	781.245	28.042	11	0	\$ 286.457	\$ 22.917	\$ 32.344	\$ 0	\$ 295.884	Andrés Alexander Ortiz
TOTAL A PAGAR										\$ 11.566.014	

JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL



JESUS QUINTERO GARCIA

