

	F-GC-11 Versión 5 Enero 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	RES 0289/2018		
CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR	NIT O CC:	79.910.498

OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS ARTURO ESPINOSA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS		
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X		
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X		
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X		
4- Pago FIC.	X		
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X		
7- Original del Acta de Liquidación.	X		
8- Certificado de obra.	X		

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

\_\_\_\_\_  
FIRMA

Fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DATOS DEL SUPERVISOR

GERARDO A RAMIREZ G	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL**



RESOLUCION DE EMERGENCIA 0289 DE 2018  
 OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS ARTURO ESPINOSA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS  
 MUNICIPIO ARAUCA, CALDAS  
 VALOR \$28.671.101  
 CONTRATISTA CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR  
 CEDULA 79,910,498  
 PLAZO 30 DIAS CALENDARIO  
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 330-47-994000016671  
 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 330-74-994000004037  
 COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	25-jul-18	27-nov-18	\$ 8.601.330,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	25-jul-18	27-ago-21	\$ 5.734.220,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	24-ago-18	24-ago-23	\$ 5.734.220,20
CALIDAD DE LOS BIENES	SI	25-jul-18	27-ago-20	\$ 5.734.220,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	25-jul-18	27-nov-18	\$ 8.601.330,30

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	SI

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA RESOLUCION DE EMERGENCIA 0289 DE 2018

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

**04-10-2018**

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
Gerente

**FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ**  
Secretario General

Elaboró: Juan Camilo Aristizabal Valencia

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS  
PUBLICOS - LEY 142 DE 1994  
- PATRICLSUSP03V3**

**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS  
3300790486**

**PÓLIZA No: 330-47-994000016671 ANEXO: 2**

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

AGENCIA EXPEDIDORA: <b>MODELIA</b>	COD. AGENCIA: <b>330</b>	RAMO: <b>47</b>																		
TIPO DE MOVIMIENTO: <b>MODIFICACION</b>	TIPO DE IMPRESIÓN: <b>IMPRESION</b>	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>10</td> <td>2018</td> <td>03</td> <td>10</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA DE EXPEDICIÓN</td> <td colspan="3">FECHA DE IMPRESIÓN</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	03	10	2018	03	10	2018	FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO															
03	10	2018	03	10	2018															
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN																	

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: <b>CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR</b>	IDENTIFICACIÓN: <b>CC 79.910.498</b>
DIRECCIÓN: <b>KR 23 75 A 140 TO A APTO 806 A</b>	CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b>
	TELÉFONO: <b>2718148</b>

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: <b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b>	IDENTIFICACIÓN: <b>NIT 890.803.239-9</b>
BENEFICIARIO: <b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b>	IDENTIFICACIÓN: <b>NIT 890.803.239-9</b>

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	25/07/2018	27/11/2018	8,601,330.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/07/2018	27/08/2021	5,734,220.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		Ver Nota Aclaratoria	5,734,220.20
CALIDAD DEL BIEN	25/07/2018	27/08/2020	5,734,220.20

BENEFICIARIOS  
NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

DE ACUERDO CON EL ACTA No. 1 FINAL, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2018, SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, DESDE EL 24-08-2018 HASTA EL 24-08-2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

**\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA RESOLUCION No. 00289 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, REFERENTE A LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCIÓN COMUNAL ESCALAS ARTURO ESPINOSA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

**\*\*VIGENCIA AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA\*\***

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
NOMBRE INTERMEDIARIO LADYS NAIDUTH TIRADO RAMOS	CLAVE 4694	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página [www.solidaria.com.co](http://www.solidaria.com.co) servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000330079048

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**  
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE**

**HACE CONSTAR**

Que una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Rad. 2765 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2018
Nombre y/o Razón social	CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR /
Identificación	C.C. No. 79.910.498 /

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.**


**ADVERTENCIAS:**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos: 27 de julio de 2018 hasta el 25 de agosto de 2018. Contrato No. 00289 Objeto del contrato: "REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS ARTURO ESPINOSA".

Entidad contratante: EMPOCALDAS

Dado en la ciudad de Manizales el día 27 del mes de septiembre de 2018.

---

**DIEGO FRANCO MOLINA**

INGENIERO CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR													
NOMINA DE 1 AL 3 DE AGOSTO 2018													
N°		NOMBRE	CARGO	BASICO	DIAS LABORADOS	Vr. Día	Auxilio transporte	TOTAL	DCTO SALUD	DCTO PENSION	BONIFICACIÓN	TOTAL DEVENGADO	RECIBÍ CONFORME
1	1.090.076.756	Julian Andres Velez Quintero	ayudante	781.242	3	26.041	8.821	86.945	3.125	3.125		78.123	
							8.821	86.945	3.125	3.125	0	78.123	

CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR  
INGENIERO CIVIL

El exmpleado manifiesta:

Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro a paz y salvo con el Ingeniero Carlos Augusto Mejia Salazar CON NIT No. 79.910.498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra.

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 03 de 2018.

JULIAN ANDRES VELEZ QUINTERO  
C. C. 1.090.076.756

*Julian Andres Velez Quintero*  
1090076756

**NOMBRE:** Horacio Restrepo ortiz  
**C. C.:** 16.112.161

Fecha de Inicio: 1-ago.-18  
Fecha de terminación: 11-ago.-18  
Días Laborados: 11.00  
Salario Base: 781,242  
Subsidio de transporte 83,140

Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	23,871
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	88
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	11,936
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	26,412
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>62,306</b>

El exmpleado manifiesta:

Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro a paz y salvo con el INGENIERO CARLOS AUGUSTO MEJIA Identificado con la C.C. N° 79.910.498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, en la obra cuyo objeto es: Contrato de Concesión No 005 DE 2014 - "Contrato de Concesión bajo el esquema de APP de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 3, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del contrato"

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 13 de 2018.

Horacio Restrepo

**Horacio Restrepo ortiz**  
**C. C.:** 16 112 161 16.112.161

**NOMBRE:**

**Wilson de Jesús Velez Burbano**

**C. C.:**

**75.100.651**

Fecha de Inicio:	1-ago.-18
Fecha de terminación:	7-ago.-18
Días Laborados:	6.00
Salario Base:	781,242
Subsidio de transporte	83,140

Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	13,021
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	26
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	6,510
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	14,406
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>33,963</b>

El expleado manifiesta:

Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro a paz y salvo con el INGENIERO CARLOS AUGUSTO MEJIA Identificado con la C.C. N° 79.910.498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, en la obra cuyo objeto es: Contrato de Concesión No 005 DE 2014 - "Contrato de Concesión bajo el esquema de APP de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 3, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del contrato"

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 13 de 2018.

*Wilson de Jesús Velez Burbano*  
**Wilson de Jesús Velez Burbano**  
**C. C.: 75.100.651**

**NOMBRE:** Jesus maria roman suaza  
**C. C.:** 10.200.878

Fecha de Inicio: 1-ago.-18  
Fecha de terminación: 11-ago.-18  
Días Laborados: 11.00  
Salario Base: 781,242  
Subsidio de transporte 83,140

Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	23,871
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	88
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	11,936
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	26,412
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>62,306</b>

El exmpleado manifiesta:

Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro a paz y salvo con el INGENIERO CARLOS AUGUSTO MEJIA Identificado con la C.C. N° 79.910.498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, en la obra cuyo objeto es: Contrato de Concesión No 005 DE 2014 - "Contrato de Concesión bajo el esquema de APP de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 3, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del contrato"

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 13 de 2018.

*Jesus Roman*  
Jesus maria roman suaza  
C. C.: 10200878 10.200.878

NOMBRE: JULIAN ANDRES VELEZ QUINTERO  
C. C.: 1,090,076,756

Fecha de inicio: 1-ago.-18  
Fecha de terminación: 3-ago.-18  
Días Laborados: 3,00  
Salario Base: 781.242  
Subsidio de transporte 83.140

Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	6.510
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	7
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	3.255
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	7.203
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>16.975</b>

El ex empleado manifiesta:  
Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro a paz y salvo al R&A INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S CON NIT No. 900875166-3 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, en la obra cuyo objeto es: Contrato de Concesión No 005 DE 2014 - "Contrato de Concesión bajo el esquema de APP de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 3, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del contrato"

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 03 de 2018.

JULIAN ANDRES VELEZ QUINTERO  
C. C. 1,090,076,756

*Julian Andres Velez Q*  
*1090 076 756*

**NOMBRE:** Andres Felipe Mendez Restrepo  
**C. C.:** 1.115.192.745

Fecha de Inicio: 15-ago.-18  
Fecha de terminación: 23-ago.-18  
Días Laborados: 9,00  
Salario Base: 781.242  
Subsidio de transporte 83.140

Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	19.531
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	59
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	9.766
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	21.610
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>50.965</b>

El expleado manifiesta:

Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro estar a paz y salvo con el Ingeniero Carlos Augusto Mejía CON NIT No. 79,910,498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, cuyo objeto es: Reposición de alcantarillado por emergencia barrio Acción comunal escalas Arturo Espinosa en el Corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas.

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 25 de 2018.



**Andres Felipe Mendez Restrepo**  
**1.115.192.745**

**NOMBRE:**

**Juan David Agudelo Hincapie**

**C. C.:**

**1.053.,806.,198**

Fecha de Inicio:	15-ago.-18
Fecha de terminación:	24-ago.-18
Días Laborados:	10,00
Salario Base:	781.242
Subsidio de transporte	83.140

Cesantias	(Salario mes x Días Laborados)/360	21.701
Intereses cesantias	(Cesantias*Dias laborados/360 x 12%)	72
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	10.851
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x(Días Laborados semestre)/360	24.011
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>56.635</b>

El exmpleado manifiesta:

Acepto asi mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro estar a paz y salvo con el Ingeniero Carlos agosto Mejía CON NIT No. 79,910,498 y sin creditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, cuyo objeto es:Reposición de alcantarillado por emergencia barrio Acción comunal escalas Arturo Espinosa en el Corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas.

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 30 de 2018.

Juan David  
**Juan David Agudelo Hincapie**  
**1.053.,806.,198**

**NOMBRE:**

**Aurelio de Jesus Blandon Sanchez**

**C. C.:**

**9.921.723**

Fecha de Inicio:	15-ago.-18
Fecha de terminación:	23-ago.-18
Días Laborados:	9,00
Salario Base:	781.242
Subsidio de transporte	83.140

Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	19.531
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	59
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	9.766
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	21.610
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>50.965</b>

El exmpleado manifiesta:

Acepto asi mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro estar a paz y salvo con el Ingeniero Carlos agosto Mejia CON NIT No. 79,910,498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, cuyo objeto es:Reposición de alcantarillado por emergencia barrio Acción comunal escalas Arturo Espinosa en el Corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas.

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 30 de 2018.

  
**Aurelio de Jesus Blandon Sanchez**  
**9.921.723**

**NOMBRE:**  
**C. C.:**

**Jhon Bairon Villa**  
**1.054.865.828**

Fecha de Inicio: 15-ago.-18  
Fecha de terminación: 24-ago.-18  
Días Laborados: 10,00  
Salario Base: 781.242  
Subsidio de transporte 83.140

Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	21.701
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	72
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	10.851
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	24.011
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>56.635</b>

El exmpleado manifiesta:

Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro estar a paz y salvo con el Ingeniero Carlos Augusto Mejía CON NIT No. 79,910,498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como ayudante de obra, cuyo objeto es: Reposición de alcantarillado por emergencia barrio Acción comunal escalas Arturo Espinosa en el Corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas.

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 30 de 2018.

JHON BAIRON VILLA  
Jhon Bairon Villa  
1.054.865.828

**NOMBRE:**

**Johan Alberto Zapata Pineda**

**C. C.:**

**93.292.036**

Fecha de inicio:	15-ago.-18
Fecha de terminación:	25-ago.-18
Días Laborados:	11,00
Salario Base:	781.242
Subsidio de transporte	83.140


Cesantías	(Salario mes x Días Laborados)/360	23.871
Intereses cesantías	(Cesantías*Días laborados/360 x 12%)	88
Vacaciones	(Salario Básico mes x Días Laborados)/720	11.936
Prima de servicios	(Salario Básico +Sub Tte) x( Días Laborados semestre)/360	26.412
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>62.306</b>

El exmpleado manifiesta:

Acepto así mismo la presente liquidación de mutuo acuerdo, y una vez cancelada, declaro estar a paz y salvo con el Ingeniero Carlos Augusto Mejía CON NIT No. 79,910,498 y sin créditos pendientes contra el mismo, por labores realizadas como oficial de obra, cuyo objeto es: Reposición de alcantarillado por emergencia barrio Acción comunal escalas Arturo Espinosa en el Corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas.

Recibi conforme,

Manizales, Agosto 25 de 2018.

  
Johan Alberto Zapata Pineda  
93.292.036

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Conocimiento para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón

**REFERENCIA**  
61545166

**FECHA DE EXPEDICIÓN**  
19 09 2018

**FECHA VENCIMIENTO**  
24 09 2018


**Primer Nombre ó Razón Social :**  
CARLOS AUGUSTO

**Primer Apellido :**  
MEJIA SALAZAR

**Identificación :**  
79910498

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$177,000.00
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL		
	<b>SUBTOTAL</b>	\$177,000.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> ➔	\$177,000.00

**Observaciones**  
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.  
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)  
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).  
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.  
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)61545166(3900)177000(96)20180924

BANCOLOMBIA  
RECAUDO Fecha: 19-09-2018 10:46 Costo: 0.00  
Sena: 29232 - SENAFIC Dpto de BARRA  
Cant: MANIZALES  
Caj: 002 Sect: 532  
Valor Tot: \$ 177,000.00  
Forma de Pago Efect: \$ 177,000.00  
Pagador: 79910498  
Ref: 61545166



CONVENIO No 29232


REFERENCIA No. 61545166

Ciudad: [ ] [ ] [ ] [ ] Nit o Codula: 79910498 Telefono: [ ] [ ] [ ] [ ]

Nombre del Pagador /Cliente: CARLOS AUGUSTO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
		<b>TOTAL</b>	\$177,000.00



**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**  
**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	79910498
Primer Nombre ó Razón Social	CARLOS AUGUSTO
Primer Apellido (si es Persona natural)	MEJIA SALAZAR
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CR 23 52 31 AP 903 B ED MERIDIANO
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3135745557
Correo electrónico	cams95@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	00289/2018
Nombre Obra	EMPOCALDAS
Fecha Inicio Obra	01/08/2018
Fecha Terminación Obra	31/08/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	manizales
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	9
Valor Intereses Moratorios	\$1,201.00
Aporte FIC	\$175,779.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$175,779.00
Total Pagado	\$176,980.00
Valor Total	\$177,000.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. Transacción eCollect	61545166
Fecha Proceso	19/09/2018 09:33:59 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

19/9/2018

Pago eCollect 61545166


Estado de la Transacción

CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

**La información ha sido capturada correctamente.**

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	79910498 /	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-10-02
NUMERO DE CONTRATO:	289 /	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>	<b>CALIFICACION</b>	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
		3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoría		
FIRMA:			

## ACTA DE LIQUIDACION FINAL

**CONTRATO N°:** RES 0289/2018  
**MODALIDA** PROPIOS  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
**OBJETO:** REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS ARTURO ESPINOSA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS  
**CONTRATISTA:** CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR  
**C.C.** 79,910,498  
**MUNICIPIO:** CORREGIMIENTO DE ARAUCA PALESTINA CALDAS  
**COSTO INICIAL:** \$ 28,671,101  
**ADICION** \$ 0  
**COSTO DEL CONTRATO** \$ 28,671,101  
**VALOR ACTA 1** \$ 19,916,815  
**VALOR NO EJECUTADO** \$ 8,754,286 ✓  
**RECURSOS:** PROPIOS  
**SUPERVISOR** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ  
**CDP:** 00576 2018/05/24  
**RP** 0787 2018/07/25 0

En la ciudad de Manizales a los **08-10-2018** se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el Ingeniero CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR, Contratista con el fin de suscribir el acta de liquidacion final correspondiente a la Resolucion 0289/2018 cuyo objeto es: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS ARTURO ESPINOSA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de LIQUIDACION FINAL.


El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 28,671,101.00 ✓
VALOR ADICION		
VALOR ACTA 1	\$ 19,916,815 ✓	
VALOR ACTA 2 Y FINAL	\$ 0	
SALDO NO EJECUTADO	\$ 8,754,286 ✓	
SUMAS IGUALES	\$ 28,671,101	\$ 28,671,101 ✓


RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron



**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
GERENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**CARLOS AUGUSTO MEJIA**  
Contratista

V.B.



**GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ**  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**ANDRES FELIPE TABO A.**  
Jefe Contratacion  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EL INGENIERO DE ZONA

CERTIFICA

Que el Ingeniero CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR identificado con la cedula de ciudadanía número 79910498 ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato RESOLUCION DE EMERGENCIA 289/2018

**OBJETO:** REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA BARRIO ACCION COMUNAL ESCALAS ARTURO ESPINOSA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

Con las Siguietes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	RES 0289/2018
CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR
NIT	79910498
VALOR DEL CONTRATO	\$ 28.671.101,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 19.916.815
PLAZO EJECUCIÓN	30 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIACIÓN	27/07/2018
FECHA TERMINACIÓN	25/08/2018
FECHA TERMINACIÓN FINAL	02/10/2018
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C.	1418684

**CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.**  
RES 0289/2018

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	30	23,00	111.044,00
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	90	-	-
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	72	-	-
5	Señal preventiva y reglamentaria	un	2	2,00	287.684,00
6	Instalación de valla institucional 2x4	un	1	1,00	728.158,00
7	DEMOLICIONES			-	-
8	Corte con disco abrasivo	ml	84	50,00	353.250,00
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m3	9	4,90	377.990,90
10	EXCAVACION			-	-
11	En material común de 0 a 2m	m3	34	9,20	224.185,60
12	En Roca	m3	34	20,60	1.339.000,00
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	61	-	-
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO			-	-
15	Instalacion de tubería PVC corrugada de 12"	ml	30	23,00	506.460,00
16	Camara cuadrada de 0,60 m por 0,6 mt. por H con tapa y cañuela	un	2	2,00	1.301.440,00
17	Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspcion en HD D=0,60 M para 12 rtoneladas	un	2	2,00	1.440.000,00
18	Bases y Cañuelas	un	2	4,00	2.001.656,00


19	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	12	12,00	153.360,00
20	Caja de inspeccion 0,50x0,50 m para domiciliarias incluye tapa en concreto	un	6	2,00	740.404,00
21	Instalacion de silleta 12x6"	un	6	2,00	80.524,00
22	Empalme a cámara	un	2	8,00	668.984,00
23	LLENOS			-	-
24	Arena para base y atraque	m3	6	6,60	737.352,00
25	Lleno compactado con material de prestamo	m3	40	22,90	1.717.500,00
26	Sub base para pavimento de escalas	m3	8	3,80	509.648,40
27	CONCRETOS		0	-	-
28	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m3	0,5	0,40	224.252,00
29	Concreto para escalas 42 MR hecho en obra	m3	7	3,00	2.284.080,00
30	ACEROS			-	-
31	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	36	34,00	186.456,00
32	Acompañamiento social durante toda la obra	GL	1,25	1,25	1.936.502,50
33	ITEMS NO PREVISTOS			-	-
34	Cargue manual de material sobrante y escombros	m3		34,40	241.628,01
35	Retiro de material sobrante en vehículo automotor con escombrera en Manizales	m3		34,40	1.765.255,61
	COSTO TOTAL			-	19.916.815,02
	COSTO DIRECTO			-	15.209.480,73
	ADMINISTRACION	%	20	-	3.041.896,15
	IMPREVISTOS	%	5	-	760.474,04
	UTILIDADES	%	5	-	760.474,04
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19	-	144.490,07
	TOTAL	0	0	-	19.916.815,02

TOTAL OBRA

19.916.815

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE

Manizales. Octubre 2 de 2018

  
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ  
 INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P