	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	


# CONTRATO Y AÑO	00182 DE 2020	Acta N°	1 PARCIAL	1 VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	143.752.986
CONTRATISTA	CONSORCIO VALENCIA RIOS			2. VALOR ADICION	
NIT O CC	901.392.347-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	143.752.986
CDP (#, rubro y fecha)	00520 DE 06/11/2020 00610 DE 07/10/2020			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000627 DE 07/28/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	39.801.874
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª – 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SEÑA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANO GOMEZ OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR	
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86000756584	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**


PERSONA JURÍDICA

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO VALENCIA RIOS** identificado con Nit: **901.392.347-1**, CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Manizales a los Treinta y un (31) días del mes de Agosto del 2020.

Atentamente,

FIRMA


MAURICIO HENAO RENDON
C.C.: 75.069.613 de Manizales
CONTADOR PÚBLICO
T.P.: 68421-T

FIRMA


CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 75.069.613

NUMERO
HENAO RENDON

APELLIDOS
MAURICIO

Nombre




FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1973**

MANIZALES
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 **O+** **M**


ESTATURA **Q.S. RH** **SEXO**

20-MAY-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 ALBANSATHIE SERRANO LOPEZ



A-0900100-35146222-4-0075069613-20060824 02719051449 02 191840491

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

68421-T



MAURICIO
 HENAO RENDON
 C.C. 75069613
 RESOLUCION INSCRIPCION 152
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 02/12/99

FIRMA DEL TITULAR *Mauricio Henao R* 025622

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Presidente *[Signature]* 000075421



75069613

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

308573308884ADFA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAURICIO HENAO RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069613 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 68421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.053.769.363 de Manizales, certifico que he cumplido con el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, y que durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta licitación, no he tenido empleados a cargo, por lo tanto cumpla con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2020.



CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, **ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.105.363 de Manizales, certifico que he cumplido con el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, y que durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta licitación, no he tenido empleados a cargo, por lo tanto cumplo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2020.


ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
C.C.: 75.105.363 de Manizales

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901392347
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO VALENCIA RIOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSORCIO VALENCIA RIOS
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CLL 51E No 20-44
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8779494
Correo electrónico	pao19011@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0182 DE 2020
Nombre Obra	REPOS. RED ALC. DORADA-VICTORI
Fecha Inicio Obra	04/08/2020
Fecha Terminación Obra	20/09/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	LA DORADA - VICTORIA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$143,752,986.00
Costo Total Mano de Obra	\$17,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	22
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$482,792.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$482,792.00
Total Pagado	\$482,792.00
Valor del Pago	\$482,792.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67284952
Fecha de Creación	31/08/2020 08:14:03 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Número de Confirmación/CUS

727278643

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



A QUIEN INTERESE


MANIZALES
COLOMBIA, 2020/08/18

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO VALENCIA RIOS**
con Nit **número 9013923471**
de **MANIZALES-CALDAS**
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número **086000756584**
Fecha Apertura **2020/08/18**

Cordialmente,



Firma Autorizada

BANCO DAVIVIENDA

CONSORCIO
VR
 VALENCIA RIOS

CONSORCIO VALENCIA RIOS
 NIT. 901.392.347-1
 CL 51 E 20 - 44 BRR LA ARGENTINA
 Teléfono: 311 345 9452

FECHA DE FACTURA	PLAZO DE PAGO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA No.
01-sep-20	4	06-sep-20	CVR-1

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 NIT./ CEDULA 890.803.239-9 TELÉFONO: 886 7080
 DIRECCIÓN: CRA 23 # 75-82 CIUDAD: MANIZALES

NOTA: ACTA 01 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0182 DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	VALOR TOTAL	IVA
CD	COSTO DIRECTO	1	29,493,793.00	29,493,793.00	
AD	ADMINISTRACIÓN (24%)	1	7,078,510.00	7,078,510.00	
IM	IMPREVISTOS (5%)	1	1,474,690.00	1,474,690.00	
UT	UTILIDAD (5%)	1	1,474,690.00	1,474,690.00	
ACTA 01 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0182 DE 2020					

Despues de 10 Días de recibida la factura, si no se presenta ninguna observacion, El contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art.3o Decreto 3327 de 2009

RESUMEN IMPUESTOS			FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE	SubTotal:	39,521,683.00
Tarifa	Base	Valor Impto	AHORROS No. 086000756584 BANCO	IVA (19% DE U)	280,191.00
19%	1,474,690.00	280,190.00	DAVIVIENDA	TOTAL	39,801,874.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MSTE


EL NO PAGO PORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE

AUTORIZACIÓN FACTURA POR COMPUTADOR
 RESOLUCIÓN DIAN No 18764003183902 DEL 27 DE
 AGOSTO DE 2020
 PREF. CE del 1 al 15 Vigencia 12 meses



RECIBI DE CONFORMIDAD

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	1
CONTRATO No : 0182 DE 2020			
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	miércoles, 12 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
		1 TRABAJADORA SOCIAL	
6 AYUDANTES		1 PROFESIONAL SSST	
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Se da inicio a las actividades de obra realizando cerramiento en la calle 38 entre carreras 4 y 4a.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Se realiza localización y replanteo de redes.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	2
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Penán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA jueves, 13 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 TRABAJADORA SOCIAL	
6 AYUDANTES		1 PROFESIONAL SSST	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Se da inicio a las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Se da inicio a las actividades de excavación.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	3
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Penán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA viernes, 4 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
6 AYUDANTES	1 PROFESIONAL SSST		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Se da inicio a la actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	4
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA sábado, 15 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continuar las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Continuar las actividades de excavación.			
- Continuar las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 12:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	5
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	martes, 18 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 TRABAJADORA SOCIAL	
6 AYUDANTES		1 PROFESIONAL SSST	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continuan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7.00 am a 5.00 pm			
RESPONSABLE: <i>[Firma]</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	6
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA miércoles, 19 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	7
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Penán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA jueves, 20 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Se realiza corte de			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Se da inicio a las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Se recibe visita de Emprocaldas en la cual el jefe del área técnica solicita el cambio de arena por grava en el tramo restante para la instalación de la tubería novafort de 16". Se acata la recomendación en obra.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	8
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas. OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	viernes, 21 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
6 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continuan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continuan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>[Firma]</i>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	9
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA lunes, 24 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SCST		
6 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continuan las actividades de demolición de pavimento.			
- Continuan las actividades de excavación			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continuan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	10
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas. OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	martes, 25 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
6 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Continúan las actividades de excavación			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16"			
- Continúan las actividades de instalación silletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	11
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA miércoles, 26 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 TRABAJADORA SOCIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Continúan las actividades de excavación			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	12
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA jueves, 27 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de tubería principal.			
- Continúan las actividades de excavación			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Se recibe visita por parte del supervisor del contrato. Entrega indicaciones con nueva posición para la caja de inspección inicial en el tramo. Informa que la tubería que continúa hacia la carrera 4 no se encuentra en funcionamiento. Se le informa la preocupación que genera anular esta tubería. Se acatan todas las recomendaciones entregadas por el supervisor.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>[Firma]</i>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	13
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas. OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	viernes, 28 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continuan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continuan las actividades de demolición de pavimento.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	14
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA sábado, 29 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLETOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16"			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 4:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	1
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA miércoles, 12 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
3 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Se da inicio a las actividades de obra realizando cerramiento en la carrera 5.			
-Se realiza localización y replanteo de redes.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	2
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA jueves, 13 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 TRABAJADORA SOCIAL	
7 AYUDANTES		1 PROFESIONAL SSST	
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		1 ALMADANA	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades cerramiento en la carrera 5.			
- Continúan las actividades de localización y replanteo de redes.			
- Se de inicio a las actividades de excavación.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	3
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas. OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	viernes, 14 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
7 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
		1 PROFESIONAL SSST	
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		1 ALMADANA	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de localización y replanteo de redes.			
- Continúan las actividades de excavación			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>[Firma]</i>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	4
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA sábado, 15 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLETOR		1 ALMADANA	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 12:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	5
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas. OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		el municipio Renán Barco
FECHA:	martes, 18 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Inician las actividades de instalación tubería novafor de 12"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada hasta las 10:00 a.m.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	6
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA miércoles, 19 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
7 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
	1 PROFESIONAL SSST		
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Inician las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuentes lluvias al inicio de la jornada hasta las 9:30 a.m.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	7
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	jueves, 20 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
7 AYUDANTES	1 PROFESIONAL SSST		
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Inician las actividades de instalación tubería novaforf de 12"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuentes lluvias al inicio de la jornada hasta las 8:00 a m.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	8
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA viernes, 21 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 TRABAJADORA SOCIAL		
7 AYUDANTES	1 PROFESIONAL SSST		
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continuan las actividades de excavación			
- Continuan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Inician las actividades de instalación de silletas y tubería novafort de 6"			
- Se recibe visita de la supervisión del contrato. Nos informa que para la nueva red de alcantarillado de 12" se mantendrán las cámaras de inspección de 0.60 x 0.60 existentes, ya que se encuentran en buen estado. Se le expresa la preocupación por esta instrucción a la supervisión, se le informa que la capacidad de estas cámaras puede ser insuficiente para la nueva red construida, sin embargo se acatan las instrucciones.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>[Firma]</i>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	9
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA sábado, 22 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continuan las actividades de instalación de siletas y tubería novafort de 6"			
- Se realiza corte de pavimento en el tramo inicial de la nueva red de alcantarillado.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 12:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	10
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA lunes, 24 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continuan las actividades de instalación de siletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada hasta las 9:00 a.m.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	11
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	martes, 25 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
7 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de siletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuentes lluvias al inicio de la jornada hasta las 10.00 a.m.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	12
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA miércoles, 26 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
7 AYUDANTES	1 PROFESIONAL SSST		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de siletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	13
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA jueves, 27 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SCST		
7 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continuan las actividades de instalación de silletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuerzas lluvias al inicio de la jornada hasta las 10:00 a m.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	14
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA viernes, 28 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
7 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de siletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	15
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA sábado, 29 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL CSST		
7 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de siletas y tubería novafort de 6"			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 4:00 pm			
RESPONSABLE:			

CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

PLANILLA No. 1

DEL 04 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CEDILLA	CARGO	SALARIO IN SCLO	DIAS TRAB	DEVINGADO		TOTAL DIVING	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
						TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP		SAUD 4.0%	PENSION 4.0%			
1	JORGE EDUARDO CUCUE BETANCURTH	10.282.928	OFICIAL	2.000,000	200	1.333.333	692,69	1.401.900	53.333	53.333	1.295.226	<i>debe c debe y dev</i>	
2	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	25.221.989	GESTION SOCIAL	1.000,000	190	633.333	65,41	698.474	25.333	25.333	647.803	<i>LILIANA BLANDON</i>	
3	HECTOR MANUEL MEZA ROSAS	3.907.190	AYUDANTE	877,801	170	497.422	58,24	555.706	19.397	19.897	515.911	<i>MARIA Ingrid Ariza</i>	
5	YESENIA CAROLINA CAMPOS INUSCA	1.054.950.338	SRO	1.500,000	140	700,000	47,959	747.959	28.300	28.000	691,959	<i>YESENIA Campos</i>	
10	JAVIER ALIRIO VARGAS GONZALEZ	79.706.010	AYUDANTE	877,801	140	499,641	47,999	527,640	16.386	16.386	424,863	<i>Yessy</i>	
11	HAROLD STICKER RATT FANDINO	1.054.570.583	AYUDANTE	877,801	140	499,641	47,999	527,640	16.386	16.386	424,863	<i>Robi sket ball</i>	
12	JAIIME SUACHE COBRADO	10.168.634	AYUDANTE	877,801	120	351,121	41,42	392,263	14,045	14,045	364,171	<i>JAIIME SUACHE</i>	
13	JULIAN CAMILO TRIVINO GIBALDO	1.007.376.712	AYUDANTE	877,801	120	351,121	41,42	392,263	14,045	14,045	364,171	<i>JULIAN GIBALDO</i>	
14	MARIO ANTONIO GALEANO ALZATE	3.133.255	AYUDANTE	877,801	110	321,861	37,713	359,574	12,374	12,874	333,823	<i>MARIO GALIANO</i>	
19	YESID ALDRES ORPINA HIGINIO	15.991.258	OFICIAL	1.686,000	110	618,200	37,713	655,913	24,726	24,726	606,461	<i>JULIAN ORPINA</i>	
TOTALES						11.452.818	493.701	8.119.374	225.077	225.077	450.054	5.669.320	

NETO PAGADO: \$ 5.669.320

CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.

PLANILLA No. 1

DEL 04 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2020

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB.	DE VENCIDO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALICUOT. BRASO		VALUI - 4.0%	PENSION 8.5%		
4	LUISA RAQUEL CRUZ MARTINEZ	1.061.047.380	SISO	1.500.000	14.0	700.000	47.595	747.595	28.300	28.000	691.999	X LUISA P. CRUZ MARTINEZ
6	VICTOR ALLANRO DEVA OLIVONES	1.055.917.301	OFICAL	1.500.000	14.0	700.000	47.595	747.595	28.300	28.000	691.999	X VICTOR ALFONSO DEVA OLIVONES
7	LUIS ALFREDO REINA ROLAS	98.372.646	AYUDANTE	877.003	14.0	409.641	47.599	457.640	16.386	16.386	428.064	X LUIS ALFREDO REINA ROLAS
8	JORGE ELIECER ESCOBAR OSORIO	10.181.982	AYUDANTE	877.003	14.0	409.641	47.599	457.640	16.386	16.386	428.064	X JORGE ESCOBAR OSORIO
9	HUBER DANIEL FERNANDEZ BLANCON	1.061.046.666	AYUDANTE	877.003	14.0	409.641	47.599	457.640	16.386	16.386	428.064	X HUBER DANIEL FERNANDEZ BLANCON
15	JUAN MANUEL REINA RAMIREZ	1.054.568.541	AYUDANTE	877.003	10.0	292.601	34.385	326.886	11.704	11.704	303.473	X JUAN MANUEL REINA RAMIREZ
16	HENRY ANTONIO MARIN OSPINA	1.036.927.275	AYUDANTE	877.003	10.0	292.601	34.385	326.886	11.704	11.704	303.473	X HENRY ANTONIO MARIN OSPINA
18	CRISTIAN GABRIEL RAMIREZ ARBAS	1.002.928.705	AYUDANTE	877.003	10.0	292.601	34.385	326.886	11.704	11.704	303.473	X CRISTIAN GABRIEL RAMIREZ ARBAS
TOTALES				9.144.611	110	3.799.327	322.136	4.126.463	151.974	151.974	3.974.489	

NETO PAGADO: \$ 3.872.514

CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JAVIER ALIRIO VARGAS GONZALEZ

C.C. No. 79,705,010

SALARIO:	\$	877,803.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$	102,854.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$	980,657.00			
FECHA INGRESO:		10-ago-20			
FECHA RETIRO:		23-ago-20			
DÍAS LABORADOS :		14			
CESANTIAS:	\$	980,657.00 X	14	= \$	38,137.00
		360			
INT. CESANTIAS:	\$	38,137.00 X	0.47%	= \$	179.00
PRIMA:	\$	980,657.00 X	14	= \$	38,137.00
		360			
VACACIONES:	\$	877,803.00 X	14	= \$	17,068.00
		720			
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :	\$				93,521.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACION:
RECIBÍ:

La Dorada, 21 de Agosto de 2020

JAVIER ALIRIO VARGAS GONZALEZ
C.C. No. 79,705,010

CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JULIAN CAMILO TRIVIÑO GIRALDO

C.C. No. 1,007,376,712

SALARIO: \$ 877,803.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00
FECHA INGRESO: 11-ago-20
FECHA RETIRO: 23-ago-20
DÍAS LABORADOS: 13

CESANTIAS: $\frac{\$ 980,657.00 \times 13}{360} = \$ 35,413.00$

INT. CESANTIAS: $\$ 35,413.00 \times 0.43\% = \$ 152.00$

PRIMA: $\frac{\$ 980,657.00 \times 13}{360} = \$ 35,413.00$


VACACIONES: $\frac{\$ 877,803.00 \times 13}{720} = \$ 15,849.00$


TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 86,827.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACION:
RECIBÍ:

La Dorada, 21 de Agosto de 2020


JULIAN CAMILO TRIVIÑO GIRALDO
C.C. No. 1,007,376,712


CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1	Fecha del informe	27/08/2020	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	00182/2020
Objeto:	OBRA 1: reposición red alcantarillado calle 38 n 4 ^a – 55 barrio el paraíso en el Municipio de la Dorada Caldas OBRA 2: reposición red alcantarillado en el sector de la carrera 5 barrio Renan barco en el Municipio de Victoria caldas
Nombre Contratista:	consorcio valencia ríos
Representante legal:	Carlos Andrés Masso Valencia
Fecha del contrato:	27 de Julio del 2020
Plazo de ejecución:	40 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 143.752.986
Fecha de iniciación:	12 de Agosto del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	20 de Septiembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	38 %
Avance físico Acumulado	38 %

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Victoria	alcantarillado	0.06
La Dorada	alcantarillado	0.06



F-GC-20.
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	40
Tiempo total transcurrido:	15
Avance Porcentual:	38 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

VICTORIA




LA DORADA



1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas en ninguno de los dos frentes de obra.

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 143.752.986
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 39.801.874
Porcentaje ejecutado en el periodo:	28 %
Inversión total ejecutada:	\$ 39.801.874
Porcentaje total ejecutado:	28 %


2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	12/08/2020	21/12/2020	\$ 43.125.895.80
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	12/08/2020	21/09/2023	\$ 28.750.597.20
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 28.750.597.20
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s.a	42-40-101034026	12/08/2020	21/12/2020	\$ 43.125.895.80

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

VICTORIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Luisa Paola Cruz	X	X	X	X	X
Víctor Alejandro Devía	X	X	X	X	X
Luis Alfredo Reina	X	X	X	X	X
Jorge Eliecer Escobar	X	X	X	X	X
Huber Daney Fernández	X	X	X	X	X
Juan Manuel Reina	X	X	X	X	X
Henry Antonio Marín	X	X	X	X	X
Néstor Antonio Rincón	X	X	X	X	X
Cristian Camilo Ramírez	X	X		X	X

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

LA DORADA


NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Jorge Eduardo Duque	X	X	X	X	X
Liliana Fernández Blandón	X	X	X	X	X
Héctor Manuel Mesa	X	X	X	X	X
Yesenia Campos Murcia	X	X	X	X	X
Javier Alirio Vargas	X	X	X	X	X
Harold Stick Ebratt	X	X	X	X	X
Jaime Suache Colorado	X	X	X	X	X
Julián Camilo Triviño	X	X	X	X	X
Mario Antonio Galeano	X	X	X	X	X
Yesid Andrés Ospina	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
14/08/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra


 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL		

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del barrio el paraíso del Municipio de la Dorada Caldas y en el Municipio de Victoria Caldas son beneficiados los pobladores del barrio Renan Barco


 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		x
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR


CONTRATO No: 00182 DE 2020		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		ACTA No: 1 PARCIAL		FECHA CORTE: 26 DE AGOSTO DEL 2020		
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 43 - 55 BARRIO EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 143.752.986		VALOR CONTRATO + ADICION:				
CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS		VALOR OBRA: \$ 72.803.668						
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA		SUPERVISIÓN: ARIEX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	ACTA 1 PARCIAL CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	PRELIMINARES							
1.1	Localización y replanteo	m	150	5.833	874.950	130	758.290	87%
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m	150	15.226	2.283.900	130	1.979.380	87%
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	173.817	347.634	2	347.634	100%
1.4	instalación de valla institucional 2x4	und	1	879.898	879.898	1	879.898	100%
2	DEMOLICIONES							
2.1	Corte con disco abrasivo	m	20	8.536	170.720	50	426.800	250%
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, azadilla y cañuelas	m³	15	93.216	1.398.240	2	186.432	13%
3	EXCAVACION							
3.1	En material común de 0 a 2m	m³	120	29.446	3.533.520	50	1.472.300	42%
3.2	En conglomerado	m³	5	32.585	162.925	-	-	0%
3.3	Entibado horizontal Tipo I	m	0	34.828	-	-	-	0%
3.4	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	51	36.641	1.868.691	14	512.974	27%
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO							
4.1	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	m	150	128.189	19.228.350	60	7.691.340	40%
4.2	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	m	1,50	713.186	1.069.779	-	-	0%
4.3	Suministro e instalación de tapa con arnoldo de inspección en HD D=0,60cm para tráfico pesado	und	1	870.041	870.041	-	-	0%
4.4	Bases y Cañuelas	Un	1	604.695	604.695	-	-	0%
4.5	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	24	49.896	1.197.264	12	598.632	50%
4.6	Cajas de inspección 0,50x0,50"H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	20	447.348	8.946.960	-	-	0%
4.7	Suministro e instalación de silleteras de 12"x6" incluye adhesivo	und	20	241.127	4.822.540	10	2.411.270	50%
4.8	Empalme a cámara	und	1	101.048	101.048	-	-	0%
5	LLENOS							
5.1	Arena para base y atraque	m³	10	135.000	1.350.000	10	1.350.000	100%
5.2	Uleno compactado con material de la obra	m³	152	24.761	3.763.672	50	1.238.050	33%
5.3	Afirmado compactado	m³	22,50	84.915	1.910.588	-	-	0%

CONTRATO No: 00182 DE 2020		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		FECHA CORTE: 26 DE AGOSTO DEL 2020			
ACTA No: 1 PARCIAL		FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 143.752.986		VALOR CONTRATO + ADICION:			
MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS		VALOR OBRA: \$ 70.949.317		FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020			
CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS		SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ					
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	ACTA 1 PARCIAL	% EIECUT
1	PRELIMINARES						
1.1	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	90	6.208	558.720	78	87%
1.2	Techado provisional en plástico y guadua	m2	0	9.038	-	-	
1.3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	mí	190	13.594	2.582.860	169	89%
1.4	Señal preventiva y reglamentaria	und	4	185.164	740.656	4	100%
1.5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	785.624	785.624	1	100%
2	DEMOLICIONES						
2.1	Corte con disco abrasivo	ml	469	7.622	3.574.718	150	32%
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	24,76	98.214	2.431.779	12	48%
3	EXCAVACION						
3.1	En material común de 0 a 2m	m³	101,43	29.288	2.970.682	60	59%
3.2	En material común de 2,1 a 4m	m³	0	30.651	-	-	0%
3.3	Bajo agua	m³	0	49.127	-	-	0%
3.4	En conglomerado	m³	0	29.095	-	-	0%
3.5	Entibado horizontal Tipo I	ml	30	32.096	962.880	-	0%
3.6	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	39,80	32.716	1.302.097	14	35%
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO						
4.1	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	144	13.788	1.985.472	60	42%
4.2	Instalación de tubería PVC corrugada de 16"	ml	90	31.676	2.850.840	60	0%
4.3	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de biogel pegada e=40cm y boquilla	mí	2,46	636.774	1.782.967	-	0%
4.4	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD, D=0,60cm para 12 tomeladas	und	3	588.396	1.765.188	-	0%
4.5	Bases y Cañuelas	Un	2	539.907	1.079.814	-	0%
4.6	Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto.	und	24	399.418	9.586.032	12	0%
4.7	Instalación de sifletas de 16"x6"	und	24	49.138	1.179.312	12	0%
4.8	Empalme a cámara Concreto 3000 psi	und	2	90.222	180.444	-	0%
4.9	Empalmes a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi.	Und	24	60.559	1.453.416	12	0%

4,10	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa. Tapa en HF. Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido.	Und	2	1.826.630	3.653.260	-	0%
5	LLENOS						
5,1	Arena para base y atraque	m³	12,0	120.536	1.446.432	10	0%
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m³	86,50	22.109	1.912.429	48	0%
5,3	Sub base para pavimento	m³	16	144.702	2.315.232	-	0%
6	CONCRETOS						
6,1	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m³	5	604.875	3.024.375	-	0%
6,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	13,80	821.446	11.335.955	-	0%
6,3	Losa en concreto reforzado de 1.60 x 1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol	Und	2	780.896	1.561.792	-	0%
7	ACERO						
7,1	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	120	5.916	709.920	-	0%
8	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1,25	1.773.138	2.216.423	-	0%
9	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas AIU)	Gl	1	5.000.000	5.000.000	-	0%
	COSTO TOTAL				70.949.317		
	COSTO DIRECTO				52.574.522		
	ADMINISTRACION	%	24		12.617.885		
	IMPREVISTOS	%	5		2.628.726		
	UTILIDADES	%	5		2.628.726		
	SUMA ANTES DE IVA				70.449.859		
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		499.458		
	TOTAL				70.949.317		
RESUMEN DEL CONTRATO							
	VALOR DEL CONTRATO						70.949.317
	VALOR ADICION						-
	VALOR ACTA 1 PARCIAL			19.948.874			
	VALOR ACTAS			19.948.874			
	SALDO NO EJECUTADO			51.000.443			
	SUMAS IGUALES			70.949.317			70.949.317

RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


CONSORCIO VALENSA RIOS
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
CONTRATISTA