	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	00182 DE 2020	Acta N°	2 PARCIAL	1 VALOR INICIAL (incluido AUI e IVA)	143.752.986
CONTRATISTA	CONSORCIO VALENCIA RIOS			2 VALOR ADICION	
NIT O CC	901.392.347-1			3 VALOR TOTAL (1+2)	143.752.986
CDP (#, rubro y fecha)	00520 DE 06/11/2020 00610 DE 07/10/2020			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	39.801.874
RP (#, rubro y fecha)	000627 DE 07/28/2020			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	82.711.816
RP (#, rubro y fecha)				6 VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	21.239.296
OBJETO DEL CONTRATO:	<b>OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS</b>				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS	#	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

*Susana Gomez Osorio*  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	#
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	<i>[Firma]</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86000756584	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**


**PERSONA JURÍDICA**

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO VALENCIA RIOS** identificado con Nit: **901.392.347-1**, **CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO** en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Manizales a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre del 2020.

Atentamente,

FIRMA

  
\_\_\_\_\_  
**MAURICIO HENAO RENDON**  
C.C.: 75.069.613 de Manizales  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P.: 68421-T

FIRMA

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**  
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales  
REPRESENTANTE LEGAL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

308573308884ADFA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAURICIO HENAO RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069613 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 68421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**  
**75.069.613**

NUMERO  
**HENAO RENDON**

APELLIDOS  
**MAURICIO**

NOMBRES




FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1973**  
**MANIZALES**  
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.72** **O+** **M**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO

**20-MAY-1991 MANIZALES**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRO NACIONAL  
 ALBESBATHO OSORIO LOPEZ



A-090100-35146222-14-007500013-2000024 02719081449 02 194840461

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**68421-T**

**MAURICIO**  
**HENAO RENDON**  
 C.C. 75069613  
 RESOLUCION INSCRIPCION 152  
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 02/12/99



Presidente *[Signature]*


000076421

C

*Mauricio Henao R*

FIRMA DEL TITULAR 025622

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
 Contadores



75069613


## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

### CERTIFICACIÓN

Yo, **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.053.769.363 de Manizales, certifico que he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumplo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2020.



**CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**  
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

### CERTIFICACIÓN

Yo, **ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ RÍOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.105.363 de Manizales, he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumpla con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2020.

  
**ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ RÍOS**  
C.C.: 75.105.363 de Manizales







SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UICP	INTERESES MORIA	SALDOS E INCUMPLIDOS DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CALIB/TOTAL	EF5002	80702907	4	1	125.500				125.500
ARF(Administradores: 1)				22	1.020.800				1.020.800
SEGRROS BOLIVAR	14-7	85002593	2	22	1.020.800				1.020.800
CCF(Administradores: 1)				22	526.600				526.600
CCF DE CALDAS	00711	80000490	5	22	526.600				526.600
SENA(Administradores: 1)				22	293.800				293.800
SENA	PASENA	00995004	1	22	293.800				293.800
ICBF(Administradores: 1)				22	440.600				440.600
ICBF	PAICBF	89999230	2	22	440.600				440.600
Gran Total					6.518.500				6.518.500

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901392347
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO VALENCIA RIOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSORCIO VALENCIA RIOS
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CLL 51E No 20-44
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8779494
Correo electrónico	pao19011@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0182 DE 2020
Nombre Obra	REPOSC ALCAN VICTORIA Y DORADA
Fecha Inicio Obra	12/08/2020
Fecha Terminación Obra	20/09/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	LA DORADA Y VICTORIA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$143,752,986.00
Costo Total Mano de Obra	\$11,144,872.00
Número de Trabajadores en el Periodo	21
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$460,847.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$460,847.00
Total Pagado	\$460,847.00
Valor del Pago	\$460,847.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67516718
Fecha de Creación	21/09/2020 10:42:10 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA

Número de Confirmación/CUS

748374125

Estado de la Transacción

APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

CONSORCIO  
**VR**  
 VALENCIA RIOS

CONSORCIO VALENCIA RIOS  
 NIT. 901.392.347-1  
 CL 51 E 20 - 44 BRR LA ARGENTINA  
 Teléfono: 311 345 9452

FECHA DE FACTURA	PLAZO DE PAGO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA No.
21-sep-20	4	25-sep-20	<b>CVR-2</b>

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 NIT./ CEDULA 890.803.239-9 TELÉFONO: 886 7080  
 DIRECCIÓN: CRA 23 # 75-82 CIUDAD: MANIZALES

NOTA: ACTA 02 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0182 DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	VALOR TOTAL	IVA
CD	COSTO DIRECTO	1	61.290.711,00	61.290.711,00	
AD	ADMINISTRACIÓN (24%)	1	14.709.771,00	14.709.771,00	
IM	IMPREVISTOS (5%)	1	3.064.536,00	3.064.536,00	
UT	UTILIDAD (5%)	1	3.064.536,00	3.064.536,00	
ACTA 02 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0182 DE 2020					

Despues de 10 Días de recibida la factura, si no se presenta ninguna observacion, El contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art.3o Decreto 3327 de 2009

RESUMEN IMPUESTOS			FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE	SubTotal:	82.129.554,00
Tarifa	Base	Valor Impcto	AHORROS No. 086000756584 BANCO DAVIVIENDA	IVA (19% DE U)	582.262,00
19%	3.064.536,00	582.262,00		TOTAL	82.711.816,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE

EL NO PAGO PORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE

AUTORIZACIÓN FACTURA POR COMPUTADOR  
 RESOLUCIÓN DIAN No 18764003183902 DEL 27 DE AGOSTO DE 2020  
 PREF. CVR del 1 al 15 Vigencia 12 meses



RECIBI DE CONFORMIDAD

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764003183902



(415)7707212489964(8020) 001876400318390 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 3 9 2 3 4 7	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
**CONSORCIO VALENCIA RIOS**

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Manizales

Cód.  
1 0

24. Dirección  
CL 51 E 20 44 BRR LA ARGENTINA

25. País Colombia	26. Departamento Caldas	27. Municipio Manizales
----------------------	----------------------------	----------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MASSO VALENCIA CARLOS ANDRES  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 1053769363 1004. DV 3  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización CONSORCIO VALENCIA RIOS

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 0-0 8-2 7/1 5:4 0:1 8





A QUIEN INTERESE

2020/08/18

MANIZALES  
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSORCIO VALENCIA RIOS  
con Nit número 9013923471

de MANIZALES-CALDAS

posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA AHORROS (DAMAS)**

Número 086000756584

Fecha Apertura 2020/08/18

Cordialmente,



Firma Autorizada  
BANCO DAVIVIENDA

<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>PAGINA No</b>	16
<b>CONTRATO No :</b>		0182 DE 2020	
<b>OBJETO:</b>	<b>OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.</b>		
	<b>OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA</b>		
<b>FECHA:</b>	lunes, 31 de agosto de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
<b>CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO</b>			
- Continúan las actividades de excavación			
- Inician actividades de llenos compactados con material de obra			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de siletas y tubería novafort de 6"			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
<b>RESPONSABLE:</b>			
Andrés F. Sánchez			



BITACORA DE OBRA		PAGINA No	17
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	martes, 1 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
<b>CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO</b>			
- Continúan las actividades de excavación y llenos sobre la tubería de 12" y 6"			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de silletas y tubería novafort de 6"			
- Inician actividades de empalmes, resanes interiores y cañuelas a cámaras existentes			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Se inicia la jornada con lluvia hasta las 8:30 a.m.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	18
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA miércoles, 2 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
<b>CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO</b>			
- Continúan las actividades de excavación y llenos sobre la tubería de 12" y 6"			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de silletas y tubería novafort de 6"			
- Continúan actividades de empalmes, resanes interiores y cañuelas a cámaras existentes			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	19
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	jueves, 3 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
7 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		1 ALMADANA	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades de excavación y llenos sobre la tubería de 12" y 6"			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de silletas y tubería novafort de 6"			
- Continúan actividades de empalmes, resanes interiores y cañuelas a cámaras existentes			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

<b>BITACORA DE OBRA</b>		PAGINA No	20
CONTRATO No :		0182 DE 2020	
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	viernes, 4 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
7 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		1 ALMADANA	
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
<b>CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO</b>			
- Continúan las actividades de excavación y llenos sobre la tubería de 12" y 6"			
- Continúan las actividades de instalación tubería novafort de 12"			
- Continúan las actividades de instalación de silletas y tubería novafort de 6"			
- Continúan actividades de empalmes, resanes interiores y cañuelas a cámaras existentes			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	21
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	lunes, 7 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
7 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		1 ALMADANA	
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
<b>CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO</b>			
- Continuan las actividades de llenos sobre la tubería de 12" y 6"			
- Inician las actividades de afirmado compactado para reposición de andenes			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	22
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	martes, 8 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continuan las actividades de llenos sobre la tubería de 12" y 6"			
- Continuan las actividades de afirmado compactado para reposición de andenes			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	23
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	miércoles, 9 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		1 ALMADANA	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continuan las actividades afirmado compactado para reposición de andenes			
- Inician actividades de instalación de concreto sobre la brecha de tubería principal y domiciliarias			
- Inician las actividades de aseo y retiro de escombros de las áreas de la obra			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	24
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	jueves, 10 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades afirmado compactado para reposición de andenes			
- Continúan las actividades instalación de concreto sobre la brecha de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de aseo y retiro de escombros de las áreas de la obra			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:	Andrés F. Sánchez		



BITACORA DE OBRA		PAGINA No	25
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	viernes, 11 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades afirmado compactado para reposición de andenes			
- Continúan las actividades instalación de concreto sobre la brecha de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de aseo y retiro de escombros de las áreas de la obra			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:	Andrés F. SANCHEZ		

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	26
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	sábado, 12 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
7 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		9 PALAS	
1 CORTADORA		6 PICAS	
1 RANA		2 PALINES	
1 CANGURO		4 BARRAS 18 LB	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		1 ALMADANA	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO			
- Continúan las actividades instalación de concreto sobre la brecha de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de aseo y retiro de escombros de las áreas de la obra			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 4:00 pm			
RESPONSABLE:	ANDRES F. SANCHEZ		

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	15
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	lunes, 31 de agosto de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
6 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	16
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	martes, 1 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
6 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEADOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	17
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	miércoles, 2 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEADOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Inician las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Inician las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	18
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	jueves, 3 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continúan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	19
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	viernes, 4 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continúan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	20
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	lunes, 7 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Inician las actividades de instalación de subbase compactada			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continúan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			



BITACORA DE OBRA		PAGINA No	21
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	martes, 8 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
4 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 16".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación de subbase compactada			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continúan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	22
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	miércoles, 9 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Inician actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación de subbase compactada			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continúan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
- Se funde cámara de inspección inicial en el tramo de alcantarillado			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	23
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	jueves, 10 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
2 OFICIALES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continuan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continuan las actividades de instalación de subbase compactada			
- Continuan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continuan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	24
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	viernes, 11 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
2 OFICIALES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación de subbase compactada			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continúan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	25
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	sábado, 12 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES			
2 OFICIALES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación de subbase compactada			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
- Continúan las actividades de demolición y reconstrucción de cajas de inspección para domiciliarias			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 4:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	26
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	lunes, 14 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
2 OFICIALES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación de subbase compactada			
- Continúan las actividades de lleno compactado con material de obra			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	27
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	martes, 15 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES			
2 OFICIALES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación de subbase compactada			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	28
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	miércoles, 16 de septiembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
4 AYUDANTES			
2 OFICIALES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación de subbase compactada			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima soleado durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			





CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.

PLANILLA No. 3  
DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CENLIA	CARGO	SALARIO BRUTO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALUMBO TRAVES		SALDO 4.0%	PERSON 4.0%			
2	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	25.221969	GESTION SOCIAL	1,000,000	0.0	0	0	0	0	0	0	0	
4	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	1,061,047,380	SICG	1,500,000	7.0	350,000	23,999	373,999	14,000	14,000	28,000	345,999	LUISA P CRUZ MARTINEZ
6	VICTOR ALEJANDRO DEVA CALINONES	1,055,917,501	OFICIAL	1,500,000	7.0	350,000	23,999	373,999	14,000	14,000	28,000	345,999	ALEJANDRO DEVA O
7	LUIS ALFREDO REINA ROJAS	93,377,046	AYUDANTE	877,803	7.0	204,821	23,999	228,820	8,193	8,193	16,386	212,434	JOSUE ESCOBAR OSORIO
8	JOSUE ESCOBAR OSORIO	10,181,982	AYUDANTE	877,803	7.0	204,821	23,999	228,820	8,193	8,193	16,386	212,434	JOSUE ESCOBAR OSORIO
9	HUBER DANNEY FERNANDEZ BLANDON	1,041,046,466	AYUDANTE	877,803	7.0	204,821	23,999	228,820	8,193	8,193	16,386	212,434	HUBER DANNEY FERNANDEZ BLANDON
15	JUAN RAFAEL REINA RAMIREZ	1,054,568,541	AYUDANTE	877,803	7.0	204,821	23,999	228,820	8,193	8,193	16,386	212,434	JUAN RAFAEL REINA RAMIREZ
16	HENRI ANTONIO MARIN	16,160,144	AYUDANTE	877,803	7.0	204,821	23,999	228,820	8,193	8,193	16,386	212,434	HENRI ANTONIO MARIN
17	NESTOR ANTONIO RINCON OSORIO	1,036,957,275	AYUDANTE	877,803	7.0	204,821	23,999	228,820	8,193	8,193	16,386	212,434	NESTOR ANTONIO RINCON OSORIO
18	CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS	1,002,226,205	AYUDANTE	877,803	7.0	204,821	23,999	228,820	8,193	8,193	16,386	212,434	CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS
TOTALS					63	2,133,747	215,091	2,348,738	62,351	62,351	124,702	2,179,036	

NETO PAGADO: 5 2,179,036

# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: VICTOR ALEJANDRO DEVIA QUIÑONES

C.C. No. 1,055,917,501

SALARIO:	\$ 1,500,000.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 1,602,854.00			
FECHA INGRESO:	10-ago-20			
FECHA RETIRO:	12-sep-20			
DIAS LABORADOS :	33			
CESANTIAS:	\$ 1,602,854.00 X	33	=	\$ 146,928.00
	360			
INT. CESANTIAS:	\$ 146,928.00 X	1.10%	=	\$ 1,616.00
PRIMA:	\$ 1,602,854.00 X	33	=	\$ 146,928.00
	360			
VACACIONES :	\$ 1,500,000.00 X	33	=	\$ 68,750.00
	720			

**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 364,222.00**

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y ovéroles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

VICTOR ALEJANDRO DEVIA Q  
VICTOR ALEJANDRO DEVIA QUIÑONES  
C.C. No. 1,055,917,501

CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LUISA PAOLA CRUZ MARTINEZ

C.C. No. 1.061.047.380

SALARIO: \$ 1,500,000.00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,602,854.00  
FECHA INGRESO: 10-ago-20  
FECHA RETIRO: 12-sep-20  
DIAS LABORADOS : 33

CESANTIAS:  $\frac{\$ 1,602,854.00 \times 33}{360} = \$ 146,928.00$

INT. CESANTIAS: \$ 146,928.00 X 1.10% = \$ 1,616.00

PRIMA:  $\frac{\$ 1,602,854.00 \times 33}{360} = \$ 146,928.00$

VACACIONES :  $\frac{\$ 1,500,000.00 \times 33}{720} = \$ 68,750.00$

**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 364,222.00**


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

*Luisa P. Cruz Martinez*

LUISA PAOLA CRUZ MARTINEZ  
C.C. No. 1,061,047,380

  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LUIS ALFREDO REINA ROJAS

C.C. No.

93,377,046

SALARIO: \$ 877,803.00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00  
FECHA INGRESO: 10-ago-20  
FECHA RETIRO: 12-sep-20  
DIAS LABORADOS : 33

CESANTIAS: \$ 980,657.00 X 33 = \$ 89,894.00  
360

INT. CESANTIAS: \$ 89,894.00 X 1.10% = \$ 989.00

PRIMA: \$ 980,657.00 X 33 = \$ 89,894.00  
360

VACACIONES : \$ 877,803.00 X 33 = \$ 40,233.00  
720

**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 221,010.00**

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

RECIBÍ:

LUIS ALFREDO REINA ROJAS  
C.C. No. 93,377,046

CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JORGE ELIECER ESCOBAR OSORIO	C.C. No.	10,181,982
SALARIO:	\$	877,803.00
AUXILIO TRANSPORTE	\$	102,854.00
BASE LIQUIDACIÓN	\$	980,657.00
FECHA INGRESO:		10-ago-20
FECHA RETIRO:		12-sep-20
DIAS LABORADOS :		33
CESANTIAS:	\$	$\frac{980,657.00 \times 33}{360} = 89,894.00$
INT. CESANTIAS:	\$	$89,894.00 \times 1.10\% = 989.00$
PRIMA:	\$	$\frac{980,657.00 \times 33}{360} = 89,894.00$
VACACIONES :	\$	$\frac{877,803.00 \times 33}{720} = 40,233.00$
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :</b>	<b>\$</b>	<b>221,010.00</b>


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

*Jorge Escobar Osorio*

JORGE ELIECER ESCOBAR OSORIO  
C.C. No. 10,181,982

  
\_\_\_\_\_  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: HUBER DANEY FERNANDEZ BLANDON

C.C. No. 1,061,046,466

SALARIO: \$ 877,803.00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00  
FECHA INGRESO: 10-ago-20  
FECHA RETIRO: 12-sep-20  
DIAS LABORADOS : 33

CESANTIAS: \$ 980,657.00 X 33 = \$ 89,894.00  
360

INT. CESANTIAS: \$ 89,894.00 X 1.10% = \$ 989.00

PRIMA: \$ 980,657.00 X 33 = \$ 89,894.00  
360

VACACIONES : \$ 877,803.00 X 33 = \$ 40,233.00  
720

**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 221,010.00**

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020


RECIBÍ:



HUBER DANEY FERNANDEZ BLANDON  
C.C. No. 1,061,046,466



CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JUAN MANUEL REINA RAMIREZ

C.C. No. 1,054,568,541

SALARIO: \$ 877,803.00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00  
FECHA INGRESO: 13-ago-20  
FECHA RETIRO: 12-sep-20  
DIAS LABORADOS : 30

CESANTIAS:  $\frac{\$ 980,657.00 \times 30}{360} = \$ 81,721.00$

INT. CESANTIAS: \$ 81,721.00 X 1.00% = \$ 817.00

PRIMA:  $\frac{\$ 980,657.00 \times 30}{360} = \$ 81,721.00$


VACACIONES :  $\frac{\$ 877,803.00 \times 30}{720} = \$ 36,575.00$


**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 200,834.00**

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

  
\_\_\_\_\_  
JUAN MANUEL REINA RAMIREZ  
C.C. No. 1,054,568,541

  
\_\_\_\_\_  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1





# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**


## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO


NOMBRE: HENRY ANTONIO MARIN	C.C. No.	16,160,144
SALARIO:	\$	877,803.00
AUXILIO TRANSPORTE	\$	102,854.00
BASE LIQUIDACIÓN	\$	980,657.00
FECHA INGRESO:		13-ago-20
FECHA RETIRO:		12-sep-20
DIAS LABORADOS :		30
CESANTIAS:	\$	$\frac{980,657.00 \times 30}{360} = 81,721.00$
INT. CESANTIAS:	\$	$81,721.00 \times 1.00\% = 817.00$
PRIMA:	\$	$\frac{980,657.00 \times 30}{360} = 81,721.00$
VACACIONES :	\$	$\frac{877,803.00 \times 30}{720} = 36,575.00$
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :</b>	<b>\$</b>	<b>200,834.00</b>

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

  
HENRY ANTONIO MARIN  
C.C. No. 16,160,144

  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA

C.C. No. 1,036,957,275

SALARIO: \$ 877,803.00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00  
FECHA INGRESO: 13-ago-20  
FECHA RETIRO: 12-sep-20  
DIAS LABORADOS : 30


CESANTIAS:	\$ 980,657.00 X	30	=	\$ 81,721.00
		360		
INT. CESANTIAS:	\$ 81,721.00 X	1.00%	=	\$ 817.00
PRIMA:	\$ 980,657.00 X	30	=	\$ 81,721.00
		360		
VACACIONES :	\$ 877,803.00 X	30	=	\$ 36,575.00
		720		


**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :** \$ 200,834.00


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

**LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:**  
RECIBÍ:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

  
\_\_\_\_\_  
NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA  
C.C. No. 1,036,957,275

  
\_\_\_\_\_  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 2: Reposición red alcantarillado en el sector de la Carrera 5 barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.**

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO


NOMBRE: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS	C.C. No.	1,002,928,205
SALARIO:	\$	877,803.00
AUXILIO TRANSPORTE	\$	102,854.00
BASE LIQUIDACIÓN	\$	980,657.00
FECHA INGRESO:		13-ago-20
FECHA RETIRO:		12-sep-20
DIAS LABORADOS :		30
CESANTIAS:	\$	$\frac{980,657.00 \times 30}{360} = 81,721.00$
INT. CESANTIAS:	\$	$81,721.00 \times 1.00\% = 817.00$
PRIMA:	\$	$\frac{980,657.00 \times 30}{360} = 81,721.00$
VACACIONES :	\$	$\frac{877,803.00 \times 30}{720} = 36,575.00$
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :</b>	<b>\$</b>	<b>200,834.00</b>


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Victoria, 12 de Septiembre de 2020

*Cristian Camilo Ramirez A.*  
CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS  
C.C. No. 1,002,928,205

  
\_\_\_\_\_  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

Informe Número	2	Fecha del informe	15/09/2020	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	00182/2020
Objeto:	<b>OBRA 1:</b> reposición red alcantarillado calle 38 n 4 <sup>a</sup> – 55 barrio el paraíso en el Municipio de la Dorada Caldas <b>OBRA 2:</b> reposición red alcantarillado en el sector de la carrera 5 barrio Renan barco en el Municipio de Victoria caldas
Nombre Contratista:	consorcio valencia ríos
Representante legal:	Carlos Andrés Masso Valencia
Fecha del contrato:	27 de Julio del 2020
Plazo de ejecución:	40 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 143.752.986
Fecha de iniciación:	12 de Agosto del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	20 de Septiembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arllex Quintero Vásquez

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	85 %
Avance físico Acumulado	85 %

### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Victoria	alcantarillado	0.0665
La Dorada	alcantarillado	0.018

1.3. Avance en tiempo


Plazo de ejecución:	40
Tiempo total transcurrido:	34
Avance Porcentual:	85 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

VICTORIA




LA DORADA



1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas en ninguno de los dos frentes de obra.

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 143.752.986
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 122.513.690
Porcentaje ejecutado en el periodo:	85 %
Inversión total ejecutada:	\$ 122.513.690
Porcentaje total ejecutado:	85 %


2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	12/08/2020	21/12/2020	\$ 43.125.895.80
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	12/08/2020	21/09/2023	\$ 28.750.597.20
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 28.750.597.20
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s.a	42-40-101034026	12/08/2020	21/12/2020	\$ 43.125.895.80

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

**VICTORIA**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Luisa Paola Cruz	X	X	X	X	X
Víctor Alejandro Devia	X	X	X	X	X
Luis Alfredo Reina	X	X	X	X	X
Jorge Eliecer Escobar	X	X	X	X	X
Huber Daney Fernández	X	X	X	X	X
Juan Manuel Reina	X	X	X	X	X
Henry Antonio Marín	X	X	X	X	X
Néstor Antonio Rincón	X	X	X	X	X
Cristian Camilo Ramírez	X	X		X	X

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

**LA DORADA**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Jorge Eduardo Duque	X	X	X	X	X
Liliana Fernández Blandón	X	X	X	X	X
Héctor Manuel Mesa	X	X	X	X	X
Yesenia Campos Murcia	X	X	X	X	X
Javier Alirio Vargas	X	X	X	X	X
Harold Stick Ebratt	X	X	X	X	X
Jaime Suache Colorado	X	X	X	X	X
Julián Camilo Triviño	X	X	X	X	X
Mario Antonio Galeano	X	X	X	X	X
Yesid Andrés Ospina	X	X	X	X	X


4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
14/08/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
01/09/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)  
Se anexa acta de cantidades de obra




 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>		

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA  
7.1. EMPLEOS GENERADOS

<b>Personal Contratista de Construcción</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
<b>Personal Interventoría</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del barrio el paraíso del Municipio de la Dorada Caldas y en el Municipio de Victoria Caldas son beneficiados los pobladores del barrio Renan Barco


 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		x
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR



## ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 2

CONTRATO	No. 0182 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS
OBJETO	OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª – 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
CC	1.053.769.363
CONTRATISTA	CONSORCIO VALENCIA RÍOS
NIT.	901.392.347.-1
MUNICIPIOS	LA DORADA, VICTORIA CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 106.523.146
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 25.565.555
IMPREVISTOS 5 %	\$ 5.326.157
UTILIDAD 5 %	\$ 5.326.157
I.V.A. 19 %	\$ 1.011.970
VALOR TOTAL	\$ 143.752.986
VALOR TOTAL OBRA	\$ 143.752.986 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 82.711.816
SALDO POR EJECUTADO	\$ 21.239.296

RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP	00520 DEL 11/06/2020 – 00610 DEL 10/07/2020
RP	000627 DEL 28/07/2020

En la ciudad de Manizales a los quince días (15) del mes de septiembre de 2020, se reunieron los señores, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Ingeniero Supervisor de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y el señor (a) **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 2, Según Contrato de obra No. 00182 DE 2020.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de entrega PARCIAL DE OBRA.



El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. de los trabajos realizados, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

**BALANCE DEL CONTRATO:**


VALOR OBRAS CIVILES	143.752.986	
Valor Acta Parcial No. 1		39.801.874
Valor Acta Parcial No. 2		82.711.816
Saldo Por Ejecutar		21.239.296
SUMAS IGUALES	143.752.986	143.752.986


**NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO**

El contratista deberá realizar los pagos correspondientes de Salud, pensiones, riesgos profesionales del personal utilizado en la Obra y la Seguridad Social del Contratista a la del Fecha de la Presente **Acta de Pago Parcial No. 02**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

  
**CONSÓRCIO VALENCIA RIOS**  
R.L CARLOS ANDRES MASSO V  
CONTRATISTA



CONTRATO No: 00182 DE 2020		ACTA No: 1 PARCIAL		FECHA CORTE: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª - 55 BARRIO EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 143.752.986		VALOR CONTRATO + ADICION:						
CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS		VALOR OBRA: \$ 72.803.668								
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA		SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				ACTA 1 PARCIAL		ACTA 2 PARCIAL		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES									
1,1	Localización y replanteo	ml	150	5.833	874.950	130	758.290	-	-	0%
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	150	15.226	2.283.900	130	1.979.380	-	-	0%
1,3	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	173.817	347.634	2	347.634	-	-	0%
1,4	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	879.898	879.898	1	879.898	-	-	0%
2	DEMOLICIONES									
2,1	Corte con disco abrasivo	ml	20	8.536	170.720	50	426.800	254,5	2.172.412	1273%
2,2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradenería y cañuelas	m³	15	93.216	1.398.240	2	186.432	8,6	801.658	57%
3	EXCAVACION									
3,1	En material común de 0 a 2m	m³	120	29.446	3.533.520	50	1.472.300	69,95	2.059.748	58%
3,2	En conglomerado	m³	5	32.585	162.925	-	-	-	-	0%
3,3	Entibado horizontal Tipo I	ml	0	34.828	-	-	-	-	-	0%
3,4	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	51	36.641	1.868.691	14	512.974	14,5	531.295	28%
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO									
4,1	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	150	128.189	19.228.350	60	7.691.340	66,5	8.524.569	44%
4,2	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	1,50	713.186	1.069.779	-	-	1,9	1.355.053	127%
4,3	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para tráfico pesado	und	1	870.041	870.041	-	-	1	870.041	100%
4,4	Bases y Cañuelas	Un	1	604.695	604.695	-	-	1	604.695	100%
4,5	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	24	49.886	1.197.264	12	598.632	41,6	2.075.258	173%
4,6	Cajas de inspección 0,50x0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	20	447.348	8.946.960	-	-	-	-	0%
4,7	Suministro e instalación de sileteras de 12"x6" incluye adhesivo	und	20	241.127	4.822.540	10	2.411.270	16	3.858.032	80%
4,8	Empalme a cámara	und	1	101.048	101.048	-	-	8	808.384	800%
5	LLENOS									
5,1	Arena para base y atraque	m³	10	135.000	1.350.000	10	1.350.000	9	1.215.000	90%
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m³	152	24.761	3.763.672	50	1.238.050	-	-	0%
5,3	Afirmado compactado	m³	22,50	84.915	1.910.588	-	-	22	1.868.130	98%



CONTRATO No: 00182 DE 2020		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		ACTA No: 2 PARCIAL		FECHA CORTE: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N.4ª - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 143.752.986		VALOR CONTRATO + ADICION:						
CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS		VALOR OBRA: \$ 70.949.317		SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 PARCIAL		ACTA 2 PARCIAL		% EIECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	<b>PRELIMINARES</b>									
1,1	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	90	6.208	558.720	78	484.224	-	-	0%
1,2	Techado provisional en plástico y guadua	m2	0	9.038	-	-	-	-	-	0%
1,3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	190	13.594	2.582.860	169	2.297.386	-	-	0%
1,4	Señal preventiva y reglamentaria	und	4	185.164	740.656	4	740.656	-	-	0%
1,5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	785.624	785.624	1	785.624	-	-	0%
2	<b>DEMOLICIONES</b>									
2,1	Corte con disco abrasivo	ml	469	7.622	3.574.718	150	1.143.300	188,7	1.438.271	40%
2,2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	24,76	98.214	2.431.779	12	1.178.568	13,6	1.337.969	55%
3	<b>EXCAVACION</b>									
3,1	En material común de 0 a 2m	m³	101,43	29.288	2.970.682	60	1.757.280	114,7	3.359.334	113%
3,2	En material común de 2,1 a 4m	m³	0	30.651	-	-	-	-	-	0%
3,3	Bajo agua	m³	0	49.127	-	-	-	-	-	0%
3,4	En conglomerado	m³	0	29.095	-	-	-	-	-	0%
3,5	Entibado horizontal Tipo I	ml	30	32.096	962.880	-	-	-	-	0%
3,6	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	39,80	32.716	1.302.097	14	458.024	46,2	1.511.479	116%
4	<b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>									
4,1	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	144	13.788	1.985.472	60	827.280	35,55	490.163	25%
4,2	Instalación de tubería PVC corrugada de 16"	ml	90	31.676	2.850.840	60	1.900.560	18	554.330	19%
4,3	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pesada e=40cm y boquilla	ml	2,80	636.774	1.782.967	-	-	1	764.129	43%
4,4	Suministro e instalación de tapa con arco pozo de inspección en HD D=0,60cm para 12 toneladas	und	3	588.396	1.765.188	-	-	1	588.396	33%
4,5	Bases y Cañuelas	Un	2	539.907	1.079.814	-	-	2	1.079.814	100%
4,6	Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	24	399.418	9.586.032	12	4.793.016	12	4.793.016	50%
4,7	Instalación de silletas de 16"x6"	und	24	49.138	1.179.312	12	589.656	12	589.656	50%
4,8	Empalme a cámara Concreto 3000 psi	und	2	90.222	180.444	-	-	2	180.444	100%
4,9	Empalmes a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	Und	24	60.559	1.453.416	12	726.708	12	726.708	50%



4,10	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido.	Und	2	1.826.630	3.653.260	-	-	-	0%
5	LLENOS								
5.1	Arena para base y atraque	m³	12,0	120.536	1.446.432	10	1.205.380	241.072	17%
5.2	Lleno compactado con material de la obra	m³	86,50	22.109	1.912.429	48	1.051.232	1.437.085	75%
5.3	Sub base para pavimento	m³	16	144.702	2.315.232	-	-	4.919.868	213%
6	CONCRETOS								
6.1	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m³	5	604.875	3.024.375	-	-	302.438	10%
6.2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	13,80	821.446	11.335.955	-	-	20.946.873	185%
6.3	Los en concreto reforzado de 1.60 x 1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol	Und	2	780.896	1.561.792	-	-	780.896	50%
7	ACERO								
7.1	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	120	5.916	709.920	-	-	354.960	50%
8	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,25	1.773.138	2.216.423	-	-	-	0%
9	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagará según factura mas AIU)	GI	1	5.000.000	5.000.000	-	-	-	0%
	COSTO TOTAL				70.949.317		19.948.874	46.396.901	
	COSTO DIRECTO				52.574.522		14.782.419	34.380.809	
	ADMINISTRACION	%	24		12.617.885		3.547.780	8.251.394	
	IMPREVISTOS	%	5		2.628.726		739.121	1.719.040	
	UTILIDADES	%	5		2.628.726		739.121	1.719.040	
	SUMA ANTES DE IVA				70.449.859		19.808.441	46.070.284	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		499.458		140.433	326.618	
	TOTAL				70.949.317		19.948.874	46.396.901	
	RESUMEN DEL CONTRATO								
	VALOR DEL CONTRATO				70.949.317				
	VALOR ADICION								
	VALOR ACTA 1 PARCIAL			19.948.874					
	VALOR ACTA 2 PARCIAL			46.396.901					
	VALOR ACTAS			66.345.775					
	SALDO NO EJECUTADO			4.603.542					
	SUMAS IGUALES			70.949.317					

RESUMEN DEL ANTICIPO  
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX QUINTERO VÁSQUEZ  
SUPERVISOR  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

CONSORCIO VALENCIA RIOS  
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
CONTRATISTA